

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 4/2566
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรปราการชั้น 3 จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายศุภมิตร ชินศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายวีระชาติ คงอภัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	คณะกรรมการ
3. นายวรกร บุ่งทอง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา เขี่ยมสถาน	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
5. นางนันทรัตน์ ตูลยนิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
6. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นายคณาธิ อ่อนน้อม	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นางสาววิภาวรรณ เนตรทิพย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
9. นางสาวสมพร แซ่เบ๊	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
10. นายมนัส ประเทืองจิตร	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
11. ร.ต.อ.ศิริพงษ์ วงศ์จิราษฎ์	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
12. พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
13. นางสาวสุพรรณษา ศรีวิชา	แทน ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ	
14. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ธนิตา เอ็มพิทักษ์	แทน ผู้กำกับการตำรวจท่องเที่ยว	
15. นายสุชิน ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สป.	
16. นายทศพร ธรรมประทีป	แทน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	
17. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	
18. นางสาวภา รุ่งศรีเรือน	แทน ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย	
19. นางจินดา โพสราษ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว	
20. นางสาวสุวรรณณี กมลสาร	แทน นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง	
21. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ
22. นางจารุณี ยอดเสนี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายทวีลาภ ลาภวงศ์ตระกูล | นายช่างโยธา (พร.) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ |
| 2. นางสาวนฤมล ดินชัยภูมิ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ |

3. นางสาว ...

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 3. นางสาวอัจฉรา เทือกพุดชา | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 |
| 4. นางสาวสาวิตรี อุไรงาม | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สป. |
| 5. นายเกียรติพงษ์ วาณิชเจริญ | นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร |
| 6. นายสมบูรณ์ มีศรี | พนักงานทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ |
| 7. นายเวชศาสตร์ เกษมสันต์ ณ อยู่ธยา | พนักงานทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ |
| 8. นางสาวสุรตติกานต์ น้อยพันธ์ดี | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สถาบันราชประชาสมาสัย |
| 9. พ.ต.ท.ธวิช คำมุงคุณ | สว.ผอ. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 1 |
| 10. นางสาวนริศรา เครืองพาที | นักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง |
| 11. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน และตามมติกรม. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือปีในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุม เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

1. สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

2. หนังสือเวียนที่สำคัญ

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา และการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 125 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยยกเลิกบัญชีค่าแรงงานฯ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยให้ใช้บัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่นี้แทน

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 5 พฤษภาคม 2566

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (%)	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (%)		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	4,052.81	3,478.17	85.82	4.08	2,326.22	57.40	-17.60	1	42
รายจ่ายประจำ	2,204.01	1,812.23	82.22	0.46	1,789.44	81.19	1.19	15	17
งบส่วนราชการ	1,194.91	913.08	76.41	-5.35	893.98	74.82	-5.18		
งบกรมจังหวัด	17.73	12.45	70.22	-11.54	8.76	49.41	-30.59	22	35
งบจัดสรรให้ อปท.	991.37	886.70	89.44	7.68	886.70	89.44	9.44		
รายจ่ายลงทุน	1,848.80	1,665.94	90.11	8.46	536.78	29.03	-27.97	1	72
งบส่วนราชการ	1,561.83	1,398.45	89.54	7.89	522.25	33.44	-23.56		
งบกรมจังหวัด	280.00	267.34	95.48	13.83	14.38	5.14	-51.86	12	61
งบจัดสรรให้ อปท.	6.97	0.15	2.20	-79.45	0.15	2.20	-54.80		
รวมงบส่วนราชการ	2,756.74	2,311.53	83.85	2.11	1,416.23	51.37	-23.63		
รวมงบกรมจังหวัด	297.73	279.79	93.97	12.23	23.14	7.77	-67.23	7	65
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	998.34	886.85	88.83	7.09	886.85	88.83	13.83		

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 5 พฤษภาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือมปี	1,118.23	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	595.67	53.27
งบประมาณคงเหลือ	522.56	46.73

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 1,848.81 ล้านบาท จำนวน 485 โครงการ ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังดำเนินการไม่ได้ตามแผนเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีทั้งหมด 18 หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

โครงการชลประทานสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 84 โครงการ จำนวน 482.72 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 87.94 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

2. งบประมาณ 87.94 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญาคาดว่าจะเบิกได้ในเดือนพฤษภาคมประมาณ 17 ล้านบาท และเบิกงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2566

3. งบประมาณ 35.18 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

4. งบประมาณ 35.17 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

5. งบประมาณ ...

5. งบประมาณ 35.17 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลาแร่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน กรกฎาคม 2566

6. งบประมาณ 26.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตำหรุ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน กรกฎาคม 2566

ส่วนที่เหลือจำนวน 78 โครงการ เป็นงานซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยโครงการชลประทาน เป็นผู้ดำเนินการเอง จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย จะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565

2. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่ งบประมาณ 1.17 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จะเบิกงวดที่ 1 ได้ในเดือนมิถุนายน 2566

3. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 29 โครงการ จำนวน 385.05 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.11 ล้านบาท ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ วัสดุสร้างทาง เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน

2. งบประมาณ 51.73 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราว, ค่าตอบแทน, ค่าเช่า เครื่องจักร, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย จะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

3. งบประมาณ 14.36 ล้านบาท งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง โดยแขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา จะสามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย จะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

4. งบประมาณ 0.73 ล้านบาท งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง โดยแขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. งบประมาณ 2.40 ล้านบาท ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน แขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน

6. งบประมาณ 0.05 ล้านบาท การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสำนักสภาขอยกเลิก ประกาศประกวดราคาครอบแรก แล้วจะประกวดราคาครอบที่ 2 อีกครั้ง

7. งบประมาณ 29.93 ล้านบาท งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ จ.สมุทรปราการ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ในเดือนมิถุนายน 2566
8. งบประมาณ 46.26 ล้านบาท งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
9. งบประมาณ 29.98 ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
10. งบประมาณ 24.96 ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11. งบประมาณ 29.97 ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
12. งบประมาณ 64.94 ล้านบาท งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
13. งบประมาณ 23.46 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำรุ - คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
14. งบประมาณ 9.17 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
15. งบประมาณ 14.57 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
16. งบประมาณ 1.39 ล้านบาท งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ แก้ไขปัญหาเรื่องสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และสายสัญญาณแล้ว และแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้วในเดือนพฤษภาคม 2566
17. งบประมาณ 39.97 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2566
18. รายการที่ 18-29 ชื่อครุภัณฑ์ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2566

4. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 20 โครงการ จำนวน 124.29 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.20 ล้านบาท ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, ประกันสังคม
2. งบประมาณ 4.74 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, รายวัน, ประกันสังคม

3. งบประมาณ ...

3. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยปกติ โดยแขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, ประกันสังคม
4. งบประมาณ 2.25 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ถนนสาย สป.5007 แยกทางหลวงชนบท สป.5004 - บ้านเทพราช อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5. งบประมาณ 10.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและประกันสังคม มีเงินเหลือจ่ายต้องทำหนังสือให้กรมต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับส่วนกลาง
6. งบประมาณ 0.01 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าสำรวจออกแบบ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2566
7. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี่ยงเบนตั้งด้านช่วงเทศกาล, ค่าดำเนินการเอง จะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2566
9. งบประมาณ 7.98 ล้านบาท ถนนสาย สป.5004 แยก ทช.ฉช.3001 - บ.คลองนิมยาดรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2.9 ล้านบาท
10. งบประมาณ 5.80 ล้านบาท ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - บ้านลาดกระบัง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ส่งมอบงานแล้ว จะเบิกจ่ายได้ครบ 100% ในเดือนพฤษภาคม 2566
11. งบประมาณ 0.35 ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12. งบประมาณ 8.95 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ถนนสาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
13. งบประมาณ 6.38 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 - บ้านคลองนิมยาดรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
14. งบประมาณ 14.97 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปลอดภัย สะพานภูมิพล 1, 2 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15. งบประมาณ 8.58 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 34 โรงเรียนคลองหลุมลึก อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16. งบประมาณ 12.00 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 บ้านบางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
17. งบประมาณ 14.98 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น บางเสาธง - บ้านช้างตาย อ.บางเสาธง, อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18. งบประมาณ 14.98 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 บ้านลาดกระบัง อ.บางพลี, อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

19. งบประมาณ 1.27 ล้านบาท ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าถนนสาย ณ.3001 แยก ทล.314 ลาดกระบัง สมุทรปราการ (สัญญาที่ 2) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

20. งบประมาณ 7.26 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 14 โครงการ จำนวน 20.30 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.40 ล้านบาท ค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณ 0.40 ล้านบาท ค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม รั้ว และประตูทางเข้า - ออก ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. งบประมาณ 5.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

6. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท ค่าปรับปรุงระบบท่อประปาและระบบจ่ายน้ำภายในอาคาร ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2566

7. งบประมาณ 0.48 ล้านบาท ค่าปรับปรุงระบบท่อประปาและระบบส่งจ่ายน้ำภายในอาคาร ศูนย์ส่งเสริมและบริการ (กลุ่มเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

8. งบประมาณ 2.69 ล้านบาท ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้รับจ้างได้รับความช่วยเหลือ ยกเว้นค่าปรับเป็นร้อยละ 0 จำนวน 461 วัน (21 มกราคม 2565 - 27 เมษายน 2566) แจ้งส่งหนังสือค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้างส่งงานงวด 6 - 8 แล้ว ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2566 อยู่ในขั้นตอนส่งเอกสารเบิกจ่าย จำนวนเงิน 1.04 ล้านบาท เหลืออีก 3 งวด จะเร่งให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566

9. งบประมาณ 0.35 ล้านบาท โครงการบำรุงรักษาทางน้ำคลองท่าเกวียน (บริเวณจากวัดกุ่มไปหมู่ที่ 12) หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

10. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการบำรุงรักษาทางน้ำคลองท่าเกวียน (แยกคลองขวางถึงถนนคู่สร้าง) หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

11. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการบำรุงรักษาทางน้ำคลองทับจีน หมู่ที่ 6 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

12. งบประมาณ 7.50 ล้านบาท โครงการป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้ง น้ำท่วม ด้านเกษตรกรรม ชุมชนคู้บางกระเจ้า ปี 2566 งบรองนายกรัฐมนตรี

13. งบประมาณ 0.20 ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองกันยาขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบรองนายกรัฐมนตรี

14. งบประมาณ 0.18 ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองยายเปลี่ยน หมู่ที่ 19 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบรองนายกรัฐมนตรี

6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5 โครงการ จำนวน 20.80 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 19.53 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณผูกพัน 2 ปี อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จะมีการขยายระยะเวลาสัญญาเนื่องจากมีการแก้ไขแบบ

2. งบประมาณ 0.16 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ค่าเบี้ยประชุม จะดำเนินการประชุมคณะทำงานในเดือนกรกฎาคม 2566

3. งบประมาณ 0.07 ล้านบาท การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นค่าเบี้ยประชุม จะดำเนินการประชุมคณะทำงานในเดือนกรกฎาคม 2566

4. งบประมาณ 0.23 ล้านบาท การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด เบิกจ่ายรายเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566

5. งบประมาณ 0.09 ล้านบาท การวางแผนจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เบิกจ่ายรายเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566

7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 7 โครงการ จำนวน 38.26 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.09 ล้านบาท ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

4. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. งบประมาณ 35.10 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแพรเทศา โรงเรียนมัธยมแพรเทศาวิทยา ตำบลแพรเทศา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 9 งาน จะเบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ทั้งสิ้น 6 งาน รวมเป็นเงิน 19.92 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 3 งาน รวมเป็นเงิน 15.18 ล้านบาท เบิกงานงวดที่ 2 แล้ว

6. งบประมาณ 2.47 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาขลา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่ เพื่อจะประกวดราคาวิธี e- bidding รอบ 2

7. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยจัดซื้อรถราง จำนวน 25 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

8. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 30.00 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 29.00 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีการถ่ายภาพชนิด X-Ray Real time ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ 7 (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ใหม่และมีการจัดซื้อครั้งแรก) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ อยู่ระหว่างประกาศร่าง ระยะเวลาส่งมอบ 240 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน

2. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

9. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6 โครงการ จำนวน 7.04 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2566

2. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2566

3. งบประมาณ 3.84 ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประสานให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และสำนักงานที่ดินจังหวัดมาทำการรังวัด ว่าสถานที่ก่อสร้างทับลำรางสาธารณะหรือไม่ ถ้าทับลำรางฯ ก็จะต้องคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง

4. งบประมาณ 0.54 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะประกวดราคาวิธี e- bidding ภายในอาทิตย์หน้า

5. งบประมาณ 1.03 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมบุรี สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะประกวดราคาวิธี e- bidding ภายในอาทิตย์หน้า

6. งบประมาณ 1.55 ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการไปเข้ากับโครงการปรับปรุงห้องประชุม จึงต้องให้ทางไฟฟ้าปรับลดราคาและจำนวนอุปกรณ์ใหม่

10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 65 โครงการ จำนวน 45.37 ล้านบาท ได้แก่

งานจ้างก่อสร้าง

- งบประมาณ 13.73 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบผูกพันสามปี เบิกจ่ายไปได้ 5 งวดงาน ส่วนที่เหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย 6 งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

งานซ่อมแซมปรับปรุง

- จำนวน 49 โครงการ งบประมาณรวม 28.64 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 37 โครงการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 12 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แจ้งขอคืนงบประมาณ

- จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.45 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) ตำบลบางฟุ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอคืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากอาคารที่จะทำการปรับปรุงได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว เกิดการหลุดตัวโครงว่าจะเกิดอันตรายต่อนักเรียน

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 11 โครงการ งบประมาณรวม 1.90 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอน, โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

- จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 1.07 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารเชิญชวน

11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 41 โครงการ จำนวน 67.14 ล้านบาท ได้แก่

งานจ้างก่อสร้าง

- งบประมาณ 14.25 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ไชย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี มีทั้งหมด 11 จวตงาน ส่งมอบงานจวตที่ 4 แล้ว
 - งบประมาณ 12.32 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดกึ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี มีทั้งหมด 7 จวตงาน ส่งมอบงานจวตที่ 6 และ 7 แล้ว
 - งบประมาณ 4.96 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีการเพิ่มเสาเข็มต้องรองงบประมาณเพิ่มเติมจากทาง สฟฐ.
 - งบประมาณ 3.79 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี ดำเนินการก่อสร้างในจวตที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบงาน
 - งบประมาณ 4.14 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครั้ว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ไชย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
 - งบประมาณ 3.60 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนวัดหนามแดง (เชียวอุทิศ) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม จึงยังไม่ได้ลงนามในสัญญา
 - งบประมาณ 0.17 ล้านบาท โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - งบประมาณ 1.11 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนคลองบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ถ้าเข้าเพราะอยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารหลังเก่า
- ### งานซ่อมแซมปรับปรุง
- งบประมาณ 0.99 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกสัญญาจ้าง เปลี่ยนเป็นรื้อถอนและส่งคืนงบกลับส่วนกลาง
 - งบประมาณ 6.32 ล้านบาท อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) โรงเรียนคลองบางน้ำจืด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ
 - งบประมาณ 6.32 ล้านบาท อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) โรงเรียนรัตนโกสินทร์9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ
 - จำนวน 11 โครงการ งบประมาณรวม 3.22 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - จำนวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 3.71 ล้านบาท ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย/หญิง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 0.82 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอน ,โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ

- จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 1.61 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 อยู่ระหว่างประกาศร่าง เอกสารเชิญชวน

12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 33 โครงการ จำนวน 52.82 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.43 ล้านบาท โครงการยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณ 0.46 ล้านบาท โครงการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3. งบประมาณ 0.43 ล้านบาท โครงการยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

4. งบประมาณ 0.46 ล้านบาท โครงการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครทอง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. งบประมาณ 0.46 ล้านบาท โครงการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

6. งบประมาณ 0.80 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

7. งบประมาณ 0.55 ล้านบาท โครงการจัดซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย

8. งบประมาณ 0.55 ล้านบาท โครงการจัดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างส่งเอกสาร เบิกจ่าย

9. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

10. งบประมาณ 0.85 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

11. งบประมาณ 0.43 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

12. งบประมาณ 0.25 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องดักฝุ่นผ้าจากเครื่องอบผ้า โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

13. งบประมาณ 0.86 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาล บางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

14. งบประมาณ 0.52 ล้านบาท โครงการจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

15. งบประมาณ 0.41 ล้านบาท โครงการจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบเด็ก โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

16. งบประมาณ 0.55 ล้านบาท โครงการจัดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

17. งบประมาณ 0.15 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ วิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

18. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

19. งบประมาณ 0.55 ล้านบาท โครงการจัดซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

20. งบประมาณ 0.70 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สำหรับทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

21. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสลิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

22. งบประมาณ 1.30 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

23. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทำ Vascular Access Regional Nerve Block โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

24. งบประมาณ 1.34 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

25. งบประมาณ 0.84 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนั่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

26. งบประมาณ 0.89 ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

27. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

28. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2566 ไตรมาสที่ 4

29. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2566 ไตรมาสที่ 4

30. งบประมาณ 7.70 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

31. งบประมาณ 8.20 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

32. งบประมาณ 2.92 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีการแก้ไขสัญญา คาดว่าต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีบางส่วน

33. งบประมาณ 15.00 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี มีทั้งหมด 16 งวดงาน ได้รับการขยายสัญญา 94 วัน

13. สถาบันราชประชาสมาสัย

สถาบันราชประชาสมาสัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 16 โครงการ จำนวน 18.83 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณ 0.80 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะพิจารณาผลวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

3. งบประมาณ 0.62 ล้านบาท โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในภายนอกอาคาร สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 0.75 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องทำสปรีนมือเท้าและทำเท้าเทียม สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. งบประมาณ 0.07 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเผือกไฟฟ้า สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

6. งบประมาณ 0.25 ล้านบาท ระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

7. งบประมาณ 0.40 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระบบคอมพิวเตอร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

8. งบประมาณ 0.18 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเตียงปฏิบัติทางกายภาพบำบัด สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

9. งบประมาณ 0.17 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งพร้อมเครื่องทำน้ำกลั่น สำหรับนึ่งผ้ามกรอ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

10. งบประมาณ 1.70 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นช็อกเวฟ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

11. งบประมาณ 1.19 ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

12. งบประมาณ 1.20 ล้านบาท โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิจิตอลระบบอัตโนมัติ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2566

13. งบประมาณ 5.15 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

14. งบประมาณ 1.85 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

15. งบประมาณ 2.19 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

16. งบประมาณ 2.30 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารพื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะพิจารณาผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คาดว่าต้องมีการกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปีบางส่วน

14. กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.

กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 9 โครงการ จำนวน 120.97 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.54 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณ 79.16 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. งบประมาณ 7.38 ล้านบาท โครงการซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 3.19 ล้านบาท โครงการจัดหาเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาด 40 แรงม้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. งบประมาณ 24.00 ล้านบาท โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาลอกตำแหน่งและสร้างแผนที่ใต้น้ำ สำหรับวัดอุทยาน กก.2 บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

6. งบประมาณ 3.75 ล้านบาท โครงการจ้างเดินระบบไฟฟ้าแรงสูง สำหรับอยู่เรือ กก.1 บก.รน. ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ระยะเวลาจำนวน 270 วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม 2567 คาดว่าต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

7. งบประมาณ 1.50 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ ส.รน.5 กก.4 บก.รน. ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2566

8. งบประมาณ 1.36 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน กก.7 บก.รน. ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

9. งบประมาณ 0.10 ล้านบาท ก่อสร้างพื้นที่จัดเก็บขยะ บก.รน. บข.ก. โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเป็น 2 กิจกรรม คือ รายการซื้อกล้อง CCTV และรายการจัดเก็บขยะ

15. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 37.53 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 18.72 ล้านบาท โครงการก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 18.50 ล้านบาท

2. งบประมาณ 18.80 ล้านบาท โครงการก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 18.50 ล้านบาท

16. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 4 โครงการ จำนวน 2.79 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.25 ล้านบาท ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู บข.ทท. จะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2566

2. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการงานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน 2566

3. งบประมาณ 0.70 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการจักรยานสายตรวจ ตำรวจท่องเที่ยว และที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจในสังกัด ของ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง

4. งบประมาณ 0.10 ล้านบาท ปรับปรุงจุดรั้วซึมท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง บก.อก. บข.ทท. จะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2566

17. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (งบกรมจังหวัด)

โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 17 โครงการ จำนวน 280.00 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็นของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

- งบประมาณ 45.03 ล้านบาท โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 30.00 ล้านบาท โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.5+220 - 8+600 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.380 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

2. งบประมาณ 26.00 ล้านบาท โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 - 22+900 (ด้านซ้ายทาง) อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 9.20 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

2. งบประมาณ 5.20 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่าง - คลองกระอ้อม (ช่วงที่ 2) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. งบประมาณ 7.72 ล้านบาท โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1011 - บ้านลาดหวาย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เสาไฟฟ้า ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 45 ต้น และเสาไฟฟ้า ความสูง 6.00 เมตร จำนวน 2 ต้น ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 5.50 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและงานอำนวยความปลอดภัย สาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน (กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+125) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. งบประมาณ 5.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกวัดบางหญ้าแพรก และทางขนาน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

6. งบประมาณ 13.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลัดนาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

7. งบประมาณ 14.25 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบท สาย สป.1006 - สถานีการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

8. งบประมาณ 24.00 ล้านบาท โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ (Repair of Culvert) โดยใช้รถดูดโคลนเลน ระบบฉีดน้ำแรงดันสูง อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี และอำเภอเมืองสมุทรปราการ ระยะทางรวม 31.618 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

9. งบประมาณ 20.70 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.530 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

1. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 52+600) - เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9.030 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

2. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.130 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 26+150) - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9.100 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 (กม.ที่ 11+485) - บ้านคลอง นิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 10.010 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. งบประมาณ 38.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่านชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 (กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) ตำบลเปิ้งและตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 8.500 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

18. เทศบาลเมืองพระประแดง

เทศบาลเมืองพระประแดง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 7 โครงการ จำนวน 1.90 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลป้อมแมลงไฟฟ้า ตำบลพระ ประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนด คุณลักษณะของครุภัณฑ์

2. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

3. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลป้อมแมลงไฟฟ้า ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

4. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์

5. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

6. งบประมาณ 0.17 ล้านบาท ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนด คุณลักษณะของครุภัณฑ์

7. งบประมาณ 0.17 ล้านบาท ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

19. เทศบาลเมืองบางแก้ว

เทศบาลเมืองบางแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่
งบประมาณ 4.92 ล้านบาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ซอยพัฒนาชุมชน 5 ล็อกที่ 1 หมู่ที่ 16 กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จะลงนามในสัญญาและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุม 11.40 น.



(นายณวัฒน์ บุญอ่ำ)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

