

รายงานการประชุม
คณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 5/2566
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรปราการชั้น 3 จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายชัยพงษ์ จรุงพงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายอาทิตย์ แหล่งสนาม	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	คณะทำงาน
3. นางสาวสุกัญญา เชื้อจิตรนุกูล	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงาน
4. นายเกียรติพงษ์ วาณิชเจริญ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะทำงาน
5. นางรุ่งทิพย์ บุญชู	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะทำงาน
6. นายวีรยุทธ มหานิล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะทำงาน
7. นางไพจิตรต์ สิงหนาท	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงาน
8. นางสาววิวารวรรณ เนตรทิพวัลย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะทำงาน
9. นางสาวสมพร แซ่เป๋	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะทำงาน
10. นายศิริ สมใจเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	คณะทำงาน
11. นายมนัส ประเทืองจิตร	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงาน
12. ร.ต.อ.หญิง พวงเพชร เกตุพงษ์เพียร	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะทำงาน
13. พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงาน
14. นางสาวนัตติยา คำไทย	แทน ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ	
15. นางสาวขวัญมณี สิมสา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด สป.	
16. พ.ต.ท.ธวัช คำมุงคุณ	แทน ผู้กำกับการตำรวจท่องเที่ยว	
17. นายสุชิน ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สป.	
18. นายทศพร ธรรมประทีป	แทน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	
19. นางสาวรวีนันท์ บุญมา	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	
20. นายกริพล ศิริบุญสุข	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ	
21. นางสุรภา รุ่งศรีเรือน	แทน ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย	
22. นายเฉลิมพล ประดิษฐ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว	
23. นางสาวสุวรรณณี กมลสาร	แทน นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง	
24. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงานและ เลขานุการ
25. นางจารุณี ยอดเสนี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงาน

ผู้เข้าร่วม ...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายกฤษฎี เมลืองนนท์ | วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) |
| 2. นายชัยพงษ์ ภูสีบพงษ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) |
| 3. นายวรปรัชญ์ วรประโยชน์ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
| 4. นางสาวนฤมล ตันชัยภูมิ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 5. นางสาวสุภัทรา มงคลเพชร | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 |
| 6. นางสาวสาวิตรี อุไรงาม | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สป. |
| 7. นายสมบุญ มีศรี | พนักงานทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ |
| 8. นายเวชศาสตร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา | พนักงานทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ |
| 9. นางสาวนริศรา เครือพาทิ | นักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง |
| 10. นางสาวพุทธชาติ คำพิมพ์เลิศ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานขนส่งจังหวัด สป. |
| 11. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน และตามมติครม. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือปีในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุม เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

1. สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 5 พฤษภาคม 2566
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 5 พฤษภาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 2 มิถุนายน 2566

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (%)	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (%)		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	4,118.99	3,646.40	88.53	6.79	2,708.50	65.76	-9.24	1	30
รายจ่ายประจำ	2,264.00	1,945.70	85.94	4.18	1,927.16	85.12	5.12	12	13
งบส่วนราชการ	1,222.53	1,002.64	82.01	0.25	987.54	80.78	0.78		
งบกรมจังหวัด	17.73	12.47	70.33	-11.43	9.03	50.93	-29.07	38	50
งบจัดสรรให้ อปท.	1,023.74	930.59	90.90	9.14	930.59	90.90	10.90		
รายจ่ายลงทุน	1,854.99	1,700.70	91.68	10.03	781.34	42.12	-14.88	1	66
งบส่วนราชการ	1,568.02	1,429.14	91.14	9.49	730.40	46.58	-10.42		
งบกรมจังหวัด	280.00	267.34	95.48	13.83	50.79	18.14	-38.86	18	53
งบจัดสรรให้ อปท.	6.97	4.22	60.55	-21.10	0.15	2.20	-54.80		
รวมงบส่วนราชการ	2,790.55	2,431.78	87.14	5.40	1,717.94	61.56	-13.44		
รวมงบกรมจังหวัด	297.73	279.81	93.98	12.24	59.82	20.09	-54.91	10	57
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	1,030.71	934.81	90.70	8.96	930.74	90.30	15.30		

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 2 มิถุนายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือมปี	1,118.23	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	618.93	55.35
งบประมาณคงเหลือ	499.30	44.65

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 1,854.99 ล้านบาท จำนวน 492 โครงการ ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังดำเนินการไม่ได้ตามแผนเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีทั้งหมด 20 หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 29.00 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีการถ่ายภาพชนิด X-Ray Real time ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งเอกสารมาที่ตรวจสอบภายในของจังหวัด อยู่ระหว่างรอประกาศร่างเอกสารเชิญชวน

2. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

โครงการชลประทานสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 84 โครงการ จำนวน 482.72 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 87.94 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

2. งบประมาณ 87.94 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

3. งบประมาณ 35.18 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอมะเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

4. งบประมาณ 35.17 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอมะเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

5. งบประมาณ 35.17 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลาไร่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอมะเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

6. งบประมาณ 26.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตำหรุ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอมะเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ติดต่อผู้รับจ้างแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

ส่วนที่เหลือจำนวน 78 โครงการ เป็นงานซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยโครงการชลประทานเป็นผู้ดำเนินการเอง จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย จะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565

3. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่ งบประมาณ 1.17 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลงานปัจจุบัน 24 เปอร์เซ็นต์ ถ้าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ค่อยเข้าทำงาน ทางหน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดทางผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ในเดือน มิถุนายน 2566

4. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 25 โครงการ จำนวน 307.35 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.69 ล้านบาท ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 1.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.80

2. งบประมาณ 50.02 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราว, ค่าตอบแทน, ค่าเช่าเครื่องจักร, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 33.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.27

3. งบประมาณ 21.36 ล้านบาท งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 9.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.42

4. งบประมาณ 3.55 ล้านบาท ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน แขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 3.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.53

5. งบประมาณ 0.05 ล้านบาท การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสำนักสภาขอยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งแรก แล้วจะประกวดราคาครั้งที่ 2 อีกครั้ง

6. งบประมาณ 46.26 ล้านบาท งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 35.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.28

7. งบประมาณ 29.98 ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ รออนุมัติปรับลดค่าปรับ

8. งบประมาณ 64.94 ล้านบาท งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ รออนุมัติปรับลดค่าปรับ

9. งบประมาณ 23.46 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 บางตำรุ - คลองด่าน จ.สมุทรปราการ มีการแก้ไขแบบ งานจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2566

10. งบประมาณ 9.17 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร จะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือน มิถุนายน 2566

11. งบประมาณ 14.57 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี จ.สมุทรปราการ มีการแก้ไขแบบรูปรายการ

12. งบประมาณ 1.39 ล้านบาท งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ มีการขยายระยะเวลาสัญญา

13. งบประมาณ 39.97 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ มีการขยายระยะเวลาสัญญา

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวม 0.95 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2566

5. แขนงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 15 โครงการ จำนวน 72.43 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.20 ล้านบาท ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, ประกันสังคม ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.75

2. งบประมาณ 4.78 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, รายวัน, ประกันสังคม ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 3.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.98

3. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปกติ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, ประกันสังคม ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.16

4. งบประมาณ 10.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและประกันสังคม ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 6.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.84

5. งบประมาณ 0.01 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าสำรวจออกแบบ

6. งบประมาณ 1.05 ล้านบาท งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงตั้งด่านช่วงเทศกาล, ค่าดำเนินการเอง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.64

7. งบประมาณ 7.98 ล้านบาท ถนนสาย สป.5004 แยก ทช.ฉ.3001 - บ.คลองนิมยตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 5.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.68

8. งบประมาณ 8.95 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 3.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.90

9. งบประมาณ 12.00 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 บ้านบางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 2.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.28

10. งบประมาณ 14.98 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 บ้านลาดกระบัง อ.บางพลี, อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 11.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.43

11. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 ลาดกระบัง สมุทรปราการ (สัญญาที่ 2) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

12. งบประมาณ 7.26 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 2.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.96

13. งบประมาณ 0.49 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยปกติ (ส่วนกลาง) อยู่ระหว่างดำเนินการ

14. งบประมาณ 0.003 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ยกระดับมาตรฐานทาง) อยู่ระหว่างดำเนินการ

15. งบประมาณ 0.46 ล้านบาท ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 จังหวัดสมุทรปราการ (สัญญาที่ 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ

5. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 11 โครงการ จำนวน 19.02 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามแผนงาน และจะส่งมอบงานได้ตามแผนงาน เบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

2. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม รั้ว และประตูทางเข้า - ออก ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีการแก้ไขสัญญา ขยายเวลาในการทำงานเนื่องจากแบบรูปรายการและ BOQ ไม่ตรงกัน และส่งมอบพื้นที่ช้า 12 วัน ขยายระยะเวลาสัญญาให้ผู้รับจ้างจำนวน 30 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มิถุนายน 2566

3. งบประมาณ 5.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อาจเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากส่งพื้นที่ล่าช้า

4. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท ค่าปรับปรุงระบบท่อประปาและระบบจ่ายน้ำภายในอาคาร ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับได้ร่วมกันตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว แต่มีการแก้ไขงานบางส่วน และผู้รับจ้างได้แก้ไขงานเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย

5. งบประมาณ 2.69 ล้านบาท ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะส่งงานได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2566

6. งบประมาณ 0.35 ล้านบาท โครงการบำรุงรักษาทางน้ำคลองท่าเกวียน (บริเวณจากวัดกุ่ม ไปหมู่ที่ 12) หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

7. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการบำรุงรักษาทางน้ำคลองท่าเกวียน (แยกคลองขวาง ถึงถนนคู่สร้าง) หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

8. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการบำรุงรักษาทางน้ำคลองทับจีน หมู่ที่ 6 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

9. งบประมาณ 7.50 ล้านบาท โครงการป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้ง น้ำท่วม ด้านเกษตรกรรม ชุมชนคู้บางกระเจ้า ปี 2566 มี 7 โครงการย่อย อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

10. งบประมาณ 0.20 ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองกันยาขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

11. งบประมาณ 0.18 ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองยายเปลี่ยน หมู่ที่ 19 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5 โครงการ จำนวน 20.80 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 19.53 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะเริ่มเบิกจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ได้ในเดือนมิถุนายน 2566 และต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

2. งบประมาณ 0.16 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ค่าเบี้ยประชุม จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการในเดือนกรกฎาคม 2566

3. งบประมาณ 0.07 ล้านบาท การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นค่าเบี้ยประชุม จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการในเดือนกรกฎาคม 2566

4. งบประมาณ 0.23 ล้านบาท การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด เบิกจ่ายรายเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566

5. งบประมาณ 0.09 ล้านบาท การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เบิกจ่ายรายเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566

7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จำนวน 37.57 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 35.10 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแพรกษา โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิทศศึกษา ตำบลแพรกษา อำเภอมะขามสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 9 งดงาน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 3 งดงาน รวมเป็นเงิน 15.18 ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งเบิกงานงวดที่ 3

2. งบประมาณ 2.47 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาขลา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะส่งคืนงบประมาณ

8. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 4 โครงการ จำนวน 6.96 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 3.84 ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประสานให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และสำนักงานที่ดินจังหวัดมาทำการรังวัด ว่าสถานที่ก่อสร้างทับลารางสาธารณะหรือไม่ ถ้าทับลารางฯ ก็จะต้องคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่จะมาทำการรังวัดให้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

2. งบประมาณ 0.54 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะลงนามได้ในอาทิตย์หน้า ระยะเวลาสัญญา 45 วัน

3. งบประมาณ 1.03 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมยุวรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะลงนามได้ในอาทิตย์หน้า ระยะเวลาสัญญา 90 วัน

4. งบประมาณ 1.55 ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะลงนามได้ในอาทิตย์หน้า ระยะเวลาสัญญา 45 วัน

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 22 โครงการ จำนวน 21.99 ล้านบาท ได้แก่

งานจ้างก่อสร้าง

- งบประมาณ 13.73 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

- งบประมาณ 0.51 ล้านบาท โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนวัดคลองมอญ (บุญญิตราษฎ์บำรุง) ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทางโรงเรียนในสังกัดแจ้งว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2566

งานซ่อมแซมปรับปรุง

จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 5.13 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 0.99 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างแจ้งค่าปรับ

- งบประมาณ 0.45 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างแจ้งค่าปรับ

- งบประมาณ 0.44 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย

- งบประมาณ 0.73 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดคลองเก่า ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างคิดค่าปรับตามสัญญา

- งบประมาณ 0.45 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดคลองมอญ (บุญญิตราษฎ์บำรุง) ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทางโรงเรียนในสังกัดแจ้งว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566

- งบประมาณ 0.79 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพรานีลวัชร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566

- งบประมาณ 0.50 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566

- งบประมาณ 0.80 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพ.สมุทรปราการ เขต 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

แจ้งขอคืนงบประมาณ

- จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.45 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) ตำบลบางพิง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอคืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากอาคารที่จะทำการปรับปรุงได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว เกิดการหลุดตัวเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อนักเรียน

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 1.11 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน, โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 1.07 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 อยู่ระหว่างพิจารณาผล

10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 21 โครงการ จำนวน 59.85 ล้านบาท ได้แก่

งานจ้างก่อสร้าง

- งบประมาณ 14.25 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ไชย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จะส่งมอบงานงวดที่ 5 ในเดือนมิถุนายน 2566

- งบประมาณ 12.32 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8

- งบประมาณ 4.96 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีการเพิ่มเสาเข็มต้องรองงบประมาณเพิ่มเติมจากทาง สพฐ.

- งบประมาณ 3.79 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ขอค่าเสาเข็มเพิ่มและยังไม่ได้ส่งมอบงาน

- งบประมาณ 3.81 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มเบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 0.38 ล้านบาท

- งบประมาณ 3.60 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขี้ยวอุทิศ) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม จึงยังไม่ได้ลงนามในสัญญา

- งบประมาณ 1.05 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนคลองบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหาเรื่องฐานรากรอหนังสือตอบกลับงานซ่อมแซมปรับปรุง

- งบประมาณ 0.99 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกสัญญาจ้าง เปลี่ยนเป็นรื้อถอนและส่งคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง

- งบประมาณ 6.32 ล้านบาท อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) โรงเรียนคลองบางน้ำจืด ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งวดที่ 3 เบิกจ่ายวันที่ 5 กันยายน 2566 จำนวน 1.90 ล้านบาท และบางส่วนต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 6.32 ล้านบาท อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ งวดที่ 3 เบิกจ่ายวันที่ 5 กันยายน 2566 จำนวน 1.90 ล้านบาท และบางส่วนต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 0.82 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ,โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ

- จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 1.61 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 กำหนด spec สูงเกินไปทำให้ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ต้องยกเลิกประกาศ และประกาศเชิญชวนรอบที่ 2

11. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 3 โครงการ จำนวน 1.21 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.80 ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดฝึกทดลองระบบท่อและติดตั้งของไหล (Fluid Lines & Fittings Trainer) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2566

2. งบประมาณ 0.28 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องเจียรไนตั้งพื้น ขนาด 250 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าปรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2566

3. งบประมาณ 0.13 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะตั้งพื้นขนาด 25 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าปรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2566

12. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 0.54 ล้านบาท จัดซื้อชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ครบกำหนดส่งมอบสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 และจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวน 37.29 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มี 5 งวดงาน จะส่งมอบงานทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 2566

2. งบประมาณ 1.72 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มี 5 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน แจ้งให้ผู้รับจ้างระงับการก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างไปทับพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ

3. งบประมาณ 7.70 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มี 7 งวดงาน เบิกจ่ายงวดแรกได้ในเดือนมิถุนายน 2566 รอตรวจรับงานงวดที่ 2

4. งบประมาณ 8.20 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มี 6 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย

5. งบประมาณ 2.92 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และมีการแก้ไขสัญญา เปลี่ยนเสาเข็มเป็น 3 ท่อน เนื่องจากพื้นที่แคบไม่สามารถนำเสาเข็มเข้าพื้นที่ได้

6. งบประมาณ 15.00 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีมีทั้งหมด 16 งวดงาน ได้รับการขยายสัญญา 94 วัน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินกันปี 2565

14. สถาบันราชประชาสมาสัย

สถาบันราชประชาสมาสัย เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 4 โครงการ จำนวน 5.91 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.80 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา และ ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3 พิจารณาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566

2. งบประมาณ 0.62 ล้านบาท โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในภายนอกอาคาร สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการแก้ไข รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุใหม่

3. งบประมาณ 2.19 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มี 2 งานงวดงาน ผ่านมา 30 วันแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน ทางหน่วยงานมีการติดตามเร่งรัดถึง 2 ครั้งแล้ว

4. งบประมาณ 2.30 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารพื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผู้รับจ้างแล้วและแจ้งให้ผู้รับจ้างจัดทำ BOQ เพื่อประกอบการลงนาม ในสัญญา ระยะเวลา 150 วัน 2 งานงวดงาน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งหมด

15. กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.

กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวน 114.11 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 79.16 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 38.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.39

2. งบประมาณ 7.38 ล้านบาท โครงการซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 6.88 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 93.24

3. งบประมาณ 23.72 ล้านบาท โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาบอตำแหน่งและสร้างแผนที่ใต้น้ำ สำหรับวัตถุพยาน กก.2 บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ต้องกันเงินทั้งหมด 23.72 ล้านบาท

4. งบประมาณ 3.75 ล้านบาท โครงการจ้างเดินระบบไฟฟ้าแรงสูง สำหรับอยู่เรือ กก.1 บก.รน. ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สัญญา 2 งานจ่ายล่วงหน้า 50 เปอร์เซ็นต์ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 1.88 ล้านบาท

5. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บ้านพักราชการ ตำรวจ แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 14 จุด อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและ TOR

6. งบประมาณ 0.04 ล้านบาท ก่อสร้างพื้นที่จัดเก็บขยะภายใน บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและ TOR

16. ดำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จำนวน 37.53 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 18.72 ล้านบาท โครงการก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 18.50 ล้านบาท
2. งบประมาณ 18.80 ล้านบาท โครงการก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 18.50 ล้านบาท

17. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 3 โครงการ จำนวน 2.55 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการงานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางโดย กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. งบประมาณ 0.70 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการจักรยานสายตรวจ ตำรวจท่องเที่ยว และที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจในสังกัด ของ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางโดย กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. งบประมาณ 0.10 ล้านบาท ปรับปรุงจุดรั้วซึมท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง บก.อก. บข.ทท ลงนามในสัญญาแล้ว

18. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (งบกรมจังหวัด)

โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 15 โครงการ จำนวน 256.93 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็นของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

- งบประมาณ 44.93 ล้านบาท โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 6.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.97

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 28.27 ล้านบาท โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.5+220 - 8+600 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.380 กิโลเมตร ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 4.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.13
2. งบประมาณ 25.02 ล้านบาท โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 - 22+900 (ด้านซ้ายทาง) อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร สัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ปัจจุบันยังไม่มีเบิกจ่าย

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 9.11 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดขุนสมุทรจีน อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร มี 4 งาน เริ่มส่งเบิกงวดแรกแล้ว

2. งบประมาณ ...

2. งบประมาณ 7.72 ล้านบาท โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1011 - บ้านลาดหวาย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เสาไฟฟ้า ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 45 ต้น และเสาไฟฟ้า ความสูง 6.00 เมตร จำนวน 2 ต้น มี 3 งาน ส่งเบิกงวดสุดท้ายแล้วในเดือนพฤษภาคม 2566

3. งบประมาณ 4.98 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกวัดบางหญ้าแพรก และทางขนาน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายแล้วบางส่วน ในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 2.21 ล้านบาท

4. งบประมาณ 13.39 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลัดนาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มี 5 งาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 1.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.46

5. งบประมาณ 13.12 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบทสาย สป.1006 - สถานีการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร มี 4 งาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 2 งาน จำนวน 6.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.58

6. งบประมาณ 23.97 ล้านบาท โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ (Repair of Culvert) โดยใช้รถดูดโคลนเลน ระบบฉีดน้ำแรงดันสูง อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ ระยะทางรวม 31.618 กิโลเมตร มี 5 งาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 11.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.94

7. งบประมาณ 20.70 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.530 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 3.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

1. งบประมาณ 8.68 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 52+600) - เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9.030 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566

2. งบประมาณ 8.99 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.130 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566

3. งบประมาณ 8.99 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 26+150) - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9.100 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566

4. งบประมาณ 8.73 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉ.3001 (กม.ที่ 11+485) - บ้านคลองนิมยตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 10.010 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ตามแผนเบิกจ่ายงวดเดียว สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มิถุนายน 2566

5. งบประมาณ ...

5. งบประมาณ 30.36 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่านชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 (กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) ตำบลเปิ้งและตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 8.500 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) มีการแก้ไขแบบบูรณาการและสัญญาจ้างอันเนื่องมาจากอุปสรรคจากระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ได้ดินและแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง (อยู่ในระหว่างเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาและปรับแผนใหม่หลังจากแก้ไขสัญญา)

19. เทศบาลเมืองพระประแดง

เทศบาลเมืองพระประแดง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 7 โครงการ จำนวน 1.90 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลป้อมแมลงไฟฟ้า ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

2. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลป้อมแมลงไฟฟ้า ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

4. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

5. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

6. งบประมาณ 0.17 ล้านบาท ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

7. งบประมาณ 0.17 ล้านบาท ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

20. เทศบาลเมืองบางแก้ว

เทศบาลเมืองบางแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่

งบประมาณ 4.92 ล้านบาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายพัฒนาชุมชน 5 ล็อกที่ 1 หมู่ที่ 16 กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี 4 งาน จะเบิกจ่ายงวดแรกในเดือน มิถุนายน 2566 จำนวน 1.23 ล้านบาท

ประธาน ผากในเรื่องการติดตามเร่งรัดเรื่องเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565 โดยให้ทุกหน่วยงานที่มีการกันเงิน
เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 มิเช่นนั้นเงินจะถูกพับไปตามผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุม 15.30 น.


(นายธวัช บัญอ่ำ)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ผู้จทรายงานการประชุม


(นางจารุณี ยอดเสนี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 