

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 6/2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรปราการชั้น 3 จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายชินนทร์ กาญจนสุชา	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นางกฤติยา โพธิ์เสนา	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
4. นายสุรตน์ สุนทรณิโชติ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
5. นางนันทรัตน์ ดุลยนิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
6. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นายคณาธิ อ่อนน้อม	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. ร.ต.อ.หญิง พวงเพชร เกตุพงษ์เพียร	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
9. นายทศพร ธรรมประทีป	แทน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	
10. พ.ต.ท.ธวัช คำมุงคุณ	แทน ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว	
11. นางสาวรุ่งนภา ต้นสี	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ	
12. นางสุภา รุ่งศรีเรือน	แทน ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย	
13. นางสาวนริศรา เครือทอง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง	
14. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ
15. นางจารุณี ยอดเสนี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวรกร บึงทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
2. นางสาวนฤมล ต้นชัยภูมิ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
3. นายเกียรติพงษ์ วาณิชย์เจริญ	นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
4. นางสาวไพรินทร์ วงศ์สีชา	เจ้าพนักงานธุรการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
5. นายอนุชิต สกิลจขวา	นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)
6. นางสาวสมพร แซ่เบ๊	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
7. นายสุภาวิชัย สุขสถิตย์	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

8. นายสมบุญ ...

8. นายสมบุญ มีศรี	พนักงานทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ
9. นายเวชศาสตร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา	พนักงานทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ
10. นางวราภรณ์ หน่อสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
11. นางสาวสุภารัตน์ สุขบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
12. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
13. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
14. นางสาวจิราพร ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
15. นางสาวนันทน์ภัส จุฬาสีเสียร	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายชัยพนธ์ จรุงพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน และตามมติกรม. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุม เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

1. สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 2 มิถุนายน 2566
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 2 มิถุนายน 2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 14 กรกฎาคม 2566

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (%)	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (%)		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	4,570.17	4,055.14	88.73	-11.27	3,366.30	73.66	-19.34	10	27
รายจ่ายประจำ	2,705.97	2,326.68	85.98	-14.02	2,301.08	85.04	-12.96	15	18
งบส่วนราชการ	1,450.17	1,187.47	81.88	-18.12	1,168.12	80.55	-17.45		
งบกรมจังหวัด	23.65	16.28	68.84	-31.16	10.03	42.41	-55.59	29	65
งบจัดสรรให้ อปท.	1,232.15	1,122.93	91.14	-8.86	1,122.93	91.14	-6.86		
รายจ่ายลงทุน	1,864.20	1,728.46	92.72	-7.28	1,065.22	57.14	-17.86	1	59
งบส่วนราชการ	1,577.23	1,456.84	92.37	-7.63	980.73	62.18	-12.82		
งบกรมจังหวัด	280.00	267.34	95.48	-4.52	84.28	30.10	-44.90	31	57
งบจัดสรรให้ อปท.	6.97	4.28	61.41	-38.59	0.21	3.01	-71.99		
รวมงบส่วนราชการ	3,027.40	2,644.31	87.35	-12.65	2,148.85	70.98	-22.02		
รวมงบกรมจังหวัด	303.65	283.62	93.40	-6.60	94.31	31.06	-61.94	15	61
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	1,239.12	1,127.21	90.97	-9.03	1,123.14	90.64	-2.36		

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2565 – 14 กรกฎาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2565	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือปี	1,118.23	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	682.63	61.05
งบประมาณคงเหลือ	435.60	38.95

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 1,864.20 ล้านบาท จำนวน 524 โครงการ ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังดำเนินการไม่ได้ตามแผนเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีทั้งหมด 13 หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

โครงการชลประทานสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 84 โครงการ จำนวน 482.72 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 86.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว ติดอยู่ระหว่างการโอนสิทธิ จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 34.16 ล้านบาท และจะสามารถเบิกจ่ายส่วนที่เหลือได้หมดในเดือนสิงหาคม 2566

2. งบประมาณ ...

2. งบประมาณ 35.10 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 11.00 ล้านบาท และจะสามารถเบิกจ่ายส่วนที่เหลือได้หมดในเดือนสิงหาคม 2566

3. งบประมาณ 35.01 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะสามารถเบิกได้ประมาณ 15.00 ล้านบาท กลางเดือนสิงหาคม 2566 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณต้นเดือนกันยายน 2566

4. งบประมาณ 35.01 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลา 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกหมดในเดือนกรกฎาคม 2566

5. งบประมาณ 26.35 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตำหรุ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้รับจ้างจะเบิกทั้งหมดกลางเดือนสิงหาคม 2566

ส่วนที่เหลือจำนวน 78 โครงการ เป็นงานซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยโครงการชลประทาน เป็นผู้ดำเนินการเอง จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะสามารถเบิกจ่าย ได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย

2. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 11 โครงการ จำนวน 163.20 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.69 ล้านบาท ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ วัสดุสร้างทาง เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 1.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.50

2. งบประมาณ 50.02 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราว, ค่าตอบแทน, ค่าเช่า เครื่องจักร, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 38.95 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 77.86

3. งบประมาณ 21.39 ล้านบาท งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง โดยแขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา จะเบิกจ่ายได้หมด ภายในเดือนกันยายน 2566

4. งบประมาณ 4.35 ล้านบาท ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน แขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 3.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.24

5. งบประมาณ 0.05 ล้านบาท การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง กรณีสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ จะส่งคืนงบประมาณให้กรมทางหลวงภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

6. งบประมาณ 46.26 ล้านบาท งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 35.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.28

7. งบประมาณ ...

7. งบประมาณ 23.46 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 บางตำรุ - คลองด่าน จ.สมุทรปราการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดังลดค่าปรับ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนสิงหาคม 2566

8. งบประมาณ 14.57 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี จ.สมุทรปราการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดังลดค่าปรับ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนสิงหาคม 2566

9. งบประมาณ 1.39 ล้านบาท งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ มีการขยายระยะเวลาสัญญา จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนสิงหาคม 2566

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 0.05 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

3. แขวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 13 โครงการ จำนวน 36.66 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.24 ล้านบาท ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน+ประกันสังคม จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566 มีเงินเหลือจ่ายแจ้งคืบกรมประมาณ 0.25 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.99

2. งบประมาณ 4.78 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, รายวัน, ประกันสังคม ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 3.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.20

3. งบประมาณ 1.33 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปกติ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, ประกันสังคม จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566 มีเงินเหลือจ่ายแจ้งคืบกรมประมาณ 0.24 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.73

4. งบประมาณ 10.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและประกันสังคม ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 9.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.36

5. งบประมาณ 0.01 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าสำรวจออกแบบ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

6. งบประมาณ 1.05 ล้านบาท งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงตั้งด่านช่วงเทศกาล, ค่าดำเนินการเอง จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนสิงหาคม 2566 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.29

7. งบประมาณ 8.95 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2566 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 3.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.90

8. งบประมาณ 7.26 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีบางส่วน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 3.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.95

9. งบประมาณ 0.49 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ (ส่วนกลาง) จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

10. งบประมาณ 0.003 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ยกเว้นมาตรฐานทาง) จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

11. งบประมาณ 0.49 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกฉุกเฉิน (ส่วนกลาง) จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 0.15 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ คาดว่าเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

4. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 7 โครงการ จำนวน 17.06 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.99 ล้านบาท ค่าปรับปรุงห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

2. งบประมาณ 0.85 ล้านบาท ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม รั้ว และประตูทางเข้า - ออก ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

3. งบประมาณ 4.65 ล้านบาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทางผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ได้ทำการเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าทำงานแล้ว 3 ครั้ง ระยะเวลาสัญญา 180 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2566

4. งบประมาณ 2.69 ล้านบาท ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะส่งงานได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

5. งบประมาณ 7.50 ล้านบาท โครงการป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้ง น้ำท่วม ด้านเกษตรกรรม ชุมชนคังบางกระเจ้า ปี 2566 โครงการชลประทานรับหน้าที่ดำเนินการ อยู่ระหว่างรอผลทดสอบวัสดุ คาดว่าเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

6. งบประมาณ 0.20 ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองกันยาขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

7. งบประมาณ 0.18 ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองยายเปลี่ยน หมู่ที่ 19 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5 โครงการ จำนวน 20.80 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 19.53 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะเบิก 2.70 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2566 คาดว่าจะต้องกันเงินประมาณ 14.00 ล้านบาท

2. งบประมาณ 0.16 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ค่าเบี้ยประชุม จะเบิกจ่าย ได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

3. งบประมาณ 0.07 ล้านบาท การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ เป็นค่าเบี้ยประชุม จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

4. งบประมาณ 0.23 ล้านบาท การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ ระดับจังหวัด เบิกจ่ายรายเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566

5. งบประมาณ 0.09 ล้านบาท การวางแผนจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เบิกจ่ายรายเดือน จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566

6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 4 โครงการ จำนวน 6.96 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 3.84 ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประสาน ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และสำนักงานที่ดินจังหวัดมาทำการรังวัด ว่าสถานที่ก่อสร้างทับลารางสาธารณะหรือไม่ ถ้าทับลารางฯ ก็จะต้องคืนงบประมาณกลับ ส่วนกลาง ปัจจุบันตรวจสอบแล้วไม่ทับลารางฯ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรปราการ กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อหาตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาให้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2566

2. งบประมาณ 0.54 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

3. งบประมาณ 1.03 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมยุวรี สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

4. งบประมาณ 1.55 ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการไปเข้ากับโครงการปรับปรุงห้องประชุม จึงต้องให้ทางไฟฟ้าปรับลดราคาและจำนวนอุปกรณ์ใหม่ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่าย ไม่แล้วเสร็จ 25 โครงการ จำนวน 59.98 ล้านบาท ได้แก่

งานจ้างก่อสร้าง

- งบประมาณ 14.25 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้าง ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ชั้นน้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี งวดที่ 9 ถึงงวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 6.80 ล้านบาท

- งบประมาณ 12.32 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 9

- งบประมาณ 4.96 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แก่งวดที่ 1 จำนวนเงิน 1.19 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 3.76 ล้านบาท

- งบประมาณ 3.79 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 3 งวด จะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด 2 งวด จำนวนเงิน 2.70 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 1.09 ล้านบาท

- งบประมาณ 3.81 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ไชย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จะส่งเบิกงวดที่ 3 ปลายเดือนกรกฎาคม 2566 คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี งวดที่ 6 ถึงงวดที่ 8 จำนวน 1.90 ล้านบาท

- งบประมาณ 3.60 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขี้ยวอุทิศ) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปีทั้งหมด

- งบประมาณ 1.05 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนคลองบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหาเรื่องฐานราก ได้มีการขยายเวลาสัญญา 100 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2566 มีทั้งหมด 4 งวดงาน อยู่ระหว่างส่งเบิกงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด 2 งวดงาน และต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 2 งวดงาน จำนวน 0.53 ล้านบาท

งานซ่อมแซมปรับปรุง

- งบประมาณ 0.99 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกสัญญาจ้าง เปลี่ยนเป็นรื้อถอนและส่งคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง

- งบประมาณ 6.32 ล้านบาท อาคารเรียน สปข.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) โรงเรียนคลองบางน้ำจืด ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 4 งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แก่งวดที่ 1 จำนวนเงิน 1.26 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปีจำนวน 5.06 ล้านบาท

- งบประมาณ 6.32 ล้านบาท อาคารเรียน สปข.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) โรงเรียนรัตนโกสินทร์9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 4 งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 1.90 ล้านบาท

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 0.82 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอน ,โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครบกำหนดส่งมอบ 8 กันยายน 2566 จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

- จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 1.61 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา

- จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 0.13 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566

8. สถาบันราชประชาสมาสัย

สถาบันราชประชาสมาสัย เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 11 โครงการ จำนวน 7.61 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.80 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ ส่งเบิกวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

2. งบประมาณ 0.62 ล้านบาท โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในภายนอกอาคาร สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน หลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ระยะเวลาส่งมอบ 5 วัน จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566

3. งบประมาณ 2.19 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

4. งบประมาณ 2.30 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารพื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลา 150 วัน 2 งวดงาน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- จำนวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 1.48 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566 ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน

9. กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.

กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวน 116.67 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 79.16 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีการขยายสัญญา 1 ลำ คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 18.00 ล้านบาท

2. งบประมาณ 23.72 ล้านบาท โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาบอทดำและสร้างแผนที่ใต้น้ำสำหรับวัตถุพยาน กก.2 บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สัญญาเกินปีงบประมาณ กำหนดส่งมอบวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

3. งบประมาณ 3.75 ล้านบาท โครงการจ้างเดินระบบไฟฟ้าแรงสูง สำหรับอยู่เรือ กก.1 บก.รณ. ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สัญญาเกินปีงบประมาณ กำหนดส่งมอบวันที่ 20 มกราคม 2567 สัญญา 2 งวด จ่ายล่วงหน้า 50 เปอร์เซ็นต์ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 1.88 ล้านบาท

4. งบประมาณ 0.04 ล้านบาท ก่อสร้างพื้นที่จัดเก็บขยะภายใน บก.รณ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามสัญญาวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ตุลาคม 2566 คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี

5. งบประมาณ 0.53 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร บก.รณ.(หลังเก่า) ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี

6. งบประมาณ 9.47 ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ บก.รณ.(หลังเก่า) ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี

10. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 7 โครงการ จำนวน 3.68 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการงานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566 และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2566

2. งบประมาณ 0.70 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการจักรยานสายตรวจ ตำรวจท่องเที่ยว และที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจในสังกัด ของ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566 และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2566

3. งบประมาณ 0.10 ล้านบาท ปรับปรุงจุดรั้วซึมท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง บก.อก. บข.ทท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 0.15 ล้านบาท จัดหากล้องวงจรปิดพร้อมค่าติดตั้งอาคารบ้านพักอิสระ (วัดศรีวารีน้อย) อาคาร 88 (สมุทรปราการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ

5. งบประมาณ 0.35 ล้านบาท ค่าปรับปรุงและทาสีอาคารบ้านพักอิสระ (วัดศรีวารีน้อย) อาคาร 88 และ 89 (สมุทรปราการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ

6. งบประมาณ 0.15 ล้านบาท ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการสายตรวจ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 กทม. ลงนามภายในเดือนกรกฎาคม 2566 และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566

7. งบประมาณ 0.49 ล้านบาท ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างที่ทำการ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 (สงขลา) อยู่ระหว่างดำเนินการ

11. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (งบกรมจังหวัด)

โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 14 โครงการ จำนวน 232.96 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็นของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

- งบประมาณ 44.93 ล้านบาท โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 20.00 ล้านบาท

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 28.27 ล้านบาท โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.5+220 - 8+600 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.380 กิโลเมตร ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 4.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.13 จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

2. งบประมาณ 25.02 ล้านบาท โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางป่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 - 22+900 (ด้านซ้ายทาง) อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร สัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2566 จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 9.11 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร มี 4 งาน จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

2. งบประมาณ 7.72 ล้านบาท โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1011 - บ้านลาดหวาย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เสาไฟฟ้า ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 45 ต้น และเสาไฟฟ้า ความสูง 6.00 เมตร จำนวน 2 ต้น มี 3 งาน จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

3. งบประมาณ 4.98 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกวัดบางหญ้าแพรก และทางขนาน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

4. งบประมาณ 13.39 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลัดนาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มี 5 งาน ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีบางส่วน

5. งบประมาณ 13.12 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบทสาย สป.1006 - สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร มี 4 งาน จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

6. งบประมาณ 20.70 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.530 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนสิงหาคม 2566

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

1. งบประมาณ 8.68 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 52+600) - เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9.030 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

2. งบประมาณ 8.99 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.130 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

3. งบประมาณ ...

3. งบประมาณ 8.99 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 26+150) - ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9.100 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

4. งบประมาณ 8.73 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 (กม.ที่ 11+485) - บ้านคลอง นิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 10.010 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

5. งบประมาณ 30.36 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่านชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 (กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) ตำบลเป็ร็งและตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 8.500 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ทางสนง.ทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) จะเร่งรัด ทางผู้รับจ้างเพื่อให้เบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน 2566

12. โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 3.27 ล้านบาท อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือสมบัติทั้งหมด เพราะเงินกันปี 2565 ยังเบิกจ่ายไม่หมด

13. เทศบาลเมืองพระประแดง

เทศบาลเมืองพระประแดง เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 5 โครงการ จำนวน 1.84 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลป้อมแดงไฟฟ้า ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566

2. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566

3. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566

4. งบประมาณ 0.17 ล้านบาท ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

5. งบประมาณ 0.17 ล้านบาท ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประธาน ฝากในเรื่องการติดตามเร่งรัดเรื่องเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565 โดยให้ทุกหน่วยงานที่มีการกันเงิน
เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 มิเช่นนั้นเงินจะถูกพับไปตามผลของกฎหมาย
และร่างแผนงานโครงการรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุม 16.00 น.



(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

