

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายวีระชาติ คงอภัย	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา โปตะวัฒน์	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นายปิยราช ทูรินโธสง	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
5. นางนันทรัตน์ ตุลยนิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
6. นางสาวพัชรี ลูทรัพย์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา สีหมากสุก	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. ร.ต.อ.หญิง พวงเพชร เกตุพงษ์เพียร	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
9. นางสาววิวารวรรณ เนตรทิพย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
10. นางสาวจิราพร เกษสมุทร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
11. นายพงศ์ศักดิ์ แลมเดช	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ
12. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ
13. นายอาทิตย์ แหล่งสนาม	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ
14. นางจารุณี ยอดเสนี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ
3. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวจิระนันท์ เล้าเจริญ | นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา ต้นสี | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ |
| 3. นางสาวสุภา รุ่งศรีเรือน | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สถาบันราชประชาสมาสัย |
| 4. นายศรันย์ เกิดทรง | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ |
| 5. นางสาวนฤมล ตันชัยภูมิ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 6. นางสาวอัจฉรา เทือกพุดชา | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
| | ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 |
| 7. นางสาวพิชาพร จังชั้น | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
| | มัธยมศึกษาสมุทรปราการ |
| 8. นางสาวณัฐณิชา บุญอภิบาลนุกูล | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
| | มัธยมศึกษาสมุทรปราการ |
| 9. นางสาวอภัสรา รักคล้าย | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ |
| 10. นางสาวไพลิน พรหมจัน | พนักงานราชการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
| 11. นางสาวทมิตา อินทร์วงศ์ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เทศบาลเมืองแพรกษา |
| 12. นางสาวจุฑามาศ ธรรมศร | เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองพระประแดง |
| 13. นายพงศธร บุญญวงศ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองพระประแดง |
| 14. นางสาวอาภาพร สุขพอม | นักวิชาการพัสดุ เทศบาลเมืองลัดหลวง |
| 15. นางสาวเพ็ญรวี ศรีสังวาล | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมืองลัดหลวง |
| 16. นางวราภรณ์ หน่อสุวรรณ | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 17. นางสาวสุดารัตน์ สุขบุรี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 18. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 19. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ | เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 20. นางสาวจิราพร ศรีจันทร์ | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
4. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
5. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
8. สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
12. สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ
13. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
14. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
15. เรือจำกลางสมุทรปราการ
16. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรปราการ
17. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
18. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
19. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
20. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
21. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
22. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
23. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
24. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการอนุมัติงบประมาณล่าช้า ทางจังหวัดจึงมีการจัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจะติดตามในส่วนของงบลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบันและลดการกักเงินไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีคณะทำงานท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่อง
เลขานุการฯ	3.1 เกณฑ์การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำร่างเกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วนั้น สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้เสนอเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามพร้อมแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ที่ สป.0003/ว 1211 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 แล้ว
มติที่ประชุม	รับทราบ
เลขานุการฯ	3.2 การดำเนินการของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/ 2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 พิจารณาการดำเนินการของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 หน่วยงาน 45 โครงการ โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะได้ติดตามในวาระที่ 5.1.1 – 5.1.4 ต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ และไปดำเนินการเร่งรัดในวาระที่ 5.1.1 - 5.1.4
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเพื่อทราบ
เลขานุการฯ	แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 84 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยหักงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรในระหว่างที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เลขานุการฯ

5.1.1 งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการ จำนวน 31 หน่วยงาน ได้รับจัดสรร งบประมาณ จำนวน 15 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.47 ล้านบาท

เลขานุการฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าทั้ง 2 โครงการ รอลงนามในสัญญา วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6.15 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน แบบบูรณาการ และกำหนดราคากลาง วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2567

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 6 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.19 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าทั้ง 6 โครงการ รอลงนามในสัญญา จะรับมอบครุภัณฑ์ทั้ง 6 โครงการ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าทั้ง 3 โครงการ ได้คู่สัญญาแล้วรอทำ PO คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2567

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 5 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.36 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าทั้ง 5 โครงการ ได้คู่สัญญาแล้วรอทำ PO

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.12 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวได้คู่สัญญาแล้ว คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.90 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.22 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โครงการ
- เบิกเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าจ้าง จะเบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 13 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9.31 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 โครงการ
- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ จำนวน 4 โครงการ

- ส่งคืนเงินกรม เนื่องจากโครงสร้างหลังคาอำเภอบางพระแดงไม่สามารถรองรับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 30 กิโลวัตต์ได้ โดยจากการประเมินของช่างสามารถรับน้ำหนักได้แค่ 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.88 ล้านบาท
- ส่งคืนเงินกรม เนื่องจากโครงสร้างหลังคาที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหลังคาแผ่นกระเบื้องต้องเปลี่ยนเป็นแผ่นเมทัลชีท ซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำโครงการเปลี่ยน หลังคาที่ว่าการอำเภอ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.88 ล้านบาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6.15 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 10 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3.08 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เป็นงานซื้อครุภัณฑ์ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา จำนวน 7 โครงการ
- เป็นโครงการจัดจ้างปรับปรุงอาคาร ห้องประชุม ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา จำนวน 3 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.20 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าทั้ง 2 โครงการ เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมจะเบิกจ่ายจนถึงเดือนกันยายน 2567

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8.93 ล้านบาท

เลขานุการฯ

หน่วยงานแจ้งกับทางสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการว่า

- ปัจจุบันงวดงานที่ 10 คาดว่าจะส่งมอบ พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ
- ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว หจก.ยูนิแคร์ชีพพลาย งบประมาณ 1.00 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.05 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2567
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 24.19 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - ยื่นเสนอราคาวันที่ 24 พฤษภาคม 67 จะพิจารณาในวันที่ 27 พฤษภาคม 67 จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะวันที่ 26 พ.ค. 67 จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
	5.1.2 งบส่วนราชการส่วนกลาง
เลขานุการฯ	ส่วนราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการจำนวน 55 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 24 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1.70 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2.72 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวใช้วิธี e-bidding แล้ว 2 ครั้ง ไม่ได้ผล จะเปลี่ยนเป็นใช้วิธีคัดเลือกต่อไป อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.85 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวได้คู่สัญญาแล้ว รอลงนามในสัญญา

มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
	โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 83 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 127.81 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - เป็นงานดำเนินการเอง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 81 โครงการ - ยกเลิกโครงการ ส่งคืนเงินกับสำนักงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ
ประธาน	โครงการส่วนใหญ่ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จึงขอให้โครงการชลประทานเร่งดำเนินการบันทึก PO เพื่อเป็นการขับเคลื่อนผลการใช้จ่ายในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.39 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าทั้ง 2 โครงการ รอลงนามในสัญญา (งบประมาณยังไม่โอนมา)
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
	สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.56 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีทั้งหมด 3 งวด จะเบิกจ่ายหมดในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ - ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีทั้งหมด 4 งวด จะเบิกจ่ายหมดในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
	ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 7 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 105.11 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - กวศ. จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง โดยเสนออธิบดีกรมเจ้าท่า คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในเดือนมิถุนายน 2567 ระยะเวลาสัญญา 270 วัน จำนวน 6 งวดงาน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 1 โครงการ

- ส่งร่าง TOR ให้ พย. ดำเนินการตรวจสอบ ก่อนขึ้นร่าง TOR ทางเว็บไซต์ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในเดือนมิถุนายน 2567 ระยะเวลาสัญญา 150 วัน จำนวน 1 งานจ้าง ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 1 โครงการ
- ส่งร่าง TOR ให้ พย. ดำเนินการตรวจสอบ ก่อนขึ้นร่าง TOR ทางเว็บไซต์ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 1 โครงการ
- มีผู้วิจารณ์ร่าง TOR ทางหน่วยงานได้ประกาศร่างใหม่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 1 โครงการ
- ประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ วันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2567 เสนอราคาวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จะประกาศเชิญชวนใหม่ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 2 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

แนวทางหลวงสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 26 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 376.09 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราว และค่าล่วงเวลา เบิกจ่ายจนถึงเดือนกันยายน 2567 จำนวน 4 โครงการ
- งานบำรุงปกติ เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา และงานบำรุงรักษาทางหลวงในความควบคุมของแนวทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ
- คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 10 โครงการ
- มีการยกเลิกประกาศเชิญชวน และประกาศเชิญชวนใหม่ กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 3 โครงการ
- ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 7 โครงการ
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 7 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 13.93 ล้านบาท

ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - เป็นงานดำเนินการเอง, ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าประกันสังคม เบิกจ่ายจนสิ้นเดือนกันยายน 2567 จำนวน 5 โครงการ - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด เรือนจำกลางสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 8 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.88 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วรอทำ PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 8 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.16 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวจะลงนามในสัญญาวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 34 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12.58 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 19 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP จำนวน 8 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รอฟังความคิดเห็น (3 วันทำการ) จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน 3 โครงการ - อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 32 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 34.51 ล้านบาท

ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - งบผูกพันปี 2566-2567 กำลังดำเนินการงวดงานที่ 5 มีทั้งหมด 12 งวดงาน จำนวน 1 โครงการ - งบผูกพันปี 2566-2567 จะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างทำสัญญา จำนวน 7 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้ขาย จำนวน 20 โครงการ - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญได้ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 3 โครงการ
ประธาน	กรณีงานซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อำเภอบางพลี เร่งดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 14 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 64.48 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - งบผูกพันปี 2566-2567 อยู่ระหว่างดำเนินการทำเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 6 และงวดที่ 7 มีทั้งหมด 12 งวดงาน จำนวน 1 โครงการ - งบผูกพันปี 2566-2567 กำลังดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 1 มีทั้งหมด 12 งวดงาน จำนวน 1 โครงการ - ร่าง TOR กำหนดคณะกรรมการแล้ว จำนวน 6 โครงการ - ได้ผู้ขายแล้ว จำนวน 6 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3.49 ล้านบาท
เลขานุการฯ	หน่วยงานแจ้งกับทางสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการว่า - อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ - แนวเขตก่อสร้างติดริมทะเล ระบุแนวเขตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันกำลังทำ พร.4 และ พร.5 ระยะเวลาสัญญา 200 วัน จำนวน 3 งวดงาน โครงการอาจติดปัญหาในการก่อสร้างเนื่องจากมีช่วงน้ำขึ้นน้ำลง ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างเกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5.00 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวลงนามในสัญญาวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สัญญา 120 วัน ครบกำหนดส่งมอบเดือนกันยายน 2567

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3.00 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดเสนอราคาวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ
- ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6.63 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอราคากลางและ TOR คาดว่าจะประกาศเผยแพร่ร่างได้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 21 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 190.60 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- งบผูกพันปี 2565-2567 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปัจจุบันเอกสารอยู่ที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 โครงการ
- แจ้งเปลี่ยนจำนวนเครื่อง เป็นจำนวน 6 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 500,000.- บาท) จำนวน 1 โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 โครงการ
- รอลงนามในสัญญาสิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 18 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

โรงพยาบาลบางพลี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7.35 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- จะลงนามสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 2 โครงการ
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

สถาบันราชประชาสมาสัย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 33 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 29.75 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ประกาศผู้ชนะแล้ว รอพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 จำนวน 23 โครงการ
- มีการยกเลิกประกาศเชิญชวน และประกาศเชิญชวนใหม่ คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อลิฟท์ยกสินค้าแบบอัตโนมัติ กดปุ่มขึ้น-ลงอัตโนมัติ จำนวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกข้อเสนอ จำนวน 5 โครงการ
- ขออนุมัติจัดซื้อและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ
- รอลงนามในสัญญา จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 6 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.38 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์ จำนวน 3 โครงการ
- รอลงนามในสัญญา จำนวน 2 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 119.76 ล้านบาท

ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - นัดลงนามในสัญญาวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ - เหลืออีก 7 ลำ แบ่งเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ลำ อยู่ระหว่างแจ้งให้บริษัทเข้ามาเสนอราคา และวิธี e-bidding 3 ลำ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR จำนวน 1 โครงการ - มีทั้งหมด 9 ลำ ส่งงานเรียบร้อยแล้ว 4 ลำ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 5 ลำ จำนวน 1 โครงการ มติที่ประชุม เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 5 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 89.35 ล้านบาท
ผู้แทนฯ มติที่ประชุม	รายงานต่อที่ประชุมว่าคาดว่าจะเผยแพร่ประกาศเชิญชวนได้ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 5 โครงการ เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
	5.1.3 งบกรมจังหวัด
เลขานุการฯ	รายจ่ายลงทุน จำนวน 15 โครงการ งบประมาณรวม 280.05 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ หน่วยงานดำเนินการ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 10 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 199.10 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ต่อคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 และขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณในกรณีวงเงินเกิน 10 ลบ. จังหวัดฯ เสนออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบมีเงื่อนไขว่าจะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อสำนักงบประมาณพิจารณาผลทำความเข้าใจแล้ว จำนวน 5 โครงการ - อยู่ระหว่างสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) เห็นชอบแผนรายประมาณการและจัดทำรูปแบบก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ จำนวน 5 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 5 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 80.95 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 5 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

รายจ่ายประจำ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 28.87 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณ
 รวมทั้งสิ้น 8.00 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
 เพื่อสาธารณชนวิจารณ์ จำนวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพื้นที่จัดกิจกรรมฯ ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภาคเหนือ และภาคตะวันออก จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณ
 ทั้งสิ้น 1.36 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 766,500 บาท มีการปรับลดกิจกรรมและ
 งบประมาณ มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เนื่องจากสำนักงานงบประมาณได้
 ปรับลดกิจกรรมและงบประมาณในขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ คงเหลือให้ดำเนินการ
 5 กิจกรรม งบประมาณ 463,500 บาท (ปรับลดลง 303,000 บาท) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว
 เสร็จกิจกรรมที่ 1 - 5 เบิกจ่ายแล้ว 256,500 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 94,000 บาท มีเงินคงเหลือ
 113,000 บาท มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เห็นชอบให้สำนักงาน
 สาธารณสุขจังหวัดนำเงินงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ 1 - 5
 จำนวน 113,000 บาท ไปดำเนินกิจกรรมที่ 9 เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE
 ระดับประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวงเงินงบประมาณของโครงการฯ คงเดิม
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ จากทั้งหมด 9 กิจกรรม งบประมาณ 1,363,400 บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณ
 ทั้งสิ้น 4.11 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรลุภัณฑ์ พร้อมการ
 ขับเคลื่อนด้านการตลาดออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน กำหนดจัดการอบรม
 ช่วงเดือนมิถุนายน 2567

กิจกรรมที่ 2 และ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่และจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ / การทดสอบตลาดอย่างน้อย 1 ครั้ง (40 ราย) ภายในประเทศ (กิจกรรมแสดง/จำหน่ายสินค้า)

- ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 รอลงนามในสัญญา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 9.00 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวเบิกจ่ายแล้ว 2.74 ล้านบาท คงเหลือ 6.27 ล้านบาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานดำเนินการ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

2. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

3. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 9.00 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อเตรียมดำเนินโครงการ และมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

5.1.4 งบจัดสรรให้ อปท.

เลขานุการฯ

อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ 9 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เทศบาลนครสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 10.30 ล้านบาท

เลขานุการฯ

หน่วยงานแจ้งกับทางสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลาง

ประธาน	แจ้งให้ผู้ช่วยเหลือเลขานุการและคณะทำงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ช่วยประสานงานติดต่อเร่งรัดหน่วยงานด้วย
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
ผู้แทนฯ	เทศบาลเมืองแพรกษา งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอราคาวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
ผู้แทนฯ	เทศบาลเมืองพระประแดง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11.38 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าคาดว่าจะอยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน 3 โครงการ
ประธาน	แจ้งให้ผู้ช่วยเหลือเลขานุการและคณะทำงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ช่วยประสานงานติดต่อเร่งรัดหน่วยงานด้วย เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
ผู้แทนฯ	เทศบาลเมืองลัดหลวง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 7.50 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าจะประกาศเผยแพร่ได้ในเดือนมิถุนายน 2567
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
เลขานุการฯ	5.2 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แจ้งที่ประชุมว่าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 4.65 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดพิจารณาผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนฯ	มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 18.69 ล้านบาท
มติที่ประชุม	รายงานต่อที่ประชุมว่าได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เรือนจำกลางสมุทรปราการ
ผู้แทนฯ	มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2.91 ล้านบาท
มติที่ประชุม	รายงานต่อที่ประชุมว่าจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567 รับทราบ และมอบหมายให้เรือนจำกลางสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ผู้แทนฯ	มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 23.40 ล้านบาท
มติที่ประชุม	รายงานต่อที่ประชุมว่าผู้ขายแจ้งว่าจะส่งมอบงานได้ในเดือนกรกฎาคม 2567 และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2567 รับทราบ และมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนฯ	มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 3.67 ล้านบาท
มติที่ประชุม	รายงานต่อที่ประชุมว่าคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี
ผู้แทนฯ	มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 9.64 ล้านบาท

- ผู้แทนฯ** รายงานต่อที่ประชุมว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2567
- มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด**
- มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 19.05 ล้านบาท
- เลขานุการฯ** แจ้งกับทางสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการว่า จะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2567
- มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายทางคลังจังหวัดสมุทรปราการแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.**
- มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 8.29 ล้านบาท
- ผู้แทนฯ** รายงานต่อที่ประชุมว่าคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2567
- มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- งบกรมจังหวัด**
- มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 28.32 ล้านบาท
- ผู้แทนฯ** รายงานต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
- มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้กรมจังหวัด เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- ระเบียบวาระที่ 6** เรื่องอื่น ๆ
- 6.1 หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 284 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
- เลขานุการฯ** คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 284 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงกำหนด มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	93	100	24	28	41	47	51	82	93	100
รายจ่ายประจำ	98	100	29	33	47	53	58	82	98	100
รายจ่ายลงทุน	75	100	7	11	15	24	21	80	75	100

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

6.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 292 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เลขานุการฯ

กรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 292 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. จากการติดตามข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) พบว่า มีหลายรายการภายใต้งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งบริหารจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. กรมบัญชีกลางได้จัดเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างกรมบัญชีกลางกับส่วนราชการ โดยจะประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานท่าน สำหรับในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนข้อมูล รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาคุศลต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ประธาน

ฝากเรื่องโครงการที่เป็นงานก่อสร้าง ให้เบิกเงินล่วงหน้า 15% เพื่อกระตุ้นให้ยอดเบิกจ่ายในภาพรวมจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม 12.00 น.



(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม