

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายศุภมิตร ชินศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายณัฏฐ์ อัคราชนัน เตชะเสน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	รองประธาน
3. นายถวัลย์ เพชรสุข	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นางปริญญ์ มาประณีต	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
5. นายรังสรรค์ วงษ์บุญหนัก	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ สว่างวงศ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นางจิตาวัลย์ สุขทวี	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นายปิยราช ทุรินโธสง	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นางสาวพัชรี อุทัยพร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
10. พ.ต.ท.หญิง วิมล สวัสดิ์สาร	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
11. นางสาวอัจฉรา เทือกพุดชา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
12. นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
13. นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ
14. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ
15. นายวีรชาติ คงอภัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ
16. นางจารุณี ยอดเสนี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศศิธารา พุกักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
2. นางสาวเกศราภรณ์ สุวรรณชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
3. นายเศรษฐมศวร คติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำโพธิ์
4. นายกุลล สุโขทัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
5. นางลัดดาวัลย์ ปราบพาล เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ
6. นางรุ่งทิพย์ บุญชู เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
7. นางสาวยุวดี พึ่งแพง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
8. นายวรกร บึงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
9. นางสาวนฤมล ดินชัยภูมิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
10. นางสาวอภิสรา รักคล้าย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
11. นางสาวชนิษฐา สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
12. นางสาวรัชณี จันทร์ทับทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
13. นางสาวจิราพร เกษสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14. นางสาวณัฏฐณิชา บุญอภิบาลบุญกุล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
15. นางสาวพรนิตา ชูวิโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
16. จ.ส.อ. เพิ่มเต็ม พลัฒา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
17. นางสาวสิรินทร ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
18. นายนันทพล รัตนชู หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
19. นายปริญญา การะเกษ นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
20. นายวัชรกร ทองอินทร์ หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
21. นางสาวรุ่งนภา ต้นสี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
22. นางสุรภา รุ่งศรีเรือน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สถาบันราชประชาสมาสัย
23. ร.ต.อ.หญิง พวงเพชร เกตุพงษ์เพียร รอง สว.กก.3 บก.รณ กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.
24. นางสาวกาญจนา แก้วสุวรรณ เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน เทศบาลเมืองพระประแดง
25. นางมนัสนันท์ ถึงคุณ ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลแพรกษา
26. นางสาวพริกานต์ รูปงาม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลตำบลแพรกษา

27. นางสาวสุกัญญา หลังโนนโพธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเทพารักษ์
28. นางอรัญญา ยวงลำไย	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เทศบาลตำบลเทพารักษ์
29. นางเพชรรัตน์ ศรีนวล	ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลบางพลี
30. นางสาวสุญาดา อธิปัญญาภรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบางพลี
31. นายชาญประชา อติเรกรัฐ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบางพลี
32. นางสาวอภิญา บุญเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบางพลี
33. นางสาวเรณูภา บรรจงธุระการ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบางพลี
34. นางวราภรณ์ หน่อสุวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
35. นางสาวสุดารัตน์ สุขบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
36. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
37. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
38. นางสาวจิราพร ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
4. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
5. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ (ตอนบน)
8. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
9. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
10. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
11. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
12. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
13. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

**เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

เป้าหมาย ร้อยละ (%)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายลงทุน	17	39	35	66	54	77	80	100
รายจ่ายประจำ	35	36	57	58	80	81	98	100
ภาพรวม	27	37	53	61	75	80	94	100


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 กลุ่มงานระบบการคลัง
 สำนักงบประมาณส่วนจัดสรรกลาง
 โทร 023955777 ต่อ 310,311

● ● ● หน่วยรับงบประมาณดำเนินการดังนี้

1. เปรียบเทียบข้อมูลปี พ.ศ. 2567 ที่กำหนดผูกพันแล้วให้เร่งรัดเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 และเพื่อประจักษ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว
2. เร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาค ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้อนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป
3. รายงานข้อมูลผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
4. รายงานการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ รายการใหม่ให้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เร่งรัดเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 2
6. ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณกำกับดูแลเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อหนี้ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้ารายจ่ายลงทุนให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

3.3 สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เลขานุการฯ

แจ้งที่ประชุมว่าสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+เงินกัน)		เบิกจ่าย		ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	5,898.65	5,878.57	99.66	4,938.39	83.72	40	7
รายจ่ายประจำ	3,636.34	3,623.82	99.66	3,567.29	98.10	52	32
งบส่วนราชการส่วนกลาง	1,931.82	1,921.30	99.46	1,881.13	97.38		
งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	398.95	398.54	99.90	398.10	99.79		
งบกรมจังหวัด	28.56	27.09	94.88	11.17	39.12	66	76
งบจัดสรรให้ อบท.	1,277.01	1,276.89	99.99	1,276.89	99.99		
รายจ่ายลงทุน	2,262.31	2,254.75	99.67	1,371.10	60.61	36	31
งบส่วนราชการส่วนกลาง	1,620.24	1,613.29	99.57	1,074.49	66.32		
งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	101.46	100.87	99.42	19.79	19.51		
งบกรมจังหวัด	280.36	280.36	100.00	50.48	18.01	4	51
งบจัดสรรให้ อบท.	260.25	260.23	99.99	226.34	86.97		
รวมงบส่วนราชการส่วนกลาง	3,552.06	3,534.59	99.51	2,955.62	83.21		
รวมงบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (31 แห่ง)	500.41	499.41	99.80	417.89	83.51		
รวมงบกรมจังหวัด	308.92	307.45	99.53	61.65	19.96	42	67
รวมงบจัดสรรให้ อบท. (9 แห่ง)	1,537.26	1,537.12	99.99	1,503.23	97.79		

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน...

ประธาน	3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เลขานุการฯ	แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 บรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จึงเห็นควรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน	4.1 ร่างประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสมุทรปราการ
เลขานุการฯ	แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสมุทรปราการ บรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด รายละเอียดดังนี้ 1. รายจ่ายประจำ หน่วยงานต้องเร่งดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2568 ให้มากที่สุดหรือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2. รายจ่ายลงทุน ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำการของหน่วยงานนั้น พร้อมเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมทำสัญญาหรือข้อตกลงทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยหน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไว้ก่อนได้ เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จะดำเนินการได้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 2.1 การจัดหาครุภัณฑ์ หน่วยงานต้องมีความพร้อมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ 2.2 กรณีงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง หน่วยงานต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อกำหนดและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประมาณราคา และพื้นที่การดำเนินการ 2.3 งานก่อสร้าง ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ แบบรูปรายการ การประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบสภาพดินก่อนการก่อสร้าง รวมทั้งการขออนุญาต/หลักฐานความยินยอมใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนถูกต้อง

3. รាយจ่ายลงทุนปีเดียว หน่วยงานต้องก่อกำหนดผู้รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2567) โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่างและเหมาะสมกับขนาดโครงการ (ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาต้องไม่เกิน 365 วัน) ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้โดยเร็ว

4. กำหนดแบ่งงวดงานตามหลักวิชาช่าง โดยกำหนดปริมาณงานสอดคล้องกับงวดเงินและความสามารถในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และเป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสที่ ครม. กำหนด

5. การประกาศเชิญชวน หน่วยงานต้องกำหนดระยะเวลาการยื่นราคาของผู้เข้าเสนอราคา ให้ครอบคลุมระยะเวลาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด

6. เมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เร่งลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามที่ประกาศผู้ชนะไว้เรียบร้อยแล้ว และบันทึกข้อมูลสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสที่ ครม. กำหนด

7. การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้หน่วยงานก่อกำหนดผู้รับผิดชอบและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

8. ให้ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญา โดยเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงาน โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการทุก ๆ 15 วันนับจากลงนามในสัญญา หากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และมีเหตุอันเชื่อได้ว่าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามสัญญา ให้พิจารณาเสนอความเห็นแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อบอกเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กคค (กวจ) 0405.2/ว 108 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

9. กรณีผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานให้หน่วยงานจัดทำหนังสือแจ้งเตือน หรือเรียกผู้รับจ้างเข้าชี้แจงถึงสาเหตุความล่าช้า หรือการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน หากไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือเหตุผลฟังไม่ขึ้น ส่งผลให้ราชการได้รับความเสียหายให้หน่วยงานใช้สิทธิพิจารณาบอกเลิกสัญญา และแจ้งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทำงานได้

อนึ่ง หน่วยงานสามารถดำเนินการข้างต้นได้ เมื่อคู่สัญญาไม่ได้ดำเนินการตามแผนฯ พอสมควรแก่เหตุ เช่น ไม่เข้าดำเนินการ ล่วงเลยระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนฯ ไม่ชี้แจงเหตุผล หรือเหตุผลฟังไม่ขึ้น เป็นต้น โดยไม่ต้องรอจนครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา

10. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานเรียกค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 181

11. กรณีจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ ของวงเงินตามสัญญาให้หน่วยงานพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 การผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ให้พิจารณาตามความจำเป็น

12. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสที่ ครม.กำหนด

13. กรณีหน่วยงานมีเงินเหลือจ่ายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินเหลือจ่าย ให้เร่งขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ และใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หากไม่ประสงค์ใช้จ่าย ให้แจ้งต้นสังกัดโอนเงินงบประมาณกลับโดยเร็ว

14. กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีทุกประเภท ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามสัญญาโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 30 กันยายน 2568

15. การเร่งรัดติดตาม การเรียกและสงวนสิทธิค่าปรับ การคืนหลักประกันของ/สัญญา ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผู้รับจ้าง โดยจัดทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือการบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการจัดทำประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสมุทรปราการ และท่านประธานให้เพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานเบิกเงินล่วงหน้า 15% เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดการเบิกจ่ายของจังหวัดสมุทรปราการ

ประธาน

4.2 ร่างเกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เลขานุการฯ

แจ้งที่ประชุมว่า สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการจัดทำรายงานสรุปเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียด ดังนี้

1. การแบ่งกลุ่มหน่วยเบิกจ่ายตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นประจำทุกไตรมาส ดังนี้

ขนาด	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เล็ก (S)	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
กลาง (M)	เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ใหญ่ (L)	เกิน 100 ล้านบาท ขึ้นไป

2. เกณฑ์การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้

2.1 ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เป็นประจำทุกไตรมาส ดังนี้

รายไตรมาส	ใช้ข้อมูล
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)	ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

2.2 คัดเลือกหน่วยเบิกจ่ายที่มีร้อยละการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดรายไตรมาส สูงที่สุด (3 ลำดับแรก ของทั้งร้อยละเบิกจ่ายและใช้จ่าย) ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	39	17	66	35	77	54	100	80

ทั้งนี้ หากร้อยละการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดในแต่ละไตรมาส จะไม่พิจารณามอบเกียรติบัตร

2.3 จัดลำดับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณแต่ละกลุ่มตามร้อยละการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน โดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ทั้งนี้ ไม่นำหน่วยงานอิสระ (ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลแขวงสมุทรปราการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ) มาพิจารณาตามเกณฑ์ฯ นี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- หน่วยเบิกจ่ายกรณีส่วนราชการ จะพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

- หน่วยเบิกจ่ายกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ทั้งนี้ หากร้อยละการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเท่ากัน จะพิจารณาจัดลำดับให้หน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

3. การมอบรางวัล

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการจัดทำรายงานสรุปเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายไตรมาส เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพิจารณาประกาศผลพร้อมมอบเกียรติบัตรให้หน่วยเบิกจ่ายที่มีร้อยละการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รายไตรมาส สูงที่สุด (3 ลำดับแรก ของทั้งร้อยละเบิกจ่ายและใช้จ่าย) ในระดับดีเด่น เป็นประจำทุกไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนเดือนแรกของไตรมาสถัดไป โดยแบ่งการมอบรางวัล ดังนี้

การประเมิน	รางวัล
หน่วยเบิกจ่ายขนาดเล็ก (S) วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ตามเป้าหมายรายไตรมาส สูงที่สุด (๓ ลำดับแรก ของทั้งเบิกจ่ายและใช้จ่าย) ประกอบด้วย - ไตรมาสที่ ๑ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ - ไตรมาสที่ ๒ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ - ไตรมาสที่ ๓ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ - สันนิบาตประมาณ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓	เกียรติบัตร เกียรติบัตร เกียรติบัตร เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
หน่วยเบิกจ่ายขนาดกลาง (M) วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ตามเป้าหมายรายไตรมาส สูงที่สุด (๓ ลำดับแรก ของทั้งเบิกจ่ายและใช้จ่าย) ประกอบด้วย - ไตรมาสที่ ๑ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ - ไตรมาสที่ ๒ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ - ไตรมาสที่ ๓ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ - สันนิบาตประมาณ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓	เกียรติบัตร เกียรติบัตร เกียรติบัตร เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
หน่วยเบิกจ่ายขนาดใหญ่ (L) วงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ตามเป้าหมายรายไตรมาส สูงที่สุด (๓ ลำดับแรก ของทั้งเบิกจ่ายและใช้จ่าย) ประกอบด้วย - ไตรมาสที่ ๑ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ - ไตรมาสที่ ๒ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ - ไตรมาสที่ ๓ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ - สันนิบาตประมาณ รางวัลดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓	เกียรติบัตร เกียรติบัตร เกียรติบัตร เกียรติบัตรพร้อมกรอบ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ ให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป
ประธาน	4.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เลขานุการฯ	แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)					ลำดับที่ การใช้จ่าย	เบิกจ่าย					ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	เป้าหมาย		ล้านบาท		ร้อยละ	เป้าหมาย				
				ร้อยละ	งบค่า รวมในงบฯ (%)				ร้อยละ	งบค่า รวมในงบฯ (%)			
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	4,367.91	1,824.98	41.78	39.00	↑ 2.78	20	1,696.95	38.85	17.00	↑ 21.85	14		
รายจ่ายประจำ	2,518.99	1,440.74	57.19	36.00	↑ 21.19	28	1,417.02	56.25	35.00	↑ 21.25	29		
งบส่วนราชการส่วนกลาง	679.55	323.67	47.63				303.16	44.61					
งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	200.92	49.29	24.53				46.22	23.00					
งบกรมจังหวัด	32.31	0.37	1.16			73	0.28	0.87			71		
งบจัดสรรให้ อบท.	1,606.21	1,067.41	66.46				1,067.36	66.45					
รายจ่ายลงทุน	1,848.92	384.24	20.78	37.00	↓ -16.22	37	279.93	15.14	27.00	↓ -11.86	19		
งบส่วนราชการส่วนกลาง	1,030.82	65.25	6.33				22.15	2.15					
งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	223.47	61.57	27.55				0.49	0.22					
งบกรมจังหวัด	298.01	-	-			74	-	-			71		
งบจัดสรรให้ อบท.	296.62	257.42	86.78				257.29	86.74					
รวมงบส่วนราชการส่วนกลาง	1,710.37	388.92	22.74				525.31	19.02					
รวมงบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (รวม อบท.)	424.39	110.86	26.12				46.71	11.01					
รวมงบกรมจังหวัด	330.32	0.37	0.11			75	0.28	0.08			74		
รวมงบจัดสรรให้ อบท. (23 แห่ง)	1,902.83	1,324.83	69.62				1,324.65	69.61					

มติที่ประชุม
ประธาน

รับทราบ

4.3.1 งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค

มีส่วนราชการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 หน่วยงาน จำนวน 66 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1.62 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- กำหนดเสนอราคาวันที่ 4 ธันวาคม 2567 จำนวน 6 โครงการ
- อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประธาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.16 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- กำหนดส่งมอบวันที่ 9 ธันวาคม 2567 จำนวน 7 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประธาน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.89 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.43 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างรอส่งมอบ จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง จำนวน 3 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 115.80 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - จะเริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2568 จำนวน 1 โครงการ - โครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติสั่งจ้างจำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.33 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.10 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวเป็นค่าสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานและบำรุงรักษาหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ประธาน	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 20 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.69 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน 5 โครงการ - อยู่ระหว่างจัดทำแผน จำนวน 13 โครงการ - อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างส่งมอบ จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 20 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 86.44 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา จำนวน 4 โครงการ - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 4 โครงการ - อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จำนวน 9 โครงการ - อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา) 1 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา (ครั้งที่ 3) มีการขยายเวลาอีก 107 วัน และเตรียม เบิกจ่ายงวดที่ 12 จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	4.3.2 งบส่วนราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการส่วนกลางอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 25 หน่วยงาน จำนวน 219 โครงการ แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.91 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าควบคุมงาน จำนวน 1 โครงการ - งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว, ค่าประกันสังคม จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ประธาน	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1.70 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1.70 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1.36 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 78 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 159.23 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการเอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ประธาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.46 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 3 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.72 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 6 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 72.90 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - จัดส่ง TOR / เอกสารประกาศประกวดราคาแล้ว อยู่ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบจำนวน 6 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 7 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 86.95 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน 2568 จำนวน 4 โครงการ - ขึ้นประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.21 ล้านบาท

ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 3 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	เรียนจากलगสมุทปรการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.77 ล้านบาท
เลขานุการฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 4 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทปรการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 19.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างประชุมจัดทำ TOR จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำ TOR (เนื่องจากยังไม่ได้รับ TOR กลางจากต้นสังกัด) จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทปรการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.58 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างเทียบราคาร้านค้าที่เสนอใบเสนอราคามา จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างพิจารณาเลือกบริษัท จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปรการเขต 1 อำเภอเมืองสมุทปรการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5.49 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 12 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 22 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 9.89 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 6 โครงการ - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 4 โครงการ - อยู่ระหว่างหาผู้ขายจำนวน 5 โครงการ - อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน TOR จำนวน 3 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 16 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 90.93 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 10 โครงการ - ยังไม่ได้ ทำ PO อยู่ระหว่างรอโรงเรียนแก้ไขรหัสงบประมาณในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จำนวน 1 โครงการ - อยู่ขั้นตอนประกวดราคา e-bidding จำนวน 3 โครงการ - อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารเก่า ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 8.40 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน 1 โครงการ - กำหนดเสนอราคาวินที่ 3 ธันวาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5.13 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการคาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ปลายเดือนธันวาคม 2567
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2.50 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาผล
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 11 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.68 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน 11 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	โรงพยาบาลสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 15 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 67.54 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 5 โครงการ - อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา จำนวน 3 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน 3 โครงการ - อยู่ระหว่างรายงานคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จำนวน 1 โครงการ - ขอความเห็นชอบไปยังปลัดกระทรวง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ประธาน...

ประธาน	โรงพยาบาลบางพลี
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 9 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 19.66 ล้านบาท
เลขานุการฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างจัดทำแผน จำนวน 5 โครงการ - ระหว่างจัดทำ spec และราคากลาง จำนวน 4 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	สถาบันราชประชาสมาสัย
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 19.59 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2 จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณารายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 (งบผูกพันปีงบประมาณ 2568 ถึง 2570) จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 178.94 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR จำนวน 3 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	4.3.3 งบกรมจังหวัด
	ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 298.01 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ)
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 11 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 103.01 ล้านบาท

ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 100.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แขวงทางหลวงสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 95.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างการจัดทำแผนเสนอขออนุมัติแบบกับสำนักงานทางหลวงที่ 13 จำนวน 1 โครงการ - หน่วยดำเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการ เนื่องจากราคายางปรับสูงขึ้น เพื่อขอความเห็นชอบ ก.บ.จ. และทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณต่อไป จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	4.3.4 งบจัดสรรให้ อปท. อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 4 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ เทศบาลตำบลแพรกษา งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2.74 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างประกาศร่างวิจารณ์ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	เทศบาลตำบลเทพารักษ์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 5 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 16.04 ล้านบาท

ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 5 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	เทศบาลตำบลบางพลี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 5 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10.61 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง จำนวน 4 โครงการ - อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	เทศบาลเมืองพระประแดง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8.82 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมประกาศเชิญชวน จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	4.4 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แจ้งที่ประชุมว่าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน จำนวน 23 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 18.53 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ - อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา 2 โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน...

ประธาน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 18.53 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา 23 มีนาคม 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	โครงการชลประทานสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 73.88 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา 2 โครงการ - หน่วยงานดำเนินการเอง 4 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้โครงการชลประทานสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.50 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา 22 ธันวาคม 2567
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 14 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 217.15 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ - อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา 8 โครงการ - ติดขัดสาธารณูปโภค 4 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	มีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 หน่วยงาน จำนวน 44 โครงการ ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ, ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทร...

สมุทรปราการ, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ, เรือนจำกลางสมุทรปราการ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลบางพลี, กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก. และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งโครงการส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการบริหารสัญญาเพื่อเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานวงเงินตามสัญญา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามวงงานวงเงินตามสัญญาโดยเร็ว

ประธาน

งบกรมจังหวัด

มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 14 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 244.43 ล้านบาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 32.00 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา จำนวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2568 จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แนวทางหลวงสมุทรปราการ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 11 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 212.43 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 8 โครงการ
- อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาปรับราคา จำนวน 3 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้แนวทางหลวงสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11.10 ล้านบาท

ผู้แทนฯ...

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 โครงการ
- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้เทศบาลเมืองพระประแดง เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เลิกประชุม 16.30 น.



(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม