

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสมุทรปราการ

ครั้งที่ 1/2568

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายศุภมิตร ชินศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายถวัลย์ เพชรสุข	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นางปรียนันท์ มาประณีต	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นายโสฬส อันไชยะ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ สว่างวงศ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
6. นางนิรมล เวทยสาร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นายปิยราช ทุรินไธสง	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นางสาวพัชรี อุทรัพย์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. พ.ต.อ.ยศวัฒน์ งามสง่า	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
10. ร.ต.อ.หญิง พวงเพชร เกตุพงษ์เพียร	แทน ผู้บังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
11. นางสาวอัจฉรา เทือกพุดชา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
12. น.ส.ณัฏฐาสุกคญา ฐิตินนธ์ธนานพ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
13. นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ
14. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ
15. นายวีรชาติ คงอภัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ
16. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
2. นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ
3. นางณัฐชุตา เข้มทองสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ
4. นางสาวศศิธารา พุภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ
5. นายศรันย์ เกิดทรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
6. นางรุ่งทิพย์ บุญชู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
7. นางสาวยุวดี พึ่งแพง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
8. นางสาวสุกัญญา เชื้อจิตรนุกูล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
9. นางสาวนฤมล ดินชัยภูมิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
10. นางสาวอภัสรา รักคล้าย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
11. นางสาวชนิษฐา สังข์แก้ว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
12. นางสาวจิราพร เกษสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
13. นางสาวณัฐณิชา บุญอภิบาลนุกูล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
14. ร.ต.อ.สมบัติ สมรูป รอง สว.ป. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
15. นางสาวสิรินทร ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
16. นายนันทพล รัตนชู หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
17. นายวัชรกร ทองอินทร์ หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
18. นางสาวรุ่งนภา ต้นสี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
19. นางนรรัตน์ ชูช่วย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
20. นางสาวสุนิสา อนุศิริ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางพลี
21. นางดวงใจ ยศนัญญา เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลบางพลี
22. นางสุรภา รุ่งศรีเรือน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สถาบันราชประชาสมาสัย
23. นางสาวกาญจนา แก้วสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เทศบาลเมืองพระประแดง
24. นางสาวพิรภานต์ รูปงาม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลตำบลแพรกษา
25. นางสาวสุกัญญา หลั่งโนนโพธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเทพารักษ์
26. นายชาญประชา อติเรกรัฐ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบางพลี
27. นางสาวอภิญา บุญเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบางพลี

28. นางสาวเรณูภา บรรจงธรรการ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบางพลี
29. นางสาวทิพย์ฤทัย ปานสมุทร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
30. นางสาวสุภารัตน์ สุขบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
31. นางสาวณัฏฐา แสงส่องวงศ์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
32. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
33. นางสาวจิราพร ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
34. นางสาวนันทน์ภัส จุฬรัสเดียว	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายสุภูมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน จังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะทำงานติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 ในวันนี้ เพื่อติดตามงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ประธาน ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 7 กุมภาพันธ์ 2568 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				ลำดับที่ การใช้จ่าย	เบิกจ่าย				ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	เป้าหมาย			ล้านบาท	ร้อยละ	เป้าหมาย		
				ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (%)				ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (%)	
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	4,961.33	3,105.46	62.59	61.00	↑ 1.59	30	2,776.71	55.97	53.00	↑ 2.97	4
รายจ่ายประจำ	2,684.64	2,147.41	79.99	58.00	↑ 21.99	16	2,135.41	79.54	57.00	↑ 22.54	15
งบส่วนราชการส่วนกลาง	718.70	539.11	75.01				531.40	73.94			
งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	338.61	216.12	63.83				211.92	62.58			
งบกรมจังหวัด	32.31	2.18	6.75			75	2.10	6.50			70
งบจัดสรรให้ อบท.	1,595.02	1,390.00	87.15				1,389.99	87.15			
รายจ่ายลงทุน	2,276.69	958.05	42.08	66.00	↓ 23.92	59	641.30	28.17	35.00	↓ -6.83	5
งบส่วนราชการส่วนกลาง	1,336.60	602.74	45.10				324.28	24.26			
งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	345.61	97.54	28.22				59.76	17.29			
งบกรมจังหวัด	298.01	-	-			75	-	-			71
งบจัดสรรให้ อบท.	296.47	257.77	86.95				257.26	86.77			
รวมงบส่วนราชการส่วนกลาง (50 แห่ง)	2,055.30	1,141.85	55.56				855.68	41.63			
รวมงบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (36 แห่ง)	684.22	313.66	45.84				271.68	39.71			
รวมงบกรมจังหวัด	330.32	2.18	0.66			76	2.10	0.64			75
รวมงบจัดสรรให้ อบท. (23 แห่ง)	1,891.49	1,647.77	87.11				1,647.25	87.09			

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ

4.1.1 งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค

โครงการที่มีงบประมาณเกิน 1 ล้านบาท และมีผลใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยมีส่วนราชการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ รายละเอียดดังนี้

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 115.47 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางจากสำนักงานงบประมาณ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

เลขานุการฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2.50 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนรอบที่ 2 เนื่องจากการยื่นเสนอราคาครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยกำหนดเสนอราคาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

เลขานุการฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 โครงการ เป็นงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 21.47 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- โครงการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ และรอช่วง
ระยะเวลาอุทธรณ์
- จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จำนวน 3 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามสัญญา จำนวน 3 โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2568

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 6 โครงการ เป็นงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 46.24 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- โครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จำนวน 1 โครงการ
- จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 โครงการ

ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 โครงการ

เบิกจ่ายแล้ววันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ

โรงพยาบาลบางพลี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 9 โครงการ เป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 19.66 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 9 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา จำนวน 3 โครงการ

อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ จำนวน 3 โครงการ

อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 โครงการ

อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568
จำนวน 1 โครงการ

อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่คาดเคลื่อน จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	สถาบันราชประชาสมาสัย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 30.24 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - โครงการอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น อยู่ระหว่างการสรุปผลการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เสนอกรมต้นสังกัด คาดว่าสัปดาห์หน้าจะลงร่างประกาศในระบบได้ - จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารร่างขอบเขตของงานและราคากลางเสนอกรมต้นสังกัด คาดว่าสัปดาห์หน้าจะลงร่างประกาศในระบบได้
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	4.1.2 งบส่วนราชการส่วนกลาง โครงการที่มีงบประมาณเกิน 1 ล้านบาท และมีผลใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยมีส่วนราชการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 12 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ รายละเอียดดังนี้ โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 9 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 140.33 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 6 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 72.90 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR เอกสารประกาศประกวดราคา ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจเอกสาร เพื่อลงประกาศร่างวิจารณ์ (คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ลงประกาศ) จำนวน 4 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 โครงการ

อยู่ระหว่าง...

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR เอกสารประกาศประกวดราคา ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจเอกสาร เพื่อนำเสนอรองอธิบดีฯ เห็นชอบราคากลาง (คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ เห็นชอบราคากลาง รอลงประกาศ) จำนวน 1 โครงการ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เลขานุการฯ	แนวทางหลวงสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 266.65 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - งานดำเนินการเอง จำนวน 4 โครงการ - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 8 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เลขานุการฯ	แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 45.03 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - งานดำเนินการเอง จำนวน 3 โครงการ - ค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มอีก 18.00 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เลขานุการฯ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 19.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - โครงการชุดฝึกอบรมฯ อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการยานยนต์ อนุมัติ TOR - โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR - โครงการห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำ TOR (เนื่องจากยังไม่ได้รับ TOR กลางจากต้นสังกัด)
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวก่อนนี้ผูกพัน (PO) เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1.15 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 9.01 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - โครงการอาคารเรียน อยู่ระหว่างแก้ไข TOR - โครงการอาคารห้องสมุด ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว - โครงการอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ก่อนนี้ผูกพัน (PO) เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 8.40 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - โครงการชุดฝึกเรียนรู้โครงสร้างภายในเครื่องยนต์อากาศยาน อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 - โครงการชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นัดลงนามในสัญญาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 5.13 ล้านบาท

ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพัน (PO) เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2.50 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ โดยกรมบัญชีกลาง
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 165.10 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - โครงการซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 2 ลำ, อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา จำนวน 3 ลำ, อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 3 ลำ - โครงการระบบเครือข่ายสื่อสาร อยู่ระหว่างขออนุมัติคืบงบประมาณ จำนวนเงิน 67.00 ล้านบาท - โครงการซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	4.1.3 งบกรมจังหวัด รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 298.01 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 100.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - โครงการก่อสร้างเขื่อน อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา - โครงการปรับปรุงผิวจราจร อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศร่าง
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แขวงทางหลวงสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 95.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาทำความเข้าใจ กรมขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามมติ ก.บ.จ.ครั้งที่ 1/2568 ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อให้หน่วยดำเนินการได้จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 11 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 103.01 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 6 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนจำนวน 2 โครงการ - เพิ่งได้รับอนุมัติราคากลาง จำนวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 23.31 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10.49 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8.71 ล้านบาท

ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบ่งออกเป็น 8 กิจกรรม - กิจกรรม 1 - 6 (ดำเนินการเอง) - กิจกรรม 7 (จ้างเหมา) ติดปัญหาการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมจาก “การจัดงานมหกรรมมะม่วง น้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ” เป็น “มหกรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองปากน้ำ” งบประมาณ 3.65 ล้านบาท - กิจกรรม 8 (จ้างเหมา) จัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 4.00 ล้านบาท
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.36 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่ากำหนดจัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2568 (ครั้งที่ 1 จัด 6 กุมภาพันธ์ 2568)
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2.13 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - โครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพอิสระ เป็นโครงการจัดฝึกอบรม จำนวน 19 รุ่น ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2568 - โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด กำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น - รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 - รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.62 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 7 กิจกรรม - ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม (กิจกรรม 1,2,4) - กิจกรรม 3 และ 5 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2568 - กิจกรรม 6 และ 7 กำหนดจัดเดือนกรกฎาคม 2568

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	4.1.4 งบประมาณให้ อปท. โครงการที่มีงบประมาณเกิน 1 ล้านบาท และมีผลใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยมีอปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 4 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ เทศบาลเมืองพระประแดง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8.82 ล้านบาท ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างหารือเปลี่ยนแปลงโครงการ จากโครงการซื้อรถบรรทุกขยะเป็นอย่างอื่น - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจร อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียกลงนามในสัญญา มติที่ประชุม เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ประธาน เทศบาลตำบลแพรกษา งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2.24 ล้านบาท ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา มติที่ประชุม เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ประธาน เทศบาลตำบลเทพารักษ์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 5 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 16.04 ล้านบาท ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าทั้ง 5 โครงการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ประธาน เทศบาลตำบลบางพลี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 4 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9.65 ล้านบาท ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนทั้ง 4 โครงการ มติที่ประชุม เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประธาน

4.2 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แจ้งที่ประชุมว่าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน จำนวน 14 แห่งรวม 40 โครงการ รายละเอียดดังนี้

แนวทางหลวงสมุทรปราการ

มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 133.52 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่า

- งานแล้วเสร็จ เป็นเงินเหลือจ่ายแจ้งให้กรมต้นสังกัดตั้งเงินงบประมาณกลับเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 โครงการ
- งานจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 1 โครงการ
- งานจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2568 จำนวน 1 โครงการ
- สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 2 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้แนวทางหลวงสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน

แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 4.88 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างแก้ไขประกาศ ติดปัญหาต้องคำนวณค่าใช้จ่ายใหม่ สามารถเบิกจ่ายได้ทันก่อนเดือนกันยายน 2568

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 8.01 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 50 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในกำหนดสัญญา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 45.02 ล้านบาท

ผู้แทนฯ...

ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - จะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 4 โครงการ - โครงการอาคารอเนกประสงค์ มีการขยายสัญญา สิ้นสุดสัญญา 4 มีนาคม 2568 เนื่องจากหน่วยงานส่งมอบพื้นที่ล่าช้า สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2.65 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวมี 3 งานอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6.85 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - จะแล้วเสร็จทั้ง 4 โครงการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 4 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 80.62 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 12.60 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวมี 9 งานอยู่ระหว่างเบิกจ่ายถึงงวดที่ 6 คาดว่าจะเบิกงวดที่ 7 ช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน	ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 22.44 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - โครงการอาคารที่ทำการตำรวจภูธร อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 10 - โครงการแฟลต 5 ชั้น อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 15
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้กองตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	งบกรมจังหวัด มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 14 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 233.53 ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แขวงทางหลวงสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 10 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 197.87 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 8 โครงการ - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 25.52 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่า - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายวัดทองรำไพ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายวัดเกาะแก้ว ผลการดำเนินงานร้อยละ 56.50 ติดปัญหาแนวท่อประปา อยู่ระหว่างประสานงานกับการประปา ปัจจุบันการประปาได้มาย้ายให้ 50 เมตรจากระยะทางทั้งหมด 700 เมตร และมีหนังสือตอบกลับจากการประปาว่าไม่สามารถย้ายให้ได้อีก แขวงทางหลวงชนบทจึงมีการปรับแบบจากท่อที่อยู่ใต้ดิน ให้มาอยู่บนพื้นผิวทาง อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับแบบ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7.78 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวมี 2 กิจกรรม - กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างตรวจรับ - กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2.36 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวลงนามแล้ววันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	เทศบาลนครสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10.30 ล้านบาท
เลขานุการฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวจะก่อหนี้ผูกพัน (PO) ภายในสัปดาห์นี้
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้เทศบาลนครสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	เทศบาลเมืองแพรกษา งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5.00 ล้านบาท
เลขานุการฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้เทศบาลเมืองแพรกษา เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	เทศบาลเมืองพระประแดง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8.72 ล้านบาท
เลขานุการฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างทำสัญญา
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้เทศบาลเมืองพระประแดง เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน

กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ขอเน้นย้ำให้หน่วยงานทำสัญญาโดยกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ไม่ให้เกิน 30 กันยายน 2568 เพื่อป้องกันปัญหางบประมาณที่จะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุม 16.30 น.



(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม