

รายงานการประชุม

คณะทำงานติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดสมุทรปราการ

ครั้งที่ 2/2568

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายศุภมิตร ชินศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายประทีป นทีทวีวัฒน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	รองประธาน
3. นายวรกร บุ่งทอง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงาน
4. นางปรียนันท์ มาประณีต	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงาน
5. นายโสฬส อันไชยะ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงาน
6. นายวัชรินทร์ สว่างวงศ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงาน
7. นางชิตาวลัย สุขทวี	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะทำงาน
8. นายปิยราช ทุรันโธสง	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะทำงาน
9. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะทำงาน
10. พ.ต.อ.ยศวจันท์ งามสง่า	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงาน
11. ร.ต.อ.หญิง พวงเพชร เกตุพงษ์เพียร	แทน ผู้บังคับการตำรวจน้ำ	คณะทำงาน
12. น.ส.ณัฏฐาสุภคญา จิตินนันทนานพ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะทำงาน
13. นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงานและ เลขานุการ
14. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงาน
15. นายวีรชาติ คงอภัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงาน
16. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงาน

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอารีรัตน์ กิตติสมบุญสุข สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
2. นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
3. นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ
4. นายณพกาญจน์ สกลสนธิเศรษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
5. นายศรินทร์ เกิดทรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
6. ร.ต.อ.สมบัติ สมรูป รอง สว.ป. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
7. นางสาวลำเพย พุกเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
8. นางสาวนฤมล ดินชัยภูมิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
9. นางสาวชนิษฐา สังข์แก้ว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
10. นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
11. นางสาวณัฐธินิชา บุญอภิบาลนุกูล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
12. นางสาววรรณภา เครือเตจ๊ะ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
13. นางสาวสิรินทร ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
14. นายวัชรกร ทองอินทร์ หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
15. นางสาวงามจิต มณีสุโข นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
16. นายกุศล สุไชยชิต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
17. นางณอมวณิช อ่อนละเอียด นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ
18. นายสมบุญ มีศรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
19. นางสาวประภาสุพรรณ ปัทม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
20. นางไพลิน พรหมจัน พนักงานราชการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
21. นางสาวกาญจนา แก้วสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เทศบาลเมืองพระประแดง
22. นางสาวดลยา ลิ้มสง่า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี
23. นายชาญประชา อติเรกัฐ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบางพลี
24. นางสาวอภิญญา บุญเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบางพลี
25. นางสาวเรณูภา บรรจงธุระณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบางพลี
26. นางวราภรณ์ หน่อสุวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
27. นางสาวประนอม มะดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
28. นางสาวทิพย์ฤทัย ปานสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
29. นางสาวพิมลทา คงจรัส นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
30. นางสาวธีรดา น้อยถนอม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 31. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ | เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 32. นางสาวจิราพร ศรีจันทร์ | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 33. นางสาวณภัทร หลงมะลิ | นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 34. นางสาวนันท์นภัส จุรัสเสียร | นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
3. สถาบันราชประชาสมาสัย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน จังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะทำงานติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2/2568 ในวันนี้ เพื่อติดตามงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

ประธาน ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2568

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 เมษายน 2568 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				ลำดับที่ การใช้จ่าย	เบิกจ่าย				ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	เป้าหมาย			ล้านบาท	ร้อยละ	เป้าหมาย		
				ร้อยละ	สูงกว่าเป้าหมาย (%)				ร้อยละ	สูงกว่าเป้าหมาย (%)	
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	7,095.42	5,054.24	71.23	80.00	↓ -8.77	55	4,235.63	59.70	75.00	↓ -15.30	18
รายจ่ายประจำ	4,521.92	3,226.04	71.34	81.00	↓ -9.66	58	3,205.85	70.90	80.00	↓ -9.10	55
งบส่วนราชการส่วนกลาง	1,339.74	997.63	74.46				982.63	73.35			
งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	572.63	350.55	61.22				345.41	60.32			
งบกรมจังหวัด	32.31	4.59	14.21			76	4.54	14.04			75
งบจัดสรรให้ อบท.	2,577.24	1,873.27	72.69				1,873.27	72.69			
รายจ่ายลงทุน	2,573.50	1,828.20	71.04	77.00	↓ -5.96	42	1,029.78	40.01	54.00	↓ -13.99	39
งบส่วนราชการส่วนกลาง	1,625.23	1,187.00	73.04				592.05	36.43			
งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	354.10	290.40	82.01				171.77	48.51			
งบกรมจังหวัด	298.01	77.40	25.97			66	8.51	2.85			56
งบจัดสรรให้ อบท.	296.16	273.40	92.31				257.45	86.93			
รวมงบส่วนราชการส่วนกลาง (50 แห่ง)	2,964.97	2,184.63	73.68				1,574.68	53.11			
รวมงบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (36 แห่ง)	926.73	640.95	69.16				517.18	55.81			
รวมงบกรมจังหวัด	330.32	81.99	24.82			69	13.04	3.95			72
รวมงบจัดสรรให้ อบท. (23 แห่ง)	2,873.40	2,146.67	74.71				2,130.72	74.15			

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ 4.1.1 งบส่วนราชการในส่วนภูมิภาค

โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 54 โดยมีส่วนราชการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 หน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 0.33 ล้านบาท

ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤษภาคม 2568 นี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 20 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.69 ล้านบาท

ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ ของ อบต.บ้านระกาศ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณซอยจากแดง ของ อบต.ทรงคนอง จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.79 ล้านบาท ค่าเข้าเนื่องจากราคากลางต่ำกว่ามาตรฐาน ปัจจุบันมีการแก้ไขราคากลางใหม่แล้ว อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
3. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน อยู่ระหว่างติดตั้งและดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะส่งงานได้ 30 พฤษภาคม 2568 จำนวน 3 โครงการ

4. จัดซื้อ...

4. จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็ก อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และชุดโปรแกรม อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR จำนวน 9 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 13 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 82.53 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลบางจาก อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติงบกลางค่าปรับ
2. โครงการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) ของโรงพยาบาลบางเสาธง อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ 10% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568
3. จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 11 โครงการ
 - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ รอบที่ 2 กำหนดเสนอราคาวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 จำนวน 1 โครงการ
 - ยกเลิกประกาศผู้ชนะเพื่อประกาศผู้ชนะใหม่ เนื่องจากใส่ยอดเงินผิด จำนวน 4 โครงการ
 - อยู่ระหว่างรอส่งมอบ จำนวน 6 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

งบประมาณโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 32.64 ล้านบาท โครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น ลงนามสัญญา 10 เมษายน 2568 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ

สถาบันราชประชาสมาสัย

งบประมาณโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 31.05 ล้านบาท

รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. โครงการอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะ
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ

- เครื่องแยกสารฯ มีผู้วิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา หน่วยงานตอบวิจารณ์แล้ว คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในสัปดาห์นี้
- เครื่องฟอกอากาศ ครบกำหนดวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 หน่วยงานจะดำเนินการประกาศเชิญชวนต่อไป

มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เลขานุการฯ	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 7.12 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 และคาดว่าจะขยายถึงเดือนกรกฎาคม 2568 กรณีมีเงินเหลือจ่าย หน่วยงานจะแจ้งคืนหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เลขานุการฯ	4.1.2 งบส่วนราชการส่วนกลาง โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 54 โดยมีส่วนราชการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 หน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1.70 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าทั้ง 2 โครงการ ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 หากครั้งนี้ไม่มีผู้มาเสนอราคา จะแจ้งคืนงบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เลขานุการฯ	โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบประมาณโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 15 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 349.95 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง มีเพียงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำำน้ำดำหรุ 1 โครงการ ที่คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ	ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 6 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 72.90 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 3 โครงการ - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง จากรองอธิบดีกรมเจ้าท่า จำนวน 1 โครงการ
เลขานุการฯ	กรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้หน่วยงานเร่งแจ้งคืน งบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เลขานุการฯ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 19.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ - อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เลขานุการฯ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ งบประมาณโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 0.23 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เลขานุการฯ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ งบประมาณโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 9 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 89.50 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ - โครงการอาคารเรียนฯ ของโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ติดปัญหาเรื่องเสาเข็ม เนื่องจากความยาวไม่พอดึงเปลี่ยนขนาดเสาเข็ม จึงทำให้ต้องของบประมาณเพิ่มเติม - ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 6 โครงการ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 8.20 ล้านบาท รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ - โครงการชุดฝึกเรียนรู้โครงสร้างภายในเครื่องยนต์อากาศยาน อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 - โครงการชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2.50 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวจะประกาศผู้ชนะวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขานุการฯ	กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 98.10 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ ขณะนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
ประธาน	4.1.3 งบกรมจังหวัด รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 32.31 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ช่วยเลขานุการฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10.49 ล้านบาท และแจ้งต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างแจ้งหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้ช่วยเลขานุการฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จำนวน 5 หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 1 โครงการ (8 กิจกรรม) เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8.71 ล้านบาท และแจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าว - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ผู้ช่วยเลขานุการฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.36 ล้านบาท และแจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ผู้ช่วยเลขานุการฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2.13 ล้านบาท และรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ - โครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพอิสระ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2568 - โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ผู้ช่วยเลขานุการฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.62 ล้านบาท และแจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 7 กิจกรรม - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม - อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม จำนวน 2 กิจกรรม กำหนดจัดเดือนกรกฎาคม 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้ช่วยเลขานุการฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 1 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9.00 ล้านบาท และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 298.01 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ช่วยเลขานุการฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 100.00 ล้านบาท รายงานต่อที่ประชุมว่าจะครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2568 ทั้ง 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แขวงทางหลวงสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 95.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลางจากผู้ว่าราชการจังหวัด และจะเร่งดำเนินการประกาศร่างเอกสารเชิญชวนต่อไป ทั้ง 2 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 11 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 103.01 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 11 โครงการ
ประธาน	ขอให้หน่วยงานแจ้งผู้รับจ้างให้เบิกเงินล่วงหน้า 15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยกระตุ้นผลการเบิกจ่ายของจังหวัดสมุทรปราการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประธาน	4.1.4 งบจัดสรรให้ อปท. โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 54 โดยมีส่วนราชการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 หน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 3 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.82 ล้านบาท

เลขานุการฯ

รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องการโอนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- ได้ผู้รับจ้างแล้วรอทำสัญญา จำนวน 2 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

เลขานุการฯ

เทศบาลตำบลบางพลี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 5 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10.61 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- โครงการปรับปรุงผิวจราจร เชิญผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาภายในสัปดาห์นี้ จำนวน 2 โครงการ
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ มีผู้เสนอราคา 1 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล
- โครงการปรับปรุงฟุตบอลสนาม ฝึกทางเท้าแบบพิมพ์ลายคอนกรีต คณะกรรมการพิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ประธาน

4.2 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แจ้งที่ประชุมว่าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 10 แห่ง รายละเอียดดังนี้

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 101.80 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- แก้ไขปัญหาแนวท่อประปาของการประปานครหลวงเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 2 โครงการ
- ติดปัญหาระบบสาธารณูปโภคของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 2 โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 4.88 ล้านบาท
เลขานุการฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าว จะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว
ประธาน	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 4.46 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าว ลงนามสัญญาวันที่ 23 เม.ย. 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 ก.ย. 2568 ระยะเวลาสัญญา 150 วัน โดยหน่วยงานจะเร่งรัดผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว
ประธาน	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 8.01 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม	เห็นชอบ
ประธาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 30.42 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าทั้ง 2 โครงการ จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5.57 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง 3 โครงการ ภายในเดือนมิถุนายน 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน...

ประธาน	โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 80.62 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวลงนามสัญญา 10 เมษายน 2568 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะเบิกได้แค่ 4 งวด ส่วนที่เหลือจะถูกพับไป
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 22.44 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	แจ้งต่อที่ประชุมว่าทั้ง 2 โครงการ จะสามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนมิถุนายน 2568
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้กองตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	งบกรมจังหวัด
เลขานุการฯ	มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกเป็น - งบลงทุน จำนวน 9 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 196.77 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (แขวงทางหลวงสมุทรปราการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 9 โครงการ เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 196.77 ล้านบาท รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ - ติดตั้งกำแพงกันเสียง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว - งบประจำ จำนวน 2 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6.36 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4.00 ล้านบาท รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม	เห็นชอบ

ผู้ช่วยเหลือการฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 1 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 2.36 ล้านบาท และแจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุม 16.00 น.

(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม