

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ผู้มาประชุม

๑. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานกรรมการฯ
๒. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองประธานกรรมการฯ
๓. นางสาวประกายดาว แก้วคำพอ	(แทน) ปลัดจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๔. นางสาวนลินทิพย์ สีชนะ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๕. นางชฎาวลัย แก้วแจ่มจันทร์	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๖. นางประคอง ยิ่งศิริสุข	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๗. นางกัญดา คำพอ	(แทน) ผอ. โรงพยาบาลมหาสารคาม	กรรมการ
๘. นายสมทรง อุปัชฌาย์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๙. นายพันธุ์ศักดิ์ พุทธเจริญ	(แทน) ผอ. โครงการชลประทานมหาสารคาม	กรรมการ
๑๐. นางรจนา มุลิวีไล	(แทน) ผอ. สำนักงานทางหลวงที่ ๘ มหาสารคาม	กรรมการ
๑๑. นางวาสนา เพชรายุทธการ	(แทน) ผอ. แขวงทางหลวงมหาสารคาม	กรรมการ
๑๒. นางอารีย์ โกกะบุญ	(แทน) ผอ. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม	กรรมการ
๑๓. นางนวลจันทร์ เหลือล้น	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กรรมการ
๑๔. นางกัญกร ม่วงเสน	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กรรมการ
๑๕. นางอำไพ คำภักดิ์	(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม	กรรมการ
๑๖. นางปรียากร บุญจันทร์	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๑	กรรมการ
๑๗. นางชะญานุช วงษ์หล้า	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๒	กรรมการ
๑๘. นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๓	กรรมการ
๑๙. นางบุญชู โคตรบรรเทา	(แทน) ผอ. สฟม. มหาสารคาม	กรรมการ
๒๐. นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ	คลังจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางประภาพรณ กัณทวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวพัชรา สีตาเคน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางณัฐชา บุญวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสุมาลี สุระภา	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสามารถ พฤษภูมิ	ผอ. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ มหาสารคาม	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ มหาสารคาม
๒. นายประสิทธิ์ หาญศิริ	ผอ. โรงเรียนพณิชยการวิเทศ	โรงเรียนพณิชยการวิเทศ
๓. นางสาวนิดา ยศพล	ผอ. โรงเรียนนาปีปทุม	โรงเรียนนาปีปทุม
๔. นางสุพัตรา อ้นฤดี	ครูชำนาญการ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด มค.
๕. นายดำรงเดช สุริยา	รอง ผอ. สถาบันการอาชีวศึกษา	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
๖. นายวิชัย อาระห์	ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
๗. นายพิเชษฐ ทัพโยธา	ผู้ช่วย ผอ. ฝ่ายธุรการ	โรงเรียนผดุงนารี
๘. นายธีระพล จารุวรโชติกุล	วิศวกรโยธานาญการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
๙. นายโกปัสต์ สมสาร	รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม
๑๐. นายทองสุข ชินกร	ครู คศ.๓	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
๑๑. นายมนัส ปักเขมา	ครู	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
๑๒. นางปาริชาติ เรืองฤทธิ์	ครู	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
๑๓. นางพวงเพ็ชร อุทาหงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๑๔. นางรพีพร เอ็นคะวัน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๕. นางวาสนา เทเวสิงห์	นักวิชาการเงินและบัญชี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๖. นางอัญชลี รัตนเรืองเดช	เจ้าหน้าที่การคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หรือมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือยังต่ำกว่าเป้าหมาย ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวม และลำดับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคามต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว จึงได้เชิญหน่วยงานที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย และหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและปรึกษาหารือ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔**

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๐๓/ว ๓๔๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม เกี่ยวกับสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตาราง

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (ล้านบาท)			
			เงินกันแบบมีหนี้		อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม
			สำรองเงินแบบมีหนี้	ใบสั่งซื้อเหลือมปีอนุมัติ		
๑,๑๙๘.๑๕	๙๑๖.๕๐	๗๖.๔๙	๒๖.๔๒	๒๕๑.๑๐	๔.๑๓	๒๘๑.๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม เกี่ยวกับสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตาราง

รายการ	งบประจำ		งบลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
เงินประจำงวด	๓,๖๗๙.๑๒		๓,๘๖๖.๒๖		๗,๕๔๕.๓๘	
ผลการเบิกจ่าย	๓,๔๑๙.๗๙	๙๒.๙๕	๑,๖๗๒.๓๑	๔๓.๒๕	๕,๐๙๒.๑๐	๖๗.๔๙
ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่อนนี้ผูกพัน)	๓,๔๒๖.๒๐	๙๓.๑๓	๒,๗๐๑.๔๗	๖๙.๘๗	๖,๑๒๗.๖๗	๘๑.๒๑
เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาส ๓	๒,๙๔๓.๓๐	๘๐.๐๐	๒,๕๑๓.๐๗	๖๕.๐๐	๕,๔๕๖.๓๗	๗๒.๐๐
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย	๔๘๒.๙๐	๑๓.๑๓	๑๘๘.๔๐	๔.๘๗	๖๓๗.๗๓	๘.๒๑
ลำดับที่ของประเทศ	๘		๗๒		๖๑	

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม เกี่ยวกับสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนา จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตาราง

รายการ	งบประจำ		งบลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
เงินประจำงวด	๑๙.๘๔		๒๐๘.๐๗		๒๒๗.๙๑	
ผลการเบิกจ่าย	๑๑.๗๕	๕๙.๒๒	๗๘.๑๖	๓๗.๕๖	๘๙.๙๑	๓๙.๔๕
ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๑.๗๕	๕๙.๒๒	๒๐๑.๖๙	๙๖.๙๓	๒๑๓.๔๔	๙๓.๖๕
เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาส ๓	๑๕.๘๗	๘๐.๐๐	๑๓๕.๒๕	๖๕.๐๐	๑๕๑.๑๒	๖๗.๐๐
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย	-๔.๑๒	-๒๐.๗๘	๖๖.๔๔	๓๑.๙๓	๖๒.๓๒	๒๖.๖๕
ลำดับที่ของประเทศ	๒		๑๕		๑	

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม เกี่ยวกับสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตาราง

รายการ	งบประจำ		งบลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
เงินประจำงวด	๖.๖๐		๑๕.๖๙		๒๒.๒๙	
ผลการเบิกจ่าย	๕.๖๓	๘๕.๓๐	๑.๑๐	๗.๐๑	๖.๗๓	๓๐.๑๙
ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่องหนี้ผูกพัน)	๕.๖๓	๘๕.๓๐	๑๕.๔๒	๙๘.๒๘	๒๑.๐๕	๙๔.๔๔
เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาส ๓	๕.๒๘	๘๐.๐๐	๑๐.๒๐	๖๕.๐๐	๑๗.๑๖	๗๗.๐๐
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย	๐.๓๕	๕.๓๐	๕.๒๒	๓๓.๒๘	๓.๘๙	๑๗.๔๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ สรุปผลการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม เกี่ยวกับสรุปผลการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตาราง

รายการ	งบประจำ		งบลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
เงินประจำงวด	๑๙๘.๘๔		๔๔๕.๔๕		๖๔๔.๒๙	
ผลการเบิกจ่าย	๘๔.๒๗	๔๒.๓๘	๒๒.๔๗	๕.๐๔	๑๐๖.๗๔	๑๖.๕๗
ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่องหนี้ผูกพัน)	๘๔.๗๘	๔๒.๖๔	๘๗.๕๘	๑๙.๖๖	๑๗๒.๓๖	๒๖.๗๕
เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาส ๓	๑๕๙.๐๗	๘๐.๐๐	๒๘๙.๕๔	๖๕.๐๐	๔๔๘.๖๐	๗๗.๐๐
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย	-๗๔.๒๙	-๓๗.๓๖	-๒๐๑.๙๖	-๔๕.๓๔	-๓๒๓.๗๔	-๕๐.๒๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด แต่ในภาพรวมยังอยู่ในลำดับต่ำ โดยมีปัจจัยสำคัญจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคามได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑,๒๔๒.๓๘๕ ล้านบาท สูงเป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ ในจำนวน ๘ จังหวัด ที่ได้รับจัดสรรมากกว่า ๑ พันล้านบาทขึ้นไป ซึ่งทั้ง ๘ จังหวัด จะมีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในลำดับใกล้เคียงกัน ในกรณีที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่องหนี้ผูกพันจะไม่ได้ทำ PO ในระบบ GFMS ทำให้ผลการใช้จ่ายของจังหวัดมหาสารคามไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อนำเรียนความเป็นจริงในเรื่องนี้แล้ว ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMS ใหม่ เป็นระบบ New GFMS Thai และในอนาคตระบบ e-laas ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับระบบ New GFMS Thai ทั้งสองระบบจะสามารถเชื่อมโยงกันได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสอดคล้องกับความเป็นจริง

ประธาน ...

ประธาน กล่าวว่า จากรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่มีปัจจัยสำคัญจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบบ e-laas ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับระบบ GFMS ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ จึงส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคามไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีทั้งสิ้น ๓๔ หน่วยงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีตามงวดงาน แต่ยังมีหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายต่ำและมีปัญหาอุปสรรค จำนวน ๑๕ หน่วยงาน จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นรายหน่วยงานตามลำดับ ดังนี้

๑. แขวงทางหลวงมหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน ส่วนเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๕๑๔ ล้านบาท ดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อทำการติดตั้งที่กันชนยางพารา ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

๒. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือจำนวน ๐.๕๔๗ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อที่กันชนยางพารา ซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนงบกลางจำนวน ๑.๘๒๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อนนี้แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีทั้งสิ้น ๔๑ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับลดเนื้อหา ซึ่งอยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง ส่วนเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๒๓๐ ล้านบาท ไม่ประสงค์ใช้ จะดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณ

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ส่วนเงินเหลือจ่ายไม่ประสงค์ใช้เงินได้แจ้งต้นสังกัดเพื่อส่งคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการก่อสร้างของโรงเรียนบ้านนาเลา ซึ่งสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ คาดว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ รายการจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะชีวิตวิเคราะห์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอื่นๆ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินเหลือจ่ายไม่ประสงค์ใช้ อยู่ระหว่างแจ้งต้นสังกัดส่งคืนเงินงบประมาณต่อไป

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการก่อสร้างคาดว่าจะภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ เงินเหลือจ่ายไม่ประสงค์จะใช้ อยู่ระหว่างแจ้งต้นสังกัดส่งคืนเงินงบประมาณ

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี รายการก่อสร้างโรงอาหาร ๒ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว มีเงินเหลือจ่าย แจกต้นสังกัดเพื่อส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว ส่วนรายการหลังคาคลุมสนามกีฬาโรงเรียนสารคามพิทยาคม ผู้รับจ้าง รายเดิมทำงาน ขณะนี้ได้รับจ้างรายใหม่แล้ว และลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๘. โรงเรียนพณิชยการวิทยาการ : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี รายการก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว งบประมาณ ๒.๙๓๐ ล้านบาท จำนวน ๘ งาน ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งานที่ ๑ และเบิกจ่ายแล้ว ขณะนี้คงเหลือ ๗ งาน แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานต่อ จึงได้บอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และแจ้งเป็นผู้ทำงานเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและหาผู้รับจ้างรายใหม่ไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๙. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี รายการก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม งบประมาณ ๑๘.๔๙๗ ล้านบาท จำนวน ๑๑ งาน ขณะนี้เบิกจ่าย แล้ว ๕ งาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๖-๗ ได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๐. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิก เหลื่อมปี รายการอาคารพลตวิทยาลัยอาชีวศึกษา งบประมาณ ๙.๖๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินเหลือจ่ายแจกต้นสังกัดเพื่อส่งคืนเงินแล้ว

๑๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้ เบิกเหลื่อมปี รายการบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ งบประมาณ ๑.๙๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ งาน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า สัญญาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน และกระบวนการคิดค่าปรับ คาดว่าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๒. โรงพยาบาลมหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี รายการก่อสร้างหอพักแพทย์ งบผูกพันปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๖.๑๔๔ ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินงานงวดที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอผลทดสอบดิน คาดว่าจะส่งมอบ และเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๒ เบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

๑๓. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิก เหลื่อมปี จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง งบประมาณ ๘.๔๘๘ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๒๕๖๓-๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะสามารถส่งมอบและเบิกจ่าย ได้ทันภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิก เหลื่อมปี รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ๓๐.๔๑๑ ล้านบาท ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยงวดที่ ๗ จะส่งมอบงานวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๘ จะส่งมอบงานภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และงวดงานที่ ๙ จะส่งมอบงานภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๑๕. งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม : เงินกันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) งบจังหวัด จำนวน ๕ โครงการ เป็นโครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพถนน ๔ โครงการ ซึ่งจำนวน ๒ โครงการ ความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ ๙๘ อยู่ระหว่างการตัดต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขยายถนน โดยแขวงทางหลวงมหาสารคามเป็นหน่วยงานดำเนินการ อีก ๒ โครงการ ความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ ๖๑ ส่วนอีก ๑ โครงการ เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัด คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จะดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ ๒) งบกลางโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คงเหลือ ๕ โครงการ งบประมาณ ๒.๘๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในเรื่องของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ยังไม่ก่องหนผู้กผันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า จังหวัดมหาสารคามได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔ หน่วยงาน ยังไม่ก่องหนผู้กผันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๑๗ หน่วยงาน จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นรายหน่วยงานตามลำดับ ดังนี้

๑. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ มหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๓๓๑ ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒. โรงเรียนพยุภุมวิทวิทยา : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๙๗๐ ล้านบาท ดำเนินการประกาศเชิญชวนไปแล้ว แต่ สพฐ. มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณมาใหม่เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงดำเนินการยกเลิกประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศใหม่

๓. โรงเรียนวาปีปทุม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๐.๙๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒.๘๐๐ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อชุดปฏิบัติการกราฟิกและพัฒนา ขณะนี้ยังไม่สามารถก่องหนผู้กผันได้ เนื่องจากมีการอุทธรณ์ และได้รับหนังสือพิจารณาผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงได้ดำเนินการเรียกผู้รับจ้างรายที่ ๑ มาลงนามในสัญญา ซึ่งได้รับแจ้งว่าไม่สามารถมาลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกการผลิตคอมพิวเตอร์รุ่นที่กำหนดคุณลักษณะไว้ในประกาศไปแล้ว จึงขอเสนอคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ให้ ซึ่งสถาบันฯ ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา มติที่ประชุมไม่รับข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากคุณลักษณะไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวน จึงเรียกรายที่ ๒ และ ๓ มาลงนามในสัญญา แต่ผู้รับจ้างไม่มาลงนามในสัญญาทั้ง ๒ ราย สถาบันฯ จึงได้ดำเนินการยกเลิกโครงการ และประกาศใหม่เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะประกาศผลผู้ชนะวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะสามารถก่องหนผู้กผันได้วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕๓๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๔๒.๓๘๖ ล้านบาท สรุปผลการติดตามเร่งรัดข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้ เบิกจ่ายแล้ว ๒๘๘ รายการ ก่องหนผู้กผันแล้ว ๕๐๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ รายการ ดังนี้ ๑) ยกเลิกโครงการ ๖ รายการ ของ อบต.หนองเรือ ๒) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑๓ รายการ ๓) รอลงนาม ๘ รายการ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดประชุมท้องถิ่นอำเภอเพื่อหาแนวทางให้ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการที่ติดหลักประกันสัญญา ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนของ อบต.หนองเหล็ก ซึ่งได้กำชับให้ท้องถิ่นอำเภอติดตามเร่งรัดให้ อบต. เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและประสานให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการโดยเร็ว

๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ ส่วนรายการปรับปรุงบ้านพักอาศัย (ตึก ๒) งบประมาณ ๐.๒๓๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและก่อหนี้ผูกพันแล้ว คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙.๔๐๑ ล้านบาท รายการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของโรงเรียนทั้งหมดถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ส่วนรายการอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๕ ก. โรงเรียนแกดำวิทยาคาร งบประมาณ ๑๑.๓๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาอุปสรรค รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนดงใหญ่ งบประมาณ ๐.๗๑๐ ล้านบาท โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ที่สรรพากรมีหนังสือแจ้งอายัดเงินค่าจ้างและหลักประกันสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานมีแนวโน้มจะทิ้งงาน

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖.๑๑๓ ล้านบาท รายการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่วนรายการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านแก้งชิงแสง งบประมาณ ๕.๐๗๓ ล้านบาท ซึ่งรายการนี้มีการอุทธรณ์ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางแล้ว แต่เนื่องจากผู้ชนะรายที่ ๑ และ ๒ ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงประกาศให้ผู้เสนอราคา รายที่ ๓ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งให้มาลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๙. เทศบาลเมืองมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙.๙๓๔ ล้านบาท แบ่งเป็นครุภัณฑ์ ๒ รายการ โดยรายการรถดับเพลิง ๑ คัน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง รายการก่อสร้างสามารถเบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน ขณะนี้รายการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก สัญญาสิ้นสุดแล้ว โดยประสานผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้ว

๑๐. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗.๗๐๘ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดคุณลักษณะ ไม่มีปัญหาอุปสรรค ส่วนรายการก่อสร้างดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและอยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน สำหรับรายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๗๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๓.๑๐๑ ล้านบาท โดยรายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย ส่วนรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๗.๑๖๘ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารศูนย์กลางพัฒนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ๓๗.๑๒๗ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๓ ปี อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน รายการปรับปรุงเวทีกลางแจ้งดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน และรายการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ สัญญาสิ้นสุด ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ คือ การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เนื่องจากต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิมให้แล้วเสร็จซึ่งใช้เวลานานพอสมควรจึงจะส่งมอบพื้นที่ได้

๑๓. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๐.๑๙๓ ล้านบาท ส่วนมากเป็นงานดำเนินการเอง ไม่มีปัญหาอุปสรรค สำหรับรายการจ้างเหมาได้ผู้รับจ้างและก่อนนี้ผูกพันครบทุกรายการแล้ว ส่วนรายการที่สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ ได้ดำเนินการส่งวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว

๑๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖.๖๙๐ ล้านบาท รายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางจราจร แอลฟัลติก ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ได้ทำหนังสือติดตามให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานโดยเร็วแล้ว

๑๕. งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๐ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๘.๐๗๓ ล้านบาท ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินเหลือจ่าย ได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อทำโครงการใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติโครงการจากสำนักงบประมาณ

๑๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๔.๑๗๓ ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งรายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบและเบิกจ่าย สำหรับรายการสิ่งก่อสร้างลงนามในสัญญาทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน

๑๗. โรงเรียนผดุงนารี : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ เป็นรายการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕.๔๑๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ งวดงาน ขณะนี้ดำเนินงานงวดที่ ๓ โดยงวดที่ ๑ จะต้องดำเนินการตอกเสาเข็มจำนวน ๑๐๔ ต้น แต่ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ได้ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย ทั้ง ๓ งวดงาน ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ประธาน กล่าวว่า รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อหมดความจำเป็นแล้วไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ให้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณทันที และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม รวบรวมรายชื่อ อบท. ที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และ อบท. ที่หลักประกันสัญญาสิ้นสุดแล้ว ให้คลังจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแผนกำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นร่วมกับทีมงานท้องถิ่นจังหวัด และหากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ติดภารกิจ จะร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ให้ทุกหน่วยงานติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้ประสานฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกันต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบการรายงานผลการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามข้อสังเกตที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
(-ไม่มี-)

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


(นางสุมาลี สุระภา)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
ผู้จดยางงานการประชุม


(นางประภาพรณ กัณทองษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม