

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ผู้มาประชุม

๑. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานกรรมการฯ
๒. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองประธานกรรมการฯ
๓. นางสาวพนมแสง ทวยจันทร์	(แทน) ปลัดจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๔. นางปราณี วงศ์บุตร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๕. นายนิติศักดิ์ สมอารยพงษ์	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๖. นายวิเชียร ฉกาจนโรดม	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๗. นางกัญตา คำพอ	(แทน) ผอ. โรงพยาบาลมหาสารคาม	กรรมการ
๘. นายสมทรง อุปัชฌาย์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๙. นายพันธ์ศักดิ์ พุทธเจริญ	(แทน) ผอ. โครงการชลประทานมหาสารคาม	กรรมการ
๑๐. นางรจนา มุลิวไล	(แทน) ผอ. สำนักงานทางหลวงที่ ๘ มหาสารคาม	กรรมการ
๑๑. นางวาสนา เพชรายุทธการ	(แทน) ผอ. แขวงทางหลวงมหาสารคาม	กรรมการ
๑๒. นางอารีย์ โกกะบุรณ์	(แทน) ผอ. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม	กรรมการ
๑๓. นางนวลจันทร์ เหลือถัน	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กรรมการ
๑๔. นางกัญกร ม่วงเสน	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กรรมการ
๑๕. นางอำไพ คำภักดิ์	(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม	กรรมการ
๑๖. นางปรียากร บุญจันทร์	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๑	กรรมการ
๑๗. นางชญาณุช วงษ์หล้า	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๒	กรรมการ
๑๘. นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๓	กรรมการ
๑๙. นางบุญชู โคตรบรรเทา	(แทน) ผอ. สฟม. เขต ๒๖	กรรมการ
๒๐. นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ	คลังจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางประภาพรณ กัณทวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวพัชรา สีตาเคน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางณัฐชยา บุญวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสุมาลี สุระภา	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวน มะเสนา	พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
๒. นายธีระ แก้วไกรสร	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
๓. นางวายุรี สุตริก	ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
๔. นายชาญชัย ภัทรพญา	ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
๕. นายสมใจ เข้าวาณิช	ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาฯ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
๖. นายประสิทธิ์ ชาญศิริ	ผอ.โรงเรียนพัยคณภูมิวิทยาการ	โรงเรียนพัยคณภูมิวิทยาการ
๗. นางชฎาวัลย์ แก้วแจ่มจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
๘. นายเกรียงไกร อินชัยเสนา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
๙. นางสาวอมรรัตน์ เหล่าวงษา	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๑๐.นางบุญยณัฐ คำหวาน	ผอ.กลุ่มงานการเงิน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มค.
๑๑.นายคำพร คมแสง	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มค.
๑๒.นายวิบูลย์ โพธิ์สม	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
๑๓.นางสาวรติพร อุทัยอินทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มค.
๑๔.นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
๑๕.นางสุธาสินี พันชนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
๑๖.นายวรายุทธ จันทน์นันท	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร มค.
๑๗.นางสาวสุทธิดา ยอดจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
๑๘.นางเพชร ศรีสารคาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด มค.
๑๙.นางกัญฐิภา ทองศิริ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มค.
๒๐.นางไชยพร อะการะวัง	นักวิชาการเงินและบัญชี	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย
๒๑.นางสาวจิตรณัฐ โคตรดี	รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด มค.
๒๒.นายพิเชษฐ ทัพโยธา	ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายธุรการ	โรงเรียนผดุงนารี
๒๓.นางทองสุข ชินกร	ครู คศ.๓	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
๒๔.นางสาวช่ออารีย์ ฤทธิล้ำ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
๒๕.นายยุทธพงษ์ เดชบุรัมย์	รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม	วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
๒๖.นางมิณรญา วัฒนาวาทิตกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มค.
๒๗.พ.ต.ต.ดิษฐ์ วิทยา	สารวัตรฝ่ายอำนวยการ	ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
๒๘.นางเบญจมาศ ศิริมูล	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
๒๙.นายโกปัสต์ สมสาร	รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม
๓๐.นางสาวสุมาลี มุระดา	ผอ.กลุ่มอำนวยการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๓๑.นางพวงเพ็ชร จุฑาหงส์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๓๒.นายปริญญญา ญาณโกชน	รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
๓๓.นางจินตนา คำทอง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
๓๔.นายปรีชา ศรีสำเนียง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด มค.

๓๕.นางประคอง ยิ่งศิริสุข	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๓๖.นางรพีพร เอ็นคะวัน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓๗.นางวาสนา เทวะสิงห์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๓๘.นางวาสนา ไชยงาม	นักวิชาการพัสดุ	โรงพยาบาลมหาสารคาม
๓๙.นางสาวสุลาลี ไชยาโอชะ	นักวิชาการเงิน	โรงพยาบาลมหาสารคาม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดให้ส่วนราชการสามารถก่องหน้าผูกพัน และเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อติดตาม ปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่ก่องหน้าผูกพันหรือมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมและลำดับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้น หน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างเร่งด่วน จึงได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน รวมถึงติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๐๓/๒๓๖๓๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานสามารถก่องหน้าผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๐๓/๒๔๐๑๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า เกี่ยวกับสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ			
			เงินกันแบบมีหนี้		อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม
			สำรองเงินแบบมีหนี้	ใบสั่งซื้อเหลือปีอนุมัติ		
๑,๒๐๗.๙๑	๕๙๗.๑๑	๔๙.๔๓	๑๐๔.๗๙	๕๐๕.๒๓	๐.๗๙	๖๑๐.๘๐

ประธาน กล่าวว่ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีด้วย เนื่องจากเข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่ยังมีความล่าช้า ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันฯ ที่ยังคงเหลือในระบบและยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินว่าเป็นของหน่วยงานใด มีโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ นำมาหารือกันในที่ประชุมเพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหายุ่งยากร่วมกันต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประจำ		งบลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
เงินประจำงวด	๒,๒๒๑.๒๙		๓,๓๗๔.๑๑		๕,๕๙๕.๔๐	
เบิกจ่ายเงิน	๑,๕๐๘.๔๙	๖๗.๙๑	๑๘๙.๖๐	๕.๖๒	๑,๖๙๘.๐๙	๓๐.๓๕
ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน)	๑,๕๑๗.๒๕	๖๘.๓๐	๗๓๐.๐๓	๒๑.๖๔	๒,๒๔๗.๒๘	๔๐.๑๖
เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาส ๒	๑,๒๖๖.๑๔	๕๗.๐๐	๑,๕๑๘.๓๕	๔๕.๐๐	๓,๐๒๑.๕๒	๕๔.๐๐
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย	๒๕๑.๑๑	๑๑.๓๐	-๗๘๘.๓๒	-๒๓.๓๖	-๗๗๔.๒๔	-๑๓.๘๔
ลำดับที่ของประเทศ	๑๕		๔๕		๓๑	

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า การกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ หน่วยงาน โดยให้หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้

๑. โครงการชลประทานมหาสารคาม : จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗.๙๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ คือ โครงการแก้มลิง งบประมาณ ๑๐.๙๘๒ ล้านบาท เป็นการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ และน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อมาดำเนินการเอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม : จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงหอประชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๐.๖๘๐ ล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ อีก ๓ โครงการได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ๑ โครงการ คือการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า อยู่ระหว่างการอุทธรณ์

๓. แขวงทางหลวงมหาสารคาม : จำนวน ๙ รายการ มีปัญหาอุปสรรค จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ การก่อสร้างถนนสายทางหลวงหมายเลข ๒๑ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๔.๒๖๒ ล้านบาท และ ๒๓.๕๐๗ ล้านบาท ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๕๓ ซึ่งทั้ง ๒ โครงการ บริเวณพื้นที่การก่อสร้างมีน้ำขัง ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามงวดงาน ทำให้ล่าช้า ส่วนรายการที่ ๓ ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างถนนด้วยยางพารา ซึ่งต้องรอกฎกระทรวงเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยางพารา คาดว่างบประมาณอาจฟัไป เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

๔. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม : ทุกรายการไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างเป็นรายเดียวกัน

๕. สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม : จำนวน ๑๒ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับและส่งมอบงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค ส่วนเงินเหลือจ่ายจะดำเนินการแจ้งต้นสังกัดเพื่อดึงเงินเหลือจ่ายคืนต่อไป

๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอแกดำ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๗. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม : จำนวน ๒๐๗ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๐ รายการ ยังไม่เบิกจ่าย ๗๗ รายการ เป็นการขุดลอกคลอง ซึ่งบางแห่งยังไม่ทำสัญญา และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างยังมีน้ำขังไม่สามารถดำเนินงานได้ ต้องรอให้น้ำลดก่อน โดยจะติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็ว

๘. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม : จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แต่มีข้อมูลค้างในระบบ ซึ่งจะได้อ้างอิงข้อมูลอีกครั้ง หากเป็นการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะดำเนินการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างและแจ้งต้นสังกัดเพื่อดึงเงินงบประมาณกลับต่อไป

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ : รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายการครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับ ส่วนรายการสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ : รายการครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับ สำหรับรายการครุภัณฑ์ระดับปฐมอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ส่วนรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ งบประมาณ ๒.๘๕๗ ล้านบาท ของโรงเรียนตาควรวินทยา และโรงเรียนบ้านนาเลา เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ (๒) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗ โรงเรียนนาปีพุม งบประมาณ ๒.๖๔๗ ล้านบาท จำนวน ๑๑ งวดงาน ขณะนี้ส่งเบิกงวดที่ ๑ แล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ : รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๔ รายการ เหลือ ๗๖ รายการ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนรายการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนชุมชนโพธิ์สวรรค์ งบประมาณ ๓.๓๒๙ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน ๒) โรงเรียนบ้านหนองแสง งบประมาณ ๒.๔๔๘ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน ๓) โรงเรียนสว่างกลางท่าแจ้ง งบประมาณ ๒.๙๘๐ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน

๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษามหาสารคาม เขต ๒๖ : จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ๑) โรงอาหารขนาด ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านคูทอง งบประมาณ ๐.๙๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ซึ่งเป็นค่าเสาเข็ม ๒) โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านโนนแดง งบประมาณ ๒.๓๐๘ ล้านบาท จำนวน ๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓) ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬา โรงเรียนสารคามพิทยาคม งบประมาณ ๑.๕๘๒ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน ๔) โรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม งบประมาณ ๒.๕๘๐ ล้านบาท จำนวน ๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๓. โรงเรียนพณิชยการวิทย์วิทยาการ : จำนวน ๑ รายการ เป็นการก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว งบประมาณ ๒.๙๓๐ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า ได้ดำเนินการทำหนังสือเพื่อติดตามเร่งรัดจำนวน ๔ ครั้ง ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

๑๔. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม : จำนวน ๑ รายการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว และจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๕. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ จำนวน ๐.๐๑๐ ล้านบาท ไม่ประสงค์ใช้เงิน จะดำเนินการยกเลิก PO และแจ้งต้นสังกัดเพื่อดึงเงินงบประมาณคืน รายการที่ ๒ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม : จำนวน ๑ รายการ เป็นการก่อสร้างอาคารพลต วิทยาลัยอาชีวศึกษา งบประมาณ ๙.๖๒๑ ล้านบาท งบผูกพัน ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด สัญญาสิ้นสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๖ มีปัญหาอุปสรรค คือ ขาดแคลนแรงงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากงวดงานอื่นได้ดำเนินงานล่วงหน้าไปแล้ว

๑๗. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม : จำนวน ๗ รายการ รายการที่ ๑-๕ เป็นการ จัดซื้อรถพยาบาล จะส่งมอบรถในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุข จำนวน ๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน รายการที่ ๗ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ งบประมาณ ๑.๙๒๗ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานและกระบวนการคิดค่าปรับ

๑๘. โรงพยาบาลมหาสารคาม : จำนวน ๑ รายการ เป็นการก่อสร้างหอพักแพทย์ งบผูกพัน ปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๖.๑๔๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จงวดที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๙. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๘.๔๘๘ ล้านบาท งบผูกพัน ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ จะเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : จำนวน ๕ รายการ รายการครุภัณฑ์จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ส่วนรายการก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๑. งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม : ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๗๗ ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซึ่งอยู่ระหว่างการร้องเรียน ส่วนรายการชุดเจาะบ่อบาดาลดำเนินการเรียบร้อยแล้วและมีเงินเหลือจ่าย จะดำเนินการแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อดีงงบประมาณคืนต่อไป ส่วนรายการชุดลอกลำห้วยได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายเลขานุการฯ : นำเรียนที่ประชุมว่า ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในเรื่องของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สามารถขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีก ๖ เดือน จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ หากหน่วยงานดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ประธาน : กล่าวว่า ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ สพป. มหาสารคาม เขต ๑-๓ และ สพม. เขต ๒๖ ประสานในเรื่องของข้อมูลกับสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการฯ สรุปเป็นรายโครงการให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลของฝ่ายเลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อที่ข้อมูลจะได้ไม่คลาดเคลื่อน มีความรวดเร็วกระชับเวลาในการประชุมด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ยังไม่ก่องหนผู้กพันและเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๕ หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน แต่ยังไม่ก่องหนผู้กพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๔๑ หน่วยงาน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานงานทางหลวงที่ ๘ มหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ส่วนมากเป็นการจัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการเอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ รายการที่ยังไม่สามารถก่องหนผู้กพันได้ คือ รายการเขื่อนป้องกันตลิ่ง งบประมาณ ๕.๖๐๐ ล้านบาท เนื่องจากต้องรออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

๓. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้น ๑๐๐ รายการ เงินงบประมาณ ๑.๙๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๔. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ รายการ เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๐.๔๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินเหลือจ่ายแจ้งต้นสังกัดเพื่อดีงเงินงบประมาณคืนแล้ว

๕. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้น ๑๕ รายการ งบประมาณรวม ๖.๒๑๕ ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลในเรือนจำ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ งวดงาน ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินงานแล้วเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค

๖. สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง งบประมาณ ๑.๓๖๔ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๑.๒๘๘ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับ สามารถเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๗. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๑๒.๔๙๔ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบ และตรวจรับ รายการปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ งบประมาณ ๕.๘๒๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ไปแล้ว ๑ ครั้ง ไม่มีผู้เข้ายื่นเสนอราคา จึงทำการยกเลิกประกาศและจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะไม่มีปัญหาอุปสรรค

๘. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙.๙๙๖ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ มีการแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่าง กระบวนการร่าง TOR คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะสามารถลงนามในสัญญาได้

๙. โครงการชลประทานมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๗๑.๓๗๑ ล้านบาท ส่วนมากเป็นการจัดซื้อวัสดุเพื่อมาดำเนินการเอง รายการจ้างเหมา และชุดลอก ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๐. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒.๘๕๙ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับ ส่วนรายการก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่าย ลงทุน จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๓๓๒ ล้านบาท รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๒. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๓.๙๑๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น รายการผลิตหญ้าแฝกและแจกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน งวดที่ ๑ รายการรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน เบิกจ่ายแล้ว รายการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๖๗๘ บ่อ เบิกจ่ายแล้ว ๒๐ บ่อ และรายการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๘๒๒ บ่อ รอส่งมอบและตรวจรับ จำนวน ๒ บ่อ ส่วนรายการก่อสร้างทุ่งกุลารุอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์

๑๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑.๖๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ งวดงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๔. แขวงทางหลวงมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘๗.๔๖๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๔๐ รายการ รอลงนามในสัญญา ๑๘ รายการ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๕. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘.๙๙๓ ล้านบาท ส่วนมากเป็นงานดำเนินการเอง สำหรับรายการจ้างเหมา จำนวน ๔๒ รายการ ขณะนี้ได้รับจ้างทุกรายการแล้ว รอการจัดสรรงบประมาณ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒.๔๔๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันทุกรายการแล้ว ส่วนเงินเหลือจ่ายแจ้งต้นสังกัด เพื่อดึงเงินงบประมาณกลับเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ภายในไตรมาสที่ ๓

๑๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐.๘๑๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ งบเงินกู้ จำนวน ๖๖.๐๐๔ ล้านบาท ในการปรับปรุงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล จำนวน ๖๓๕ แปลง ส่วนที่ ๒ เป็นงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๒๔ แปลง งบประมาณ ๒๐.๘๑๘ ล้านบาท จะต้องมีการจัดฝึกอบรมประชาชนก่อนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเวลา ๕ วัน ๔ คืน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำให้กิจกรรมเกิดความล่าช้า ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างที่มีความประสงค์ จะดำเนินงานแต่ละรายทำสัญญาได้ครั้งละ ๑ แปลง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาและส่งมอบงานแล้ว จะพิจารณาคุณภาพและความสำเร็จของงาน จึงจะให้เป็นผู้รับจ้างในแปลงต่อไป ระยะเวลาในการขุดดินแปลง ขนาด ๑ ไร่ ใช้เวลาไม่เกิน ๒ วัน แปลงขนาด ๓ ไร่ ใช้เวลาไม่เกิน ๕ วัน แต่กำหนดระยะเวลาในสัญญาประมาณ ๑๐-๑๕ วัน เนื่องจากต้องรอฤดูกาลยุบตัวของดินก่อนที่จะมีการตรวจรับงาน สำหรับงบเงินกู้เป็นการจัดฝึกอบรม จำนวน ๘ รุ่น แล้วเสร็จวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่ากระบวนการขุดลอกทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘. สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม : ได้จัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑.๕๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ ส่วนรายการก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ

๑๙. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่าย ลงทุน จำนวน ๙ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๒๕๓ ล้านบาท เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๗๘ ล้านบาท ส่วนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้ อบท.จำนวน ๕๖๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๗๘.๕๔๕ ล้านบาท รายการที่ไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๑๓ รายการ คาดว่าจะส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากมีบางโครงการ ที่ทับซ้อนกับโครงการอื่นในเขตพื้นที่ อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จำนวน ๓๑ รายการ อยู่ระหว่างร่าง TOR จำนวน ๒๓๔ รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑๓๒ รายการ รอลงนามในสัญญา ๖๖ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๘๘ รายการ ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว ๑๑ รายการ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ติดตามเร่งรัด อบท. ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการประชุมแบ่งกลุ่มติดตามเร่งรัดฯ เป็น ๓ กลุ่ม และรายงานผลเป็นประจำทุกวัน

๒๐. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๒๐๓ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขณะนี้ได้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายได้ ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับรายการเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น งบประมาณ ๐.๐๒๕ ล้านบาท แจ้งส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้

๒๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗.๐๖๙ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง จำนวน ๓ รายการ ส่วนรายการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการ และรายการอาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เป็นตัวอาคาร แต่ในส่วนของครุภัณฑ์ไม่มีในแบบรูปรายการ

๒๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ : ได้รับจัดสรร งบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘.๕๗๐ ล้านบาท รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ส่วนรายการปรับปรุงและซ่อมแซมได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ : ได้รับจัดสรร งบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๘ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑.๕๑๑ ล้านบาท รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ : ได้รับจัดสรรงบ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๘ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗.๒๑๖ ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑๕ โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายได้ ส่วนรายการ ก่อสร้างอาคารเรียน มีปัญหาอุปสรรค คือ โรงเรียนบ้านแก่งกุดแคน อาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ งบประมาณ ๕.๐๗๓ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่มีการอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอเรื่องอุทธรณ์ ส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณา

๒๕. โรงเรียนผดุงนารี : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ เป็นรายการ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕.๔๑๙ ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการประกาศประกวดราคาไปเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔.๓๗๗ ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนรายการปรับปรุงและซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้างและรอลงนามในสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างอยู่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงของโรคระบาด ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คาดว่าไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๗. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔.๙๐๐ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม ลงนามในสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๔.๘๗๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการส่งมอบโดยจะส่งมอบในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๘. วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ เป็นการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี งบประมาณ ๒.๘๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วและจะส่งมอบครุภัณฑ์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๙. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ เป็นรายการจัดซื้อชุดจำลองการขับเคลื่อนควบคุมด้วย PLC พร้อมชุดจำลองไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์รองรับโปรแกรมแล็บวิว จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๑.๔๙๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓๐. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒.๙๐๐ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อชุดปฏิบัติการกราฟิกและพัฒนา ลงนามในสัญญาแล้ว ๒.๘๙๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒.๘๐๐ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อชุดปฏิบัติการกราฟิกและพัฒนา ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่มีการอุทธรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว

๓๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๑.๔๙๔ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งรายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนรายการสิ่งก่อสร้างลงนามสัญญาแล้ว ๓ รายการ อยู่ระหว่างการปรับแผนและแก้ไขแบบรูปรายการ จำนวน ๙ รายการ คาดว่าจะสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในไตรมาสที่ ๒

๓๓. โรงพยาบาลมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐.๕๔๕ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๗ รายการ อยู่ระหว่างรายงานผล ๗ รายการ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓.๗๐๐ ล้านบาท ส่วนรายการที่เหลือประมาณ ๔๒.๐๐๐ ล้านบาทเศษ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓๔. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓.๗๗๗ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายแล้ว รายการก่อสร้างโรงจอดรถส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และรายการก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๗ หลัง อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓๕. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๘ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๗.๔๓๗ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ ๗๖ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔๘ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ สำหรับรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ รายการที่ล่าช้า คือ การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมทางเชื่อมงบประมาณ ๑๖.๘๔๗ ล้านบาท ขณะนี้เสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานต่อไป

๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๙.๕๓๖ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว รายการปรับปรุงเวทีกลางแจ้งพิจารณาผลวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ไม่มีผู้เข้ายื่นเสนอราคาเนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะมีความซับซ้อน ขณะนี้ได้เสนอให้คณะกรรมการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะใหม่อีกครั้ง ส่วนรายการก่อสร้างอาคาร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓๗. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๓๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑.๙๕๒ ล้านบาท ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

๓๘. ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๙.๑๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓๙. งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๔.๓๕๕ ล้านบาท รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ได้แก่ การก่อสร้างถนน ๖ รายการ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม และรายการเจาะบ่อบาดาล ๑๕๐ บ่อ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๒๘.๗๔๐ ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อทำโครงการใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ ส่วนรายการก่อสร้างโรงเรียนใหม่ งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดต่อไป

๔๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖.๖๙๐ ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางจราจร แอลฟัลติก อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔๑. เทศบาลเมืองมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙.๙๓๔ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์เป็นการจัดซื้อรถบรรทุกขยะและรถตักหน้าขุดหลัง อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ไม่มีปัญหาเนื่องจากคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส่วนรายการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนนครสวรรค์ งบประมาณ ๑๔.๒๓๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ จาก ๑ รายการ เป็น ๙ รายการ ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนแอลฟัลติกปูทับถนนเดิม คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม :หารือเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ. การขุดและถมดิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีขุดและถมดินเกิน ๓ เมตร ซึ่งเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอนุญาตให้ดำเนินการได้ โดยขั้นตอนการขออนุญาตจะมีค่าธรรมเนียม หากไม่ขออนุญาตจะมีค่าปรับจำนวนมาก

ประธาน : กล่าวว่า ในการขุดลอกถมดินเกิน ๓ เมตร ประการแรกต้องทราบก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ราย อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นใดบ้าง จะทำให้สามารถควบคุมได้ ในเรื่องนี้ขอหารือกับทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามเพื่อพิจารณาว่าจะสามารถยกเว้นตาม พ.ร.บ. ได้หรือไม่อย่างไร

ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม : เรียนที่ประชุมว่า ในส่วนของการดำเนินงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การขุดและถมดิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญจะต้องพิจารณาในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง และจะนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดและแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า สำหรับโครงการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว หากมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการลงนามในสัญญาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สามารถประสานกับสำนักงานคลังจังหวัดได้ เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการลงนามในสัญญาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งจะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้

มติที่ประชุม เห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามข้อสังเกตที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม (คบก.) กำหนดจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ดังนี้

๑. มอบโล่รางวัลให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้สูงสุด โดยพิจารณาตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

- | | |
|---|----------------|
| ๑.๑ งบประมาณมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป | จำนวน ๑ รางวัล |
| ๑.๒ งบประมาณมากกว่า ๕๐ ล้าน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้าน | จำนวน ๑ รางวัล |
| ๑.๓ งบประมาณมากกว่า ๑๐ ล้าน แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้าน | จำนวน ๑ รางวัล |

๒. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป

ประธาน กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ความก้าวหน้าของงานจะต้องสอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดงาน ลงนามในสัญญาแล้ว ต้องบันทึก PO ในระบบ GFMIS ด้วย สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หากหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้ประสานฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหายุ่งยากร่วมกัน

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างที่ยังไม่สามารถก่อกำหนดผู้กั้นหรือมีผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด สำหรับกำหนดการลงพื้นที่ ฝ่ายเลขานุการฯ จะประสานและแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสุมาลี สุระสา)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางประภาพรณ กัณทวงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม