

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพร	ฉั่วสวัสดิ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	ประธาน
๒. นายอนุพันธ์	พานิช	ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	
๓. นายอริวัฒน์	นาวิศิษฎ์กร	นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู	
๔. นางสาวพัชนี	สภา	วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	
๕. นางวิมลรัตน์	สุริยะ	ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	
๖. นายกล้าณรงค์	คนรู้	ผู้แทน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	
๗. นางสาวศุภราวัลย์	พิมพ์โคตร	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู	
๘. นางเบญจวรรณ	อุปนันท์	ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ	
๙. นายวุฒินันท์	ไตรยางค์	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๐. นายกิตติ	นาครธณินทร	ผู้แทน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	
๑๑. นายเสริมศักดิ์	มินพิมาย	ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕	
๑๒. นางสาวสุภาพร	กองเงิน	ผู้แทน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู	
๑๓. นางสาวอัมภฤณส์	ยงขามป้อม	ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	
๑๔. นางสาวศศิธิดา	เวชกุล	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นภ. เขต ๑	
๑๕. นายบุญชู	สิทธิสอน	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นภ. เขต ๒	
๑๖. นางวิไลวรรณ	ศรีสะอาด	ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๗. นางยุวดี	พลอยเจริญ	ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๘. นางดวงนภา	ยศสงคราม	ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๙. นายศดานนท์	ไวยา	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ	
๒๐. นางเอื้องฟ้า	จารึก	ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๑. นางจิระภา	รุ่งเรือง	ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๒. นายวิเชียร	ชำนาญกิจ	ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	
๒๓. นางนิตยา	พันธ์งาม	ผู้แทน โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	
๒๔. นางสาววิไลพร	ภาสะฐิติ	ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๕. นายเกรียงศักดิ์	ธาตุไพบูลย์	ผู้แทน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๖. นางสาวพ	อินทวงศ์	คลังจังหวัดหนองบัวลำภู	คณะทำงานและเลขานุการ
๒๗. นางกัญญาณัฐ	อินสอน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวนิรัชดา	ภูมิประเสริฐ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ไม่มา...

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจตุรงค์	ภาคสามศรี	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
๒. นางสาวจิตติพร	พุลพงศ์	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. นางยุพิน	มมบุญ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. นางอุทัยวรรณ	คงหินตั้ง	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๕. นางบุญมี	อุทาพิพย์	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๖. นางสาววรรณกานต์	จันทร์ชมภู	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๗. นางสาวทัศนัท	ชูรัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. นางทิพอุสา	ชาวชุมชน	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. นางสาวรุ่งลารวรรณ	โคตรชา	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. นางสาวอโณทัย	ธนะสิทธิ์	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th/nbl สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู หัวข้อ “เร่งรัดเบิกจ่ายรายงานการประชุม” เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นก ๐๐๐๓/๔๓๗๒ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นรายไตรมาส รายละเอียดดังนี้

ตาราง : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕				
รายการ	ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	%เบิกจ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย	%ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	79.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	46.00	81.65	75.00	100.00
รายจ่ายภาพรวม	72.00	81.74	93.00	100.00

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยงานทุกหน่วยดำเนินการโดยเร็ว จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดดังนี้

๑) ให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของแต่ละแผนงาน เต็มจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่าย ได้รับความเห็นชอบ/ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑) ให้หน่วยงานจัดทำตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการ ภายในไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๓.๒ โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Help Support Payment' ๒๐๒๒)

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติโครงการและจัดสรรเงินงบประมาณจากจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Help Support Payment' ๒๐๒๒) โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม

จำนวน ๑๑ กิจกรรม ดำเนินการตามกิจกรรมที่ ๑ - ๗ เรียบร้อยแล้ว สำหรับไตรมาสที่ ๓ มีการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑.	กิจกรรมที่ ๘ จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความจำเป็นเหมาะสม	คณะทำงานฯ ตามคำสั่ง	ครั้งที่ ๑ จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดฯ วันนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฯ
๒.	จัดกิจกรรมที่ ๙ ลงพื้นที่ Mobile Clinic ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน สำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู	ส่วนราชการ และ อปท.	การลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ และ แก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายให้กับส่วนราชการและอปท. ที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ครั้งที่ ๑ หน่วยงาน อปท. จำนวน ๑๔ แห่ง เมื่อวันที่ ๒ - ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑. วันที่ ๒ - ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - อำเภอากลาง - ทต.นากลาง - ทต.ฝั่งแดง - อบต.อุทัยสวรรค์ - อบต.ด่านช้าง - อำเภอนาวัง - อบต.นาแก ๒. วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - ทต.นามะเฟือง - อบต.หัวนา - ทต.หัวนา - อบต.ป่าไผ่งาม - อบต.บ้านพร้าว - อำเภอโนนสัง

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			อบต.โคกใหญ่ อบต.โนนเมือง ๓. วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - อำเภอศรีบุญเรือง อบต.หนองกุงแก้ว - อำเภอสุวรรณคูหา ทต.บ้านโคก <u>ครั้งที่ ๑ ส่วนราชการ</u> จำนวน ๓ แห่ง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ - สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ - สำนักงานโยธาธิการฯ <u>ครั้งที่ ๒ แพลนพื้นที่</u> วันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - หน่วยงาน อบท. จำนวน ๑๐ แห่ง - ส่วนราชการ ๓ แห่ง

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่าย	จัดสรร	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ลำดับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ลำดับ
รายจ่ายประจำ	1,016.67	895.90	88.12	79.00	36	906.52	89.17	98.00	31
รายจ่ายลงทุน	2,470.73	1,454.90	58.89	46.00	13	2,073.23	83.91	75.00	40
รายจ่ายภาพรวม	3,487.40	2,350.80	67.41	72.00	34	2,979.74	85.44	93.00	41

ประธาน

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเห็นว่าบรายจ่ายภาพรวม ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๓๔ และการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๔๑ (ลดลง) สะท้อนให้เห็นว่า จังหวัดอื่นๆ เร่งเบิกจ่ายเช่นเดียวกัน โดยมีการจัดทำ PO เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายและใช้จ่ายโดยเร็ว สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา (ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง) ให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว โดยต้องวางแผนการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

/ ระเบียบ...

๔.๑ ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ โดยเรียก
รายงานจากระบบ GFMS (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายประจำ					รายจ่ายลงทุน					ภาพรวม				
		งบ จัดสรร	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	PO ทั้งสิ้น	งบ จัดสรร	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	PO ทั้งสิ้น	งบ จัดสรร	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	PO ทั้งสิ้น
1	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5	0.58	0.38	0.20	65.91	0.00	696.59	447.01	249.58	64.17	68.60	697.17	447.39	249.77	64.17	68.60
2	แนวทางหลวงหนองบัวลำภู	4.30	3.62	0.68	84.13	0.00	615.65	227.26	388.39	36.91	375.54	619.95	230.88	389.07	37.24	375.54
3	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ	19.05	2.27	16.78	11.92	0.00	341.04	229.89	111.15	67.41	0.00	360.09	232.16	127.93	64.47	0.00
4	แนวทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	0.57	0.39	0.18	68.38	0.00	285.89	215.63	70.26	75.43	45.05	286.46	216.02	70.44	75.41	45.05
5	ที่ทำการปกครองจังหวัด หนองบัวลำภู	176.40	172.77	3.63	97.94	0.00	17.87	4.82	13.05	26.97	13.05	194.27	177.59	16.68	91.41	13.05
6	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	1.10	0.92	0.17	84.19	0.05	161.06	107.79	53.26	66.93	28.79	162.15	108.72	53.44	67.05	28.84
7	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	33.84	9.70	24.14	28.67	8.63	113.90	76.17	37.73	66.88	30.54	147.74	85.87	61.86	58.13	39.17
8	สำนักงานจังหวัด หนองบัวลำภู	5.96	3.54	2.42	59.41	0.01	11.35	1.46	9.89	12.87	0.00	17.30	5.00	12.30	28.89	0.01
9	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองบัวลำภู	10.57	7.08	3.49	67.01	0.78	3.03	2.16	0.87	71.33	0.69	13.60	9.24	4.35	67.97	1.46
10	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู	2.87	2.08	0.79	72.44	0.00	10.34	0.11	10.23	1.05	0.27	13.21	2.18	11.02	16.54	0.27
11	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	6.50	4.73	1.77	72.72	0.00	0.06	0	0.06	-	0.03	6.57	4.73	1.84	72.04	0.03
12	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู	4.63	3.21	1.43	69.20	0.00			0.00	-		4.63	3.21	1.43	69.20	0.00
13	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	12.95	16.86	-3.92	130.25	0.00	36.95	2.37	34.58	6.42	31.27	49.90	19.24	30.66	38.55	31.27
14	สถานีพัฒนาที่ดิน หนองบัวลำภู	5.53	4.26	1.27	76.96	0.00	26.11	22.76	3.34	87.20	2.55	31.64	27.02	4.62	85.41	2.55
15	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	13.83	10.37	3.46	74.96	0.03	10.53	3.98	6.55	37.79	5.20	24.36	14.35	10.02	58.88	5.23
16	สำนักงานที่ดินจังหวัด หนองบัวลำภู	2.82	1.97	0.85	69.73	0.01	3.27	0.76	2.51	23.22	2.31	6.09	2.72	3.36	44.76	2.32
17	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	4.51	2.78	1.73	61.61	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00	0.00	4.52	2.79	1.73	61.68	0.00
18	สนง.อุตสาหกรรมจ.หนองบัวลำภู	3.23	2.29	0.94	70.93	0.26	0.00	0.00	0.00	-		3.23	2.29	0.94	70.93	0.26
19	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ	3.21	2.03	1.18	63.22	0.00	0.01	0.00	0.01	-	0.00	3.22	2.03	1.19	63.07	0.00

๔.๒ ผลเบิกจ่ายเงินกันเหลือเมื่อปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเรียกรายงานข้อมูลจาก
ระบบ GFMS (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันฯ	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	คงเหลือกรณีมีหนี้ ผูกพัน
893.03	691.76	77.46	197.66

/ ประธาน...

ประธาน

ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน/ผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑.	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทาน ขนาดกลางที่ ๕	ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๖๙๖.๕๙ ล้านบาท จัดทำ PO ๖๘.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๔๗.๐๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒๔๙.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๗ เนื่องจากเมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (๑๔๕ ล้านบาท) ทำให้ผลการเบิกจ่ายลดลง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เหลือ ๑ โครงการ ที่อยู่ระหว่างพิจารณาผล และใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีเงินกันไว้เบิกเหลือปีประมาณ ๓๔ ล้านบาท	เลขาฯ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๔๙.๗๗ ล้านบาท ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
๒.	แขวงทางหลวง หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๑๕.๖๕ ล้านบาท จัดทำ PO ๓๗๕.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒๗.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๑ คงเหลือ ๓๘๘.๓๙ ล้านบาท เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๒.๐๐ (๑๑ โครงการ) และในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘ ที่เหลือเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปีประมาณ ๑๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)	ประธาน สำหรับโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๑๑ โครงการ ขอให้เร่งเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ (เดือน มิถุนายน) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก หากหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่าย จะส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดดีขึ้น
๓.	แขวงทางหลวงชนบท หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๘๕.๘๙ ล้านบาท จัดทำ PO ๔๕.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๕.๖๓ ล้านบาท คงเหลือ ๗๐.๒๖ ล้านบาท ขณะนี้เหลือ ๒ โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ดำเนินการได้ประมาณ ๗๐ % สำหรับงบจัดสรรเพิ่มเติม มี ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว สัญญาสิ้นสุดเดือน	เลขาฯ หากมีการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม ,ค่า K ขอให้รับประสานส่วนกลาง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการโอนงบประมาณ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
		กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าจะไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	
๔.	ที่ทำการปกครอง จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗.๘๗ ล้านบาท จัดทำ PO ๑๓.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๗ คงเหลือ ๑๓.๐๕ ล้านบาท ๓ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำเภอเมืองไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ อยู่ระหว่างตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ คาดว่าเดือนสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จะส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ สัญญา ๒๗๐ วัน ๑๒ งวดงาน สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่า จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒. โครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอโนนสัง งบประมาณ ๗.๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑ งวดงาน แล้วคงเหลือ ๕.๘ ล้านบาท เป็นไปตามงวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. บ้านพักข้าราชการอำเภอนากลาง งบประมาณ ๑.๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ผู้รับจ้างแจ้งว่าขาดสภาพคล่อง ทำให้การดำเนินการล่าช้า ขอความช่วยเหลือตามมาตรการโควิด (การคิดค่าปรับร้อยละ ๐)	ประธาน ๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักอำเภอเมือง ให้จัดทำแผนการดำเนินการ และติดตามเร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย หรือการจ่ายเงินล่วงหน้า เพื่อให้เกิดการเบิกจ่าย ๒. ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณาและให้ผู้รับจ้างแสดงผลความจำเป็นประกอบด้วย ๓. ในการประชุมครั้งถัดไป ขอให้รายงานนำผลการดำเนินงานทั้ง ๓ โครงการ ให้ที่ประชุมทราบด้วย
๕.	โครงการชลประทาน หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๑.๐๖ ล้านบาท จัดทำ PO ๒๘.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๗.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๓ คงเหลือ ๕๓.๒๖ ล้านบาท สำหรับไตรมาส ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและคาดว่าจะไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๖๔ มี ๒ โครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑ โครงการ และอีก ๑ โครงการ อยู่	-

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
		ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	
๖.	สำนักงานจังหวัด หนองบัวลำภู - งจังหวัด	ได้รับจัดสรรงบ ทั้งสิ้น ๑๑๓.๙๐ ล้านบาท จัดทำ PO ๓๐.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๖.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๘ คงเหลือ ๓๗.๗๓ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย (ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) คาดว่า สิ้นเดือนมิถุนายน จะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๐ สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้างมี ๒ โครงการ ดังนี้ - สำนักงานโยธาธิการจังหวัดฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่หลุบ ๑.๕ ล้านบาท มีการปรับแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างตามอุทยานฯ กำหนด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งแบบให้อุทยานเพื่ออนุญาตใช้พื้นที่ - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก คาดว่าต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จะได้ตัวผู้รับจ้าง	ประธาน - ให้เร่งเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย - ให้วางแผนการใช้งบประมาณการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๗.	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณ ๓.๐๓ ล้านบาท (จัดสรรลงอำเภอ) จัดทำ PO ๐.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๓ คงเหลือ ๐.๘๗ เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่าย ส่วนงบประมาณที่เหลือทำหนังสือแจ้งคืนเงินให้ส่วนกลางคืนงบประมาณกลับแล้ว และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (งบประจำ) โครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ๑.๕ ล้านบาท จัดสรรลงอำเภอ ให้อำเภอดำเนินการ	ประธาน สำหรับโครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่หน่วยงานขอรับงบประมาณจากจังหวัด หากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากรมา แล้ว ให้แจ้งให้จังหวัดทราบด้วย จะได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน เลขาฯ การแจ้งคืนเงินส่วนที่เหลือหากทำเป็นหนังสือแจ้งส่วนกลางแล้ว แต่ยังไม่ถึงงบประมาณกลับ ขอให้หน่วยงานประสาน ติดตามให้ส่วนกลางคืนเงินกลับด้วย

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๘.	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดฯ	ได้รับงบประมาณ ๑๐.๓๔ ล้านบาท จัดทำ PO ๐.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ สัญญา สัญญา ๓๐๐ วัน ล่าช้าเนื่องจาก โครงการสร้างอาคารสำนักงาน ๙.๕ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ผู้รับจ้างไม่มาทำ ทำสัญญา จึงต้องยกเลิกโครงการและจัดหา ใหม่ ๔ ครั้ง สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๙.๖ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการ มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% สิ้นสุดสัญญา สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่า จะดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	ประธาน ให้เร่งดำเนินการให้ เบิกจ่าย เนื่องจากจะได้รับ งบประมาณเพิ่มเติม ให้ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง วาง แผน การดำเนินงานไว้ ล่วงหน้า เมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณ สามารถ ดำเนินการได้ทันที
๙.	สำนักงานเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณจังหวัด -ก่อสร้างโรงคัดแต่งและแปรรูปผลผลิตเกษตร อินทรีย์ ๔.๕ ล้านบาท ขอคืนงบประมาณ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อม (ขอ อนุญาตใช้พื้นที่ไม่ผ่าน) - พัฒนาอาคารตลาดสินค้าเกษตร อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอสวรรคคูหา ๐.๙ ล้านบาท	ประธาน โครงการที่โอนคืน งบประมาณ ๔.๕ ล้านบาท (งบกรมจังหวัด) ซึ่งเปลี่ยน กิจกรรมการดำเนินการใหม่ สำนักงานเกษตรฯ ได้รับ จัดสรร จำนวน ๑.๓๕๖ ล้านบาท ให้จัดทำแผน ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
๑๐.	ศึกษาธิการจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณ(งบรายจ่ายประจำ) ๔.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๒๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๒๐ คงเหลือ ๑.๔๓ ล้านบาท เป็นกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีการวาง แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย เพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนที่เหลือเป็น ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้ว เสร็จและเป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๑๑.	โรงพยาบาล หนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณ ๓๖.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๒ จัดทำ PO ๓๑.๒๗ คงเหลือ ๒.๓๗ ล้านบาท เป็น รายการครุภัณฑ์ ๖ ล้านบาท เบิกจ่าย (๔	-

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
		รายการ) สำหรับโครงการก่อสร้าง ๓๐.๕๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๒๗.๒๗ ล้านบาท ดำเนินการตามงวดงานงวดเงิน สัญญาสิ้นสุด กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ คงเหลือประมาณ ๓ ล้านบาท แจ้งส่วนกลางเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย และจัดทำแผนรองรับเรียบร้อยแล้ว	
๑๒.	สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดหนองบัวลำภู	งบประมาณ ๒๔.๔๘ ล้านบาท จัดทำ PO ๙.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๘๗ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๘๐ ล้านบาท (๓ โครงการ) -โครงการการควบคุมระดับน้ำใต้ดิน สัญญาสิ้นสุด ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างดำเนินการได้ ๘๐ % แล้ว -โครงการการปลูกไม้ยืนต้น ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดูแลรักษาต้นไม้ (ในสัญญากำหนดให้ดูแลรักษา หากต้นไม้ตายให้เปลี่ยน ภายใน ๔๕ วัน)จะครบสัญญาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ๐.๔๕ ล้านบาท เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	-
๑๓.	วิทยาลัยการอาชีพ ศรีบุญเรือง	งบประมาณ ๑๐.๕๓ ล้านบาท จัดทำ PO ๕.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๙ คงเหลือ ๖.๕๕ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ โครงการหลังคาคลุมอเนกประสงค์ เบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานงวดเงิน ซึ่งไตรมาส ๓ เบิกจ่ายร้อยละ ๕๔ คงเหลือ ๒ งานงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	ประธาน กรณีเงินเหลือจ่าย ให้รีบแจ้งคืนเงินส่วนที่เหลือ เพื่อให้ส่วนกลางดึงงบกลับ ผลการเบิกจ่ายจะได้สูงขึ้น และหากประสงค์ใช้งบเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อย
๑๔.	สำนักงานที่ดินจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณ ๓.๒๗ ล้านบาท จัดทำ PO ๒.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒ โครงการ ๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๒ คงเหลือ ๔	ประธาน โครงการงานก่อสร้างให้ดำเนินการเบิกจ่าย ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากมีปัญหาผู้รับจ้าง

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
		โครงการ ๒.๕๑ ล้านบาท ดังนี้ - โครงการป้ายชื่อสำนักงาน ๐.๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับ - โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ๒ โครงการ มีการแก้ไขแบบ และขยายสัญญา สัญญาสิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ - โครงการก่อสร้างที่จอดรถ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ - สำหรับรายการงบรายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดมีแผนการใช้จ่าย ซึ่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด (๖ เดือน) สิ้นสุดกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่เข้าดำเนินการหรือมีปัญหาให้เร่งติดตาม กำกับให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานทั้งทางลายลักษณ์อักษร และทางวาจาเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข
๑๕.	บ้านพักเด็กจังหวัดหนองบัวลำภู	งบประมาณ (งบประจำ) ๔.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๑ คงเหลือ ๑.๗๓ ล้านบาท คงเหลือ - เงินอุดหนุนสถานเด็กและเยาวชน (สนับสนุนพื้นที่ตำบล ๖๗ พื้นที่) อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ - เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครัวเรือนช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ได้กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ประธาน เงินอุดหนุนสถานเด็กและเยาวชน ขอให้บ้านพักเด็กเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ ตั้งแต่การเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๑๖.	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	งบประมาณ (งบประจำ) ๓.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๓ คงเหลือ ๐.๙๔ ล้านบาท เป็นรายการค่าจ้างลูกจ้าง ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งมีการจัดทำแผนการการเบิกจ่ายและเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด	-
๑๗.	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	งบประมาณ (งบประจำ) ๓.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๒ คงเหลือ ๑.๑๘ ล้านบาท	-

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑๘.	เทศบาลเมือง หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๐.๓๕ ล้านบาท จัดทำ PO ๔.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๙๔ ล้านบาท (๓ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๔ คงเหลือ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔.๓๐ ล้านบาท ซึ่งจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการ ๗๐% คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ผู้ อำนวยการ กลุ่ม ยุทธศาสตร์ฯ สำนักงาน จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับงบ เศรษฐกิจฐานราก ๗๙ ล้านบาท เทศบาลเมืองฯ ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ ๑.๕ ล้านบาท ขอให้เตรียมดำเนินการฯ
๑๙.	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู	- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ รายจ่ายลงทุน รายการงานก่อสร้าง ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๑ ๓ โครงการ ๑๔.๓ ล้านบาท โครงการงานขุดลอกอ่างเก็บ น้ำและก่อสร้างฝาย อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ ๕๙.๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๓ โครงการ ๔๔.๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๔ โครงการ ๑๕.๕๔ ล้านบาท (อยู่ระหว่างส่งมอบ และตรวจรับ ๑ โครงการ และอีก ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐%) คาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	ประธาน สำหรับงบเพิ่มเติม ให้ดำเนินการทันที หากผู้ รับจ้างโดยเร็ว ผู้ อำนวยการ กลุ่ม ยุทธศาสตร์ฯ สำนักงาน จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภูได้รับ งบ เศรษฐกิจฐานราก ๗๙ ล้านบาท โดย อบจ. ได้รับจัดสรร ๗ โครงการ ๔๓ ล้านบาท งบประมาณ ขอให้ดำเนินการ หาตัวผู้รับจ้างโดยเร็ว
๑๙.	สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒	เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๘ คงเหลือ ๓.๕๗ ล้านบาท	เลขาฯ โครงการที่เป็นเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะต้องดำเนินการและเบิกจ่าย ให้ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการ เบิกจ่าย ให้ทันกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๐.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ ก่อสร้างตึกของโรงพยาบาลศรีบุญเรือง	ประธาน เนื่องจากเป็นเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
		งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการกำหนดแผน และจะเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	จะต้องดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ทำแผนรองรับการดำเนินงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ ข้อมูลผลการดำเนินงาน เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัด (พื้นที่)	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายประจำ/ลงทุน	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย
หนองบัวลำภู	1500800043	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	รายจ่ายประจำ	19.05	2.27	16.78	11.92
หนองบัวลำภู	1500800043	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	รายจ่ายลงทุน	341.04	229.89	111.15	67.41
			งบภาพรวม	360.09	232.16	127.93	64.47

ท้องถิ่นจังหวัดฯ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๕๙ โครงการ ๒๒๓.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๔ โครงการ ๖.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้างจำนวน ๒ โครงการ ๘.๘๕ ล้านบาท ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากดำเนินการจากงบประมาณอื่นแล้ว จำนวน ๓ โครงการ ๕.๘๑ ล้านบาท และปัจจุบัน ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบเหลือจ่าย) จำนวน ๑๐ โครงการ ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรฯ รับทราบและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายโดยเร็ว

ประธาน กรณีกงานก่อสร้างที่มีการแก้ไขแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ขอให้รีบดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจะได้ไม่ล่าช้า สำหรับโครงการที่เป็นงบเหลือจ่าย ขอให้ดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินการ มีโครงการ มีแบบรูปรายการ ที่พร้อมดำเนินการก่อนที่จะขอรับงบประมาณ

เลขาฯ โครงการที่เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้เบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

/ ตาม...

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ **กรณี**
การกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญา โดยให้แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในส่วนของการ
กำหนดเงื่อนไขอัตราค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ กรณีสัญญาฯ ที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วแต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ ซึ่ง
กำหนดให้การแก้ไขสัญญาในส่วนของการแก้ไขอัตราค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ จนถึงก่อนวันที่
มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ คราวที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยปัจจุบันภาพรวมของประเทศไทย
มีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่และผู้เสียชีวิตลดลง และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เข้าสู่ระยะ Declining การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไป
ไม่ได้มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด นั้น เพื่อให้มาตรการ
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในการกำหนด
อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการดังนี้

๑. แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.๑. การสิ้นสุดการนับระยะเวลาในการได้อัตราร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ – ๑.๑.๖
และข้อ ๑.๒.๑ – ๑.๒.๓

จากเดิม จนถึงวันก่อนที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เป็น ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๓

จากเดิม สัญญาที่ลงนามภายหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เป็น สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับความช่วยเหลือและได้แก้ไข
สัญญา ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว
ได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลาตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญา ให้อัตราค่าปรับ
เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือ

๒. สัญญาที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา หน่วยงานสามารถพิจารณาลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาให้แก่คู่สัญญา ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลดหรือลดค่าปรับให้คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลายึดตามสัญญา
หรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))



หนังสือ กวจ. ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลว. 21 มิ.ย. 2565
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามหนังสือ กวจ. ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลว. 6 ส.ค. 2564

1. แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือ กวจ. ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลว. 6 ส.ค. 2564

1.1 การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตามข้อ 1.1.2 - 1.1.6 และข้อ 1.2.1 - 1.2.3

เดิม	แก้ไขเป็น
"จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน"	"ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565"

1.2 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 1.3

เดิม	แก้ไขเป็น
"สัญญา ที่ได้ลงนามภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้ว"	"สัญญา ที่ได้ลงนาม หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แล้ว"

1.3 ให้หน่วยงานฯ มีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือ กวจ. ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564
ทราบการแก้ไขระยะเวลาคำขอ 1.1 เพื่อแก้ไขสัญญา ให้เป็นไปตามอัตราค่าปรับเดิม

2. สัญญา ที่ยังได้รับผลกระทบ
เรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาด
Covid-19 ให้พิจารณางดหรือลด
ค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการ
ตามสัญญาให้แก่คู่สัญญา ตาม
หนังสือ กวจ. ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 423 ลว. 10 ก.ย. 2563

ดาวน์โหลดหนังสือ



ประธาน

ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการ ดังนี้

๑. ในการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ส่วนราชการจัดทำแผนการดำเนินงานทั้งงบ
รายจ่ายประจำ และงบรายจ่ายลงทุน รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการ รายเดือน/รายไตรมาส
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัว สามารถรองรับ/แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

๒. จัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินกู้ และเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้เร่งดำเนินการและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วย เพื่อให้
สามารถทำสัญญาได้เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมี
ผลใช้บังคับ เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และแนว
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๓. ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งเบิกจ่ายและใช้จ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ และตั้งใจปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ คำนวณ เหมาะสม
กับงบประมาณที่ใช้ไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

(นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางกัญญาณัฐ อินสอน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม