



ที่ นก ๐๐๐๓/ว ๖๙๐๔

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ถนนหนองบัวลำภู-เลย นก ๓๙๐๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นก ๐๐๐๓/ว ๕๙๗๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  
เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

จังหวัดหนองบัวลำภู ขอส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายงาน  
การประชุมได้ทาง ทางเว็บไซต์ [www.cgd.go.th/nbl](http://www.cgd.go.th/nbl) สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู หัวข้อ “เร่งรัด  
เบิกจ่าย รายงานการประชุม” เพื่อให้คณะทำงานเร่งรัดฯ ได้ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ อย่างเคร่งครัด  
อนึ่ง หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ จันทร์หาว)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


สำนักงานคลังจังหวัด

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๒๔๑๐ ต่อ ๓๐๗

โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๒๔๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nbl@cgd.go.th



รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้มาประชุม

|                       |              |                                                                 |                             |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายสุวิทย์         | จันทร์หรร    | ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู                                  | ประธาน                      |
| ๒. นางสาวยุพภรณ์      | สัมพันธ์     | พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู                                       |                             |
| ๓. นางสาวพัชนี        | สภา          | วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู                                      |                             |
| ๔. นางนิตยา           | แสงพุ่มพงษ์  | พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู                              |                             |
| ๕. นางวิมลรัตน์       | สุริยะ       | ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู                         |                             |
| ๖. นายธีระ            | ใจเพชร       | ผู้แทน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู                               |                             |
| ๗. นางสุปราณี         | ละครชัย      | ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู                     |                             |
| ๘. นางสาวอินทผลา      | แสนโคตร      | ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู      |                             |
| ๙. นางเบญจวรรณ        | อุปนันท์     | ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู           |                             |
| ๑๐. นายจตุรงค์        | ภาคสามสี     | ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู                        |                             |
| ๑๑. นางวิไลพร         | แก้วสิมมา    | ผู้แทน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู                                   |                             |
| ๑๒. นางสาวอัมภณส์     | ยงขามป้อม    | ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู                               |                             |
| ๑๓. นางศศิธิดา        | เวชกุล       | ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑    |                             |
| ๑๔. นางนิรมล          | อินทร์เพชร   | ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒    |                             |
| ๑๕. นางวิไลวรรณ       | ศรีสะอาด     | ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู                     |                             |
| ๑๖. นายสงบ            | ชาสังข์      | ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู                      |                             |
| ๑๗. นางยุพิน          | มุ่มบุญ      | ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู                      |                             |
| ๑๘. นางธัญธร          | ภูมิสีคิ้ว   | ผู้แทน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู                                   |                             |
| ๑๙. นายสุชาติ         | บุญมี        | ผู้แทน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบเพื่อเกษตรกรรมที่ ๙        |                             |
| ๒๐. นางสาวจรรุวรรณ    | บุบผามะตะนัง | ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู                          |                             |
| ๒๑. พ.ต.ท.หญิงบุญน้อม | มีมา         | ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู                              |                             |
| ๒๒. นางขวัญจิต        | ระกิติ       | ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู                 |                             |
| ๒๓. นางถนอมขวัญ       | นอศรี        | ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู                          |                             |
| ๒๔. นางสาวรัชญา       | บุญสมัคร     | ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู |                             |
| ๒๕. นางชาลิดา         | ศรีขารี      | ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง                              |                             |
| ๒๖. นายณัฐรัช         | ประวสุข      | ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู                       |                             |
| ๒๗. นางสุภาพ          | อินทวงศ์     | คลังจังหวัดหนองบัวลำภู                                          | คณะทำงานและเลขานุการ        |
| ๒๘. นายอนุวัฒน์       | มาตตวงษ์     | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ                                     | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๙. นางกัญญาณัฐ       | อินสอน       | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                                  | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓๐. นางสาวนิรัชดา     | ภูมิประเสริฐ | นักวิชาการคลังชำนาญการ                                          | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                            |              |                                                          |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| ๑. นางบุญมี                | อุทาธิพย์    | เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู                                   |
| ๒. ร.ต.ท.หญิงจิตรัตน์      | ยาสงคราม     | ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู                              |
| ๓. นางเครือวัลย์           | พรมวัง       | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู                       |
| ๔. นางสาวนิษฐา             | ก้านศรีรัตน์ | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง                              |
| ๕. นางสาวสุวรรณ            | ทันสันเทียะ  | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู                                   |
| ๖. นางสาวณัฐฐา             | ไชยภักดี     | สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู                               |
| ๗. นางสาวจิรัญญาภรณ์ อักษร |              | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู |
| ๘. นางทิพสุสา              | ชาวชุมนุมน   | สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู                           |
| ๙. นางสาวรุ่งลารวรรณ       | โคตรชา       | สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู                           |
| ๑๐. นายอนุชา               | นามวิเศษ     | สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู                           |
| ๑๑. นางสาวอโณทัย           | ธนะสิทธิ์    | สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู                           |

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสุวิทย์ จันทร์หรร) เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

การประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้จังหวัดหนองบัวลำภูมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในเรื่องหลักความคุ้มค่า และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ [www.cgd.go.th/nbl](http://www.cgd.go.th/nbl) สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู หัวข้อ “เร่งรัดเบิกจ่าย รายงานการประชุม” เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นก ๐๐๐๓/ว ๒๙๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประธาน       | ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด และเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในจังหวัดฯ                                                                                      |
| เลขานุการ    | ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รายจ่ายประจ้าร้อยละ ๘๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๗ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๕ และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |
| มติที่ประชุม | รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**๓.๓.ผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Help Support Payment' 2023)**

| ลำดับ | กิจกรรม      |                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑     | กิจกรรมที่ ๑ | จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของส่วนราชการ                                                | ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๓๘ คน                                                                                                                                                    |
| ๒     | กิจกรรมที่ ๒ | จัดฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน)                                             | - ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๒ คน<br>- ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ ของ อปท. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๙ คน                     |
| ๓     | กิจกรรมที่ ๔ | จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระยะที่ ๕ ให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน | - ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน<br>- ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุของ อปท. ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐ คน |
| ๔     | กิจกรรมที่ ๕ | จัดฝึกอบรมด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลังให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ (๑ วัน )                                                                  | ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เมื่อ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๔ คน                                                                                                                           |



| ลำดับ | กิจกรรม      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕     | กิจกรรมที่ ๖ | จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการและอปท. ไตรมาสละ ๑ ครั้ง (จำนวน ๖ ครั้ง) หรือตามความเหมาะสม                                                                                                                  |
| ๖     | กิจกรรมที่ ๗ | จัดกิจกรรมลงพื้นที่ Mobile Clinic ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการเงินการคลังการบัญชี การพัสดุและการควบคุมภายใน สำหรับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู |

๓.๔ แผนการดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด  
หนองบัวลำภู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Help Support Payment' ๒๐๒๓)


๑) จัดทำโปรแกรมนำเสนอและติดตามผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายของจังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยโปรแกรม Data Visualization ปัจจุบันได้มีหนังสือแจ้งลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วงเงินตามสัญญา ๕๐,๐๐๐.- บาท



## ประโยชน์ของโครงการฯ

1. ผู้บริหารสามารถติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดได้ตลอดเวลา
2. สำนักงานคลังจังหวัดมีเครื่องมือในนำเสนอและติดตามผลการเบิกจ่ายการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการติดตามเร่งรัดฯ
3. ผู้บริหารของส่วนราชการผู้เบิกมีเครื่องมือในการติดตามสถานะการดำเนินโครงการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด

## โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำโปรแกรมนำเสนอ และติดตามผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยโปรแกรม Data Visualization



- ๒) ลงพื้นที่ Mobile Clinic ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ และควบคุมภายใน ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒ ในห้วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๖
- ๓) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของภาครัฐ ผ่านระบบ GAQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๐.๕ วัน) ในห้วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

- ๔) ประเมินผล มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานดีเด่นประจำปี สำหรับหน่วยงาน ที่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้มากที่สุดโดยเรียงลำดับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงสุด ๓ ลำดับ ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ๕) ประเมินผล มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่จัดทำบัญชีของส่วนราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดอย่างถูกต้อง รวดเร็ว รอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

#### ประธาน

ขอให้ช่วยกันใช้และพัฒนาเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณของจังหวัดฯ และให้ฝ่ายเลขาฯ เพิ่มกระดานสะท้อนปัญหาเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อรับทราบปัญหาในการดำเนินการเบิกจ่าย

#### เลขานุการ

- โปรแกรมที่นำมาใช้จะสามารถเห็นภาพรวมของการเบิกจ่ายเงิน-ใช้จ่ายงบประมาณ ลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้ใช้จ่ายสามารถที่จะเข้าไปดูผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายรายการได้ ทำให้เป็นประโยชน์กับผู้บริหารหน่วยงานในการบริหารงบประมาณ โดยผลการเบิกจ่ายและใช้จ่าย ฝ่ายเลขาฯ จะนำเข้าสู่ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ
- ในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบ

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณของหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่ยังมีเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีคงเหลือ และหน่วยงานที่ไม่สามารถ ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ([รายงานข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖](#)) เรียงลำดับการติดตามเร่งรัด ดังนี้

#### ประธาน

ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน/ผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด

| ที่ | หน่วยงาน                              | แผน/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕ | ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๒๖.๙๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายประจำ ๐.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ คงเหลือ ๐.๑๓ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเข้าบ้าน และงบดำเนินงานรายเดือน การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย รายจ่ายลงทุน ๖๒๖.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๒๔.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๔ โครงการจ้างดำเนินการได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว โครงการดำเนินการเองสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย | ประธาน – ขอให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโดยเร็วเนื่องจากขณะนี้อยู่ในฤดูฝน หากมีฝนตกชุก อาจจะเป็นปัญหาในการก่อสร้างได้ |



| ที่ | หน่วยงาน                                           | แผน/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒.  | โครงการชลประทานหนองบัวลำภู                         | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <u>ทั้งสิ้น ๑๕๑.๐๓ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๑๐๒.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๑ เป็น <u>รายจ่ายประจำ ๒.๐๓ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๑.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖ <u>รายจ่ายลงทุน ๑๔๙ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๑๐๐.๗๒ ล้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๐ ล้านบาท <u>เงินกู้ยืมปี ๙.๗๗ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๕.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๘ เบิกจ่ายไม่เกินสิงหาคม ๒๕๖๖ <u>งบจังหวัดฯ จำนวน ๒ โครงการ</u> เป็นเงิน ๔๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา โครงการขุดลอกห้วยน้ำบองมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในดำเนินงาน คาคามีการเบิกจ่าย ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ระบบกระจายน้ำบ้านศรีภูทอง มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๓๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖         |                                                                                                                                                                                          |
| ๓.  | สำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๙ | ได้รับสรรจัดงบจังหวัด <u>จำนวน ๙ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๐.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๙ ก่อหนี้ ๑.๓๘ ล้านบาท <u>ในการดำเนินการค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากในช่วงฤดูการทำนา เกษตรกรไม่ยินยอมให้เข้าพื้นที่ และแนวเขตในการทำงานต้องมีการปรับไปตามสภาพพื้นที่</u> และความยินยอมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานจะได้เร่งรัดการดำเนินการคาดว่าจะดำเนินงานได้ร้อยละ ๖๗ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>ประธาน</u> - ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ ให้หน่วยงานร่วมกับฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชนเร่งดำเนินการแก้ไข ชี้แจงให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ |
| ๔.  | แนวทางหลวงหนองบัวลำภู                              | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <u>ทั้งสิ้น ๕๐๕.๕๒ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๓๑๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๔ เป็น <u>รายจ่ายประจำ ๕.๘๕ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๓.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๑ <u>รายจ่ายลงทุน ๔๙๙.๖๗ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๓๑๒.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๙ จะเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป เงินกู้ยืมเบิกเหลือปี ๔๗.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๕.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ก่อหนี้ ๑.๘๔ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์เบิกจ่ายตามงวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖ <u>งบจังหวัดฯ</u> จำนวน ๒ โครงการจำนวน ๗.๒๐ ล้านบาท ลงนามวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๖ สามารถเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๖ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน | <u>ประธาน</u> - ในงานติดตั้งไฟฟ้าขอให้หน่วยงานพิจารณาในการติดตั้งกล่องวงจรปิดเพื่อป้องกันการโจรกรรมของมิถนาชีพ                                                                           |
| ๕.  | แนวทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู                          | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <u>ทั้งสิ้น ๒๔๘ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๒๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๔ เป็น <u>รายจ่ายประจำ ๕.๘๕ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๓.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๐ <u>รายจ่ายลงทุน ๔๙๙.๖๗ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๓๑๒.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๙ จะเร่งรัดการดำเนินการให้เบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>ประธาน</u> - ขอให้หน่วยงานชี้แจงประชาชนในการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน                                                       |

| ที่ | หน่วยงาน                                               | แผน/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | <p><u>งบจังหวัด</u> จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๖.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๕.๒๓ ล้านบาท คิดเป็น ๕๖.๑๖ ล้านบาท ก่อหนี้ ๕.๓๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน และสามารถเบิกจ่ายภายใน กันยายน ๒๕๖๖</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| ๖.  | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ | <p>ได้รับงบประมาณ<u>ทั้งสิ้น ๒๐๘.๖๐ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๑๖๖.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๙ เป็น<u>รายจ่ายประจำ</u> ๑๖๑.๒๖ เบิกจ่าย ๑๔๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๑ เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพนักงานราชการ ค่าจ้าง เบิกจ่ายรายเดือน <u>รายจ่ายลงทุน</u> จำนวน ๑๙๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔๗.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๒ PO ๑๙.๐๕ ล้านบาท</p> <p><u>ครุภัณฑ์</u> จำนวน ๘๙ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๗.๘๘ ล้านบาทเบิกจ่าย ๒๖ โครงการ เป็นเงิน ๒.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๓ PO ๔๓ โครงการ เป็นเงิน ๒.๓๘ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๒๐ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามวงเงิน ๑.๕ ล้านบาท ติดอุปกรณ์จำนวน ๑ โครงการ ๐.๗ ล้านบาท</p> <p><u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> (ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร) จำนวน ๑๐๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๙.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๘.๗๘ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๙ PO จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๖.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในมิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างอุปกรณ์จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓.๙๒ ล้านบาท</p> | <p><b>ประธาน</b> - ให้ฝ่ายเลขาช่วยติดตามเรื่อง อุทธรณ์ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการต่อไปได้</p> <p><b>เลขานุการ</b> - ขอให้หน่วยงานทำหนังสือติดตามไปยังกรมบัญชีกลาง และขอให้สำเนาให้กับฝ่ายเลขาฯ เพื่อติดตามอีกครั้ง</p> |
| ๗.  | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ | <p>ได้รับงบประมาณ<u>ทั้งสิ้น ๑๓๓.๔๑ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๑๑๒.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๙ ก่อหนี้ ๗.๘๒ เป็น<u>รายจ่ายประจำ</u> ๑๑๐.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๘.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๕ เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง พนักงานราชการ ค่าจ้าง เบิกจ่ายรายเดือน <u>รายจ่ายลงทุน</u> จำนวน ๙๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๒.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๒</p> <p><u>ครุภัณฑ์</u> จำนวน ๓๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท จัดทำ PO จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นเงิน ๐.๓๘ ล้านบาท (เงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างแจ้งคืนเงินงบประมาณ) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ โครงการ เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ เนื่องจากประกาศประกวดราคาครั้งแรกมีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียว จำนวน ๐.๕๓ ล้านบาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>ประธาน</b> - ขอให้หน่วยงานดำเนินการ ถ้าการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ผลให้หน่วยงานพิจารณาตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>                                                                                           |

| ที่ | หน่วยงาน                             | แผน/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      | <b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> (ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร) จำนวน ๖๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๑.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๓.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๑ PO จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๗.๔๔ ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| ๘.  | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง          | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <b>ทั้งสิ้น ๒๗.๓๒ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย <b>๑๐.๖๖</b> ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๐ เป็น <b>รายจ่ายประจำ ๑๔.๓๙ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๙.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๒ เป็นเงินเดือนค่าจ้าง และงบดำเนินงานคาดว่าจะเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย <b>รายจ่ายลงทุน ๑๒.๙๓ ล้านบาท</b> จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่าย ๑.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ ก่อนนี้แล้วทุกโครงการ สิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการเป็นโครงการก่อสร้างโรงอาหาร สิ้นสุดสัญญาในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ (๒๐ ต.ค.๒๕๖๖) จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖                                                                                                        | <b>ประธาน</b> – ให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้าง และเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๖<br><b>เลขา</b> – ให้แจ้งผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๖ |
| ๙.  | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <b>ทั้งสิ้น ๘.๘๗ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๗.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๑ เป็นงบรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| ๑๐. | ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู     | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <b>ทั้งสิ้น ๑๙๒.๐๖ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๑๖๘.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๕ เป็น <b>รายจ่ายประจำ ๑๘๖.๑๓ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๑๖๓.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๗ <b>รายจ่ายลงทุน ๕.๙๓ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๕.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๒ ก่อนนี้ ๐.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน <b>เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๙.๓๐ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๔.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๖ ก่อนนี้ ๔.๙๔ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในกรกฎาคม ๒๕๖๖ <b>งบจังหวัด</b> อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ เบิกเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมแล้วจำนวน ๐.๕๒ ล้านบาท และค่าวัสดุ ๑.๕๐ ล้านบาท (ค่าวัสดุในการตั้งด่าน) คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๖ | <b>ประธาน</b> – ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย                                                                                                 |
| ๑๑. | สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู           | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <b>ทั้งสิ้น ๔๖.๙๒ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๖.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๗ เป็นก่อนนี้ ๒๔.๑๖ ล้านบาท <b>รายจ่ายประจำ ๗.๕๒ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๕.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๖ ก่อนนี้ ๐.๒๗ ล้านบาท เป็นค่าจ้างพนักงานรายเดือน <b>รายจ่ายลงทุน ๓๙.๔๐ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๕.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๒ ก่อนนี้ ๐.๕๘ ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |

| ที่ | หน่วยงาน                                        | แผน/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ข้อเสนอแนะ                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 | <p><u>เป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานจังหวัดฯ</u> จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๐.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๘๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓.๙๐ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๙.๐๔ ล้านบาท เหลือจ่าย ๑ ล้านบาท <u>งบกลางรองนายกฯ จำนวน ๓ โครงการ</u> เป็นเงิน ๑๘.๕๕ ล้านบาท <u>หน่วยงานแขวงทางหลวงชนบท จำนวน ๒ โครงการ</u> เป็นเงิน ๙.๙๗ ล้านบาท ก่อหนี้ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔.๗๒ ล้านบาท และ <u>หน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ โครงการ</u> เป็นเงิน ๘.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง <u>เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๓๗.๗๔ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๓๗.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘ เงินเหลือจ่าย ๐.๐๘ ล้านบาท</p>                                                |                                                                                 |
| ๑๒. | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองบัวลำภู           | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณ<u>ทั้งสิ้น ๑๑.๕๗ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๙.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๙ เป็น <u>รายจ่ายประจำ ๗.๙๘ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๖.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ ก่อหนี้ ๐.๓๕ <u>รายจ่ายลงทุน ๓.๕๙ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๑ อยู่ระหว่างการตรวจ รับงาน <u>เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๙.๓๐ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๔.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๖ ก่อหนี้ ๔.๙๔ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ทันภายในกรกฎาคม ๒๕๖๖ <u>งบจังหวัด ๑๑.๑๓ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ล้านบาทอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามโครงการแพร่พรรณลุ่มภูระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.และจัดซื้อวัสดุอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๖ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๔ ล้านบาท</p> |                                                                                 |
| ๑๓. | สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณ<u>ทั้งสิ้น ๓.๗๕ ล้านบาท</u>เบิกจ่าย ๒.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๓ เป็น<u>รายจ่าย ประจำ ๒.๘๕ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๒ <u>รายจ่ายลงทุน ๐.๙๐ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๐.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ก่อหนี้ ๐.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน <u>เงินกันไว้ เบิกเหลือปี ๙.๓๙ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๖.๕๒ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ดำเนินงานเป็นไปตามงวดงาน ที่กำหนดจาก ๘ งวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๔</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><u>ประธาน</u> - ให้งานเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินงบประมาณทุกงบประมาณ รายจ่าย</p> |

| ที่ | หน่วยงาน                                 | แผน/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ข้อเสนอแนะ |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                          | <b>งบกลุ่มจังหวัด</b> ๒๙.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ ในเงินงบประมาณซึ่งโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อชดเชยเงินค่าจ้างตามโครงการ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓.๘๑ ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ๑๔. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู      | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <b>ทั้งสิ้น ๗๓.๘๒ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๔๓.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ ก่อนนี้ ๑๓.๗๑ ล้านบาท เป็น <b>รายจ่ายประจำ ๓๖.๔๕ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๒๕.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๐ รายจ่ายลงทุน ๓๗.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๖ ก่อนนี้ ๑๓.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา คงเหลือ ๑ โครงการอยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ <b>งบจังหวัด</b> ๑.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๖ อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๖ |            |
| ๑๕. | ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู              | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <b>ทั้งสิ้น ๓๖.๗๗ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๑๙.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๕ เป็น <b>รายจ่ายประจำ ๒๓.๕๔ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๑๙.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๘ <b>รายจ่ายลงทุน ๑๓.๒๓ ล้านบาท</b> ได้รับงบประมาณในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด เสนอราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ก่อนนี้ผูกพัน ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดอาจมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี                                                                                                                |            |
| ๑๖. | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <b>ทั้งสิ้น ๒.๐๗ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๑.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๘ เป็น <b>รายจ่ายประจำ</b> เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน <b>งบจังหวัด</b> อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ๑๗. | สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู          | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <b>ทั้งสิ้น ๑๐.๒๗ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๕.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒ เป็น <b>รายจ่ายประจำ</b> ๗.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๙ เบิกจ่ายตามแผนงานดำเนินงาน <b>รายจ่ายลงทุน ๒.๗๕ ล้านบาท</b> เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ๑๘. | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู       | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <b>ทั้งสิ้น ๙.๑๓ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๕.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๖ เป็น <b>รายจ่ายประจำ ๖.๙๘ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๕.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๑ เบิกจ่ายตามแผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |



| ที่ | หน่วยงาน                                                   | แผน/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ข้อเสนอแนะ |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                            | <p>รายจ่ายลงทุน <b>๒.๑๕ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๐.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๔ ก่อนนี้ ๑.๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน <b>งบจังหวัด จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม</b> ค่าวัสดุตามโครงการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในมิถุนายน ๒๕๖๖</p>                                                                                                                                                                  |            |
| ๑๙. | สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู                            | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณ<b>ทั้งสิ้น ๒.๒๙ ล้านบาท</b>เบิกจ่าย ๒.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๔ เป็น<b>รายจ่ายประจำ ๒.๒๕ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๑.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๑ <b>รายจ่ายลงทุน ๐.๐๔ ล้านบาท</b> เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว <b>งบจังหวัด ๑.๖๒ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๐.๒๑ ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมอยู่ระหว่างดำเนินการ วัสดุตามโครงการฝึกอบรมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาผลในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๖</p> |            |
| ๒๐. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู                          | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณ<b>ทั้งสิ้น ๔.๘๓ ล้านบาท</b>เบิกจ่าย ๑.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๔ ก่อนนี้ ๐.๐๑ เป็น<b>รายจ่ายประจำ</b> ซึ่งเป็นงบประมาณค่าจ้างพนักงานราชการรายเดือน และจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ <b>งบจังหวัดจำนวน ๐.๑๖ ล้านบาท</b> อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๖</p>                                                                                                                                                                            |            |
| ๒๑. | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณ<b>ทั้งสิ้น ๔.๘๐ ล้านบาท</b>เบิกจ่าย ๒.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๓ เป็น<b>รายจ่ายประจำ ๓.๕๔ ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๒.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๔ งบประมาณที่คงเหลือเป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม และเงินช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ <b>รายจ่ายลงทุน ๑.๒๘ ล้านบาท</b> อยู่ระหว่างการเรียกผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ</p>                            |            |
| ๒๒. | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู                 | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณ<b>ทั้งสิ้น ๔.๓๙ ล้านบาท</b>เบิกจ่าย ๓.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๐ ก่อนนี้ ๐.๑๐ ล้านบาท เป็น<b>รายจ่ายประจำ</b> ซึ่งได้รับจัดสรรในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ มีแผนการดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายตามเป้าหมาย<b>งบจังหวัดจำนวน ๑.๓๐ล้านบาท</b> เบิกจ่าย ๐.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๔ ก่อนนี้ ๐.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในกรกฎาคม ๒๕๖๖</p>                                                                           |            |

| ที่ | หน่วยงาน                                                 | แผน/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒๓. | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู                       | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <u>ทั้งสิ้น ๔.๓๕ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๓.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๙ เป็นรายจ่ายประจำ ๓.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ <u>รายจ่ายลงทุน ๐.๔๓ ล้านบาท</u> เบิกจ่ายแล้วเสร็จ <u>งบจังหวัด</u> จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| ๒๔. | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <u>ทั้งสิ้น ๑.๙๘ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๑.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๔ เป็นรายจ่ายประจำ <u>งบจังหวัด</u> จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| ๒๕. | องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู                      | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <u>ทั้งสิ้น ๒๙๐.๐๒ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๒๑๔.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ เป็น <u>รายจ่ายประจำ ๒๕๓.๖๕ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๒๑๔.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ <u>รายจ่ายลงทุน ๓๖.๓๗ ล้านบาท</u> ก่อหนี้ ๓๖.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๑๔.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๐ <u>เงินกู้โควิด - ๑๙</u> จำนวน ๔๒.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๕.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๙ คงเหลือ ๓.๔๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการและสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการขยายการใช้จ่ายเงินจากคณะรัฐมนตรี |                                                                                                                                                                      |
| ๒๖. | เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู                                   | ได้รับจัดสรรงบประมาณ <u>ทั้งสิ้น ๙๒.๘๘ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๕๙.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๔ เป็น <u>รายจ่ายประจำ ๖๘.๑๓ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๕๙.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๓ <u>รายจ่ายลงทุน ๒๔.๗๕ ล้านบาท</u> ก่อหนี้ ๑.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๓.๓๐ ล้านบาท เงินกู้ Covid - 19 จำนวน ๒.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑.๙๔ ล้านบาท <u>เหลือจ่าย</u> จำนวน ๐.๑๔ ล้านบาท                                                                                                                                                                                 | <b>ประธาน</b> - ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการเนื่องจากได้รับงบประมาณในต้นปีงบประมาณ แต่ในปลายไตรมาส ๓ หน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบทุกโครงการ |

### ประธาน

ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งงบรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และ เงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่

เลขานุการ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการในทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามเป้าหมายของคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลจากระบบ e - Plan ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                                                                            | จัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เบิกจ่ายร้อยละ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------------|
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ –<br>งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย<br>กรณีจำเป็นเร่งด่วน – อุดหนุน<br>38 โครงการ | 82.24  | -        | 82.24   | -              |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                               | 351.28 | 62.01    | 289.27  | -              |
| รายจ่ายภาพรวม                                                                                     | 433.52 | 62.01    | 371.51  | 14.30          |
| เงินกัน                                                                                           | 189.60 | 133.94   | 55.66   | 70.64          |
| เงินกู้-โควิด                                                                                     | 62.71  | 53.98    | 8.73    | 86.08          |

รายงานสถานะงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียดรายการโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
จังหวัดหนองบัวลำภู

| ลำดับ       | ประเภท/รายละเอียดโครงการ           | จำนวน<br>โครงการ | วงเงินงบประมาณ | ผลการดำเนินงาน        |                            |                   |           |                  |                  |                       |          |
|-------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------|----------|
|             |                                    |                  |                | ไม่พร้อม<br>ดำเนินการ | กำหนดราคา<br>กลาง/Spec/TOR | ประกาศ<br>เชิญชวน | พิจารณาผล | ประกาศ<br>ผู้ชนะ | ลงนาม<br>ในสัญญา | ส่งเอกสาร<br>เบิกจ่าย | เบิกจ่าย |
| 1           | การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 3                | 7,375,700.00   | 1                     | 1                          |                   |           |                  | 1                |                       |          |
| 2           | ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ                | 1                | 2,500,000.00   |                       | 1                          |                   |           |                  |                  |                       |          |
| 3           | ถนน                                | 63               | 275,486,900.00 |                       | 33                         | 5                 | 2         | 4                | 19               |                       |          |
| 4           | ประปาหมู่บ้าน                      | 6                | 11,801,000.00  |                       | 2                          | 1                 |           |                  | 3                |                       |          |
| 5           | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว               | 9                | 36,418,200.00  |                       | 6                          |                   | 1         | 1                | 1                |                       |          |
| 6           | ไฟฟ้า                              | 36               | 673,200.00     |                       | 21                         |                   |           | 2                | 13               |                       |          |
| 7           | ลานกีฬา                            | 6                | 10,201,900.00  |                       | 5                          |                   | 1         |                  |                  |                       |          |
| 8           | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า               | 3                | 10,457,000.00  |                       | 2                          | 1                 |           |                  |                  |                       |          |
| 9           | สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา             | 2                | 340,000.00     |                       | 2                          |                   |           |                  |                  |                       |          |
| 10          | แหล่งกักเก็บน้ำ                    | 5                | 8,014,800.00   |                       | 3                          |                   |           | 2                |                  |                       |          |
| รวมทั้งสิ้น |                                    | 134              | 363,268,700.00 | 1                     | 76                         | 7                 | 4         | 9                | 37               | 0                     | 0        |

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

ส่งคืนโครงการ

ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก ๓ ทต.กุดดินจี่ พื้นที่ดำเนินการไม่พร้อม  
ประปาหมู่บ้าน ทต.เมืองใหม่ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อม  
แหล่งกักเก็บน้ำ ทต.บ้านค้อ พื้นที่ดำเนินการไม่พร้อม  
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ทต.โนนสัง ราคาวัสดุสูงขึ้น

**ประธาน**

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบท. เป็นงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ของคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัด การดำเนินการทางด้านเอกสาร กรณีที่หน่วยงาน อบท. ในพื้นที่ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข โครงการ โดยตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ หากมีข้อติดขัดให้หารือ กับ ประธานได้โดยตรง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้โดยเร็วและเกิดประโยชน์ กับประชาชนในพื้นที่

**ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดฯ** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ส่งคืนงบประมาณตามโครงการที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ภายใน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติตาม เอกสาร ของทาง อบท. ซึ่งจะได้เร่งรัดการดำเนินการโดยเร็ว แต่เนื่องจากปริมาณที่ขอทำการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง มีปริมาณมาก และยังมี อบท. ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

**เลขานุการ**

ขอให้ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้ อบท. ในพื้นที่ สามารถดำเนินการตามโครงการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางกัญญาณัฐ อินสอน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายอนุวัฒน์ มาตตวงษ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม