



ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ด้วยเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมะอุโซะ สาลัง)

นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
(เฉพาะโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	โอนงบประมาณเพิ่ม/ ลด		งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก สายชานซีโห้ ถึง สายชานซีโห้ บ้านจาเราะซุซ หมู่ที่ ๔ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๗,๗๗๓,๐๐๐	๖,๗๓๓,๕๗๓.๔๕	-	-	๑,๐๓๙,๔๒๖.๕๕	✓	-	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง สำนักงานเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์	๖๖,๐๐๐	-	-	๖๖,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น		๗,๘๓๙,๐๐๐	๖,๗๓๓,๕๗๓		๖๖,๐๐๐	๑,๐๓๙,๔๒๖	-	-	-	-

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
(เฉพาะโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๒.๑ แผนงานการศึกษา									
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	โอนงบประมาณเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๐๗,๕๔๐	๕๑,๐๐๐	-	๕๖,๕๔๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๙๕,๕๑๐	๗๘,๗๕๐	-	๑๑๖,๗๖๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในตำบลธารน้ำทิพย์	๗๔๓,๔๐๐	๓๔๖,๕๐๐	-	๓๙๖,๙๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น		๑,๐๔๖,๔๕๐	๔๗๖,๒๕๐	-	๕๗๐,๒๐๐	-	-	-	-

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
(เฉพาะโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย										
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	โอนงบประมาณเพิ่ม/ ลด		งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๔,๕๓๗	+	-	๑๕,๔๖๓	✓	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น		๒๐,๐๐๐	๔,๕๓๗		-	๑๕,๔๖๓	-	-	-	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
(เฉพาะโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	โอนงบประมาณเพิ่ม/ ลด		งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๐	-	-	๘๐	✓	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น		๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๐	-	-	๘๐	-	-	-	