



ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ชลประทานขนาดใหญ่ 2 โครงการ



โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

(ภายใต้กรอบวงเงินเดิม 9,078 ล้านบาท)



โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

(ภายใต้กรอบวงเงินเดิม 15,000 ล้านบาท)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เดิม

13 ปี

(พ.ศ. 2553 - 2565)

ใหม่

15 ปี

(พ.ศ. 2553 - 2567)

เดิม

11 ปี

(พ.ศ. 2555 - 2565)

ใหม่

16 ปี

(พ.ศ. 2555 - 2570)

สาเหตุที่ต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ

เดิม

มีการปรับแบบก่อสร้าง
ตามภูมิประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
และเพื่อลดผลกระทบ
ต่อประชาชน

ราษฎรบางส่วนไม่ยินยอม
ให้เข้าใช้พื้นที่ จึงต้องมีการจัดทำ
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
ที่จะเวนคืน ทำให้กระทบต่อ
ระยะเวลาตามแผนงาน

ครั้งนี้



กระบวนการจัดทำ
ร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

เดิม



กระบวนการขอเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ครั้งนี้

มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติให้การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา



ต้องทบทวนร่างพระราชกฤษฎีกา
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ให้เป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าว

สถานการณ์



รัฐบาลมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล
ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุ
ก่อสร้าง เครื่องจักรเครื่องมือไม่เพียงพอ และ
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้

มติ ครม. วันที่ 14 มิถุนายน 2565



สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 5311 2882-3 แฟกซ์ 0 5311 2399
E-mail: cmi@cgd.go.th

