

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการ

๑. นายวรญาณ	บุญนราช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ประธาน
๒. พ.ต.ท.ฐากร	อัครกุลทวี	(แทน) ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕	กรรมการ
๓. นางคันสนีย์	เอี่ยมโอษฐ์	(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๔. นายศเนติ	จิรภาสยังกูร	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๕. นางสาวนภวรรณ	ธาดูอินจันทร์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๖. นางสาวเหมันต์	ทาตะนี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๗. นายสุรสิทธิ์	เทียมทิพย์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๘. นายฉัตรชัย	จอมเดช	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	กรรมการ
๙. นายदनัยรัตน์	ภาคเกษม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่	กรรมการ
๑๐. นางปรียาภรณ์	บัวคลี	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นายบรรจงศักดิ์	สมส่วน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นางนลินี	กิติน่าน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓	กรรมการ
๑๓. นายประสิทธิ์	เมืองไสย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔	กรรมการ
๑๔. นางอริศรา	กั๋งแฮ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕	กรรมการ
๑๕. นายวัลลภ	โตวรานนท์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖	กรรมการ
๑๖. นางปลื้มจิต	สิงห์สุทธิจันทร์	คลังจังหวัดเชียงใหม่	เลขานุการและ คณะกรรมการ
๑๗. นางลักขณา	พงศ์ภิญโญโอภาส	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ
๑๘. นางอัญชลี	ธิพิงค์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ
๒๐. นางสาวจิราภรณ์	เครือวงศ์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุวลี	ทองทัพ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒. พันเอก สันติสุข	ศรีเมือง	เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
๓. พันโทหญิง อำนวย	สว่างเนตร	นายทหารงบประมาณมณฑลทหารบกที่ ๓๓
๔. นางชรียา	ใจคำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๕. นางพัชรินทร์	ศุขอร่าม	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๖. นายอรุณไสว	ปิ่นอันตะ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
๗. นางสาวศศิธร	ริ้วทอง	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
๘. นางมงคลทิพย์	บุญสันท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๙. นายธีรยุทธ	จันทร์แดง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
๑๐. นางพรทิพย์	เตชะตน	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑. นางวรารณ	ธรรมาภิสมัย	หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
๑๒. นางสาววันทนี	นามคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวรัตน	ทักษะวสุ	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔. นางสาวเพ็ญพิตรา	แสงสุข	เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
๑๕. นางสาวนิตดา	วงศ์อาสา	พนักงานบริหารงานทั่วไป
๑๖. นายธนกฤต	ทาไชย	ครู
๑๗. นางสาวสุธี	สุกะโต	ผู้อำนวยการกองการพัสดุ
๑๘. นางเมธนิษฐ์	ณ ลำพูน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๙. นางดิศพร	บวรชัยฤทธิ์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานการประชุม นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งที่ประที่ประชุมได้รับมอบหมายจาก นายประจัญ ประษ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็น ประธานการประชุม และแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัด การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ และงบประมาณอื่น ๆ สืบเนื่องมาจากรัฐบาลให้ความสำคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณมีผลต่อเนื่องในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม เพื่อนำไปสู่การใช้จ่ายบริหาร โครงการกิจกรรมในการพัฒนาแล้วจะสามารถทำให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารงบประมาณมีการกำหนดระยะเวลาเป็นรายไตรมาสมีเป้าหมายในการเบิกจ่าย แบ่งเป็น ๔ ไตรมาส สำหรับในรายไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายของการเบิกจ่ายโดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘.๐๐ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕.๐๐ เป้าหมายภาพรวมในไตรมาสที่ ๓ การเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ ๗๒ การใช้จ่ายร้อยละ ๘๑.๗๔ ซึ่งการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ แบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประจำร้อยละ ๗๙ งบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ ๖๑ การใช้จ่ายร้อยละ ๘๑ ในส่วนของการก่องหนี่ผู้กพันเป็นเรื่อของการใช้จ่าย และในส่วนของการนำเงินออกจากคลังเป็นการเบิกจ่าย โดยมีร้อยละในแต่ละไตรมาสที่แตกต่างกัน

/เพื่อให้...

เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายที่กำหนด จึงได้เชิญคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่องหน้าผู้กักพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่) การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมดจำนวน ๑๔ หน่วยงาน แต่งตั้งโดยพิจารณาจากจำนวนงบลงทุนที่หน่วยงานได้รับมีสัดส่วนที่สูงและมีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ แต่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดตามที่ประธานได้แจ้งในที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่) ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดฝ่ายเลขานุการได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๓/ว ๓๑๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วทั้งนี้จึงขอให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เรื่องสืบเนื่องจาก จากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๑ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลการติดตาม เป็นไปตามเป้าหมาย ๙ หน่วยงาน และมียอดใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่มติคณะกรรมการกำหนด ยกเว้น ๓ หน่วยงาน ที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่มติคณะกรรมการกำหนด คือ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการติดตาม		ปัญหาและอุปสรรค
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
๑	สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖	✓		
๒	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓		
๓	สำนักงานทางหลวงที่ ๑		✓	๑. ค่าชดเชย สิ่งทรมทรัพย์และ อสังหาริมทรัพย์ในการ เวนคืนที่ดินในเขตการ ก่อสร้างทางหลวง จำนวน

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการติดตาม		ปัญหาและอุปสรรค
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
				๑๔.๒๒ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๕ ๒. ค่าควบคุมงาน ๐.๘๘ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ๑.๐๘ ล้านบาท และงานบำรุงปกติสำนักงานบริหารบำรุงทาง ๓.๖๓ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายจนถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๕
๔	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	✓		
๕	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑	✓		
๖	กองบิน ๔๑	✓		
๗	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	✓		
๘	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑	✓		
๙	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒	✓		
๑๐	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา		✓	๑.ระบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้และทดสอบสมรรถนะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศตามมาตรฐานสากล วงเงิน ๒๘.๙๙ ล้านบาท คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาผล ๒. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล วงเงิน ๑๖.๕๑ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนรอบที่ ๓ ๓. ครุภัณฑ์โทรศัพท์ไร้สาย วงเงิน ๒๒,๙๕๐ บาท รอส่งจ้างประมาณ ๖๐ วัน

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการติดตาม		ปัญหาและอุปสรรค
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
๑๑	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่		✓	๑.ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการเสนอกระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวนการย้ายสถานที่ดำเนินการจาก ต.ช้างเผือก เป็นอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และจะทำการย้ายสาขาสิงหราช เข้ามาที่ศาลากลาง เพื่อความสะดวกในการบริการประชาชน ใช้งบประมาณ ๔.๔๑ ล้านบาท คืนงบประมาณ จำนวน ๑๕.๖๗ ล้านบาท

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ทำหนังสือแจ้งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) จะทำหนังสือหน่วยงานที่ยังมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อรายงานปัญหาอุปสรรคต่อไป

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ดำเนินการแจ้งผู้บริหารหรือทำเป็นหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าพบประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช)

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รับทราบและจะดำเนินการประสานหน่วยงานต่อไป

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวศศิธร ธีวทอง) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐ ล้านบาท ค่าก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สาขาสิงหราชเพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานและได้จัดทำแบบเรียบร้อยแล้ว ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการมีการแก้ไขแบบรูปรายการและรายละเอียดการก่อสร้าง โดยส่งคืนงบประมาณให้กระทรวงพาณิชย์ ๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาประมาณการ คาดว่าต้นเดือนกรกฎาคมจะได้รับการอนุมัติ และคาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน ๔ ล้านบาทในการปรับปรุงพื้นที่

/เลขานุการ...

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) การส่งคืนงบประมาณ หากต้นสังกัดโอนคืนจากระบบ GFMS แล้ว ไม่มีผลกระทบกับการใช้จ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแบบและสถานที่ก่อสร้างต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) วิธีการในการดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณในการย้ายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สาขาสิงหาราช มาอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการลดงบประมาณมีการบริหารจัดการอย่างไร

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวศศิธร รื้อทอง) ได้รายงานและขออนุมัติต้นสังกัดตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว และต้นสังกัดส่งให้สำนักงบประมาณแล้ว ตามแบบและขั้นตอนที่ได้หารือกับส่วนกลางและในส่วนงบประมาณ ๑๕ ล้านบาทที่ส่งคืน ทางส่วนกลางจะนำไปจัดสรรให้กับจังหวัดอื่น โดยมีจังหวัดที่ขอรับงบประมาณมาแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะโอนคืนออกจากระบบ GFMS

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ติดตามผลการดำเนินการในส่วนของปัญหาอุปสรรค และเร่งรัดติดตามประสานงานกับส่วนกลางต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐
ประจำ	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐
ลงทุน	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐

๔.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	สูงกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	ร้อยละการใช้จ่าย	สูงกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓
ภาพรวม	๒๕,๖๓๓.๐๖	๑๙,๖๗๕.๕๐	๗๖.๗๖	๔.๗๖	๒๑,๙๑๙.๘๔	๘๕.๕๑	๓.๗๗
ประจำ	๑๖,๒๕๘.๖๔	๑๓,๕๒๑.๘๙	๘๓.๑๗	๔.๑๗	๑๓,๕๗๙.๕๐	๘๓.๕๒	๑.๗๖
ลงทุน	๙,๓๗๔.๔๒	๖,๑๕๓.๖๑	๖๕.๖๔	๑๙.๖๔	๘,๓๔๐.๓๔	๘๘.๙๗	๗.๓๒

ผลการใช้จ่ายงบประมาณส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๕,๖๓๓.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙,๖๗๕.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๖

/สูงกว่า...

สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๔.๗๖ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ งบลงทุนลำดับที่ ๑ ของประเทศ เฉพาะที่เบิกออกไป ผลการใช้จ่าย ๒๑,๙๑๙.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑ สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี กำหนดร้อยละ ๓.๗๗ เป็นลำดับที่ ๔๐ ของประเทศ งบลงทุนลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ ลำดับและร้อยละการใช้จ่าย ลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๒,๑๗๓.๖๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้รับจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป หน่วยงานที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษา

๔.๒.๒ การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายรายการค่าใช้จ่ายบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	สำรองเงิน มีหนี้	PO	เบิกจ่าย		การใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	๒,๙๐๑.๕๑	๑๑.๕๑	๑๗๔.๘๘	๒,๓๖๔.๔๐	๘๑.๔๙	๒,๕๕๐.๘๑	๘๗.๙๑
เงินกู้	๒,๔๖๙.๕๐	๐.๐๐	๑๗๔.๗๒	๒,๐๗๐.๐๗	๘๓.๘๓	๒,๒๔๔.๗๙	๙๐.๙๐
ปี ๒๕๖๓	๒๕.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔.๐๒	๙๒.๘๐	๒๔.๐๒	๙๒.๘๐
ปี ๒๕๖๔	๑,๗๗๘.๐๒	๐.๐๐	๑.๐๖	๑,๗๐๑.๙๐	๙๕.๗๒	๑,๗๐๒.๙๖	๙๕.๗๘
ปี ๒๕๖๕	๖๖๕.๖๐	๐.๐๐	๑๗๓.๖๖	๓๔๔.๑๕	๕๑.๗๐	๕๑๗.๘๑	๗๗.๘๐
งบกลาง ปี ๒๕๖๔	๔๓๒.๐๑	๑๑.๕๑	๐.๑๘	๒๙๔.๓๓	๖๘.๑๓	๓๐๖.๐๒	๗๐.๘๔

ในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายรายการค่าใช้จ่ายบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๔.๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	คงเหลือกรณี มีหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		การใช้จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๒,๓๑๘.๖๕	๕๓๗.๗๔	๑,๗๒๐.๙๕	๗๔.๒๒	๒,๓๑๖.๕๓	๙๙.๙๑

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จเงินจะถูกพับไปตามผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลัง สำหรับการกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีตามกฎหมาย สามารถกันได้ ๖ เดือน หากไม่สามารถเบิกจ่ายทัน และจำเป็นให้ขยายได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน จังหวัดเชียงใหม่มีเงินกันคงเหลือในระบบ GFMS จำนวน ๕๓๗.๗๔ ล้านบาท มีจำนวน ๖๔ หน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามแล้วปรากฏว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสัญญาลงนามไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีโครงการที่สัญญา สิ้นสุดหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๕๓ หน่วยงาน จำนวน ๔๐๑.๙๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มอาศรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) ตำบล สะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๕๔.๒๔ ล้านบาท โครงการที่มีปัญหาอุปสรรคยังไม่ได้ลงนาม ในสัญญา จำนวน ๑๐ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

/เงินกัน...

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ณ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕			
เงินกันเหลือมปี	จำนวน โครงการ	จำนวน เงิน	ปัญหาอุปสรรค
เงินกัน	๑๐๓๐	๒,๓๑๘.๖๕	
เบิกเสร็จสิ้น	๙๐๗	๑,๓๕๓.๐๑	
เบิกจ่าย		๑,๓๔๑.๕๖	
เหลือจ่าย		๑๑.๔๕	
เบิกภายใน กย ๖๕	๙๗	๗๐๙.๐๐	
เบิกจ่ายแล้ว		๓๐๖.๑๙	
คงเหลือมีหนี้ผูกพันเบิกภายใน ก.ย. ๖๕		๔๐๑.๙๖	
เหลือจ่าย		๐.๘๖	
สัญญาสิ้นสุดหลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕			
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร เรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่	๑	๕๔.๒๔	ผวจ.เข้างานไม่ต่อเนื่อง ขาดแคลน แรงงาน ปัญหา covid ราคาวัสดุ สูงขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อเงินทุน หมุนเวียนภายในบริษัท และมีการ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ถือหุ้น หลายครั้ง
มีปัญหาอุปสรรค	๑๐	๖๘.๙๐	
เบิกจ่ายแล้ว		๑๓.๕๒	
เหลือจ่าย		๐.๓๓	
คงเหลือมีปัญหาอุปสรรค ได้แก่		๕๕.๐๕	
๑. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการคันกั้นน้ำ ประจวบชัยน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่		๑๗.๒๑	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เนื่องจาก แก้ไขแบบ
๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ แพลต ๓ ชั้น ๒๐ ครอบครั้ว สำนักงาน ทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่		๑๐.๐๘	อยู่ระหว่างผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญา
๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ห้องเรียน (ตอก เสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนแก้ว สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่		๘.๕๕	เบิกได้ ๑ จาก ๕ วงด มีการขอ อนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ ๒ ครั้งสุดท้ายได้รับเมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔ ประกอบกับผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้า
๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง		๐.๙๖	ขออนุมัติแก้ไขสัญญา หากได้รับ อนุมัติแล้วสามารถดำเนินการได้ ทันที

๕. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		๓.๑๙	ผู้รับจ้างทำงาน ยกเลิกสัญญา ประกาศใหม่ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๓ อาคารเรียน ๒๑๒๑./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขต แผ่นดินไหวโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนอง บัว อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่		๑๐.๒๗	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า โรงเรียนได้มี หนังสือติดตามแล้ว
๗. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.ฝาง ค่าปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ตำบลแม่ฮ้อยอำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่		๒.๘๙	ผู้รับจ้างทำงาน แจ้งบอกเลิกสัญญา ๘ มีค ๖๕ อยู่ระหว่างประกาศทั้ง งาน
๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔ อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด๓ ห้องเรียน ยก พื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ ๕ ขุนวาง ตำบลแม่วินอำเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่		๒.๐๗	๑.มีการยกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับ จ้างไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้ เป็นไปตามสัญญา ๒.อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการหา ผู้รับจ้างรายใหม่
๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗พิเศษ (ปรับปรุงชั้น บนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่		๑๐.๐๐	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ทาง สพม ได้ กำกับให้เร่งรัดดำเนินการแล้ว คาด ว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑๐. งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่ ก่อสร้างระบบป่าเปียก จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐๑ แห่ง		๓.๖๘	หน่วยงานขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา
ไม่แจ้ง	๑๕	๑๓๓.๕๑	
เบิกจ่าย		๘๔.๘๕	
เหลือ		๔๘.๖๖	

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทำแผนการดำเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ และติดตามโครงการที่มีปัญหาอุปสรรค ๑๐ โครงการ จำนวน ๖๘
ล้านบาท ให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงปัญหาและอุปสรรค

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวเหมันต์ ทาตะนี) อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)
สำหรับโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ปัญหาและอุปสรรคคือ มีการแก้ไขรายละเอียด จำนวน ๒ ครั้ง ประกอบกับผู้รับจ้าง

/ทำงาน...

ทำงานล่าช้า ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัญหาอุปสรรค คือ รอการอนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ระหว่างขอเอกสารเพิ่มเติม ปัญหาในการก่อสร้างได้มีการก่อสร้าง เกินเข้าไปในที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สร้างไว้แล้ว

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น จัดทำแผนในการบริหารจัดการ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ถึงความเสียหายในการดำเนินการล่าช้า เพื่อไม่เกิดความเสียหาย แนะนำ กำกับดูแล ติดตาม ให้สามารถเบิกจ่ายได้

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ในส่วนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำ แผนการเบิกจ่ายและยืนยันการเบิกจ่ายปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไข และจัดประชุมอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมกับการเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (นายदनัยรัตน์ กาศเกษม) โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนสันป่าตองวิทยา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากผู้รับเหมาทำงานล่าช้า

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือปีได้ ต้องเบิกจ่ายไปแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ดูแลและติดตามการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ (นายฉัตรชัย จอมเดช) มาตรการของหน่วยงาน ตัวอย่างกรณีศึกษา ในการก่อสร้างอาคารที่จะสามารถดำเนินการให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าพบปัญหา ในการก่อสร้างที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ยกเลิกสัญญาและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่โดยคำนึงถึงระยะเวลาการ ดำเนินการของโครงการและให้ก่อสร้างทันระยะเวลาที่เหลือในปีงบประมาณที่ขอขยาย

มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานทั้ง ๑๐ หน่วยงานที่มีปัญหาในการเบิกจ่ายให้จัดทำแผนการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และเชิญหัวหน้าหน่วยงานมา รายงานกับประธานการประชุม

๔.๓ หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงการคลังขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๕ หน่วยงานของรัฐได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี ต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลา ดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

/ประธาน...

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ฝ่ายเลขานุการชอมความเข้าใจหนังสือเวียนดังกล่าวอีกครั้ง

มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการทำหนังสือชักชอมความเข้าใจหนังสือเวียน ว ๓๑ เพื่อทำความเข้าใจให้กับส่วนราชการอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และหน่วยงานที่มีโครงการงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (หน่วยงานเจ้าของงบประมาณชี้แจงรายหน่วยงาน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) การชี้แจงรายหน่วยงานแบ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน หน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรี จำนวน ๙ หน่วยงาน และหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ หน่วยงาน ลำดับที่ ๑ ดำรงจตุรภาค ๕ เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๘๔.๒๑ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๒๓.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑๒.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และในส่วนของงบลงทุนที่ใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐

ผู้แทนผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธร ภาค ๕ (พ.ต.ท.ฐากร อารงกุลวิ) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๕ ล้านบาท โครงการที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย จัดซื้อครุภัณฑ์ จ้างเหมาและบริการอื่น ๆ ในส่วนงบประมาณจำนวน ๑๖๐.๙๑ ล้านบาท ได้ดำเนินการทำ PO เรียบร้อยแล้ว เป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ มีจำนวน ๕ โครงการ ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และมีระยะเวลาในการก่อสร้างเกิน ๑ ปี มีการควบคุมและให้ดำเนินการตามแผนในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๒ โครงการก่อสร้างอาคารพลต ๔ ชั้น ๓๐ ครอบครัวย และโครงการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่าย

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๗๓.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๘ ใช้จ่าย ๗๓.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๕ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์) ในส่วนของรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบเพิ่มที่ได้รับเป็นค่าเช่าเช่าเหมารดำเนินการอยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา และโครงการจำนวนงบประมาณ ๗๐ ล้านบาท มีจำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการอาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลฮอด การดำเนินการอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๕ จะใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเริ่มเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และภายในหน่วยงานมีการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๖ ได้รับงบประมาณ ๑๑.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๕ ใช้จ่าย ๑๑.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๕ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔๗.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๘ ใช้จ่าย ๔๖.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๗ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นางศันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๔๗ ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓๗ ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอทางดงงบประมาณ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัญหาอุปสรรคคือ โครงสร้างเสียหายเนื่องจากปลวกและในส่วนที่ของงบประมาณไม่ได้ขออนุมัติในส่วน ของโครงสร้าง ได้ดำเนินการทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ โครงการก่อสร้าง กองร้อยอาสาติดตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กอำเภออมก๋อย ๕,๐๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการส่งงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ นายอำเภอสารภี ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างทำงาน อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ทำงาน โครงการก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอจอมทองงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างส่งมอบงานในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ ๙ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและประปากองร้อยอาสาติดตามอำเภอแม่สาย ๕๗๐,๐๐๐ บาท เป็นการทำสัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงวดเดียวทั้งหมดภายในงวดงานไม่มีปัญหาอุปสรรค โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ และ ๒ อำเภอแม่อน อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการ เบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ กรณีทำงาน ให้ดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทำงาน และหาผู้รับจ้างใหม่ เพื่อจะได้เบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ตรวจสอบแผนการดำเนินการและการ ก่อสร้างต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๔๕.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๓ ใช้จ่าย ๔๓.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๔ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๑ (นางปริยาภรณ์ บัวคลี) เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียนนบพุกพันได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และเริ่มดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด การเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณ ๒๖.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๗.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๑ ใช้จ่าย ๒๖.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๔ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด การเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๕๖.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๔ ใช้จ่าย ๕๓.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๖ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

/ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (นายदनัยรัตน์ กาศเกษม) ปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ของผู้รับจ้าง

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๓ ได้รับงบประมาณ ๔๓.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๒ ใช้จ่าย ๔๑.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๗ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๓ ได้รับงบประมาณ ๒๔.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๐ ใช้จ่าย ๒๓.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๕ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๒๗๐.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๐๒.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๖ ใช้จ่าย ๒๔๕.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๖ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายศเนติ จิรภาสัยกุล) งบประมาณ จำนวน ๒๗๐ ล้านบาท เป็นงบลงทุน ๑๗๒ ล้านบาท งบดำเนินงาน ๑๙ ล้านบาท และงบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๑๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๖๐,๘๗๐,๒๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๕ งบประมาณจำนวน การเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ ปัญหาอุปสรรค คือ การใช้เงินเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการคลองแม่ข่า จำนวน ๒๑ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติโครงการ และกำลังเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓๔๙.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๕๕.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๙ ใช้จ่าย ๓๐๕.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๗ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๔ ได้รับงบประมาณ ๑๘.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๒ ใช้จ่าย ๑๕.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๓ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๔ (นางประสิทธิ์ เมืองไสย) งบประมาณที่ได้รับเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนจำนวน ๒๓ รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding จำนวน ๑๔ รายการ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะและอุทธรณ์ จำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างเสนอราคา จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน ๑ รายการ

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๒ ได้รับงบประมาณ ๔๓.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๐ ใช้จ่าย ๓๕.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๑ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

/ประธาน....

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓๔๑.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖๙.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๖ ใช้จ่าย ๑๖๙.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๖ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวเหมันต์ ทาตะนิ) มีโครงการ จำนวน ๑๙๕ โครงการ อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๖๔ โครงการ คืบหน้าประมาณ จำนวน ๘ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๓ โครงการ

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ให้ท้องถิ่นจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานภายในหน่วยงานแจ้งหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงและติดตามเป็นรายหน่วย และให้เชิญเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เข้าร่วมด้วย

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หน่วยงานที่ผลยอดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด จำนวน ๙ หน่วยงาน

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้รับงบประมาณ ๕.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๖ ใช้จ่าย ๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (พันเอกสันติสุข ศรีเมือง) งบประมาณ จำนวน ๕ ล้านบาท มีจำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการซ่อมแซมบำรุงระบบประปาของทหารพล งบประมาณ จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการทำสัญญาไปแล้ว เมื่อ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาปฏิบัติการ และได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างแล้ว ๒ ครั้ง เป็นงานเบิกจ่ายงวดงานเดียว ระยะเวลา ๓๐ วัน โครงการงบประมาณซ่อมแซมบำรุงระบบประปา ร ๗ พัน ๒ อ. เชียงดาว จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๐๐ โครงการซ่อมโรงเลี้ยงโรงนอน กรมทหารราบที่ ๗ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิมร้อยละ ๔.๖๖ เป็นร้อยละ ๒๘.๓๙ โครงการซ่อมเรือนแถวทหารชั้นประทวนมณฑลทหารบกที่ ๓๓ หน่วยซ่อมบำรุงส่วนหน้า จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับการส่งจ่ายจากกองทัพบก เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ทำการผูกพันก่อหนี้เรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ติดตาม โครงการซ่อมแซมบำรุงระบบประปาของทหารพล และให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้รับงบประมาณ ๔๘.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๗.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๓ ใช้จ่าย ๒๓.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๑ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (นางชริยา ใจคำ) งบประมาณซึ่งเป็นงบลงทุน จำนวน ๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗ ล้านบาท คงเหลือ ๒๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานที่ดำเนินการเอง และดำเนินการร่วมกับโครงการหลวงและกรมป่าไม้ สามารถดำเนินการก่อหนี้ตามแผนและเป้าหมาย

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

/เลขานุการ...

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับงบประมาณ ๑๐.๐๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ใช้จ่าย ๔.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๑ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (นายธีรยุทธ จันทร์แดง) มีทั้งหมด ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างกันเงินงบประมาณ คือ อาคารพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ๒๐๐ คน จำนวนเงิน ๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๙๘๑,๐๐๐ บาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒,๒๔๘,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒,๖๓๓,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท ที่ยังไม่ก่อหนี้ ให้เร่งติดตามเรื่องการก่อหนี้และแผนการดำเนินงาน

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่เหิยะได้รับงบประมาณ ๘.๖๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ใช้จ่าย ๓.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๙ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่เหิยะ (นางพรทิพย์ เตชะตน) งบประมาณ จำนวน ๘ ล้านบาท ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการทำสัญญาจ้างแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ให้หน่วยงานดำเนินการทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้เรียบร้อยด้วย

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน ๑ ได้รับงบประมาณ ๖๖.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๘ ใช้จ่าย ๘.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๕ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน ๑ (นางสาวสุวลี ทองทัฬห) งบประมาณ จำนวน ๖๖ ล้านบาท โครงการพัฒนาทางหลวง กม.๔๒+๑๖๐ ถึง กม.๕๗+๔๒๕ เขตพื้นที่ ตำบลแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการเพราะชำรุดชำรุดไม้ผล จำนวน ๖๑๖,๘๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างและสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ฝ่ายถาวรจังหวัดลำปาง จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โครงการอื่นๆ แล้วเสร็จจำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๓ โครงการ

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔.๓๗ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ใช้จ่าย ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๕ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

/ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ (นายอรุณไสว ปินอันตะ) งบประมาณ ๔,๓๗๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ โครงการทำเรือนเพาะชำ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๖๐๐,๒๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว โครงการครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๔๑๒,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องเรียน โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จำนวน ๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และจะดำเนินการตามแผนในเดือนกรกฎาคมนี้

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai ให้เรียบร้อยด้วย

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๒๑.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๓ ใช้จ่าย ๑.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๓ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวศศิธร รื้อทอง) มีจำนวน ๒ โครงการ โครงการจัดซื้อรถตู้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และโครงการปรับปรุงอาคารอยู่ระหว่างดำเนินการ

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานที่ดินเขต ๖ ได้รับงบประมาณ ๕.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙ ใช้จ่าย ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินเขต ๖ (นางสาวพัชรินทร์ สุขอร่าม) งบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๔,๘๐๐ บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย โครงการก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท ทำสัญญาได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา จำนวน ๒,๕๗๒,๐๐๐ บาท ได้เบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๕๐ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า จำนวน ๙๘๗,๗๔๔ บาท อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้รับจ้างและรอหนังสือมอบอำนาจจากการไฟฟ้า โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบบ่อน้ำดิบและน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ และโครงการก่อสร้างทางและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๑๘,๐๐๐ บาท ทำสัญญากับผู้รับจ้างในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๕.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ ใช้จ่าย ๐.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางมณฑิพย์ บุญสันต์) มีจำนวน ๒ โครงการ โครงการลานกิจกรรมอำเภอแม่วาง จำนวน ๒๐๔,๐๐๐ บาท ได้โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโครงการ Co-Learning Library ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ประชาชนอำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕,๑๑๖,๐๐๐ บาท เป็นการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ปัญหาและอุปสรรค แบบก่อสร้างขัดต่อกฎหมายผังเมืองเนื่องจากเป็นแบบที่ทันสมัย และต้องเป็นแบบสถาปัตยกรรมล้านนา อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ อาจต้องขอเป็นงบประมาณผูกพันในปีถัดไป

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๖.๔๗ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ (นางวราภรณ์ ธรรมาภิสมัย) งบประมาณ จำนวน ๑๖,๔๗๑,๔๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนห้วยแก้ว บริเวณสี่แยกแจ่งหัวริน อยู่ในขั้นตอนประกวดราคา มีผู้เสนอเพียงรายเดียว และอยู่ระหว่างทบทวนและประกาศใหม่ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ให้ทบทวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หากประกาศประกวดราคาแล้วไม่ได้ผลก็สามารถเลือกใช้วิธีคัดเลือกได้

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓.๐๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (นางสุรรัตน์ ทักษะวุฒ) งบประมาณ จำนวน ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท โครงการชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การดำเนินการทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว และจะส่งมอบงานในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) ให้ยึดเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการเบิกจ่ายให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (นางสุรีย์ สุกะโต) เงินกันไว้เหลือปี มีจำนวน ๒ โครงการ โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินโครงการได้ และเป็นเงินกันไว้เหลือปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และถูกพับไปโดยผลของกฎหมายและปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๔ ล้าน ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และอาคารวิศวกรรมก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้วบางส่วน คงเหลือ จำนวน ๒๔ ล้านบาท ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการรายงานไปยังสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้ว

ประธานการประชุม (นายวรญาณ บุญณราช) เป็นการเสียโอกาสในการนำเงินงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้และทำให้ไม่สามารถนำเงินงบประมาณที่ได้รับไปพัฒนาด้านอื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการบริหารการใช้เงินงบประมาณ

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๕

๕.๒ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำรายจ่ายงบลงทุนโครงการฯ ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป จากเอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ขาดคาดแดง) จำนวน ๑๕๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๖๖๕.๔๙ ล้านบาท แจ้งทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรทราบ และกำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณผ่านคณะกรรมการการงบประมาณวาระ ๑ เรียบร้อยแล้ว เพื่อสามารถก่อนหน้าผู้กักกันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยหน่วยงานสามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะ เมื่อได้รับจัดแจ้งการสรร (ใบงวด) สามารถเรียกผู้ชนะที่ยื่นข้อเสนอมาลงนามในสัญญาได้เลย และจะดำเนินการเชิญหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดังกล่าวเข้าประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน (นายวรญาณ บุญณราช) เป็นการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากทราบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว และให้ดำเนินการชักชวนความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการคณะกรรมการ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) การประชุมเร่งรัดงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งต่อไป ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ประธาน (นายวรญาณ บุญณราช) ทราบและให้ดำเนินการตามแนวทาง

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

จิราวรรณ เครือวงศ์ผู้จัดรายงานการประชุม
นางสาวจิราภรณ์ เครือวงศ์
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางลักขณา พงศ์ภิญโญโสภาส
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ