

ที่ ขม ๐๐๐๓/๖๒๓



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ขม ๕๐๓๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ขม ๐๐๐๓/๖๑๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๓ หน้า ขอให้ท่าน
ตรวจสอบรายงานการประชุม ในกรณีมีการแก้ไขรายงานการประชุม ท่านสามารถส่งคำขอแก้ไข
ผ่านทางเว็บไซต์ <https://forms.gle/oXAAXCTZbTFFyeRu8> หรือผ่านทาง QR code ภายในวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

คลังจังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการและคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



รับรองรายงานการประชุม

สำนักงานคลังจังหวัด

โทร.๐ ๕๓๑๑ ๒๘๘๒ ต่อ ๓๑๘

โทรสาร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๙๙

E- mail : cmi@cgd.go.th

หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๓/ว

ลงวันที่

มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายชื่อส่วนราชการ	หมายเหตุ
๑	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕	
๒	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	
๓	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	
๔	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	
๕	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	
๖	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	
๗	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	
๘	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่	
๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	
๑๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	
๑๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓	
๑๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔	
๑๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕	
๑๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖	
๑๕	โครงการชลประทานเชียงใหม่	
๑๖	สำนักชลประทานที่ ๑	
๑๗	สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	
๑๘	โรงพยาบาลสันทราย	
๑๙	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖	
๒๐	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	
๒๑	ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง	
๒๒	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
๒๓	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
๒๔	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	
๒๕	เทศบาลนครเชียงใหม่	
๒๖	เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา	
๒๗	เทศบาลเมืองดั้นเปา	
๒๘	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายวีรพงศ์	ฤทธิ์รอด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ประธานในที่ประชุม
๒. พ.ต.ท.ฐากร	ธำรงกุลทวี	(แทน) ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕	กรรมการ
๓. นางคันสนีย์	เอี่ยมโอบุส	(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๔. นายศเนติ	จิราสอังกูร	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๕. นางสาวนภวรรณ	ธาดุอินจันทร์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๖. นางสาวรุ่งนภา	สุนใจ	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๗. นายสุรสิทธิ์	เทียมทิพย์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๘. นายฉัตรชัย	จอมเดช	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	กรรมการ
๙. นางฉวีวรรณ	ตุนาโป่ง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่	กรรมการ
๑๐. นางประภาพรพรณ	บุญวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นางสาวดรุณี	มณีธ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นางนลินี	กิตินาน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓	กรรมการ
๑๓. นายประสิทธิ์	เมืองไสย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔	กรรมการ
๑๔. นางอริศรา	กังแฮ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕	กรรมการ
๑๕. นางสาวเรณู	อุตรชัย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖	กรรมการ

/๑๖. นางปลื้มจิต...

๑๖. นางปลื้มจิต	สิงห์สุทธิจันทร์	คลังจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการและ เลขานุการ
๑๗. นางลักขณา	พงศ์ภิญโญโอกาส	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางอัญชลี	ธิพิงค์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวจิราภรณ์	เครือวงศ์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกรกช	วรรัตน์วัชร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒. นายเกื้อกุล	มานะสัมพันธ์สกุล	นายช่างชลประทานอาวุโส
๓. นางสุธีย์	สุกะโต	ผู้อำนวยการกองการพัสดุ
๔. นางสาววรินทร์ภัสสร	อวดสม	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕. นางชลิตา	ลชิตาวงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๖. นางชรียา	ใจคำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗. นางสาวพจนา	สุขใจ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๘. นางสาวศศิธร	รื้อทอง	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
๙. นายนพดล	ริยะสาร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐. นางไพโรสุตา	ผิวนวรรณ	พนักงานพิมพ์ ส.๔
๑๑. นางสาวอัจฉรา	คำมูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๒. พันจ่าเอกวิทยา	ลีละศาสตร์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๑๓. นายประพันธ์	ชัยอินตา	นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแกนพัฒนา
๑๔. นางบุษบา	สหกิจวัฒนา	ผู้อำนวยการสำนักคลัง
๑๕. นางสาวไอรินทร์	หมื่นใจสร้อย	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๖. นางสาววันทนี	สองแก้ว	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวอรชร	เรืองจันทร์	หัวหน้าส่วนบริหารการเงินการคลัง
๑๘. นางศศิภาญจน์	ทองคำ	หัวหน้างานพัสดุ
๑๙. นางสาวศุภสจจิ	ไชยศิริ	เลขานุการ
๒๐. นางสาวกุลริศา	ใจลังการ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
๒๑. นางเมธนิษฐ์	ณ ลำพูน	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒๒. นางดิศพร	บวรชัยฤทธิ์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
๒๓. นางสาวพิชตะวัน	วรภัทรกิจ	เจ้าหน้าที่การคลัง

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำร้อยละ ๘๘.๐๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕.๐๐ และเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายที่กำหนด จึงได้เชิญคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อกำหนดผู้กักเงินงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้ส่งหนังสือที่ ขม ๐๐๐๓/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ แล้วสรุปเรื่อง เพื่อพิจารณา มี ๓ ประเด็น คือ ๑) แนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแผน/ผล โดยกรอกข้อมูลลงใน Google Sheet เพื่อให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบข้อมูลหน่วยงานที่ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และก่อกำหนด ภายในไตรมาสที่ ๑ ๒) เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เพื่อช่วยเหลือไว้เบิกเหลือปี ๓) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานรายกระทรวง และจัดการประชุม ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ซึ่งไม่มีหน่วยงานใด ขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) หากหน่วยงานต้องการขอแก้ไขรายงาน การประชุมให้ประธานฝ่ายเลขานุการฯ อีกครั้ง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๑ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย ภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

/ภาพรวม...

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
ประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
ลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

โดยในไตรมาสที่ ๒ เทียบจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานมีเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๒ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕ รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๓๙ สำหรับผลการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๗๘ รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๕๘.๑๕ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ฝ่ายเลขานุการฯ เชิญมา ประชุมมี ๓ กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนสูง หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนแต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
		จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๒ ร้อยละ	สูงกว่า เป้าหมาย ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๒ ร้อยละ	สูงกว่า เป้าหมาย ร้อยละ
ภาพรวม	๒๒,๗๖๓.๒๖	๑๐,๙๘๔.๔๗	๔๘.๒๖	๕๒.๐๐	-๓.๗๔	๑๓,๖๘๑.๗๐	๖๐.๑๐	๕๖.๒๔	๓.๘๖
ประจำ	๑๓,๒๕๕.๗๐	๗,๗๐๔.๗๕	๕๘.๑๒	๕๕.๐๐	๓.๑๒	๗,๗๖๖.๒๓	๕๘.๕๙	๕๕.๗๘	๒.๘๑
ลงทุน	๙,๕๐๗.๕๖	๓,๒๗๙.๗๓	๓๔.๕๐	๓๙.๐๐	-๔.๕๐	๕,๙๑๕.๔๗	๖๒.๒๒	๕๘.๑๕	๔.๐๗

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๒,๗๖๓.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐,๙๘๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๓.๗๔ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ ใช้จ่าย ๑๓,๖๘๑.๗๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๐.๑๐ สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๓.๘๖ เป็นลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณส่วนราชการ (Function) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๙,๕๐๗.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๒๗๙.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๔.๕๐ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ ใช้จ่าย ๕,๙๑๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๒.๒๒ สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๔.๐๗ เป็นลำดับที่ ๒๓ ของประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ

/เลขานุการ...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๓ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		การใช้จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	๓,๓๓๙.๒๗	๓,๑๓๙.๗๐	๙๔.๐๒	๓,๑๕๘.๘๒	๙๔.๖๐
เงินกู้	๒,๘๐๑.๗๘	๒,๖๐๗.๒๘	๙๓.๐๖	๒,๖๒๖.๓๔	๙๓.๗๔
ปี ๒๕๖๓	๒๔.๐๒	๒๔.๐๒	๑๐๐.๐๐	๒๔.๐๒	๑๐๐.๐๐
ปี ๒๕๖๔	๑,๗๗๒.๓๙	๑,๗๑๙.๔๓	๙๗.๐๑	๑,๗๒๐.๔๙	๙๗.๐๗
ปี ๒๕๖๕	๘๓๗.๖๐	๗๑๒.๔๑	๘๕.๐๕	๗๓๐.๔๐	๘๗.๒๐
ปี ๒๕๖๖	๑๖๗.๗๗	๑๕๑.๔๒	๙๐.๒๖	๑๕๑.๔๒	๙๐.๒๖
งบกลาง	๕๓๗.๔๘	๕๓๒.๔๒	๙๙.๐๖	๕๓๒.๔๙	๙๙.๐๗
ปี ๒๕๖๔	๓๘๔.๑๙	๓๗๙.๑๔	๙๘.๖๘	๓๗๙.๑๙	๙๘.๗๐
ปี ๒๕๖๕	๑๕๓.๒๙	๑๕๓.๒๘	๙๙.๙๙	๑๕๓.๒๙	๑๐๐.๐๐

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด) แจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อลงนามในสัญญาแล้วให้หน่วยงานเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai โดยเฉพาะรายการที่เป็นงบลงทุน

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	เบิกจ่าย		คงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน		คงเหลือส่วนราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวน	ร้อยละ	ใบสั่งซื้อ เหลื่อมปี (PO)	สำรองมีหนี้	
๑,๕๖๕.๓๐	๗๙๐.๒๒	๕๐.๕๘	๖๒๓.๐๓	๑๕๐.๗๘	๑.๒๗

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด) หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หากลงนามในสัญญาแล้วและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ให้หน่วยงานพิจารณาคำนวณระยะเวลาโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันแผนการดำเนินงานไม่ควรเกิน ๑๕๐ วัน หากเกินระยะเวลาให้ติดต่อส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อขอคืนงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566									
ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย									
ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	หลังใช้จ่าย	
คณะกรรมการฯ		1,922.87	522.29	122.40	6.37	644.69	33.53	1,278.18	
1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6	22.90	7.13	14.64	63.93	21.77	95.04	1.14	
2	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	35.91	29.42	4.11	11.44	33.53	93.38	2.38	
3	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	55.05	34.16	12.82	23.29	46.98	85.34	8.07	
4	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	48.96	36.92	4.45	9.10	41.37	84.50	7.59	
5	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	102.04	64.48	15.75	15.43	80.23	78.63	21.81	
6	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่	389.40	248.43	40.16	10.31	288.59	74.11	100.80	
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3	104.88	45.23	3.70	3.53	48.93	46.66	55.95	
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	56.84	16.33	3.55	6.24	19.87	34.97	36.96	
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1	45.83	3.50	12.13	26.47	15.63	34.11	30.20	
10	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่	73.22	17.65	3.87	5.29	21.52	29.39	51.70	
11	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	293.56	19.04	0.00	0.00	19.04	6.49	274.52	
12	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	492.04	0.00	6.76	1.37	6.76	1.37	485.29	
13	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	38.04	0.00	0.45	1.19	0.45	1.19	37.59	
14	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	
15	ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.19	
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 58.15									
ส่วนราชการ 9 หน่วยงาน		1,853.92	232.10	581.51	31.37	813.61	43.89	1,040.31	
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	838.11	98.82	377.19	45.00	476.01	56.80	362.10	
2	สำนักงานชลประทานที่ 1	372.53	22.54	163.14	43.79	185.68	49.84	186.84	
3	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	74.60	24.45	0.00	0.00	24.45	32.77	50.15	
4	โรงพยาบาลสันทราย	40.06	2.57	9.87	24.65	12.44	31.06	27.61	
5	สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	287.32	58.45	25.64	8.92	84.10	29.27	203.23	
6	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	7.00	0.13	1.46	20.88	1.59	22.67	5.41	
7	ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง	21.34	1.01	2.03	9.50	3.03	14.21	18.30	
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	132.15	15.43	2.18	1.65	17.61	13.33	114.54	
9	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	80.82	8.71	0.00	0.00	8.71	10.77	72.12	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 หน่วยงาน		84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	
10	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.99	
11	เทศบาลนครเชียงใหม่	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	
12	เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	
13	เทศบาลเมืองดงเมรุ	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	
รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน		10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	
14	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	
ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)									
หมายเหตุ : การเปรียบเทียบสถานะผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน กับเป้าหมายมติ ครม. ไตรมาสที่ 2									
1. เป้าหมายการเบิกจ่าย Q1 ร้อยละ 39				2. เป้าหมายการใช้จ่าย Q1 ร้อยละ 58.15					
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.00 - 19.00 ●				-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 0.00 - 28.96 ●					
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 19.01-38.99 ●				-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 28.97 - 58.14 ●					
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 39 ขึ้นไป ●				-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 58.15 ขึ้นไป ●					

/เลขานุการ...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย ตำรวจภูธรภาค ๕ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูง ส่งผลต่อร้อยละภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่ใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรีกำหนด จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่

๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้รับงบประมาณ ๒๒.๙๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๒๑.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๔

๒) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓๕.๙๑ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๓๓.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๘

๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ได้รับงบประมาณ ๕๕.๐๕ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๔๖.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๔

๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้รับงบประมาณ ๔๘.๙๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๔๑.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐

๕) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๐๒.๐๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๘๐.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๓

๖) แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓๘๙.๔๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๒๘๘.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๑

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้รับงบประมาณ ๑๐๔.๘๘ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๔๘.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด สำหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายขอให้ชี้แจงในที่ประชุม

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (นางนลินี กิตินาน) โครงการก่อสร้างปีเดียวจำนวน ๗ โรงเรียน งบประมาณ ๓๖ ล้านบาท โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖ ปัญหาอุปสรรค คือ โรงเรียนแจ้งว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นและหายากรายการครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ขอทราบแผนดำเนินการรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือ โครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ้าง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่ฮ้าง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓,๐๐๔,๐๐๐ บาท โครงการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านเวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓,๗๙๓,๔๐๐ บาท โครงการอาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านฮ้างต้า

/ตำบล...

ตำบลแม่नावาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท โครงการอาคารเรียน สปข.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านปางป๋อ ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓,๓๕๘,๐๐๐ บาท โครงการอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท โครงการอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนวัดบ้านท่า ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท โครงการอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท โครงการบ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔,๑๔๒,๐๐๐ บาท โครงการอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕,๘๗๐,๒๐๐ บาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (นางนลินี กิตินาน) โรงเรียนมีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ประธานการประชุม (นายวิรพงศ์ ฤทธิรอด) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้พัน แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้รับงบประมาณ ๕๖.๘๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑๙.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ (นางสาวดรุณี มณีธร) รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างร่าง TOR รายการสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างก่อกำหนดผู้พัน คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันได้ภายในไตรมาส ๒ และจะทำการเร่งรัดกับทางโรงเรียนอีกครั้ง

ประธานการประชุม (นายวิรพงศ์ ฤทธิรอด) ให้นำหน่วยงานเร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้พัน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๔๕.๘๓ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑๕.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ (นางประภาพรธรรม บุญวงศ์) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และจะเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนวัดช้างเคียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕๓๕,๒๐๐ บาท

๒. โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนแม่คือวิทยา ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕๓๕,๒๐๐ บาท

๓. โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนบ้านป่าเส้า ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕๓๕,๒๐๐ บาท

/อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท มีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

๒. โครงการอาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท

๓. โครงการอาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าเมืองล่าง ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท

๔. โครงการอาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเตือ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างพิจารณาผลสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๐๓๒,๐๐๐ บาท

๒. โครงการบ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนบ้านบวค้าง ตำบลบวค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔,๑๔๒,๐๐๐ บาท

ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหาในการส่งมอบพื้นที่ ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน บาท ๑,๐๓๐,๐๐๐

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนนี้ผูกพันไว้รอได้ โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศหรือสัญญาเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่หรือระยะเวลาในการก่อสร้างได้

ประธานการประชุม (นายวิรพงศ์ ฤทธิรอด) ให้ประสานโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาไว้ก่อน เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณหากโรงเรียนพร้อมจึงทำหนังสือแจ้งเรื่องการส่งมอบพื้นที่และระยะเวลาตามสัญญาต่อไป

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ ๗๓.๒๒ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๒๑.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (นางฉวีวรรณ ตูนาโป่ง)

รายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียนจำนวน ๓๑ รายการ จะดำเนินการเร่งรัดก่อนนี้ให้เสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ล่าช้าเนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถเลือกลักษณะครุภัณฑ์ส่งให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียน

อยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน ได้แก่ โครงการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนแมริมวิทยาคม ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓,๗๙๓,๔๐๐ บาท

ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากที่อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดแบบรูปรายการ ความสูงของอาคาร และการต่อเสาเข็ม ขณะนี้ยังไม่บันทึก PO งบประมาณปี ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แก่

/โครงการ...

โครงการอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนปายวิทยาคาร ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๒,๑๑๙,๖๐๐ บาท สำหรับรายการอื่น ๆ โรงเรียนได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารเพื่อก่อนหน้าผูกพันต่อไป

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๒๙๓.๕๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑๙.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายศเนติ จิรภาสอังกู) งบประมาณโครงการก่อสร้างถนนหน่วยดำเนินการแขวงทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงที่ ๑ สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สาเหตุที่โครงการดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีการปรับแบบรูปรายการ และขณะนี้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้หน่วยดำเนินการงานที่ก่อนหน้าเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำขาน ๓ กิจกรรม ก่อนหน้าผูกพันแล้ว ได้แก่

กิจกรรมย่อย ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแห่น้อย-สบวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร

กิจกรรมย่อย ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร

กิจกรรมย่อย ๓ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแห่น้อย หมู่ที่ ๗ (ระยะ ๓) ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร

โครงการอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ขานน้อยหน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานชลประทานเชียงใหม่เป็นหน่วยดำเนินการเอง ทางสำนักงานจังหวัดจะติดตามให้เป็นไปตามระยะเวลา

ประธานการประชุม (นายวิรพงศ์ ฤทธิ์รอด) หน่วยงานที่เกิดความล่าช้าเกิดจากการปรับค่างานเนื่องจากค่าวัสดุมีการปรับราคาที่สูงขึ้น คาดว่าภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จะมีการก่อนหน้าผูกพันที่สูงขึ้น ยกเว้นของ สำนักชลประทานเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ขอให้สำนักงานจังหวัดติดตามรายการที่มีการซื้อวัสดุให้เร่งรัดดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและก่อนหน้าผูกพัน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔๙๒.๐๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๖.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเป็นงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงจากสำนักงานงบประมาณ ประกอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้เป็นรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นหน่วยเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai และได้รับยกเว้นการก่อนหน้าผูกพัน (PO) โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเบิกและจ่ายเช็คให้ท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ต่ำมากแม้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงนามในสัญญาแล้วก็ตาม

ผู้แทนสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวรุ่งนภา สุนใจ) งบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุงอาคารสำนักงาน Function ของสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้เบิกจ่ายครบถ้วนทุกโครงการ ในส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรทั้งหมด ๓๗๔ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๗๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๓ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑๙๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๒ และมีโครงการที่ส่งคืนงบประมาณ ๔ โครงการ

/ประธาน...

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ให้สำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จัดทำข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งหมดที่โครงการ โดยแยกเป็นหนี้ผูกพันลงนามในสัญญาแล้วก็โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก็โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการก็โครงการ โดยให้ทำรายละเอียด รายโครงการว่าแต่ละโครงการมีระยะเวลา ก่อสร้าง/สิ้นสุด/อย่างไรด้วย

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ฝ่ายเลขานุการฯ ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลดังกล่าวข้างต้นใน google sheet รายงานความคืบหน้าทุกวันที่ ๑ ของเดือน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ ๓๘.๐๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวนภวรรณ ธาตุอินจันทร์)

อยู่ระหว่างประกวดราคา จะมีการเสนอราคาในวันที่ ๒๒ และ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้กลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และสามารถก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการได้แก่

๑. งานดำเนินการเองโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ เมตร จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร จำนวน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตรวจรับและเบิกจ่าย ได้แก่ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔.๐๑ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาววันทนี ส่องแก้ว)

อยู่ระหว่าง e-bidding ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและห้องพัก บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๖๒๔,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๗๐,๕๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงระบบสปริงเกอร์ ระบบปั้มน้ำ ระบบถังเก็บน้ำใต้ดินสำหรับสนามหญ้า ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการปรับปรุงทางเดินรอบอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ระบบสูบน้ำ ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ ๒๒๘/๔๑ (๔๒) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๑๕,๗๐๐ บาท

/ประธาน...

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) เมื่อลงนามในสัญญาแล้วให้ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ ในระบบ New GFMS Thai

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ดำรวจจภูธรภาค ๕ ได้รับงบประมาณ ๑๖๐.๑๙ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย

ผู้แทนตำรวจภูธรภาค ๕ (พ.ต.ท.ฐากร อารังกุลรวี)

ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ภ.๕ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๙,๓๗๓,๔๐๐ บาท

อยู่ระหว่างรอพิจารณาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ และสามารถลงนามในสัญญาได้หลังจากสิ้นสุด ระยะเวลาอุทธรณ์ ได้แก่ แพลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.พาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย จำนวน ๒๕,๗๓๔,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างเสนอราคา ได้แก่ โครงการแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ปพ.บก. สส.ภ.๕ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างประกาศร่าง e-bidding ได้แก่ โครงการแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.แม่ใจ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง รายการที่ ๑-๓ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ และ รายละเอียดแบบรูปรายการความสูงของอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องรอกองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจทั้งหมด ๙ ภาค และ ขชน. อนุมัติ คาดว่าไม่สามารถดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะมีการขอเงินไว้เหลือปี

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๘๓๘.๑๑ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๔๗๖.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล) คาดว่าจะใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทั้งหมดทุกโครงการ สำหรับจ้างเหมาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และงานของโครงการชลประทานเชียงใหม่เป็นงานดำเนินการเอง เป็นไปตามแผน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักชลประทานที่ ๑ ได้รับงบประมาณ ๓๗๒.๕๓ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑๘๕.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักชลประทานที่ ๑ (นายกรกช วรรัตนวัชร)

มีโครงการทั้งหมด ๑๗๘ รายการ ที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ๑๗๕ รายการ สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทุกรายการภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ ค่าจ้างชั่วคราว อยู่ขั้นตอนการตรวจรับ และสามารถเบิกจ่ายได้ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๑ จำนวน ๔ คัน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๑,๑๐๐,๐๐ บาท ลงนามในสัญญา

/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการโรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จำนวน ๑ หลัง ตำบลตอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕,๒๘๐,๘๒๕ บาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับงบประมาณ ๗๔.๖๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๒๔.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (นางสาวอัจฉรา คำมูล) อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาส ๒ จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการจัดทำแนวกันไฟ จำนวน ๒,๑๐๐ กิโลเมตร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๑๐,๗๙๔,๐๐๐ บาท

๒. โครงการจัดทำแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน ๖๐๐ กิโลเมตร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๓,๐๘๔,๐๐๐ บาท

๓. โครงการสร้างฝายถาวร ๑๒๐ แห่ง ในพื้นที่ป่าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการสร้างฝายกึ่งถาวร ๒๔๐ แห่ง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๑,๘๐๐ ไร่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๙,๓๒๔,๐๐๐ บาท

๖. โครงการสร้างฝายถาวร จำนวน ๑๒๐ แห่ง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) โครงการจัดทำแนวกันไฟในโครงการที่อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ ควรมีการดำเนินการให้เหมาะสมกับระยะเวลา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณประกอบด้วย เนื่องจากข้อจำกัดในด้านสถานการณ์

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงพยาบาลสันทราย ได้รับงบประมาณ ๔๐.๐๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนโรงพยาบาลสันทราย (นายพนพล ริยะสาร) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕ รายการ แบ่งเป็นรายการครุภัณฑ์ ๔ รายการ ได้ดำเนินการแล้ว โครงการอาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ไตเทียมและผ่าตัดเป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๐๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๗,๕๘๖,๗๐๐ บาท งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วครั้งที่ ๑ ยกเลิก เนื่องจากคำนวณราคากลางคลาดเคลื่อนรายการครุภัณฑ์ไม่ได้บวกกรวมในการคำนวณราคากลาง และขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ให้โรงพยาบาลวางแผนระยะเวลาการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งดำเนินการ

/เลขา...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ได้รับงบประมาณ ๒๘๗.๓๒ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๘๔.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (นางสาวพจนา สุขใจ) รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๙๓ รายการ เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ทุกรายการ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๗ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (นางชลิตา ลขิตาวงศ์) ค้างเบิกจ่าย ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๖ จะมีการเยี่ยมเงินภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา เป้าหมายทั้งหมด ๑๖ อำเภอ ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓ อำเภอ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจะมีการลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) พ.ศ. ๒๕๖๖ การเยี่ยมเงินให้ดำเนินการก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้รับงบประมาณ ๒๑.๓๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๓.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๑ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (นางชรียา ใจคำ) งบลงทุนเป็นลักษณะดำเนินการเอง รายการที่ ๑-๓ ได้รับจัดสรรจากกรมพัฒนาที่ดินวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกอบกับต้องทำโครงการร่วมกับสำนักงานป่าไม้ กรมอุทยานฯ และมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการซ่อมแซมเส้นทางลำเลียงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๑๙๕,๘๐๐ บาท จำนวน ๓ ศูนย์ คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ประมาณร้อยละ ๒๕

๒. โครงการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒,๙๔๔,๒๐๐ บาท จำนวน ๓ ศูนย์ ได้เข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ประมาณร้อยละ ๒๓ แผนดำเนินการก่อสร้างถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๓. โครงการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจำนวน ๕ ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แผนการดำเนินงานถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ประมาณร้อยละ ๒๐

อยู่ระหว่างดำเนินการผลิต ขั้นตอนดูแลรักษามี ๖ งวด ระยะเวลาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๖๐๒,๐๐๐ บาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ ๑๓๒.๑๕ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑๗.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

/ผู้แทน...

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (นางสุธีร์ สุกะโต)

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และระยะเวลาอุทธรณ์ตามระเบียบฯ จะครบระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการเครื่องบด ขนาดห้องบด ๓๐ เซนติเมตร (Hammer mill) ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท

๒. โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๙๔๑,๘๐๐ บาท

๓. โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๙๘๐,๕๐๐ บาท

๔. โครงการหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการหุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย-หญิง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบพื้นฐาน พร้อมจอสำหรับประเมินผล ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๖๘,๓๐๐ บาท

๗. โครงการชุดจำลองสภาวะผู้สูงอายุ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท

๘. โครงการหุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๖๔,๖๐๐ บาท

๙. โครงการโมเดลบาดแผลจำลอง (Xtreme ๒ trauma) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการหุ่นแขนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ แบบ Standard ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๖๔,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและจิตเวช ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๘๔๖,๙๐๐ บาท

เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบแก๊ส ห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖,๓๔๘,๖๐๐ บาท

๒. โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒,๘๔๔,๐๐๐ บาท

๓. โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒,๕๔๕,๐๐๐ บาท

ครบระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการห้องปฏิบัติการบ่มเพาะ Startup ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๑๑,๙๐๐ บาท

/ก่อนนี้...

ก่อนนี้ผู้กผันเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร สายทาง ศมร.๑๐ เชื่อมต่อสายทาง ศมร.๒๐ ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากรขนาด ๒๐ หน่วย ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลขาธิการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับงบประมาณ ๘๐.๘๒ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๘.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (นางสาววรินทร์ภัสสร อวดสม) อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ได้แก่ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ตำบลช้างเผือก อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๖,๗๕๕,๘๐๐ บาท

อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ ได้แก่ โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือการแพทย์ ตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างพิจารณาผล ได้แก่ โครงการครุภัณฑ์เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้และปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารและสถาปัตยกรรมด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ ตำบลช้างเผือก อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการศูนย์ STEM ศึกษาสำหรับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ดำเนินการจากงบประมาณเหลือจ่าย และอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๑๕๓,๔๕๗.๗๙ บาท

เลขาธิการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔๗.๙๙ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พันจ่าเอกวิทยา ลีละศาสตร์) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.๑-๐๐๖๙ บ้านสันป่าคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง เชื่อม บ้านไชยสถาน หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าบาง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน และรอลงนามในสัญญาจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement in-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.๑-๐๑๒๑ บ้านยางเนิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เชื่อม บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลสบแม่ข้า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔,๗๒๔,๐๐๐ บาท

/๒. โครงการ...

๒. โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ขม.ถ.๑-๐๐๘๐ บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งด้อม เชื่อม บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ก้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๓,๗๒๕,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ได้แก่ โครงการก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ๔ ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนแม่อาววิทยาคม ตำบลแม่อาว อำเภอแม่อาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๑๗๔,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็มองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่อนฮีเหล็ก ตำบลแม่อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๘.๓๑ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย

ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ (นางบุษบา สหกิจวัฒนา) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ช่วงที่ ๑ บริเวณประตูน้ำศรีดอนไชย ถึงสะพานระแกง ช่วงที่ ๒ บริเวณสะพานข้ามลำคูไหว ถึงสะพานถนนเวียงพิงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๘,๓๐๗,๙๐๐ บาทขณะนี้ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามในสัญญา และคาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศบาลเมืองแกนพัฒนา ได้รับงบประมาณ ๙.๘๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย

ผู้แทนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา (นายประพันธ์ ชัยอินตา) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะด้านข้างมณฑปศาลหลักเมืองเมืองแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ประมาณวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับงบประมาณ ๘.๔๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย

ผู้แทนเทศบาลเมืองต้นเปา (นางสาวไอรินทร์ หมั่นใจสร้อย)

ประกาศ e-bidding ไปแล้ว ๑ ครั้ง มีผู้เสนอราคา ๑ ราย คณะกรรมการให้ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (over lay) ทางหลวงท้องถิ่น ขม.ถ.๑๘-๐๑๒ สายทาง บ้านบ่อสร้าง (ซอย ๑๔) - บ้านต้นผึ้ง ผิวจราจรกว้าง ๓.๒๕ - ๖.๒๐ เมตร ยาว ๓๙๙ เมตร หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๒ ตารางเมตร และทำการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร ความยาวรวม ๕๔๓.๕๐ เมตร ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขม.ถ. ๑๘-๐๑๖ สายทาง สี่แยกชุมชนแพรวา เชื่อมทางหลวงสายตอนจัน-ออนหลวย ความกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งสิ้น ๓,๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ โครงการ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายใน มีนาคม ๒๕๖๖

/เลขา...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับงบประมาณ ๑๐.๑๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย

ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสาวอรชร เรืองจันทร์)

อยู่ระหว่างทบทวนแบบก่อสร้าง คาดว่าจะก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการค่าก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๒,๖๐๒,๒๐๐ บาท

๒. โครงการค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๑,๖๔๒,๕๐๐ บาท

๓. โครงการค่าก่อสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๒,๘๔๕,๓๐๐ บาท

๔. โครงการค่าก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หลังจากหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดอำนาจในการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณหากต้องการนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมาใช้ให้ดำเนินการโดยเร็ว หากหมดความจำเป็นให้ทำหนังสือ ส่งคืนงบประมาณกับกรมต้นสังกัด

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ส่วนราชการที่ดำเนินการหาผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพัน ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ การใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ ต้องได้ร้อยละ ๕๘.๑๕ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำรองเงินมีหนี้)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	เงินในฯ สุทธิ	เบิกจ่าย เหลือมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย เหลือมปี	สำรองเงิน แบบมีหนี้ เหลือมปี อนุมัติ	FOเหลือมปี อนุมัติ	รวมคงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
	รวมทั้งสิ้น	28242	95.98	33.99	143.11	27.97	171.09
1	สำนักงานชลประทานที่ 1	36.10	16.91	46.85	19.07	0.11	19.19
2	โครงการชลประทานเชียงใหม่	130.30	43.85	33.65	71.23	18.97	90.20
3	สำนักงานชลประทานที่ ๖ เชียงใหม่	3.82	0.00	0.00	0.82	3.00	3.82
4	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	11.48	1.93	16.83	9.55	0.00	9.55
5	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	81.30	32.18	39.58	30.03	0.00	30.03
6	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	1.05	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3	1.88	0.00	0.00	0.78	1.10	1.88
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	0.61	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่	6.43	1.11	17.29	1.84	3.48	5.32
10	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	9.45	0.00	0.00	8.14	1.31	9.45

/เงินกัน...

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ สามารถกันเงินไว้เบิกได้ไม่เกิน ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หากมีความจำเป็นต้องใช้ให้ขอขยายได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนั้นหากเบิกจ่ายไม่ทัน เงินกันไว้เหลือมปีจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย จึงขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีระยะเวลาก่อสร้างเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทบทวนปรับแผนดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับระยะเวลาตามที่กฎหมายอนุญาตด้วย หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันให้แจ้งคืบหน้าประมาณกับหน่วยงานต้นสังกัด

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักชลประทานที่ ๑ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๓๖.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖.๙๑ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย ๑๙.๑๙ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักชลประทานที่ ๑ (นายกรกช วรรัตนวัชร) โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาล วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ ๒) อำเภอกลายาณวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๖,๑๐๐,๗๑๕.๐๗ บาท มีกิจกรรมทั้งหมด ๙ รายการ ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๘ รายการ อีก ๑ รายการเป็นค่าจ้างและค่าวัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายทันทุกรายการ

ประธานการประชุม (นายวิรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โครงการชลประทานเชียงใหม่ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๑๓๐.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๔๓.๘๕ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย ๘๖.๔๕ ล้านบาท

ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล)

รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง มีระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน ระยะเวลาที่เหลืออาจจะดำเนินการไม่ทัน ได้แก่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยห้า (๒) พื้นที่ชลประทาน ๕๐๐ ไร่ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่รายการที่ ๑ จำนวน ๒๕,๒๕๕,๕๙๑.๕๐ บาท โครงการที่เป็นงานดำเนินการเอง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านม่อนหิน ๒ พื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕,๓๓๑,๓๕๒.๐๔ บาท

๒. โครงการประตุน้ำแม่ท่าช้างพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๕,๘๙๖,๐๗๙.๙๑ บาท โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ๒๑ L-RMC พร้อมอาคารประกอบ(ระยะที่ ๒) เพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ฝั่งตะวันตก ความยาว ๐.๓๐๐ กม.ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔,๗๖๙,๖๔๗.๒๙ บาท

๓. โครงการปรับปรุงระบบผันน้ำจากฝายแม่ตั้นมาอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ พื้นที่รับประโยชน์ ๕,๐๐๐ ไร่ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕,๘๔๒,๔๗๐.๔๗ บาท

๔. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าหลวง ฝายต้นน้ำห้วยบินาพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๐๑๒,๕๘๑.๐๓ บาท

๕. โครงการงานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านผาแดงใหม่ระบบท่อส่งน้ำฝายตะอุโกร พร้อมอาคารประกอบ อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๑๐๑,๑๗๘.๓๕ บาท

๖. โครงการฝายลำปือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๑๐๕,๑๙๓.๗๖ บาท

/๗. โครงการ...

๗. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอต๋อยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๑,๔๑๙,๓๘๕.๑๘ บาท

๘. โครงการจัดหาวัสดุน้ำดื่มโรงเรียนแม่ต๋อนวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๘,๐๕๕,๙๐๐ บาท

๙. โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๗ รายการ จำนวน ๔,๕๑๑,๓๔๑.๑๙ บาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี ๓.๘๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวศศิธร รื้อทอง) โครงการค่าปรับปรุง อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ศาลากลาง) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓,๘๑๙,๙๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะเร่งเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีการ ขยายเวลาให้ เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการได้ทั้งหมด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ให้นำหน่วยงานตรวจสอบระเบียบฯ และหากมีเหตุผล ขยายระยะเวลาลงลดค่าปรับให้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานด้วย

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ๑๑.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑.๙๓ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย ๙.๕๕ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายศเนติ จิรภาสอังกูร)

ดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และมีการปรับ แบบรูปรายการให้สอดคล้องกับงบประมาณ อยู่ระหว่างทำหนังสือเพื่อขอตกลงกับสำนักงานงบประมาณ และจะเร่งรัดให้เป็นไปตามระยะเวลาอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลองแม่ข่าเพื่อเพิ่มศักยภาพ การแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่ หมู่บ้านสุขโข ตำบลช้างเผือก ถึงสะพานข้ามคลองแม่ข่า ถนนโชตนา ซอย ๒๒ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘,๐๔๔,๘๐๐ บาท

ก่อกู้หนี้ผูกพันแล้วมีเงินเหลือจ่าย ๙๕,๕๐๐ บาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ และบรรจุสินค้าเกษตรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วีน อำเภอแม่วีน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท

ก่อกู้หนี้ผูกพันแล้วและมีเงินเหลือจ่าย ๕๙๑ บาท ได้แก่ โครงการติดตั้งห้องเย็นเพิ่มความชื้น ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วีน อำเภอแม่วีน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘๐๑,๖๐๐ บาท

โครงการของงบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ในส่วนของงบประมาณจังหวัด - สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังไม่ได้ก่อกู้หนี้ผูกพันให้หน่วยงานเร่งติดตามดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ ในระบบ e-budgeting ด้วยระยะเวลา

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ๘๑.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๒.๑๘ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย ๔๙.๑๒ ล้านบาท

/ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์) มีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน คงค้าง ๑๑ โครงการ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ยกเว้น โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง เทศบาลตำบลยางน่อง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔,๙๘๕,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗,๒๓๙,๐๕๐ บาท คาดว่าจะขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ๑.๐๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ (นางสาวดรุณี มณีธร) โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ จำนวน ๒๙ รายการ จำนวน ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท มีการอุทธรณ์ ขณะนี้รอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ๑.๘๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (นางนลินี กิตินาน) โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ จำนวน ๑๕ รายการ จำนวน ๖๙๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้รอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง และโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวน ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ๐.๖๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (นางอริสรา กังแอ) โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ จำนวน ๑๕ รายการ จำนวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้รอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ๖.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑.๑๑ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย ๕.๓๒ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง)

ขณะนี้รอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๕๐๐๐ ANSILumens โรงเรียน สันกำแพงตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๑๑,๖๐๐ บาท

๒. โครงการจอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุมขนาด ๒๐๐ นิ้ว โรงเรียน สันกำแพง ตำบลทรายมูลอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙๑,๐๐๐ บาท

เบิกจ่ายครบแล้วและมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาด ๓๐๐๐ ANSILumens โรงเรียน ทางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลทางดงอำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๘๒,๐๐๐ บาท

/๒. โครงการ...

๒. โครงการจอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมขนาด ๑๐๐ นิ้ว โรงเรียนทาง
ดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลทางดง อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท

เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวน ๔,๑๔๒,๐๐๐ บาท

เบิกจ่ายครบแล้วและมีเงินเหลือจ่าย ได้แก่ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
ประมวลผล สพม.เชียงใหม่ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท และค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานการประชุม (นายวิรพงษ์ ฤทธิรอด) ในช่วงระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์
จากกรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานเตรียมร่างสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้รอ เพื่อจะได้ดำเนินการได้ทัน
หากได้รับทราบผลพิจารณาอุทธรณ์ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งแล้ว ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
เพราะเงินก้อนนี้เบิกเหลือปี จะต้องมีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอและสรุปมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา
จ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา กระทรวงการคลัง
กำหนดการเบิกเงินเพื่อจ่ายตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา ทั้งในกรณีการจ้าง
ที่ไม่ได้เกิดจากคำสั่งจ้างตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างกรณีอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน ส่วนราชการส่วนราชการไม่ต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขายและไม่ต้องจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
แบบ บส ๐๑ หรือ บส ๐๑-๑ โดยให้ตั้งเบิกเงิน เพื่อจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ตามแบบ
ขบ ๐๒ เพื่อให้ส่วนราชการนำเงินไปจ่ายให้กับผู้รับจ้างโดยตรงต่อไป

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๘๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ กรณีการจ้างเหมาการ
ที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) : กรมบัญชีกลางข้อความเข้าใจ แนวทางการ
ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ กรณีการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา และระบบ GFMS ได้ยกเว้นให้ไม่ต้อง
จัดทำ PO จึงไม่มีการเบิกจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้รับจ้าง ข้อมูลส่วนนี้ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-GP
กับระบบ GFMS ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานส่วนราชการในเรื่องการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานทั้ง
ในระบบ e-GP และระบบ GFMS เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อความคล่องตัวของการปฏิบัติงานในระบบ e-GP
และเพื่อลดภาระบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน จึงให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๒๙๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔ / ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) : กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๘๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP

/ประธาน...

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ให้ดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างตามแนวทาง
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อการลดขั้นตอนในการดำเนินการ องค์ความรู้พัฒนางานให้คล่องตัว และในการ
บริหารงบประมาณให้ดำเนินการตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม ๑๕.๔๐ น.

จิราภรณ์ผู้จัดรายงานการประชุม
นางสาวจิราภรณ์ เครือวงศ์
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

กัณผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางลัษณา พงศ์ภิญโญโสภาส
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

๒๒/๒๒

103.9.68