

รายงานการประชุม
ติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายวีรพงศ์	ฤทธิรอด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ประธานที่ประชุม
๒. พ.ต.ท. ฐากร	อัมรินทร์	(แทน) ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕	กรรมการ
๓. นางศันสนีย์	เอี่ยมโอษฐ์	(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๔. นายนักปราชญ์	ไชยานนท์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๕. นางสาวนภวรรณ	ธาดินจันทร์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๖. นางสาวณัฐรดา	นวลละออง	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๗. นายสุรสิทธิ์	เทียมทิพย์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๘. นายอภิรักษ์	อรุณพิทักษ์พันธ์	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	กรรมการ
๙. นายวรานนท์	อุตรธรรมใจ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑	กรรมการ
๑๐. นายสมศักดิ์	ฐิติขยาภรณ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖	กรรมการ
๑๑. นางฉวีวรรณ	ตุนาโป่ง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่	กรรมการ
๑๒. นางกนกเรขา	บุญรัตน์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นางสาวตรุณี	มณีธ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	กรรมการ
๑๔. นางนลินี	กิตินาน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓	กรรมการ
๑๕. นางวรรณภา	ติยะชนานนท์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔	กรรมการ
๑๖. นายศักดิ์ชัย	ใจแป้	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕	กรรมการ
๑๗. นางสาวเรณู	อุตรชัย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖	กรรมการ
๑๘. นางปลื้มจิต	สิงห์สุทธิจันทร์	คลังจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการและ เลขานุการ
๑๙. นางลักขณา	พงศ์วิญญูโอภาส	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวสุภาพร	เลิศสุวรรณ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวพิตะวัน	วรภัทรกิจ	เจ้าหน้าที่การคลัง	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วม ...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจิรพรรณ	บุญสูง
๒. นางสาวสุภาพร	กิตติ
๓. นางพัชรวิพรรณ	พรหมจักร์
๔. นายธีรเดช	โปธณะ
๕. นางสาวมัทธกานต์	ปาลี
๖. นางสาวนงเยาว์	จันทร์อินทร์
๗. นายนันทน์พิพัทธ์	สาส์วัน
๘. นางสาวปิฐินันท์	จันทร์รัตน์
๙. นางสาวเสาวภาคย์	แย้มพงศ์ผลิน
๑๐. นายอรุณไสว	ปินอินตะ
๑๑. รศ. จักรพงษ์	พิมพ์พิมล
๑๒. นางสาวพวงทอง	โยธาใหญ่
๑๓. นางกานต์พิชชา	ตะติยา
๑๔. นางสาวมะลิวัลย์	เพชรายุทธกุล
๑๕. นางสาววรรณชนกภัก	สาธูเม
๑๖. ร.ต.อ.หญิงทิพย์วรรณ	ภูรุ่งเรือง
๑๗. นางสาวมนัสนันท์	อินสุ
๑๘. นางสาวมารีสา	สุขใส
๑๙. นางสุธิย์	ราชฤทธิ์
๒๐. นางศุภกานต์	อินทุทรัพย์
๒๑. นาวาอากาศโทหญิงอุไรรัตน์	รัตนสิงห์
๒๒. นางภัทรวดี	แก้วมา
๒๓. นางสมหวัง	โชติการ
๒๔. ร้อยตรีวีโรจน์	โชติธนาภิรักษ์
๒๕. นายเพิ่มลาภ	พงษ์ประภาพพันธ์
๒๖. นายชาญชัย	ไบโพธิ์
๒๗. นายญาณภัทร	นวลขาว
๒๘. นางพรทิพย์	เตชะตน
๒๙. นางวรารักษ์	ธรรมาภิสมัย
๓๐. พันจ่าเอกชัยฤต	เม่นขาว
๓๑. นายธงชัย	บัวงาม
๓๒. นายอรรถพล	วงศ์เมือง
๓๓. นางเกวลิณ	นันทา
๓๔. นายกิตติศักดิ์	ศรีวิชัย

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 นายช่างชลประทานอาวุโส
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
 หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๐
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 รอง สว.กก.ตชด.๓๓
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ผู้อำนวยการกองการพัสดุ
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 นายทหารงบประมาณ กองบิน ๔๑
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
 นายกเทศมนตรีเมืองตันเปา
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้างานการเงิน
 วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับ ดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม ร้อยละ ๙๓ งบประจำ ร้อยละ ๙๘ งบลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ทุกงบรายการ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ได้กำหนดเป้าหมาย และให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย เป็นรายไตรมาส และ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ การใช้จ่ายทุกงบรายการ ต้องได้ ร้อยละ ๑๐๐ แม้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณจัดสรรมาแล้วช้า ในการประชุมติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ นี้ มีหลายหน่วยงานยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน เนื่องจากต้นสังกัดระดับกรมที่เป็นหน่วยรับจัดสรรงบประมาณ โอนจัดสรรล่าช้า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา หน่วยงานที่มีงบลงทุน จึงยังไม่สามารถลงนามในสัญญาหรือก่อนนี้ผูกพันได้ ซึ่งเป็นที่มาของการเชิญประชุมครั้งนี้ โดยเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย และใช้จ่ายไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ มาพิจารณา จึงเชิญหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด มาร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัด ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับ ดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม ร้อยละ ๙๓ งบประจำ ร้อยละ ๙๘ งบลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ทุกงบรายการ กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ของการติดตามเร่งรัด เมื่อได้รับเป้าหมายในการเบิกจ่ายและใช้จ่ายจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำกับ ดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้ทุกจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการส่วนกลางทราบเป็นประจำทุกเดือน คลังจังหวัดในฐานะเลขานุการฯ นำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายงานการประชุมชี้แจงและติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม ๓ หน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอกาส) หน่วยงานที่ขอแก้ไขรายงานการประชุม มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม ๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ แก้ไขหน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๓๐ จากร้อยละ ๙๒ เป็น ร้อยละ ๗๕

๒. สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๑๘ จาก คณะกรรมการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ แก้ไขหน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๓ นางสาวอรพรรณ เป็นนางสาวอรพรรณ (ร เป็น ว) และบรรทัดที่ ๖ จากงบดำเนินงานตามโครงการเงินสำรวจปรับปรุงฯ เป็นงบดำเนินงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๑ ติดตามผลการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

เลขานุการฯ ขอรายงานให้ทราบว่า ได้รับหนังสือตอบจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เรียบร้อยแล้วทั้ง ๓ หน่วยงาน

๓.๑.๑ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

(กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๐๐๗๑ ลว. ๑๘/๓/๒๕๖๗)

๓.๑.๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๒ หน่วยงาน

- เทศบาลตำบลเมืองนะ (กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๒๔๕๓ ลว. ๓/๔/๒๕๖๗)

- เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๘๙๓๒ ลว. ๒๙/๕/๒๕๖๗)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๔.๑ คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๖๒๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๖๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน จัดทำโครงการ กิจกรรม ตลอดจนหาวิธีแนวทางการแก้ไขปัญหาและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนสูงสุดและมีนัยสำคัญต่อผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (รับผิดชอบสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่)	รองประธานกรรมการ
๓. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕	กรรมการ
๔. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๕. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๗. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ

๙. ผู้อำนวยการ ...

๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต ๑	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต ๒	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๓	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๕	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๖	กรรมการ
๑๙. คลังจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ และเลขานุการ
๒๐. นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง) สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นักวิชาการคลังชำนาญการ/ปฏิบัติการ กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. เจ้าหน้าที่การคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการฯ เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสัดส่วนของงบลงทุนสูง

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) คำสั่งที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ แม้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ แต่ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะเข้าร่วมประชุมเกือบทุกครั้งอยู่แล้ว เพียงแต่คณะกรรมการจะมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา โดยหลักแล้วเป็นการประชุมร่วมกันหารือ และกำหนดแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ ให้บรรลุเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๖๒๗/๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทิจจันทร์)

๔.๒ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ...

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		รวม	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๒๔.๐๐	๒๘.๐๐	๔๑.๐๐	๔๗.๐๐	๕๑.๐๐	๘๒.๐๐	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
ประจำ	๒๙.๐๐	๓๓.๐๐	๔๗.๐๐	๕๓.๐๐	๕๘.๐๐	๘๒.๐๐	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
ลงทุน	๗.๐๐	๑๑.๐๐	๑๕.๐๐	๒๔.๐๐	๒๑.๐๐	๘๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

๒. แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว

๒.๑.๑ กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคให้เร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

๒.๑.๒ กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคลให้จัดสรรไปยังทุนหมุนเวียนทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ

๒.๒ รายการปีเดียว ให้พิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้จัดส่งรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคาากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม ของราคาควบคุมไปกับการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

๒.๔ หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณีในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพัดตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒.๕ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัด กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยเริ่มรายงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ เน้นเรื่องการใช้จ่ายเงิน อย่างน้อยให้หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันในระบบฯ ให้สำเร็จและจองเงินในระบบ หน่วยงานต้องดำเนินการ

หาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ สำหรับไตรมาสที่ ๔ จำนวนในการเบิกจ่ายต้องสูงตามด้วย ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญทั้งการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินด้วย

มาตรการเร่งรัด กรณีที่เป็นรายการปีเดียว ให้หน่วยงานตรวจสอบการก่อหนี้รายการที่เป็นงบลงทุน แม้ว่าทุกหน่วยงานพึงได้รับงบลงทุน เมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ช่วงเดือนพฤษภาคมหลายหน่วยงานเร่งดำเนินการ ส่วนรายการใดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะอยู่ในวาระพิจารณา อยากราบแผนการดำเนินการ การหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จเมื่อใด จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างน้อยขอให้มีการใช้จ่ายเงิน หากมีการวางแผนที่ดีจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดได้

กรณีที่ส่วนราชการมีปัญหามีสามารถปรึกษาหารือกับสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้ เพื่อช่วยให้คำแนะนำหรือติดตามช่วยเหลือ เช่น เรื่องการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๔.๓ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
		จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๓ ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๓ ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ร้อยละ
ภาพรวม	๒๗,๓๑๙.๓๐	๑๘,๐๗๔.๒๙	๖๖.๑๖	๕๑.๐๐	๑๕.๑๖	๒๐,๑๒๐.๖๕	๗๓.๖๕	๘๒.๐๐	-๘.๓๕
ประจำ	๑๗,๕๑๖.๒๙	๑๔,๕๔๗.๘๒	๘๓.๐๕	๕๘.๐๐	๒๕.๐๕	๑๔,๖๗๘.๕๘	๘๓.๘๐	๘๒.๐๐	๑.๘๐
ลงทุน	๙,๘๐๓.๐๑	๓,๕๒๖.๔๖	๓๕.๙๗	๒๑.๐๐	๑๔.๙๗	๕,๔๔๒.๐๖	๕๕.๕๑	๘๐.๐๐	-๒๔.๔๙

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ **ภาพรวม** ได้รับจัดสรร ๒๗,๓๑๙.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘,๐๗๔.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๖ สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ ๑๕.๑๖ **เป็นลำดับที่ ๑** ของประเทศ ใช้จ่าย ๒๐,๑๒๐.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๘.๓๕ **เป็นลำดับที่ ๑** ของประเทศ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ **งบลงทุน** ได้รับจัดสรร ๙,๘๐๓.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๕๒๖.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๗ สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ ๑๔.๙๗ **เป็นลำดับที่ ๑** ของประเทศ ใช้จ่าย ๕,๔๔๒.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๒๔.๔๙ **เป็นลำดับที่ ๔** ของประเทศ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๔.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำรองเงินมีหนี้) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิก เหลือปี	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวม PO)		คงเหลือส่วนราชการอยู่ระหว่างดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	สำรองมี หนี้	ส่วนราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑,๗๙๓.๖๕	๓๘๙.๙๑	๑,๓๕๙.๗๖	๗๕.๘๑	๑,๗๔๙.๖๗	๙๗.๕๕	๔๓.๓๘	๐.๐๗

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ประธาน ...

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) จากผลการเบิกจ่ายไม่มีปัญหา เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำของจังหวัดเชียงใหม่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด มีประเด็นต้องพิจารณาหารองบประมาณรายจ่ายลงทุน เนื่องจากส่วนราชการยังกักหนัผู้กักพันได้ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ๒๔.๔๙ ทำให้ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างต่ำ การประชุมครั้งนี้จะร่วมกันพิจารณาว่าจะดำเนินการในแนวทางใดที่จะทำให้ร้อยละการใช้จ่ายถึงเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ส่วนที่มีหนี้ผูกพันแล้ว ทำ PO แล้ว ให้นำหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากเหลือระยะเวลาไม่ถึง ๔ เดือน หากพ้นระยะเวลา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เงินจะพัดตกไปโดยผลของกฎหมาย ให้นำหน่วยงานตรวจสอบงาน ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีควรต้องส่งมอบงานและดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว การส่งมอบงานไม่ควรเกินวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ เพราะต้องนำเงินออกจากระบบวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ กรณีมีความล่าช้ากว่าแผน หน่วยงานต้องประสานกับผู้รับจ้าง และควรแบ่งงวดเงินงวดงานให้สามารถเบิกเงินออกจากระบบให้มากที่สุด ให้เหลืองวดงานที่เบิกจ่ายไม่ทันต้องล่องเลยเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ให้น้อยที่สุด

หน่วยงานที่ได้สำรองเงินไว้ (สำรองมีหนี้) ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ต้องเร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างในระยะเวลา ๑ ถึง ๒ เดือนนี้ จะทันหรือไม่ หากไม่ทัน ให้ท่านแจ้งคืนโครงการ อย่างนำภาระหรือความเสี่ยงไว้ที่หน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๕.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด ณ ไตรมาสที่ ๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567										
									หน่วย : ล้านบาท	
ที่	รหัสหน่วยงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	หลังใช้จ่าย	
		คณะกรรมการ	2,472.18	334.41	955.70	38.66	1,290.10	52.18	1,182.07	
1	2500700743	ตำรวจภูธรภาค 5 เชียงใหม่	60.30	9.91	11.00	18.23	20.90	34.67	39.40	
2	1500300051	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	108.82	7.10	13.12	12.05	20.22	18.58	88.60	
3	1500200058	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	16.08	0.08	0.98	6.08	1.05	6.56	15.03	
4	1500700056	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	1.57	0.00	0.91	58.03	0.91	58.03	0.66	
5	1500800054	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	627.26	0.49	0.05	0.01	0.53	0.08	626.72	
6	2100200154	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	62.59	43.32	7.29	11.65	50.61	80.85	11.98	
7	0800700073	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	176.86	53.33	86.65	48.99	139.98	79.14	36.89	
8	0700300625	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1	844.43	84.08	683.55	80.95	767.63	90.90	76.81	
9	0900900041	สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	300.60	8.01	103.23	34.34	111.24	37.01	189.36	
10	2000400748	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	54.20	3.10	25.67	47.36	28.77	53.08	25.43	
11	2000400456	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1	23.08	4.50	0.16	0.67	4.66	20.18	18.42	
12	2000400458	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	50.89	27.65	12.86	25.26	40.51	79.60	10.38	
13	2000400460	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3	79.72	52.86	9.11	11.42	61.97	77.73	17.75	
14	2000400466	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	15.68	7.36	0.00	0.00	7.36	46.97	8.31	
15	2000400468	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	23.87	15.81	0.00	0.00	15.81	66.22	8.06	
16	2000400505	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6	26.24	16.83	1.14	4.35	17.97	68.49	8.27	

ผลการ ...

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567									
หน่วย : ล้านบาท									
ที่	รหัสหน่วยงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ หลังใช้จ่าย
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
		ส่วนราชการ	2,231.04	313.29	242.82	 10.88	556.11	 24.93	1,674.92
1	0700300033	โครงการชลประทานเชียงใหม่	827.12	163.66	81.07	 9.80	244.73	 29.59	582.38
2	2307900000	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	396.45	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	396.45
3	0700300626	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1	260.26	55.45	84.33	 0.00	139.79	 0.00	120.48
4	0800700110	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)	214.10	0.02	39.21	 18.31	39.23	 18.32	174.87
5	2301700000	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	115.65	21.05	0.08	 0.06	21.13	 18.27	94.53
6	0200600021	กองบิน 41	83.04	16.19	0.00	 0.00	16.19	 19.50	66.85
7	2100300018	โรงพยาบาลประสาท	43.34	1.42	0.00	 0.00	1.42	 3.29	41.92
8	2500700349	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33)	41.02	0.09	17.46	 42.57	17.55	 42.79	23.47
9	2100201095	โรงพยาบาลจอมทอง	37.70	17.06	0.00	 0.00	17.06	 45.24	20.64
10	1800400025	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	34.89	4.97	9.28	 26.59	14.25	 40.84	20.64
11	0700800057	สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่	34.88	10.09	9.50	 27.24	19.59	 56.18	15.28
12	0300500042	สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3	25.70	1.05	0.00	 0.00	1.05	 4.09	24.65
13	2500700345	กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (บก.ตชด.ภาค 3)	22.77	17.70	0.42	 1.86	18.12	 79.58	4.65
14	2100600022	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่	21.76	4.47	0.00	 0.00	4.47	 20.52	17.29
15	2000400465	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30	8.72	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	8.72
16	0600800014	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)	8.21	0.07	0.99	 12.06	1.06	 12.88	7.15
17	1200200102	สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่	7.82	0.00	0.46	 5.83	0.46	 5.83	7.36
18	0701200071	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	6.95	0.00	0.02	 0.34	0.02	 0.34	6.93
19	2000600224	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	6.55	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	6.55
20	2000600226	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	6.18	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	6.18
21	2000600222	วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	5.99	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	5.99
22	2000600223	วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง	5.82	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	5.82
23	2000400541	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31	5.59	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	5.59
24	2000400540	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 60	5.33	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	5.33
25	2000400106	โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร	5.20	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	5.20
		รัฐวิสาหกิจ	12.69	0.00	0.42	 3.32	0.42	 3.32	12.27
1	5050300000	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	12.69	0.00	0.42	 3.32	0.42	 3.32	12.27
		กรมจังหวัด	434.82	0.00	2.39	 0.55	2.39	 0.55	432.43
1	7015100000	งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	300.76	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	300.76
2	7015000000	สำนักบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	134.06	0.00	2.39	 1.79	2.39	 1.79	131.67
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	119.18	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	119.18
1	7526700000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	47.11	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	47.11
2	7526600000	เทศบาลนครเชียงใหม่	30.36	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	30.36
3	7527200000	เทศบาลเมืองเมืองเก่าพัฒนา	13.08	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	13.08
4	752A500000	เทศบาลเมืองแม่โจ้	12.71	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	12.71
5	7529X00000	เทศบาลเมืองดั้นเปา	11.23	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	11.23
6	7526B00000	เทศบาลเมืองแม่เหิยะ	4.70	0.00	0.00	 0.00	0.00	 0.00	4.70
		งบกลาง 6 รายการ	53.23	6.07	13.80	 25.93	19.87	 37.33	33.36
1	0700300032	สำนักงานชลประทานที่ 1	28.02	4.47	9.26	 0.00	13.73	 0.00	14.29
2	0700300033	โครงการชลประทานเชียงใหม่	15.08	1.27	0.73	 0.00	2.00	 0.00	13.09

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567									
หน่วย : ล้านบาท									
ที่	รหัสหน่วยงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ หลังใช้จ่าย
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
3	0900900041	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
4	2305900000	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00
5	7015100000	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
6	0901200087	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)	1.27	0.33	0.27	0.00	0.60	0.00	0.67
ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)									
หมายเหตุ : การเปรียบเทียบสถานะผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน กับเป้าหมายมติ ครม. ไตรมาสที่ 3									
1. เป้าหมายการใช้จ่าย Q3 ร้อยละ 80									
-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 0.00 - 24.00									
-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 24.01 - 79.99									
-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 80.00 ขึ้นไป									

เลขาธิการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เนื่องจากมีหน่วยงานที่ต้องติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน ๔๘ หน่วยงาน จึงขออนุญาตท่านประธาน ให้หน่วยงานนำเสนอในภาพรวมไม่ต้องนำเสนอรายละเอียดรายโครงการในเรื่องพิจารณา โดยให้ส่งรายละเอียดให้กับฝ่ายเลขาธิการฯ เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป เนื่องด้วยรายละเอียดค่อนข้างมาก โดยเปรียบเทียบกับหมายเหตุไตรมาสที่ ๓ หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในโครงการใด ท่านสามารถแจ้งในที่ประชุมเพื่อที่จะได้บันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด) ให้หน่วยงานรายงาน จำนวนโครงการ งบประมาณรวมเท่าไร เบิกจ่ายและใช้จ่ายแล้วจำนวนเท่าใด กรณีใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วยงานชี้แจงแผนดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรค

เลขาธิการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย และเป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดจำนวน ๑๖ หน่วยงาน ดังนี้

เลขาธิการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ดำรวจจภูธร ภาค ๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๖๐.๓๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๐.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๗ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓๙.๔๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๓ รายการ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๕ รายการ

ผู้แทนตำรวจภูธร ภาค ๕ (พ.ต.ท. ธวัชกร อารังกุลรวี) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๕ รายการ โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน ๒ รายการ

๑. บ้านพัก ระดับ ผกก. - รอง ผบก. บก.สส.ภ.๕ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๒๖.๒๐ ล้านบาท

๒. ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ภ.๕ ส่วนกลาง(อาคารแฟลต ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘, ๙,๑๐,๑๑) จำนวน ๑๑ อาคาร ภ.๕ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๑๐.๘๔ ล้านบาท

ทั้ง ๒ รายการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเสนอราคา ภายในสัปดาห์หน้าจะได้ผู้รับจ้าง ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายในขั้นตอนของการร่าง TOR และทำแบบบูรณาการ ได้มีการแบ่งงวดงานให้มากขึ้นจากเดิม ๕ งวดเป็น ๑๑ งวด เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้มากขึ้น ภายในไตรมาสที่ ๔

สำหรับ ...

สำหรับรายจ่ายที่เป็นงบดำเนินงาน ๓ โครงการ ซึ่งทำการจัดสรรให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๘ หน่วยงาน เมื่อจัดสรรแล้วได้แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้เร่งรัดจัดทำใบสำคัญและเร่งรัดเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป ได้แก่

๑. ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง จำนวนเงิน ๓.๕๑ ล้านบาท

๒. เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ จำนวนเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท

๓. โครงการตำบลตามแนวชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนเงิน ๐.๖๒ ล้านบาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๖.๐๘ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๖ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๕.๐๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๑ รายการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายนักปราชญ์ ไชยानนท์) โครงการงบลงทุนที่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว

รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวนเงิน ๐.๗๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว

รายการค่าจอภาพ LED พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ เครื่อง ประจำห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๑.๙๙ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนแล้ว

รายการค่าปรับปรุงห้องประชุม ๑ ห้องประชุม ๓ ห้องประชุม ๔ ห้องประชุม ๕ และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP

รายการค่าก่อสร้างขั้วประตูก้าวเข้าและก่อสร้างโรงจอดรถจนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑.๘๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๐๘.๘๒ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๘ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๘๘.๖๐ ล้านบาท

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (นางศันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์) งบลงทุนของที่ทำการปกครองจังหวัด จำนวน ๙๖ โครงการ ๘๕ ล้านบาท แบ่งเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวนเงิน ๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ๑๑ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๙ โครงการ ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากการดำเนินโครงการไปก่อนหน้านี้แล้วจากหน่วยงาน

รายการโครงการที่อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. รายการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑.๔๖ ล้านบาท

๒. รายการค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครกวดขันตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสาสมัครกวดขันตามอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายการโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประเมินราคากลาง จำนวน ๗ แห่ง อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ แห่ง และก่อกหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๕ โครงการ

รายการ ...

รายการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (บ้านพักนายอำเภอแม่แตง) โดยการทาสีน้ำพลาสติกภายนอกและภายในอาคารอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๐.๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา ได้ผู้รับจ้างแล้ว

รายการค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ด้วยวิธี e-bidding

รายการปรับปรุงอาคารกองร้อยกองสอง จำนวนเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว

รายการปรับปรุงอาคารที่ว่าการฯ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑.๔๙ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท และจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร) ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๐.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายการที่ไม่จำนวนเงินไม่ถึง ๕ แสนบาท ดำเนินการลงนามในสัญญาได้เลย

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีปัญหาในเรื่องของ TOR

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑.๕๗ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๐.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๓ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐.๖๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๖ รายการ

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวนภวรรณ ธาตุอินจันทร์) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๖ รายการ เป็นรายการงบประมาณดำเนินการเอง ได้แก่ ค่าสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานและบำรุงรักษา โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เป็นงานเกี่ยวกับเอกสารเตรียมการประชุมการจัดทำรายงาน ขณะนี้มีการเบิกจ่ายในส่วนของการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ข้อมูลหลังวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้มีเบิกจ่ายร้อยละ ๗๐ รายการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ตามมาตรา ๓๕ ดำเนินการเตรียมการแล้ว จะจัดประชุมและเบิกจ่ายตามแผนงานที่วางไว้

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๒๗.๒๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๐.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๖๒๖.๗๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๖๒ รายการ

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวณัฐรดา นวลละออง) ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ งบประมาณ ๕ แสนกว่าบาทจะเป็นงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เบิกจ่ายครบแล้วทุกโครงการ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ งบประมาณ จำนวน ๖๒๖.๗๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๖๒ รายการ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าวจะไม่มีในการทำ PO เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง หากตามรายงานข้อมูลที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการ แต่สำนักงานฯ ได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มีการดำเนินการติดตามทุกสัปดาห์

ผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีโครงการทั้งหมด ๒๖๒ รายการ รายละเอียดดังนี้

๑. รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ มีสถานะดังนี้

๑.๑ ส่งคืนกรมฯ แล้วจำนวน ๗ โครงการ

๑.๒ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว และขอเอกสารเพิ่มเติม

๒. รายการที่อยู่ในส่วนของการกำหนด TOR และกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๗

๓. รายการที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๐

๔. รายการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๑๓ โครงการ ร้อยละ ๔.๙๖

๕. รอลงนามในสัญญา ๔๙ โครงการ ร้อยละ ๑๘.๗๐

๖. ลงนามก่อนนี้ผูกพันในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๕๗ โครงการ ร้อยละ ๖๐

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ให้ติดตามโครงการที่มีปัญหา ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มีระบบติดตามงานของหน่วยงานเอง ให้ติดตามโครงการที่เหลือร้อยละ ๔๐ ว่ามีปัญหาหรือไม่ เพื่อที่จะได้รับดำเนินการแก้ไขปัญหา

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๖๒๖.๗๑ ล้านบาท ไม่ปรากฏยอด PO ในระบบ New GFMS Thai จะปรากฏยอดใช้จ่ายก็ต่อเมื่อหน่วยงานเบิกจ่ายเท่านั้น ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai ด้วย เพื่อให้ร้อยละเบิกจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนเงินค่อนข้างสูง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๖๒.๕๙ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๕๐.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๕ ซึ่งเกินเป้าหมายการใช้จ่ายแล้ว แต่มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๑.๙๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑ รายการ

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์) รายการที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ รายการอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๙๑๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จะดำเนินการเสนอราคา วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จะได้ผู้รับจ้าง เป็นงบผูกพันข้ามปี

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๓๖.๘๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๓๙.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๔ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓๖.๘๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๖ รายการ

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ (นายอภิสิทธิ์ อรุณพิทักษ์พันธ์) แขวงทางหลวงชนบท มีรายการทั้งสิ้น ๓๑ รายการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ แบ่งเป็นรายการ ดังนี้

รายการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๕ รายการ เป็นงบลงทุน ได้รับงบประมาณ ๙๗.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔๕.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๒ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๙๐ ล้านบาท

รายการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๖ รายการ เป็นงบดำเนินการเอง ได้รับงบประมาณ ๓๙.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔๐.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๑ ปัจจุบันดำเนินการตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๘๔๔.๔๓ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๗๖๗.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๗๖.๘๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๓ รายการ

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ (นายวรานนท์ อุตธรรมใจ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๘๔๔.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๖๘๓.๕๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๘๐.๙๕ สำหรับรายการมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๓ รายการ

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ รายการ จะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด ซึ่งเบิกจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยกเลิกสัญญา ๑ สัญญา คาดว่าจะจ้างคืนงานผู้รับจ้าง ประมาณ ๙ ล้านบาท

รายการงานก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. รายการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนแม่จัดสมบูรณ์ชล จำนวน ๑๙.๘๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. รายการฝายน้ำฝางลูกที่ ๕ (ฝายวังมะหลอด) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗๐.๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่าย ๓๕ ล้านบาทเศษ มีการแจ้งคืนเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒ ล้านบาท

รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙.๑๑ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗ ล้านบาทเศษ คงเหลือประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องเพิ่มเติมเอกสารของเจ้าของที่ดิน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด) เรื่องของเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒ ล้านบาท และเงินคืน จำนวน ๙ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการให้หน่วยงานดำเนินการให้เรียบร้อย เมื่อแล้วเสร็จให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ต่อไป

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐๐.๖๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๑๑.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๑ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๘๙.๓๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๕๔ รายการ

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (นายสมศักดิ์ จิตติยาภรณ์) พบปัญหาและอุปสรรคภาพรวม ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว ประมาณร้อยละ ๒๕ เนื่องจาก ในระบบ New GFMIS Thai ผลการเบิกจ่ายบางรายการยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจาก กรมต้นสังกัดยังไม่ได้ทำการ Mapping เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ทำให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ NEW GFMIS Thai ต่ำกว่าความเป็นจริง เช่น รายการแนวกันไฟ ซึ่งทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ได้ทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ในระบบฯ ยอดยังคงเป็นศูนย์

สำหรับรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย คือ รายการที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม งบประมาณ ๒๕๖๗ และมีรายการที่ต้องดำเนินการ e-bidding จำนวน ๕ รายการ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาแล้ว

รายการที่งบประมาณน้อยกว่า ๕ แสนบาท เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามแผนงาน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) อยู่ระหว่างรอกกรมต้นสังกัด Mapping ข้อมูลจิงคลาดเคลื่อน ซึ่งห้วงเวลานี้อยู่ในช่วงต้นสังกัด Mapping ตัวเลขที่เบิกจ่ายงบประมาณไปพลางก่อนกับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๔.๒๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๘.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๘ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๕.๔๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๔๘ รายการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (นางฉวีวรรณ ตูนาโป่ง) รายการส่วนใหญ่เป็นรายการค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำ PO สำหรับรายการค่าที่ดินที่อยู่ในวงเงิน วิชเฉพาะเจาะจง ดำเนินการทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ PO คงเหลือเฉพาะรายการที่อยู่ระหว่าง e-bidding สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้เร่งรัดให้รายการที่เป็นครุภัณฑ์ดำเนินการจัดทำ PO ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสำหรับรายการที่ดำเนินการด้วยวิธี e-bidding ภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓.๐๘ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๔.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๘ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๘.๔๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๗๐ รายการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ (นางกนกเรขา บุญรัตน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ รายการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๗๐ รายการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ รายการ เป็นรายการค่าซ่อมแซมจำนวน ๓๖๖,๐๐๐ บาท
๒. ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔๔ รายการ
๓. ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๕ รายการ

๔. รายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ เป็นผู้ดำเนินการ คือ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๖ Type ๒ จำนวน ๕ โรงเรียน รวมเป็นเงิน ๒.๔๒ ล้านบาท และรายการค่าปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒ โรงเรียน อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

๕. รายการอื่นๆ โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ส่งเรื่องมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำ PO

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐.๘๘ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๔๐.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๐.๓๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๗ รายการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ (นางสาวดรุณี มณีธร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ รายการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๗ รายการ เป็นรายการครุภัณฑ์และรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ในจำนวน ๒๗ รายการนี้ มีจำนวน ๒ รายการ ที่ได้ดำเนินการจัดทำ PO แล้ว

รายการที่อยู่ระหว่าง e-bidding คือ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๑๒ Type ๒ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เป็นผู้ดำเนินการให้กับโรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างร่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

๒. ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง ปรับเป็นขนาดเล็ก จำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างร่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะดำเนินการจัดทำ PO ก่อนนี้ผู้กัพันไม่เกินต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๙.๗๒ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๖๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๓ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๗.๗๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๔ รายการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (นางนลินี กิตินาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ รายละเอียดรายการดังนี้

รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL๔๐ จำนวน ๙ โรงเรียน อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) ตำบลมะลิกา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าโรงเรียนในสังกัดจะส่งสำเนาสัญญามาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ภายในสัปดาห์นี้

รายการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลแม่ฮอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ e-bidding ไปแล้ว ๑ ครั้ง พบปัญหาและอุปสรรค มีผู้รับจ้างเสนอราคา ๒ ราย รายแรกไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องผลงานร้อยละ ๕๐ ของราคาจ้าง ส่วนรายที่สอง มีราคาสูงกว่าราคางบประมาณเกินร้อยละ ๓๑ โรงเรียนในสังกัดจึงดำเนินการ e-bidding ใหม่ อีกครั้ง คาดว่าจะก่อนนี้ผู้กัพันได้ไม่เกิน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านสันปอธง ตำบลสันตันทม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายการอาคารเรียน ๒๑๒๑./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดจอมคีรี ตำบลแม่่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำ PO แล้วในระบบ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดจอมคีรี ตำบลแม่่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำ PO แล้ว ทางสำนักงานคลังจังหวัดจะขอไปตรวจสอบนี้อีกครั้ง เนื่องจาก รายงานนี้จะดึงรายงานในระบบ New GFMS Thai เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (นางนลินี กิตินาน) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธี e-bidding กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือขอความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม” ซึ่งถือว่าเผยแพร่ด้วยวิธี e-bidding มีความโปร่งใสอยู่แล้ว กรณีไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือมีแต่ตกคุณสมบัติ สามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ ตาม มาตรา ๕๖ (๑) (ก) ได้ ไม่ต้อง e-bidding ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ถ้าหน่วยงานจะเร่งรัดการใช้จ่าย สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกฎหมาย

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕.๖๘ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๗.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๗ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๘.๓๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๑ รายการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ (นางวรรณภา ตียะชนานนท์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ จากข้อมูล จำนวน ๒๑ รายการ ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑. รายการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอโรงเรียนส่งสัญญามาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๗๒,๖๐๐ บาท โดยมีรายการดังนี้

๑.๑ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวัดสันดอนมูล ตำบลท่ากว้าง อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านพอน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนสโมสรโลอนส์ รัตนโกสินทร์ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๔ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนสโมสรโลอนส์ รัตนโกสินทร์ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๕ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน สโมสรโลอนส์รัตนโกสินทร์ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลเพื่อประกาศผู้ชนะ งบประมาณ ๑,๖๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เป็นผู้ดำเนินการ e-bidding จะดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL๔๐ โรงเรียน สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๒.๒ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๒.๓ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๓. รายการดำเนินการ e-bidding แล้ว อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะรอผลการอุทธรณ์ ๗ วัน จะแจ้งผู้ชนะทำสัญญา และดำเนินการทำ PO ในระบบฯ ต่อไปรายการอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรายการ ๑๒ รายการที่เหลือได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓.๘๗ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๕.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๒ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๘.๐๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๖ รายการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (นายศักดิ์ชัย ใจแป้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓.๘๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๘๘ รายการ มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒ Type ๑ โรงเรียนบ้านขุน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ เป็นผู้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในสัปดาห์นี้

๒. รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประกาศ e – bidding แล้ว จำนวน ๑ ครั้ง แต่ไม่มีผู้เข้า ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศครั้งที่ ๒ หากยังไม่มีผู้เข้าเสนอราคาจะทำการเร่งรัด ต่อไปให้ได้ภายในสัปดาห์นี้

๓. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน ชุมชนบ้านท่าข้าม ตำบลหางดง-บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วในระบบ เรียบร้อยแล้ว

๔. รายการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก ขนาด ๑๙x๓๒ เมตร (มีพื้น คสล.) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ตำบลทางดง-บ้านตาล อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศ e – bidding แล้ว ๑ ครั้ง มีผู้ยื่นเข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว ได้มีการต่อรองแต่ไม่เป็นผล จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง TOR และจะประกาศครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๕. รายการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านชีแบร ตำบลแม่ตั้น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ e-bidding ครั้งที่ ๒ พบว่าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา จะวางแผนปรับเปลี่ยนกระบวนการต่อไป คาดว่าในสัปดาห์นี้จะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้

๖. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่าหลวง ตำบลนาเกียน อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในสัญญาแล้วและได้กำหนดผู้กักกันเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๖.๒๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๗.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๙ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๘.๒๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๐ รายการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ (นางสาวเรณู อุดรชัย) ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีรายละเอียดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

๑. รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๔๐ Type ๒ อยู่ระหว่างประกวดราคา e-bidding จะเสนอราคาวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะทำสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๒.๑ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านม่องหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๒.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านม่องหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๒.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒.๔ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านม่องหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๒.๕ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านม่องหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๓. รายการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะแจ้งโรงเรียนในสังกัดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๓.๑ ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางปรับเป็นขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านเนินวิทยา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางปรับเป็นขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๓.๓ ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางปรับเป็นขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๔. อาคาร...

๔. อาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนศรีจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายการงบประมาณระหว่างปี ๖๗ และ ๖๘ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาอุดหนุนผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะทำสัญญาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย สำหรับส่วนราชการ จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ดังนี้

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โครงการชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๘๒๗.๑๒ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๔๔.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๙ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๕๘๒.๓๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๒๘ รายการ

ผู้แทนโครงการชลประทาน (นายธีรเดช โปรมะ) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๒๘ รายการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๑ ดำเนินการจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๙ รายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติราคาและร่าง TOR คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามเป้าหมาย

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๙๖.๔๕ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๖๐ รายการ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๖๐ รายการ อยู่ระหว่างขอรหัสบัญชีย่อยจากกรมบัญชีกลาง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๑๔.๑๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๙.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๒ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๗๔.๘๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๐ รายการ

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (นางสาวสุภาพร กิตติ) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียด ดังนี้

๑. รายการค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (๗๖ หน่วย) มีแผนเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๒. รายการค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ท้องเที่ยว) ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายหมดภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓. รายการถนนสายแยก ทช.ลป.๒๐๒๐ - บ.โป่งร้อน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ส.๓/๒๕๖๗ หจก.ลำปาง-เกาะคาขนส่ง สัญญาเริ่มต้น ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คาดว่าจะเบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน จำนวน ๕,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔. รายการค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายหมดภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๕. รายการค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับ) ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗ และงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายหมดภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๐. ถนนสายแยก ทล.๑๒๕๒ - บ.ป่าเมี่ยงห้วยแก้ว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ส.๕/๒๕๖๗
 บจก.สุภาพนา สัญญาเริ่มต้น ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะเบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ
 ๑๕ เป็นจำนวน ๒,๖๓๙,๕๓๑.๐๐ บาท เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (นางสุธิยา ราชภู่ดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๓ รายการ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำ PO ไปแล้ว จำนวน ๒๑ รายการ และไม่ได้จัดทำ PO รายละเอียด ดังนี้

๒.๕ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสเปกโตรสโกปีอุตสาหกรรมภาควิชาวิทยาศาสตร์

๔. รายการที่จัดซื้อวิธี e-bidding พร้อมกัน ได้ทำการประกาศประกวดราคาฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เสนอราคาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผู้เสนอราคา ๓ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้แก่

- ๔.๑ รายการกล้องถ่ายภาพสำหรับการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ชุด
- ๔.๒ รายการชุดโต๊ะเรียนเขียนงานออกแบบโฆษณา พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๖๔ ชุด
- ๔.๓ รายการชุดครุภัณฑ์เก้าอี้สตูดิโอ สำหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้าน

การผลิตรายการ

๕. รายการที่ดำเนินการประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ ห้อง

๖. รายการกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) มหาวิทยาลัยได้ทำการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม และได้เข้าสู่กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อจากรายการที่ก่อสร้างบางส่วนไว้แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงได้เสนอขอความเห็นชอบวงเงินและงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว แต่ปรากฏว่า วงเงินก่อนนี้ผูกพันและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเกินกว่า ครม. อนุมัติไว้ ต้องนำเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ ครม. เพื่ออนุมัติวงเงินก่อนนี้ผูกพันและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันใหม่

๗. รายการก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด ๑,๐๐๐ ที่นั่ง มหาวิทยาลัยได้ทำการประกาศประกวดราคา ไปแล้ว ๑ ครั้ง มีผู้เสนอราคา ๒ ราย เสนอราคาเกินงบประมาณ ต่อรองราคาทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่ายื่นราคาเดิม มหาวิทยาลัยจึงพิจารณายกเลิกการประกวดราคาค้างขึ้น และทำการปรับปรุงแบบรูปรายการและราคากลางใหม่ ขณะนี้ได้ประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) กองบิน ๔๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๓.๐๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๖.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๖๖.๘๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๒ รายการ

ผู้แทนกองบิน ๔๑ (นาวาอากาศโทหญิงอุไรรัตน์ รัตนสิงห์) กองบิน ๔๑ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

๑.๑ รายการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๑.๒ รายการค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง - แม่ขาน และอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง - แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่

๑.๓ รายการบูรณะสิ่งก่อสร้าง

๑.๔ รายการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

๑.๕ รายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ

๑.๖ รายการฝายน้ำฝางลูกที่ ๕ (ฝายวังมะหลอด) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลแม่คะ อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๗ รายการค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๒. รายการปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๔๔ (อาคารโรงซ่อมเครื่องท่อนแรง ผย. ๗) ที่ บน.๔๑ อยู่ระหว่างเสนอราคา รอพิจารณาผลและอนุมัติจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. รายการที่อยู่ระหว่างอนุมัติหลักการพร้อมแต่งตั้ง คณก.พิจารณาผลและตรวจรับพัสดุ (รอบแรก) คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๓.๑ สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.ประทวน) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.สัญญาบัตร) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๔. งบรายจ่ายอื่น (ทอ.๒๐๐) มีรายการภายใต้รหัสงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ รายการอยู่ระหว่างเสนอราคา รอพิจารณาผลและอนุมัติจ้างคาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ๔ รายการ ดังนี้

๔.๑.๑ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๙ (อาคารเก็บวัตถุระเบิดเตรียมพร้อม) ที่ บน.๔๑ ยื่นซองเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

๔.๑.๒ ปรับปรุงรางระบายน้ำ (ส่วนที่ ๑) ระยะที่ ๒ เขตบ้านพัก น.สัญญาบัตร ที่ บน.๔๑

๔.๑.๓ ปรับปรุงรางระบายน้ำ (ส่วนที่ ๑) เขตบ้านพักอาศัย ที่ บน.๔๑

๔.๒ อนุมัติหลักการพร้อมแต่งตั้ง คณก.พิจารณาผลและตรวจรับพัสดุ (รอบแรก) คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๔.๒.๑ ปรับปรุงรางระบายน้ำ (ส่วนที่ ๒) ระยะที่ ๓ ทางแยกอาคารเครื่องช่วยเดินอากาศ ผสอ.๑ - บ่อเก็บน้ำดิบ หน้า พัน.อย.๑ ที่ บน.๔๑

๔.๒.๒ ปรับปรุงรางระบายน้ำ (ส่วนที่ ๑) ระยะที่ ๓ เขตบ้านพัก น.ประทวน ที่ บน.๔๑

๔.๒.๓ ปรับปรุงรางระบายน้ำ (ส่วนที่ ๒) ระยะที่ ๑ บ่อเก็บน้ำดิบ - หลัง ร้อย.ทสท.๑ ที่ บน.๔๑

๕. รายการ ทอ.๑๙๐ ส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓.๓๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๙ มีเงินคงเหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔๑.๙๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๓ รายการ

ผู้แทนโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (นางภัทรวดี แก้วมา) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๓ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายการกลั่นกรองทรศน์ผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทชั้นสูงระบบฉีดยาช่วยวิเคราะห์เส้นเลือด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบ ๑๘๐ วัน ครบกำหนดส่งมอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการประสานกับผู้ขายแล้ว จะเร่งดำเนินการส่งมอบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒. ระหว่างชะลอการประกาศประกวดราคา เนื่องจากรอลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับอนุญาตในการก่อสร้างคาดว่าจะดำเนินการและลงนามในสัญญา ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ

๒.๑ รายการอาคารพักเจ้าหน้าที่ (๗ ชั้น) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒.๓ รายการอาคารจอดรถ ๗ ชั้น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๑.๐๒ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๗.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๙ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๓.๔๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๘ รายการ

ผู้แทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ (ร.ต.อ.หญิงทิพย์วรรณ ภูรุ่งเรือง) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๘ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายครบร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ได้แก่

๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑.๒ โครงการสร้างจิตสำนึก

๑.๓ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.

๑.๔ โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. รายการที่อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR วันที่ ๑๔-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายการเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว.๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๓๓๔ ตำบลแม่อาว อำเภอแม่อาว จังหวัดเชียงใหม่

๓. เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๐๐ คือ รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.

๔. รายการที่ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

๔.๑ หม้อต้มเครื่องมือ บข.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๒ เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง แบบเข็มสปริง บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๓ External Hard disk ๑ TB บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๔ ตู้เหล็กแบบ ๔ ล้นชัก บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๕ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อขนาด ๒ ก๊อก บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๗ เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดยาพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๘ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๙ ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ๑,๐๐๐ ลิตร บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๑๐ เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๑๑ ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๕. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะดำเนินการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แก่

๕.๑ เครื่อง ...

- ๕.๑ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ๕.๒ เสาน้ำเกลือ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ๕.๓ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ๕.๔ บอร์ดเพื่อจัดป้ายความรู้สุขภาพ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ๕.๕ เตียงตรวจโรค พร้อมที่รองเท้าขึ้นเตียง บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ๕.๖ ฉากกั้นห้องพยาบาล บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ๕.๗ เปลหามคนไข้ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ๕.๘ กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ๕.๙ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ๕.๑๐ รถจักรยานยนต์ แบบวิบาก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ซีซี. บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ๕.๑๑ รถไถเดินตาม ๘ แรงม้า บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๗.๗๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๗.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๔ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๐.๖๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑ รายการ

ผู้แทนโรงพยาบาลจอมทอง (นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์) รายการอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยหนัก ไตเทียมและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๐๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักศิลปากรที่ ๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๔.๘๙ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๔.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๔ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๐.๖๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๕ รายการ

ผู้แทนสำนักศิลปากรที่ ๗ (นางพัชรวิพรรณ พรหมจักร) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียด ดังนี้

๑. ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินการได้ทันตามเป้าหมาย ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจาก ลักษณะของโครงการฯ เป็นงานบำรุงรักษา ถากถาง ทำความสะอาดโบราณสถาน ที่แบ่งงานเป็นงวดๆ กำหนดส่งมอบงาน เดือนละ ๑ ครั้ง และงวดสุดท้าย คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๗ และงบดำเนินงานของโครงการเป็นค่าจ้างเหมาลูกจ้างฯ ซึ่งจะต้องจ่ายเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เช่นกัน

๒. บูรณะโบราณสถานฉุกเงินเร่งด่วน กรมศิลปากร แขวงวรขิงพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย คือ

๒.๑ วัดศรีสุพรรณ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๒ วัดพระธาตุแสงจันทร์ (ร้าง) ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบงาน ๒ งาน กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

๒.๓ วัดช้างค้ำ ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบงาน ๖ งาน ส่งมอบงาน งวดที่ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการในสัญญา งวดที่ ๔-๖ กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

๒.๔ วัดบ้านเจียง จัดทำสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบงานจำนวน ๓ งาน ส่งมอบงาน งวดที่ ๑-๒ เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการในสัญญา จะตรวจรับงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

๓. สำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่อยู่ในความครอบครองของวัดและเอกชน แขวงวรวิหารบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว บันทึก PO ในระบบแล้ว รอส่งมอบรถ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

๕. เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๔.๘๘ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๙.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๘ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๕.๒๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๔ รายการ

ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ (นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์) ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๔ รายการ ดังนี้

๑. ได้ทำสัญญาและจัดทำ PO และเร่งรัดการทำงาน เพื่อให้เบิกจ่ายให้ทันภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีรายการดังต่อไปนี้

๑.๑ รายการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ) จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ รายการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ รายการผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จังหวัดเชียงใหม่

๑.๔ รายการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ รายการนี้มี ๓ โครงการย่อย ซึ่งโครงการที่กรมได้โอนงบประมาณมาครั้งล่าสุด ได้ลงนามสัญญาและบันทึก PO แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓. รายการที่เป็นค่าควบคุมงาน จำนวน ๘ รายการ ซึ่งได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามและควบคุมงาน เบิกจ่ายตามงวดงานให้เสร็จทันภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๓.๒ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๓.๓ รายการค่าควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๓.๔ รายการค่าควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๓.๕ รายการค่าควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง) กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๓.๖ รายการค่าควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ) กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๓.๗ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๓.๘ รายการค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๔. รายการซ่อมแซมสระเก็บน้ำ บ้านโป่งจ้อ หมู่ 7 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 9 ได้ดำเนินการลงนามสัญญา และบันทึก PO เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 กันยายน 2567

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานสุลภากรภาค ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๕.๗๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๙ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๔.๖๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑ รายการ

ผู้แทนสำนักงานสุลภากรภาคที่ ๓ (นางสาวมัทธกานต์ ปาลี) สำนักงานสุลภากรภาค ๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑ รายการ ส่วนอีก ๑ รายการ ที่ยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ยังไม่ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณ คือ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสุลภากรภาคที่ ๓ (แห่งใหม่) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสุลภากรภาคที่ ๓ (ศ.ภ.๓) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๔,๒๗๗,๐๐๐.- บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔,๖๔๑,๖๐๐.- บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกำหนดให้มีเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสุลภากรภาคที่ ๓ ประเมินการว่าจะได้ผู้รับจ้างทำสัญญา ในช่วงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะเร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณก่อนนี้ผู้ผูกพันต่อไป

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๒.๗๗ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๘.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๘ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔.๖๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒ รายการ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลัษณา พงศ์ภิญโญโอภาส) ขอรายงานแทนหน่วยงาน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เนื่องจากหน่วยงานติดภารกิจลงพื้นที่ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการ โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม

๒. รายการโครงการสร้างจิตสำนึก อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๓๗,๑๒๐ บาท คงเหลือ ๓๗,๑๒๐ บาท ออกประเมินหน่วยย่อย เดือนกันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑.๗๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๔.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๒ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๗.๒๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒ รายการ

ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ (นางจิรพรรณ บุญสูง) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการเครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบไดโอดอะเรย์ดีเทคเตอร์ (High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Diode Array Detector) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการบันทึก PO แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. เครื่องเอชพีแอลซีเอ็มเอสเอ็มเอส (High Performance Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Mass Spectrometer, HPLC-MS-MS) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในสัญญาแล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘.๗๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่าย จำนวน ๒ รายการ

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ (นางกานต์พิชชา ตะตียา) ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวน ๘,๗๑๗,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. โครงการแรงงานก่อสร้างโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิงงบประมาณ ๕๐๙,๐๐๐ บาท รายการนี้ จะดำเนินการประกาศประกวดราคาภายในสัปดาห์นี้

๒. รายการค่าปรับปรุงพัฒนางบบงบประมาณ ๘,๒๐๘,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างจัดทำราคากลาง ซึ่งรอการไฟฟ้าประมาณราคา หากแล้วเสร็จจะเร่งดำเนินการประกาศจะซื้อจัดจ้างต่อไป

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘.๒๑ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๘ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๗.๑๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๗ รายการ

ผู้แทนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) (นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๗ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมหลักฐาน ประมาณการค่าวัสดุเพื่อขออนุมัติช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุ รายการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย

๒. รอส่งมอบงาน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๒.๑ หลังการถบรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓. รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพระศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจัดทำ PO แล้ว คาดว่าเบิกจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔. รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าเบิกจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๗

๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ (อาคาร ๓) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างแจ้งให้ลงนามสัญญาคาดว่าเบิกจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๗

๖. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ (อาคาร ๕) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทำสัญญา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และบันทึก PO แล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๗.๘๒ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๐.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๓ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๗.๓๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๖ รายการ

ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวมาริส สุขใส) สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๖ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. รายการค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน เป็นงบจัดฝึกอบรม จ่ายค่าจ้างเหมา

๓. ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญา จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๓.๑ เครื่องหาลูกวาล์วไฟในน้ำมันเชื้อเพลิงภาคสนาม สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓.๓ เครื่องวิเคราะห์ห้วงประกอบของน้ำมันเบนซินภาคสนาม สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓.๔ เครื่องตรวจหาปริมาณเมทิลเอสเทอร์และเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการฯ (นางปัสมีจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๖.๙๕ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๖.๙๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๔ รายการ

ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวมะลิวัลย์ เพชรายุทธกุล) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๔ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. จัดหาโดยวิธี e - bidding และลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดการส่งมอบ ๔๕ วัน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๔ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๕ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดหาโดยวิธี e - bidding ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน

๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ตรวจสอบสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้

๔. รายการที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เบิกจ่าย ให้สหกรณ์ฯ เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ตามรายการที่กำหนด เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ในการจัดหาและการเบิกจ่ายอยู่ภายใต้การกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยจะมีรายการรายงานเป็นระยะตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๔.๑ เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน

๔.๒ เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาเครื่องซีล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ โวลต์

๔.๓ เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ ตัน

๔.๔ เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน

๔.๕ เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลวัตต์

๕. รายการ

๕. รายการเงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ เป็นเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายให้สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติสหกรณ์ละ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อนำไปพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์สหกรณ์ละ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท อยู่ระหว่างสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด จัดทำเอกสารขอเบิกต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

๖. ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าดำเนินการออกเอกสารกสน.๓, กสน.๕ ของนิคมสหกรณ์พร้าวและนิคมสหกรณ์แม่แตง ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ๔๕๖.๘๐ บาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๖.๕๕ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๓ รายการ

ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียด ดังนี้

๑. ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีและโปรแกรมบัญชีด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบอินเตอร์แอคทีฟ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ และกำลังดำเนินการขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ

๒. ชุดปฏิบัติการออกแบบ ๓D New Mata วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๖.๑๘ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๒ รายการ

ผู้แทนวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (นางสาวมนัสนันท์ อินสุ) วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชุดฝึกห้องปฏิบัติการดนตรีไทย-สากล ร่วมสมัย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๑ และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางดำเนินการครั้งใหม่ ภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่า จะได้รับจ้าง

๒. ปรับปรุงรั้วด้านหน้า วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่า จะได้รับจ้าง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕.๙๙ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๒ รายการ

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (นายชาญชัย ใบโพธิ์) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒ รายการ ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะลงนามสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทักษะการประกอบวายุรังตู้ควบคุมไฟฟ้า และแผงฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบพร้อมโปรแกรมจำลองแบบเสมือนจริง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕.๘๒ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๑ รายการ

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง (นายสมหวัง โชติการ) วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด ๒๒ เมตร X ๔๒ เมตร วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการบริหารสัญญา งวดงาน ๕ งวด จำนวน ๒๐๐ วัน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕.๕๙ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๓ รายการ

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ (นางเกวลิณ นันทา) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ มีรายละเอียดงบลงทุน ดังนี้

๑. รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ดังนี้

๑.๑ ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ตำบลช้างเคือง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ โต๊ะนักเรียนแบบ A๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ตำบลช้างเคือง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ตำบลช้างเคือง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๐ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕.๓๓ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๒ รายการ

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๐ (นายอรุณไสว ปินอินตะ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๐ มีรายละเอียดงบลงทุน ดังนี้

๑. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕.๒๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๔ รายการ

ผู้แทนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร (นางสาวปิฐินันท์ จันทรรัตน์) โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร มีรายละเอียดงบลงทุน ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และร่าง TOR จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ เครื่องตรวจวัดการได้ยินแบบอัตโนมัติ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ เครื่องฝึกพูด FM พร้อมเครื่องช่วยฟัง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการอุปกรณ์การเลี้ยงอาหารนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากร้านค้า

๓. รายการค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการ

เลขานุการฯ (นางปัสมีจิต สิงห์สุทธิจันทร์) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๒.๖๙ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๐.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๒ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๒.๒๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๑ รายการ

ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์พลิน) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๑ รายการดังนี้

๑. รายการรถจักรยาน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒. เรือคายัค สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด) เสนอราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๓. ชุดเครื่องมือสำหรับการสแกนตัวอย่างพรรณไม้แห้ง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำแบบขออนุมัติจัดซื้อ (พด.๑) คาดว่ารายงานขอซื้อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ลงนามสัญญา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดส่งของ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง โดยคณะกรรมการ (คำสั่งเลขที่ ๕๐/๒๕๖๗) คาดว่าเสนอขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เสนอขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อและประกาศ e-bidding ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ลงนามสัญญา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนดส่งของ ๖๐ วัน แบ่งเป็น ๒ งวด ครบกำหนดส่งของงวดที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ คือ รายการที่ ๔ และรายการที่ ๕

๔. โต๊ะวางพรรณไม้ แบบปูตะแกรงเหล็กฉีก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๕. โต๊ะวางพรรณไม้ แบบปูแผ่นซีเมนบอร์ด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๖. รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา ๓๔๘,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจำนวน ๕๐,๒๐๐ บาท สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดส่งของ ๖๐ วัน ครบกำหนดส่งของ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการเบิกจ่ายภายใน สิงหาคม ๒๕๖๗

๗. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สถานะโครงการได้อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เสนอขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อและประกาศ e-bidding วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ลงนามสัญญา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนดส่งของ ๖๐ วัน ครบกำหนดส่งของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

๘. ระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (ERP) สวนพฤษภาคม ๒๕๖๕
พระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง

๙. ค่าขยายเขตไฟฟ้าสำหรับบริการท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรายงานผลการพิจารณาจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยคณะกรรมการ (คำสั่งที่ ๘๕/๒๕๖๓) ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ คาดว่า มีหนังสือสนองรับราคาไปยังการไฟฟ้าฯ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓กำหนดส่งงาน ๙๐ วัน ครบกำหนดส่งงานเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๑๐. คำก่อสร้างงานแก้ไขการพังทลายของดินหลังอาคารหอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบรายงานขोज้างและจะประกาศ e-bidding วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๑. ค่าขายโครงการขายสายใยแก้วนำแสง สวนพฤษภาคมศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๐๐.๗๖ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๒๔ รายการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณจังหวัด) (นายนักปราชญ์ ไชยानนท์)
 งบประมาณจังหวัด- สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ มีรายการที่ไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๒๔ รายการ โดยมีสถานะ
 โครงการภาพรวม ดังนี้

๑. งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ประกาศ/ยื่นข้อเสนอ/พิจารณาผล จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๖๘,๘๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ประกาศผู้ชนะ/รอลงนามในสัญญา จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๔๒,๕๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ลงนามในสัญญา จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓๔.๐๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๒.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙ มีเงินคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๓๑.๖๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๘ รายการ

ผู้แทนสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (นางสาวรุฐนันทน์ สาธุเม) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๘ รายการ โดยมีรายการทำถนน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ทำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบอำนาจให้หน่วยดำเนินการ เส้นทางที่ ๒ งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท ทำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ส่วน ๑๖ รายการที่เหลือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า โดยหน่วยงานได้แจ้งขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมา จำนวน ๒๒,๘๖๔,๔๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างนำเข้า กบก. พิจารณา ทั้งนี้ เมื่อมีการเห็นชอบและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กลุ่มจังหวัดจะเร่งรัดให้หน่วยดำเนินการเร่งดำเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบ พร้อมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๗.๑๑ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๔ รายการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวพวงทอง โยธาใหญ่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๗,๑๐๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการที่ได้ดำเนินการก่อนหน้าผู้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ รายการปรับปรุงถนนโดยวิธี Pavement In Place Recycling ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง ชม.ถ.๑-๐๑๒๑ บ้านยางเนิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เชื่อม บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลสบแม่ข้า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๑.๒ รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑-๐๑๑๖ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านห้วยตอง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ชนะการประมูล ให้มาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์หน้า จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๒.๑ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.๑-๐๑๒๖ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเชียงดาว เชื่อม บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๒.๒ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เสาเข็มเจาะ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๐.๓๖ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๑ รายการ

ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ (นางวราภรณ์ ธรรมาภิสมัย) ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๐.๓๖ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๑ รายการ คือ รายการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข้าตั้งแต่ถนนรัตนโกสินทร์ถึงถนนมหิตล ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดในแบบก่อสร้างเพิ่มเติม

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๐.๓๖ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๖ รายการ

ผู้แทนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (พันจ่าเอกชัยกฤต เม่นขาว) ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๓.๐๘ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๖ รายการ รายละเอียด ดังนี้

๑. รายการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

๒. รายการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ตารางเมตร ถนนสายหน้าโรงเรียนช่อแล ชุมชนช่อแล หมู่ที่ ๑ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๖๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท

๓. ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ เมตร และงานท่อเหลี่ยมกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ถนนสายทำคันปู-สันป่าตอง ช่วงชุมชนวังแดง ๒ หมู่ที่ ๒ รายการนี้ได้ ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และขณะนี้อยู่ระหว่างเชิญชวน ผู้เสนอราคามายื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก

๔. รายการที่อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๔.๑ ก่อสร้างอาคารประกอบ ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลสาสนายไยรัก หมู่ที่ ๑๐ ซื่อบ้าน ชุมชนบ้านหนองออน ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๔.๒ ก่อสร้างอาคารประกอบ ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลสาสนายไยรัก หมู่ที่ ๑๐ ซื่อบ้าน ชุมชนบ้านหนองออน ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๔.๓ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลสาสนายไยรัก ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐-๑.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒.๗๑ จำนวน ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๖ รายการ

ผู้แทนเทศบาลเมืองแม่โจ้ (นายธงชัย บัวงาม) เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งมี ๓ รายการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวด ราคา ดังนี้

๑. ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด กว้าง ๓.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๗๑๓ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนเลียบลำเหมืองห้วยโจ้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่)

๒. ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๕ ตารางเมตร พร้อมยกฝาท่อ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านเหล่าจากหน้าหมู่บ้านกาญจนก - ปาก ทางบ้านหม่อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)

๓. ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด กว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๗๔๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างตั้งแต่ สี่แยกวัดมงคลเศรษฐี ถึงหมู่บ้านกาญจน์กนกหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่) โดยทั้ง ๓ โครงการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถดำเนินการลงนามสัญญา ได้ภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔. รายการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อป้องกันตลิ่งพัง ยาว ๖๑.๐๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาล เมืองแม่โจ้ กำหนด จำนวน ๑ แห่ง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้า Le Jardin De Maejo ถึง สะพานนนนิภา ต่อจาก ของเดิม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ดำเนินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จะเร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้ได้โดยเร็ว

๕. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตำบลหนอง หาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และเร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

๖. ปรับปรุง ...

๖. ปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะสวนสวรรค์และภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะสวนสวรรค์ (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสาธารณะสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) มีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย ดำเนินการรังวัดสอบแนวเขตที่ดินที่ดินโดยรอบสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ หากดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวแล้ว อาจทำให้แนวกำแพงกั้นดินมีความคลาดเคลื่อนรูล้ำไปยังที่ดินเขตเอกชนและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าวไปใช้จ่ายเป็นรายการภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไข ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ เป็นโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมยกฝาบ่อเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๖.๗๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๕ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณข้างลานกีฬาชุมชนแม่ดู่เชื่อมชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๑.๒๓ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๓ รายการ

ผู้แทนเทศบาลเมืองต้นเปา (ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ช่วงประกาศประกวดราคา โดยวิธี e-bidding ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประมาณวันที่ ๑๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดทำหนังสือแจ้งทำสัญญา พร้อมลงนามสัญญาต่อไป

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๓ รายการ

ผู้แทนเทศบาลเมืองแม่เหิยะ (นางพรทิพย์ เตชะตน) เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. รายการที่อยู่ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง เทท้าย ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๗ วงเงินทำสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอและข้อสรุปของมติที่ประชุม

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๕.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	เงินกันฯ สุทธิ	เบิกจ่าย เหลือมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย เหลือมปี	คงเหลือ	
					สำรองเงินแบบ มีหนี้เหลือมปี อนุมัติ	PO เหลือมปี อนุมัติ
	รวมทั้งสิ้น	๑๗๓.๕๘	๖๓.๐๖	๓๖.๓๓	๕๓.๓๘	๖๗.๑๔
๑	โครงการชลประทานเชียงใหม่	๒๙.๘๐	๒๑.๐๒	๗๐.๕๕	๒.๙๒	๕.๘๖
๒	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑	๒.๘๒	๒.๘๑	๙๙.๖๙	๐.๐๑	๐.๐๐
๓	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑	๙๙.๐๒	๓๒.๒๕	๓๒.๕๗	๙.๖๙	๕๗.๐๘
๔	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่	๒๓.๙๔	๕.๔๕	๒๒.๗๕	๑๘.๔๙	๐.๐๐
๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๑	๑.๐๓	๐.๘๐	๗๗.๗๖	๐.๒๓	๐.๐๐
๖	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๒	๐.๙๖	๐.๕๒	๕๔.๔๖	๐.๔๔	๐.๐๐
๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔	๐.๔๑	๐.๒๑	๕๑.๖๗	๐.๒๐	๐.๐๐
๘	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	๑๐.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๑๐	๐.๐๐
๙	เทศบาลเมืองแม่เหิยะ	๕.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๐	๔.๒๐

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ จำนวน ๒๙.๘๐ ล้านบาท สำรองเงินแบบมีหนี้เหลือมปีอนุมัติ จำนวน ๒.๙๒ ล้านบาท รายการ PO เหลือมปีอนุมัติ จำนวน ๕.๘๖ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๗๗ ล้านบาท

ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายธีรเดช โปธนะ) โครงการชลประทานเชียงใหม่ มีจำนวน ๙ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าแรง ค่าวัสดุ จำนวน ๒ รายการ
๒. อยู่ระหว่างเสนอต้นสังกัดเพื่อพิจารณายกเลิกโครงการ จำนวน ๑ รายการ
๓. เงินเหลือจ่าย จำนวน ๖ รายการ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ จำนวน ๒.๘๒ ล้านบาท สำรองเงินแบบมีหนี้เหลือมปีอนุมัติ จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท ยังไม่ได้บันทึก PO เหลือมปีอนุมัติ คงเหลือ ๐.๐๑ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ (นายวรานนท์ อุดธรรมใจ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๑ รายการ คือ รายการค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบท่อส่งน้ำแม่จิด-แม่แตง และอาคารประกอบ เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คาดเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ จำนวน ๙๙.๐๒ ล้านบาท สำรองเงินแบบมีหนี้เหลือมปีอนุมัติ จำนวน ๙.๖๙ ล้านบาท รายการ PO เหลือมปีอนุมัติ จำนวน ๕๗.๐๘ ล้านบาท คงเหลือ ๖๖.๗๗ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ (นายญาณภัทร นวลขาว) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ มีรายการ จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการ ...

๑. รายการที่เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าแรง ค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน ๑ รายการ
๒. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๑ รายการ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้ จำนวน ๒๓.๙๔ ล้านบาท สรรองเงินแบบมีหนี้เลื่อมป้อนอนุมัติ จำนวน ๑๘.๔๙ ล้านบาท ยังไม่ได้บันทึก PO เหลื่อมป้อนอนุมัติ คงเหลือ ๑๘.๔๙ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวพวงทอง โยธาใหญ่) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มีรายการ จำนวน ๗ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๑ หุ่นฟ้าบตรราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน

๒. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๓ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งปรับแผนงานก่อสร้าง ตามหนังสือ ที่ MKT-HD๖๗๐๒๐๑๐๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตอนนี้งานดำเนินไปได้ ร้อยละ ๓๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกต้นเดือนกรกฎาคม

๓. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลชี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือตอบอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าจะประกาศได้ต้นเดือนกรกฎาคม

๔. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา รอผู้ขายส่งมอบ คาดจะเบิกจ่ายได้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๕. ปรับปรุง-ต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลหนองป่าครั่ง (ปรับปรุงภายในและต่อเติมอาคาร ๓ ชั้น กว้างประมาณ ๙.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๓ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๖. ปรับปรุงสนามกีฬา โดยก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๓ สูง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพระนาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๐-๐๓๔ สายถนนพระนาง หมู่ที่ ๑ บ้านช่างเคียน ตำบลช่างเคื่อน กว้าง ๓-๖ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๙ ตารางเมตร เทศบาลตำบลช่างเคื่อน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบบูรณาการ ส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติม

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้ จำนวน ๑๐.๑๐ ล้านบาท สรรองเงินแบบมีหนี้เลื่อมป้อนอนุมัติ จำนวน ๑๐.๑๐ ล้านบาท ยังไม่ได้บันทึก PO เหลื่อมป้อนอนุมัติ คงเหลือ ๑๐.๑๐ ล้านบาท

ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน) มีรายการ จำนวน ๔ รายการ ทั้ง ๔ รายการอยู่ระหว่างการขออนุญาตการเพิกถอนการใช้พื้นที่และยื่นขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่าจะการขอใช้พื้นที่มีหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนใช้เวลานาน อาจจะไม่ทันดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอและข้อสรุปของมติที่ประชุม

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ให้ทุกหน่วยงานนำข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำนี้ นำไปใช้ประโยชน์ โดยการทำปฏิทินติดตามงานโครงการ รายการต่างๆ ของหน่วยงาน ว่ารายการของท่านอยู่ในขั้นตอนใด และอีกเรื่องที่จะให้ดำเนินการ คือ สถานะโครงการของท่านอยู่ในขั้นตอนใด เช่น รายการนั้นได้ดำเนินการอนุมัติโครงการแล้วหรือยัง หากท่านเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้รายงานว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องใดแล้ว ให้ทุกท่านรายงานความคืบหน้าในขั้นตอนนี้ด้วย สิ่งที่ยากทราบ คือ ท่านได้ผู้รับจ้างเมื่อใด กรณีได้ผู้รับจ้างแล้ว จะส่งงานตามสัญญาวันที่ใด สำหรับหมายเหตุ กรณีที่มีเงินเหลือจ่าย ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ช่วยดำเนินการทำแบบฟอร์มแล้วส่งให้ทุกหน่วยรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ทุกหน่วยรับงบประมาณฯ จะได้ใช้เอกสารฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นวิธีในการปฏิบัติงาน ทุกท่านจะได้มีแผนในการทำงาน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ที่ท่านประธานได้แจ้ง อยู่ในระเบียบวาระที่ ๕.๓

๕.๓ การรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน/แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่าน Google Sheet ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป เริ่มโดยตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแล้ว และได้ทำแบบฟอร์ม Google Sheet เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยการรายงานเป็นรายโครงการที่มียอดงบประมาณ ในระบบ New GFMS Thai แล้วให้หน่วยงานเลือกสถานะโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลเป็นรายกระทรวง หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหน่วยงานของท่านได้ หรือโทรติดต่อที่เบอร์ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้ สำหรับรายงานใน Google sheet ขอความร่วมมือท่านช่วยรายงานข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนด้วย ภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป หลังจากสิ้นเดือนเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลภาพรวมของหน่วยงานท่าน เพื่อนำเสนอในการประชุมกรรมการจังหวัด ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการฯ ต้องทำรายงานเพื่อนำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ขอรายงานรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน/แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่าน Google Sheet ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจากท่านคลังจังหวัดจะได้นำข้อมูลเสนอที่ประชุมกรรมการจังหวัด หากให้รายงานภายในวันที่ ๒ ของทุกเดือนจะล่าช้าเกินไป ขอเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ให้นำเข้าข้อมูลก่อนวันที่ ๒๕ เพื่อให้ท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าส่วนราชการในที่กรรมการจังหวัดทราบ จะได้ช่วยให้หัวหน้าส่วนทราบสถานะ และทำให้หน่วยงานได้ควบคุมการใช้จ่ายได้ตามแผนงาน ควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอและข้อสรุปของมติที่ประชุม

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๕.๔ การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ผ่าน Google Sheet ของกรมบัญชีกลาง สำหรับหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ แห่ง งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน ๒ หน่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ หน่วย และเทศบาลเมือง จำนวน ๕ หน่วยภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป เริ่มโดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดจะมากกว่าการรายงานของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลัษณา พงศ์ภิญโญโอบาส) การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ผ่าน Google Sheet ของกรมบัญชีกลาง ที่ต้องรายการกับส่วนกลาง เฉพาะหน่วยงาน ๑๒ หน่วยงานที่เลขานุการฯ ได้แจ้งไปเท่านั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อน หน่วยงาน ๑๒ หน่วยงานนี้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลในการรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน/แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่าน Google Sheet ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ผ่าน Google Sheet ของกรมบัญชีกลาง เริ่มบันทึกข้อมูลเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป ทางฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการแจ้งหนังสือไปยังหน่วยงานของท่านอีกครั้ง

ส่วนการรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน/แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่าน Google Sheet ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่านประธานแจ้งเปลี่ยนกำหนดการส่งรายงานให้เร็วขึ้นจากทุกวันที่ ๒ ของเดือนถัดไปเป็นวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนนั้น จะขอเป็นมติที่ประชุมและแจ้งเป็นหนังสือ และในไลน์กลุ่มเร่งรัดเบิกจ่ายเชียงใหม่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามที่กำหนด

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ให้สำนักงานคลังจังหวัดทำหนังสือแจ้งในเรื่องของการกำหนดระยะเวลา ให้แต่ละหน่วยงานนำผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลประสานกับสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอและข้อสรุปของมติที่ประชุม

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

.....ผู้จัดรายงานการประชุม
นางสาวพิชิตวัน วรภัทรกิจ
เจ้าหน้าที่การคลัง

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางลัษณา พงศ์ภิญโญโอบาส
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ