



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว 0000๓๕

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลัง
จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรอง
รายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณณ ศรีสีจิจัง)

คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๓

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายอำนวย	พินสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นายจรัส	ชัยมณี	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๓. นางสาวจริยา	โชติดิษฐกร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๔. นายวรรณเศรษฐ์	เดชพิชัย	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางจินตนา	มามะ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางเพ็ญ	คงพูน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางวิลาวัลย์	มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๘. นายบุญเสริม	ตันทวนิช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต	กรรมการ
๙. นางรวิลักษณ์	มากวิสิฐธนธร	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นายกันตภณ	ขวัญศรีสุทธิ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นางสาวนิลเนตร	คลองรวั	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๒. นางสาวนภมณ	ศรีสังจ้ง	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางเพ็ญศรี	เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางบุญญาภา	มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ติดภารกิจ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ)

๑. นายสุบรรณ	รักษ์ทอง	เกษตรจังหวัดภูเก็ต	
๒. นางสาวผิงพันธ์	เผ่าจินดา	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต	
๓. นางรัชดาภรณ์	โออิน	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต	
๔. นายปัญจสารณ	ไสยแก้ว	หัวหน้าสำนักงานซึ่งตวงวัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต	
๕. นางปาริชาติ	ทั่วไทรภพ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต	
๖. นางสาวจรัสศรี	ทิพย์รักษา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน	
๗. นายสมพร	บัวกล้าธนกิจ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล	
๘. นางสาวนิภา	แก้วประคอง	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต	
๙. นางสาวปราณี	วิชิตบุตร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย	

๑๐. นางสาว...

๑๐. นางสาวพัชรวดี จงไกรจักร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง
๑๑. นายภวัต พฤกษ์รักษ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๑๒. นางสาวธัญญ์ ธารอำมฤต	แทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
๑๓. พ.ต.อ วีรวัฒน์ จันทรวิจิตร	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
๑๔. พ.ต.ท.หญิง ภาวิณี หอมแก่นจันทร์	แทน ผกก.๙ รรท.ผกก.ผอ.๔ บก.อก.ภ.๘
๑๕. นางสาวกันยา หาญพิทักษ์วงศ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๖. นางวิไลวรรณ ไชยทอง	แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
๑๗. นางสิริพร ขาวแก้ว	แทน นายกเทศบาลเมืองกะทู้
๑๘. นางธิพร เผือกเพชร	แทน นายกเทศบาลเมืองป่าตอง
๑๙. นางสาวสุจิตรา สวัสดิ์	แทน ปลัดจังหวัด
๒๐. นางกรรณก สنجใจ	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
๒๑. นางนิภา แก้วศรีจันทร์	แทน พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวธารรัตน์ ไกรทอง	พนักงานราชการ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
๒. นางสาวชนพิศ จันทะลุน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เทศบาลเมืองกะทู้
๓. นางสาวพลอยมุข พัฒราช	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เทศบาลเมืองป่าตอง
๔. นายธนวันต์ พัฒนสระคู	ครู	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต
๕. นางสุมาลี มุกดา	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
๖. นางสาวสุธาทิพย์ สุพัฒศิริกุล	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ	เทศบาลนครภูเก็ต
๗. นางกรรณา คงด้วง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
๘. นายราชพลภักษ์ แนมไสย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๙. นางบุษชาติ พลายด้วง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๐. นางสาววันทนี หมวดเมือง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๑. นางสาวพิไลวรรณ สิงห์สี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๒. นายธนพนธ์ ต้นไทย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๓. นางสาวชนิดาภา เฟื่องฟูเกียรติคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๔. นางสาวภิญกร หลักบ้าน	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๕. นายปิยะบุตร ผิวนวน	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๖. นางสาวอัญมณี มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอำนวยการ พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอำนาจ พินสุวรรณ) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานฯ ให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขรายละเอียดหรือข้อความให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขาฯ

งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ภาพรวมได้รับจัดสรร ๒,๘๗๐.๙๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๗ อยู่ในลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๑,๑๒๓.๒๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๒ รายจ่ายลงทุน ๑,๗๔๗.๖๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๑ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๑ อยู่ในลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๗๕.๑๔ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๓๘.๖๒

งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๓.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๗ อยู่ในลำดับที่ ๑๒ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๗ และรายจ่ายลงทุน ๑๓๙.๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘.๘๘ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๔ ลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๑๔.๖๕ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๓.๗๔

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒ อยู่ในลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๑.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๒ และรายจ่ายลงทุน ๓๐๐.๗๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒ อยู่ในลำดับที่ ๑๖ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๔.๙๒ สำหรับรายจ่ายลงทุน ยังไม่มีการใช้จ่าย

เงินอุดหนุน...

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๒๐ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๔.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๓

เงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๖๔๙.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๒.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๖

เงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๔๒๖.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๕ จำแนกเป็นงบประจำ ๓๑๘.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ และงบลงทุน ๑๐๗.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๖

ลำดับผลการเบิกจ่าย **งบพัฒนาจังหวัด** สิ้นเดือนที่แล้วเบิกจ่ายลำดับที่ ๓๐ ใช้จ่ายลำดับที่ ๖ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายลำดับที่ ๑๒ ใช้จ่ายลำดับที่ ๑๕ **งบส่วนราชการ** สิ้นเดือนที่แล้วเบิกจ่ายลำดับที่ ๓๐ ใช้จ่ายลำดับที่ ๔๓ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายลำดับที่ ๓๓ ใช้จ่ายลำดับที่ ๖๑ ข้อสังเกต ลำดับการใช้จ่ายงบส่วนราชการเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ ๔๓ เป็นลำดับที่ ๖๑ สืบเนื่องจากส่วนราชการลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่บันทึก Po เพื่อจองงบประมาณในระบบ GFMS จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการเมื่อลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วขอให้เร่งบันทึก Po ในระบบ GFMS ด้วย

การติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๓ หน่วยงาน มีรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗๙ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๒๕ รายการ เป็นเงิน ๗๘.๙๘ ล้านบาท และมีรายการที่อยู่ในขั้นตอนขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒๘ รายการ เป็นเงิน ๓๑๘.๒๔ ล้านบาท (ตำรวจภูธรภาค ๘ จำนวน ๓๐๘.๙๔ ล้านบาท) สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒๕ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๕๓ รายการ เป็นเงิน ๖๔๙.๓๘ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ มีส่วนราชการอยู่ในโซนสีเขียว ๘๘ หน่วยงาน โซนสีแดง ๙ หน่วยงาน และโซนสีเหลือง ๖ หน่วยงาน สำหรับรายจ่ายลงทุนอยู่ในโซนสีแดง ๓๘ หน่วยงาน โซนสีเหลือง ๔ หน่วยงาน และโซนสีเขียว ๑๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ด่านกักกันสัตว์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ประธาน

ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการพยายามเปลี่ยนสถานะจากโซนสีแดงให้เป็นโซนสีเหลืองหรือสีเขียว ในการประชุมครั้งต่อไปหากส่วนราชการใดไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นว่าเกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นตัวชี้วัดและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จังหวัดภูเก็ตจะขอใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาความดีความชอบ

พาณิชย์...

พาณิชย์จังหวัด

งบประมาณของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รายการค่าจ้างเหมาบริการกรมต้นสังกัด โอนงบประมาณให้ทั้งปีและให้นำไปใช้จ่ายอย่างอื่นจึงทำให้งบประมาณสูงและติด โชนสีแดงตลอด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการก่อกำเนิดผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖) รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน เรียงตามลำดับ ส่วนราชการ ดังนี้

๑. ผู้แทน ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๓,๑๕๕,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖) กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. เทศบาลเมืองกะทู้

เทศบาลได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสพลัด คอนกรีต ถนนวิจิตรสงคราม แยกเทศบาลถึงหมู่บ้านกะทู้ธานี หมู่ที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (e-Bidding) คาดว่า จะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓. ผู้อำนวยการศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ ให้มีความเหมาะสมปลอดภัย งบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท เป็นการดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัด การจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาจากความต้องการแต่ละพื้นที่เป็นหลัก โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัด เป็นผู้ประสานงาน เบื้องต้นจะจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมบ้านพักฯ ให้จังหวัดกระบี่ ๔๐ หลัง จังหวัดภูเก็ต ๓๐ หลัง ขณะนี้ทราบพื้นที่เป้าหมายแล้ว จำนวน ๕๐ หลัง จากเป้าหมายทั้งหมด ๗๐ หลัง เมื่อศูนย์ฯ ได้รับรายละเอียดใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปร.๔ ปร.๕) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พื้นที่เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว จะทำการโอนเงินงบประมาณทั้งจำนวนเพื่อให้ อปท. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

ประธาน

ขอให้ศูนย์ฯ พิจารณารายละเอียดให้ชัดเจนว่าพื้นที่เป้าหมายมีที่ใดบ้าง และความคืบหน้าเป็นอย่างไร เพื่อรายงานที่ประชุมคราวหน้า

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายการ...

รายการที่ ๓ โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา งบประมาณ ๒,๔๘๙,๐๐๐ บาท ได้ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการขยายเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอก่อสร้าง

รายการที่ ๔ โครงการปรับปรุงงานเพิ่มความสูงรั้วสแตนเลสต่อเติมจากรั้วเดิม งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ และ ๕ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอเรียบร้อยแล้ว นัดลงนาม ในสัญญาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๖ โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วสำนักงาน งบประมาณ ๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งสัญญาภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๖

๔. เกษตรจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๒ รายการ ได้แก่

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง งบประมาณ ๖๗๗,๓๐๐ บาท ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ประสานกรมต้นสังกัดเพื่อแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ๓ คูหา สำนักงานเกษตร อำเภอถลาง งบประมาณ ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๒ ครั้ง แต่ยังไม่ได้รับจ้างได้ เนื่องจากราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณ คาดว่าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หากหน่วยงานยังไม่ สามารถลงนามในสัญญาได้จะโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง

ประธาน

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หากหน่วยงานยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ขอให้ เร่งดำเนินการโอนงบประมาณกลับส่วนกลางโดยด่วน

เกษตรจังหวัดภูเก็ต

อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง เพื่อเร่งดำเนินการ ก่อนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรร งบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๑๙,๒๐๑,๘๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน

๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งฯ

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย โครงการซ่อมแซมเสาสะพานท่าเทียบเรือ งบประมาณ ๓,๒๗๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานได้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา (e-Bidding) แล้วจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ ๒ มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๑ ราย แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ และดำเนินการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ ครั้ง ปรากฏว่าราคาที่ยื่นเสนอสูงกว่างบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อปรับแบบรูปรายการ

ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณและจะดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา (e-Bidding) อีกครั้ง

ฝ่ายเลขาฯ

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าวของศูนย์ฯ พบว่าแบบรูปรายการก่อสร้างและงบประมาณไม่สอดคล้องกัน จึงแนะนำให้ทบทวนแบบรูปรายการก่อสร้าง พร้อมทั้งประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยดำเนินการปรับแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ

ประธาน

มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย

๗. หัวหน้าช่างตวงวัดฯ

สำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต ๓ - ๓ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ได้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา (e-Bidding) แล้ว จำนวน ๑ ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากผู้เสนอราคายื่นเอกสารไม่ถูกต้อง จึงยกเลิกและดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา และดำเนินการจัดหา ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๙๐ วัน

**๘. ผู้แทน ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต**

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ซื้อมอเตอร์ไซด์โดยสารขนาด ๗ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี งบประมาณ ๕,๕๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อสำนักงบประมาณ เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะฯ ที่ได้รับจากสำนักงบประมาณมีรถยนต์เพียงยี่ห้อเดียวที่สามารถยื่นเสนอราคาได้ คาดว่าสำนักงบประมาณจะเห็นชอบในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ประธาน

ขอให้เร่งดำเนินการในเรื่องคุณลักษณะเฉพาะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**๙. ผู้แทน สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
ภูเก็ต**

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้รับงบลงทุนทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙๐๙,๐๐๐ บาท และเนื่องจากสำนักงานจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมงานบางส่วนให้กับสำนักงานฯ แล้ว จึงได้ประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อประมาณการค่าก่อสร้างใหม่ ราคาที่ประมาณได้จำนวน ๓๒๗,๐๐๐ บาท โดยจะขอโอนงบฯ ที่เหลือคืนกรมต้นสังกัด

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖๑๕,๙๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ งบดำเนินงานเป็นงบประมาณสำหรับจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ โปรแกรม

สำหรับ...

สำหรับดำเนินการยังไม่เสถียร คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส
ที่ ๒ และ ๓ สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือจะดำเนินการคืนกรมต้นสังกัด

ประธาน

๑. โครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการอย่างไร
และจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดได้หรือไม่

๒.โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โดยใช้วิธีคัดเลือกมีปัญหาหรือไม่

ผู้แทนฯ สำนักงานพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต บางส่วนสำนักงาน
จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้ว ส่วนโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
หน่วยงานจะดำเนินจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก ขณะนี้มีผู้ประกอบการขอเข้าไปดูสถานที่
ก่อสร้างแล้ว

ประธาน

ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

**๑๐. ผู้แทน สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นฯ**

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปากลอก
๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐.๐๐ บาท มีการขอแก้ไข
รายละเอียดโครงการและแบบรูปรายการก่อสร้าง จาก ๔ ชั้นเป็น ๓ ชั้น ต่อสำนัก
งบประมาณ เนื่องจากการแก้ไขแบบรูปรายการดังกล่าวทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น
ทางกรมฯ จึงขอให้เทศบาลทบทวนประมาณการค่าก่อสร้างใหม่ หากยืนยัน
การก่อสร้าง ขอให้เทศบาลส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กรมฯ

รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล บ้านนาบอนใต้
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ร้อยละ ๓๐

รายการที่ ๓ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านกู่ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคา
พะเนียงแตก หมู่ที่ ๕ และบ้านลักกงชี หมู่ ๖ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED
ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๐ โคม และ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔๐๐ โคม
งบประมาณ ๙,๙๒๙,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจาก
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์ต่อสำนักงบประมาณ ขณะนี้เสนอหนังสือถึง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

รายการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไสยวน ๑๕
หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลราไวย์ งบประมาณ ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา
อุทิศ ๑ เทศบาลตำบลวิชิต งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะ
การเสนอราคา วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๖ ถึง ๑๗ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ
ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ รายการ
รายละเอียด ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ แห่ง แจ้งความประสงค์ขอส่งคืนเงิน
งบประมาณแล้ว ได้แก่

๑.๑ รายการที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

๑.๒ รายการที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

๑.๓ รายการที่ ๑๐ เทศบาลตำบลศรีสุนทร

๑.๔ รายการที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

ประธาน

แนะนำให้แจ้งความประสงค์ขอส่งคืนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด เนื่องจากการกำหนดอุปกรณ์เฉพาะไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

**๑๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ รายการ แบ่งเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรณีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม มอบหมายโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการที่ ๑ - ๕ , ๑๘ - ๒๕ เป็นรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการจัดซื้อ

กลุ่มที่ ๑ รายการที่ ๑, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๕ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และพิจารณาผลวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

กลุ่มที่ ๒ รายการที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๒๒, ๒๓, ๒๔ ขณะนี้อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง คาดว่าจะประกาศประกวดราคาฯ (e-Bidding) ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๖, ๒๖-๒๘, ๓๓, ๔๒, ๔๔, ๔๕ เป็นรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

รายการที่ ๑๑, ๓๒, ๓๕ , ๓๘ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๓ งบผูกพัน (๒๕๖๕-๒๕๖๖) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๖ จาก ๑๒ งวดงาน

รายการที่ ๙ , ๑๓, ๑๔, ๓๐, ๓๑, ๓๖, ๓๗, ๓๙, ๔๐ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

รายการที่ ๓๔ , ๔๑ อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ

รายการที่ ๒๙ ขอส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนและมูลนิธิเรียบร้อยแล้ว

ประธาน

สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนหลายรายการ ขอให้ติดตามและบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งเขตพื้นที่ฯ มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณด้วย ขอให้มุ่งเน้นรายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และรายงานผลการติดตามเร่งรัด รวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการของหน่วยงานให้ทราบด้วย

ฝ่ายเลขฯ

ปัญหาหลักของเขตพื้นที่ฯ เกิดจากการจัดทำราคากลางโดยเฉพาะงานก่อสร้างสถานศึกษาไม่มีผู้ที่มีความรู้ในการจัดทำราคากลาง เมื่อขอความอนุเคราะห์บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือบางโรงเรียนครูต้องเป็นผู้จัดทำราคากลางเอง ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าและมีความเสี่ยงที่ข้อมูลราคากลางจะเกิดความผิดพลาด

**๑๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล**

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) งบประมาณ
๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ
๑,๐๐๓,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

ประธาน

สำหรับรายการที่ ๒ - ๔ ที่ดำเนินการล่าช้า ต้องพิจารณาสาเหตุที่ล่าช้า

ผู้แทนฯ

สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ที่
สามารถจัดทำราคากลางได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น

**๑๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๓๖ ภูเก็ต**

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน
๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ งบประมาณ
๕๒๕,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต
งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๒ รายการอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
สัปดาห์หน้า (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

**๑๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ภูเก็ตวิทยาลัย**

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
งบประมาณ ๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (e-Bidding)
กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาไม่เกิน
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**๑๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกลาง**

วิทยาลัยเทคนิคกลาง ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่าง
อากาศยาน ๑๒ สถานี วิทยาลัยเทคนิคกลาง งบประมาณ ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โต๊ะฝึกงาน ๖ เหลี่ยมพร้อมปากกาจับชิ้นงาน งบประมาณ
๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์

ประธาน

ขอให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และรายงานที่ประชุม
ครั้งหน้า

**๑๖. ผู้แทน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการห้องจัดเลี้ยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
งบประมาณ ๑,๗๐๔,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา

รายการ...

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี งบประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคาแล้ว อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน
สัปดาห์หน้า (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

**๑๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวภาคใต้ ๒**

สถาบันการอาชีวภาคใต้ ๒ ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสภาสถาบัน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐ บาท
รายการที่ ๒ ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสัมมนาขนาดกลาง งบประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๒ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (e-bidding) ระหว่างวันที่
๒๐ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตรวจสอบ
คุณสมบัติและพิจารณาผลระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนาม
ในสัญญาภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**๑๘. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน
ทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๗,๕๑๑,๙๐๐ บาท โดยมีการส่งคืนงบให้กรมต้นสังกัด เนื่องจากเหลือจ่าย
จำนวน ๖๑๑,๓๙๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๐๗,๕๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๑๕ รายการ
ดังนี้

รายการที่ ๑, ๗, ๑๓ เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒, ๕, ๑๐ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๑ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบงาน

รายการที่ ๑๒ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น
อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน (ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) กำหนดเสนอราคา
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิจารณาผลวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๔ โครงการบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/
ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๑,๑๓๘,๒๐๐ บาท สัญญาลงนามวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน จำนวน ๕ วงดงาน คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ประมาณเดือน
มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๕ โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
จากโซลาร์เซลล์ งบประมาณ ๙,๑๒๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง

**๑๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน จำนวน
๑๐ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑, ๒, และ ๔ ตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายการที่ ๓ กำหนดส่งมอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ ตรวจรับพัสดุแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการเบิกจ่าย

รายการที่ ๖ ตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการเบิกจ่าย

รายการที่ ๗ กำหนดส่งมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๘ โครงการอาคาร คสล.๑ ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
งบประมาณ ๓,๒๕๙,๙๐๐ บาท ยื่นเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา

รายการที่ ๙ โครงการอาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๑,๓๘๓ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต งบประมาณ ๘๕,๐๐๑,๙๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินการแก้ไขคำสั่ง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้
เนื่องจากการปรับแก้รายละเอียดของงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดปริมาณงานและจำนวนเงิน ลดระยะเวลา
ดำเนินการ และคำขออนุมัติแก้ไขลักษณะงาน

รายการที่ ๑๐ โครงการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน
เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑๐๐,๒๖๖,๙๐๐ บาท
เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑๔-๑๕ เป็นเงิน
จำนวน ๑๓.๔๗ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรายงาน
ผลการตรวจรับ

๒๐. ผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนตามรายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ - ๗, ๙, ๑๓ - ๑๕, ๑๘, ๒๑ - ๒๒ ได้กำหนดผูกพันและจัดทำ PO
ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๘, ๑๐ - ๑๒ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS

รายการที่ ๑๖ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา (ปรับแก้วงเงิน) เพื่อส่งมอบและตรวจรับ

รายการที่ ๑๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาฯ
(ครั้งที่ ๒) กำหนดเสนอราคาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๙ งบผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการที่ ๒๐ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ งบประมาณ
๘,๙๑๓,๖๐๐ บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงาน
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๔/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๑. ผู้แทน นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแนวคันคูหรือแพรกคลองเกาะผี
งบประมาณ ๕๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอการประชุมคณะกรรมการป่าในเมือง
กำหนดจัดประชุมวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๒๒. ผู้แทน นายกเทศมนตรี นครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอซิมบี้ ถนนทางหลวงท้องถิ่น
งบประมาณ ๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาลงวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดระยะเวลา
ส่งมอบ ๙๐ วัน ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ มีแนวโน้มจะต้องปรับลด
ปริมาณงานและจำนวนเงิน เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการ

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ หากไม่มีการอุทธรณ์ จะแจ้งให้ลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒๓. ผู้แทน นายกเทศมนตรี
เมืองปาดอง

เทศบาลเมืองปาดอง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๙ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ - ๔ โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบประมาณรายการละ ๓๐,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๕ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนด ICT จังหวัด

รายการที่ ๖ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๗ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๘ - ๙ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ งบประมาณรายการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนด ICT จังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ติดตามการก่องหนผู้ก้นและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน เรียงตามลำดับส่วนราชการ ดังนี้

๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงภูเก็ต

ติดภารกิจ

๒. ผู้แทน พาณิชย์ฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑ รายการ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๑๕๖,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา หากดำเนินการแล้วเสร็จสามารถตรวจรับพัสดุ และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๓. ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานจังหวัดภูเก็ตมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๗๕๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างใหม่เนื่องจากรายเดิมทิ้งงาน หน่วยงานดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาฯ แล้วจำนวน ๒ ครั้งแล้วแต่ไม่ได้ผลเนื่องจากราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ขณะนี้ได้ทบทวนราคากลางใหม่เพื่อขอ

งบประมาณ...

งบประมาณเพิ่มเติมและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๔ งบประมาณ ๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท รายการตกแต่งห้องประชุมชั้น ๕ และห้องเก็บทรัพย์สินของจังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต งบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งโครงการ ๒๑,๘๒๘,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๒,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ งวดงาน วงเงิน ๑,๘๙๙,๐๓๖ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และยังไม่มีการเบิกจ่าย

**๔. ผู้แทน ปลัด
จังหวัดภูเก็ต**

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๑ รายการ โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ งบประมาณ ๒๒,๖๒๗,๙๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓,๒๓๒,๕๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ ๘ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

**๕ ผู้แทน เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสท. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต งบประมาณ ๑๒,๓๐๒,๐๔๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓ งวดงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จภายในระยะตามสัญญาจ้าง และได้แจ้งผู้รับจ้าง หากประสงค์จะขอขยายระยะเวลาสัญญา ให้แจ้งหน่วยงานทราบ

**๖. แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล**

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการโรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

รายการที่ ๒ หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๔ ภายในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๘,๘๐๙,๙๙๙ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจำนวน ๒ งวดงาน ภายในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

**๗. แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑ รายการ คือ โครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าคลอก งบประมาณ ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ มีความล่าช้าจากการแบ่งงวดงาน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๓ จาก ๘ งวดงาน

**๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกลาง**

วิทยาลัยเทคนิคกลาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๑ รายการ คือ โครงการอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๔,๖๓๙,๕๐๖.๖๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๐ วัน สิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑ งวดงาน

**๙. ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ งบประมาณเงินกู้โควิด - ๑๙ เป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนของเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างรอประกันสังคมตรวจสอบจำนวนเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๒๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒,๒๐๑,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒ ปี) สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

**๑๐. ผู้แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต**

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ ๕,๒๓๖,๖๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๗,๗๗๑,๒๐๐ บาท ผลการดำเนินงานมีความล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ - ๑๓ และดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๑๔ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งโครงการดังกล่าว งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถูกพับไป ๘ ล้านบาทเศษ หน่วยงานได้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายการที่ ๓ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๑๒,๐๐๓,๖๕๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๑ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ขณะนี้ยังไม่มีส่งมอบงาน และได้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยงานได้จัดส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดไปยังผู้รับจ้างแต่ยังไม่มีการติดต่อกลับ

รายการที่ ๔ และ ๕ งบดำเนินงาน รายการปรับปรุงอาคาร งบประมาณ ๗๕๐,๖๙๐ บาท และ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ โครงการสิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะดำเนินการส่งมอบและเบิกจ่ายได้ตามสัญญา

**๑๑. ผู้แทน ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต**

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เป็นงบดำเนินงาน รายการซ่อมแซมจำนวน ๗ รายการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ รายการ และคงเหลือจำนวน ๓ รายการ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนด

๑๒. ผู้แทน ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธร ภาค ๘

ตำรวจภูธรภาค ๘ มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ รายการงบดำเนินงาน งบประมาณ ๑,๑๐๔,๘๐๐ บาท ขณะนี้
อยู่ระหว่างการตรวจรับ

รายการที่ ๒ โครงการเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา บก.กค.ภ.๘
งบประมาณ ๒๐,๑๖๔,๐๓๔.๘๘ บาท สัญญาสิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๖ - ๗ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน
และคาดว่าจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

ประธาน

รายการที่ ๒ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ทางหน่วยงานมีมาตรการอย่างไรบ้าง
มาตรการช่วยเหลือค่าปรับร้อยละ ๐ ยังใช้ได้หรือไม่ ขอให้ติดตามเร่งรัดดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการ

มาตรการค่าปรับร้อยละ ๐ ไม่สามารถใช้ได้ ต้องคำนวณค่าปรับปกติ

๑๓. ผู้แทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๒๕,๒๕๒,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
อ่าวฉลอง งบประมาณ ๕๘,๘๒๗,๘๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ จำนวน ๑,๗๖๔,๘๓๔ บาท
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ประธาน

โครงการ Phuket Health Sandbox สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อไร

ผู้แทน

โครงการ Phuket Health Sandbox แบ่งเป็น ๒ สัญญา เป็นการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และงานจ้างเหมาบริการ สำหรับครุภัณฑ์ สัญญาสิ้นสุดวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ งบประมาณ ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างเหมาบริการระบบ
บริหารสุขภาพ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประธาน

ขอให้หน่วยงานเร่งรัดติดตามอย่างใกล้ชิดและบริหารสัญญาให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากโครงการ Phuket Health Sandbox เป็น
โครงการโดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต

๑๔. ผู้แทน นายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวงอ่างเก็บน้ำ ๒)
งบประมาณ ๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ หน่วยงาน
ได้ส่งหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งแผนการปฏิบัติงาน เป็นครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการพิจารณาแผน
ที่ส่งมาใหม่ว่าผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือไม่ ซึ่งได้หารือกับ
ผู้อำนวยการประปา และคาดว่าจะมีโอกาที่จะทำงานสูง

รายการที่ ๒ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
(สวนหลวง) งบประมาณ ๒,๔๘๙,๙๐๐ บาท ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง
ดำเนินการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ

สำหรับรายการที่ ๑ เป็นงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
หากบอกเลิกสัญญา ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมด ต้องทบทวน

ผู้อำนวยการแขวง
ทางหลวงชนบทภูเก็ต
ประธาน

ราคากลางใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒๗๐ วัน คาดว่าไม่สามารถดำเนินการ
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณต้องถูกพับไป

หากหน่วยงานประสงค์ดำเนินการโครงการดังกล่าว พิจารณาการโอนสิทธิ
เพื่อดำเนินการโครงการต่อไป

การโอนสิทธิ ให้พิจารณาระยะเวลาคงเหลือในการดำเนินการ หากระยะเวลาไม่
เพียงพอ อาจดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๕ ผู้แทน นายกเทศมนตรี
เมืองป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี งบประมาณ ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานได้ขอโอน
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจร งบประมาณ ๖,๔๖๗,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนักงานงบประมาณ

ประธาน

หากสำนักงานงบประมาณอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ จะสามารถดำเนินการ
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ เนื่องจากเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เกรงว่างบประมาณจะถูกพับ

ผู้แทนฯ

การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
ไว้ ๖๐ วัน หากได้รับการอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณโดยเร็ว คาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธาน

ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ทุกโครงการสามารถ
ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ทุกหน่วยงานสามารถเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ
ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
คือ ผู้รับจ้าง หากโครงการใดมีแนวโน้มที่ดำเนินการล่าช้า ให้ดำเนินการติดตาม
อย่างเคร่งครัดตามมาตรการต่างๆ กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หาก
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จะถูกพับไป จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีบริหารสัญญาและติดตาม
ผลการดำเนินงานรวมทั้งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕


เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

รับทราบ


เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๑๕ น.



(นางสาวเพ็ญตะวัน ไม่ทองงาม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง