



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๐๕๓

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๙๔๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๙๔๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนฤมน ศรีสีจจิง)

คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๓

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.
ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายอำนาจ	พิณสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นายจรัส	ชัยมณี	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๓. นางโชติรส	เลียงหล้า	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต	กรรมการ
๔. นางสาวพัทรี	สโมสร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๕. นายวรรณเศรษฐ์	เดชพิชัย	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางจินตนา	มามะ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางเพ็ญ	คงพูน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๘. นางวิลาวัลย์	มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๙. นางอรสา	อุมาพรรณอนันต์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นางรวีลักษณ์	มากวิสิฐธนธร	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นายชัยวัฒน์	ทองศรีจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	กรรมการ
๑๒. นายอนุชิต	วัตรจิรฤต	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๓. นางสาวนฤมณ	ศรีสังข์	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางเพ็ญศรี	เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางบุญญาภา	มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง ติดภารกิจ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ)

๑. นางรัชดาภรณ์	โออิน	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
๒. นางสาวผิงพันธ์	เผ่าจินดา	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
๓. นางสาวจรัสศรี	ทิพย์รักษา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน
๔. นายกรุณา	คงด้วง	แทน พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
๕. นายสมพร	บัวกล้าธนกิจ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
๖. นางสาวนิภา	แก้วประคอง	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต
๗. นางสาวปราณี	วิจิตบุตร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
๘. นายภวัต	พฤกษ์รักษ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๙. นายสุชาติ	ตันตระสกุลวงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
๑๐. นางสาวธารารัตน์	ไกรทอง	แทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ๑๑. พ.ต.อ.ชัยเกียรติ วิริยะสฤตย์กุล | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๒. พ.ต.ท.หญิงภาวณี หอมแก่นจันทร์ | แทน ผกก.๙ รรท.ผกก.ผอ.๔ บก.อก.ภ.๘ |
| ๑๓. นางสาวกัญญา หาญพิทักษ์วงศ์ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๔. นางสาววิสุธาทิพย์ สุขพัฒนศรีกุล | แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต |
| ๑๕. นางสาวสมปอง บัวเกิด | แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| ๑. นางอรอนงค์ สัมแป้น | เสมียนตราจังหวัดภูเก็ต | ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต |
| ๒. นางสาวธรรณา บิลละหะลี | ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง | เทศบาลเมืองป่าตอง |
| ๓. นางสาวพลอยมยุข พัฒราช | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | เทศบาลเมืองป่าตอง |
| ๔. นางสาวอรพรรณ แก้วศิลา | เจ้าพนักงานพัสดุ | เทศบาลนครภูเก็ต |
| ๕. นางวลัยพร เทียนขาว | เจ้าพนักงานพัสดุ | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย |
| ๖. ร.ต.อ.ฐิปปน แพงพิมพ์ไธ | รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต |
| ๗. นางสาวศิริวรรณ คงเมือง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานสำนักงานจังหวัดภูเก็ต | สำนักงานจังหวัดภูเก็ต |
| ๘. นางสาวตริณัฐ หลีหมัด | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานจังหวัดภูเก็ต |
| ๙. นายนเรศ รัตนอุไร | นักพัฒนาสังคม | ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต |
| ๑๐. นางบุษชาติ พลายด้วง | นักวิชาการคลังชำนาญการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๑. นางสาวภาวดีดา สุริยะกุล | นักวิชาการคลังชำนาญการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๒. นางกรรณจิต แซ่เอี้ย | นักวิชาการคลังชำนาญการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๓. นางสาวนิตานา เพ็ญฟูเกียรติคุณ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๔. นางสาวไพไลวรรณ สิงห์สี | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๕. นายธนพนธ์ ต้นไทย | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๖. นางสาวอัญมณี มณีรัตน์ | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๗. นางสาวเพียงตะวัน ไม้ทองงาม | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๘. นางสาวภิญญากร หลีกบ้าน | นักวิชาการคลัง | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๙. นายปิยะบุตร ผิวเนวล | นักวิชาการคลัง | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๒๐. นางสาวสุตรัตน์ สาและ | นักวิชาการคลัง | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอำนาจ พินสุวรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอำนาจ พินสุวรรณ์) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒

ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานฯ ให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขรายละเอียดหรือข้อความให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขาฯ

งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ภาพรวมได้รับจัดสรร ๓,๑๒๙.๒๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๑ อยู่ในลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๑,๖๓๘.๔๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๘ รายจ่ายลงทุน ๑,๔๙๐.๗๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๖ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๓ อยู่ในลำดับที่ ๗๑ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗.๑๑ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๘.๗๕

งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๓.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๙ อยู่ในลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๘ และรายจ่ายลงทุน ๑๓๙.๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘.๘๘ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๖ ลำดับที่ ๒๘ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๒๑.๖๒ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๓.๗๔

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ อยู่ในลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๑.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๕ และรายจ่ายลงทุน ๓๐๐.๗๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ อยู่ในลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๖.๐๕ สำหรับรายจ่ายลงทุน ยังไม่มีการใช้จ่าย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑๗ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๔.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๓

เงินกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนา มีจำนวน ๖๔๙.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔๙.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๓

เงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๔๒๖.๔๓ ล้านบาท

เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๕ จำแนกเป็นงบประจำ ๓๑๘.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๗ และงบลงทุน ๑๐๗.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๖

ลำดับผลการเบิกจ่าย **งบพัฒนาจังหวัด** ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายลำดับที่ ๑๓ ใช้จ่ายลำดับที่ ๒๖ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายลำดับที่ ๑๕ ใช้จ่ายลำดับที่ ๒๘ **งบส่วนราชการ** ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายลำดับที่ ๒๖ ใช้จ่ายลำดับที่ ๔๖ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายลำดับที่ ๓๖ ใช้จ่ายลำดับที่ ๗๑

การติดตามผลการก่องหนผู้กัพนงบรายจ่ายลงทุนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๖ หน่วยงาน มีรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘๐ รายการ ก่องหนผู้กัพนแล้ว จำนวน ๑๓๔ รายการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒๙ รายการ ก่องหนผู้กัพนแล้ว จำนวน ๖๖ รายการ

การติดตามผลการก่องหนผู้กัพนงบรายจ่ายลงทุนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘๐ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๓,๐๖๕,๔๕๗ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๓๔ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๑๙ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๒๗ รายการ สิ่งก่อสร้าง มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๖๒,๙๒๓,๙๕๕ บาท จำนวน ๑๒๙ รายการ อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๖๗ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๒๒ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๔๐ รายการ

ประธาน

ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการพยายามก่องหนผู้กัพนงบรายจ่ายลงทุน และเปลี่ยนสถานะจากโซนสีแดงให้เป็นโซนสีเหลืองหรือสีเขียว เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นตัวชี้วัดและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำหรับงบประมาณกลุ่มจังหวัดขอให้ร่วมกันติดตาม เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้ากลุ่มรับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการก่องหนผู้กัพนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖) รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน เรียงตามลำดับส่วนราชการ ดังนี้

๑. ผู้แทน นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๖,๙๕๑,๓๑๐ บาท จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑, ๔, ๖, ๘ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบงาน

รายการที่ ๒, ๓, ๕, ๗, ๙ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๑๐ หอผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น งบประมาณ ๕๖,๘๐๒,๘๐๐ บาท งบผูกพัน ๓ ปี จำนวน ๒๐ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒๐ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๑ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น งบประมาณ ๒๓,๐๔๕,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างการประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) คาดว่าจะเสนอราคาได้ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และพิจารณาผลวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๒ โครงการบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๑,๑๓๘,๒๐๐ บาท

สัญญาลงนามวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการที่ ๑๓ โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ งบประมาณ ๙,๑๒๓,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน จำนวน ๓ งาน อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. ผู้แทนท้องถิ่น และกีฬาจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๓,๑๙๕,๔๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) กำหนดเงื่อนไขเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕

๓. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมปลอดภัย งบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท เป็นการดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัด การจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาจากความต้องการแต่ละพื้นที่เป็นหลัก โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน ศูนย์ฯ ได้รับรายละเอียดใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปร.๔ ปร.๕) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒๕ หลัง และจะทำการโอนเงินงบประมาณจำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ อปท. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

รายการที่ ๒ โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา งบประมาณ ๒,๔๘๙,๐๐๐ บาท ศูนย์ฯ ได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการประสานงานกับแขวงทางหลวงภูเก็ต

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงงานเพิ่มความสูงรั้วстенเลสต่อเติมจากรั้วเดิม งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วสำนักงาน งบประมาณ ๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการที่ ๕ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารองระบายน้ำ งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ และ ๕ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง

๔. ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต

โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๒ รายการ ทุกรายการ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณ ๗๒,๒๑๗,๒๘๘.๓๑ บาท

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ความยาว ๓.๕๙๗ กิโลเมตร อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายการที่ ๓ - ๑๐ ผู้รับจ้างดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน

ประธาน

ฝ่ายเลขาฯ

๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงภูเก็ต

รายการที่ ๑๑ โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางใหญ่-บางวาด ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

ขอให้ติดตามโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง เนื่องจากการดำเนินการล่าช้า

ให้หน่วยงานควรแบ่งค่างานออกเป็นงวดๆ และเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ให้กับผู้รับจ้าง

แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากรุก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓๔,๖๗๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ได้แจ้งผู้รับจ้างขอเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕

รายการที่ ๒ โครงการงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๓ ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๙,๔๕๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการงานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงสายทางหลวง หมายเลข ๔๐๒๕ ตอน ท่าเรือ - เขิงทะเล จ.ภูเก็ต เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๔ โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับ (ระดับ ๗-๘) ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ โครงการงานบำรุงปกติแขวงทางหลวงภูเก็ต งบประมาณ ๔๓,๐๕๖,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ และ ๖ เป็นงบประมาณสำหรับบริหารงานตลอดทั้งปี

รายการที่ ๗ โครงการงานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๑ ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๖,๒๒๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๘ โครงการงานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ท่าเหมือง - คลองบางดินสอ จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๔๐๓,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๙ โครงการงานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอน นิคม - หินดาน จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๔๙๒,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่รายละเอียดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๐ โครงการงานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๓๓ ตอน ดินเขา- นาบอน จ.ภูเก็ต คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายการ...

รายการที่ ๑๑ โครงการงานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน โคกกกลอย - หมากรุก จ.พังงา งบประมาณ ๒๗,๙๙๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา เดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๒ โครงการงานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากรุก - เมืองภูเก็ต งบประมาณ ๑๖,๒๗๒,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๓ โครงการงานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ดินเขา จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๕,๗๙๑,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๔ โครงการงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากรุก - เมืองภูเก็ต ตอน ๑ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔,๙๘๑,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๕ โครงการงานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน ค่างานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน กรุงเทพฯ งบประมาณ ๒,๘๙๗,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือน เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๖ โครงการงานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๕๕,๙๓๔ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ประธาน

แขวงทางหลวงภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก ส่งผลต่อผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด

๖. ผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงชนบท

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) เป็นการเบิกจ่ายค่าเบี้ย เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

รายการที่ ๒ งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต งบประมาณ ๕,๐๑๕,๘๖๕ บาท เป็นงบประมาณสำหรับบริหารงานตลอดทั้งปี

รายการที่ ๓ งานบำรุงปกติ (ส่วนกลาง) เป็นงานดำเนินการเอง (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ใช้จ่ายงบประมาณหมดแล้ว อยู่ระหว่างขอของบประมาณเพิ่มเติมในไตรมาสที่ ๓ และ ๔)

รายการที่ ๔ งานบำรุงถนนสาย ภก.๓๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒- บ้านหมากรุก อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓,๔๙๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ งานบำรุงถนนสาย ภก.๓๐๓๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ - บ้านกะทู้ อ.เมือง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๗๗๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ ๑ ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่มาลงนามในสัญญา และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) ครั้งที่ ๒ ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๖ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ - บ้านยา

**ประธาน
ผู้อำนวยการแขวง
ทางหลวงชนบทฯ**

อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔,๔๙๗,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน
ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ ๕๐ จะนัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า
สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าเกิดจากสาเหตุใด

เนื่องจากผู้รับจ้างนำงานไปให้ผู้อื่นดำเนินการต่อ ขณะนี้หน่วยงาน
ได้ดำเนินการขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) แจ้งเวียนให้แขวงทางหลวงชนบททุกแห่งทราบ
ส่งผลให้ผู้รับจ้างรายดังกล่าวไม่สามารถยื่นเสนอราคากับหน่วยงานอื่นได้

รายการที่ ๘ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๒๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ -
สายอุทยานในยาง อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๔,๙๘๗,๐๐๐ บาท
มีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถทำางระบายน้ำได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับ
กรมอุทยานเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

รายการที่ ๙ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๓๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๐ -
เขื่อนบางวาด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๐,๙๙๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๐ งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๑ งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล
แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของแขวงทางหลวงชนบทอยู่โซนสีเขียว
อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างทางจะส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนเป็นอย่างมาก
จึงขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิด

ประธาน

**๗. ผู้แทน ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรจังหวัด
ภูเก็ต**

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑ รายการ เป็นรถยนต์โดยสาร
ขนาด ๗ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๕,๕๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสาร
ให้กรมต้นสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ

**๘. ผู้แทน ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค ๘**

ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑ รายการ เป็นรถนั่งส่วนกลาง
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๖๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๓,๗๓๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารให้กรมต้นสังกัด
เพื่อขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ

**๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยทรัพยากรฯ**

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับ
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน โครงการซ่อมแซมเสาสะพานท่าเทียบเรือ งบประมาณ
๓,๒๗๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาฯ (e-Bidding)
โดยเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถลงนาม
ในสัญญาได้ช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ

โครงการดังกล่าวหน่วยงานได้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาฯ
(e-Bidding) แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ ๒ มีผู้ยื่นเสนอราคา
จำนวน ๑ ราย แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ และดำเนินการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก
จำนวน ๑ ครั้ง ปรากฏว่าราคาที่ยื่นเสนอสูงกว่างบประมาณ จึงยกเลิกโครงการ ทบทวน
ราคากลางใหม่ และดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาฯ อีกครั้ง

**๑๐. ผู้แทน พัฒนาการ
จังหวัด**

สำนักงานพัฒนาชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙๐๙,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกรมฯ เพื่อส่งคืน
งบประมาณส่วนที่เหลือ

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ และตำบลรัชดา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๖๑๕,๙๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๔๕,๓๗๕ บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการสำรวจ

**๑๑. ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก
๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท หน่วยงาน
ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการและแบบรูปรายการก่อสร้าง จาก ๔ ชั้นเป็น ๓ ชั้น
ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนเงินงบประมาณสูงกว่า
ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน กรมส่งเสริมฯ จึงแจ้งให้เทศบาลฯ
นำเงินนอกงบประมาณสมทบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอใช้เงินนอกงบประมาณ

รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล บ้านนาบอนใต้
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งสัญญา

รายการที่ ๓ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านกู่ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคา
พะเนียงแตก หมู่ที่ ๕ และบ้านลักกษี หมู่ ๖ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED
ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๐ โคม และ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔๐๐ โคม งบประมาณ
๙,๙๒๙,๖๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ
จากรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นรายการค่าครุภัณฑ์

รายการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไสยวน ๑๕
หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลราไวย์ งบประมาณ ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๕

รายการที่ ๕ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนพัฒนาอุทิศ ๑ เทศบาลตำบลวิชิต งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามใน
สัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

รายการที่ ๖ ถึง ๑๗ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจ
ด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ รายการ

ขณะนี้...

ขณะนี้มืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้างความประสงค์ขอสง่คืนเงิน
งบประมาณ และอยู่ระหว่างดำเนินการขอคืนงบประมาณ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
๓. เทศบาลตำบลศรีสุนทร
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

สำหรับรายการที่เหลือ อยู่ระหว่างดำเนินการสืบราคา

**๑๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ รายการ
จำแนกเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรณีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมมอบหมาย
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการที่ ๑-๕, ๑๘-๒๕ เป็นรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
ดำเนินการจัดซื้อ จำแนกเป็น

กลุ่มที่ ๑ รายการที่ ๑, ๑๘-๒๑, ๒๕ ได้ดำเนินการแจ้งผู้ชนะ
การเสนอราคาลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กลุ่มที่ ๒ รายการที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๒๒, ๒๓, ๒๔ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) กำหนดยื่นเสนอราคา
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในกลางเดือน
มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๖-๑๔, ๑๖, ๒๖-๔๕ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกเป็น

กลุ่มที่ ๑ รายการที่ ๖, ๘, ๒๖, ๓๓, ๔๒, ๔๕ อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

กลุ่มที่ ๒ รายการที่ ๗, ๑๖ อยู่ระหว่างแก้ไขปริมาณงานและราคา

กลุ่มที่ ๓ รายการที่ ๑๐, ๑๒, ๒๗, ๓๔, ๔๐, ๔๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มที่ ๔ รายการที่ ๒๘, ๓๖ อยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กลุ่มที่ ๕ รายการที่ ๑๖, ๓๐ อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา
ลงนามในสัญญา

กลุ่มที่ ๖ รายการที่ ๒๙ อยู่ระหว่างดำเนินการคืนงบประมาณ
เนื่องจากเอกชนดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว

กลุ่มที่ ๗ รายการที่ ๙, ๑๓, ๑๔, ๓๑, ๓๒, ๓๗, ๓๘, ๔๓, ๔๔
อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

รายการที่ ๑๗ เป็นรายการงบประมาณผูกพันข้ามปี สัญญาสิ้นสุดวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗ งวดงาน

ประธาน

กรณีรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ดูแลและช่วยเหลือ
โรงเรียนที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้วย

**๑๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล**

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) งบประมาณ ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถจัดทำราคากลางได้

รายการที่ ๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๑,๐๐๓,๔๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**๑๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
นุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต**

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท มีการปรับแบบรูปรายการในส่วนงานสะพานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**๑๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย**

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น งบประมาณ ๑,๐๔๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**๑๖. ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคคลอง**

- ติดภารกิจ -

**๑๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการห้องจัดเลี้ยง งบประมาณ ๑,๗๐๔,๔๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี งบประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้วและมีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

**๑๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่าง**

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการชุดปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้วและมีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ประธาน

กรณีมีผู้อุทธรณ์ ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตช่วยประสานกรมบัญชีกลางเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

๑๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคใต้

สถาบันการอาชีวภาคใต้ ๒ ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสภาสถาบัน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสัมมนาขนาดกลาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๒ รายการ ได้แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑, ๒ เป็นรายการครุภัณฑ์ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบ

รายการที่ ๓ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๔, ๕ เป็นรายการงบประมาณผูกพันข้ามปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗) ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญาเนื่องจากมีการปรับปรุงงานบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง โดยคาดว่าจะรายการที่ ๔ จะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และรายการที่ ๕ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๒๑. ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑-๑๐, ๑๓-๑๘ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

รายการที่ ๑๗ งบผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการที่ ๑๘ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๘,๙๓๓,๖๐๐ บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงานตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายการที่ ๑๑ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายการที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล

๒๒. ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแนวคันคูหรือแพรกคลองเกาะผี งบประมาณ ๕๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอมติที่ประชุมของคณะกรรมการป่าในเมือง

๒๓. ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอซิมบี้ ถนนทางหลวงท้องถิ่น งบประมาณ ๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบงานได้ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ และมีผู้อุทธรณ์
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

๒๔ ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองปาดอง

เทศบาลเมืองปาดอง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น
จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑, ๔-๕ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาอยู่ระหว่าง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนด ICT จังหวัด

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการ
จัดหาด้วยวิธีการประกวดราคาฯ (e-Bidding) แล้วจำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้ายื่นเสนอราคา
จำนวน ๓ ราย แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ จึงยกเลิกและทำการทบทวนรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะเพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๓ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
การพิจารณาผล คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาได้ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ติดตามการก่อกวนผู้กักขังและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน เรียงตามลำดับ
ส่วนราชการ ดังนี้

๑. ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ
ดังนี้

รายการที่ ๑ งบประมาณเงินกู้โควิด - ๑๙ เป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนของ
เจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างรอสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบจำนวนเงิน คาดว่าจะ
เบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้นพื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๑,๗๒๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒,๒๐๑,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒ ปี)
สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดที่ ๗
ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะทำการตรวจรับในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. ผู้แทน ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธร ภาค ๘

ตำรวจภูธรภาค ๘ มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รายการงบดำเนินงาน งบประมาณ ๑,๑๐๔,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภ.๘ งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท
ทั้ง ๒ รายการอยู่ระหว่างเบิกจ่าย

รายการที่ ๓ โครงการเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา บก.กค.ภ.๘
งบประมาณ ๒๐,๑๖๔,๐๓๔.๘๘ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้
อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๖-๗ ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน และคาดว่าจะ
ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

**๓. ผู้แทน แขวงทางหลวง
ภูเก็ต**

แขวงทางหลวงภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๓
งบประมาณ ๒๘,๖๒๗,๒๘๐ บาท อยู่ระหว่างประสานงานกับการประสานภูมิภาค
เพื่อแก้ไขปัญหาการวางท่อประปา

รายการที่ ๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ งบประมาณ
๑๓,๘๒๙,๑๓๙.๕๐ บาท

รายการที่ ๓ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๖ งบประมาณ
๑๑,๘๑๘,๙๔๕ บาท

รายการที่ ๔ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๘ งบประมาณ
๕๙,๔๓๙,๗๓๕ บาท

รายการที่ ๒ - ๔ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

**๔. ผู้แทน หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๘,๗๕๗,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ราคา
ที่เสนอสูงกว่าเงินงบประมาณและราคากลาง อยู่ระหว่างแจ้งกระทรวงมหาดไทย
เพื่อของบประมาณเพิ่มเติม

รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๔ งบประมาณ
๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้วบางส่วน ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเพิ่ม
๒ งาน งาน คาดว่าจะสามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจำนวน ๒ ล้านบาทเศษ
แต่ในภาพรวมผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

**๕. ผู้แทน ปลัดจังหวัด
ภูเก็ต**

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑ รายการ โครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ งบประมาณ ๒๒,๖๒๗,๙๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๓,๒๓๒,๕๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน
งวดที่ ๘ ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

**๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล**

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการโรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ งบประมาณ ๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ ๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ
๘,๘๐๙,๙๙๙ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้ง ๓ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้
ตามแผนที่กำหนด

**๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระถมศึกษา
ภูเก็ต**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
จำนวน ๑ รายการ คือ โครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน
โรงเรียนบ้านป่าคลอก งบประมาณ ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เบิกจ่ายแล้ว ๓ งาน งาน จากจำนวน ๘ งาน ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าทำให้ผลงาน
ล่าช้ากว่าแผน

๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกลาง

- ติดภารกิจ -

๙. ผู้แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ ๕,๒๓๖,๖๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๑๗,๗๗๑,๒๐๐ บาท ผลการดำเนินงานมีความล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่าง
แก้ไขสัญญา คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าว มีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถูกพับไป ๘ ล้านบาทเศษ หน่วยงานได้
ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายการที่ ๓ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ งบประมาณ
๑๒,๐๐๓,๖๕๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๑ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า หน่วยงานได้ดำเนินการ
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๐. ผู้แทน
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๒๕,๒๕๒,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
งบประมาณ ๕๘,๘๒๗,๘๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ จำนวน ๑,๗๖๔,๘๓๔ บาท
ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑๑. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวงอ่างเก็บน้ำ ๒)
งบประมาณ ๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งขอเข้าดำเนินการ แต่ขณะนี้ยังไม่เริ่ม
ดำเนินการ หน่วยงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาว่า
ผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือไม่

รายการที่ ๒ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง)
งบประมาณ ๒,๔๘๘,๙๐๐ บาท ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๑๒. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี งบประมาณ ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานได้ขอโอน
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจร งบประมาณ ๖,๔๖๗,๐๐๐ บาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนักงานงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๑๕ น.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเพียงตะวัน ไม้ทองงาม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง