



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๐๕

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๒๕๐๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลัง
จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรอง
รายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุณ ศรีสีจจัง)
คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๔

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายอำนวย	พิณสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นายจำรัส	ชัยมณี	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๓. นายประหยัด	ช่อผกาพันธ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๔. นางสาวจริยา	โชติดิษฐกร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางจินตนา	มามะ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางเพ็ญ	คงพูน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางวิลาวัลย์	มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๘. นางอรสา	อุมาพรรณอนันต์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต	กรรมการ
๙. นายยงยุทธ	ส่องรอบ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นายชัยวัฒน์	ทองศรีจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นางโชติรส	เสียงหล้า	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต	กรรมการ
๑๒. นางสาวนิลเนตร	คลองรื้อ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๓. นางสาวนฤมณ	ศรีสัจจัง	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางเพ็ญศรี	เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางบุญญาภา	มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ)

๑. นางสาวผิงพันธ์	เผ่าจินดา	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต	
๒. นางอรอนงค์	สัมแป้น	เสมียนตราจังหวัดภูเก็ต	
๓. นางกรนก	สนใจ	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต	
๔. นางสาวกรณิการ์	ปการสิทธิ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต	
๕. นายสมพร	บัวกล้าธนกิจ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล	
๖. นายธนวันต์	พัฒนสระคู	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต	
๗. นางสาวพัชราวดี	จงไกรจักร	แทน ผู้อำนวยการเทคนิคกลาง	
๘. นายสุชาติ	ตันตระสกุลวงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	
๙. นางสาวกันยา	หาญพิทักษ์วงศ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	
๑๐. นางสาวสุธาทิพย์	สุขพัฒนศรีกุล	แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต	
๑๑. นางสาวอรอนงค์	สิริกุลวิตรา	แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง	

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิศรุต วรรณกุล	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
๒. นางสาวพลอยมุก พัฒราช	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เทศบาลเมืองป่าตอง
๓. นางสาวอรรพรรณ แก้วศิลา	เจ้าพนักงานพัสดุ	เทศบาลนครภูเก็ต
๔. นายณรงค์พัชร ไชยสมบัติ	พนักงานนโยบายและแผนงาน	ศูนย์ป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต
๕. นางสาวศิริวรรณ คงเมือง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
๖. นางบุษชาติ พลายดั่ง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๗. นางสาววันทนี หมวดเมือง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๘. นางสาวชนิตา เพื่องฟูเกียรติคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๙. นางสาวไพไลวรรณ สิงห์สี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๐. นายธนพนธ์ ต้นไทย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๑. นางสาวอัญมณี มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๒. นางสาวเพียงตะวัน ไม้ทองงาม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๓. นางสาวภิญญา หลักบ้าน	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๔. นายปิยะบุตร ผิวเนวล	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอานวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอานวย พิณสุวรรณ) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไข สามารถแจ้งฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

**๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖**

ฝ่ายเลขานุการ

งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓,๕๘๙.๖๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๔ อยู่ในลำดับที่ ๔๓ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๑,๙๗๗.๙๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๐ รายจ่ายลงทุน ๑,๖๑๑.๖๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๒ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๑ อยู่ในลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๗๗.๖๖ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๖.๑๘

งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๓.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๔ อยู่ในลำดับที่ ๓๗ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๖ และรายจ่ายลงทุน ๑๓๙.๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๑ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๖ ลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๓๗.๔๓ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๓.๗๔

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ อยู่ในลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๑.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘.๑๐ และรายจ่ายลงทุน ๓๐๐.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๗ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๑ อยู่ในลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๘.๑๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗.๑๕

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๗.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๗

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๖๕๐.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒๖.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๐

เงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๔๒๖.๔๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๓ จำแนกเป็นงบประจำ ๓๑๘.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒ และงบลงทุน ๑๐๗.๖๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๑

การติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘๒ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๔,๕๘๘,๒๐๗ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๖๔ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๑๑ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๗ รายการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓๐ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๖๐,๙๒๔,๓๙๘ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๙๕ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๒๓ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๑๒ รายการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการ

๓. ๒ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่าย อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร สรุปสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่าย ในระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันที่ คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สำนักงบประมาณจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับงานหรือโครงการที่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันกับคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป (มาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย)

๑.๑ ขอให้หน่วยรับงบประมาณระงับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับงาน/โครงการใหม่ หรือขอใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่จะมีผล เป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป

๑.๒ กรณีเป็นรายการผูกพันข้ามปีที่ยังมิได้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงรายการ หรือขอเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ระงับการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรี ที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

๒. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (มาตรา ๑๖๙ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

๒.๑ การขอใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จะกระทำได้เท่าที่จำเป็นเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยรับ งบประมาณ ที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรหรือ ที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องขอ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาประโยชน์ของรัฐ รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือเป็นการบรรเทาภัยพิบัติแก่ประชาชน

๒.๒ ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามข้อ ๒.๑ ยื่นคำขอของงบประมาณ ต่อสำนักงบประมาณ โดยให้เสนอเรื่องให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา ก่อน เว้นแต่กรณี ที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว

๓. การใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ (มาตรา ๑๖๙ (๔) ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๕ ของระเบียบอย่างเคร่งครัด

ประธาน

ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งก่อนนี้ผูกพันทั้งงบส่วนราชการ งบพัฒนาจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้ากลุ่ม และขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖) รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนเรียงตามลำดับส่วนราชการ ดังนี้

**๑. ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เติ่งคลอดไฟฟ้า โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ งบประมาณ ๕๙๙,๖๐๐ บาท ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย

รายการที่ ๒ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ ๔ เติ่ง โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๑,๔๙๘,๙๐๐ บาท ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย

รายการที่ ๔ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เติ่ง) เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น งบประมาณ ๒๓,๐๔๕,๗๐๐ บาท (งบผูกพัน) ดำเนินการยกเลิกการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ ๒ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง อยู่ระหว่างหาหรือตรวจสอบภายใน เพื่อหาข้อสรุปว่าจะดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการคัดเลือกหรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ ๓

รายการที่ ๕ บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๑,๑๓๘,๒๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา แต่ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ได้จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว

รายการที่ ๖ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ งบประมาณ ๙,๑๒๓,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ รายการ คือ โครงการอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๒๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒,๒๐๑,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒ ปี) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งานงวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๗ งานงวดงาน และจะส่งมอบงานงวดที่ ๘ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

**๒. ผู้อำนวยการศูนย์
พัฒนาการ
จิตสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุภูเก็ต**

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน
ทั้งสิ้น ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมปลอดภัย งบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท เป็นการดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัด ศูนย์ฯ ได้รับรายละเอียดใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปร.๔ ปร.๕) แล้วจำนวน ๓๐ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดิน และติดตามผู้รับมอบมรดก คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ หลัง

รายการที่ ๒ โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา งบประมาณ ๒,๔๘๙,๐๐๐ บาท การประปาส่วนภูมิภาคแจ้งขอเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงงานเพิ่มความสูงรั้วสแตนเลสต่อเติมจากรั้วเดิม งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารองระบายน้ำ งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ และรายการที่ ๕ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน หน่วยงานได้จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว

รายการที่ ๔ โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วสำนักงาน งบประมาณ ๙๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ และรายการที่ ๕ ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด

ประธาน

**๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทาน
ภูเก็ต**

โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๒ รายการ
รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
ผู้รับจ้างขอเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ
ความยาว ๓.๕๕๗ กม. งบประมาณ ๔๔,๖๙๘,๐๓๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ - ๙ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าแรงและค่าดูแลรักษาพื้นที่

รายการที่ ๑๐ ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ งบประมาณ
๕,๘๖๙,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๑๑ โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางใหญ่-บางวาด งบประมาณ
๙,๙๖๗,๖๐๐ บาท คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ
ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

**๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงภูเก็ต**

แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๘ รายการ ในภาพรวม
เบิกจ่ายงบประมาณแล้วคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๐ โดยทุกรายการสามารถดำเนินการ
ได้ตามสัญญา โดยเฉพาะรายการที่ ๖ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒
ตอน โคกกลอย - หมากรอก จ.พังงา งบประมาณ ๒๗,๙๙๙,๐๐๐ บาท คาดว่า
ภายใน ๒ วัน จะเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือทั้งสิ้น ๔ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน แต่รายการที่ ๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ มีปัญหาอุปสรรคในการย้ายเขตประปาในพื้นที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า

๕. ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๓ ชุด เป็นโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เทศบาลเมืองกะทู้เป็นหน่วยดำเนินการ ขณะนี้ดำเนินการจัดหาได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๗๕๗,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ราคาที่เสนอสูงกว่าวงเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างรอกระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๔ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๕,๐๐๒,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญา

๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนโครงการค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๘๖๓,๗๐๐ บาท โดยการดำเนินการแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ รายการซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล ๓ รายการ (งานดำเนินการเอง) และส่วนที่ ๒ ซ่อมบำรุงเชิงรุก ๑๖ รายการ (จ้างเหมา) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์งานดำเนินการเอง คาดว่าเบิกจ่ายบางส่วนภายในสัปดาห์นี้และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับงานจ้างเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

๗. ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติจากสำนักงบประมาณเพื่อแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างจากอาคาร ๔ ชั้น เป็น ๓ ชั้น ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล บ้านนาบอนได้
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบงานจ้าง
ที่ผู้รับจ้างส่งมอบพบว่ามีรายละเอียดไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการอยู่ระหว่างแจ้ง
ผู้รับจ้างแก้ไขก่อนส่งมอบอีกครั้ง

รายการที่ ๓ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านกู่ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก
หมู่ที่ ๕ และบ้านลักกษี หมู่ ๖ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED ขนาด ๑๑๐ วัตต์
จำนวน ๑๖๐ โคม และ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔๐๐ โคม งบประมาณ ๙,๙๒๙,๖๐๐ บาท
อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) คาดว่าจะสามารถเผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไสยวน ๑๕
หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลราไวย์ งบประมาณ ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ทำการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ ถึง ๑๐ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจ
ด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ แห่ง แจ้งความประสงค์ขอส่งคืน
เงินงบประมาณ อยู่ระหว่างรอกกรมต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับ ได้แก่

รายการที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

รายการที่ ๘. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

รายการที่ ๙ เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายการที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

รายการที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อยู่ระหว่างการส่งมอบ

รายการที่ ๗ เทศบาลตำบลปากคอก อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ภูเก็ตปัญญานุกูล

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่ผู้ขายยังไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเล่มทะเบียนรถ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในต้นเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย)
งบประมาณ ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
กำหนดพิจารณาผลในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ
๑,๐๐๓,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
กำหนดพิจารณาผลในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ งบประมาณ ๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๙๘,๕๑๙ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ ๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๗๓,๑๕๒.๙๕ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๘,๘๐๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๔๓๕,๘๙๙ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้ง ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

๙ ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๘ รายการ จำแนกเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรณีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการก่อสร้าง มอบหมายโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการที่ ๑-๔, ๑๔-๑๖ เป็นรายการครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างประสานคู่สัญญาเพื่อลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญาในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ - ๑๒ , ๑๗ - ๒๗ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกเป็น
กลุ่มที่ ๑ รายการที่ ๗, ๑๗, ๑๘, ๒๓, ๒๕ อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์
กลุ่มที่ ๒ รายการที่ ๕, ๖, ๘, ๙, ๒๑ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

กลุ่มที่ ๓ รายการที่ ๑ - ๔, ๑๐ - ๑๒, ๑๔ - ๑๖, ๑๙ - ๒๐, ๒๒, ๒๔, ๒๖, ๒๗ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

รายการที่ ๑๓ อาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นไหว โรงเรียนถลางพระนางสร้าง เป็นรายการงบประมาณผูกพันข้ามปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙ งวดงานจาก ๑๒ งวดงาน

รายการที่ ๒๘ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนวิชิตสงคราม ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงยกเลิกและดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ รายการ เป็นโครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านปากคลอง งบประมาณ ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน จาก ๘ งวดงาน คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ ๕ - ๖ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และจะแล้วเสร็จทั้งสัญญากภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

**๑๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต**

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ๑ ครั้ง และวิธีการคัดเลือก ๑ ครั้ง แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลาง

**๑๑. ผู้แทน
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกลาง**

วิทยาลัยเทคนิคกลางได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โต๊ะฝึกงาน ๖ เหลี่ยมพร้อมปากกาจับชิ้นงาน งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน ๑๒ สถานี ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๒ รายการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบภายใน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ เป็นโครงการอาคาร หอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคกลาง งบประมาณ ๘,๘๙๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ ได้กลางเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

**๑๒. ผู้แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างภูเก็ต**

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการชุดปฏิบัติการ ตัดเย็บเสื้อผ้า วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ฝ่ายเลขานุการ

กรณีหน่วยงานใดมีผู้อุทธรณ์มาที่หน่วยงาน หลังจากหน่วยงานได้จัดส่ง เอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (กรมบัญชีกลาง) เรียบร้อยแล้ว ขอให้ ส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวให้สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต เพื่อจะได้ประสานงาน กับกรมบัญชีกลาง

**๑๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีงบลงทุนคงเหลือ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล แบบ ๓ มิติ พร้อมชุด อุปกรณ์ระบุตำแหน่งในการเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งตรวจ งบประมาณ ๑๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งมอบพัสดุได้กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ อาคาร คสล.๑ ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ งบประมาณ ๓,๒๕๙,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการที่ ๓ อาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๑,๓๘๓ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) งบประมาณ ๘๕,๐๐๑,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอกระทรวงลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญา

รายการที่ ๔ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๒๖๖,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเพื่อจัดส่งให้กระทรวงเห็นชอบ

รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกงบประมาณ ๗๒,๒๗๗,๓๘๙ บาท ขณะนี้หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว

**๑๔ ผู้แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ดังนี้

รายการที่ ๑ - ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๖, ๑๗ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำและลานจอดรถคอนกรีตหลังอาคารเรียน ๑๐ เบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ถ้าช้ากว่าแผนงานแต่คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน

รายการที่ ๑๒ ชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หน่วยงานได้ปรับปรุงรายละเอียดขอบเขตของงานเพื่อดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓

รายการที่ ๑๔ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีวงงานทั้งสิ้น ๓๖ วงงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ๑๕ วงงาน คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๖ ได้ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๑๗ ได้ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๕ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน หน่วยงานได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓ รายการ คือ

๑. โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. หอพักนักศึกษา (งบผูกพัน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๓. อาคารอเนกประสงค์ (งบผูกพัน) บอกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว

**๑๕ ผู้แทน
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแนวคันคูหรือแพรกคลองเกาะผี งบประมาณ ๕๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการจากถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ เป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ ประกอบด้วย ๑. อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. เรือดับเพลิง ๓. เครื่องสูบน้ำ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๕,๒๕๒,๐๐๐ บาท ทั้งหมด ๔ วงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายวงงานที่ ๒

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง งบประมาณ ๕๘,๘๒๗,๘๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ วงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายวงงานที่ ๒

**๑๖. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต**

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอซิมบี้ ถนนทางหลวงท้องถิ่น
งบประมาณ ๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๓,๕๒๕,๓๓๐.๒๔ บาท
อยู่ระหว่างหารือภายในหน่วยงานว่าจะส่งคืนหรือขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท
มียื่นผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวงอ่างเก็บน้ำ ๒) งบประมาณ ๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง
ยังไม่เข้าดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาบอกเลิกสัญญา

**๑๗. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองปาดอง**

เทศบาลเมืองปาดอง ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบภายในวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

รายการที่ ๓ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดลงนาม
ในสัญญาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ - ๕ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียน
อัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายการละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี
งบประมาณ ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงจาก
รายการติดตั้งโคมไฟเป็นปรับปรุงผิวจราจรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

**๑๘. ผู้แทน ปลัดจังหวัด
ภูเก็ต**

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี ๑ รายการ โครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ งบประมาณ ๒๒,๖๒๗,๙๒๐ บาท สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน
งวดที่ ๑๑ ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะงานจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

**๑๙. ผู้แทน เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด ภูเก็ต**

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี ๑ รายการ โครงการ
บ้านพักข้าราชการคสล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต งบประมาณ ๑๒,๓๐๒,๐๔๐ บาท
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๗๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๑๕ น.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธนพนธ์ ตันไทย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง