



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๖๖๓/

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต  
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๓/ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วน ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๓๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วน ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๓๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย  
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔  
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการฯ  
และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลัง  
จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรอง  
รายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนฤมน ศรีสังจั้ง)

คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๓

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖**

**วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)**

**ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)**

|                   |                |                                                                       |                            |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายอำนาจ       | พินสุวรรณ      | รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต                                          | แทน ประธานกรรมการ          |
| ๒. นายมงคล        | ดัชนี          | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต                                      | กรรมการ                    |
| ๓. นายวรรณเศรษฐ์  | เดชพิชัย       | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต                                      | กรรมการ                    |
| ๔. นางสาวจริยา    | โชติดิษฐกร     | แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                  | กรรมการ                    |
| ๕. นางจินตนา      | มามะ           | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต                                 | กรรมการ                    |
| ๖. นางเพ็ญ        | คงพูน          | แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต                                             | กรรมการ                    |
| ๗. นางอัญชลี      | จริยนันทยากุล  | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต                                    | กรรมการ                    |
| ๘. นางอรสา        | อุมพวรรณอนันต์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต             | กรรมการ                    |
| ๙. นางรวิลักษณ์   | มากวิสิฐธนธร   | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต                                   | กรรมการ                    |
| ๑๐. นายกันตภณ     | ขวัญศรีสุทธิ   | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต                                  | กรรมการ                    |
| ๑๑. นายพิทักษ์    | ศรชนะ          | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต                                      | กรรมการ                    |
| ๑๒. นางสาวนิลเนตร | คลองรัฐ        | แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | กรรมการ                    |
| ๑๓. นางสาวณมน     | ศรีสังข์       | คลังจังหวัดภูเก็ต                                                     | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๔. นางเพ็ญศรี    | เดชแก้ว        | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง                                        | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**ผู้มาประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ)**

|                      |                |                                                                             |  |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| ๑. นายประเวศน์       | สุภาชัย        | ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕                                      |  |
| ๒. นายณชพงศ          | ประนิตย์       | ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต                                 |  |
| ๓. นางสาวปิยวรรณ     | ปิ่นเกสร       | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต                             |  |
| ๔. นางอรอนงค์        | ส้มแป้น        | แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ต                                                       |  |
| ๕. นางปรีชาดิ        | ท้วมไตรภพ      | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต          |  |
| ๖. นางสาวรัชณี       | ทิพย์รักษา     | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน |  |
| ๗. นางจิราภรณ์       | ภูมิงาม        | แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต                                          |  |
| ๘. นางสาวกรรณิการ์   | ปภากรสิทธิ์    | แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต                 |  |
| ๙. นายสมพร           | บัวกล้าธนกิจ   | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล                                     |  |
| ๑๐. นายธนวันต์       | พัฒนสระคู      | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต                          |  |
| ๑๑. นางสาวพัชราวดี   | จงไกรจักร      | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง                                           |  |
| ๑๒. พ.ต.อ.นรเศรษฐ์   | อินทรจันทร์    | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต                                      |  |
| ๑๓. พ.ต.ท.พงศ์สิทธิ์ | ท้วมจบ         | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค ๘                                              |  |
| ๑๔. นางสาวกันยา      | หาญพิทักษ์วงศ์ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต                                      |  |

๑๕. นางสาวสุธาทิพย์ สุขพัฒนศรีกุล แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  
๑๖. นางสาวชนพิศ จันทะลุน แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้  
๑๗. นางสาวธรรมา บิลละหลี่ แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                                 |                                  |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ๑. นายราชพฤกษ์ แนนไสย           | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต          |
| ๒. นางสาวจิราพร จันทร์สถิต      | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต |
| ๓. นายสุพจน์ บุญคงทอง           | เจ้าพนักงานธุรการ                | เทศบาลนครภูเก็ต                  |
| ๔. นางสาวสิริพร ขาวแก้ว         | นักวิชาการพัสดุ                  | เทศบาลเมืองกะทู้                 |
| ๕. นางสาวเรวดี มัชฌิมวงศ์       | เสมียนตราอำเภอกะทู้              | ที่ทำการปกครองอำเภอกะทู้         |
| ๖. นางสาวพลอยมุก พัฒราช         | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ          | เทศบาลเมืองป่าตอง                |
| ๗. นางบุษชาติ พลอยดั่ง          | นักวิชาการคลังชำนาญการ           | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต        |
| ๘. นางสาวนิตยา เพ็ญฟูเกียรติคุณ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต        |
| ๙. นายธนพนธ์ ต้นไทย             | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต        |
| ๑๐. นางสาวเพียงตะวัน ไม้ทองงาม  | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต        |
| ๑๑. นางสาวภิญญา หลักบ้าน        | นักวิชาการคลัง                   | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต        |
| ๑๒. นายปิยะบุตร ผิวเนวล         | นักวิชาการคลัง                   | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต        |

### ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นางบุญญาภา มะยะเฉียว ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

### เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอำนวยการ พินสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑

#### เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอำนวยการ พินสุวรรณ) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

### มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒

#### เรื่องรับรองรายงานการประชุม

#### ฝ่ายเลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขสามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ

### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่องเพื่อทราบ**

**๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖**

**ฝ่ายเลขานุการ**

**งบส่วนราชการ**

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓,๖๕๖.๗๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒,๐๓๗.๕๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๖ รายจ่ายลงทุน ๑,๖๑๙.๒๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๗ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๗ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๘๒.๓๔ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๗.๐๕

**งบพัฒนาจังหวัด**

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๓.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๓ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๒ และรายจ่ายลงทุน ๑๓๙.๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๑ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๒ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๔๒.๐๘ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๙๙.๒๕

**งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน**

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๒ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๑.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙.๔๙ และรายจ่ายลงทุน ๓๐๐.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๗ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๙.๔๙ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๐.๖๔

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๔.๑๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๗.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕๑.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๖๘.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๐

เงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๔๒๖.๔๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๓ จำแนกเป็นงบประจำ ๓๑๘.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒ และงบลงทุน ๑๐๗.๖๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๑

การติดตามผลการก่องหนผู้กักขังงบรายจ่ายลงทุนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘๓ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๔,๕๗๑,๖๐๒ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๖๘ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๑๐ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๕ รายการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓๔ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๖๐,๑๘๐,๘๒๑ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๐๔ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๒๐ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๑๐ รายการ

**มติที่ประชุม**

**ประธาน**

**รับทราบ**

ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งก่องหนผู้กักขังงบส่วนราชการ งบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

**มติที่ประชุม**

**รับทราบ**

ระเบียบ...

## ระเบียบวาระที่ ๔

### เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนเรียงตามลำดับส่วนราชการ ดังนี้

#### ๑.ผู้แทน สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภูเก็ต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สททจ. ภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๓๙๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๑ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

#### ๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานภูเก็ต

โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๒ รายการ รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ครอบคลุมดินส่งมอบวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ความยาว ๓.๕๙๗ กม. งบประมาณ ๔๔,๖๙๘,๐๓๐ บาท อยู่ระหว่างจ้างผู้ขนลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ - ๘ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าแรงและค่าดูแลรักษาพื้นที่ รายการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๓ และงวดงานที่ ๔ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

#### ๓. ผู้แทน ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๘๖๔,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่า จะสามารถส่งมอบงวดงานที่ ๑ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๗๙,๒๙๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน คาดว่าผู้รับจ้าง จะส่งมอบงวดงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

#### ๔. ผู้แทน สำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการเครื่องยนต์ เรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๙๒ พร้อมติดตั้ง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง จ.ระนอง งบประมาณ ๑,๕๑๙,๐๐๐ บาท คาดว่าจะผู้ขายส่งมอบและเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

#### ๕. ผู้แทน สำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ สาขา ภูเก็ต

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ สาขาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการซ่อมเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๙๓ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๕๔๘,๘๘๐ บาท ขณะนี้ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ ๙๐ คาดว่า จะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

**๖. ผู้แทน สำนักงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ภูเก็ต**

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท มีปัญหาอุปสรรคในการวางจุดการก่อสร้าง ส่งผลให้ต้องวางผังใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาปรับลดปริมาณงานหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และ ๒ ได้ประมาณ ๒.๕ ล้านบาทเศษ

**๗. ผู้แทน ศูนย์วิจัย  
ทรัพยากรทางทะเลและ  
ชายฝั่งทะเลอันดามัน  
ตอนบน**

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน

รายการที่ ๒ ค่าซ่อมแซมเสาสะพานท่าเทียบเรือ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๒๗๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีทั้งสิ้น ๓ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

**๘. ผู้แทน หัวหน้า  
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๘๕๙,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลกมลา อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๓ ชุด งบประมาณ ๒,๙๖๗,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเทศบาลเมืองกระบุรีเป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างหารือแนวทางการดำเนินการจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีคงเหลือทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๗๕๗,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับสรรงบประมาณเพิ่มเติมกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๔ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงวดงานสุดท้ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๕,๐๐๒,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญา

**๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต**

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
ทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล แขวงดุสิต เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๘๖๓,๗๐๐ บาท โดยการดำเนินการแบ่งเป็น  
๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ รายการซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล ๓ รายการ (งานดำเนินการเอง) และ  
ส่วนที่ ๒ ซ่อมบำรุงเชิงรุก ๑๖ รายการ (จ้างเหมา) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนาม  
ในสัญญา จำนวน ๒ สัญญา งบประมาณรวม ๒,๘๗,๗๓๐ บาท และคาดว่าจะ  
จะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประมาณ ๒ แสนบาทเศษ

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง งบประมาณ ๒,๑๗๑,๙๓๓.๔๐ บาท

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง งบประมาณ ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๓ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตรังคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้  
ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

**๑๐. ผู้แทน ท้องถิ่น  
จังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปากถอก  
๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม งบประมาณ ๙,๑๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท ขออนุมัติ  
จากสำนักงบประมาณเพื่อแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างจากอาคาร ๔ ชั้น  
เป็น ๓ ชั้น ขณะนี้ได้รับการประสานงานจากสำนักงบประมาณว่าได้อนุมัติ  
ให้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านกู่กุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคา  
พะเนียงแตก หมู่ที่ ๕ และบ้านลักกษี หมู่ที่ ๖ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED  
ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๐ โคม และ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔๐๐ โคม งบประมาณ  
๙,๙๒๙,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไสยวน  
๑๕ หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลราไวย์ งบประมาณ ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา  
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ  
งวดงานที่ ๒ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน  
และควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กมลา) คาดว่าจะเบิกจ่าย  
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ โครงการเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ  
หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๒,๔๓๕ โครงการ งบประมาณ  
๑๗,๗๓๕,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดรายการต่ออธิบดีกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น

**๑๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล**

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้เนื่องจาก  
มีปัญหาการเป็นตัวแทนจำหน่ายอาจจะต้องบอกเลิกสัญญา

รายการที่ ๒ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย)  
งบประมาณ ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอราคา ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานดำเนินการต่อรองโดยกำหนดให้ยื่นเสนอราคาอีกครั้งในวันที่  
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ยอมลดราคาจะทำการยกเลิกและ  
ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล  
งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน

รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ  
๑,๐๐๓,๔๐๐ บาท อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ งบประมาณ ๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  
๒,๕๙๘,๕๑๙ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานได้  
ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ  
๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๗๓,๑๕๒.๙๕ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่  
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล  
งบประมาณ ๘,๘๐๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๔๓๕,๘๘๙ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่  
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้ง ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  
ตามแผนงานที่กำหนด

**๑๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
จำนวน ๒๖ รายการ จำแนกเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรณีรายการครุภัณฑ์  
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการก่อสร้าง  
มอบหมายโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการที่ ๑ - ๔, ๑๔ - ๑๖ เป็นรายการครุภัณฑ์ คาดว่าผู้ขายจะส่งมอบได้  
ภายในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ - ๑๒, ๑๗ - ๒๕ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร  
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกเป็น

กลุ่มที่ ๑ รายการที่ ๕, ๖, ๘, ๑๘, ๒๐-๒๒, ๒๔, ๒๕ อยู่ระหว่าง  
การบริหารสัญญา

กลุ่มที่ ๒ รายการที่ ๗ และ ๒๓ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายการที่ ๑๗ และ ๑๙ รอเอกสารจากโรงเรียนเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง  
ในระบบ GFMS และรายการที่ ๙ อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญา

กลุ่มที่ ๓ รายการที่ ๑๐ - ๑๒ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายการที่ ๑๓ อาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นไหว โรงเรียนกลาง  
พระนางสร้าง เป็นรายการงบประมาณผูกพันข้ามปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖  
ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวดงานจาก ๑๒ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑๐ ได้  
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒๖ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนวิจิตสงคราม  
ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา  
จึงยกเลิกและดำเนินการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ รายการ เป็นโครงการอาคารเรียนอนุบาล  
ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าคอก งบประมาณ ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา  
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวดงาน จาก ๘ งวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ  
ทั้งสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

**๑๓ ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
๓๖ ภูเก็ต**

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  
๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ งบประมาณ  
๕๒๕,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต  
งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ

**๑๔ ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยเทคนิคกลาง**

วิทยาลัยเทคนิคกลางได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โต๊ะฝึกงาน ๖ เหลี่ยมพร้อมปากกาจับชิ้นงาน งบประมาณ  
๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน  
๑๒ สถานี งบประมาณ ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๒ รายการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบภายใน  
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แต่คาดว่าผู้ขายจะส่งมอบได้ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ รายการ เป็นโครงการอาคาร  
หอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคกลาง งบประมาณ ๘,๘๙๒,๔๐๐ บาท  
ได้ดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ ๔ และ ๕ เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

**๑๕ ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล แบบ ๓ มิติ พร้อมชุด  
อุปกรณ์ระบุตำแหน่งในการเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งตรวจ งบประมาณ  
๑๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างขอขยายเวลาตามสัญญาเนื่องจากไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์  
บางรายการได้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายการที่ ๒ อาคาร คสล.๑ ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  
งบประมาณ ๓,๒๕๙,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างดำเนินการ  
ล่าช้ากว่าแผน หน่วยงานจัดส่งหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ๒ ครั้ง

รายการที่ ๓ อาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอย  
ประมาณ ๑๑,๓๘๓ ตารางเมตร (โครงสร้างถาวรแผ่นดินไหว) งบประมาณ ๘๕,๐๐๑,๙๐๐ บาท

ดำเนินการจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ ๗ งวดงาน จำนวน ๓๓ ล้านบาทเศษ

รายการที่ ๔ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๒๖๖,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอกะทรวงให้ความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญา ขณะนี้ กระจกทรวงแจ้งให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก งบประมาณ ๗๒,๒๗๗,๓๘๙ บาท แบ่งเป็น ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดออกแบบงบประมาณ ๒๗ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างหารือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ว่าจะดำเนินการจัดหาโดยวิธีใด ระหว่างวิธีคัดเลือกกับวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมที่ ๒ งานจ้างประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งบประมาณ ๒.๗ ล้านบาทเศษ

กิจกรรมที่ ๓ โครงสร้างถนนงบประมาณ ๔๑ ล้านบาทเศษ

กิจกรรมที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างจัดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

#### ๑๖. ผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ดังนี้

รายการที่ ๑, ๒, ๔, ๘ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งบประมาณ

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำและลานจอดรถคอนกรีต หลังอาคารเรียน ๑๐ เบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ค่าต่ำกว่าแผนงาน ผู้รับจ้าง ส่งมอบงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ ชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ ตำบลรัชฎา อำเภอมะนังภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดหาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หน่วยงานได้ปรับปรุงรายละเอียดขอบเขตของงาน เพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

รายการที่ ๖ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอมะนังภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีงวดงานทั้งสิ้น ๓๖ งวดงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ๑๕ งวดงาน คาดว่า จะส่งมอบงวดงานที่ ๑๖ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๑๗ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๗ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา อำเภอมะนังภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน หน่วยงานได้ดำเนินการ บอกละสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่า จะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาได้ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๘ ชุดวัดพลังงานและกิจกรรมทางกาย ตำบลรัชฎา อำเภอมะนังภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๕๖๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญา เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเบิกจ่ายได้

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓ รายการ คือ

๑. โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จะทำการตรวจรับในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. หอพักนักศึกษา (งบผูกพัน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๓. อาคารอเนกประสงค์ (งบผูกพัน) บอกละสัญญาเรียบร้อยแล้ว

#### ๑๗. ผู้แทน ตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นรถยนต์โดยสาร ขนาด ๗ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๕,๕๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะและได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

#### ๑๘. ผู้แทน ตำรวจภูธร ภาค ๘

ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นรถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๓,๗๓๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะจากสำนักงบประมาณ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี รายการโครงการเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา บก.กค.ภ.๘ งบประมาณ ๒๐,๑๖๔,๐๓๔.๘๘ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๗ และงวดงานที่ ๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

#### ๑๙. ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแนวคันคูหรือแพรกคลองเกาะผี งบประมาณ ๕๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการจากถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ เป็นรายการครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำและเครื่องสำรองไฟต่อสำนักงบประมาณ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๕,๒๕๒,๐๐๐ บาท ทั้งหมด ๔ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๒

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง งบประมาณ ๕๘,๘๒๗,๘๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๒

#### ๒๐. ผู้แทน นายกเทศมนตรี นครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอซิมบี้ ถนนทางหลวงท้องถิ่น งบประมาณ ๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๓,๕๒๕,๓๓๐.๒๔ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท มียื่นผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวงอ่างเก็บน้ำ ๒) งบประมาณ ๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการบอกละสัญญาเรียบร้อยแล้ว

**๒๑. ผู้แทน  
นายกเทศมนตรี  
เมืองกะทู้**

เทศมนตรีเมืองกะทู้ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงผิวจราจร พาราเอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิจิตรสงคราม แยกเทศบาลถึงหมู่บ้านกะทู้ธานี หมู่ที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ค่าบดกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

**๒๒. ผู้แทน  
นายกเทศมนตรี  
เมืองป่าตอง**

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๕ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

รายการที่ ๓ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ - ๕ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วแต่ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจึงยกเลิก ขณะนี้ อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี งบประมาณ ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงจากรายการติดตั้งโคมไฟเป็นปรับปรุงผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาก่อนลงนามในสัญญา

**๒๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
แขวงทางหลวงภูเก็ต**

แขวงทางหลวงภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ โครงการงานก่อสร้างโคมไฟ ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี ตลอดทั้งสองฝั่ง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๘,๖๒๗,๒๘๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากรุก - เมืองภูเก็ต ตอน ๑ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๓,๘๒๙,๑๓๙.๕๐ บาท คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ มีปัญหาอุปสรรคในการย้ายเขตประปา ไฟฟ้า ในพื้นที่ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าแต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข ๔๐๒๖ ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ตอน ๒ งบประมาณ ๑๑,๘๑๘,๙๔๕.๐๑ บาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วแต่เป็นการส่งมอบหลังจากสิ้นสุดสัญญาและไม่อยู่ในเงื่อนไขการได้รับการช่วยเหลือค่าปรับร้อยละ ๐ แต่ผู้รับจ้างแจ้งหน่วยงานเพื่อขอลดค่าปรับและ

จะไม่ขอ... ..

จะไม่ขอรับเงินค่าจ้างจนกว่าจะได้รับทราบจำนวนค่าปรับจากหน่วยงาน

รายการที่ ๔ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๘ ตอน ห้าแยก  
ฉลอง - กระบี่ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๙,๔๓๙,๗๓๕.๐๐ บาท

สำหรับเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานจะเร่งดำเนินการให้ทุกโครงการแล้วเสร็จภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**๒๔ ผู้แทน ปลัดจังหวัด  
ภูเก็ต**

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีโครงการก่อสร้าง  
อาคารที่ว่าการอำเภอเกาะทู้ อ.เกาะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๒,๖๒๗,๙๒๐.๐๐ บาท  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ ๑๑ และงวดงานที่ ๑๕  
ประมาณ ๔ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างการตรวจรับ ขณะนี้มีปัญหาอุปสรรคเรื่องสิทธิ์  
ที่ดินตั้งในตัวอาคาร คาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

**๒๕ ผู้แทน นายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีรายการโครงการ  
อาคารหอพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๒๔ ตารางเมตร  
งบประมาณ ๑๒,๒๐๑,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒ ปี) สิ้นสุดสัญญาวันที่  
๒ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวดงาน และคาดว่าจะส่งมอบ  
งวดงานที่ ๙ และ ๑๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**เลิกประชุม**

เวลา ๑๑.๔๕ น.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธนพนธ์ ตันไทย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง