



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๕๖

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๑๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วน ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วน ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในวันพฤหัสบดี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลัง
จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรอง
รายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนฤมน ศรีสัจจจัง)

คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๓

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

.....

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายอำนวย พินสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิริวรรณ คงเมือง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๓. นางสาวจริยา โชติดิษฐกร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๔. นางสาวอัมไพพัทธ์ บุญถึงจิตต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางจินตนา มามะ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นายบุญมี หาททรัพย์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางวิลาวัลย์ มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๘. นางอรสา อุมพวรรณอนันต์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต	กรรมการ
๙. นางรวิลักษณ์ มากวิสิฐธนธร	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นายกันตภณ ขวัญศรีสุทธิ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นายพิทักษ์ ธรรมะ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต	กรรมการ
๑๒. นางสาวนิลเนตร คล่องรู้	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๓. นางสาวนฤมณ ศรีสังข์	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางบุญญาภา มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางเพ็ญศรี เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ)

๑. นายปัญญา ใจสมุทร	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
๒. นางฐปนีย์ ทองบุญ	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
๓. นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
๔. นายพลลภ ประจง	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
๕. นายณัฐนันท์ ตรงวานิชนาม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕
๖. นางปรีชาติ ท้วไตรภพ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
๗. นางสาวรัชณี ทิพย์รักษา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน
๘. นายวินัย เพิ่มวิทย์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต
๙. นายชาญณรงค์ ทองรักษ์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
๑๐. นายธนวันต์ พัฒนสระคู	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต
๑๑. นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง
๑๒. นายชาติร์ คงแป้น	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๑๓. นายสุชาติ ต้นตระกูลวงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง

๑๔. พ.ต.ท.ปรีชา คงชู	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
๑๕. พต.ท.หญิง ภาวิณี หอมแก่นจันทร์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค ๘
๑๖. นางสาวกันยา หาญพิทักษ์วงศ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๗. นางสาวสุธาธิพย์ สุขพัฒนศรีกุล	แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
๑๘. นางสาวชวนพิศ จันทะลุน	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
๑๙. นางสาวสรลลขนา บิลอะหลี	แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
๒๐. นางอรอนงค์ สัมแป้น	แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ต

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจิราพร จันทรสถิตย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
๒. นางสาวจารุวรรณ คงวัดใหม่	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕
๓. นายณรงค์พัชร ไซยสมบัติ	พนักงานนโยบายและแผนงาน	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต
๔. นายชยุตม์ พุทธรุ่งโรจน์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๕. นางสาวสิริพร ขาวแก้ว	นักวิชาการพัสดุ	เทศบาลเมืองกะทู้
๖. นางสาวพลอยมุก พัฒราช	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เทศบาลเมืองป่าตอง
๗. นางบุษชาติ พลอยดั่ง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๘. นางสาวชนิดาภา เฟื่องฟูเกียรติคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๙. นายธนพนธ์ ต้นไทย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๐. นางสาวเพียงตะวัน ไม้ทองงาม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๑. นายปิยะบุตร ผิวนวล	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอำนวยการ พินสุวรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีมติให้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอำนวยการ พินสุวรรณ์) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขสามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

**๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖**

ฝ่ายเลขานุการ

งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓,๗๗๓.๐๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๙ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒,๑๔๔.๕๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๙ รายจ่ายลงทุน ๑,๖๒๘.๕๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๒ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๙ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๘๓.๔๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๒.๐๑

งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๓.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๘ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๑ และรายจ่ายลงทุน ๑๓๙.๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๓ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๐ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๕๔.๓๑ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๙๙.๒๕

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๗๗ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๑.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๑ และรายจ่ายลงทุน ๓๐๐.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๗ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๘ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๑๑.๘๗ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๖.๖๕

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๔.๑๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๗.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๖

เงินกู้ยืมเบิกเหลือปี ๖๕๑.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๙๖.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๑

เงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๔๒๖.๓๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๕ จำแนกเป็นงบประจำ ๓๑๘.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒ และงบลงทุน ๑๐๗.๕๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๗

การติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘๒ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๔,๒๔๘,๕๘๑ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๗๑ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๘ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๓ รายการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓๗ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๕๙,๙๕๐,๓๗๓ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๑๘ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๑๔ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๕ รายการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งก่อหนี้ผูกพันทั้งงบส่วนราชการ งบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการก่อกำหนดผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่อกำหนดผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนเรียงตามลำดับส่วนราชการ ดังนี้

๑.ผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำและลานจอดรถคอนกรีต หลังอาคารเรียน ๑๐ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕,๕๖๒,๐๐๐ บาท มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเอกสารการโอนสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้างไม่ครบถ้วนส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้

รายการที่ ๒ ชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๗๒,๒๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หน่วยงานได้ปรับปรุงรายละเอียดขอบเขตของงาน เพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓๙,๓๑๘,๙๐๐ บาท มีงวดงานทั้งสิ้น ๓๖ งวดงาน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดงานที่ ๑๖ เรียบร้อยแล้ว จะทำการตรวจรับในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๑๓,๖๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศและวิเคราะห์ฝุ่น ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙๕๑,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓ รายการ คือ

๑. โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะทำการเบิกจ่ายวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. หอพักนักศึกษา (งบผูกพัน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๓. อาคารอเนกประสงค์ (งบผูกพัน) บอกละเอียดสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.ผู้แทน ท้องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๓๙๗,๐๐๐ บาท มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา

**๓. ผู้อำนวยการศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุภูเก็ต**

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรร
งบลงทุนทั้งสิ้น ๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุให้มี
ความเหมาะสมปลอดภัย งบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท เป็นการดำเนินการ
ในพื้นที่ ๕ จังหวัด เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายส่วนที่เหลือได้ภายใน
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ
๘๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๓ โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา งบประมาณ ๒,๔๘๙,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๕๐

รายการที่ ๔ โครงการปรับปรุงงานเพิ่มความสูงรั้วสแตนเลสต่อเติมจั่วเดิม
งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ - ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการที่ ๕ โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วสำนักงาน งบประมาณ
๙๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๖ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ งบประมาณ
๘๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

**๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานภูเก็ต**

โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐ รายการ

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
งบประมาณ ๕๘,๘๑๐,๖๖๒.๙๓ บาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ
ความยาว ๓.๕๙๗ กม. งบประมาณ ๔๔,๖๙๘,๐๓๐ บาท ผลการดำเนินงานเป็นไป
ตามแผนงาน

รายการที่ ๓ - ๙ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าแรงและค่าดูแลรักษาพื้นที่

รายการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงบ้านพักบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียว
ต่างงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะ
เบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

**๕. ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินภูเก็ต**

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๒ รายการ

รายการที่ ๑ - ๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๙ โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๒,๒๑๕,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม งบประมาณ ๔๖๕,๐๑๐ บาท

รายการที่ ๙ - ๑๐ ดำเนินการตามแผนงานคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายการ ๑๑ โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๒๕๒,๐๐๐ บาท จำแนกเป็น ๔ สัญญา

สัญญาที่ ๑ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๕ สิ้นสุดสัญญาแล้ว

สัญญาที่ ๒ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕

สัญญาที่ ๓ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

สัญญาที่ ๔....

สัญญาที่ ๔ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

รายการที่ ๑๒ ค่าควบคุมงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ตอนงบประมาณ ๒๑,๙๑๐ บาท เบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

๖. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๘๖๔,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ ด้านตรวจพืชทำอากาศยานภูเก็ต สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๗๙,๒๙๘ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องยนต์เรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๙๒ พร้อมติดตั้งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง งบประมาณ ๑,๕๑๙,๐๐๐ บาท ผู้ขายส่งมอบเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เขตพื้นที่ จ.พังงา งบประมาณ ๔,๑๘๗,๙๕๑.๔๔ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแก้ไขสัญญาปรับลดปริมาณงานครั้งที่ ๒

๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ค่าซ่อมแซมเสาสะพานท่าเทียบเรือ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๒๗๓,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ งวดงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานที่ ๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๙๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน

**๑๐. ผู้แทน หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๘๕๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๓ ชุด งบประมาณ ๒,๙๖๗,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเทศบาลเมืองกะทู้เป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างหารือแนวทางการดำเนินการ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือทั้งสิ้น ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๗๕๗,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๔ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๕,๐๐๒,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

**๑๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ๑๘
ภูเก็ต**

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ งบประมาณ ๑,๘๖๓,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๕๐,๙๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๙

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๒,๑๗๑,๙๓๓.๔๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งาน กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

**๑๒. ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท ขณะนี้สำนักงานงบประมาณได้อนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน

รายการ...

รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านกู่ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคา พะเนียงแตก หมู่ที่ ๕ และบ้านลักกงซี หมู่ที่ ๖ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๐ โคม และ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔๐๐ โคม งบประมาณ ๙,๙๒๙,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคา

รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไสยวน ๑๕ หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลราไวย์ งบประมาณ ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนที่ ๒ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ โครงการเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๒,๔๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๗๓๕,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน

๑๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ โรงเรียนภูเกิดปัญญานุกูล

โรงเรียนภูเกิดปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินการบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญารายเดิมอยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

รายการที่ ๒ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) งบประมาณ ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ครั้งที่ ๑ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนภูเกิดปัญญานุกูล งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน

รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเกิดปัญญานุกูล งบประมาณ ๑,๐๐๓,๔๐๐ บาท ลงนามในสัญญาและจองงบประมาณในระบบ GFMS เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ งบประมาณ ๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๙๘,๕๑๙ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ ๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๗๓,๑๕๒.๙๕ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเกิดปัญญานุกูล งบประมาณ ๘,๘๐๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๔๓๕,๘๘๙ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการ ๒ และ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

**๑๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๖ รายการ จำแนกเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรณีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการก่อสร้าง มอบหมายโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการที่ ๑ - ๔, ๑๑ - ๑๓ เป็นรายการครุภัณฑ์ ผู้ขายส่งมอบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ - ๙, ๑๔ - ๒๑ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกเป็น

กลุ่มที่ ๑ รายการที่ ๕, ๒๐ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

กลุ่มที่ ๒ รายการที่ ๖ - ๙, ๑๔ - ๑๙ และ ๒๑ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

รายการที่ ๑๐ อาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นไหว โรงเรียนกลางพระนางสร้าง เป็นรายการงบประมาณผูกพันข้ามปี สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ งวดงานจาก ๑๒ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑๑ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒๒ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนวิชิตสงคราม ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงยกเลิกและดำเนินการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือกแต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ เป็นโครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าคอก งบประมาณ ๓,๓๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวดงาน จาก ๘ งวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

**๑๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๓๖ ภูเก็ต**

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) แล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาจึงทำการยกเลิก ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการคัดเลือก

รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ

**๑๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกลาง**

- ติดภารกิจ -

**๑๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการห้องจัดเลี้ยงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๖๕๔,๐๐๐ บาท คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง หลังคาโดยสารและที่นั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

๑๘. ผู้แทน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนการตัดเย็บเสื้อผ้าวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

๑๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องเอกซเรย์ด้านระบบดิจิทัล แบบ ๓ มิติ พร้อมชุดอุปกรณ์ระบุตำแหน่งในการเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งตรวจ งบประมาณ ๑๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างขอขยายเวลาตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่อนุมัติให้ขยาย

รายการที่ ๒ อาคาร คสล.๑ ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ งบประมาณ ๓,๒๕๙,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ปรับแผนการปฏิบัติงานโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

รายการที่ ๓ อาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๑,๓๘๓ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) งบประมาณ ๘๕,๐๐๑,๙๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓๕ - ๓๖ ภายในเดือนกรกฎาคม จำนวน ๖.๖ ล้านบาท

รายการที่ ๔ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๒๖๖,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอกระทรวงให้ความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายสัญญา เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือ

รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก งบประมาณ ๗๒,๒๗๗,๓๘๙ บาท แบ่งเป็น ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จ้างออกแบบงบประมาณ ๒๗ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างหารือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา เกี่ยวกับวิธีการจัดหา

กิจกรรมที่ ๒ งานจ้างประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งบประมาณ ๒.๗ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

กิจกรรมที่ ๓ โครงสร้างถนนงบประมาณ ๔๑ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒๐. ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นรถยนต์โดยสาร ขนาด ๗ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๕,๕๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อจัดส่งให้สำนักงานงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

**๒๑. ผู้แทน ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรภาค ๘**

ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๓,๗๓๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อจัดส่งให้สำนักงานงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี รายการโครงการเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา บก.ภค.ภ.๘ งบประมาณ ๒๐,๑๖๔,๐๓๔.๘๘ บาท สิ้นสุดสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๗ - ๘ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

**๒๒. ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีรายการโครงการ อาคารหอพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๒๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒,๒๐๑,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒ ปี) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวดงาน และคาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๙ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๑๐ ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

**๒๓. ผู้แทน
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแนวคันคูหรือแพรกคลองเกาะผี งบประมาณ ๕๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการจาก ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ เป็นรายการครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำและ เครื่องสำรองไฟต่อสำนักงานงบประมาณ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๕,๒๕๒,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ และตรวจรับงวดงานที่ ๔ จากทั้งหมด ๔ งวดงาน

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยว อ่าวฉลอง งบประมาณ ๕๘,๘๒๗,๘๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๓ จากทั้งหมด ๔ งวดงาน

**๒๔. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต**

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวงอ่างเก็บน้ำ ๒) งบประมาณ ๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการบอกละสัญญาเรียบร้อยแล้ว

**๒๕. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองกะทู้**

เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนวิศิษฐ์สงคราม แยกเทศบาลถึงหมู่บ้านกะทู้ธานี หมู่ที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๑ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๒๖. ผู้แทน...

**๒๖. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองปาดอง**

เทศบาลเมืองปาดอง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

รายการที่ ๓ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ - ๕ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่ผู้เสนอราคา ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจึงยกเลิก ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี งบประมาณ ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

**๒๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงภูเก็ต**

แขวงทางหลวงภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการงานก่อสร้างโคมไฟ ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี ตลอดทั้งสอง ฝั่ง ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๘,๖๒๗,๒๘๐ บาท

รายการที่ ๒ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หนองปรก - เมือง ภูเก็ต ตอน ๑ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๓,๘๒๙,๑๓๙.๕๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข ๔๐๒ ตอน ทางเข้า สนามบินภูเก็ต ตอน ๒ งบประมาณ ๑๑,๘๑๘,๙๔๕.๐๑ บาท

รายการที่ ๑ และ ๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานส่วนกลาง เพื่อขอคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ

รายการที่ ๔ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน ห้วยแยง หนอง - กระรน จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๙,๔๓๙,๗๓๕.๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน หลังจากสิ้นสุดสัญญาและแจ้งของด/ลดค่าปรับ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา/ลด ค่าปรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สำหรับเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานจะเร่งดำเนินการให้ทุกโครงการแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒๘ ผู้แทน ปลัดจังหวัด
ภูเก็ต

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีโครงการก่อสร้าง
อาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๒,๖๒๗,๙๒๐ บาท สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๑๑ และ ๑๕ จำนวน
๔ ล้านบาทเศษ คาดว่างานจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม


เวลา ๑๑.๔๕ น.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธณพนธ์ ตันไทย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง