



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๖๖๒

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๖๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วน ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วน ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลัง
จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรอง
รายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๒๕๐๗

(นางสาวนฤมล ศรีสีจาง)

คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๓

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายอำนาจ พินสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นางสาวตรีสุข หลีหมัด	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๓. นางสาวพัทรี สโมสร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๔. นางสาวอำไพพัทธ์ บุญถึงจิตต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางจินตนา มามะ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางเพ็ญ คงพูน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางวิลาวัลย์ มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๘. นายยงยุทธ ส่องรอบ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๙. นายกันตภณ ขวัญศรีสุทธิ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นายพิทักษ์ ธรชนะ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นางสาวนิลเนตร คลองรั้ว	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๒. นางสาวนฤมณ ศรีสังข์	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางบุญญาภา มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางเพ็ญศรี เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ)

๑. นางสาวทิพวัลย์ จรรย์รัตน์	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
๒. นางสาวจริญญา เนตรภักดี	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
๓. นายพัลลภ ประจง	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
๔. นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
๕. นายรัฐนันท์ ตรงวานิชนาม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕
๖. นางปาริชาติ ท้วมโรภพ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
๗. นางสาวรัชนิยา ทิพย์รักษา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน
๘. นางสาวกรรณิการ์ ปภาสสิทธิ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต
๙. นายสมพร บัวกล้าธนกิจ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
๑๐. นายธนวันต์ พัฒนสระคู	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต
๑๑. นางสาวชุตินา แซ่อิว	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง
๑๒. นายชยุตม์ พุทธรุ่งโรจน์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๑๓. นายคัมภีร์ นิลวรรณ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
๑๔. พ.ต.ท.สืบสกุล ดรณพงศ์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
๑๕. พ.ต.ท.หญิงภาวิณี หอมแก่นจันทร์	แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘

๑๖. พ.ต.อ.วิโรจน์ พะลังเดช แทน ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘
๑๗. นางสาวกันยา หาญพิทักษ์วงศ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๘. นางสาวสุรชาติพิทย์ สุขพัฒนศรีกุล แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
๑๙. นางสาวชวนพิศ จันทะลุน แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
๒๐. นางสาวพลอยมุก พัฒราช แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
๒๑. นางสาวสุจิตรา สวัสดิ์ แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ต

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวสุวิมล | ตันสกุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| ๒. นางพิจาริน | วิจิตร | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต |
| ๓. นางสาวปิยรัตน์ | เพชรรัตน์ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | วิทยาลัยเทคนิคกลาง |
| ๔. นางสาวจันทิมา | คงกุย | ครูผู้ช่วย | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต |
| ๕. นางสิริพร | ขาวแก้ว | นักวิชาการพัสดุ | เทศบาลเมืองกะทู้ |
| ๖. นางสาววรารมณ | สุขใส | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | เทศบาลเมืองป่าตอง |
| ๗. นางสาวจรรุวรรณ | คงรัตน์ใหม่ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ |
| ๘. นางสาวสุนิสา | สุขเกษม | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต |
| ๙. นายวินัย | เพิ่มวิทย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๘ ภูเก็ต |
| ๑๐. นายสุชาติ | ตันตระกูลวงศ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต |
| ๑๑. นางบุษชาติ | พลายด้วง | นักวิชาการคลังชำนาญการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๒. นางสาวชนิดาภา | เฟื่องฟูเกียรติคุณ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๓. นางสาวเพ็ญตะวัน | ไม้ทองงาม | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๔. นางสาวจุฑามาศ | จิตตวงศ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๕. นางสาววารุณี | คลองทะเล | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๖. นายปิยะบุตร | ผิวนวล | นักวิชาการคลัง | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอำนวยการ พินสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอำนวยการ พินสุวรรณ) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขาฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขาฯ...

ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุม
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขสามารถแจ้งฝ่ายเลขาฯ
ดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขาฯ

งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น
๔,๐๔๒.๕๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐ จำแนกเป็น
รายจ่ายประจำ ๒,๔๐๓.๔๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๑
รายจ่ายลงทุน ๑,๖๓๙.๐๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๒
ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๔ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๘๕.๑๕ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๖.๙๘

งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๓.๐๖ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๐ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๓.๗๖ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๕ และรายจ่ายลงทุน ๑๓๙.๓๐ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๓ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐
จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๗๘.๓๔ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๙๙.๒๕

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น
๓๒๑.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๖ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ
๒๑.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๑ และรายจ่ายลงทุน
๓๐๐.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕.๙๐ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๒๗ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๑๒.๙๑ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๙.๒๙

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๔๔.๑๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๗.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๖

เงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือปี ๖๕๑.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๙๐.๔๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๕.๒๘

เงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๔๒๖.๓๕ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๕ จำแนกเป็นงบประจำ ๓๑๘.๗๖ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒ และงบลงทุน ๑๐๗.๕๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๗

การติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙๕ รายการ มีงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๑๙๘,๗๔๒,๔๒๓ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๘๐ รายการ โซนสีเหลือง
จำนวน ๘ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๗ รายการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๕๑ รายการ

มีงบประมาณ...

มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๐๘,๙๑๘,๐๐๙ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๒๐ รายการ
โซนสีเหลือง จำนวน ๒๓ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๘ รายการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งก่อนนี้ผูกพันทั้งงบประมาณส่วนราชการ งบพัฒนาจังหวัด
และงบกลุ่มจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๓.๒ การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑)**

ฝ่ายเลขาฯ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕๕ กำหนดว่า “เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ (๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด
โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น” ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระในการลงลายมือชื่อ
กำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ จึงยกเว้น
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้น โดยเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดพิมพ์
ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e - GP แล้ว
ไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด แนวทางข้างต้นรวมถึง
การจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ยื่น
ข้อเสนอทางอีเมล ให้ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๓๔๘
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่หากหน่วยงานมิได้กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางอีเมล กรณีนี้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงยังคงต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ ติดตามการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกัน
ไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai
ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖) รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนเรียงตาม
ลำดับส่วนราชการ ดังนี้**

**๑.ผู้แทน ท้องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๓๙๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง

เร่งรัด...

เร่งรัดผู้รับจ้าง ส่งมอบงวดงานที่ ๒ - ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
จำนวน ๓.๖๗ ล้านบาท

**๒. ผู้อำนวยการศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุภูเก็ต**

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรร
งบลงทุนทั้งสิ้น ๙ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุให้มี
ความเหมาะสมปลอดภัย งบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท เป็นการดำเนินการ
ในพื้นที่ ๕ จังหวัด เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๘๗

รายการที่ ๒ กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ ตัว งบประมาณ ๑๕๔,๘๘๐ บาท

รายการที่ ๓ ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและเสั้ระบบ งบประมาณ ๓๑,๙๙๓ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องขัดพื้น งบประมาณ ๑๙,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๕ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร งบประมาณ ๑๓,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๗ กล้องวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ งบประมาณ ๓๐,๔๙๕ บาท

รายการที่ ๒ - ๗ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๘ โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา งบประมาณ ๒,๔๘๘,๗๘๕ บาท
เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายส่วนที่เหลือได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๙ โครงการปรับปรุงงานเพิ่มความสูงรั้วสวนเลสเตอร์เดิมจากรั้วเดิม
งบประมาณ ๔๓๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

**๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานภูเก็ต**

โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐ รายการ

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
งบประมาณ ๕๖,๖๑๘,๕๓๗.๐๒ บาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ
ความยาว ๓.๕๙๗ กม. งบประมาณ ๔๔,๖๙๘,๐๓๐ บาท ผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕

รายการที่ ๓ - ๙ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าแรงและค่าดูแลรักษาพื้นที่

รายการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงบ้านพักบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ
งบประมาณ ๑,๔๙๘,๘๔๓.๗๙ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังเบิกจ่ายไม่ได้
เนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญา

**๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต**

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๒,๒๑๕,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๒ โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม งบประมาณ ๔๖๕,๐๑๐ บาท

รายการที่ ๓ โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๒๕๒,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๓ รายการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

**๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรภูเก็ต**

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒ รายการ
รายการที่ ๑ โครงการบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) ตำบลไม้ขาว
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๘๖๔,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานภูเก็ต สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๗๙,๒๙๘ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

**๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕**

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการรื้อถอน
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เขตพื้นที่ จ.พังงา งบประมาณ ๔,๑๘๗,๙๕๑.๔๔ บาท สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑
และ ๒ ได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

**๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ภูเก็ต**

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๑๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

**๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามันตอนบน**

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ ค่าซ่อมแซมเสาสะพานท่าเทียบเรือ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๒๗๓,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
จำนวน ๓ งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๑ ได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๙๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งกรมต้นสังกัด
เพื่อคืนงบประมาณ

**๙. ผู้แทน หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๑,๘๕๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเร่งรัด
ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลกมลา อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต จำนวน
๔๓ ชุด งบประมาณ ๒,๙๖๗,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
โดยเทศบาลเมืองกะทู้เป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างหารือแนวทางการดำเนินการ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีคงเหลือทั้งสิ้น ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๗๕๗,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๔ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๕,๐๐๒,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการบอกเลิกสัญญา

๑๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ งบประมาณ ๑,๘๖๓,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๕๓๑,๘๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๙

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๒,๑๗๑,๙๓๓.๔๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๑ และเบิกจ่ายได้ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

๑๑. ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านกู่กู หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก หมู่ที่ ๕ และบ้านลักกงซี หมู่ที่ ๖ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๐ โคม และ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔๐๐ โคม งบประมาณ ๙,๙๒๙,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๓...

รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไสยวน ๑๕ หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลราไวย์ งบประมาณ ๔,๑๕๘,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ จำนวนเงิน ๘๓๑,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๔ โครงการเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๒,๔๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๗๓๕,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง

**๑๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล**

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) งบประมาณ ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งที่ ๑ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๑,๐๐๓,๔๐๐ บาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ งบประมาณ ๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ ๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๕๓,๑๕๒.๘๒ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๘,๘๐๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๙๘๖,๔๙๙.๓๕ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการจึงขยายเวลาให้ผู้รับจ้างจำนวน ๓๐ วัน

**๑๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ**

- ติดภารกิจ -

๑๔. ผู้แทน...

**๑๔ ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๓๖ ภูเก็ต**

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาจึงทำการยกเลิก ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการคัดเลือก

รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางเพื่อดำเนินการจัดหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

**๑๕ ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกลาง**

วิทยาลัยเทคนิคกลางได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โต๊ะฝึกงาน ๖ เหลี่ยมพร้อมปากกาจับชิ้นงาน วิทยาลัยเทคนิคกลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๒๑๕,๐๐๐ บาท ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ ชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่าง อากาศยาน ๑๒ สถานี วิทยาลัยเทคนิคกลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๗๘๕,๐๐๐ บาท คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ การก่อสร้างอาคาร หอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคกลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๔,๖๓๙,๕๐๖.๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๕๓๘,๒๔๗.๐๕ บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ส่วนที่เหลือคาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

**๑๖ ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการห้องจัดเลี้ยงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๖๕๔,๐๐๐ บาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง หลังคาโดยสารและที่นั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

**๑๗ ผู้อำนวยการ วิทยาลัย
สารพัดช่างภูเก็ต**

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการชุดปฏิบัติการ ตัดเย็บเสื้อผ้า วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา

**๑๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลชิริภูเก็ท**

โรงพยาบาลชิริภูเก็ท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล แบบ ๓ มิติ พร้อมชุดอุปกรณ์ระบุตำแหน่งในการเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งตรวจ งบประมาณ ๑๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีปัญหาอุปสรรคในการส่งมอบเนื่องจากเป็นพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ

รายการที่ ๒ อาคาร คสล.๑ ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ขณะนี้ตรวจรับงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ อาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๑,๓๘๓ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) งบประมาณ ๘๕,๐๐๑,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๖,๓๓๘,๙๘๐ บาท จะส่งมอบงานงวดที่ ๓๕ - ๓๖ จากงวดงานทั้งสิ้น ๔๓ งวดงาน ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖.๖ ล้านบาท

รายการที่ ๔ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๒๖๖,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๘,๓๘๑,๖๐๔ บาท อยู่ระหว่างรอกกระทรวงให้ความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายสัญญา เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือ

รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก งบประมาณ ๗๒,๒๗๗,๓๘๙ บาท แบ่งเป็น ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จ้างออกแบบงบประมาณ ๒๗ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (จ)

กิจกรรมที่ ๒ งานจ้างประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งบประมาณ ๒.๗ ล้านบาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๑ ราย กำหนดพิจารณาผลในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๓ โครงสร้างถนนงบประมาณ ๔๑ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

**๑๙. ผู้แทน ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต**

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นรถยนต์โดยสาร ขนาด ๗ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๕,๕๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อจัดส่งให้สำนักงานงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

**๒๐. ผู้แทน ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค ๘**

ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เป็นรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๓,๗๓๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อจัดส่งให้สำนักงานงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ ๒...

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค ๘
งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาตำรวจภูธรภาค ๘
งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ โครงการปรับปรุงผนังทางเดินภายในอาคารกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘ งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๔ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี รายการโครงการเรือนแถวชั้นประทวน
ขนาด ๑๐ คูหา งบประมาณ ๒๐,๑๖๔,๐๓๔.๘๘ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
จำนวน ๑๐ งวดงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๗ - ๑๐ เรียบร้อยแล้ว
จะทำการตรวจรับงานในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

**๒๑. ผู้แทน ผู้บังคับการ
สืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูธรภาค ๘**

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบลงทุน
โครงการปรับปรุงอาคารกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘
งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

**๒๒. ผู้แทน
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming ขับตรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
มีขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว อัตราการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรต่ออนาที
ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๙,๓๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming ขับตรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
มีขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว อัตราการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตรต่ออนาที
ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๑๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming ขับตรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
มีอัตราการสูบน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลิตรต่ออนาที ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
๑,๔๐๐ รอบต่ออนาที ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ท่อสูบ งบประมาณ
๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องสำรองไฟชนิดเคลื่อนที่ ขนาด ๕๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งบนรถบรรทุก ๖ ล้อ งบประมาณ ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
เพื่อรับฟังความคิดเห็น

รายการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแนว
คันคูหรือแพรกคลองเกาะผี งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นงบบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ.สต.)

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๒๕,๒๕๒,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๔-๖ จากทั้งหมด ๖ งวดงาน

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
อ่าวฉลอง งบประมาณ ๕๘,๘๒๗,๘๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๓ จากทั้งหมด ๔ งวดงาน

**๒๓. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต**

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อให้ผู้ชนะการเสนอราคา ขยายระยะเวลาการยื่นราคา

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวงอ่างเก็บน้ำ ๒) งบประมาณ ๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการบอกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว

**๒๔. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองกะทู้**

เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนวิจิตรสงคราม แยกเทศบาลถึงหมู่บ้านกะทู้ธานี หมู่ที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน จากจำนวน ๓ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้งสัญญา ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

**๒๕. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองป่าตอง**

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

รายการที่ ๓ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ - ๕ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่ผู้เสนอราคา ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ICT ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี งบประมาณ ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน

**๒๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงภูเก็ต**

แขวงทางหลวงภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๔๐๒๓ ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๘,๖๒๗,๒๘๐ บาท

รายการที่ ๒...

รายการที่ ๒ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หนองปรก - เมืองภูเก็ต ตอน ๑ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๓,๘๒๙,๑๓๙.๕๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข ๔๐๒๖ ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ตอน ๒ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๑,๘๑๘,๙๔๕.๐๑ บาท

รายการที่ ๔ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๘ ตอน ห้าแยกฉลอง - กระรน จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๙,๔๓๙,๗๓๕.๐๐ บาท

รายการที่ ๑, ๓ และ ๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานส่วนกลางเพื่อขอคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ

๒๗. ผู้แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ต

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปีโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๒,๖๒๗,๙๒๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๕๔๖,๕๒๐ บาท คงเหลือ ๘,๐๘๑,๔๐๐ บาท ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงวดงานสุดท้าย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒๘. ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีรายการโครงการอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๒๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒,๒๐๑,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒ ปี) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวดงาน ส่งมอบงวดงานที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะทำการตรวจรับในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒๙. ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำและลานจอดรถคอนกรีตหลังอาคารเรียน ๑๐ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕,๕๖๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑

รายการที่ ๒ ซุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๗๒,๒๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓๙,๓๑๘,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖ งวดงาน จากทั้งหมด ๓๖ งวดงาน

รายการที่ ๔ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๑๓,๖๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓ รายการ คือ

๑. โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. หอพักนักศึกษา (งบผูกพัน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๓. อาคารอเนกประสงค์ (งบผูกพัน) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

-

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๔๕ น.

วาร์ณี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววาร์ณี คล่องทะเล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Dr. 1016mm

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง