



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๕๑

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วน ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วน ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลัง
จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรอง
รายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนฤมน ศรีสังจั่ง)

คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๓

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายอำนาจ	พิณสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิริวรรณ	คงเมือง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๓. นางสาวพัทรี	สโมสร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๔. นางจินตนา	มามะ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางธนพร	วงศ์ภักษ์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางวิลาวัลย์	มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางอรสา	อรุณพรอนันต์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต	กรรมการ
๘. นายยงยุทธ	ส่องรอบ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๙. นายกันตภณ	ขวัญศรีสุทธิ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นางสาวอำไพพัทธ์	บุญถึงจิตต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นางสาวนิลเนตร	คลองรั้ว	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๒. นางสาวณมน	ศรีสัจจัง	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางบุญญาภา	มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางเพ็ญศรี	เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ)

๑. นายปัญญา	ใจสมุทร	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต	
๒. นางสาวภัทรพร	ศรีวรพินธุ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต	
๓. นายพัลลภ	ประจง	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต	
๔. นางสาวจิราภรณ์	เซ่งพิด	แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต	
๕. นางสาวเกษร	จินตวงศ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕	
๖. นางปาริชาติ	ทั่วไทรภพ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต	
๗. เรือเอกณัฐพัชร	รัชตทวีโกคิน	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน	
๘. นายวินัย	เพิ่มวิทย์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต	
๙. นายสมพร	บัวกล้าอนกิก	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล	
๑๐. นายธนวันต์	พัฒนสระคู	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต	
๑๑. นางสาวทัศนวรรณ	คงสมบัติ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง	
๑๒. นายชยุตม์	พุทธรุ่งโรจน์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	
๑๓. พ.ต.ท.หญิง ภาวณี	หอมแก่นจันทร์	แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘	
๑๔. พ.ต.อ.วิโรจน์	พะลังเดช	แทน ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘	
๑๕. นางสาวกัญญา	หาญพิทักษ์วงศ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	

๑๖. นางสาวสุธาทิพย์ สุขพัฒนศรีกุล แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
๑๗. นางสาวชนวนพิศ จันทะลุน แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
๑๘. นางสร้อยขนา บิลอะหลี แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ๑. นางสาวชนากานต์ อ่อนจันทร์ | เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| ๒. นายกตัญญู ทิพย์แก้ว | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | สำนักงานจังหวัดภูเก็ต |
| ๓. นางสาววิไลรัตน์ คงอินทร์แก้ว | พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน | สำนักงานจังหวัดภูเก็ต |
| ๔. นางสาวยมลธรรณ กัญภัย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต |
| ๕. นางสาวจิราพร จันทรสถิตย์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต |
| ๖. นางสาวจริญญา เนตรภักดี | นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ | ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต |
| ๗. นางอรุณวรรณ เต็มศิริบุญ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | เทศบาลเมืองกะทู้ |
| ๘. นางสาวพลอยมุก พัฒราช | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | เทศบาลเมืองป่าตอง |
| ๙. นางสาวอรุณิรา แสงเลิศ | เจ้าหน้าที่งานพัสดุ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต |
| ๑๐. นางบุษชาติ พลายด้วง | นักวิชาการคลังชำนาญการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๑. นางสาววันนี หมวดเมือง | นักวิชาการคลังชำนาญการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๒. นางสาวชนิดาภา เพ็ญฟูเกียรติคุณ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๓. นางสาววารุณี คล่องทะเล | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๔. นางสาวจุฑามาศ จิตตวงศ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๕. นางสาวภิญญ์ หลักบ้าน | นักวิชาการคลัง | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๖. นายปิยะบุตร ผิวนวน | นักวิชาการคลัง | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอำนวยการ พินสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอำนวยการ พินสุวรรณ) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขสามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ

งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๔,๑๓๗.๗๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒,๕๑๗.๗๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๒ รายจ่ายลงทุน ๑,๖๒๐.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๖ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๙๐.๑๗ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๓.๑๒

งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๓.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๓ และรายจ่ายลงทุน ๑๓๙.๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๖ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๘๘.๖๘ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๙๙.๒๕

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๘ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๓๖.๘๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๖ และรายจ่ายลงทุน ๒๘๔.๙๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๓ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๗ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๑๗.๗๙ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๓.๗๒

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๔.๑๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๗.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๖

เงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือปี ๖๕๑.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๓๑.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๓

เงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๔๒๖.๓๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๕ จำแนกเป็นงบประจำ ๓๑๘.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒ และงบลงทุน ๑๐๗.๕๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๗

การติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑๑ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๔,๗๓๙,๐๖๗ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๙๓ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๑๖ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๒ รายการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๕๘ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๑๒,๕๘๘,๐๙๕ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๓๗ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๑๑ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๑๐ รายการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งก่อหนี้ผูกพันทั้งงบส่วนราชการ งบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนเรียงตามลำดับส่วนราชการ ดังนี้

๑. ผู้แทน ท้องเทียว
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๓๙๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๑๓๘,๙๕๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๔ จำนวน ๑,๔๒๗,๗๙๐ บาท ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๙ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมปลอดภัย งบประมาณ ๑,๕๓๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๒ กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ ตัว งบประมาณ ๑๕๔,๘๘๐ บาท
รายการที่ ๓ ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและเส้ระบบ งบประมาณ ๓๑,๙๙๓ บาท
รายการที่ ๔ เครื่องขัดพื้น งบประมาณ ๑๙,๙๐๐ บาท
รายการที่ ๕ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๖ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร งบประมาณ ๑๓,๘๐๐ บาท
รายการที่ ๗ กล้องวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ งบประมาณ ๓๐,๔๙๕ บาท
รายการที่ ๘ โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา งบประมาณ ๒,๔๘๘,๗๘๕ บาท
รายการที่ ๒ และรายการที่ ๘ อยู่ระหว่างการตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ - ๗ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๙ โครงการปรับปรุงงานเพิ่มความสูงรั้วสแตนเลสต่อเติมจากรั้วเดิม งบประมาณ ๔๓๙,๐๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานภูเก็ต

โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐ รายการ
รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ งบประมาณ ๕๖,๖๑๘,๕๓๗.๐๒ บาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คาดว่าเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ความยาว ๓.๕๙๗ กม. งบประมาณ ๔๔,๖๙๘,๐๓๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๑ จำนวน ๘,๐๔๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ - ๙ เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าแรงและค่าดูแลรักษาพื้นที่

รายการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงบ้านพักบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ งบประมาณ ๑,๔๙๘,๘๔๓.๗๙ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๒,๒๑๕,๒๐๐ บาท
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม งบประมาณ ๔๖๕,๐๑๐ บาท
คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๒๕๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒ รายการ
รายการที่ ๑ โครงการบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) ตำบลไม้ขาว
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๘๖๔,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๗๙,๒๙๘ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการรื้อถอน
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เขตพื้นที่ จ.พังงา งบประมาณ ๔,๑๘๗,๙๕๑.๔๔ บาท สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และ ๒
ไม่เกินกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๑๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามันตอนบน

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ ค่าซ่อมแซมเสาสะพานท่าเทียบเรือ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๒๓๓,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
จำนวน ๓ งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๑ ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
สำหรับงวดงานที่ ๒ และ ๓ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

๙. ผู้แทน หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๑,๘๕๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๓ ชุด งบประมาณ ๒,๙๖๗,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเทศบาลเมืองกะทู้เป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างหรือแนวทางการดำเนินการ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือทั้งสิ้น ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๗๕๗,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๑,๒๗๓,๙๒๐ บาท

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๔ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการตรวจรับงานที่ ๑ จำนวน ๑,๔๒๗,๑๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๕,๐๐๒,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ๑๘
ภูเก็ต

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ งบประมาณ ๑,๘๖๓,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๓๘,๖๓๘.๑๗ บาท งบประมาณส่วนที่เหลือจำนวน ๒๒๕,๐๖๑.๘๓ บาท ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นค่าซ่อมรถ

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๒,๑๗๑,๙๓๓.๔๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ตามสัญญา

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ดำเนินการตามสัญญา

๑๑. ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านกู่ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคา
พะเนียงแตก หมู่ที่ ๕ และบ้านลักงษ์ หมู่ที่ ๖ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด
LED ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๐ โคม และ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔๐๐ โคม
งบประมาณ ๙,๙๒๙,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่า
จะลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไสยวน ๑๕
หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลราไวย์ งบประมาณ ๔,๑๕๘,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ ๙๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ โครงการเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ
หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๒,๔๓๕ โครงการ งบประมาณ
๑๗,๗๓๕,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

๑๒. ผู้แทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภูเก็ตปัญญานุกูล

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย)
งบประมาณ ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding) ครั้งที่ ๑ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อดำเนินการจัดหา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือน
กันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ
๑,๐๐๓,๔๐๐ บาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
และเบิกจ่ายได้ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ งบประมาณ ๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ
๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๕๓,๑๕๒.๘๒ บาท สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
งบประมาณ ๘,๘๐๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๙๘๖,๔๙๙.๓๕ บาท สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
และเบิกจ่ายได้ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๓๖ ภูเก็ต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท
อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญา
รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต
งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคา
๑๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการห้องจัดเลี้ยงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๖๕๔,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๒ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง
หลังคาโดยสารและที่นั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบพัสดุเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล แบบ ๓ มิติ พร้อมชุด
อุปกรณ์ระบุตำแหน่งในการเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งตรวจ งบประมาณ
๑๔,๙๕๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาตลอดคำปรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รายการที่ ๒ อาคาร คสล.๑ ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเร่งรัด
ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
รายการที่ ๓ อาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๑๑,๓๘๓ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) งบประมาณ ๘๕,๐๐๑,๙๐๐ บาท
จะส่งมอบงานงวดที่ ๓๗ - ๓๘ จากงวดงานทั้งสิ้น ๔๓ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
รายการที่ ๔ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร
คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๒๖๖,๙๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๕๘,๗๘๑,๖๐๔ บาท อยู่ระหว่างรอกระทรวงให้ความเห็นชอบ
เอกสารแนบท้ายสัญญา เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่วนที่เหลือ
รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก
งบประมาณ ๗๒,๒๗๗,๓๘๙ บาท แบ่งเป็น ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จ้างออกแบบงบประมาณ ๒๗ ล้านบาทเศษ
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ งานจ้างประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
งบประมาณ ๒.๗ ล้านบาท แจ้งผู้ชนะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๓ โครงสร้างถนนงบประมาณ ๔๑ ล้านบาทเศษ
อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ (สิ้นสุดวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)

**๑๖. ผู้แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต**

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำและลานจอดรถคอนกรีต
หลังอาคารเรียน ๑๐ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๕,๕๖๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๗๓,๙๓๐ บาท คาดว่างานจะแล้วเสร็จตาม
สัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ ซุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๗๒,๒๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๓๙,๓๑๘,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๑๗ คาดว่า
จะเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนกันยายน

รายการที่ ๔ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๑๓,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓ รายการ คือ

๑. โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. หอพักนักศึกษา (งบผูกพัน) อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๑๗ คาดว่า
จะเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. อาคารอเนกประสงค์ (งบผูกพัน) อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**๑๗. ผู้แทน ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค ๘**

ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เป็นรถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๓,๗๓๒,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายการที่ ๒ ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม บก.สส.ภ.๘ งบประมาณ
๘๐๐,๕๖๓ บาท

รายการที่ ๓ ปรับปรุงห้องประชุม บก.สส.ภ.๘ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

รายการที่ ๔ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค ๘
งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาตำรวจภูธรภาค ๘
งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ โครงการปรับปรุงผนังทางเดินภายในอาคารกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘ งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ - ๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี รายการโครงการเรือนแถวชั้นประทวน
ขนาด ๑๐ คูหา งบประมาณ ๒๐,๑๖๔,๐๓๔.๘๘ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ งวดงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานสุดท้าย
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๑๘. ผู้แทน ผู้บังคับการ
สืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูธรภาค ๘

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบลงทุน
โครงการปรับปรุงอาคารกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘
งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๙. ผู้แทน
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming ขับตรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
มีขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว อัตราการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรต่อหน้าที่
ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๙,๓๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming ขับตรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
มีขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว อัตราการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตรต่อหน้าที่
ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๑๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming ขับตรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
มีอัตราการสูบน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อหน้าที่ ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
๑,๔๐๐ รอบต่อนาที ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ท่อสูบ งบประมาณ
๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องสำรองไฟชนิดเคลื่อนที่ ขนาด ๕๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งบนรถบรรทุก ๖ ล้อ งบประมาณ ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๔ อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์

รายการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแนวคันคู
หรือแพรกคลองเกาะผี งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอโอน
เปลี่ยนแปลงเป็นงบบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๒๕,๒๕๒,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา คาดว่าเบิกจ่าย
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
อ่าวฉลอง งบประมาณ ๕๘,๘๒๗,๘๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ จากทั้งหมด ๔ งวดงาน

๒๐. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ชุดลอกอ่างเก็บน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวงอ่างเก็บน้ำ ๒) งบประมาณ ๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการบอกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒๑. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองกะทู้

เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนวิจิตรสงคราม แยกเทศบาลถึงหมู่บ้านกะทู้ธานี หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒๒. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

รายการที่ ๓ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายการที่ ๔ - ๕ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี งบประมาณ ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๒๓. ผู้แทน
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกลาง

วิทยาลัยเทคนิคกลาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีรายการโครงการหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคกลาง ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๔,๖๓๙,๕๐๖.๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวดงาน เหลืออีก ๓ งวดงาน กำหนดตรวจรับงวดงานสุดท้ายวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

๒๔. ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีรายการโครงการอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๒๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒,๒๐๑,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒ ปี) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามสัญญาภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

-

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

จุฑามาศ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวจุฑามาศ จิตตวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Dr. Nibint

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง