

# ด่วนที่สุด

ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๖๓๗



สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต  
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๕๐๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๕๐๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมจันทน์พินา (มุขหลัง ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนฤมน ศรีสังข์)

คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๔

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

**วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมจันพันวา (มุขหลัง ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)**

**ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)**

|                                 |                                                                           |                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายกองเอก อุดลย์ ชูทอง       | รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต                                              | แทน ประธานกรรมการ          |
| ๒. นางสาวจริยา โชติดิษฐกร       | แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                      | กรรมการ                    |
| ๓. นายวัชรพงษ์ จิโสะ            | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต                                          | กรรมการ                    |
| ๔. นางสาวพวงแก้ว หลิมพัฒน์วงศ์  | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต                                     | กรรมการ                    |
| ๕. นางเพ็ญ คงพูน                | แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต                                                 | กรรมการ                    |
| ๖. นางวิลาวัลย์ มาตย์แสง        | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต                                        | กรรมการ                    |
| ๗. นางกฤษณี ดวงสิน              | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>ประถมศึกษาภูเก็ต             | กรรมการ                    |
| ๘. นายยงยุทธ ส่องรอบ            | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต                                       | กรรมการ                    |
| ๙. นายมนธิ์ พิชัยรัตน์          | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต                                      | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางนัฐภรณ์ ไทยสันติสุข      | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต                                          | กรรมการ                    |
| ๑๑. นางสาวอำไพพัทธ์ บุญถึงจิตต์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต                                      | กรรมการ                    |
| ๑๒. นางสาวโณมสอาด แก้วการจร     | แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์<br>กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | กรรมการ                    |
| ๑๓. นางสาวจันทร์จุรี หนุกุลิน   | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต                                     | กรรมการ                    |
| ๑๔. นางสาวนฤมณ ศรีสัจจ          | คลังจังหวัดภูเก็ต                                                         | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๕. นางบุญญาภา มะยะเฉียว        | ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางเพ็ญศรี เดชแก้ว          | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง                                            | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**ผู้มาประชุม (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)**

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ๑. นางปิติพันธ์ ฉลุศรี          | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕                              |
| ๒. นางทัศนัญญา เยาว์ดำ          | แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต       |
| ๓. นางสาวจรินทิพย์ ชาญนกร       | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต |
| ๔. นางอัญชลีย์ ยะโกะ            | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต                    |
| ๕. นางสาวสุจิรารัตน์ สังข์แก้ว  | แทน ขนส่งจังหวัดภูเก็ต                                              |
| ๖. เรือเอกณัฐพัชร รัชตทวีโกติน  | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน |
| ๗. นายวิโรจน์ ลีวีเจริญทรัพย์   | ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก                      |
| ๘. นางสาวรณิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์   | พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต                                                |
| ๙. นางอรอนงค์ สัมแป้น           | แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ต                                               |
| ๑๐. นางสาวกรรณิการ์ ปภากรสิทธิ์ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต         |
| ๑๑. นายกานต์ รับสมบัติ          | หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง                                  |
| ๑๒. นางมาลา ธีรสัตยวงศ์         | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต                |
| ๑๓. นางณัฏฐิชา โพธิ์ใจ          | ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล                                 |
| ๑๔. นายธนวันต์ พัฒนสระคู        | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖                         |
| ๑๕. นางสาวจุฬิภรณ์ อมิตรสุญ     | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต             |

๑๖. นาย...

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ๑๖. นายพงศ์พัฒน์ เพชรเจริญ        | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต |
| ๑๗. นายสุชาติ ตันตระกูลวงศ์       | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต |
| ๑๘. นางเฉลิมศรี หลักดี            | แทน อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต             |
| ๑๙. พ.ต.ต.หญิง สุภาภรณ์ แก้วใส    | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  |
| ๒๐. นางสาวกัญญา หาญพิทักษ์วงศ์    | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  |
| ๒๑. นางสาวสุธาทิพย์ สุขพัฒนศรีกุล | แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต               |
| ๒๒. นางอรุณวรรณ เต็มศิริ          | แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้              |
| ๒๓. นายณัฐวุฒิ เทพทอง             | แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง             |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                                     |                                     |                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| ๑. นายสุชาติ ยนต์จำเริญ             | ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต | สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต                       |
| ๒. นางสาวพัทรี สโมสร                | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                        |
| ๓. นางสาวศศิณันท์ บุญเอื้อ          | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ      | แขวงทางหลวงภูเก็ต                              |
| ๔. นางสาวสุมล พาลแสง                | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน            | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต                |
| ๕. นางสาวอรรณณ อังรัตนกร            | ครู (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)       | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต          |
| ๖. นายนเรศ รัตนอุไร                 | นักพัฒนาสังคม                       | ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต |
| ๗. นางสาวชนิดาภา เพื่องฟูเกียรติคุณ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                      |
| ๘. นางสาววารุณี คล่องทะเล           | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                      |
| ๙. นางสาวจุฑามาศ จิตตวงศ์           | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                      |
| ๑๐. นางสาวภิญญา หลักบ้าน            | นักวิชาการคลัง                      | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                      |
| ๑๑. นายปิยะบุตร ผิวเนวล             | นักวิชาการคลัง                      | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                      |

### ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง

### เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายกองเอก อุดลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑

#### เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายกองเอก อุดลย์ ชูทอง) ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒

#### เรื่องรับรองรายงานการประชุม

#### ฝ่ายเลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๐๙๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ

#### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ...

## ระเบียบวาระที่ ๓

### เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ

#### งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๔,๔๑๓.๑๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๔ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒,๗๓๖.๗๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๘ รายจ่ายลงทุน ๑,๖๗๖.๓๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๑ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๔ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๘๕.๗๔ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๗.๕๗

#### งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๗๔.๐๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙.๖๖ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๓๓.๐๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๓ และรายจ่ายลงทุน ๑๔๑.๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๖ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๕๐.๘๓ สำหรับรายจ่ายลงทุนยังไม่มีค่าใช้จ่าย

#### งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๑๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๖๓.๕๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖.๑๓ และรายจ่ายลงทุน ๒๕๗.๖๒ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๖.๑๓ สำหรับรายจ่ายลงทุนยังไม่มีค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

๑.๒ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส/รายเดือน ดังนี้

เป้าหมาย...

เป้าหมายเบิกจ่าย/ใช้จ่าย รายไตรมาส

หน่วย : ร้อยละ

| รายการ       | ไตรมาสที่ ๑ |         | ไตรมาสที่ ๒ |         | ไตรมาสที่ ๓ |         | ไตรมาสที่ ๔ |         |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|              | เบิกจ่าย    | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย    | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย    | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย    | ใช้จ่าย |
| ภาพรวม       | ๒๔.๐๐       | ๒๘.๐๐   | ๔๑.๐๐       | ๔๗.๐๐   | ๕๑.๐๐       | ๘๒.๐๐   | ๙๓.๐๐       | ๑๐๐.๐๐  |
| รายจ่ายประจำ | ๒๙.๐๐       | ๓๓.๐๐   | ๔๗.๐๐       | ๕๓.๐๐   | ๕๘.๐๐       | ๘๒.๐๐   | ๙๘.๐๐       | ๑๐๐.๐๐  |
| รายจ่ายลงทุน | ๗.๐๐        | ๑๑.๐๐   | ๑๕.๐๐       | ๒๔.๐๐   | ๒๑.๐๐       | ๘๐.๐๐   | ๗๕.๐๐       | ๑๐๐.๐๐  |

เป้าหมายเบิกจ่ายรายเดือน (สะสม)

หน่วย : ร้อยละ

| รายการ       | ต.ค. | พ.ย.  | ธ.ค.  | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค.  | ก.ย.  |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ภาพรวม       | ๘.๐๐ | ๑๖.๐๐ | ๒๔.๐๐ | ๒๙.๖๖ | ๓๕.๓๓ | ๔๑.๐๐ | ๔๔.๓๓ | ๔๗.๖๖ | ๕๑.๐๐ | ๖๕.๐๐ | ๗๙.๐๐ | ๙๓.๐๐ |
| รายจ่ายประจำ | ๙.๖๖ | ๑๙.๓๓ | ๒๙.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๔๑.๐๐ | ๔๗.๐๐ | ๕๐.๖๖ | ๕๔.๓๓ | ๕๘.๐๐ | ๗๑.๓๓ | ๘๔.๖๖ | ๙๘.๐๐ |
| รายจ่ายลงทุน | ๒.๓๓ | ๔.๖๖  | ๗.๐๐  | ๙.๖๖  | ๑๒.๓๓ | ๑๕.๐๐ | ๑๗.๐๐ | ๑๙.๐๐ | ๒๑.๐๐ | ๓๙.๐๐ | ๕๗.๐๐ | ๗๕.๐๐ |

เป้าหมายใช้จ่ายรายเดือน (สะสม)

หน่วย : ร้อยละ

| รายการ       | ต.ค.  | พ.ย.  | ธ.ค.  | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค.  | ก.ย.   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ภาพรวม       | ๙.๓๓  | ๑๘.๖๖ | ๒๘.๐๐ | ๓๔.๓๓ | ๔๐.๖๖ | ๔๗.๐๐ | ๕๘.๖๖ | ๗๐.๓๓ | ๘๒.๐๐ | ๘๘.๐๐ | ๙๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| รายจ่ายประจำ | ๑๑.๐๐ | ๒๒.๐๐ | ๓๓.๐๐ | ๓๙.๖๖ | ๔๖.๓๓ | ๕๓.๐๐ | ๖๒.๖๖ | ๗๒.๓๓ | ๘๒.๐๐ | ๘๘.๐๐ | ๙๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| รายจ่ายลงทุน | ๓.๕๐  | ๗.๐๐  | ๑๑.๐๐ | ๑๕.๓๓ | ๑๙.๖๖ | ๒๔.๐๐ | ๔๒.๖๖ | ๖๑.๓๓ | ๘๐.๐๐ | ๘๖.๖๖ | ๙๓.๓๓ | ๑๐๐.๐๐ |

๒. แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเช่นเดียวกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยการลดระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

๑. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท” ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”

๒.การเผยแพร่...

๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือจ้าง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

(๒) สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๓.๔ การดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มีเงินเหลือจ่าย**

ฝ่ายเลขานุการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับการเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๖.๒ เมื่อหน่วยงานได้รับจ้างแล้วและมีเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายทันทีพร้อมดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว หากไม่ประสงค์ใช้เงินเหลือจ่ายให้เร่งจัดทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดเพื่อดึงงบประมาณกลับส่วนกลาง อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ พร้อมส่งสำเนาหนังสือให้สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตทราบ เพื่อแจ้งกรมบัญชีกลางดำเนินการประสานงานกับกรมต้นสังกัดในการเร่งดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามการก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) รายงานโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้แทน เรียงตามลำดับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕

สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น งบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ งบประมาณ ๑๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ผู้แทน...

**๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
ศูนย์พัฒนาการจัด  
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  
ภูเก็ต**

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสม  
และปลอดภัย จำนวน ๗๐ หลัง งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง  
เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๔ หลัง เป็นเงินจำนวน ๕๕๑,๓๓๕ บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง  
ดำเนินการ

รายการ ที่ ๒ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร งบประมาณ ๒๗,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องขัดพื้น งบประมาณ ๑๙,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๔ รถเข็นอาหาร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

**๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
โครงการชลประทาน  
จังหวัดภูเก็ต**

โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณบ้านพักอ่างเก็บน้ำบางวาด ความยาว  
๕๐๐ เมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๖๙๖,๑๘๐ บาท  
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๒ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๗-๘ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด  
จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๕-๖ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด  
จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๓-๔ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด  
จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ ซ่อมแซมที่ทำการโครงการชลประทานภูเก็ต อ่างเก็บน้ำบางวาด  
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด งบประมาณ  
๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ  
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด  
งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๘ เป็นงานดำเนินการเอง

รายการที่ ๙ ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ  
ตำบลฉลอง อำเภอมะขามภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๑,๙๔๒,๕๐๐ บาท สิ้นสุด  
สัญญาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๐ ซ่อมแซมโครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ  
๘๖๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๒๐,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ บริหารการส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำ ๓ แห่ง เพื่อการอุปโภคบริโภค  
จังหวัดภูเก็ต โครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณ ๒๙๑,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ บำรุงรักษาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด ๕๓๑ ไร่ โครงการ  
ชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๑๒๖,๑๐๐ บาท

รายการที่...

รายการที่ ๑๔ บำรุงรักษาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ๓๕๙ ไร่  
โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ  
๗๖๑,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๑๕ บำรุงรักษาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ๒๕๗ ไร่  
โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ  
๕๔๕,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๑๖ บำรุงรักษาพื้นที่บริเวณระบบสูบน้ำบางใหญ่-บางวาด ๘๘.๕  
ไร่ โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ  
๑๘๖,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๑๗ บำรุงรักษาหัวงาน และระบบส่งน้ำฝายคลองพระแก้วอัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ๘๘.๑๑ ไร่ โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบล  
เทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๘๖,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๑๘ บำรุงรักษาทางน้ำชลประทานในจังหวัดภูเก็ต ๗ สาย ระยะรวม  
๑๕.๖๙๙ กม. โครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณ ๒๓๓,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๑๙ ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำฝายคลองนาเหนือ ตำบลป่าคลอก  
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๘๒,๐๙๙ บาท

รายการที่ ๒๐ ซ่อมแซมอาคารรับน้ำขุมน้ำสรรพสามิต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้  
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ - ๒๐ เป็นงานดำเนินการเอง

รายการที่ ๒๑ ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ความยาว  
๐.๙๒๗ กิโลเมตร ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ  
๔,๙๕๐,๐๙๒ บาท

รายการที่ ๒๒ ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ความยาว ๑.๑๕๓  
กิโลเมตร ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๔๓๓,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๒๑ - ๒๒ เป็นงานทำผิวจราจร อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้าง  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๓ ขุดลอกตะกอนดินฝายคลองบางใหญ่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้  
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๔ ขุดลอกรางระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้  
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓๓๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๕ ขุดลอกรางระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลฉลอง  
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๖ ขุดลอกคลองระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้  
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๗ บำรุงรักษาทางลำเลียงอ่างเก็บน้ำบางวาด ระยะทาง  
๒ กิโลเมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๓ - ๒๗ เป็นงานดำเนินการเอง

#### ๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน  
รายการเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR)  
พร้อมอุปกรณ์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๘๙๙,๕๐๐ บาท  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ภายใน  
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๕. ผู้แทน...

**๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต**

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการซ่อมแซมเรือสำรวจประมง ๔ ลำบลูวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๒๘๙,๙๙๘.๕๕ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ งวดงานสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗

**๖. ผู้แทน ขนส่งจังหวัดภูเก็ต**

ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๑๐๒,๖๓๒.๔๗ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา กำหนดระยะเวลาส่งมอบภายใน ๙๐ วัน

**๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต**

แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๙ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอน กลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๒,๙๙๑,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เบิกล่วงหน้าร้อยละ ๑๕  
รายการที่ ๒ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ดินเคา จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๔,๖๕๖,๖๓๖ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
รายการที่ ๓ การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
รายการที่ ๔ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔,๐๙๙,๗๐๐ บาท  
รายการที่ ๕ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงกลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๗๙๙,๘๗๙ บาท  
รายการที่ ๖ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) หมวดทางหลวงกลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๖๗๙,๗๐๐ บาท  
รายการที่ ๔ - ๖ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  
รายการที่ ๗ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงภูเก็ต - ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.(พังงา) งบประมาณ ๓,๒๖๕,๐๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา  
รายการที่ ๘ ค่าถมดิน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงภูเก็ต - ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.(พังงา) งบประมาณ ๑,๑๒๙,๙๐๐ บาท  
รายการที่ ๙ งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงภูเก็ต งบประมาณ ๔๗,๒๑๗,๑๐๐ บาท  
รายการที่ ๑๐ งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง งบประมาณ ๘,๑๔๖,๙๐๐ บาท  
รายการที่ ๑๑ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๒ ตอน โรงเรียนวิชิตสงคราม - สนามสุรกุล จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓,๓๖๑,๗๑๙ บาท  
รายการที่ ๑๒ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน ๑ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓,๕๕๙,๕๐๐ บาท

รายการที่...

รายการที่ ๑๓ งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๔ ตอน ท่าปูน - สามแยกสะพานสารสิน จ.พังงา งบประมาณ ๖,๐๕๖,๖๔๔ บาท

รายการที่ ๑๔ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๒ ตอน บางไทร - ตำตั่ว จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๙๘๙,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๑๕ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอน นิคม - หินดาน จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๘๑๘,๖๕๙ บาท

รายการที่ ๑๖ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๗ ตอน ลำแก่น - ทับละมู จ.พังงา งบประมาณ ๑๓,๗๙๔,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๑๗ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๐ ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๙๘๖,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๑๘ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๙๓๓,๙๐๙ บาท

รายการที่ ๑๙ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอน ถลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๒,๙๓๔,๖๘๘ บาท

รายการที่ ๒๐ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๒ ตอน หาดทรายแก้ว - ท่าปูน จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๖,๐๔๗,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๒๑ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๔๙๔,๒๙๘ บาท

รายการที่ ๒๒ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ค่างานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๔๙๙,๒๒๖ บาท

รายการที่ ๒๓ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน บางสัก - ท้ายเหมือง จ.พังงา งบประมาณ ๖,๐๑๗,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๒๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๕ ตอน ท่าเรือ - เขิงทะเล จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๕๐๖,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๒๕ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน โคกกลอย - หมากรุก จ.พังงา งบประมาณ ๓,๗๕๖,๘๒๑ บาท

รายการที่ ๒๖ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอน นิคม - หินดาน จ.พังงา งบประมาณ ๙,๒๖๙,๔๓๕ บาท

รายการที่ ๒๗ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๑ ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๐๗๗,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๒๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน ๒ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๙๗๙,๘๓๑ บาท

รายการที่ ๒๙ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ตีนเขา จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๕,๙๕๙,๗๐๐ บาท

รายการที่...

รายการที่ ๘ - ๒๙ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยรายการที่ ๑๓, ๑๕, ๑๘ - ๒๑ เบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕

**๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
แขวงทางหลวงชนบท  
ภูเก็ต**

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๖ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) งบประมาณ ๔๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย ภก.๓๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ - บ้านหมากปรก อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย ภก.๓๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ - บ้านบางโจ อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๓ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต งบประมาณ ๙,๒๘๘,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๕ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต งบประมาณ ๙,๘๙๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๖ งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต งบประมาณ ๖,๙๙๘,๐๙๗.๗๙ บาท

รายการที่ ๗ งานบำรุงปกติ (ส่วนกลาง) งบประมาณ ๑๓๑,๔๖๑ บาท

รายการที่ ๖ - ๗ เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๘ งานบำรุงถนนสาย ภก.๓๐๓๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ - บ้านกะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๙๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ - บ้านโคกโดนด อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๙๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๒ - บ้านกะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๙,๘๙๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ งานบำรุงถนนสาย ภก.๓๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ - บ้านทุ่งคา อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๗๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ - บ้านโคกโดนด อ.กลาง จ.ภูเก็ต (ตอนที่ ๑) งบประมาณ ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ - บ้านพารา อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๕,๙๘๘,๘๙๐ บาท

รายการที่ ๑๔ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ - บ้านผักฉืด อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ - ๑๔ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๕ งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ ทางหลวงชนบทภูเก็ต งบประมาณ ๑,๗๕๓,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๑๖ งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล ทางหลวงชนบทภูเก็ต งบประมาณ ๔๑๙,๙๐๐ บาท

รายการที่...

รายการที่ ๑๕ - ๑๖ เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗

**๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
ทางทะเลและชายฝั่งทะเล  
อันดามันตอนบน**

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรร งบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการปลูกเสริมหญ้าทะเล จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๘๗๐,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการปลูกเสริมหญ้าทะเล จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๖๒๓,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๓ ค่าซ่อมแซมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เรือบุญเลิศ ผาสุก) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คือค่าซ่อมแซม เสาสะพานท่าเทียบเรือ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๑๕๖,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ผลงานร้อยละ ๖๘ ผู้รับจ้าง ขาดสภาพคล่อง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจำนวนคนงานจากเดิม ๓ คน เป็น ๑๐ คน คาดว่าจะทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

**๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์  
อุตุวิทยวิทยาภาคใต้  
ฝั่งตะวันตก**

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการบ้านพัก ข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๒ หลัง งบประมาณ ๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระยะเวลา อุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**๑๑. พาณิชยจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ เครื่องกวดบัตรคิว งบประมาณ ๑๐๒,๙๐๐ บาท ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๑๑๗,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ แบบรูปรายการ

**๑๒. ผู้แทน หัวหน้า  
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงรั้วจนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน จังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๘,๖๕๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คือโครงการก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๘๕๙,๐๐๐ บาท บอกลีกสัญญาผู้รับจ้างรายเดิม อยู่ระหว่างคำนวณค่างานใหม่

**๑๓. ผู้แทน ปลัดจังหวัด  
ภูเก็ต**

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๐,๒๔๒,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง

รายการที่...

รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเสฟติด งบประมาณ ๑๒๑,๐๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๑,๐๕๐ บาท

รายการที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในสำนักทะเบียนอำเภอภูเก็ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๔ ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภอภูเก็ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ ปรับปรุงตกแต่งสภาพแวดล้อมการให้บริการภายในอาคารที่ว่าการอำเภอภูเก็ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ - ๕ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๖ ก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอภูเก็ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๑๓๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๗ ปรับปรุงห้องทำงานที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๘ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘๗๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖๒๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ - ๙ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ ๑๐ ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓๙๔,๓๗๗ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๑๑ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอภูเก็ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสำนักทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘๗๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ - ๑๒ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

**๑๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต**

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๒ ซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลพิเศษ ประเภทรถผลิตน้ำดื่ม งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน

รายการที่ ๓ ก่อสร้างลานกิจกรรม ส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

**๑๕. ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๖,๔๕๓,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่...

รายการที่ ๒ ค่าสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานและบำรุงรักษา งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - Social Map) งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๔ เบิกจ่ายลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

#### ๑๖. ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัด ภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๑๔๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการ จากแบบตอกเสาเข็มเป็นแบบเจาะเสาเข็มต่อสำนักงานงบประมาณ

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ

รายการที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมถนนเทพอนุสรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ภก.ถ. ๑๐-๐๒๓ สายทาง ถนนเทพอนุสรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านนาบอนใต้ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แห่ลงกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๒,๔๓๕ โครงการ (ทด.วิซิต) งบประมาณ ๑๗,๒๘๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปากคอก เทศบาลตำบลปากคอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ จำนวน ๒,๐๑๘,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างแก้ไขงาน จำนวน ๒,๐๘๐,๙๐๐ บาท

#### ๑๗. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบอำนวยการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งานก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๑ - ๒ จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๑๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการ ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา

๑๙. ผู้อำนวยการ...

**๑๙. ผู้อำนวยการโรงเรียน  
ภูเก็ตปัญญานุกูล**

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ตำบลปากคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๙๓๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑ เพื่อดำเนินการประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คืออาคารบ้านพักครู แบบแฟลต ๘ หน่วย โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ต.ปากคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๖๔๔,๒๐๐ บาท ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน

**๒๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
โรงเรียนราชประชานุ  
เคราะห์ ๓๖**

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท  
รายการที่ ๒ เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น งบประมาณ ๒๗,๖๐๐ บาท  
รายการที่ ๓ เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อ ก งบประมาณ ๗๓,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๑ - ๓ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  
รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๕๓๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ  
รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๓๗๘,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินเหลือจ่าย

**๒๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๒ ชุดปฏิบัติการครัวเบเกอร์รี่ พร้อมเครื่องกรองน้ำสะอาดผ่านระบบ IOT งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคากำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
รายการที่ ๓ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๔,๖๖๗,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคากำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**๒๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยสารพัดช่าง  
จังหวัดภูเก็ต**

วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
รายการที่ ๒ ปรับปรุงบ้านพัก วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๖๖๑,๘๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

**๒๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
จังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๗๘๐,๘๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**๒๔. ผู้แทน นายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิก พร้อมภาควัดออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลถลอง งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแบนเพดาน โรงพยาบาลถลอง งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ เครื่องจีเอ็มเอเลียด เกละเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลถลอง งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายการที่ ๕ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๖ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๗ เครื่องกระตุ้นเซลล์ประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) โรงพยาบาลถลอง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๙๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลถลอง (งบผูกพัน ๖๖-๖๗) งบประมาณ ๒๓,๐๔๕,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕ งาน จะส่งมอบงานงวดที่ ๖ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

**๒๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ หุ่นฝึกสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (CVC) ภายใต้การควบคุมทิศทางจากอัลตราซาวด์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ ชนิดวิดีโอทัศนชนิดภาพ ๓ มิติ กล้องปรับได้ งบประมาณ ๕,๙๙๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร งบประมาณ ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่...

รายการที่ ๕ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว งบประมาณ ๑,๕๔๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๕ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๖ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๗ อาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) งบประมาณ ๘๘,๕๗๗,๙๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงวดงานสุดท้าย ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก - ก่อสร้างถนน งบประมาณ ๖๓,๗๗๒,๐๐๐ บาท คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่เหลือทั้งหมด ๘ งวดงาน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ อาคาร คสล.๑ ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection : ARI Clinic) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท คาดว่าจะส่งมอบงวดงานสุดท้ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

## ๒๖. ผู้แทน อุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓๔๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๑๔๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา

## ๒๗. ผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๑,๐๓๙,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ฯ

รายการที่ ๓ ตู้ควบคุมอุณหภูมิและกันความชื้น งบประมาณ ๑๐๑,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ งบประมาณ ๑๙,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๕ เครื่องวัดจุดหลอมเหลว งบประมาณ ๑,๘๗๒,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๑ และรายการที่ ๓ - ๕ ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย

รายการที่ ๖ ชุดเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑KVA แบบ Rack พร้อมระบบ แจ้งเตือนผ่านไลน์ งบประมาณ ๑,๘๐๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานผล การพิจารณาฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

รายการที่...

รายการที่ ๗ ชุดนวัตกรรมการประกอบอาหารเพื่อการบริหารวิชาการเกษตร งบประมาณ ๑,๘๐๒,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๘ ชุดวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบ Spectrophotometer งบประมาณ ๒,๐๑๑,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ

รายการที่ ๙ ชุดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนักปริมาณน้อย ในตัวอย่าง งบประมาณ ๓,๙๔๕,๖๐๐ บาท ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๑๐ ทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย (Cover Way) พร้อมหลังคาคลุม งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๑ ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์และหอสมุดเก่า งบประมาณ ๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะลงนามในสัญญา

รายการที่ ๑๒ ครุภัณฑ์กล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมชุดเลนส์ และอุปกรณ์เสริม สำหรับห้องปฏิบัติการ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณ ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ - ๑๔ ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๑๕ สมาร์ทกรีนสำหรับห้องเรียนยุค New Normal งบประมาณ ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๖ ชุดเครื่องดนตรี และอุปกรณ์วงสตริง งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๗ ครุภัณฑ์ห้องเรียน IT สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับ ปฐมวัย งบประมาณ ๑๔๓,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๑๖ - ๑๗ ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๑๘ โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe (Creative Cloud for Teams All Apps) งบประมาณ ๓,๓๒๙,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ

รายการที่ ๑๙ ชุดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Coding) งบประมาณ ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒๐ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๘,๔๓๒,๓๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๒๖ - ๓๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน สำหรับงวดงานสุดท้าย คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๑ ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องจำลองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๓๖,๔๙๗,๓๔๘.๓๑ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน สำหรับงวดงานสุดท้ายคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่...

รายการที่ ๒ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (งบผูกพัน) งบประมาณ ๘,๙๑๓,๖๐๐ บาท ผู้รับจ้าง ขอรับเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า

**๒๘. ผู้แทน ผู้บังคับการ  
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต**

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เรือแนวชั้นประทวน ภ.๘ (๑๐ คูหา) สภ.ท่าฉัตรไชย งบประมาณ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ๑ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างขอใช้วิธีคัดเลือกต่อผู้มีอำนาจ (ผู้บัญชาการภาค ๘)

รายการที่ ๒ บ้านพัก ระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.เมืองภูเก็ต งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ บ้านพัก ระดับ ผกก. - รอง ผบก. สภ.เมืองภูเก็ต งบประมาณ ๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ บ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก.สภ.ท่าฉัตรไชย งบประมาณ ๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๔ ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ๑ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างขอใช้วิธีคัดเลือกต่อผู้มีอำนาจ (ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต)

**๒๙. ผู้แทน นายกองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการเรือดับเพลิง ขนาดกลาง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร หมู่ที่ ๙ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จำนวน ๑ ลำ งบประมาณ ๓๗,๙๓๖,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะลงนามในสัญญา

**๓๐. ผู้แทน นายกเทศมนตรี  
นครภูเก็ต**

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ - ๗ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดจจรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลปลุกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกุลกิจอุทิศ) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๓ (วัดเจริญสมณกิจ) งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๔,๙๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ ๘ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร แบบกระเบะเทท้าย งบประมาณ ๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ - ๙ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๐ - ๑๓ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียน อัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล วัดจจรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกุลกิจอุทิศ) โรงเรียน เทศบาลเมืองภูเก็ต และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๙๗,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ICT จังหวัดภูเก็ต (คณะกรรมการฯ กำหนดพิจารณาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

รายการที่...

รายการที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ x ๑๓ เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๓ (วัดเจริญสมณกิจ) งบประมาณ ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง

๓๑. ผู้แทน นายกเทศมนตรี  
เมืองกะทู้

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายวิชิตสงคราม ช่วงหน้าหมู่บ้านกะทู้ธานีถึงศาลเจ้าต๋องย่องสุ งบประมาณ ๕,๕๐๘,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายวิชิตสงคราม จากแยกไฟแดงเก็ทโฮถึงหน้าสนามกอล์ฟคันทรี่คลับ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ทั้ง ๒ โครงการ เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓๒. ผู้แทน นายกเทศมนตรี  
เมืองป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินเนินเงิน งบประมาณ ๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  
รายการที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ICT จังหวัดภูเก็ต (คณะกรรมการฯ กำหนดพิจารณาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗)  
รายการที่ ๓ ปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงแรมเมอร์ลินบีช งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ๑ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

ประธาน

หน่วยงานใดยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันขอให้เร่งดำเนินการ เพื่อให้การใช้ งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต จะลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ณ แขวงทางหลวงภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและที่ทำการ ปกครองจังหวัดภูเก็ต

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

-

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ดร.ณิ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววารุณี คล่องทะเล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Dr. 106mm

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง