



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๖๓๒

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๖๕๘๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๖๕๘๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมจันทน์พนา (มุขหลัง ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้ง
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว
ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุมน ศรีสีจาง)

คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๔

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจันพันวา (มุขหลัง ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายกองเอก อุดลย์ ชูทอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นายราชพลฤกษ์ แนมไสย	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๓. นางสาวธิดารัตน์ พึ่งถิ่น	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๔. นางสาวพวงแก้ว หลิมพัฒน์วงศ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางเพ็ญ คงพูน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางอัญชลี จรียนันท์ยากุล	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๗. นายยงยุทธ ส่องรอบ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๘. นางปรีดา รัตนภา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต	กรรมการ
๙. นางสาวเกศสุดา เข้มเพชร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นางสาวอำไพพัทธ์ บุญถึงจิตต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นางสาวโฉมสอาด แก้วการจร	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๒. นางสาวจันทร์จุรี หนุกลิ่น	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๑๓. นางสาวณมน ศรีสัจจ	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางเพ็ญศรี เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

๑. นายปิธิพันธ์ ฉลุศรี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕
๒. นางสมจิตร สัตย์ศรีเมือง	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
๓. นายสุชาติ ยนต์จำเริญ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
๔. นางสาวนิธิวดี เรืองจันทร์	แทน พาณิชยจังหวัดภูเก็ต
๕. นางอรอนงค์ สัมแป้น	แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ต
๖. นางสาวกรรณิการ์ ปภากรสิทธิ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต
๗. นางสาวศิริพร ฐานันดรวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
๘. นางสาวกิตติมา จริยะเลอพงษ์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖
๙. นายสุวิทย์ เขยบัวแก้ว	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
๑๐. นางสาววิไลรัตน์ เพ็ชรหิัง	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๑๑. นายสุชาติ ตันตระกูลวงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
๑๒. พ.ต.ต. หญิง สุภาภรณ์ แก้วโส	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
๑๓. นางสาวประภัสสร เอียดสังข์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๔. นางสาวสุธาทิพย์ สุขพัฒน์ศรีกุล	แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
๑๕. นางอรุณวรรณ เต็มศิริฤ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
๑๖. นางเยวมาลย์ ศีกสงคราม	แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพงศ์พิพัฒน์	เพชรเจริญ	ครูผู้ช่วย	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๒. นางสุนีย์	ถิ่นราตรีงาม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๓. นางสาวพลอยมุก	พัฒนราช	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เทศบาลเมืองป่าตอง
๔. นางสาวนงนุช	แซ่หลิม	เจ้าพนักงานธุรการ	ศูนย์อุดมวิทยามาหาดิฝงตะวันตก
๕. นางสาวอุทุมพร	เฉิดฉาย	ครูชำนาญการ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖
๖. นางสาวลติฟา	สมุทรสารินทร์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๗. นางสาวทอฝัน	แก้วชูชื่น	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
๘. นางบุษชาติ	พลายด้าง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๙. นางสาวพิไลวรรณ	สิงห์สี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๐. นางสาวชนิดาภา	เพ็ญฟูเกียรติคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๑. นางสาววารุณี	คลองทะเล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๒. นางสาวจุฑามาศ	จิตตวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (คณะกรรมการ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

๑. หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง
๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายกองเอก อุดลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายกองเอก อุดลย์ ชูทอง) ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขาฯ

งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๔,๖๕๙.๖๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๓ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒,๙๓๕.๗๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๑ รายจ่ายลงทุน ๑,๗๒๓.๙๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๘ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๒ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๙๐.๓๒ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๔.๑๐

งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๗๔.๐๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๓๓.๐๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๗ และรายจ่ายลงทุน ๑๔๑.๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๒ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๘๔.๐๙ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๓๔.๓๗

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๑๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๗ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๖๓.๕๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๖ และรายจ่ายลงทุน ๒๕๗.๖๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๒๐.๑๓ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๙.๐๗

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖.๔๑ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๔.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๑

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๖๘๑.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๑๐.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๕

ลำดับผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นหน่วยรับงบประมาณจำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน	ผลการเบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	๔๑	๒๔
๒. เทศบาลนครภูเก็ต	๓๐	๙๐
๓. เทศบาลเมืองกะทู้	๑๕๘	๑
๔. เทศบาลเมืองป่าตอง	๓๗	๗๒

ทั้งนี้ จากจำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด ๗๖ แห่ง และจำนวนเทศบาลทั้งหมด ๒๒๕ แห่ง

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ไว้เบิกเหลื่อมปี (รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๔๔
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ฝ่ายเลขานุการ

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ บัญญัติให้การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้ แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๖ กำหนดให้ การขอเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติ ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช้ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือ ข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้น ออกประกาศ หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และ บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรืออยู่ระหว่าง กระบวนการอุทธรณ์ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกการรายการดังกล่าวจากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO

๑.๔ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการ ดังต่อไปนี้ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMS Thai

- ๑) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- ๒) ค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินฯ
- ๓) เงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายฯ
- ๔) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล
- ๕) เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ
- ๖) ข้อตกลงคุณธรรม
- ๗) ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ
- ๘) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยฯ
- ๙) โครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการเอง
- ๑๐) รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

๑๑) ค่าป่วยการ...

๑๑) ค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

๑๒) ค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

๑๓) ค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบฯ

๑.๕ กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนออกประกาศ หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX

๑.๖ หน่วยงานของรัฐที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องทำการเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน และสรุปส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณยืนยันข้อมูล (CONFIRM)

เมื่อยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai แล้วเสร็จ ให้เรียก “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ (NFMA60)” เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๑ แสดงว่าได้ดำเนินการขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปีเรียบร้อยแล้ว

๒. กรณีหน่วยงานของรัฐ ประสงค์จะขอเบิกเงินงบประมาณที่ได้ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai โดยทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗) รายงานโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้แทน เรียงตามลำดับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานศุลกากร
ภาคที่ ๕

สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ งบประมาณ ๑๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงภูเก็ต

แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๖ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอน ถลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๒,๙๙๑,๙๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ

รายการที่ ๒ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ตีนเขา จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๔,๖๕๖,๖๓๖ บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากรุก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔,๐๙๙,๗๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ...

รายการที่ ๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน
หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงกลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ
๑,๗๙๙,๘๗๙ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๕ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญ
งาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงกลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ
๑,๖๗๙,๗๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๖ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงภูเก็ต - ส.ทล.๑ กก.๗ บก.
ทล. (พังงา) งบประมาณ ๓,๒๖๓,๗๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ - ๖ คาดว่าต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

รายการที่ ๗ งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงภูเก็ต งบประมาณ ๔๖,๖๔๑,๖๗๐ บาท

รายการที่ ๘ งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง งบประมาณ ๘,๒๔๖,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๙ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอน มุดดอกขาว -
สนามบินภูเก็ต ตอน ๑ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓,๕๕๙,๕๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่
๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๗ - ๙ คาดว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๐ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๒
ตอน บางไทร - ตำตั่ว จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๙๘๙,๓๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๑ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๗
ตอน ลำแก่น - ทับละมุ จ.พังงา งบประมาณ ๑๓,๗๙๔,๖๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๐ - ๑๑ คาดว่าต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

รายการที่ ๑๒ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๐
ตอน พังมะพร้าว - สามแยกนิคม จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๙๘๖,๔๐๐ บาท ผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

รายการที่ ๑๓ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔
ตอน ดินเขา - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๙๓๓,๙๐๙ บาท เบิกจ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๔ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐
ตอน กลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๒,๙๓๔,๖๘๘ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

รายการที่ ๑๕ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่
จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๔๙๔,๒๙๘ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๖ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ดินเขา จ.ภูเก็ต งบประมาณ
๕,๙๕๙,๗๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๕ - ๑๖ คาดว่าต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบท
ภูเก็ต

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย ภก.๔๐๑๐ แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๐๒๒ - บ้านกะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ...

รายการที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย ภก.๓๐๑๕ แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๐๒ - บ้านบางโจ อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ สิ้นสุดสัญญาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ คาดว่าต้องดำเนินการ
กันเงินไว้เบิกเหลือปี

รายการที่ ๓ ก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
งบประมาณ ๙,๒๘๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ คาดว่า
ต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
งบประมาณ ๙,๘๙๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
คาดว่าจะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปี

รายการที่ ๕ งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต งบประมาณ
๗,๓๔๓,๙๐๙.๗๙ บาท

รายการที่ ๖ งานบำรุงถนนสาย ภก.๓๐๓๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ -
บ้านกะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๕๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ -
บ้านโคกโดนด อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๙๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ งานบำรุงถนนสาย ภก.๓๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ -
บ้านทุ่งคา อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๗๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ -
บ้านโคกโดนด อ.กลาง จ.ภูเก็ต (ตอนที่ ๑) งบประมาณ ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ -
บ้านผักฉืด อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ - ๑๐ สิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๑ งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ภก.๓๐๒๙ แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๐๒ - บ้านเทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ภก.๔๐๑๘ แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๐๓๑ - บ้านโคกโดนด อ.กลาง จ.ภูเก็ต ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ - ๑๒ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

**๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามันตอนบน**

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรร
งบลงทุน จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ งบประมาณ ๓๙๕,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการปลูกเสริมหญ้าทะเล จ.พังงา งบประมาณ ๑,๘๗๐,๕๐๐
บาท

รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายในการปลูกเสริมหญ้าทะเล จ.กระบี่ งบประมาณ
๖๒๓,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๓ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ค่าซ่อมแซมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(เรือบุญเลิศ ผาสุก) ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๐,๔๔๗,๐๐๐ บาท
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน คาดว่าต้องดำเนินการกันเงิน
ไว้เบิกเหลือปี

๕. ผู้แทน...

๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์อุตุนิยมหาวิทยาลัยไต้ฝ่งตะวันตก ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ สถานีอุตุนิยมหาวิทยาลัยไต้ฝ่งตะวันตก จ.ภูเก็ต จำนวน ๒ หลัง งบประมาณ ๓,๒๒๙,๘๙๘ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๘
๖. ผู้แทน พาณิชยจังหวัด ภูเก็ต สำนักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓,๑๑๗,๖๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
๗. ผู้แทน หัวหน้า สำนักงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงรั้วจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๘,๖๕๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๘๕๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการบอกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว
๘. ผู้แทน ปลัดจังหวัด ภูเก็ต ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๘ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๐,๒๔๒,๘๐๐ บาท ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก
รายการที่ ๒ ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๘๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
รายการที่ ๓ ปรับปรุงตกแต่งสภาพแวดล้อมการให้บริการภายในอาคารที่ว่าการอำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๑๔๔,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ - ๔ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปี
รายการที่ ๕ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘๗๗,๐๐๐ บาท อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์
รายการที่ ๖ ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓๐๓,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
รายการที่ ๗ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ.เกาะภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๘ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารสำนักทะเบียน อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘๗๗,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๗ - ๘ อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์

๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔ รายการ ดังนี้
- รายการที่ ๑ ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท
- รายการที่ ๒ ซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลพิเศษ ประเภทรถผลิตน้ำดื่ม งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท
- รายการที่ ๑ - ๒ คาดว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
- รายการที่ ๓ ก่อสร้างลานกิจกรรม ส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- รายการที่ ๔ ก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง งบประมาณ ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘
๑๐. ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ ๖,๓๗๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ ๒ งวดงาน จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ส่วนที่เหลือจำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
๑๑. ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓ รายการ ดังนี้
- รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เทศบาลตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๙,๑๔๔,๐๐๐ บาท เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙,๑๔๔,๐๐๐ บาท และมีเงินสมทบจำนวน ๑,๖๒๐,๐๔๙.๒๔ บาท รวม ๑๐,๗๖๔,๐๔๙.๒๔ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ
- รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
- รายการที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมถนนเทพอนุสรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กก.ถ. ๑๐ - ๐๒๓ สายทาง ถนนเทพอนุสรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านนาบอนใต้ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔,๗๕๗,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๑๒. ผู้แทน โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๙๓๖,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗
๑๓. ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๗ รายการ ดังนี้
- รายการที่ ๑ ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๐๙,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ต.ไม้ขาว อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๓๗๘,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๔ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๗๒,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๕ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๙๗,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ICb Type ๑ โรงเรียนบ้านในทอน ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
IC๒๐ Type ๑ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ
๕๓๕,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๙ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนบ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ
๕๕๕,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวัดมงคลวราราม ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๙๙,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓๗๓,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓๓๙,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวัดเกิดไฮ้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๗๔,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๑๕ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๐๘๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๗ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนแหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๐๑,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๑๘ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๓๒,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๑๙ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๒๐ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านบางคู ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๒๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๕๖,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒๒ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าต้องดำเนินการกันเงิน
ไว้เบิกเหลือในปี

รายการที่ ๒๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ
๒๓๓,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๒๔ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ต.ปากถอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓๙๔,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๒๕ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๓ - ๒๕ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๖๒๒,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๒๗ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๗๖๗,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๒๖ - ๒๗ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

๑๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ
๒,๕๓๔,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗
คาดว่าจะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๑๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมชุดจำลอง
๒๐ สถานการณ์ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต งบประมาณ ๔,๔๙๕,๙๐๐ บาท
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
ตามสัญญา

รายการที่ ๒ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบหล่อเย็น (Generator and
Cooling System) งบประมาณ ๔,๔๙๕,๕๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๑๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณ ๗๘๑,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ชุดปฏิบัติการครีวเบเกอร์ พร้อมเครื่องกรองน้ำสะอาด
ผ่านระบบ IOT งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๓ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
งบประมาณ ๔,๖๖๗,๓๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๑ จำนวน ๘๖๔,๘๙๘ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

**๑๗. ผู้แทน วิทยาลัย
สารพัดช่างภูเก็ต**

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงบ้านพัก
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓,๙๒๘,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

**๑๘. ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิค พร้อมภาคัดออกซิเจน
และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๘๘๘,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน
โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๑,๖๙๖,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด
ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๓ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๔ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์
ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๙๙๙,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๕ เครื่องกระตุ้นเซลล์ประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)
โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๙๙๘,๔๓๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

**๑๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร งบประมาณ ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก -
ก่อสร้างถนน งบประมาณ ๖๓,๗๗๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕,๗๕๖,๒๘๔ บาท
คงเหลือ ๒๘,๐๑๕,๗๑๖ บาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
จำนวน ๑๘,๖๖๗,๘๔๖ บาท สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือไม่สามารถดำเนินการ
เบิกจ่ายได้

รายการที่ ๒ อาคาร คสล.๑ ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
(Acute Respiratory Infection : ARI Clinic) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ
๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

**๒๐. ผู้แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต**

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู
พร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๑,๐๓๙,๕๐๐ บาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบในวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ชุดเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑KVA แบบ Rack พร้อมระบบแจ้งเตือน
ผ่านไลน์ งบประมาณ ๑,๘๐๒,๐๐๐ บาท คู่สัญญาแจ้งส่งมอบวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ชุดนวัตกรรมการประกอบอาหารเพื่อการบริหารวิชาการเกษตร
งบประมาณ ๑,๘๐๒,๗๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ชุดวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบ Spectrophotometer งบประมาณ
๒,๐๑๑,๖๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๕...

รายการที่ ๕ ทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย (Cover Way) พร้อมหลังคาคลุม
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

รายการที่ ๖ ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์และหอสมุดเก่า งบประมาณ
๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๗ สมาร์ทกรีนสำหรับห้องเรียนยุค New Normal งบประมาณ
๓,๒๑๐,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๘ ชุดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Coding)
งบประมาณ ๑,๘๖๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๙ ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องจำลองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๙๕๙,๐๐๐ บาท คู่สัญญาแจ้งส่งมอบงานวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โครงการอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ
ระยะที่ ๒ ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต (งบผูกพัน) งบประมาณ ๘,๙๑๓,๖๐๐ บาท
ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ ๓ งวดงาน จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือไม่สามารถเบิกจ่ายได้

๒๑. ผู้แทน ดำรวจจธร จังหวัดภูเก็ต

ตำรวจจธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผล
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำหรับฝ่ายอำนวยการ ใช้งานสารสนเทศระบบงาน (POLIS)
งบประมาณ ๓๓๖,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA สำหรับฝ่ายอำนวยการ
ใช้งานสารสนเทศระบบงาน (POLIS) งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง สำหรับใช้งาน
ระบบ CRIMES งบประมาณ ๒๖,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๓ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

รายการที่ ๔ ปรับปรุงโรงจอดรถ ที่ทำการ ภ.จว.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต งบประมาณ
๑๕๔,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๖ ปรับปรุงหลังคาแฟลต ๔ ชั้น สภ.ฉลอง (แฟลตฉลอง) จว.ภูเก็ต
งบประมาณ ๒๙๒,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๗ ปรับปรุงบ้านพัก สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต (เรือนแถว ๑) งบประมาณ
๓๑๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ ปรับปรุงระบบประปา แฟลต ๕ ชั้น สภ.ฉลอง (แฟลตตราไวย์)
จว.ภูเก็ต งบประมาณ ๙๐,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๙ ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดกลาง สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต งบประมาณ
๓๗๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ภ.จว.ภูเก็ต งบประมาณ
๔๙๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ เรือนแถวชั้นประทวน ภ.๘ (๑๐ คูหา) สภ.ท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ บ้านพัก ระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.เมืองภูเก็ต
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ บ้านพัก ระดับ ผกก. - รอง ผบก. สภ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ บ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก.สภ.ท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ - ๑๔ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๒๒. ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เรือดับเพลิง ขนาดกลาง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร หมู่ที่ ๙ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จำนวน ๑ ลำ งบประมาณ ๓๗,๙๓๖,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๒ เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (FETAL DOPPER) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๔ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

๒๓. ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ - ๗ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษอนุกุลกิจจุฑิต) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๓ (วัดเจริญสมณกิจ) งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๔,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๘ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร แบบกระบะเทท้าย งบประมาณ ๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ - ๙ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๐ - ๑๓ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษอนุกุลกิจจุฑิต) โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๙๘,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

รายการที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ x ๑๓ เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๓ (วัดเจริญสมณกิจ) งบประมาณ ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

๒๔. ผู้แทน

นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายวิชิตสงคราม ช่วงหน้าหมู่บ้าน
กะทู้ธานีถึงศาลเจ้าต้องย่องสูง งบประมาณ ๕,๕๐๘,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายวิชิตสงคราม
จากแยกไฟแดงเกิดโฮถึงหน้าสนามกอล์ฟคันทรี่คลับ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑ - ๒ สิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ คาดว่า
ต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๒๕. ผู้แทน

นายกเทศมนตรีเมืองป่า
ตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินเงิน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
งบประมาณ ๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗
รายการที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) งบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
รายการที่ ๓ ปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงแรมเมอร์ลินบีช
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่า
ต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

ประธาน

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานรวมถึงสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตที่มีทีมงาน
หมอบคลั่งที่เข้มแข็ง ทำให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ในลำดับที่ดี สำหรับเป้าหมาย
ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณคือ งบประมาณไม่พับตกไป และ
หน่วยงานของรัฐไม่เสียประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงาน
ที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมในลำดับดีเยี่ยม จึงขอให้มีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงาน
ดังกล่าว โดยอาจแบ่งตามขนาดของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฝ่ายเลข

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหน่วยงานที่งบประมาณถูกพับ
ต่อเนื่อง ๒ ปีงบประมาณ (๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) จำนวน ๒๔ หน่วยงาน ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำ
เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หากหน่วยงานมีการก่องหนผู้กผันเรียบร้อยแล้ว
และมีเงินเหลือจ่าย ให้รีบแจ้งกรมต้นสังกัดเพื่อขอคืนเงิน และส่งสำเนาหนังสือ
ให้สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต เพื่อประสานกรมบัญชีกลางแจ้งกรมต้นสังกัดต่อไป

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวจุฑามาศ จิตตวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง