



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๐๓๐

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๓) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๒๐๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมจันทน์พนา (มุขหลัง ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้ง
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว
ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนฤมน ศรีสัจจัง)
คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๔

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมจันพินา (มุขหลัง ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายธรรรงค์	ทิพย์ศิริ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพัทรี	สโมสร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๓. นายอรรถวิทย์	ยงกิตติธรรักษ์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๔. นางสาวพวงแก้ว	หลิมพัฒน์วงศ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางเพ็ญ	คงพูน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางวิลาวัลย์	มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางเพ็ญศรี	แสนเกา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต	กรรมการ
๘. นางระวีเพ็ญ	กิ่งแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๙. นายมนธีร์	พิชัยรัตน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นายสัญญาชัย	คุ้มกิจ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นางสาวอำไพพัทธ์	บุญถึงจิตต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๑๒. นางสาวโฉมสอาด	แก้วการจร	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๓. นางสาวจันทร์จรรย์	หนูกลั่น	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๑๔. นางสาวณมน	ศรีสังข์	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางบุญญาภา	มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางเพ็ญศรี	เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

๑. นางอัญชลีย์	ยะโกะ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต	
๒. นายศุภะสิทธิ์	บุญเพียรผล	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน	
๓. นายวินัย	เพิ่มวิทย์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต	
๔. นางภิญญาธิป	เทพบุตร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต	
๕. นางสาวอรอุมา	บุญฤทธิ์	แทน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต	
๖. นายดนุชนันท์	ทีปะपाल	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต	
๗. นางสาวสุธิดา	พุทธจิตร	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต	
๘. นางทับทิม	เกตุวิทย์	แทน ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต	
๙. นางสาวอรรณพ	อึ้งรัตนกร	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต	
๑๐. นางสาวดุชนิ	เย็นใจ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล	
๑๑. นายธนภุต	ติะพรหมมา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	
๑๒. นางสาวเรณูภา	ทวนประสิทธิ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	
๑๓. นายสุชาติ	ตันตระสกุลวงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	
๑๔. นางกาญจนา	ทรงยศ	แทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒	

๑๕. นางสาวอาทิตย์ยา สุวคันธกุล แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๔ ภูเก็ต
๑๖. พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวัลย์ แว่นแก้ว แทน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
๑๗. พ.ต.ท.หญิง ชวนพิชญ์ ฤทธิธรม์ แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘
๑๘. นางศิริโสภา บุรณะศักดิ์สกุล แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
๑๙. นางสาวสิริพร ขาวแก้ว แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
๒๐. นางสาวอัมพร ช้างเพชร แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
๒๑. ดร.วัชรินทร์ เจตนาพันธ์ แทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ผู้ไม่มาประชุม (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๔. นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| ๑. นางสาวอารีรัตน์ สมหวัง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน |
| ๒. นางสาวสายนภา รัตนบุรี | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน |
| ๓. นางสาวธารารัตน์ ไกรทอง | พนักงานราชการ (ด้านงานพัสดุ) | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ |
| ๔. นายวชิรศักดิ์ ตีบน้ำ | ครู | โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล |
| ๕. นางสาวจินตนา ชายเลี้ยง | เจ้าหน้าที่พัสดุ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต |
| ๖. ว่าที่ ร.ต.หญิง ปัทมาพร แก้วอุบล | เจ้าหน้าที่พัสดุ | เทศบาลนครภูเก็ต |
| ๗. นายภัทรารุช สวัสดิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | สำนักงานจังหวัดภูเก็ต |
| ๘. นางสาววันนี หมวดเมือง | นักวิชาการคลังชำนาญการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๙. นางสาวชนิดาภา เฟื่องฟูเกียรติคุณ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๐. นางสาววารุณี คล่องทะเล | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๑. นางสาวจุฑามาศ จิตตวงศ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๒. นายปิยะบุตร ผิวเนวล | นักวิชาการคลัง | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |
| ๑๓. นางสาวจุฑารัตน์ เพชรจันทร์ | นักวิชาการคลัง | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต |

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายณรงค์ ทิพย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายณรงค์ ทิพย์ศิริ) ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒

ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลัง จังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๐๑๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ทางระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขให้แจ้ง ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการ

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขาฯ

งบหน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓,๖๐๓.๙๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๐ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒,๐๙๘.๕๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๖ รายจ่ายลงทุน ๑,๕๐๕.๓๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๒ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๖ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๗๑.๗๗ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๓๗.๗๔

งบกรมจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๙.๑๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗.๖๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๓๗.๖๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๕ รายจ่ายลงทุน ๑๓๑.๕๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๓ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗.๗๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๑๒.๑๘ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖.๔๓

งบกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๕๐.๘๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๘ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๖๔.๖๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๗๖ รายจ่ายลงทุน ๒๘๖.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๐ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๘ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๑.๗๖ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๒.๗๐

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการติดตามการก่องหนี่ผูกพันงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขาฯ

จังหวัดภูเก็ตมีหน่วยงานที่มีงบลงทุนสำหรับก่องหนี่ผูกพัน ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖๘ หน่วยงาน ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐๑ รายการ เป็นเงิน ๒๖๒.๕๖ ล้านบาท สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗๑ รายการ เป็นเงิน ๙๕๒.๕๘ ล้านบาท และงานดำเนินการเอง จำนวน ๖๗ รายการ เป็นเงิน ๒๙๐.๒๑ ล้านบาท

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ การกำหนดตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ” ในกรอบการประเมินผู้บริหารของส่วนราชการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการนำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงให้กรมบัญชีกลางและสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ” เป็นตัวชี้วัดในกรอบการประเมินผู้บริหารของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔) มีมิติด้านผลสัมฤทธิ์ ข. วาระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษ (Urgent/Task) ดังนี้

๑. ตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ”

ที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)
กรณีที่ ๑ ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน		๑๐
๑	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๕
๒	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	๕
กรณีที่ ๒ ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน		๑๐
๑	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	๑๐

๑.๑ ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

สูตรคำนวณ : $\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ}}$

เกณฑ์การประเมินรอบ ๖ เดือน

หน่วย : ร้อยละ

	๑	๒	๓	๔	๕
ส่วนราชการ	๒๗	๒๙	๓๑	๓๓	๓๕
จังหวัด	๑๗	๒๑.๕๐	๒๖	๓๐.๕๐	๓๕

เกณฑ์การประเมินรอบ ๑๒ เดือน

หน่วย : ร้อยละ

	๑	๒	๓	๔	๕
ส่วนราชการ	มากกว่า ร้อยละ ๒๗ แต่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๒	๗๔	๗๖	๗๘	๘๐
จังหวัด	มากกว่า ร้อยละ ๑๗ แต่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๔	๖๘	๗๒	๗๖	๘๐

๑.๒ ตัวชี้วัด....

๑.๒ ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
สูตรคำนวณ : $\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย}}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ}}$ x ๑๐๐

เกณฑ์การประเมินรอบ ๖ เดือน

หน่วย : ร้อยละ

	๑	๒	๓	๔	๕
ส่วนราชการ	๔๗	๔๘.๕๐	๕๐	๕๑.๕๐	๕๓
จังหวัด	๒๓	๓๐.๕๐	๓๘	๔๕.๕๐	๕๓

เกณฑ์การประเมินรอบ ๑๒ เดือน

หน่วย : ร้อยละ

	๑	๒	๓	๔	๕
ส่วนราชการ	๙๑	๙๑.๗๕	๙๒.๕๐	๙๓.๒๕	๙๔
จังหวัด	๗๐	๗๖	๘๒	๘๘	๙๔

๒. กลุ่มเป้าหมายที่ประเมิน ประกอบด้วย

๒.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่

๒.๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๕๕ ส่วนราชการ พิจารณาผลสำเร็จจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ

๒.๑.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด พิจารณาผลสำเร็จจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๒.๒ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นข้าราชการประเภทอื่น ได้แก่ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ จำนวน ๘ ส่วนราชการ ให้นำไปประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘) รายงานโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้แทนเรียงตามลำดับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานภูเก็ต

โครงการชลประทานภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ปรับปรุง high pressure gate อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ๑ แห่ง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๒,๕๗๖,๒๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ ปรับปรุงกำแพงกันดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด ความยาว ๐.๔๐ กิโลเมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๔๔๐,๖๔๖ บาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๓....

รายการที่ ๓ ซ่อมแซม Gutter Drain อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๘๒๐,๐๘๙.๔๐ บาท คาดว่าสามารถเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำของระบบสูบน้ำผัน บางใหญ่-บางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕,๗๗๓,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๕ ซ่อมแซมลาดตลิ่งบริเวณห้วยงานอ่างบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๗๒๖,๑๙๖ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาน้ำท่วม คาดว่าจะดำเนินการได้ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๖ ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๖๗๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายการที่ ๗ ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ กม.๑+๖๕๐ ถึง กม.๑+๗๖๐ ตำบลคลอง อำเภอมะขาม จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๑,๘๒๒,๘๘๕ บาท เป็นงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๘๗๔,๐๐๐ บาท และงานดำเนินการเอง แบ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๗,๕๒๘,๗๗๙.๔๗ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ และค่าแรง จำนวน ๓,๔๒๐,๒๐๕.๕๓ บาท คาดว่าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๘ ซ่อมแซมท้าย SADDLE อ่างเก็บน้ำบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๔๖๘,๗๒๔ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๙ ซ่อมแซมหินทิ้งฐานยันเขื่อน (rockfill) อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลคลอง อำเภอมะขาม จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๖๙๒,๘๙๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๑๐ ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ๘ ครอบครัว อ่างเก็บน้ำบางวาด ๑ หลัง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๔๙๙,๙๐๒ บาท

รายการที่ ๑๑ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๕-๖ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน ๑ หลัง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖๙๙,๙๙๗ บาท

รายการที่ ๑๒ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๓-๔ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน ๑ หลัง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖๙๙,๙๒๗ บาท

รายการที่ ๑๐ - ๑๒ เป็นงานดำเนินการเอง

รายการที่ ๑๓ ซ่อมแซมบ้านพักรับรองของอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จำนวน ๔ หลัง ตำบลคลอง อำเภอมะขาม จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๗๙๙,๘๙๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑,๐๐๖ รายการ งบประมาณ ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลคลอง อำเภอมะขาม จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๙๗๑,๕๓๗.๕๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต
- รายการที่ ๑ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Double beam UV-Vis Spectrophotometer) พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๔๔๙,๔๐๐ บาท คาดว่าสามารถส่งมอบงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก งบประมาณ ๘๘๕,๕๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวง ทางหลวงภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้
- รายการที่ ๑ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอน นิคม - หินดาน จ.พังงา งบประมาณ ๔๙,๙๒๘,๐๐๐ บาท
- รายการที่ ๒ งานยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ จ.พังงา งบประมาณ ๑,๗๑๙,๐๐๐ บาท
- รายการที่ ๓ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน บางลึก - ท้ายเหมือง ตอน ๒ จ.พังงา งบประมาณ ๑,๗๓๘,๐๐๐ บาท
- รายการที่ ๑ - ๓ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- รายการที่ ๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๖ ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท
- รายการที่ ๕ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงท้ายเหมือง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.พังงา งบประมาณ ๑,๖๘๙,๘๐๐ บาท
- รายการที่ ๖ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงราไวย์ แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๖๘๙,๘๐๐ บาท
- รายการที่ ๔ - ๖ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ
- รายการที่ ๗ อาคารสำหรับเก็บของและห้องน้ำ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงภูเก็ต ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล. (พังงา) งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๗ รายการ ดังนี้
- รายการที่ ๑ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ดินเขา จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓๔,๐๔๗,๔๒๘.๕๘ บาท
- รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงกลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๗๙๙,๘๗๙ บาท
- รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงกลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๖๗๙,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๔ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงภูเก็ต - ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.(พังงา) งบประมาณ ๓,๒๖๓,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๕ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๒ ตอน บางไทร - ตำตั่ว จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๙๘๙,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๖ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๗ ตอน ลำแก่น - ทับละมู จ.พังงา งบประมาณ ๑๓,๗๙๔,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๗ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๘๓๓,๖๔๙.๒๘ บาท

รายการที่ ๑ - ๗ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ อากาศยานไร้คนขับใต้น้ำเพื่อการตรวจการณ์ พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและเก็บตัวอย่าง งบประมาณ ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์

รายการที่ ๒ ค่าซ่อมเกียร์ทดรอบของเครื่องจักรใหญ่ขวา ของเรือสำรวจทรัพยากรฯ (บุญเลิศ ผาสุก) เพิ่มเติม งบประมาณ ๘๓๔,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ค่าซ่อมแซมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เรือบุญเลิศ ผาสุก) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๘๗๙,๙๕๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๔

๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล งบประมาณ ๔,๗๘๔,๓๗๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน

รายการที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต งบประมาณ ๑๔๔,๒๙๙.๘๒ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๖. ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ งบประมาณ ๑,๖๐๔,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำหรับ....

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพืช บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ ๔,๙๑๑,๘๓๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คาดว่าผู้รับจ้างสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๖๕๙,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ งวดงาน คาดว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัด
ภูเก็ต

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนหญิงสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คาดว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา

รายการที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อาคารนอนชาย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

๙. ผู้แทน ผู้บัญชาการ
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงเรือนจำ จังหวัดภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๓๑๐,๓๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ปรับปรุงปูกระเบื้องโรงสุกรรม งบประมาณ ๕๖,๓๐๐ บาท คาดว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ ก่อสร้างหลังคาลานจอดรถ งบประมาณ ๒,๒๕๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

๑๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๑ ภูเก็ต

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดฝึกพัฒนาทักษะแรงงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ งบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๓ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

๑๑. ผู้แทน ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๗๘๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

๑๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๒๙,๖๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓ งวดงาน

๑๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ รถเข็นอาหาร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ รถเข็นทำแผล งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๕ ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต งบประมาณ ๕๖,๙๐๐ บาท
รายการที่ ๖ ครุภัณฑ์ประกอบห้องโสตทัศนศึกษา งบประมาณ ๘๑,๖๐๐ บาท
รายการที่ ๗ ครุภัณฑ์วิชาช่างอุตสาหกรรม (งานไม้) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๘ ครุภัณฑ์วิชาช่างอุตสาหกรรม (งานไฟฟ้า) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๙ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ๘๕ รายการ งบประมาณ ๑๐๖,๑๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ เครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก งบประมาณ ๑๕๗,๖๐๐ บาท
รายการที่ ๑๑ ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาอาหารและโภชนาการ งบประมาณ ๑๗๑,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ อุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล งบประมาณ ๒๒๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ ชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๑๔ อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน

รายการที่ ๑๕ ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๑,๔๖๑,๓๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๒,๙๓๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ งวดงาน คาดว่าผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานที่ ๒ ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๘

๑๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๒ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๒๖,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน

๑๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงอาคารเทียมมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๔,๙๓๖,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการครัวเบเกอร์ พร้อมเครื่องกรองน้ำสะอาดผ่านระบบ IOT วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๑,๙๕๗,๙๙๓ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างการตรวจรับ

รายการที่ ๒ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๒,๕๙๔,๖๙๖.๒๕ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๑๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๙ แรงม้า งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงบ้านพักวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต งบประมาณ ๓,๙๒๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๑๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ ๒

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๓

รายการที่ ๒ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑๘. ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๐ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๓ สาย โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ เตียงผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อดำเนินการประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๓ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายการที่ ๕ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๖ เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ - ๗ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อดำเนินการประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๘ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙....

รายการที่ ๙ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง ชนิดภาพ ๒ มิติ โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ - ๑๐ อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์

รายการที่ ๑๑ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๘๗ ตรม. (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกลาง (งบผูกพัน) งบประมาณ ๓๔,๒๓๓,๙๓๙.๔๑ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๕ งาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ คาดว่าผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานวันที่ ๙ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๒ โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ - ๑๓ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อดำเนินการประกวดราคา ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๑๔ Software ลิขสิทธิ์ windows โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๕ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ - ๑๕ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

รายการที่ ๑๖ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๒ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายการที่ ๑๗ ระบบ Kiosk โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อดำเนินการประกวดราคา ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๑๘ Software Windows ๑๑ (๖๔bit) โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๙ Server โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๐ ระบบ Kiosk โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๘ - ๒๐ อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์

๑๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ หุ่นจำลองการวินิจฉัยความผิดปกติในรู้แบบดิจิทัล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑๑๑,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๒ หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๓ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดตั้งโต๊ะ/ตั้งพื้น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๔....

รายการที่ ๔ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๓ ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Triocular microscope with digital imaging) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๕ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาดกลาง (Videolaryngoscope Standard) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๖ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๗ เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าสามารถเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๘ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ - ๙ คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๐ เครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคชนิดสามมิติ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙) อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๑ เครื่องจำลองและวางแผนการรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๒ เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ เครื่องสแกนในช่องปาก ๓ มิติ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ - ๑๓ คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๔ Hardware : Server Hard disk ๙๖๐GB ๒.๕ INCH ENTERPRISE VAKUE ๖G SATA SSD สำหรับ Cisco Hyperflex System โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๗๘๕,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๑๕ Software : Microsoft Window ๑๑ Pro โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑,๒๑๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ - ๑๕ แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

๒๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต ๔ ภูเก็ต

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๔ ภูเก็ต ได้รับจัดสรร
งบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
งบประมาณ ๒,๑๘๑,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี แบบ X-Ray
Fluorescence (XRF) งบประมาณ ๑,๙๙๕,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
การเสนอราคา

๒๑. ผู้แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดไมโครโฟนประชุม งบประมาณ ๘๑๒,๗๐๐ บาท อยู่ในช่วง
ระยะเวลาอุทธรณ์ ครบกำหนดวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ
๔๗๙,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องสตูดิโอและสำหรับการถ่ายทำนอก
สถานที่ งบประมาณ ๗๘๖,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้อัจฉริยะ (Smart Learning) งบประมาณ
๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ เครื่องวัดแรงดึงผิวแบบดิจิทัล (Digital Tensiometer)
งบประมาณ ๖๒๑,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๖ เต้าเผาแก้ว ตั้งโปรแกรม งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ เต้าหลุมไฟฟ้า ๕ ลิตรและขวดก้นกลม (Round Bottom
Bottle Socket) งบประมาณ ๑๔๑,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๘ ตู้ทดสอบสภาวะ งบประมาณ ๘๐๒,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๙ อ่างน้ำแบบตั้งโต๊ะ งบประมาณ ๓๖๐,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ งบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ งบประมาณ
๘๔๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ รถอีแต่น งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ เครื่องมือเจาะเก็บตัวอย่างดิน งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ ระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายพร้อมระบบเก็บ Log File
ระดับองค์กร งบประมาณ ๓,๕๗๓,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๑๕ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักระดับองค์กร
งบประมาณ ๓,๗๓๙,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๑๖ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา งบประมาณ
๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๗ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
งบประมาณ ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิก งบประมาณ
๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๑๘ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๙....

รายการที่ ๑๙ อุปกรณ์ห้องเรียนสมาร์ตคลาสรูม งบประมาณ ๙,๑๘๙,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

รายการที่ ๒๐ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ (Microsoft Open Value Subscription for Education) งบประมาณ ๓,๐๘๔,๘๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒๑ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา อำเภอมืองภูเก็ด จังหวัดภูเก็ด (งบผูกพัน) งบประมาณ ๒๘,๑๐๘,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

รายการที่ ๒๒ อาคารคีตาอันดามัน ตำบลรัชฎา อำเภอมืองภูเก็ด จังหวัดภูเก็ด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อดำเนินการประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๒๓ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ งบประมาณ ๔,๗๖๙,๗๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดนวัตกรรมการประกอบอาหารเพื่อการบริหารวิชาการเกษตร งบประมาณ ๑,๕๑๑,๖๙๖ บาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๒,๕๙๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

รายการที่ ๓ ชุดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Coding) งบประมาณ ๑,๘๖๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

รายการที่ ๔ ทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย (Cover Way) พร้อมหลังคาคลุม งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๕ ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์และหอสมุดเก่า ตำบลรัชฎา อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ด งบประมาณ ๑๒,๒๔๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒๒. ผู้แทน ผู้กำกับการ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ภูเก็ด

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครัว สูง ๔ ชั้น ตม.จว.กระบี่ สดม. ตำบลไสไทย อำเภอมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๓๗,๕๘๗,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ

๒๓. ผู้แทน ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค ๘

ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง ๕ ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๕๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ

๒๔. ผู้แทน นายกเทศมนตรี
นครภูเก็ด

เทศบาลนครภูเก็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ด งบประมาณ ๔๓๐,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจากคณะกรรมการ ICT จังหวัด

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓....

รายการที่ ๓ รถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบปิคอัพ ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน คาดว่าสามารถเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ - ๖ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี โรงเรียนเทศบาลปลุกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจากคณะกรรมการ ICT จังหวัด

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๗ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย งบประมาณ ๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร แบบกระบะเทท้าย งบประมาณ ๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

รายการที่ ๓ - ๖ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกุลกิจอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๙๗,๒๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๗ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ x ๑๓ เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๓ (วัดเจริญสมณกิจ) งบประมาณ ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

๒๕. ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร พาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ภก.ถ. ๔๐๐๐๓ ถนนวิชิตสงคราม สายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ ถึงแยกสี่กั๊ก งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญา

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายวิชิตสงคราม ช่วงหน้าหมู่บ้านกะทู้ธานีถึงศาลเจ้าต้องย่องสูง งบประมาณ ๕,๕๐๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายวิชิตสงคราม จากแยกไฟแดงเกิดโฮถึงหน้าสนามกอล์ฟคันทรี่คลับ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒๖. ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ - ๔ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองป่าตอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๑ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าสามารถจัดส่งเอกสาร เพื่อขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจากคณะกรรมการ ICT จังหวัด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๕ - ๗....

รายการที่ ๕ - ๗ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง ๒ และโรงเรียนเทศบาลเมืองปาดอง (บ้านไสน้ำเย็น) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท คาดว่าสามารถจัดส่งเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจากคณะกรรมการ ICT จังหวัด ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ และสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสที่ ๒

รายการที่ ๘ โครงการก่อสร้างประตูเมืองปาดอง โดยก่อสร้างป้ายปาดองซีดี ยาวประมาณ ๔๐ เมตร (บริเวณด้านหน้าป้ายเดิม) งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ต่อนายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงแรมเมอร์ลินบีช งบประมาณ ๔,๙๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ผลการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑

๒๗. ผู้แทน นายกเทศมนตรี
ตำบลศรีสุนทร

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญา

ประธาน

มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ เนื่องจากยังไม่มีมติเห็นชอบของโครงการ และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ จังหวัดจะดำเนินการจัดประชุมฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ จะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕


เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุม

-

เลิกประชุม


เวลา ๑๑.๐๐ น.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวจุฑามาศ จิตตวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง