

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนิพนธ์ บุญหลวง	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธานกรรมการ
๒. นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นางสุพิชฌาย์ ศิลาภรณ์	แทนปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๔. นางสุนี ตันติตระกูลวัฒนา	แทนนายแพทย์สาธารณสุข จ.น่าน	กรรมการ
๕. นางนุชริญา เสาร์แดน	แทนท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๖. นางฉวีภา หอมสุวรรณ	แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน	กรรมการ
๗. นายนิพนธ์ พุศรี	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๘. นายวีระพงษ์ ประทุมโตน	แทนผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ (น่าน)	กรรมการ
๙. นายดนัย พรอานวยลาภ	แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน	กรรมการ
๑๐. นายสมชาย สมเสถียรผล	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นางนิลวรรณ ชินายศ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒	กรรมการ
๑๒. นางจุฑารัตน์ แก้วทนต์	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	กรรมการ
๑๓. นางชลฤดี สอนันท์	แทนผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๔. นางชลธิชา อุ่นเสียม	แทนผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๒	กรรมการ
๑๕. นายยงยุทธ เลื่อนลอย	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	กรรมการ
๑๖. นางสาวมาศ ใจเย็น	แทนคลังจังหวัดน่าน	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นายธวัช อภิการัตน์	แทนหัวหน้ากลุ่มระบบบริหารการคลัง ๒	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวนวิทย์ เลี้ยงเพชร	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิวัฒนา มณีโชติ	สรรพากรพื้นที่น่าน
๒. นายคชาวุธ ปานบุญ	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน
๓. นางสาวเตือนใจ ปานบุญ	สถิติจังหวัดน่าน
๔. นางสาวอัมพร เปรมปรี	แรงงานจังหวัดน่าน
๕. นางสาวชลลดา สังวร	หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
๖. นายกัมปนาท พอจิต	แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
๗. ส.ส.อ. อนุสรณ์ เตชนันท์	แทนผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
๘. พ.ท.หญิง ศุภางค์พัฒน์ พุดประเสริฐ	แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
๙. นางศิริลักษณ์ เหลี่ยมโสภณ	แทนธนารักษ์พื้นที่น่าน
๑๐. นายโตมร นามสาย	แทนศุลกากรทุ่งช้าง
๑๑. ว่าที่ รต.วินัย ลำไธสง	แทนสรรพสามิตพื้นที่น่าน
๑๒. น.ส.สุมิตรา เสี่ยงกอง	แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
๑๓. นางสาวพรพิสุทธิ์ เอมสะอาด	แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
๑๔. นางวรัญญา มงคลพิบูลย์	แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน

๑๕. นางสาวกอบกุล เชียงหนู	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
๑๖. นายพงศ์ศักดิ์ จินตะ	แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๑๗. นางวลีรัตน์ นาขวา	แทนประมงจังหวัดน่าน
๑๘. นายสันติชัย ไชยบุญเรือง	แทนปศุสัตว์จังหวัดน่าน
๑๙. นางปิยะดา สุทธหลวง	แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗
๒๐. นางสาวทองสุข ทาชุมภู	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
๒๑. นางขวัญใจ กาวิน	แทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
๒๒. นางสาวมณฑนา พรหมมา	แทนเกษตรจังหวัดน่าน
๒๓. นายศฤงคาร กันทะไม้	แทนสหกรณ์จังหวัดน่าน
๒๔. นางสาวสุทธิดา น้อยใหญ่	แทนปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๒๕. นายแดนชัย แก้วดี	แทนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
๒๖. นางสาวจิตรลดา ปัญญาบุญ	แทนขนส่งจังหวัดน่าน
๒๗. นางสาวเรวดี ธีรภาพสุวรรณ	แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร
๒๘. นายสมภพ ฉิมสุข	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
๒๙. นางสาวณัฐชา คำสนธิ	แทนอุดมวิทยยาน่าน
๓๐. นายสมหมาย ฤกษ์กลาง	แทนพลังงานจังหวัดน่าน
๓๑. นางสาวผุสดี ยานะแสง	แทนพาณิชย์จังหวัดน่าน
๓๒. นางพิมพ์กานต์ สอนศิริ	แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
๓๓. นางสาวชนะนันท์ หงส์สาม	แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
๓๔. นางสาวสุวรรณา ฉัตรทอง	แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
๓๕. นางชบาไพร สุวรรณอักษร	แทนผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัดน่าน
๓๖. นางกมลกานต์ ยศอาลัย	แทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
๓๗. นายเลิศชาย ชูรัตน์	แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๓๘. นางสาววิลาวัลย์ อดอาจ	แทนจัดหางานจังหวัดน่าน
๓๙. นางสาวพรพิมล มงคล	แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
๔๐. นางสาววารีรักษ์ ทองอินตะ	แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
๔๑. นางสาวนรินุช สุริยะใส	แทนประกันสังคมจังหวัดน่าน
๔๒. นางสาวชลิตา สารใจ	แทนวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๔๓. นางสาววัชรพร สมศักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน
๔๔. นายวีระชัย เทียมทินกฤต	แทนศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๔๕. นางวิมลมาศ เชื้อคำ	แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน
๔๖. นางสาวปิยะนุช ทรงอภีวัฒน์กุล	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
๔๗. นางมฤดี พรหมเอี่ยม	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
๔๘. นางสาวภิญญาดา คำอ้ายล้าน	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
๔๙. นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
๕๐. นายจักรพงษ์ พรหมสกุลปัญญา	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
๕๑. นางวัฒนาพร ไชยวงศ์	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
๕๒. นายพิทพ สุทธะ	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๕๓. นางเนาวเรศ ตาปวง	แทนรองอธิการบดี มทร. ล้านนา น่าน
๕๔. นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
๕๕. นายประยูร ไบยา	แทนอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

๕๖. นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์ผดุงโชค แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
 ๕๗. พ.ต.ท.วิชัย แสนคำ แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
 ๕๘. นายวินัย สุปินะ แทนนายกเทศบาลเมืองน่าน
 ๕๙. น.ส.หนึ่งวิมล ทองนันทชัย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 ๖๐. นายสมพงศ์ อินโย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ (น่าน)
 ๖๑. นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
 ๖๒. นางอรณลิน หาญสมุทร โรงพยาบาลน่าน
 ๖๓. นางสาววรรณนิดา เพื่องฟู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
 ๖๔. นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ โครงการชลประทานน่าน
 ๖๕. นางกิตติยาพร มณียศ ท่าอากาศยานน่านนคร
 ๖๖. นางสาวนาตยา อุดตา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน
 ๖๗. นางพรพรชนัญญ์ เอียดแก้ว สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
 ๖๘. นางสาวพิมสิริ พิขวงศ์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.น่าน
๒. สัสดีจังหวัดน่าน
๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำสุริยพงษ์
๔. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว
๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายสุเมษ สายสูง (เข้าประชุม)
๙. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายนิพนธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ ตามวาระ
 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

จังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดน่าน ตามคำสั่งที่ ๒๐๖๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ของไตรมาสที่ ๑ มีหลายหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำที่เบิกในลักษณะ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการจัดงาน และเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน และรับทราบปัญหาอุปสรรค จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่

ประธาน : จากปัญหาการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดน่านมีผลใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมอยู่ในลำดับที่ ๗๒ จาก ๗๖ จังหวัด ซึ่งอยู่ลำดับรั้งท้าย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดน่านได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำหรับปีนี้ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดน่านต้องดีขึ้นทุกงบรายจ่ายไม่เกินลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ และขอให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รายงานการประชุม (ไม่มี)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณ	จัดทำ PO (1)	เบิกจ่าย (2)	คงเหลือ	การเบิกจ่าย		การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (1)+(2)			
					ร้อยละ	ลำดับ ของ ประเทศ	ร้อยละ	ลำดับ ของ ประเทศ	เป้าหมาย กรม.	
งบรายจ่ายประจำ	2,593.23	65.16	2,470.95	122.28	95.28	47	97.80	56	100	✗
งบรายจ่ายลงทุน	2,751.64	338.37	1,826.84	924.80	66.39	47	78.69	74	100	✗
รวม (งบ Function)	5,344.87	403.53	4,297.79	1,047.08	80.41	56	87.96	72	100	✗
งบรายจ่ายประจำ กรมจังหวัด	34.79	3.97	23.51	11.28	67.59	57	79.02	64	100	✗
งบรายจ่ายลงทุน กรมจังหวัด	160.76	23.43	127.36	33.40	79.23	16	93.80	62	100	✗
รวม (งบกรมจังหวัด)	195.54	27.40	150.88	44.66	77.16	16	91.17	64	100	✗
เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ปี 62	686.18	-	646.36	40.68	94.20	-	-	-	-	-
เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ก่อนปี62	38.22	-	24.96	13.27	65.30	-	-	-	-	-
รวม (เงินกัน)	724.40	-	671.32	53.95	92.67	-	-	-	-	-

เลขานุการ : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๔๔.๘๗ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๔,๗๐๑.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๐๔ ลำดับที่ ๗๒ ของประเทศ แยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๕๙๓.๒๓ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๒,๕๓๖.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๒๐ ลำดับที่ ๕๖ ของประเทศและงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๗๕๑.๖๔ ล้านบาท จำนวน ๕๗ หน่วยงาน การใช้จ่ายจำนวน ๒,๑๖๕.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๓๑ ลำดับที่ ๗๔ ของประเทศ

จังหวัดน่านได้รับจัดสรรงบกรมจังหวัด ทั้งสิ้นจำนวน ๑๙๕.๕๕ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๑๗๘.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๘๓ ลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ แยกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน ๓๔.๗๙ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๒๗.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ

๒๐.๙๘ ลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖๐.๗๖ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๑๕๐.๗๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๘๐ **ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๒๐** ลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ

จังหวัดน่านมีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗๒๔.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๗๑.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้วิเคราะห์การดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พบว่า มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนแต่ไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาและบันทึก PO ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับล่าช้า และเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประกอบกับการจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงทำให้กระบวนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ล่าช้ากว่าปกติ โดยอยู่ระหว่างกระบวนการประกาศเชิญชวน/อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงานดำเนินการเองเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน (ค่าแรงงาน, ค่าควบคุมงาน) ส่งผลให้การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) จำนวน ๑๕ หน่วยงาน จาก ๕๗ หน่วยงาน

หน่วยงาน		จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
รวม		2,751.64	338.37	1,826.84	924.80	66.39	2,165.21	78.69
1	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	927.63	-	437.03	490.60	47.11	437.03	47.11
2	โครงการชลประทานน่าน	193.40	7.36	130.61	62.79	67.53	137.97	71.34
3	สพป.น่านเขต1	46.57	19.57	17.05	29.51	36.62	36.62	78.65
4	สำนักงานจังหวัดน่าน	18.02	11.16	5.57	12.46	30.88	16.73	92.82
5	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดน่าน	160.76	23.43	127.36	33.39	79.23	150.79	93.80
6	สพป.น่านเขต2	73.55	44.43	24.92	48.63	33.88	69.35	94.29
7	น่านปัญญานุกูล	12.59	9.41	2.58	10.01	20.53	11.99	95.24
8	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	29.11	-	28.47	0.64	97.81	28.47	97.81
9	สนง. ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 (น่าน)	259.20	6.48	247.32	11.88	95.42	253.80	97.92
10	แขวงทางหลวงน่านที่1	269.01	51.56	212.08	56.94	78.84	263.64	98.00
11	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.น่าน	24.67	5.85	18.55	6.12	75.19	24.39	98.89
12	แขวงทางหลวงน่านที่2	326.83	53.40	271.03	55.80	82.93	324.43	99.27
13	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน	8.80	6.45	2.29	6.51	26.01	8.74	99.34
14	สถานีพัฒนาที่ดินน่าน	37.75	2.39	35.11	2.63	93.02	37.50	99.36
15	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	0.99	-	0.98	0.00	99.90	0.98	99.90
16	วิทยาลัยการอาชีพปัว	21.91	12.43	9.47	12.43	43.24	21.91	100.00
17	สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน	2.64	1.43	1.21	1.43	45.98	2.64	100.00
18	เรือนจำจังหวัดน่าน	0.65	-	0.65	-	100.00	0.65	100.00
19	มณฑลทหารบกที่38	1.91	0.42	1.49	0.42	78.17	1.91	100.00
20	ด่านศุลกากรทุ่งช้าง	3.29	-	3.29	-	100.00	3.29	100.00
21	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน	4.37	4.37	-	4.37	-	4.37	100.00
22	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน	0.00	-	0.00	-	100.00	0.00	100.00

	หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
23	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน	0.03	-	0.03	-	100.00	0.03	100.00
24	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1.00	-	1.00	-	100.00	1.00	100.00
25	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน	2.50	-	2.50	-	100.00	2.50	100.00
26	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	1.74	-	1.74	-	100.00	1.74	100.00
27	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7	4.55	1.16	3.38	1.16	74.43	4.55	100.00
28	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	1.82	-	1.82	-	100.00	1.82	100.00
29	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	1.66	-	1.66	-	100.00	1.66	100.00
30	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	1.14	0.43	0.71	0.43	62.49	1.14	100.00
31	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	0.65	-	0.65	-	100.00	0.65	100.00
32	สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน	0.21	-	0.21	-	100.00	0.21	100.00
33	สำนักงานพาณิชย์จ.น่าน	0.09	-	0.09	-	100.00	0.09	100.00
34	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน	39.88	13.14	26.73	13.14	67.04	39.88	100.00
35	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน	1.25	0.23	1.02	0.23	81.57	1.25	100.00
36	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	0.00	-	0.00	-	100.00	0.00	100.00
37	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.น่าน	0.07	-	0.07	-	100.00	0.07	100.00
38	สนง.วัฒนธรรมจ.น่าน	1.73	-	1.73	-	100.00	1.73	100.00
39	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน	0.14	-	0.14	-	100.00	0.14	100.00
40	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน	0.34	-	0.34	0.00	100.00	0.34	100.00
41	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56	8.41	2.80	5.61	2.80	66.72	8.41	100.00
42	โรงเรียนสตรีศรีน่าน	3.78	3.47	0.31	3.47	8.21	3.78	100.00
43	โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม	0.31	-	0.31	-	100.00	0.31	100.00
44	โรงเรียนปัว	0.31	-	0.31	-	100.00	0.31	100.00
45	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	36.67	33.68	2.99	33.68	8.16	36.67	100.00
46	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	9.00	4.92	4.08	4.93	45.28	9.00	100.00
47	โรงพยาบาลน่าน	12.71	-	12.71	-	100.00	12.71	100.00
48	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน	0.76	-	0.76	-	100.00	0.76	100.00
49	สำนักงานบริหารมรดกสินค้าน่าน	0.32	-	0.32	-	100.00	0.32	100.00
50	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน	12.34	-	12.34	-	100.00	12.34	100.00
51	ตำรวจภูธรจังหวัดน่านก.5	9.45	-	9.45	-	100.00	9.45	100.00
52	สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน	0.01	-	0.01	-	100.00	0.01	100.00
53	ส.พินิจจ.น่าน	0.01	-	0.01	-	100.00	0.01	100.00
54	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน	0.40	-	0.40	-	100.00	0.40	100.00
55	แขวงทางหลวงชนบทน่าน	171.79	18.41	153.38	18.41	89.29	171.79	100.00
56	สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน	2.59	-	2.59	-0.00	100.19	2.59	100.00
57	ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูง จ.น่าน	0.38	-	0.38	-0.00	100.53	0.38	100.00

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
งบประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
งบลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
งบรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐

ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว แต่ต่ำกว่าเป้าหมาย ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยพิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ การจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นสำคัญ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิก เหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณ	จัดทำ PO (1)	เบิกจ่าย (2)	คงเหลือ	การเบิกจ่าย		การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (1)+(2)			
					ร้อยละ	ลำดับ ของ ประเทศ	ร้อยละ	ลำดับ ของ ประเทศ	เป้าหมาย ครม.	
งบรายจ่ายประจำ	924.89	3.64	431.55	493.34	46.66	67	47.05	69	36	✓
งบรายจ่ายลงทุน	2,156.86	20.54	26.54	2,130.32	1.23	72	2.18	76	20	✗
รวม (งบ Function)	3,081.75	24.18	458.09	2,623.66	14.86	74	15.65	76	32	✗
งบรายจ่ายประจำ กรมจังหวัด	38.52	-	0.47	38.05	1.22	57	1.22	64	36	✗
งบรายจ่ายลงทุน กรมจังหวัด	171.6	-	-	171.60	-	16	-	62	20	✗
รวม (งบกรมจังหวัด)	210.12	-	0.47	209.65	0.22	16	0.22	64	32	✗
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	1,023.09	-	346.49	676.60	33.87	-	-	-	-	-

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๘๑.๗๕ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๔๘๒.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๖.๓๕ ลำดับที่ ๗๖ ของประเทศ แยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๙๒๔.๘๙ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน

๔๓๕.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๐๕ ลำดับที่ ๖๙ ของประเทศ และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๑๕๖.๘๖ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๔๗.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๘๒ ลำดับที่ ๗๖ ของประเทศ และมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นตามเป้าหมาย จำนวน ๓๙ หน่วยงาน จาก จำนวน ๔๗ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้ จ่าย
รวม		2,156.86	20.55	26.55	2,132.44	1.23	47.10	2.18
1	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดน่าน	171.60	-	-	171.60	-	-	-
2	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	41.35	-	-	41.35	-	-	-
3	โรงพยาบาลน่าน	32.31	-	-	32.31	-	-	-
4	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	26.52	-	-	26.52	-	-	-
5	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	10.08	-	-	10.08	-	-	-
6	สำนักงานบริหารมท.ล้านน่าน	9.99	-	-	9.99	-	-	-
7	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน	9.02	-	-	9.02	-	-	-
8	น่านปัญญานุกูล	6.69	-	-	6.69	-	-	-
9	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน	6.00	-	-	6.00	-	-	-
10	โรงเรียนสตรีศรีน่าน	5.43	-	-	5.43	-	-	-
11	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	5.16	-	-	5.16	-	-	-
12	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน	4.44	-	-	4.44	-	-	-
13	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56	3.53	-	-	3.53	-	-	-
14	ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน	3.49	-	-	3.49	-	-	-
15	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	2.40	-	-	2.40	-	-	-
16	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2.12	-	-	2.12	-	-	-
17	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	1.86	-	-	1.86	-	-	-
18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน	1.36	-	-	1.36	-	-	-
19	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	1.12	-	-	1.12	-	-	-
20	วิทยาลัยเทคนิคปัว	1.00	-	-	1.00	-	-	-
21	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	0.89	-	-	0.89	-	-	-
22	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	0.75	-	-	0.75	-	-	-
23	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน	0.67	-	-	0.67	-	-	-
24	สนง.วัฒนธรรมจ.น่าน	0.28	-	-	0.28	-	-	-
25	สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน	0.07	-	-	0.07	-	-	-
26	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	1,155.75	-	0.34	1,155.41	0.03	0.34	0.03

ลำดับ	รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้ จ่าย
27	สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5	280.40	-	3.19	277.21	1.14	3.19	1.14
28	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน	7.63	0.15	-	7.63	-	0.15	1.95
29	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	6.47	0.05	0.12	6.35	1.86	0.17	2.63
30	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	1.98	-	0.06	1.92	2.78	0.06	2.78
31	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน	36.76	1.23	-	36.76	-	1.23	3.35
32	โครงการชลประทานน่าน	174.96	2.48	8.80	166.16	5.03	11.28	6.44
33	ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน	0.48	0.04	-	0.48	-	0.04	7.93
34	กศน.จังหวัดน่าน	3.52	0.36	-	3.52	-	0.36	10.33
35	สถานีพัฒนาที่ดินน่าน	4.63	0.24	0.36	4.27	7.67	0.59	12.84
36	แขวงทางหลวงชนบทน่าน	7.09	-	0.96	6.13	13.55	0.96	13.55
37	สพป.น่านเขต2	54.66	7.93	-	54.66	-	7.93	14.51
38	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน	0.63	0.10	0.00	0.63	0.63	0.11	17.06
39	สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน	0.76	-	0.14	0.62	18.87	0.14	18.87
40	สพป.น่านเขต1	29.07	6.74	0.07	29.00	0.24	6.81	23.44
41	แขวงทางหลวงน่านที่1	21.95	0.07	5.16	16.79	23.50	5.23	23.81
42	แขวงทางหลวงน่านที่2	21.88	0.50	6.64	15.24	30.34	7.14	32.64
43	เรือนจำจังหวัดน่าน	1.58	0.47	0.28	1.30	17.70	0.75	47.09
44	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7	0.18	0.05	0.07	0.12	36.07	0.12	65.57
45	เทศบาลเมืองน่าน	0.15	-	0.14	0.01	90.91	0.14	90.91
46	สนง.คป.จ.น่าน	0.37	0.13	0.24	0.13	63.78	0.37	98.65
47	ส.พินิจจ.น่าน	0.00	-	0.00	-	100.00	0.00	100.00

จังหวัดน่านได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัด ทั้งสิ้นจำนวน ๒๑๐.๑๒ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๑.๗๘ ลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ แยกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน ๓๘.๕๒ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๗๘ ลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๑.๖๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน

จังหวัดน่านมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๐๒๓.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔๖.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๗

ลำดับ	หน่วยงาน	เงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวม		1,023.09	346.38	33.86
1	รวม 0200400043 มณฑลทหารบกที่ 38	10.98	0.00	0.00

ลำดับ	หน่วยงาน	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
2	รวม 0300600161 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน	4.37	0.00	0.00
3	รวม 2000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ	0.01	0.00	0.00
4	รวม 2000400619 โรงเรียนสตรีศรีน่าน	3.47	0.00	0.00
5	รวม 2000600248 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	0.01	0.00	0.00
6	รวม 1800200050 สนง.วัฒนธรรมจ.น่าน	3.34	0.34	10.09
7	รวม 0700300039 โครงการชลประทานน่าน	63.43	8.55	13.47
8	รวม 2100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	4.99	0.72	14.37
9	รวม 7016100000 งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดน่าน	106.98	16.59	15.51
10	รวม 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคปัว	12.43	1.94	15.63
11	รวม 2000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน	34.17	5.46	15.97
12	รวม 1500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัด น่าน	13.14	3.16	24.06
13	รวม 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56	2.80	0.70	25.00
14	รวม 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน	0.61	0.15	25.37
15	รวม 2000400216 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2	47.80	12.35	25.84
16	รวม 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1	27.67	7.41	26.79
17	รวม 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน	6.45	1.82	28.15
18	รวม 2000400123 น่านปัญญานุกูล	9.41	2.88	30.57
19	รวม 1500800059 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	496.54	176.37	35.52
20	รวม 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน	13.66	5.31	38.92
21	รวม 0700300861 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 น่าน	11.02	4.57	41.47
22	รวม 0800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1	56.94	26.44	46.45
23	รวม 0700800063 สถานีพัฒนาที่ดิน น่าน	2.51	1.39	55.32
24	รวม 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2	57.81	40.14	69.44
25	รวม 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน	2.32	1.69	72.85
26	รวม 1500700061 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด น่าน	5.85	4.44	75.93
27	รวม 0700800061 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7	1.21	1.16	95.87
28	รวม 0800700069 แขวงทางหลวงชนบทน่าน	18.41	18.02	97.92
29	รวม 0500200049 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน	0.09	0.09	100.00
30	รวม 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	0.44	0.44	100.00
31	รวม 0800400067 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน	1.43	1.43	100.00
32	รวม 1100500051 สำนักงานสถิติจังหวัด น่าน	0.03	0.03	100.00

ลำดับ	หน่วยงาน	เงินกันไว้เบิก เหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
33	รวม 1500600067 สำนักงานจังหวัดน่าน	2.67	2.67	100.00
34	รวม 2200200055 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน	0.13	0.13	100.00

เลขานุการ : หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีมากที่สุด คือ สำนักงานจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สำนักงานจังหวัด : ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณจังหวัด จำนวน ๑๘ รายการ ๓๒ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้ว ๘ ล้านบาท อีก ๒๓ ล้านบาทเศษ ส่งเบิก ๗ รายการ โครงการที่พบปัญหา มี ๒ โครงการ คือ โครงการของสำนักงานอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างอุทธรณ์ครั้งที่ ๒ งบประมาณ ๔ ล้านบาท และโครงการจากแขวงทางน่านที่ ๑ ซึ่งเป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามงวดงาน สำหรับโครงการอื่น ๆ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร สำหรับงบภัยแล้ง งบประมาณ ๗๔ ล้านบาท ได้รับจัดสรรปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ โครงการ เบิกจ่ายไปแล้วกว่า ๓๐ โครงการ ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ - ๑๘๐ วัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ : ฝ่ายเลขานุการขอเสนอแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕ ขั้นตอน ดังนี้

(๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และแจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปี ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ

(๒) จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

(๓) ติดตามตรวจสอบผลการก่องหนผู้กัพัฒ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณกับแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดส่งรายงานแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำ (แบบ รง. ๖๔-๑) และรายงานการก่องหนผู้กัพัฒและแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (แบบ รง. ๖๔-๒) ให้สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๔๙๓๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(๔) ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินรายหน่วยงาน ที่มีผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส

(๕) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และลำดับการใช้จ่ายระดับประเทศ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เป็นประจำทุกเดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๒ ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการ (คณะกรรมการ) ที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน/เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี และหน่วยงานได้รับรายจ่ายลงทุนวงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไปไม่มีการใช้จ่ายเงินในการก่อหนี้
ผูกพันและความก้าวหน้าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี	36.76 13.14	1.23	- 3.16	- 24.05	36.76 9.98	1.23 3.16	3.35 24.05
2	สำนักงานจังหวัดน่าน งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี	171.60 106.98	- -	- 16.59	- 15.51	171.60 90.39	- 16.59	- 15.51
3	สนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี	26.52 4.99	- -	- 0.72	- 14.43	26.52 4.27	- 0.72	- 14.43
4	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ - รายจ่ายลงทุน - เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี	1,155.75 496.54	- -	0.34 176.37	0.03 35.52	1,155.41 320.17	0.34 176.37	0.03 35.52
5	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด - รายจ่ายลงทุน - เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี	1.86 5.85	- -	- 4.44	- 75.93	1.86 1.41	- 4.44	- 75.93
6	โครงการชลประทานน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี	174.96 63.43	2.48 -	8.80 8.55	5.03 13.48	166.16 54.88	11.28 8.55	6.44 13.48
7	สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 - รายจ่ายลงทุน - เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี	280.40 11.02	- -	3.19 4.57	1.14 41.47	277.21 6.45	3.19 4.57	1.14 41.47

ลำดับ	รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
8	สถานีพัฒนาที่ดินน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	4.63 2.51	0.24 -	0.36 1.39	7.67 55.32	4.27 1.12	0.59 1.39	12.84 55.32
9	แขวงทางหลวงน่านที่ 1 - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	21.95 56.94	0.07 -	5.16 26.45	23.50 46.45	16.79 30.49	5.23 26.45	23.81 46.45
10	แขวงทางหลวงน่านที่ 2 - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	21.88 57.81	0.50 -	6.64 40.14	30.34 69.44	15.24 17.67	7.14 40.14	32.64 69.44
11	แขวงทางหลวงชนบทน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	7.09 18.41	- -	0.96 18.03	13.55 97.92	6.13 0.38	0.96 18.03	13.55 97.92
12	สพป. น่าน เขต 1 - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	29.07 27.67	6.74 -	0.07 7.41	0.24 26.78	29.00 20.26	6.81 7.41	23.44 26.78
13	สพป. น่าน เขต 2 - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	54.66 47.80	7.93 -	- 12.35	- 25.84	54.66 35.45	7.93 12.35	14.51 25.84
14	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	41.35	-	-	-	41.35	-	-
15	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	5.16	-	-	-	5.16	-	-
16	โรงเรียนสตรีศรีน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	5.43 3.47	- -	- -	- -	5.43 3.47	- -	- -
17	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	6.00 0.08	-	0.08	- 100.00	6.00 -	- 0.08	- 100.00
18	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน							

ลำดับ	รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
	- รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	6.47	0.05	0.12	1.85	6.35	0.17	2.63
19	โรงเรียนน่านปัญญานุกูล - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	6.69 9.41	- -	- 2.88	- 30.57	6.69 6.53	- 2.88	- 30.57
20	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	9.02 4.37	- -	- -	- -	9.02 4.37	- -	- -
21	สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	9.99	-	-	-	9.99	-	-
22	วิทยาลัยเทคนิคน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	10.08 34.17	- -	- 5.46	- 15.97	10.08 28.72	- 5.46	- 15.97
23	โรงพยาบาลน่าน - รายจ่ายลงทุน - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	32.31	-	-	-	32.31	-	-

ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน : รายจ่ายลงทุนได้รับงบประมาณ ๓๖.๗๖ ล้านบาท จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการอำเภอ ๑๑ อำเภอ โครงการที่ได้รับงบประมาณสูง คือ โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอปัว ๒๖.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๘ โครงการ และโครงการที่เหลือได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการเอกสาร โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๕ โครงการ โครงการปรับปรุงหอประชุม อำเภอนาน้อย โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ที่ว่าการอำเภอแม่จริม โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเวียงสา และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ อำเภอเวียงสา

ประธาน : ให้ปลัดจังหวัดนำเรื่องเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เข้าที่ประชุมนายอำเภอ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ และให้ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการในการประชุมเร่งรัดฯ ครั้งต่อไป

ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑๓.๑๔ ล้านบาท มีทั้งสิ้น ๓ โครงการ ๑. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบม ๔.๕ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ ๒ และกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ๒. ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอแม่จริม เบิกจ่าย

งวดที่ ๑ แล้ว งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓. ก่อสร้างระบบประปาที่ว่าการอำเภอสันติสุข เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานจังหวัด : รายจ่ายลงทุน ๑๗๑.๖๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน สอบถามไปยังหน่วยดำเนินการพบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ จะได้ตัวผู้รับจ้าง และสำนักงานจังหวัดจะจัดทำ PO และเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : รายจ่ายลงทุน ๒๖.๕๒ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคาร ๒ หลัง คือ โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑๐.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแบบ และโครงการอาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ที่เหลืออีก ๖ โครงการ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ จัดทำ Po แล้ว ๑ โครงการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้างมาทำสัญญา ๕ โครงการ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔.๙๙ ล้านบาท ๔ โครงการ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ โครงการ และ ๒ โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน

สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๖๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๑๕๕.๗๕ ล้านบาท

๑. โครงการที่ประสงค์ส่งเสริมโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖,๙๒๙,๑๐๐ บาท

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/การขอใช้พื้นที่ จำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗๔,๘๔๒,๐๐๐ บาท

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕๕,๕๖๒,๗๐๐ บาท

๔. โครงการที่อยู่ระหว่างการขอรับรองแบบจากวิศวกร/จ้างออกแบบ จำนวน ๔๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๙๘,๘๖๓,๔๐๐ บาท

๕. โครงการที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๓๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓,๖๙๑,๔๐๐ บาท

๖. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๘,๐๙๕,๕๐๐ บาท

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กันเงินไว้ ๘๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓๕๙,๖๓๑,๙๑๐.๕๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗๘,๘๖๙,๖๕๐.๘๖ บาท คงเหลือ ๓๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘๐,๗๖๒,๒๕๙.๗๓ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) กันเงินไว้ จำนวน ๙๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒๓,๗๘๘,๖๙๐.๑๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖,๒๒๑,๙๗๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐๗,๕๖๖,๗๒๐.๑๘ บาท เงินกลาง ๔๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓,๑๑๙,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๗๖๙,๓๕๒ บาท คงเหลือ ๒๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕,๓๔๙,๙๔๘ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙๓,๖๗๘,๙๒๗.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๕

ประธาน : หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย ขอให้ปรึกษากับสำนักงานคลังจังหวัด หรือกลุ่มตรวจสอบภายในจังหวัดอย่างเร่งด่วน

สำนักงานโยธธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน : รายจ่ายลงทุน ๑.๘๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร และได้รับงบประมาณจังหวัด ๑ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเอกสารประกวด สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒ โครงการ ๕.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ และอีก ๑ โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย

ประธาน : เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวงได้รับฟังปัญหาของสำนักงานจังหวัด อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบจังหวัดและงบกลุ่มพัฒนาจังหวัด ส่วนใหญ่แต่ละจังหวัดจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบ Function ก่อน ส่วนงบจังหวัดและงบกลุ่มพัฒนาจังหวัดจะเบิกจ่ายภายหลัง ซึ่งในความเป็นจริงต้องดำเนินการไปพร้อมกัน ทำให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น

โครงการชลประทาน : งบรายจ่ายลงทุน ๑๗๔.๙๖ ล้านบาท แยกตามผลผลิต แผนงานจัดการน้ำชลประทาน ๓๘ ล้านบาท แบ่งเป็นงานบำรุงรักษา ๓ โครงการ จ้างแรงงานคนดำเนินการทั้งปี และงานกำจัดวัชพืช สิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน และอีก ๑ โครงการเป็นงานซ่อมแซม ๔๒ รายการ ๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ ล้านบาท ดำเนินการเอง ๓๘ โครงการ จัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงาน อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อวัสดุ และประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมา ๔ รายการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๑๔ ล้านบาท โดยศูนย์ภูฟ้าเป็นหน่วยดำเนินการและปรับแก้ไขแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับกรมอุทยานฯ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ๕๙ ล้านบาท

๑. ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง จำนวน ๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาขออนุมัติกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ ขณะนี้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการฯ พิจารณา

๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านโฝงาม อำเภอเวียงสา จำนวน ๑๕ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมา คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๓. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านตีดใหม่ อำเภอเชียงกลาง จำนวน ๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกวดราคา คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๔. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านน้ำปั่ว จำนวน ๔๘ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ๕ โครงการ จำนวน ๔๕ ล้านบาท เป็นโครงการดำเนินการเอง ทั้ง ๕ โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒ โครงการ จำนวน ๑๖ ล้านบาท

๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าหุง จำนวน ๑๕ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมาอยู่ระหว่างประกวดราคา คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๒. ฝ่ายน้ำพางพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๑๖ ล้านบาท ดำเนินการโดยสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖ โครงการ

๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ ๐.๒๐ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในมีนาคม ๒๕๖๔

๒. โครงการป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัยฯ จำนวน ๑.๐๕ ล้าน ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว

๓. ฝ่ายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำฯ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในมีนาคม ๒๕๖๔

๔. โครงการฝายบ้านสบปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำฯ จำนวน ๖๓ ๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๕. ค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำฯ อยู่ระหว่างปรับแผน เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย

๖. โครงการพระราชดำริฯ ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำของศูนย์ภูฟ้า จำนวน ๒ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมีนาคม ๒๕๖๔

ประธาน : สำหรับงบประมาณและงบกลุ่มจังหวัด หากพบปัญหาให้เร่งปรึกษาสำนักงานจังหวัด เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน

สพญ. ที่ ๕ : หน่วยงานดูแลพื้นที่ ๕ จังหวัด เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน ได้รับงบรายจ่ายลงทุน ๒๘๐.๔๐ ล้านบาท มีจำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน ๑ โครงการ คือ โครงการฝายน้ำยาว พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน จำนวน ๒๖.๖๑ ล้านบาท เป็นโครงการดำเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดท้าวสุดตามระเบียบพัสดุ และ ๒ โครงการ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้วยงานฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ จำนวน ๑๔๙.๘๙ ล้านบาท **เป็นงานจ้างเหมา** และจังหวัดพะเยา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๐๓.๘๙ ล้านบาท **เป็นงานจ้างเหมา** สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พบปัญหาการเข้าทำงานในพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาคาดว่าจะเบิกจ่ายตามแผนงาน ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๖๓%

เลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี แม้จะไม่มีเป้าหมายการเบิกจ่าย แต่เนื่องจากจังหวัดน่านมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงต้องติดตามให้เบิกจ่ายเงินโดยเร็ว

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน : ได้รับรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔.๖๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม

๑. ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ๑.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๐ ล้านบาท

๒. ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐ ล้านบาท ปัญหาเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากขยายพันธุ์หญ้าแฝก

๓. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ จำนวน ๒ ล้านบาท เป็นการดำเนินการเองอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒ โครงการ โครงการระบบส่งน้ำบ้านโป่งคำ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน ค้างเบิก ๒ งวดงวด เพื่อรอส่งมอบงาน และโครงการขุดพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท ส่งมอบและตรวจรับแล้ว แต่เนื่องจากผู้อำนวยการไปปรับตำแหน่งใหม่ ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

แนวทางหลวงน่านที่ ๑ : ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒๑.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง เป็นงานปกติแนวทางหลวง คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕๖ ล้านบาท ตรวจรับงานไปเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในมกราคม ๒๕๖๔ คงเหลือจำนวน ๔ ล้านบาท เป็นงานเกี่ยวกับยางพาราอยู่ระหว่างแก้ไขกฎกระทรวง หากแก้ไขเสร็จแล้วสามารถดำเนินการได้ทันที งบจังหวัดได้รับจัดสรร ๒ โครงการ ๑. จังหวัดได้อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งไปให้สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) เป็นผู้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และ ๑ โครงการ ได้รับการอนุมัติจาก ก.บ.จ.น่านแล้ว สาเหตุที่ต้องส่งไปให้สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากได้รับงบประมาณจังหวัดเกิน ๒๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมทางหลวง และได้มอบอำนาจให้สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) เป็นผู้ดำเนินการ ไม่สามารถมอบต่อได้

สำนักงานจังหวัด : สำหรับหน่วยดำเนินการของงบจังหวัดและงบพัฒนากลุ่มจังหวัด คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ภาคเหนือที่กำกับดูแลภาค ได้ตีความว่าหน่วยงานดังกล่าว เป็นหน่วยงานส่วนกลาง ต้องให้อธิบดีเป็นผู้มอบอำนาจ ซึ่งทางจังหวัดได้สะท้อนปัญหาการมอบอำนาจไปยัง คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ภาคเหนือแล้ว โดยขอให้ปรับแก้ให้ผู้ว่าราชการสามารถ มอบอำนาจได้ต่อไป

แนวทางหลวงน่านที่ ๒ : ได้รับรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑.๘๘ ล้านบาท งบดำเนินการเอง ๕ โครงการ เป็นงานปกติแนวทางหลวง คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ โครงการงบรายจ่ายอื่น ๑ โครงการ สำหรับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ่อเกลือ ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๕๗.๘๑ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๙๔.๓๖ คงค้างอีก ๒.๔ ล้านบาท โครงการยางพารา ซึ่งอยู่ระหว่างรอแก้กฎกระทรวงเช่นเดียวกับแนวทางการทางน่าน ๑ งบจังหวัดได้รับจัดสรร ๓ โครงการ ได้รับอนุมัติแล้ว โครงการละ ๙.๙ ล้านบาท ๒ โครงการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนโครงการ ๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอสำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) เพื่อประกาศ e-Bidding ทั้งนี้ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้นสังกัดจะทยอยโอนงบประมาณมาเพิ่มเติม ประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท ขณะนี้แนวทางหลวง น่านที่ ๒ ได้เตรียมความพร้อม โดยจัดหาตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว หากได้รับงบประมาณสามารถก่อนนี้ผูกพันในระบบและ ดำเนินการได้

แนวทางหลวงชนบทน่าน : รายจ่ายงบลงทุน จำนวน ๗.๐๙ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามงวดงาน สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือ ๑ โครงการรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเบิกจ่าย งบประมาณต่อไป

สพป. น่าน เขต ๑ : ได้รับรายจ่ายลงทุน ๒๙ ล้านบาท แบ่งเป็น ๕๓ รายการ ซึ่งแยกเป็น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ ๓๐ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการก่อสร้างอาคาร ๒๓ โครงการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง ขณะนี้ได้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท แนวทางการเร่งรัดของ สพป. น่าน เขต ๑ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของ สพป. น่าน เขต ๑ ๒. ให้โรงเรียนรายงานความคืบหน้าผ่าน google form เป็นระยะ ๓. ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนที่มีการดำเนินการล่าช้า สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗ ล้านบาทเศษ ที่เหลือเป็นครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างส่งมอบและให้โรงเรียนตรวจรับเป็นไปตามสัญญา และโครงการก่อสร้างอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน และไม่พบปัญหาใด

สพป. น่าน เขต ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่าย จำนวน ๕๔ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙ ล้านบาท เกิดความล่าช้า เนื่องจากจัดสรรให้แก่โรงเรียน จำนวน ๕๖ โรงเรียน อยู่ระหว่างให้โรงเรียนจัดประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง และโครงการก่อสร้าง จัดสรรให้แก่โรงเรียน จำนวน ๑๒ โรงเรียน ยกเลิกประกาศ เนื่องจากเอกสาร ไม่ครบถ้วน สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖ ล้านบาทเศษ ล่าช้าเนื่องจาก ต้นสังกัดจัดสรรเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้กันเงินไว้เบิกเหลือปี แบบ CX ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : ได้รับรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๑.๓๕ ล้านบาท ๕ โครงการ เป็นโครงการซ่อมแซมถนนและก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑ โครงการ และ ๔ โครงการคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในมกราคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วันขึ้นไป ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาใด

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน : ได้รับรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕.๑๖ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และก่อสร้างบ้านพักราชการ อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ทั้งนี้ ได้แจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับแล้ว ส่วนโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะดำเนินการใช้จ่ายเงินแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสตรีศรีน่าน : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๒๓ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕.๔๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ส่งมอบพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ล่าช้าเนื่องจากต้องรื้ออาคารเรียนเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดที่ ๑ ปรับพื้นที่และตอกเสาเข็ม โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะต้องขอขยายเวลาดำเนินการ

สนง. การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน : ได้รับรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์ อยู่ระหว่างการตรวจแบบแปลน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งคณะกรรมการ e-Bidding คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ สำหรับงบจังหวัด ๒ โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวที่ อำเภอบ่อเกลือ ได้รับจัดสรร ๐.๔๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินการ เบื้องต้นเทศบาลตำบลบ่อเกลือได้ ได้ยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของเทศบาล และโครงการก่อสร้างป้าย ๓ ภาษา เนื่องจากถูกลดงบประมาณ จึงอยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ภาคเหนือ ซึ่งจะประชุมในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน : งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖.๔๗ ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จำนวน ๓.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ โครงการก่อสร้างอาคารปศุสัตว์อำเภอ จำนวน ๒.๘๖ ล้านบาท คาดว่าจะประกาศ e-Bidding ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ สำหรับงบพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน ๑.๗ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างรอรับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล : ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖.๖๙ ล้านบาท ๒ โครงการ โครงการก่อสร้างบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย จำนวน ๓.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ e-Bidding และโครงการค่าปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จำนวน ๓.๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๙.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จำนวน ๒๐๐๔ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ๑๐ งวด เป็นงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔.๓๗ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙.๐๒ ล้านบาท ปัญหาและอุปสรรคที่ล่าช้า เนื่องจากการขออนุญาตตัดต้นไม้และน้ำท่วมช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้ไม่สามารถถมดินได้ และหน่วยงานใกล้เคียงได้สร้างสำนักงาน โดยถมดินสูงกว่าพื้นที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จำนวน ๓๐ เซนติเมตร ส่งผลให้ของงบประมาณเพิ่มเติม ทำให้การดำเนินการล่าช้าออกไป

มทร. ล้านนา น่าน : ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙.๙๙ ล้านบาท เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓.๐๖ ล้านบาท พิจารณาลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และโครงการปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน ๖.๙๓ ล้านบาท คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

วิทยาลัยเทคนิคน่าน : ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐.๐๘ ล้านบาท ๓ โครงการ ๑. ชุดปฏิบัติการระบบแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์ จำนวน ๕.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกวดราคา ๒. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๓. ปรับปรุงกระเบื้องหลังคา

หอประชุม จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการทำสัญญา สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น จำนวน ๓๓.๖๘ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามกำหนด

โรงพยาบาลน่าน : งบประมาณ ๓๒.๓๑ ล้านบาท เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ โครงการ จัดทำ PO แล้ว คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จะประกาศ e-Bidding และไตรมาสที่ ๒ คาดว่าเบิกจ่ายเงินได้ ๒๐%

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น

ประธาน : ในที่ประชุมวันนี้เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕ ล้านบาทขึ้นไป สำหรับโครงการอื่นๆ ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินเช่นเดียวกัน และการประชุมเร่งรัดกำหนดไว้ไตรมาสละ ๑ ครั้ง จะไกลไปให้จัดประชุมไตรมาสละ ๒ ครั้ง คือ เดือนครึ่ง ต่อ ๑ ครั้ง และรายละเอียดต่างๆ ให้นำข้อมูลเร่งรัดเข้าในที่ประชุมต่างๆ เช่น ที่ประชุมผู้บริหารอปท.จังหวัด การประชุมนายอำเภอ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินที่ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ โดยเรียงลำดับการใช้จ่ายเงิน ๑๐ อันดับ ทั้งผลการเบิกจ่ายที่ดีที่สุด และต่ำที่สุด เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการประชุมในวันนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ และหากมีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้ปรึกษาตรวจสอบภายในจังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัด สำหรับลำดับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เกินลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ ประชุมครั้งต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ).....

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(น.ส.นพพิทย์ เลี้ยงเพ็ชร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศุภมาส ใจเย็น)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

