

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนิพนธ์ บุญหลวง	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธานกรรมการ
๒. นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นายนิพนธ์ พุศรี	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๔. นายวิสุทธิ ประกอบความดี	ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๕. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร์	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน	กรรมการ
๖. นางสุพิชฌาย์ ศีลารมณ	แทนปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๗. นางนฤมล สวัสดิผล	แทนนายแพทย์สาธารณสุข จ.น่าน	กรรมการ
๘. นางพิสมัย ทองคำ	แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน	กรรมการ
๙. นายพิรภัทร ชำยมาน	แทนผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ (น่าน)	กรรมการ
๑๐. นายสมชาย สมเสถียรผล	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นายวราพงษ์ พุ่มงาม	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒	กรรมการ
๑๒. นางจุฑารัตน์ แก้วทนต์	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	กรรมการ
๑๓. นางชลฤดี สอนนันท	แทนผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๔. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง	แทนผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๒	กรรมการ
๑๕. นายบรรเจิด ฝาระมี	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	กรรมการ
๑๖. นางสาวปิติตา เลหาพิบูลรัตน์	คลังจังหวัดน่าน	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางศุภามาศ ใจเย็น	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกำกับและบริหารการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวนวิพทย์ เลี้ยงเพชร	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ท.หญิง ศุภางค์พัฒน์ พุกประเสริฐ	แทน ผบ.มทบ. ๓๘
๒. น.ส.สุมิตรา เสี่ยงกอง	แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
๓. นายสันติชัย ไชยบุญเรือง	แทนปศุสัตว์จังหวัดน่าน
๔. นางสาวมณฑนา พรหมมา	แทนเกษตรจังหวัดน่าน
๕. นางปวันรัตน์ สมแสง	แทนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
๖. นางพิมพ์กานต์ สอนศิริ	แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
๗. นางชลธิชา ศรีอาคะ	แทนหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
๘. นางสาววัชรพร สมศักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน
๙. นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวินกุล	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
๑๐. นางสุภาวดี สารเถื่อนแก้ว	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
๑๑. นางภิญญาดา คำอ้ายล้าน	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
๑๒. นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
๑๓. นายจักรพงศ์ พรหมสกุลปัญญา	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

๑๔. นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว

๑๕. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม

๑๖. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ

๑๗. พ.ต.ท.วิชัย แสนคำ

๑๘. นางนุชรีญา เสาร์แดน

๑๙. นางสาวปวีณา ผาแสง

๒๐. นางพรทิพย์ จิตศิริ

๒๑. นางสาวศิญาพัส กันทพันธ์

๒๒. โชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ

๒๓. นางสาวปิยะนุช ทะนะสา

๒๔. นายวรชัย ธนกันต์ชัย

๒๕. นางสาวมณฑนา พรหมมา

๒๖. นายวรากร ดีน้อย

แผนรองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

แทน ผบ. ภวจ. น่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน

โครงการชลประทานน่าน

มทบ. ๓๘

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายนิพนธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ ตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

จังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดน่าน ตามคำสั่งที่ ๒๐๖๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่เดือนที่สองของไตรมาสที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) มีหลายหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันนี้

ประธาน : จากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ได้มีมติให้จัดการประชุมฯ ไตรมาสละ ๒ ครั้ง เพื่อให้มีระยะเวลาดำเนินการ และเห็นผลการดำเนินงาน เห็นควรจัดประชุม ๒ เดือน/๑ ครั้ง สำหรับงบประมาณเฉพาะกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมาก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ งบประมาณเฉพาะกิจ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม. โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัติ งามธุระ เป็นประธานฯ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านเป็นเลขานุการฯ ช่วยติดตามงบประมาณดังกล่าวอีกทางหนึ่ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และส่งให้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๐๑๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมจำนวน ๔ หน่วยงาน คือ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน และวิทยาลัยชุมชนน่าน ทางฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีหน่วยงานที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

เลขานุการ : มีท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการเบิกจ่ายเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓.๑.๑ ผลการใช้จ่ายงบกรมจังหวัดน่าน

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	รวม				
ภาพรวม	๒๑๐.๑๒	๐.๐๖	๒.๒๔	๒.๓๐	๑.๐๙	๕๔	-๕๒.๙๑	๗๕
รายจ่ายลงทุน	๑๗๑.๖๐	๐	๐	๐	๐	๔๕	-๔๕.๐๐	๗๐
รายจ่ายประจำ	๓๘.๕๒	๐.๐๖	๒.๒๔	๒.๓๐	๕.๙๗	๕๗	-๕๑.๐๓	๗๓

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายงบกรมจังหวัดน่าน กรมจังหวัดน่านได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๒๑๐.๑๒ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๒.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๒.๙๑ อยู่ลำดับที่ ๗๕ ของประเทศ แยกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน ๓๘.๕๒ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๒.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๗ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๑.๐๓ อยู่ลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๑.๖๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่าย อยู่ลำดับที่ ๗๐ ของประเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละการ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม			
รายจ่ายลงทุน	๑,๑๕๘.๕๗	๐	๑.๓๙	๑.๓๙	๐.๑๒	๔๕	-๔๔.๘๘

เลขานุการ : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๑๕๘.๕๗ ล้านบาท การใช้จ่าย ๑.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๔.๘๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๑.๓ ผลการใช้จ่ายงบ Function จังหวัดน่าน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม			
ภาพรวม	๒,๗๔๒.๗๔	๙๔๑.๕๓	๙๓๘.๒๖	๑,๘๗๙.๗๙	๖๘.๕๔	๕๔	+๑๔.๕๔
รายจ่ายลงทุน	๑,๖๐๓.๔๖	๙๓๖.๓๑	๑๒๙.๖๖	๑,๐๖๕.๙๗	๖๖.๔๘	๔๕	+๒๑.๔๘
รายจ่ายประจำ	๑,๑๓๙.๒๘	๕.๒๒	๗๘๑.๖๑	๗๘๖.๘๓	๖๙.๐๖	๕๗	+๑๒.๐๖

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายงบ Function ของส่วนราชการในจังหวัดน่าน ยกเว้น งบกรมจังหวัด และงบอุดหนุนเฉพาะกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ภาพรวมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๒,๗๔๒.๗๔ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๑,๘๗๙.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๔ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาส ที่ ๒ ร้อยละ ๑๔.๕๔ แยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๑๓๙.๒๘ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๗๘๖.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๖ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๒.๐๖ รายจ่ายลงทุนจำนวน ๑,๖๐๓.๔๖ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๑,๐๖๕.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๘ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๑.๔๘

๓.๑.๔ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดน่าน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การใช้ จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	รวม				
ภาพรวม	๔,๑๑๑.๔๓	๙๔๑.๕๓	๙๑๔.๘๙	๑,๘๕๖.๔๒	๔๕.๑๕	๕๔	-๘.๘๕	๗๕
รายจ่ายลงทุน	๒,๙๓๓.๖๓	๙๓๖.๓๑	๑๓๑.๐๕	๑,๐๖๗.๓๖	๓๖.๓๘	๔๕	-๘.๖๒	๗๕
รายจ่ายประจำ	๑,๑๗๗.๘๑	๕.๒๘	๗๘๓.๘๕	๗๘๙.๑๓	๖๗.๐๐	๕๗	+๑๐.๐๐	๗๓
เงินกันไว้เบิก เหลือปี	๑,๐๒๓.๔๔	-	๖๕๖.๑๘	๖๕๖.๑๘	๖๔.๑๒	-	-	-

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดน่านในภาพรวมทั้งหมด ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๑๑๑.๔๓ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๑,๘๕๖.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๕ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๘.๘๕ อยู่ลำดับที่ ๗๕ ของประเทศ แยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๑๗๗.๘๑ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๗๘๙.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๐.๐๐ อยู่ลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนจำนวน ๒,๙๓๓.๖๓ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๑,๐๖๗.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๘ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๘.๖๒ อยู่ลำดับที่ ๗๕ ของประเทศ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๔๘ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕ จำนวน ๒๒ หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน		จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมใช้ จ่าย	ร้อยละใช้ จ่าย	เป้าหมาย ครม. ร้อย ละ 45	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย
	รวม	2,933.63	936.31	131.05	1,067.36	36.38	!	-8.62
1	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดน่าน	171.60	-	-	-	-	!	-45.00
2	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน	1,158.57	-	1.39	1.39	0.12	!	-44.88
	งบ Function							
3	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน	6.00	-	-	-	-	×	-45.00
4	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน	4.44	-	-	-	-	×	-45.00
5	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56	3.53	-	-	-	-	×	-45.00
6	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	1.12	-	-	-	-	×	-45.00
7	โครงการชลประทานน่าน	180.54	13.90	50.20	64.10	35.51	!	-9.49
8	ที่ทำการปกครองจังหวัด น่าน	45.65	8.26	1.53	9.79	21.44	!	-23.56
9	โรงพยาบาลน่าน	32.30	3.13	0.78	3.91	12.10	!	-32.90
10	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	26.52	9.76	0.44	10.20	38.47	!	-6.53
11	สถานีพัฒนาที่ดิน น่าน	20.41	5.53	1.18	6.71	32.87	!	-12.13
12	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน	19.90	-	0.57	0.57	2.84	!	-42.16
13	สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน	9.99	3.05	-	3.05	30.58	!	-14.42
14	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน	7.63	0.59	0.15	0.73	9.62	!	-35.38
15	น่านปัญญานุกูล	6.69	2.69	-	2.69	40.25	!	-4.75
16	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	6.47	-	0.17	0.17	2.60	!	-42.40
17	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	3.52	0.28	0.36	0.64	18.18	!	-26.82
18	ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ภ.5	3.49	-	0.50	0.50	14.25	!	-30.75
19	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	2.40	0.20	-	0.20	8.33	!	-36.67
20	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน	2.20	0.40	0.47	0.86	39.34	!	-5.66
21	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	1.98	-	0.06	0.06	2.78	!	-42.22
22	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน	0.63	-	0.11	0.11	17.22	!	-27.78
23	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	287.44	135.04	18.49	153.53	53.41	✓	8.41
24	สพป. น่าน เขต 2	70.73	42.02	3.82	45.83	64.80	✓	19.80
25	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน	0.67	-	0.50	0.50	74.55	✓	29.55
26	สพป. น่าน เขต 1	36.33	22.06	5.75	27.82	76.57	✓	31.57
27	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	384.72	322.62	12.50	335.12	87.11	✓	42.11
28	สำนักงานที่ดินจังหวัด น่าน	0.76	0.38	0.29	0.67	87.86	✓	42.86
29	แขวงทางหลวงน่านที่ 1	254.15	201.09	24.15	225.24	88.63	✓	43.63
30	เทศบาลเมืองน่าน	0.15	-	0.14	0.14	90.91	✓	45.91
31	แขวงทางหลวงชนบทน่าน	106.53	94.52	2.85	97.36	91.40	✓	46.40
32	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	0.75	0.69	-	0.69	92.04	✓	47.04
33	สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน	1.36	1.26	-	1.26	92.45	✓	47.45
34	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	10.08	9.67	-	9.67	95.91	✓	50.91

หน่วยงาน		จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมใช้ จ่าย	ร้อยละใช้ จ่าย	เป้าหมาย ครม. ร้อย ละ 45	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย
35	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน	9.02	8.66	-	8.66	96.02	✓	51.02
36	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7	1.49	0.04	1.42	1.46	98.19	✓	53.19
37	วิทยาลัยเทคนิคปัว	1.00	0.99	-	0.99	98.90	✓	53.90
38	สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน	0.17	-	0.16	0.16	99.39	✓	54.39
39	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	41.35	41.22	-	41.22	99.67	✓	54.67
40	มณฑลทหารบกที่ 38	2.41	2.41	-	2.41	100.00	✓	55.00
41	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	0.11	-	0.11	0.11	100.00	✓	55.00
42	ศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน	0.48	-	0.48	0.48	100.00	✓	55.00
43	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	0.74	-	0.74	0.74	100.00	✓	55.00
44	สนง.คป.จ.น่าน	0.37	-	0.37	0.37	100.00	✓	55.00
45	ส.พินิจฯ จ.น่าน	0.00	-	0.00	0.00	100.00	✓	55.00
46	เรือนจำจังหวัดน่าน	1.57	0.43	1.14	1.57	100.00	✓	55.00
47	สนง.วัฒนธรรมจ.น่าน	0.28	-	0.28	0.28	100.00	✓	55.00

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๑.๕ ความก้าวหน้าของส่วนราชการจากการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : ล้านบาท)

ล ำ ดับ	รายการ	จัดสรร			การใช้จ่าย			ร้อยละการใช้จ่าย		
		11 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	เพิ่มขึ้น /ลดลง	11 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	เพิ่มขึ้น /ลดลง	11 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
1*	ที่ทำการปกครอง จ.น่าน	36.76	45.65	8.89	1.23	9.79	8.56	3.35	21.45	18.10
2*	สำนักงานจังหวัดน่าน	171.60	171.60	-	-	-	-	-	-	-
3*	สนง.สาธารณสุข จ.น่าน	26.52	26.52	-	-	10.20	10.20	-	38.46	38.46
4*	สนง.ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นฯ	1,155.75	1,158.57	2.83	0.34	1.39	1.05	0.03	0.12	0.09
5*	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดน่าน	1.86	2.20	0.34	-	0.86	0.86	-	39.09	39.09
6*	โครงการชลประทานน่าน	174.96	180.54	5.58	11.28	64.10	52.82	6.44	35.50	29.06
7	สพญ. 5	280.40	287.44	7.04	3.19	153.53	150.34	1.14	53.41	52.28
8*	สถานีพัฒนาที่ดินน่าน	4.63	20.41	15.78	0.59	6.71	6.12	12.84	32.88	20.04
9	แขวงทางหลวงน่านที่ 1	21.95	254.15	232.21	5.23	225.24	220.01	23.81	88.62	64.81
10	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	21.88	384.72	362.84	7.14	335.12	327.98	32.64	87.11	54.47
11	แขวงทางหลวงชนบทน่าน	7.09	106.53	99.44	0.96	97.36	96.40	13.55	91.39	77.84
12	สพป. น่าน เขต 1	29.07	36.33	7.26	6.81	27.82	21.01	23.44	76.58	53.14

(๑) กรณีสัญญายังไม่ครบกำหนดให้นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

(๒) กรณีสัญญาครบกำหนด และมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วให้นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ มางด หรือ ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย/ข้อกำหนด/ประกาศ/คำสั่งของทางราชการฯ ที่ให้ปิดทำการ จนถึง วันที่เปิดทำการ หรือ วันที่กระทำการ หรือ ดำเนินการได้ ตามปกติ

๒) การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

๒.๑ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ หรือ ไม่สามารถออกไปตรวจงานจ้างในกรณีงานจ้างก่อสร้างได้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เป็นคณะกรรมการหรือกรรมการตรวจรับพัสดุแทน

๒.๒ ให้เลื่อนระยะเวลาการตรวจรับพัสดุดอกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุนั้น ๆ ได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐวันที่ ๓๑ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ และข้อ ๑๘๓ ความเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

๑. กรณีสัญญากำหนดแบ่งการชำระเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างออกเป็นหลายงวดและสัญญาได้ครบกำหนดส่งมอบพัสดุแล้ว แต่คู่สัญญายังมิได้ส่งมอบพัสดุในงวดสุดท้าย เนื่องจากมีเหตุที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด ๑๙ เกิดขึ้นและเป็นผลให้สัญญามีค่าปรับ

๑.๑ เหตุยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้แน่นอน และคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว อาจไม่สามารถแจ้งเหตุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง ให้

- คู่สัญญาแจ้งความประสงค์จะของดหรือลดค่าปรับอันเนื่องจากเหตุดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่อาจกำหนดจำนวนวันที่จะขอแจ้งเหตุเพื่องดหรือลดค่าปรับได้

- ให้หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาโดยยังไม่หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ

- เมื่อเหตุสิ้นสุดลง ให้ดำเนินการตามข้อ ๒

๑.๒ เหตุสิ้นสุดลงแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาจำนวนเงินค่าปรับได้ ให้หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ให้ดำเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป

๒. กรณีสัญญาแบ่งการชำระเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างเป็นงวดเดียวหรือกรณีที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุในงวดสุดท้าย ให้นหน่วยงานของรัฐพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

๓. ให้ถือว่าวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวันเริ่มต้นของการนับระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นต้นมา จนกว่าคู่สัญญาสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได้ตามปกติ โดยไม่มีผลกระทบจากโควิด ๑๙ แต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการ (คณะกรรมการฯ) และส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนแยกรายโครงการในการก่อกำหนดผู้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (เป้าหมายร้อยละ ๔๕)

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละการใช้จ่าย	เป้าหมายครม. ร้อยละ ๔๕	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย
			PO	เบิกจ่าย	รวม			
๑	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดน่าน	๑๗๑.๖๐	-	-	-	-		- ๔๕.๐๐
๒	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑,๑๕๘.๕๗	-	๑.๓๙	๐.๑๒	๑.๓๙		- ๔๕.๘๘
งบ Function								
๓	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน	๖.๐๐	-	-	-	-		-๔๕.๐๐
๔	สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.น่าน	๔.๔๔	-	-	-	-		-๔๕.๐๐
๕	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖	๓.๕๓	-	-	-	-		-๔๕.๐๐
๖	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	๑.๑๒	-	-	-	-		-๔๕.๐๐
๗	โครงการชลประทานน่าน	๑๘๐.๕๔	๑๓.๙๐	๕๐.๒๐	๖๔.๑๐	๓๕.๕๑		-๙.๔๙
๘	ที่ทำการปกครองจังหวัด น่าน	๔๕.๖๕	๘.๒๖	๑.๕๓	๙.๗๙	๒๑.๔๔		-๒๓.๕๖
๙	โรงพยาบาลน่าน	๓๒.๓๐	๓.๑๓	๐.๗๘	๓.๙๑	๑๒.๑๐		-๓๒.๙๐
๑๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๒๖.๕๒	๙.๗๖	๐.๔๔	๑๐.๒๐	๓๘.๔๗		-๖.๕๓
๑๑	สถานีพัฒนาที่ดิน น่าน	๒๐.๔๑	๕.๕๓	๑.๑๘	๖.๗๑	๓๒.๘๗		-๑๒.๑๓
๑๒	สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.น่าน	๑๙.๙๐	-	๐.๕๗	๐.๕๗	๒.๘๔		-๔๒.๑๖
๑๓	สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน	๙.๙๙	๓.๐๕	-	๓.๐๕	๓๐.๕๘		-๑๔.๔๒
๑๔	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน	๗.๖๓	๐.๕๙	๐.๑๕	๐.๗๓	๙.๖๒		-๓๕.๓๘
๑๕	น่านปัญญานุกูล	๖.๖๙	๒.๖๙	-	๒.๖๙	๔๐.๒๕		-๔.๗๕
๑๖	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	๖.๔๗	-	๐.๑๗	๐.๑๗	๒.๖๐		-๔๒.๔๐
๑๗	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	๓.๕๒	๐.๒๘	๐.๓๖	๐.๖๔	๑๘.๑๘		-๒๖.๘๒

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละการ ใช้จ่าย	เป้าหมาย กรม. ร้อยละ ๔๕	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย
			PO	เบิกจ่าย	รวม			
๑๘	ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ภ.๕	๓.๔๙	-	๐.๕๐	๐.๕๐	๑๔.๒๕	!	-๓๐.๗๕
๑๙	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	๒.๔๐	๐.๒๐	-	๐.๒๐	๘.๓๓	!	-๓๖.๖๗
๒๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน	๒.๒๐	๐.๔๐	๐.๔๗	๐.๘๖	๓๙.๓๔	!	-๕.๖๖
๒๑	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	๑.๙๘	-	๐.๐๖	๐.๐๖	๒.๗๘	!	-๔๒.๒๒
๒๒	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน	๐.๖๓	-	๐.๑๑	๐.๑๑	๑๗.๒๒	!	-๒๗.๗๘

สำนักงานจังหวัดน่าน : งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น ๑๗๑.๖๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒๑ กิจกรรม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยดำเนินการทั้งสิ้น ๗ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. โครงการชลประทาน น่าน ๒. แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ๓. แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน ๕. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ๖. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ๗. สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน อนุมัติโครงการแล้ว ๑๔ รายการ วงเงิน ๑๖๑.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ ๓ รายการ วงเงิน ๒.๖ ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ) เพื่อโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๗.๒๕ ล้านบาท คาดว่าผลการใช้จ่ายเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ จะเพิ่มมากขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วงเงิน ๑,๑๕๘.๐๘ ล้านบาท จำนวน ๓๖๔ โครงการ แบ่งเป็น ๑. ส่งคืน ๑๗ โครงการ วงเงิน ๓๙.๔๖ ล้านบาท ๒. อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่/แก้ไขรายการ/จ้างออกแบบ ๑๙ โครงการ วงเงิน ๘๘.๐๘ ล้านบาท การขออนุญาตใช้พื้นที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องพื้นที่เข้าประชุมด้วย ๓. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๑๑๑ โครงการ วงเงิน ๕๐๒.๘๖ ล้านบาท ๔. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๕๘ โครงการ วงเงิน ๒๘๕.๑๔ ล้านบาท ๕. รอลงนาม ๔๖ โครงการ วงเงิน ๑๐๒.๗๘ ล้านบาท ๖. ลงนามในสัญญาแล้ว ๖๙ โครงการ วงเงิน ๑๓๕.๓๓ ล้านบาท ๗. เบิกจ่ายแล้ว ๔๔ โครงการ วงเงิน ๔.๔๔ ล้านบาท

ประธาน : หากได้รับการอนุญาตการเข้าใช้พื้นที่แล้ว ให้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน : งบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงิน ๖.๐๐ ล้านบาท พบปัญหาและอุปสรรค คือ **พื้นที่ดำเนินการมีสิ่งปลูกสร้างถาวรของหน่วยงาน TOT น่าน ที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ เสาสัญญาณวิทยุ ห้องควบคุมสัญญาณ และตู้ควบคุมสัญญาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับผังรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ภายในพื้นที่ดำเนินการ และทำให้ปรับย้ายไม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เพื่อปรับผังก่อสร้างและถนน**

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน : โครงการโคกหนองนา มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณใหม่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ : เนื่องจากถูกตัดลดงบประมาณ จากจำนวน ๕.๘ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๕๓ ล้านบาท ทำให้ปรับแบบรายการให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับ คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาและก่อสร้างได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน : โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น งบประมาณ ๑.๑๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

โครงการชลประทานน่าน : รายจ่ายลงทุนของโครงการชลประทานน่าน ภาพรวม ๑๗๙.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๐.๑๘ ล้านบาท คิดเป็น ๒๗.๙๑% แบ่งเป็น

- โครงการชลประทานน่าน ๑๔๓.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๗.๙๕ ล้านบาท คิดเป็น ๒๖.๓๗%
- โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๙.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๔๙ ล้านบาท คิดเป็น ๓๘.๖๓%
- โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๒ (น่าน) ๑๖.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๗๔ ล้านบาท คิดเป็น ๒๘.๖๙%

มีทั้งหมด จำนวน ๕ แผนงาน

๑. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๔ โครงการ ๓.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๓๔ ล้านบาท คิดเป็น ๔๐.๗๑%

๒. แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ ๓๖.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็น ๕๕.๑๘% งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแฮด ลงนามในสัญญาแล้ว รอเข้าดำเนินการในพื้นที่

๓. แผนงาน บูรณาการพัฒนาระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ ๕๙.๖๗๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๒๑๖ ล้านบาท คิดเป็น ๗.๐๗% โครงการฝายบ้านแจลงหลวงอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ และโครงการสถานีสูบน้ำบ้านน้ำบัว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน มี ๔ โครงการย่อย ๓๕.๔๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๔๓๐ ล้านบาท คิดเป็น ๓๒.๒๔% ๒. โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ โครงการย่อย ๒๕.๒๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๔๗๘ ล้านบาท คิดเป็น ๒๑.๖๕% สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓

๕. แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ๒ กิจกรรม ๑. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๔๑.๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๐๔ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๙๗% ๒. กิจกรรมจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๒๔.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๑๙ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๓๓%

ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน : งบประมาณทั้งสิ้น ๔๕.๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๒ โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๒ โครงการ คือ ๑. ก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒. โครงการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบัว จำนวน ๒๖.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ๙ รายการ ก่อหนี้ผูกพันในระบบแล้ว รอส่งมอบและเบิกจ่ายเงิน งบประมาณคงเหลือ และแจ้งต้นสังกัดโอนกลับแล้ว โครงการก่อสร้าง ๒ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ ลงนามในสัญญาเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ๒. โครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ โดยเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากไม่ทันจะส่งคืนงบประมาณ

เลขานุการ : ขอให้เร่งประสานงานกับต้นสังกัด หากมีแนวโน้มปรับแบบรูปายการไม่ทัน ให้แจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับทันที โดยไม่ต้องรอถึงสิ้นปีงบประมาณ เพื่อส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น และขอชี้แจงแทนโรงพยาบาลน่าน สำหรับงบประมาณระบบบำบัดน้ำเสียขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ หากแล้วเสร็จจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการต่อไป สำหรับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ได้จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(PO) ในระบบ GFMS ไว้แล้วและรอเบิกจ่ายเงิน

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน : แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม

- กิจกรรมแหล่งน้ำในไร่นา ประมาณ ๓ ล้านบาท ทำสัญญาและก่อกั้นผู้กั้นไว้หมดแล้ว เป็นงานจ้างเหมา เบิกจ่ายตามงวดงาน
- กิจกรรมหญ้าแฝก ได้จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(PO) ในระบบ GFMS ไว้แล้ว
- กิจกรรมจัดอนุรักษ์ดิน ๑๐ โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง โดยจะเริ่มเบิกจ่ายเงินภายในสิ้นเดือน ก.พ. ๖๔

คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมหลังจากไตรมาสที่ ๒ ซึ่งได้จัดทำแผนดำเนินการต่อเนื่องไว้แล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ

มท. ล้านนา น่าน : งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้ง ๓ โครงการ ส่งมอบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ และคาดว่าจะก่อกั้นผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล : โครงการบ้านพักภารโรง ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ และโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และคาดว่าจะก่อกั้นผูกพันได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน : โครงการที่ล่าช้าและพบปัญหา คือ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว คาดว่าจะก่อกั้นได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ๓.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปายการ หากผู้มีอำนาจเห็นชอบ จะประกาศในระบบ e-GP คาดว่าก่อกั้นผูกพันได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

วิทยาลัยชุมชนน่าน : งบประมาณ จำนวน ๗.๖๓ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓ รายการ และ ๑ รายการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือโครงการงานนิทรรศการหออัตลักษณ์ ๖.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คุณสมบัติของผู้ชนะ ได้ทำหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว รอกรมบัญชีกลางตอบกลับมา

กศน. น่าน : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โครงการปรับปรุงอาคาร กศน. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงสา ๒.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ e-Bidding ครั้งที่ ๒ เนื่องจากกำหนดราคากลางสูงกว่างบประมาณ และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

เลขานุการ : หาก e-Bidding ครั้งที่ ๒ ไม่ได้ผู้ชนะ ให้ดำเนินการโดยวิธีอื่น หรือเป็นวิธีคัดเลือกก็ได้

ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน : งบประมาณ ๓.๔๙ ล้านบาท ๒ โครงการ ๑. ซ่อมแซมปรับปรุง เปลี่ยนหลังคาแฟลต ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. โครงการบ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. ๒.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(PO) ในระบบ GFMS

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน : งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จัดทำ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(PO) ในระบบ GFMS แล้ว คงเหลือ ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างอาคารขยายโอกาสทางวิชาชีพ ๒.๒๐ ล้านบาท ค่าเช่า เนื่องจากมีการปรับราคากลาง และจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายใน ไตรมาสที่ ๒

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดน่าน : งบประมาณที่ได้รับเป็นงานจ้างเหมา ดำเนินการเอง ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ : โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ได้คู่สัญญา แล้ว จะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : งบประมาณ ๐.๖๓ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาและปรับปรุงกำแพงคู่มเจ้าหลวงเมืองน่าน ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับแบบบูรณาการและรอลงนามจากอธิบดีต้นสังกัด หากได้รับอนุมัติแล้วจะเร่งดำเนินการ ใช้วิธี เฉพาะเจาะจง

เลขานุการ : ผลการดำเนินงานของส่วนราชการค่อนข้างดี ฝากให้ส่วนราชการที่จะได้รับ งบประมาณเตรียมแบบบูรณาการ และราคากลางไว้ล่วงหน้า เนื่องจากหากไม่เตรียมการไว้ก่อนจะส่งผลให้ดำเนินการ ค่าเช่า ทั้งการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน และส่งผลให้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีค่อนข้างมาก และพรบ. วินัยการเงิน การคลังฉบับล่าสุด เงินงบประมาณปีใดให้ใช้ภายในปีงบประมาณนั้น และสามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้อีก ๑ ปี ซึ่งหากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนดจะเป็นภาระให้ส่วนราชการและต้นสังกัดต้องหางบประมาณเพิ่มเติมต่อไป ดำริจากท่านผู้ว่าราชการฯ ตั้งเป้าหมายผลการใช้จ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ไม่เกินลำดับที่ ๓๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๔.๒ ปฏิทินลงพื้นที่ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้กำหนด (ร่าง) ปฏิทินการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียดที่จะลงพื้นที่ ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

ลำดับ	วันที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ
๑	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ และอาคาร ส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน	๑๕.๗๙
๒	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ	สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน	๖.๙๓

๓	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	โรงพยาบาลน่าน	๒๘.๓๙
---	---	--	---------------	-------

เลขานุการ : จากเดิมได้วางแผนการลงพื้นที่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งมี ๓ หน่วยงาน หลังจากได้รับฟังการดำเนินการของส่วนราชการแล้ว จะขอเลื่อนแผนการลงพื้นที่ออกไปก่อน เพื่อให้มีการดำเนินการตามที่ได้แจ้งในที่ประชุม โดยครั้งนี้จะขออนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการในหลักการไว้ก่อน ซึ่งจะกำหนดแผนการลงพื้นที่ในคราวต่อไป

ประธาน : อนุมัติในหลักการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เลขานุการ : การประชุมในครั้งต่อไป จะติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้แจ้งไว้ในที่ประชุม ว่าสามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้งไว้หรือไม่ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธาน : ขอให้ทุกหน่วยช่วยกันดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งต่อไป ขอให้เปรียบเทียบลำดับในครั้งก่อนด้วย เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ ซึ่งงบประมาณที่น่าเป็นห่วง คือ งบอุดหนุนเฉพาะกิจของอปท. ฝากให้ท่านท้องถิ่นจังหวัดน่านช่วยเร่งดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด สำหรับการทำหนังสือหารือไปยังหน่วยงานต่างๆ ขอให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและติดตามผลได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

(ลงชื่อ).....

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(น.ส.นพพิทย์ เลี้ยงเพ็ชร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศุภมาส ใจเย็น)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

