



ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๐๓๖

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
ถ.น่าน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการ (เอกสารแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔

ตามที่จังหวัดน่านได้เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ขอส่งรายงานการประชุมฯ มาพร้อมนี้ หากมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ กรุณาแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วย หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิติตา เลหาพิบูลรัตน์)

คลังจังหวัดน่าน

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร. (๐๕๔) ๗๑๖-๔๕๕ ต่อ ๓๑๑-๔

โทรสาร. ต่อ ๓๒๔



๑. ปลัดจังหวัดน่าน
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๔. ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ น่าน
๘. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
๑๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒
๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๑๕. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ จังหวัดน่าน
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
๑๗. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
๑๘. ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
๑๙. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๒๐. พัฒนาการจังหวัดน่าน
๒๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว
๒๒. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน
๒๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ น่าน
๒๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
๒๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
๒๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๒๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
๒๘. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔
วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนิพันธ์ บุญหลวง	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธานกรรมการ
๒. นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี	ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๔. นางสุพิชฌาย์ ศิลารมณ	แทนปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๕. นางนฤมล สวัสดิ์ผล	แทนนายแพทย์สาธารณสุข จ.น่าน	กรรมการ
๖. นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๗. นางณาริกา หอมสุวรรณ	แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน	กรรมการ
๘. นายวีระพงษ์ ประทุมโท	แทนผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ (น่าน) กรรมการ	
๙. นางสาวศัญญาภัส กันทะจันทร์	แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน	กรรมการ
๑๐. นายสมชาย สมเสถียรพล	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นายวราพงษ์ พุ่มงาม	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒	กรรมการ
๑๒. นางจุฑารัตน์ แก้วทนต์	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	กรรมการ
๑๓. นางชลฤดี สอนนันท	แทนผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๔. นางชลธิชา อุ่นเสียม	แทนผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๒	กรรมการ
๑๕. นายยงยุทธ เลื่อนลอย	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	กรรมการ
๑๖. นางสาวปติตตา เลหาพิบูลรัตน์	คลังจังหวัดน่าน	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางศุภามาต ใจเย็น	หัวหน้ากลุ่มระบบบริหารการคลัง ๒	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวนวิทย์ เลี้ยงเพชร	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาววรลัญช์ เปลี่ยนวิลัย	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกมล สาระเลื่อนแก้ว	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ น่าน	
๒. นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน	
๓. จ.ส.ต.เอกชัย คำสุริน	แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๓๘	
๔. นางสาวชญญา ณ น่าน	แทนพัฒนาการจังหวัดน่าน	
๕. นางสมิตรา เสี่ยงกอง	แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน	
๖. นายณัฐกิตติ์ จันทรณรงค์	แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูง จ.น่าน	
๗. นายสันติชัย ไชยบุญเรือง	แทนปศุสัตว์จังหวัดน่าน	
๘. นางสาวสุทธิดา น้อยใหญ่	แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน	
๙. นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน	
๑๐. นางสาวทิพวรรณ สุขมี	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน	
๑๑. นางนงเยาว์ สาระเลื่อนแก้ว	แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน	
๑๒. นางสาวศศิวิมล หอมนวล	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปัว	
๑๓. นางสาวชญาณธิดา บัวผัน	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล	

- | | |
|----------------------------|--|
| ๑๔. นายทรงศิลป์ บุญทองโท | แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน |
| ๑๕. นางสาวชุตติกาญจน์ ใจแล | แทนหัวหน้าด้านตรวจพืชทุ่งช้าง |
| ๑๖. นางอรณลิน หาญสมุทร | โรงพยาบาลน่าน |
| ๑๗. นายวรชัย ธนกันต์ธัช | โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ๑๘. นายกิตติพล สิงห์เทียน | โรงเรียนน่านปัญญานุกูล |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ ตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

จังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดน่าน ตามคำสั่งที่ ๒๐๖๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายไตรมาสที่ ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) มีหลายหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการ ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๐๔๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมจำนวน ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ทางฝ่ายเลขาฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีหน่วยงานที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งมายังฝ่ายเลขาฯ จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ขอให้ประชุมรับรองฯ รายงานการประชุม

เลขานุการ : มีท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓.๑.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบกรมจังหว็ด่าน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ร้อยละ	ผลต่างจาก เป้าหมาย (ร้อยละ)	ลำดับ ประเทศ
รายจ่ายประจำ	๓๘.๕๒	๑๐.๕๐	๒๗.๒๖	๘๐	- ๕๒.๗๔	๖๗
รายจ่ายลงทุน	๑๗๑.๖๐	๑๓๐.๙๒	๗๖.๒๙	๖๕	+ ๑๑.๒๙	๖๐
ภาพรวม	๒๑๐.๑๒	๑๔๑.๔๒	๖๗.๓๐	๗๗	- ๙.๗๐	๖๐

โดยมีหน่วยดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๗ หน่วยงาน รายจ่ายลงทุนระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	สถานะโครงการรายจ่ายลงทุน	จำนวน กิจกรรม	การใช้จ่ายเงิน (PO+เบิกจ่าย)	รวม งบประมาณ
๑	ก่อนนี้ผูกพัน	๗	๘๗.๖๑	๙๖.๒๕
๒	งานดำเนินการเอง	๗	๔๓.๓๑	๖๕.๕๐
๓	ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ (อ.ก.บ.ภ.อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการกับ ผวจ.น่าน)	๒	-	๗.๒๗
๔	ยกเลิกเงินงบประมาณ	๒	-	๒.๕๘
รวม		๑๘	๑๓๐.๙๒	๑๗๑.๖๐

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (จากระบบ GFMS)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			เป้าหมาย ร้อยละ	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม		
รายจ่ายลงทุน	๑,๐๘๑.๒๓		๔๔๙.๐๖	๔๔๙.๐๖	๔๑.๕๓	- ๒๓.๔๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การใช้ จ่าย	เป้าหมาย ร้อยละ	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม			
รายจ่ายลงทุน	๑,๐๘๑.๒๓	๔๙๒.๙๖	๔๒๓.๖๖	๙๑๖.๖๒	๘๔.๗๘	๖๕	+ ๑๙.๗๘

๓.๑.๓ ผลการใช้จ่ายงบ Function (ส่วนราชการ) จังหวัดน่าน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การใช้ จ่าย	เป้าหมาย ร้อยละ	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม			
ภาพรวม	๓,๗๕๐.๔๘	๕๘๑.๕๑	๒,๗๔๕.๗๑	๓,๓๒๗.๒๒	๘๘.๗๑	๗๗	+ ๑๑.๗๑
รายจ่ายลงทุน	๑,๘๒๐.๐๘	๕๗๐.๔๗	๑,๐๐๐.๗๓	๑,๕๗๑.๒๐	๘๖.๓๓	๖๕	+ ๒๑.๓๓
รายจ่ายประจำ	๑,๙๓๐.๓๙	๑๑.๐๔	๑,๗๔๔.๙๗	๑,๗๕๖.๐๒	๙๐.๙๗	๘๐	+ ๑๐.๙๗

๓.๑.๔ ผลการใช้จ่ายเงินบริรณนายก (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย
			PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
รายจ่ายลงทุน	๒๘	๑๒.๒๗	๑.๖๘		๑.๖๘	๑๓.๖๙	๖๕	- ๕๑.๓๑

๓.๑.๕ ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวมงบประมาณจังหวัดน่าน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ร้อยละ	ผลต่างจาก เป้าหมาย (ร้อยละ)	ลำดับ ประเทศ
รายจ่ายประจำ	๑,๙๖๘.๙๑	๑,๗๖๖.๕๒	๘๙.๗๒	๘๐	+ ๙.๗๒	๒๕
รายจ่ายลงทุน	๓,๐๗๒.๙๒	๒,๑๕๑.๑๘	๗๐.๐๐	๖๕	+ ๕.๐๐	๗๔
ภาพรวม	๕,๐๔๑.๘๓	๓,๙๑๗.๗๐	๗๗.๗๐	๗๗	+ ๐.๗๐	๗๕
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๑,๐๒๘.๓๕	๙๓๑.๔๘	๙๐.๕๘			

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๕๕ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕ จำนวน ๙ หน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้ จ่าย	เป้าหมาย กรม. (ร้อยละ 65)
	รวม	3,072.92	607.08	1,544.10	2,151.18	70.00	
1	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน	6.00	-	-	-	-	
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน	0.03	-	-	-	-	
3	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	0.02	-	-	-	-	
4	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน	0.81	-	-	-	-	
5	โรงเรียนปัว	1.43	-	-	-	-	
6	สำนักงานจังหวัด น่าน	12.27	1.68	-	1.68	13.65	
7	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน	1,081.71	-	449.54	449.54	41.56	
8	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน	4.44	2.18	0.18	2.36	53.13	
9	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	2.25	-	1.44	1.44	64.11	
10	โครงการชลประทานน่าน	238.50	33.22	157.98	191.20	80.17	
11	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 น่าน	310.93	25.86	186.60	212.47	68.33	
12	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56	3.86	1.58	1.20	2.78	72.22	
13	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1	46.96	17.01	17.47	34.48	73.43	
14	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน	11.62	8.66	-	8.66	74.50	
15	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน	0.67	-	0.50	0.50	74.55	
16	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดน่าน	171.60	36.61	94.31	130.92	76.29	
17	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2	80.50	36.68	25.40	62.07	77.11	
18	สถานีพัฒนาที่ดิน น่าน	36.31	4.08	28.16	32.24	88.79	
19	โรงพยาบาลน่าน	32.30	24.90	3.91	28.81	89.19	
20	สำนักงานที่ดินจังหวัด น่าน	0.73		0.66	0.66	90.16	
21	ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน	0.53	0.05	0.48	0.53	100.38	
22	เทศบาลเมืองน่าน	0.15	-	0.14	0.14	90.91	
23	มณฑลทหารบกที่ 38	3.31	-	3.06	3.06	92.36	
24	แขวงทางหลวงชนบทน่าน	136.67	26.57	101.37	127.94	93.61	
25	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	25.99	15.28	9.46	24.74	95.18	
26	แขวงทางหลวงน่านที่ 1	261.37	87.35	162.39	249.74	95.55	
27	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	6.74	5.76	0.71	6.47	95.99	
28	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7	1.67	0.03	1.58	1.61	96.05	
29	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	417.24	191.79	209.34	401.13	96.14	
30	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน	0.66	-	0.63	0.63	96.49	

ลำดับ	หน่วยงาน	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้ จ่าย	เป้าหมาย กรม. (ร้อยละ 65)
31	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	3.52	2.73	0.74	3.47	98.75	●
32	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	9.67	8.84	0.78	9.63	99.59	●
33	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	41.35	-	41.22	41.22	99.67	●
34	น่านปัญญานุกูล	5.94	1.75	4.18	5.93	99.87	●
35	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	1.96	1.76	0.20	1.96	100.00	●
36	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน	16.30	16.30	-	16.30	100.00	●
37	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	0.11	-	0.11	0.11	100.00	●
38	สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน	1.26	-	1.26	1.26	100.00	●
39	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	1.07	-	1.07	1.07	100.00	●
40	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	0.74	-	0.74	0.74	100.00	●
41	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	1.98	-	1.98	1.98	100.00	●
42	สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน	0.16	-	0.16	0.16	100.00	●
43	ที่ทำการปกครองจังหวัด น่าน	39.41	32.78	6.63	39.41	100.00	●
44	สนง.คป.จ.น่าน	0.37	-	0.37	0.37	100.00	●
45	ส.พินิจฯ จ.น่าน	0.001	-	0.001	0.001	100.00	●
46	เรือนจำจังหวัดน่าน	1.57	-	1.57	1.57	100.00	●
47	สนง.วัฒนธรรมจ.น่าน	0.28	-	0.28	0.28	100.00	●
48	โรงเรียนสตรีศรีน่าน	8.67	8.67	-	8.67	100.00	●
49	วิทยาลัยเทคนิคปัว	0.99	-	0.99	0.99	100.00	●
50	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	0.69	-	0.69	0.69	100.00	●
51	สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน	9.16	6.11	3.05	9.16	100.00	●
52	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน	19.90	-	19.90	19.90	100.00	●
53	ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ภ.5	3.15	2.17	0.97	3.15	100.00	●
54	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน	7.42	6.68	0.73	7.42	100.00	●

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการ (คณะกรรมการฯ) และส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนแยกรายโครงการในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีโครงการที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เป้าหมายร้อยละ ๖๕)

หน่วยงาน/โครงการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	
1 จปม.จว.-สำนักงานจังหวัดน่าน	171.60	36.61	94.31	54.96	130.92	76.29	77.30
ค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ 26 รายการ	40.61						40.61
1 7016139016410002 จัดทำฝายกั้นถาวร อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	2.84	-	-	-	-	-	2.84
2 7016139016410003 ขุดลอกฝายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ	0.42	-	-	-	-	-	0.42
3 7016139016410004 จัดทำฝายแบบตาข่ายคลุมหินทิ้ง อำเภอสองแคว	0.38	-	-	-	-	-	0.38
4 7016139017410002 สร้างอาคารรวบรวมและแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์	1.05	-	-	-	-	-	1.05
5 7016139017410005 สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการผลิตภัณฑ์	1.05	-	-	-	-	-	1.05
6 7016139017410007 ขุดลอกหน้าฝายป่าแดดและซ่อมแซมหินเรียง	0.85	-	-	-	-	-	0.85
7 7016139017410008 ขุดลอกหน้าฝายน้ำแม่ฮวน	0.48	-	-	-	-	-	0.48
8 7016139017410009 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า	0.42	-	-	-	-	-	0.42
9 7016139017410010 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยฝิ่นน้ำ	0.43	-	-	-	-	-	0.43
10 7016139017410011 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำเหม็น	0.40	-	-	-	-	-	0.40
11 7016139017410012 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองนางฟ้า	0.30	-	-	-	-	-	0.30
12 7016139017410013 ขุดลอกหน้าฝายและซ่อมแซม	0.42	-	-	-	-	-	0.42
13 7016139017410014 ขุดลอกหน้าฝายนาหลิ่งลูกที่ 3	0.25	-	-	-	-	-	0.25
14 7016139017410015 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสบสถาน	0.90	-	-	-	-	-	0.90
15 7016139017410016 ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ	0.90	-	-	-	-	-	0.90
16 7016139017410017 ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ	0.85	-	-	-	-	-	0.85
17 7016139017410018 ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ	0.80	-	-	-	-	-	0.80
18 7016139018410001 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว อำเภอบ่อเกลือ	0.48	-	-	-	-	-	0.48
19 7016139018410002 จัดทำป้าย 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ)	3.63	-	-	-	-	-	3.63
20 7016139020429004 ปรับปรุงซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	20.00	-	-	-	-	-	20.00
21 7016139021119005 เครื่องวัดความชื้น (กาแฟ)	0.00	-	-	-	-	-	0.00
22 7016139021119010 ตู้บลมร้อน ขนาด 17 ถาด	0.66	-	-	-	-	-	0.66
23 7016139023119002 เครื่องสับหินบดย่อย	0.48	-	-	-	-	-	0.48
24 7016139023119003 เครื่องฟอกอากาศ	2.00	-	-	-	-	-	2.00
25 7016139023119004 เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.55	-	-	-	-	-	0.55
26 7016139023119005 เครื่องเย็บกระสอบ	0.06	-	-	-	-	-	0.06
งบกลาง-สำนักงานจังหวัดน่าน	12.27	1.68	-	-	1.68	13.69	12.27
โครงการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ จำนวน 24 รายการ	10.60						10.60
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสระประมง บ้านตาลชุม หมู่ที่ 7 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.48	-	-	-	-	-	0.48
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสระห้วยกอก บ้านนาออก หมู่ที่ 6 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.50	-	-	-	-	-	0.50
3 โครงการขุดลอกห้วยฮ้าง บ้านตาลชุม หมู่ที่ 1 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.40	-	-	-	-	-	0.40
4 โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปูนดิน หมู่ที่ 2 ตำบลล้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.48	-	-	-	-	-	0.48
5 โครงการขุดลอกห้วยต้นตอง หมู่ที่ 3 ตำบลล้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.50	-	-	-	-	-	0.50

หน่วยงาน/โครงการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	
6 โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ หน้าฝายร้องป่าบอน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.50	-	-	-	-	-	0.50
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสระห้วยฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.40	-	-	-	-	-	0.40
8 โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ หน้าฝายห้วยนาเหลียง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหลียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.48	-	-	-	-	-	0.48
9 โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างห้วยโซ่ดิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.49	-	-	-	-	-	0.49
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำหนองนาแก บ้านโหล่นานเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโหล่นาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.45	-	-	-	-	-	0.45
11 โครงการขุดลอกลำห้วยสาสีก บ้านจะเข้ภูหอม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.33	-	-	-	-	-	0.33
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสระห้วยซุ่น บ้านนากอก หมู่ที่ 6 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	0.50	-	-	-	-	-	0.50
13 โครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยเด่นทะมาด บ้านหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีชะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	0.47	-	-	-	-	-	0.47
14 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ประสบภัยแล้ง สระเก็บน้ำหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีชะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	0.47	-	-	-	-	-	0.47
15 โครงการขยายสระเก็บน้ำห้วยป่าไร่ บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	0.49	-	-	-	-	-	0.49
16 โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำห้วยมะแพน บ้านหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	0.50	-	-	-	-	-	0.50
17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสระน้ำ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	0.49	-	-	-	-	-	0.49
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำหนองมันปลา บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	0.47	-	-	-	-	-	0.47
19 โครงการขุดลอกลำห้วยหลวง บ้านดอนเฟื่อง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	0.26	-	-	-	-	-	0.26
20 โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ หน้าฝายห้วยจำดีหมี่ บ้านผาสุกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	0.39	-	-	-	-	-	0.39
21 โครงการขุดลอกห้วยฆาด บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	0.40	-	-	-	-	-	0.40
22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสระ	0.50	-	-	-	-	-	0.50
23 โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ หน้าฝายห้วยสวก บ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	0.23	-	-	-	-	-	0.23
24 โครงการขุดลอกห้วยนาเหลียง บ้านนาเหลียง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลียง อำเภอ เวียงสา จังหวัดน่าน	0.45	-	-	-	-	-	0.45

หน่วยงาน/โครงการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	
2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	1,081.71	-	449.54	41.56	41.56	449.54	41.56
1 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,081.71	-	449.06	41.51	449.06	41.51	632.65
งบ Function(ส่วนราชการ)							
3 มณฑลทหารบกที่ 38	3.31	-	3.06	92.36	3.06	92.36	0.25
1 โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหาร	0.25	-	-	-	-	-	0.25
4 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน	6.00	-	-	-	-	-	6.00
1 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน	6.00	-	-	-	-	-	6.00
5 โครงการชลประทานน่าน	238.50	33.22	157.98	66.24	191.20	80.17	80.52
1 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	11.28	-	-	-	-	-	11.28
2 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิริยานุเคราะห์ 3 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูคาที่ 12 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	8.79	-	-	-	-	-	8.79
6 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (น่าน)	310.93	25.86	186.60	60.01	212.46	68.33	124.33
1 โครงการอ่างเก็บน้ำปิ่นนึ่งเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	77.92	-	-	-	-	-	77.92
7 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	6.74	5.76	0.71	10.51	6.47	95.99	6.03
1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	0.10	-	-	-	-	-	0.10
8 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน	36.31	4.08	28.16	77.55	32.24	88.79	8.15
1 ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน	1.53	-	-	-	-	-	1.53
2 ค่าสิ่งก่อสร้างรั้ว	0.13	-	-	-	-	-	0.13
9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน	0.03	-	-	-	-	-	0.03
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ	0.03	-	-	-	-	-	0.03
10 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน	0.02	-	-	-	-	-	0.02
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ	0.02	-	-	-	-	-	0.02
11 แขวงทางหลวงน่านที่ 2	417.24	191.79	209.34	50.17	401.13	96.14	207.90
1 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวง	2.50	-	-	-	-	-	2.50
2 เลี้ยวโซ่ยนต์	0.06	-	-	-	-	-	0.06
3 ค่าก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง และผู้พิการ	0.50	-	-	-	-	-	0.50
4 ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน แขวงทางหลวงน่าน	0.40	-	-	-	-	-	0.40
12 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน	4.44	2.18	0.18	3.96	2.36	53.13	4.26
โครงการโคกหนองนา 9 รายการ	1.00	-	-	-	-	-	1.00
1 งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา	0.21	-	-	-	-	-	0.21
2 งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา	0.36	-	-	-	-	-	0.36
3 งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา	0.10	-	-	-	-	-	0.10
4 งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน หนองน้ำ	0.05	-	-	-	-	-	0.05
5 งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน อ.เวียงสา	0.05	-	-	-	-	-	0.05
6 งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน อ.สองแคว	0.05	-	-	-	-	-	0.05
7 งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน อ.บ่อเกลือ	0.05	-	-	-	-	-	0.05
8 งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน อ.ภูเพียง	0.05	-	-	-	-	-	0.05
9 งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน อ.เวียงสา	0.10	-	-	-	-	-	0.10

หน่วยงาน/โครงการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน	0.81	-	-	-	-	-	0.81
1 13 ครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ	0.81	-	-	-	-	-	0.81
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1	46.96	17.01	17.46	37.19	34.47	73.41	29.49
1 14 ครุภัณฑ์สำนักงานและการศึกษา 113 รายการ	12.12	-	-	-	-	-	12.12
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2	80.50	36.68	25.40	31.55	62.07	77.11	55.10
1 15 ครุภัณฑ์สำนักงานและการศึกษา 132 รายการ	14.79	-	-	-	-	-	14.79
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56	3.86	1.58	1.20	31.13	2.78	72.22	2.66
1 16 ครุภัณฑ์สำนักงานและการศึกษา 6 รายการ	0.33	-	-	-	-	-	0.33
17 โรงเรียนปัว	1.43	-	-	-	-	-	1.43
1 17 ครุภัณฑ์สำนักงานและการศึกษา 3 รายการ	1.43	-	-	-	-	-	1.43
18 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	25.99	15.28	9.46	36.39	24.74	95.18	16.53
1 18 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	0.75	-	-	-	-	-	0.75

๔.๒ ติดตามการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนแยกรายโครงการ

หน่วยงาน/โครงการ	จัดสรร (A)	PO (B)	เงินเหลือจ่าย C=(A)-(B)	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ
				เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน	3.86	2.07		0.72	18.60	2.79	72.24	3.14
ค่าปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน	2.84	2.07	0.77	-	-	2.07	72.86	0.77
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	25.99	16.03		9.46	36.40	25.49	98.05	0.51
อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์	10.51	10.00	0.51	-	-	10.00	95.17	0.51
3 โรงพยาบาลน่าน	32.30	24.90		3.91	12.11	28.81	89.20	3.49
ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร	28.39	24.90	3.49	-	-	24.90	87.70	3.49

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามมาตรฐานการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ จึงขอความเห็นชอบในการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการ (คณะกรรมการฯ) และส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนแยกรายโครงการในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประธาน : งบประมาณรายจ่ายประจำปีของงบกรมจังหวัด เหตุใดจึงมีผลการใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๔

สำนักงานจังหวัดน่าน : งบประมาณรายจ่ายประจำปีของงบกรมจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นงบการจัดฝึกอบรม และค่าวัสดุ จะต้องดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ แต่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะจัดอบรมแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้ เมื่อดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะทำให้ผลการใช้จ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย สำหรับรายจ่ายลงทุน มี ๒ โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จำนวน ๓.๖๓ ล้านบาท และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จำนวน ๓.๖๔ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และมีการคืนเงินงบประมาณ คือรายการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท และรายการสร้างอาคารรวบรวมและแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท รายการสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรฯ จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท ของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ประธาน : ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เร่งดำเนินการ เนื่องจากได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้ว สำหรับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปท. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านเร่งดำเนินการ เนื่องจากเหลือระยะเวลาอีก ๓ เดือนจะสิ้นปีงบประมาณ และโครงการที่ยังมีปัญหาได้ดำเนินการอย่างไร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : มีจำนวน ๙๔ โครงการได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการ เนื่องจากมีโครงการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และผู้รับเหมาทำงานไม่ทันตามกำหนด มี ๒ โครงการที่จะส่งคืนงบประมาณ ของอบต. นาน้อย คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหลาย หมู่ที่ ๗ ถึงอ่างเก็บน้ำแห่ง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๓.๔๑ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำแห่ง จำนวน ๒.๖๖ ล้านบาท สำหรับอบต.เจดีย์ชัย จำนวน ๙ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนประกาศเชิญชวน ด้านอบต.ไชยวัฒนา เป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านได้อนุญาตแล้ว สำหรับอบต.เชียงกลางพญาแก้ว จำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างการขออนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ด้านการใช้จ่ายเงินระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดน่านอยู่ในลำดับที่ ๑๖

ประธาน : โครงการที่สำนักงานธนารักษ์ได้อนุญาตไปแล้ว ท้องถิ่นจังหวัดน่านได้สอบถามหน่วยงานอบต.ว่า ได้ดำเนินการขั้นตอนใด และให้ตรวจสอบโครงการที่จะส่งคืน ๒ โครงการว่า มีการส่งคืนเงินไปแล้วหรือยัง ส่วนโครงการที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตการใช้พื้นที่ ๔ โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบแล้ว

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : อบต. นาน้อย ๒ โครงการ ท้องถิ่นจังหวัดน่านได้รับหนังสือการคืนงบประมาณจากอบต.แล้ว จะดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโอนกลับงบประมาณ ส่วนโครงการที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านได้อนุญาตการใช้พื้นที่แล้ว อยู่ขั้นตอนกำหนดราคากลาง และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

สำนักงานจังหวัดน่าน : ผลการใช้จ่ายเงินงบรองนายก (งบกกลาง) จำนวน ๒๘ โครงการ ลงนามแล้ว ๒๕ โครงการ รอลงนาม ๑ โครงการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ในระบบGFMIS จำนวน ๒๕ โครงการ กำหนดไว้ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ยอดใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น สำหรับ ๓ โครงการจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ประธาน : งบกกลาง ถ้าดำเนินการเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้การใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น

สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน : สาเหตุที่ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้ผูกพันได้ เนื่องจากปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง โดยได้หารือกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่านแล้ว มีแนวทางโดย สปก. จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้ใหม่ภายในสัปดาห์ถัดไป ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ หน่วยงานจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปพลางก่อนได้หรือไม่ โดยจะหมายเหตุไว้ว่า “ทั้งนี้ จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเท่านั้น”

สำนักงานจังหวัดน่าน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านได้สำรวจพื้นที่เบื้องต้นแล้ว แต่พื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารไม่ใช่พื้นที่ราบ จึงได้มีความเห็นว่าไม่มั่นใจในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการก่อสร้างหรือไม่ และติดปัญหาที่พื้นที่ยังไม่มีแนวเขต จึงให้ สปก. ชี้แนวเขตและเสนอเข้าที่ประชุมว่าพื้นที่ก่อสร้างอาคารระดับจังหวัด ว่าสามารถจะก่อสร้างได้จริงและไม่ติดปัญหาใด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน แจ้งว่าถ้า สปก. ชี้แนวเขตให้แล้ว สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านจะจัดทำผังพื้นที่ เมื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และเมื่อมีการจัดทำผังพื้นที่ที่ชัดเจนแล้ว สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จะดำเนินการในการจัดหาผู้รับจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่าจะประกาศให้ผู้รับจ้างทราบแต่ต้นว่าจะดำเนินการในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว

ประธาน : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ราชการจังหวัดให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนำประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านเร่งดำเนินการ เมื่อส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบแล้วจะได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังกระทรวงมหาดไทย ประเด็นคือจะประกาศไปก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่

เลขาธิการ : ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ว่าจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปกติหน่วยงานที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีความพร้อมในเรื่องพื้นที่และการกำหนด TOR เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขาธิการจะสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อหาแนวทางการดำเนินการและจะแจ้งให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านทราบต่อไป

สำนักงานจังหวัดน่าน : จากตารางข้างต้น งบประมาณกรมจังหวัดน่าน ยังไม่มีการใช้จ่ายเงินเป็นค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๒๖ รายการ รายการที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ ๔ - ๕ ยกเลิก รายการที่ ๖ - ๑๗ เป็นรายการเพิ่งได้รับการอนุมัติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ภาคเหนือ รายการที่ ๑๘ ยกเลิก รายการที่ ๑๙ โอนเปลี่ยนแปลง รายการที่ ๒๐ ๒๒ - ๒๖ จัดทำ PO แล้ว บางรายการอยู่ระหว่างการส่งเบิก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า รายการที่ ๒๑ ส่งคืน สำหรับโครงการงบกลาง จำนวน ๒๘ โครงการ จัดหาผู้รับจ้างแล้ว กำลังเร่งรัดจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(PO) ในระบบ GFMS โดยมี ๓ โครงการที่มีการดำเนินการล่าช้า จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๘๑.๒๓ ล้านบาท

- ส่งคืน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๖.๐๗๘ ล้านบาท
- ขออนุญาตใช้พื้นที่/แก้ไขรายการ ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๔๖.๗๑๘ ล้านบาท
- สถานะการกำหนดราคากลาง ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔.๑๑๐ ล้านบาท
- สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑ โครงการ จำนวนเงิน ๕๘.๘๗๖ ล้านบาท
- สถานะลงนามในสัญญา ๙๔ โครงการ จำนวนเงิน ๔๗๕.๖๖๘ ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๔๘.๑๒๘ ล้านบาท

มณฑลทหารบกที่ ๓๘ : โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหาร ได้กำหนดผูกพันและจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ในระบบ GFMS แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

โครงการชลประทานน่าน : งบลงทุนของโครงการชลประทานน่าน ภาพรวม ๒๓๘.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๕๗.๙๘ ล้านบาท คิดเป็น ๕๑.๓๙ % แบ่งเป็น

- โครงการชลประทานน่าน ๑๙๑.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒๒.๓๒ ล้านบาท คิดเป็น ๔๗.๕๘ %
- โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓๐.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๑.๐๒ ล้านบาท

คิดเป็น ๖๙.๓๕ %

- โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๒ (น่าน) ๑๕.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๙๙ ล้านบาท

คิดเป็น ๙๐.๑๐ %

งบดำเนินงานของโครงการชลประทานน่าน งบจัดสรร ๐.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๕ ล้านบาท คิดเป็น ๘๙.๒๙ % โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบจัดสรร ๐.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็น ๗๒.๗๒ %

โครงการจัดหาวัสดุน้ำดื่มหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูคา ที่ ๑๒ (ธารเสด็จ) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพืระยานุเคราะห์ ๓ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๘.๗๘ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน กปร. เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แก้ไขแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคา และโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่งาม พื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ ตำบลสำน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๐.๘๗๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกยื่นอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการอุทธรณ์ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒.๔๔ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งได้แจ้งเตือนไปแล้วจำนวน ๕ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานเกิน ๗๕ วัน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไปสำหรับโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑๑.๒๘ ล้านบาท เป็นงบครุภัณฑ์ จำนวน ๓๔ รายการ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔.๘ ล้านบาท

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ (น่าน) : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑๐.๙๓ ล้านบาท ใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๑๒.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๓ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๗.๙๒ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลผู้ชนะจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน : เป็นงบสทบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท จากเดิมได้รับจัดสรร จำนวน ๓.๑๙ ล้านบาท เนื่องจากเสาเข็มที่ออกแบบแปลนไว้ความยาวไม่ได้ตามที่กำหนด ทำให้มีค่างานเพิ่มขึ้นประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท จึงของบประมาณเพิ่มเติม ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ คือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงในการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำชลประทาน จำนวนเงิน ๑.๕๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMS เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑.๓๒ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๔ ล้านบาท ดำเนินการแจ้งส่วนกลางเพื่อโอนงบประมาณกลับ และโครงการค่าสิ่งก่อสร้างรั้วคาวบอย พื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จำนวนเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน : ครุภัณฑ์สำนักงาน ๕ รายการ งบประมาณจำนวน ๐.๐๓ ล้านบาท เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และจะดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประธาน : ให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนไม่มาก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน : ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑ รายการ คือครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท ได้ตรวจรับครุภัณฑ์และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

แนวทางหลวงน่านที่ ๒ : ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแนวทางหลวง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายการเลี้ยวโซ่ยนต์ ค่าก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง และผู้พิการ และค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานแนวทางหลวงน่าน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ประธาน : ให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เกิน ๐.๕๐ ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔.๔๔ ล้านบาท ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา ทั้งสิ้น ๖๗ แปลง ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔๒ แปลง จำนวนเงิน ๒.๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒๕ แปลง จำนวน ๒.๔๗ ล้านบาท ที่เหลือ ๙ รายการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง และรออนุมัติการใช้พื้นที่ จากกรมป่าไม้ โดยกรมพัฒนาชุมชนเร่งรัดให้ก่อกหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ประธาน : มอบหมายท่านรองนิวัฒน์ งามธนะ ที่ดูแลและรับผิดชอบโครงการโคกหนองนา เพื่อติดตามเรื่องแผนงานโครงการโคกหนองนา เนื่องจากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญในโครงการดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ : ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๖.๘๖ ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม จำนวน ๓๔.๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วทุกรายการ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ รายการ และได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์สำนักงานและการศึกษา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๓ รายการ จำนวน ๑๒.๑๒ ล้านบาท เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง (ว ๘๙) การจัดซื้อจัดจ้างกับ SME ต้องสร้างความเข้าใจกับโรงเรียน เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อเอง จำนวน ๘๖ รายการ วงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๐.๕๐ ล้านบาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และได้ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยให้โรงเรียนรายงานผ่านทาง Google Form ว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทุกรายการ และอีก ๑๕ รายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง แบ่งเป็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ๖ โรงเรียน วงเงิน ๒ ล้านบาท ใช้วิธี e-Bidding ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณา คัดว่าจะสามารถดำเนินการทำสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ จำนวน ๙ รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๐.๕๐ ล้านบาท เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๕ ล้านบาท คงเหลือ ๔๐ ล้านบาท และเงินเหลือจากเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(PO) จำนวน ๓.๖๐ ล้านบาท มีโรงเรียน ๑๖ แห่ง จะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สำหรับค่าครุภัณฑ์สำนักงานและการศึกษา ๑๓๒ รายการ จำนวน ๑๒ รายการ อยู่ขั้นตอนประกาศ e-Bidding พิจารณาผลในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คงเหลือ ๑๒๐ รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง เป็นของโรงเรียนจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ประธาน : เนื่องจากงบจัดสรรค่าครุภัณฑ์มีจำนวนไม่มาก ให้เร่งดำเนินการก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ : ได้รับงบประมาณ ๓.๘๖ ล้านบาท มีกิจกรรม ๒ รายการ คือค่าปรับปรุงซ่อมแซมและค่าครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ๔ รายการ เป็นรายการปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงห้องวิชาการและโรงทอผ้า งบประมาณ ๓.๕๒ ล้านบาท ได้จัดทำสัญญาจ้าง ๑๑ งานจ้าง เบิกจ่ายแล้ว ๓ งานจ้าง และวันที่ ๒๙ มิถุนายน ได้มีการส่งมอบอีก ๔ งานจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสัปดาห์หน้า ๔ งานจ้าง คงเหลือ ๐.๙๕ ล้านบาท สัญญาที่ ๒ รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้า มี ๓ งานจ้าง ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รายการครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ ๐.๓๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน คุณสมบัติและจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สำหรับเงินเหลือจ่าย โรงเรียนมีหนังสือแจ้งส่งคืนให้ต้นสังกัดโอนเงินงบประมาณกลับคืน

โรงเรียนปัว : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. ในโครงการคุณภาพโรงเรียนประจำตำบล ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ จำนวน ๑.๔๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ รายการ คือ ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษา ได้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกในการจัดสรรงบประมาณ และเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณกลับคืนให้แก่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : คงค้างรายการจัดหาครุภัณฑ์ ๑ รายการ คือ เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ ซึ่งเดิมได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ติดปัญหาที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการส่งมอบของได้ตรงตามที่กำหนด จึงยกเลิกสัญญา ขณะนี้ได้ประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณนี้ สำหรับเงินเหลือ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท จัดทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับคืน

เลขานุการ : ติดตามเงินเหลือจ่ายของโรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลน่าน : ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๘.๓๙ ล้านบาท ได้ทำสัญญาแล้ว (PO) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔.๙๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓.๔๙ ล้านบาท จัดทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดให้โอนงบประมาณกลับคืน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปรมาณการการใช้จ่ายเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายเงิน ปรมาณร้อยละ ๒๕ และคงเหลือร้อยละ ๗๕ จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปฏิทินลงพื้นที่ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้กำหนด (ร่าง) ปฏิทินลงพื้นที่ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียดโครงการที่จะลงพื้นที่ของรายหน่วยงาน

ลำดับ	วันที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ
๑	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	๑. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนพืระยานุเคราะห์ ๓ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภูคาที่ ๑๒ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	โครงการชลประทานน่าน	๑๑.๒๘ ๘.๗๙
๒	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ การศึกษา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน	๐.๘๑
๓	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ ที่ ๕ น่าน	๗๗.๙๒

เลขานุการ : ทั้งนี้ ปฏิทินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสำนักงานคลังจังหวัดน่านจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานทราบก่อนลงพื้นที่ในแต่ละหน่วยงานต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

เลขานุการ : ขอนำเรียนเรื่องกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งเวียนจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดหาและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ก.ว.จ.) ตามหนังสือ ว.๘๙ หนังสือกฎกระทรวงฉบับนี้จะเป็นการแจ้งเวียนในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นวงเงินเท่าไรก็ตาม ปัจจุบันหน่วยงานต้องมีการจัดหาพัสดุที่มีการผลิตในประเทศ ผู้ที่จะยื่นเสนอราคา จะมีผลต่อการพิจารณาจะต้องเป็นผู้เสนอราคาที่เป็น SME สำนักงานคลังจังหวัดน่าน จะหาช่องทางในการชี้แจงให้กับหน่วยงานทราบในการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ว.๘๙) อาจจะผ่านระบบ ZOOM หรือ Line Meeting โดยจะทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่อไป

ประธาน : ระยะเวลาอีก ๓ เดือน จะถึงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายและให้รักษาเป้าไว้ให้ดี อย่าให้ต่ำกว่าเป้าหมาย สำหรับหน่วยงานที่ยังมีปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้เร่งดำเนินการ แผนงาน/โครงการใดที่สามารถดำเนินการได้ให้ดำเนินการโดยด่วน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย สำหรับโครงการที่มีปัญหาให้แก้ไขและดำเนินการต่อไป เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณไปเป็นตามเป้าหมาย ในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ครั้งต่อไป ประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และคาดว่าจะอีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววรวิทย์ เปลียนวิสัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศุภามาศ ใจเย็น)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง