

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัทธวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายภุชเชน	เพชรบุรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธาน
๒. นางสุพิชฌาย์	ศิลารมณ	แทน ปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นายสัญญา	กามินทร์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๔. นางสุนิ	ตันติตระการวัฒนา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	กรรมการ
๕. นางนุชรียา	เสาร์แดน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๖. นางพิสมัย	ทองคำ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	กรรมการ
๗. นายโชติกรวิเศษ	ทวีศักดิ์ทินโชติ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๘. นายพิรภัทร	ชัยม่าน	แทน ผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ ๒	กรรมการ
๙. นายสมชาย	สมเสถียรพล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๑๐. นายวรพจน์	พุ่มงาม	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒	กรรมการ
๑๑. ว่าที่ร.ต.หญิงปิยะอร	สีงาม	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	กรรมการ
๑๒. นายพิเชษฐ์	วงศ์สวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นางสาวนิธิวดี	ประกอบกิจ	คลังจังหวัดน่าน	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวกรรณิการ์	ลำลือ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาววรวิมล	เปลี่ยนวิสัย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.อ.หญิงสุวรรณา	เพิ่มกำลังพล	แทน ผกก.ภ.จว.น่าน
๒. นายณัฐพงษ์	บุญคง	แทน นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
๓. นางสาวสุพัตรา	งามสมพงษ์	แทน รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน
๔. นางสาวปิติตา	สายยะ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
๕. นางสุภาวดี	สารเถื่อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
๖. นายประสงค์	ตันดี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๗. นายวิชัย	เอี่ยมอาภรณ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๘. นายมงคล	ถาปนา	แทน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
๙. นางวริยา	เวทวงศ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๑๐. พ.ต.ท.วิชัย	แสนคำ	ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
๑๑. นางทิพย์วิมล	มุกดา	ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
๑๒. นายธวัช	อัปการัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๑๓. นางสาวนพพิthy	เลี้ยงเพชร	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๑๔. นางสาวชมศมณท์	วรรณงาม	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๑๕. นายเกียรติศักดิ์	จอมพรพญ	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกฤษเพชร เพชรบุณนิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมร้อยละ ๓๒.๐๐ รายจ่ายประจํา ร้อยละ ๓๕.๐๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๙.๐๐ สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมร้อยละ ๓๔.๐๘ รายจ่ายประจําร้อยละ ๓๕.๓๓ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๘.๙๖ สำหรับหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่องหน้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่ มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน

จากการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ณ สิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ยังมีโครงการที่มีได้ ก่องหน้ผูกพัน และหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ หน่วยงาน ที่โครงการยังไม่มีผลการเบิกจ่าย หรือมีงวดงานที่เกินกำหนดและยังไม่ได้เบิกจ่าย

ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงกำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงาน คลังจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๑๔๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ : ๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดน่าน (งบส่วนราชการ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ (PO+การเบิกจ่าย)					การเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ หลังใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๑/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๑/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)		
ภาพรวม	๓,๘๐๗.๘๔	๑,๗๘๗.๓๙	๔๖.๙๔	๓๔.๐๘	↑ ๑๒.๘๖	๕๒	๑,๐๑๗.๔๓	๒๖.๗๒	๓๒.๐๐	↓ (๕.๒๘)	๓๙	๒,๐๒๐.๔๕
รายจ่ายประจำ	๑,๐๖๔.๘๙	๖๘๙.๓๒	๖๔.๗๓	๓๕.๓๓	↑ ๒๙.๔๐	๕๐	๖๗๕.๘๔	๖๓.๔๗	๓๕.๐๐	↑ ๒๘.๔๗	๕๓	๓๗๕.๕๗
รายจ่ายลงทุน	๒,๗๔๒.๙๕	๑,๐๙๘.๐๗	๔๐.๐๓	๒๘.๗๖	↑ ๑๑.๐๗	๔๙	๓๔๑.๕๙	๑๒.๔๕	๑๙.๐๐	↓ (๖.๕๕)	๒๖	๑,๖๕๔.๘๘

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินกัน ฯ ปี ๒๕๖๕	๗๒๔.๑๘	๒๗๓.๘๔	๓๗.๘๑	๔๕๐.๓๔	๖๒.๑๙

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการ : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ดังนี้

ด้านศุลกากรทุ่งช้าง : จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด้านศุลกากรทุ่งช้าง งบประมาณ ๖,๓๕๔,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ปรับปรุง TOR เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีความลาดชันสูง ปรับฐานรากให้มีความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการบางส่วนให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน งบประมาณ ๗,๙๘๔,๐๐๐ บาท เบิกตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี จ.พะเยา เนื่องจากได้ผู้รับจ้างเมื่อปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๓ รายการที่ ๒ ค่าสำรวจออกแบบ งบประมาณ ๗๔๐,๐๐๐ บาท ทำข้อผูกพันแล้วเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เลขานุการ : รายการที่ทำข้อผูกพันแล้ว ให้ดำเนินการบันทึก PO เพื่อที่เป็นการจองเงินในระบบไว้

โครงการชลประทานน่าน : จำนวน ๑ รายการ ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง งบประมาณ ๓๔๙,๘๐๔ บาท ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ แต่ยังไม่ได้บันทึก PO

/แนวทางหลวงน่านที่ ๑...

แนวทางหลวงน่านที่ ๑ : จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน ๒ งบประมาณ ๑๔,๙๘๘,๘๒๔ บาท รายการที่ ๒ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน ๑ งบประมาณ ๑๔,๖๗๙,๐๓๔ บาท ทั้ง ๒ รายการคาดว่าจะลงนามในสัญญาและ PO วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๓ ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ งบประมาณ ๑๓,๖๘๘,๘๑๑ บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาและ PO ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

แนวทางหลวงชนบทน่าน : จำนวน ๑ รายการ งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นน.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ - บ้านน้ำบัว อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๘,๙๐๖,๕๐๐ บาท จะลงนามในสัญญาและ PO วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน : จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๐,๒๔๒,๘๐๐ บาท ปัจจุบันประกาศผู้ชนะแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบ่อเกลือ งบประมาณ ๘,๔๔๖,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอสองแคว งบประมาณ ๓๕๙,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างการปรับแบบรูปรายการและจัดทำราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์ถัดไป โดยรายการที่ ๒ - ๓ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๑๑ รายการ รายการที่ ๑ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว งบประมาณ ๒๑,๒๑๓,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะทำ PO วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง งบประมาณ ๓,๗๙๑,๔๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลท่าวังผา งบประมาณ ๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท รายการที่ ๔ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลทุ่งช้าง งบประมาณ ๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท โดยรายการที่ ๓ และ ๔ ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ได้ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่ คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๗ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ โรงพยาบาลท่าวังผา งบประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๘ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลภูเพียง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนามในสัญญาประมาณสัปดาห์ถัดไป รายการที่ ๙ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเพียง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้วคาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๐ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical stimulation) โรงพยาบาลภูเพียง งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนามในสัญญาประมาณสัปดาห์ถัดไป รายการที่ ๑๑ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้วคาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เลขานุการ : หากรายการใดที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้ PO ในระบบ New GFMIS Thai ด้วย

ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ เรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ งบประมาณ ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท จะประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะทำ PO ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการ : รายงานแผนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เนื่องจากติดภารกิจ ดังนี้ จำนวน ๑๗ รายการ แยกเป็นเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณ ๔,๒๕๘,๐๐๐ บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประมาณ ๑๐ วัด จะส่งเบิกได้ ๗๐% และเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะเบิกภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน : จำนวน ๖ รายการ รายการที่ ๑ - ๓ และ รายการที่ ๕ - ๖ รายการ ครุภัณฑ์การศึกษา ๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จะประกาศผู้ชนะวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาและ PO วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ รถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว คาดว่าจะทำ PO วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน : จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและวิทยบริการ งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ : จำนวน ๑ รายการ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน งบประมาณ ๕,๕๓๙,๘๐๐ บาท ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ อาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย ๑,๐๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๗,๖๑๒,๙๐๐ บาท ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะทำ PO ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียผ่านสมาร์ตโฟนและชุดศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service) งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากช่วงแยก ถนนเปรมประชาราษฎร์ - แยกถนนสุริยพงษ์ งบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนข้าหลวง จากช่วงแยกหน่อคำ - แยกถนนสมนเทวราช งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ รายการ จัดทำราคากลางเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ จะประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และลงนามในสัญญาและทำ PO ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : จำนวน ๔ รายการ รายการที่ ๑ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลงนามในสัญญาและทำ PO วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ บูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง นน.ถ.๑-๐๐๒๔ บ้านสถาน - บ้านไหล่น่าน อำเภอเวียงสา งบประมาณ ๙,๘๕๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาและทำ PO วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) ในสายทาง นน.ถ.๑-๐๐๔๐ บ้านพุงสูง - บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสา งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐ บาท

/รายการที่ ๔...

รายการที่ ๔ ติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) ในสายทาง นน.ถ.๑-๐๐๑๐ บ้านปางค่า - บ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๔,๒๕๒,๐๐ บาท ทั้งรายการที่ ๓ และ ๔ ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและทำ PO วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยการดำเนินการตามสัญญาทั้ง ๔ รายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เลขานุการ : รายการที่ ๑ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขอให้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อผลการเบิกจ่ายภาพรวมของจังหวัดน่านเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ : จำนวน ๓๗ รายการ รายการที่ ๑, ๓ - ๕, ๗ รายการ ก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๑๓๘,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างทำสัญญา คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) งบประมาณ ๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๖, ๙, ๑๑, ๑๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๙๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างทำสัญญา คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๒, ๑๔ - ๑๗, ๑๙ ครุภัณฑ์ ๖ รายการ จำนวน ๓ โรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น ๖๓๙,๙๐๐ บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างเสนอราคา คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๐, ๑๘, ๒๐ - ๓๗ รายการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๒๐ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๓๓,๖๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้วอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามและทำ PO ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เลขานุการ : หากหน่วยงานใดได้บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai แล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายไปยังกรมต้นสังกัด เพื่อกรมต้นสังกัดจักได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หากต้องการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เร่งดำเนินการ

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน ๗ หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ : จำนวน ๑ รายการ ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน งบประมาณ ๑๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท เบิกตามความก้าวหน้าของงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี จ.พะเยา กำหนดเบิกในไตรมาสที่ ๓

สำนักงานจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองห้วยตาด) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว งบประมาณ ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างฝายกันลำห้วยน้ำขาว บ้านศรีเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๖๔๙,๙๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ : จำนวน ๑ รายการ อาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๘,๓๙๐,๔๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานแล้ว ๔ งวด จำนวนเงิน ๔,๕๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ทำงานตามงวดงาน และอ้างสิทธิค่าปรับร้อยละ ๐ ปัจจุบันได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามระเบียบใหม่แล้ว

เลขานุการ : โครงการนี้ขอกำหนดลงพื้นที่ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายกฤษเพชร เพชรบุรณิน) และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณฯ เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๒๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานแล้ว ๖ งวดงาน จำนวนเงิน ๘,๑๕๑,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย และดำเนินการในงวดที่ ๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ล่าช้าเนื่องจากตลาดแคลนแรงงาน

เลขานุการ : โครงการนี้จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน : จำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรียนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง งบประมาณ ๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างติดตั้งครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดตรวจงานวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การดำเนินงานเกินกำหนดตามสัญญาเนื่องจากครุภัณฑ์ที่ติดตั้งเป็นพัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๕,๙๙๕,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ บูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น อบจ.น่าน สาย นน.ถ. ๑ - ๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาว อำเภอปัว งบประมาณ ๓,๔๙๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขยายระยะเวลาอีก ๙๐ วัน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องขยับเสาไฟฟ้า คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ : กำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามคำรับรองที่ให้ไว้ นอกจากนี้สำนักงานคลังจังหวัดน่านได้ส่งสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัดน่านเป็นรายสัปดาห์ทางไลน์กลุ่มผู้บริหาร และไลน์กลุ่มเร่งรัดน่าน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายหน่วยงานทุกสิ้นเดือน


ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน : ขอคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอบ้านหลวง งบประมาณ ๔,๒๐๐,๕๒๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙๗,๔๓๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่าย ๔ งวดงาน สาเหตุล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน


เลขานุการ : จะลงพื้นที่ในโครงการดังกล่าว

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ).....

 ผู้จัดรายการประชุม
 (นางสาววรวิทย์ เปลียนวิสัย)
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

 ผู้ตรวจรายการประชุม
 (นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ