



ที่ นน ๐๐๐๓/ ๖ ๐๓๙

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหัวหน้าส่วนราชการ (บัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๖๘๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรับรองรายการงานประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดน่านได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัครวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ โปรดแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษเพชร เพชรบุรีณิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๕ ต่อ ๓๑๑ - ๓๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nan@cgd.go.th

ที่ นน ๐๐๐๓/ว๐๓๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปลัดจังหวัดน่าน
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๔. ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

๑. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๒. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
๓. พัฒนาการจังหวัดน่าน
๔. เกษตรจังหวัดน่าน
๕. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
๗. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
๘. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
๑๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๑๓. นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัทธกรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายฤทธิชเพชร	เพชรบุรีณิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธาน
๒. นางสุพิชฌาย์	ศีลารมณ	แทน ปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นายดนตรี	คุชบิล	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๔. นางสุนี	ตันติตระกูลวัฒนาแทน	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	กรรมการ
๕. นางภัชราภรณ์	ฟูแสง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๖. นางณาริกา	หอมสุวรรณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	กรรมการ
๗. นายโชติกรวิช	ทวีศักดิ์ทินโชติ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๘. นายพีรภัทร	ชัยม่าน	แทน ผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ ๒	กรรมการ
๙. นายสมชาย	สมเสถียรพล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๑๐. นางจุฑารัตน์	แก้วทนต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	กรรมการ
๑๑. นางชลฤดี	สวนนันท์	แทน ผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นางสาววิษยาดา	เรืองฤทธิ์	แทน ผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวนิธิตี	ประกอบกิจ	คลังจังหวัดน่าน	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวกรรณิการ์	ลำลือ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาววรวิมลย์	เปลี่ยนวิสัย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.ท.วิชัย	แสนคำ	แทน ผบก.ภ.จว.น่าน
๒. นายกิตติ	แก้วกระจำ	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๓. นางสาวธัญภรณ์	ณ น่าน	แทน พัฒนาการจังหวัดน่าน
๔. นางสาวเปมิกา	รัตนอินทร์	แทน เกษตรจังหวัดน่าน
๕. นางสาวสุทธิดา	น้อยใหญ่	แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๖. นางสาวปิติตา	สายยะ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
๗. นางชลธิชา	ศรีอาคะ	แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
๘. นางสาวสุพัตรา	งามสมพงษ์	แทน รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน
๙. นายไชย	จักรอะโน	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
๑๐. นายประสงค์	ตันดี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๑๑. นายวิชัย	เอี่ยมอาภรณ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๑๒. นายมงคล	ถาปนา	แทน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
๑๓. นางสาวสุดา	ชัยมณี	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกฤษฎเพชร เพชรบุรีณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายประจำปีร้อยละ ๕๕.๗๘ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๘.๑๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมร้อยละ ๕๒.๐๐ รายจ่ายประจำปีร้อยละ ๕๕.๐๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๓๙.๐๐ สำหรับหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่ มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน

จากการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน ๕๗ หน่วยงาน มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒๐ หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ที่โครงการยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงเงินที่กำหนดในสัญญา

ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงกำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๓๓๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม ๑ หน่วยงาน คือ ดำรวจภูธรจังหวัดน่าน ขอแก้ไขตำแหน่งผู้เข้าร่วมประชุม พ.ต.อ.หญิงศุภวรรณ เพิ่มกำลังพล จาก แทน ผกก.ภ.จว.น่าน เป็น แทน ผบก.ภ.จว.น่าน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ : ๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดน่าน (งบส่วนราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ (PO+การเบิกจ่าย)					การเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ หลังใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๒/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๒/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)		
ภาพรวม	๔,๒๒๖.๐๓	๒,๔๑๘.๓๒	๕๗.๒๒	๕๖.๒๔	↑ ๐.๙๘	๕๑	๑,๕๑๘.๕๙	๓๕.๙๓	๕๒.๐๐	↓ (๑๖.๐๗)	๓๑	๑,๘๐๗.๗๑
รายจ่ายประจำ	๑,๔๓๓.๗๘	๑,๐๔๘.๒๔	๗๓.๑๑	๕๕.๗๘	↑ ๑๗.๓๓	๔	๑,๐๓๑.๖๔	๗๑.๙๕	๕๕.๐๐	↑ ๑๖.๙๕	๔	๓๘๕.๕๔
รายจ่ายลงทุน	๒,๗๙๒.๒๕	๑,๓๗๐.๐๘	๔๙.๐๗	๕๘.๑๕	↓ (๙.๐๘)	๖๕	๔๘๖.๙๕	๑๗.๔๔	๓๗.๐๐	↓ (๒๑.๕๖)	๓๗	๑,๔๒๒.๑๗

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินกัน ฯ ปี ๒๕๖๕	๗๒๘.๗๖	๔๑๖.๕๔	๕๗.๑๖	๓๑๒.๒๒	๔๒.๘๔

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๙๖๐.๓๕	๗.๔๕	๐.๗๘	๗.๔๕	๐.๗๘	๙๕๒.๙๐	๙๙.๒๒

ข้อมูลจากระบบ e-plan องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๙๖๐.๓๕	๓๒๙.๕๒	๓๔.๓๑	๑๖.๐๖	๑.๖๗	๖๓๐.๘๓	๖๕.๖๙

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่มีได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน : จำนวน ๔ รายการ รายการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑,๘๓๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการปรับแบบบูรณาการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑,๒๖๑.๓๕๒.๓๘ บาท อยู่ระหว่างการสำรวจและประมาณราคารอบที่ ๒ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหนังสือยืนยันการจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง รายการที่ ๓ ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๔๙๙,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างร่างสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้ รายการที่ ๔ ก่อสร้างระบบประปา สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ก่อสร้าง

/เลขานุการ...

เลขานุการ : ขอให้ก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อที่ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดจะได้อยู่ในลำดับที่ดีขึ้น หากก่อนนี้ผูกพันล่าช้าจะทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้าไปด้วย

โครงการชลประทานน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๗,๑๓๐,๗๐๐ บาท เป็นงานซ่อมแซม ๙ รายการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๑,๐๙๕,๘๐๐ บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ ๒๐ รายการ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างแล้วบางส่วน อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาและบางรายการจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ เรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ งบประมาณ ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาและ PO ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากช่วงแยกถนนเปรมประชาราษฎร์ - แยกถนนสุริยพงษ์ งบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดพิจารณาผลภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาและ PO ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนข้าหลวง จากช่วงแยกหน่อคำ - แยกถนนสมนเทวราช งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาและทำ PO ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน : รายการครุภัณฑ์เครื่องเชื่อม จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ แต่มีผู้ร้องเรียน ปัจจุบันได้ประกาศเชิญชวนใหม่ กำหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะทำ PO วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน : งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา จำนวน ๗ รายการ รายการที่ ๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าสงวน ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ หากกรมป่าไม้ยังไม่ตอบกลับในการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่จะทำการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการที่ ๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท คาดว่าจะ PO ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว งบประมาณ ๔๕,๒๐๐ บาท รายการที่ ๒ - ๕ คาดว่าจะ PO วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง งบประมาณ ๔๕,๒๐๐ บาท เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง ทำให้การดำเนินการล่าช้า คาดว่าจะ PO วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๗ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๔๕,๒๐๐ บาท คาดว่าจะ PO วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๙,๐๐๐ บาท เป็นค่าตอบแทนช่าง จะเบิกเมื่อตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการ : รายการที่ ๑ ไม่ต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากเป็นงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถใช้งบประมาณได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้รอหนังสือตอบกลับจากกรมป่าไม้ หากไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้

สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน : จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและวิทยบริการ งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ : จำนวน ๑ รายการ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน งบประมาณ ๕,๕๗๙,๘๐๐ บาท
เลขานุการ : หน่วยงานได้ดำเนินการ PO แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเข้าร่วมประชุม

เรือนจำจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เรือนจำจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๘๘,๙๐๐ บาท กำหนดวันเสนอราคา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และคาดว่าจะ PO วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา : จำนวน ๑ รายการ อาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย ๑,๐๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๗,๖๑๒,๙๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน งบประมาณ ๗,๘๘๔,๐๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะ PO ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ : จำนวน ๓๒ รายการ รายการที่ ๑ โรงอาหารแบบพิเศษ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑,๔๙๙,๖๐๐ บาท กำหนดเชิญประชุมคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการกำหนด TOR ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นภายใน สพ. น่าน เขต ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณ ๗๓๓,๖๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเรื่องคุณลักษณะครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง รายการที่ ๕ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย โรงเรียนบ้านสองแคว งบประมาณ ๖๗๒,๙๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้วแต่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่มาทำสัญญา อยู่ระหว่างเรียกผู้เสนอราคารายที่ ๒ มาลงนามในสัญญา รายการที่ ๖ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๖๓๙,๙๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขานุการ : รายการที่ ๒ หากดำเนินการแล้วให้เร่งก่อนนี้ผู้กักภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ และ ๕ หากดำเนินการได้ให้รีบลงนามในสัญญา และเมื่อลงนามในสัญญาแล้วให้ PO ด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒ : จำนวน ๑๑๗ รายการ รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๔๐ รายการ งบประมาณ ๑๓,๑๑๕,๘๐๐ บาท มีบางรายการได้ PO แล้ว คงเหลืองบประมาณสิบกว่าล้านบาท ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากโรงเรียนยังเปิดภาคเรียนหากดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของนักเรียน รายการที่ ๒ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน ๖๙ รายการ งบประมาณ ๘,๓๗๓,๗๐๐ บาท เป็นรายการที่ สพ. เขต ๒ ดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง รายการที่ ๓ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านร่อง ตำบลปัว อำเภอปัว งบประมาณ ๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ บ้านพักครู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ ๑๑๕ ตำบลเปือ อำเภอยางตลาด งบประมาณ ๔,๑๔๒,๐๐๐ บาท

/ลงนามในสัญญา...

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยด้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา งบประมาณ ๒,๕๗๖,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑,๐๗๐,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง รายการที่ ๗ อาคาร สพฐ. ๔ โรงเรียนบ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง งบประมาณ ๔๓๑,๒๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๘ อาคาร สพฐ. ๔ โรงเรียนบ้านมณีพุกซ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง งบประมาณ ๔๓๑,๒๐๐ บาท จะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๙ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน โรงเรียนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา งบประมาณ ๗๙,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๕ รายการ รายการที่ ๑ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว งบประมาณ ๒๑,๒๑๓,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว คาดว่าจะประกาศเชิญชวนในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง งบประมาณ ๓,๗๙๑,๔๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ได้ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลางใหม่ รายการที่ ๔ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิกพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลภูเพียง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดผู้เล่น ๕ - ๗ คน ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางผ่านระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ รายการที่ ๒ บูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ.๑-๐๐๒๔ บ้านสถาน - บ้านโหล่น อำเภอเวียงสา งบประมาณ ๙,๘๕๖,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

เลขานุการ : รายการที่ ๒ หากลงนามในสัญญาแล้วให้ PO ในระบบ New GFMS Thai ด้วย

ประธาน : ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดเงินที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ดังนี้

ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอบ้านหลวง งบประมาณ ๔,๒๐๐,๕๒๐ บาท จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกแล้วจำนวน ๖ งวดงาน มีการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๔ งวดงาน มูลค่า ๑,๖๕๘,๑๐๐ บาท คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ และอำเภอบ้านหลวงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และจะเบิกเงินงวดที่ ๕ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งวดที่ ๖, ๙, ๑๐ จะเบิกเงินภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน : จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุงการจัดแสดงและพื้นที่ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๒๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๓ แล้ว จำนวน ๑๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๑๒๐,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด จำนวน ๑ งวด มูลค่า ๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท ได้แจ้งผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินงานและเบิกจ่ายอีก ๒ งวดงานที่เหลือ ซึ่งเป็นการนำโบราณวัตถุเข้าจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน : จำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรียนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง งบประมาณ ๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วิทยาลัยเทคนิคปัว : จำนวน ๑ รายการ อาคารเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ๒ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคปัว งบประมาณ ๓,๘๔๗,๑๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน จำนวน ๕ งวดงาน การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด จำนวน ๒ งวด มูลค่า ๒,๗๙๓,๑๐๐ บาท งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างได้สิทธิร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขยายระยะเวลา ๙๐ วัน ก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันค้างเบิกงวดที่ ๔ และ ๕ ได้เรียกผู้รับจ้างมาเพื่อปรับแผนใหม่แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ขอสอบถามเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างสำหรับค่าจ้างผู้ควบคุมงาน เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว จะมีวิธีคิดค่าปรับอย่างไร

ผู้ช่วยเลขานุการ : ในสัญญาจ้างก่อสร้างจะระบุไว้กรณีสิ้นสุดสัญญาความรับผิดชอบในการจ่ายค่าควบคุมงาน จะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละกี่บาทตามที่กำหนดในสัญญาโดยนับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : จำนวน ๑๕ รายการ รายการที่ ๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางจากแยกถนนสายโรงเรียนเมืองยมเลียบบ่อขะยะ - ถนนลาดยางสายห้วยช้างสัน องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา งบประมาณ ๙,๙๙๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน่วยงานส่งมาเบิกแล้วอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารขอเบิก รายการที่ ๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าไร่ บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ ๕ ตำบลผาสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๙,๙๘๑,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง รายการที่ ๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นน.ถ.๕๕-๐๑๑ บ้านฟ้า หมู่ที่ ๓ - บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง งบประมาณ ๙,๘๑๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานส่งมาเบิกแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารขอเบิก รายการที่ ๔ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม งบประมาณ ๘,๔๘๙,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด จำนวน ๒ งวด มูลค่า ๔,๗๒๙,๙๕๑ บาท อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนแม่สาววิทยาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอเวียงสา งบประมาณ ๖,๒๘๔,๕๓๘ บาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนดจำนวน ๑ งวด มูลค่า ๑,๙๑๘,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วบางส่วน รายการที่ ๖ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่เหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลดู่ใต้ เทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๕,๕๕๖,๗๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ค.ส.ล. ๒๐๐ คน ๑ ชั้น ๘ ห้องเรียน / (แบบฐานแผ่)...

(แบบฐานแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว งบประมาณ ๔,๙๑๐,๑๖๐ บาท การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงจางานที่กำหนดจำนวน ๓ วงด มูลค่า ๒,๗๕๔,๔๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้วบางส่วน รายการที่ ๘ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา รายการที่ ๙ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา งบประมาณ ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงจางานที่กำหนด จำนวน ๓ วงด มูลค่า ๑,๒๖๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ รายการที่ ๑๐ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนน้ำครก หมู่ที่ ๒ ตำบลกองควาย เทศบาลตำบลกองควายอำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๑,๗๔๗,๐๐๐ บาท ตรวจรับงานแล้ว หน่วยงานแจ้งว่าจะส่งเบิกภายในสัปดาห์ถัดไป รายการที่ ๑๑ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านปูคา หมู่ที่ ๕ ตำบลริม องค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา งบประมาณ ๑,๑๖๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ รายการที่ ๑๒ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร บ้านผาเวียง หมู่ที่ ๕ ลีล ๑๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสัน อำเภอเวียงสา งบประมาณ ๙๙๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ รายการที่ ๑๓ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยดจุดที่ ๓ บ้านผาเวียง หมู่ที่ ๕ ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๒๕,๓๐๗ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสัน อำเภอเวียงสา งบประมาณ ๗๘๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ รายการที่ ๑๔ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานสลิง บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลผาตอ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญาจ้าง รายการที่ ๑๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ

สำนักงานจังหวัดน่าน : จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น และปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง งบประมาณ ๑,๕๑๐,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว งบประมาณ ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายในการ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดน่าน แบ่งเป็น ๕ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๓.๑ โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สวนอุ้นไธรัก บ้านสบยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา งบประมาณ ๑,๕๖๖,๓๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่าย วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๓.๒ โครงการคืนสภาพทางเดินเท้าและกำแพงกันน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำน่าน บ้านน้ำลัด หมู่ที่ ๑ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง งบประมาณ ๒,๒๑๔,๕๐๐ บาท ดำเนินการ ๘๐% คาดว่า จะเบิกจ่ายวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๓.๓ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเรียง ก่อสร้างลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่เพื่อป้องกันแนวตลิ่งพังบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๒,๕๔๑,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต หากผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึงจะตรวจรับงาน รายการที่ ๓.๔ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเรียงก่อก่อสร้างลวดตาข่าย บรรจุหินใหญ่ เพื่อป้องกันแนวตลิ่งพัง บ้านน้ำยาว หมู่ที่ ๕ (โรงสี) ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๒,๘๕๓,๔๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๓.๕ โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กและงานเรียงก่อก่อสร้างลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่เพื่อป้องกันแนวตลิ่งพังบ้านภูเวียง หมู่ที่ ๓ /ตำบลบ่อ...

ตำบลบ่อ อำเภอมืองน่าน งบประมาณ ๒,๔๐๑,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต
หากผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็จะตรวจรับงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ : จำนวน ๑ รายการ ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน
งบประมาณ ๑๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท เบิกตามความก้าวหน้าของงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา
กำหนดเบิกเงินในไตรมาสที่ ๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง งบประมาณ ๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว
๓ งวดงาน จำนวน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดตามสัญญา จำนวน ๓ งวด
มูลค่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสัปดาห์นี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ : จำนวน ๑ รายการ อาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียน
บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตำบลโนนเวียง อำเภอมืองน่าน งบประมาณ ๘,๓๙๐,๔๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๖ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด
ตามสัญญา จำนวน ๔ งวด มูลค่า ๔,๑๙๕,๒๐๐ บาท เนื่องจากเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบ
งานงวดที่ ๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ : จำนวน ๘ รายการ รายการที่ ๑ อาคารเรียนสำหรับ
ก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนราชปิโยรส ยุพราชานุสรณ์ ตำบลท่าวังผา อำเภอน้ำฝาง งบประมาณ
๓,๖๓๕,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ มูลค่าสัญญา ๑๖,๙๗๗,๐๐๐ บาท กำหนด ๑๑ งวดงาน
สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดงวดที่ ๑ - ๓ เบิกจ่ายแล้วจำนวน
๒,๔๔๖,๘๑๐ บาท คงค้างจำนวน ๑,๑๘๘,๓๙๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รายการที่ ๒ หอนอนแบบมาตรฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหยวก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ งบประมาณ
๑,๓๗๙,๙๔๐ บาท จำนวน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙๑๙,๙๖๐ บาท ขอย้ายสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๖๖ คงเหลืองวดที่ ๘ งานส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบทันก่อนหมดสัญญา รายการที่ ๓ จัดสรร
อุปกรณ์ DLTV จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๗๐๔,๕๐๐ บาท เนื่องจากมีผู้ขอซื้อ อยู่ระหว่างรอหนังสือ
ตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง รายการที่ ๔ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว และโรงเรียนบ้านไร่ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน ๒ รายการ
งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญา รายการที่ ๕ โต๊ะเก้าอี้
นักเรียน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๒๑๔,๓๐๐ บาท เนื่องจากมีผู้ขอซื้อ อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับ
จากกรมบัญชีกลาง รายการที่ ๖ รายการงบดำเนินงาน งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับ
รายการที่ ๗ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘,๐๐๐ บาท รายการที่ ๘ รายการงบดำเนินงาน งบประมาณ
๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นงบของหน่วยงานใด

เลขานุการ : รายการที่ ๓ และรายการที่ ๕ ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดน่าน เพื่อติดตาม
ผลการพิจารณาอุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ อาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต เป็นอาคาร
คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว งบประมาณ ๑๔,๓๑๑,๓๑๔.๔๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

/จำนวน ๙ งวดงาน...

จำนวน ๙ งวดงาน การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๓ งวด มูลค่า ๘,๓๗๕,๑๘๖.๔๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๗ การดำเนินงานแล้ว ๕๒ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๒๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก้น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘ งวดงาน การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๕ งวด มูลค่า ๒,๒๘๘,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ล่าช้าเนื่องจากตลาดแคลนแรงงาน และผู้รับจ้างขอปรับแผนการดำเนินงาน เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๕,๙๙๕,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๑ งวด มูลค่า ๓,๙๙๘,๗๕๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายการที่ ๒ บูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น อบจ.น่าน สาย นน .ถ. ๑ - ๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาง อําเภอบัว งบประมาณ ๓,๔๙๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ขยายระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ปัจจุบันส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน : ๔.๓ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๖๘ โครงการ งบประมาณ ๙๖๐,๓๔๖,๔๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๒๔ โครงการ ส่งคืนงบประมาณ ๓ โครงการ และกำหนดประชุมทาง Google Meet เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โดยเน้นโครงการที่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และได้ให้หน่วยงานรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นประจำ

เลขานุการ : แนะนำให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชุมหารือร่วมกับอําเภอ โดยเลือกโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ : เพื่อให้การดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณทาง Google Sheet โดยให้กรอกเลขที่โครงการด้วยเพื่อที่สำนักงานคลังจะได้ทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. กรณีมีเงินเหลือจ่ายขอให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อส่งคืนงบประมาณ หรือหากต้องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้รับดำเนินการโดยเร็ว

๓. กำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามคำรับรองที่ไว้ และการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา


/๔. กำหนดลงพื้นที่...

๔. กำหนดลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่มีปัญหาการดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานและยังมิได้เบิกจ่าย ตามงวดงานที่กำหนดไว้ จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยเทคนิคปัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว และโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และหากหน่วยงานใด ที่มีความต้องการให้สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ที่สามารถแจ้งความประสงค์ได้

ที่ประชุม : รับทราบ


เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ).....



ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาววรวลัญช์ เปลี่ยนวิสัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....



ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แบบรับรอง

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

☐ รับรอง

☐ รับรอง โดยขอแก้ไข

☐ ไม่รับรอง

(ลงชื่อ) _____

(_____)

ตำแหน่ง _____

กรุณาส่งแบบตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nan@cgd.go.th

ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาววรวิทย์ เปลี้นวิสัย กลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

โทร ๐ ๕๕๗๑ ๖๔๕๙, ๐ ๕๕๗๑ ๖๔๖๐ ต่อ ๓๑๑ - ๓๒๐