



ที่ นน ๐๐๐๓/ ๒ ๑๕๓๒

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหัวหน้าส่วนราชการ (บัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๑๒๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรับรองรายการงานประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดน่านได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัครวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๕ ต่อ ๓๑๑ - ๓๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nan@cgd.go.th

ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๑๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปลัดจังหวัดน่าน
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๔. ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒



เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๒. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
๓. เกษตรจังหวัดน่าน
๔. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๕. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
๗. หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
๙. นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
๑๐. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัครวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนิวิติ	ประกอบกิจ	แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธาน
๒. นางสาวภาวินี	อุปถัมภ์	แทน ปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นายสัญญา	กามินทร์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๔. นางสาวนิต	ตันติตระกูลวัฒนา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	กรรมการ
๕. นางรัชกรภรณ์	ฟูแสง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๖. นางพิสมัย	ทองคำ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	กรรมการ
๗. นายโชติกรวิเศษ	ทวีศักดิ์ทินโชติ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๘. นางสาวกตพร	จรัญญา	แทน ผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ ๒	กรรมการ
๙. นายสมชาย	สมเสถียรพล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๑๐. นางชลฤดี	สวนนันท์	แทน ผู้อำนวยการ สพป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นางสาววิษยาดา	เรืองฤทธิ์	แทน ผู้อำนวยการ สพป. น่าน เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นางสาวกรรณิการ์	ลำลือ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาววรวิมล	เปลี่ยนวิสัย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกิตติ	แก้วกระจำ	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๒. นางสาวสังวาลย์	วุฒิสวัสดิ์	แทน เกษตรจังหวัดน่าน
๓. นางสาวสุพธิดา	น้อยใหญ่	แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๔. นางสาวอาภิสญา	รัตนะ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๕. นางศุภมาส	ยาใจ	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
๖. นางสาวรัตติกาล	สายวัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
๗. นางสาวปัทมา	สายยะ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
๘. นางศุภรัตน์	กาวิเนตร	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๙. นายสิทธิชัย	อินแก้ว	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒
๑๐. นายธวัช	อัปการัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๑๑. นางสาวนพพิทย์	เลี้ยงเพชร	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายเกษพเพชร เพชรบุณิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒	
๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	
๔. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน	

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายกฤษฎเพชร เพชรบุรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสาวนิธิตี ประกอบกิจ คลังจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมร้อยละ ๕๖.๒๕ รายจ่ายประจำร้อยละ ๕๕.๗๘ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๘.๑๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมร้อยละ ๕๒.๐๐ รายจ่ายประจำร้อยละ ๕๕.๐๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๓๙.๐๐ สำหรับหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่องหน้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่ มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน

จากการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน ๕๘ หน่วยงาน มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๐ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๓๓ หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่โครงการยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงเงินที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๑๒ หน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงกำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๓๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดน่าน (งบส่วนราชการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ (PO+การเบิกจ่าย)					การเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ หลังใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๒/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศไทย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๒/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของ ประเทศไทย	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)		
ภาพรวม	๔,๓๙๖.๓๐	๒,๘๔๕.๗๒	๖๔.๗๓	๕๖.๒๔	↑ ๘.๔๙	๕๗	๑,๘๙๕.๑๒	๔๓.๑๑	๕๒.๐๐	↓ (๘.๘๙)	๔๔	๑,๕๕๐.๕๘
รายจ่ายประจำ	๑,๕๙๙.๐๓	๑,๒๔๙.๑๓	๗๘.๑๒	๕๕.๗๘	↑ ๒๒.๓๔	๒๔	๑,๒๓๓.๐๓	๗๗.๑๑	๕๕.๐๐	↑ ๒๒.๑๑	๒๔	๓๔๖.๙๐
รายจ่ายลงทุน	๒,๗๙๗.๒๗	๑,๕๙๖.๕๙	๕๗.๐๘	๕๘.๑๕	↓ (๑.๐๗)	๖๒	๖๖๒.๐๐	๒๓.๖๗	๓๗.๐๐	↓ (๑๕.๓๓)	๔๗	๑,๒๐๐.๖๘

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินกัน ฯ ปี ๒๕๖๕	๗๓๒.๑๕	๔๙๔.๕๒	๖๗.๕๔	๒๓๗.๖๓	๓๒.๔๖

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai

หน่วย : ล้านบาท

งบจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๙๖๐.๓๕	๔๖.๕๒	๔.๘๔	๔๖.๕๒	๔.๘๔	๙๑๓.๘๓	๙๕.๑๖

ข้อมูลจากระบบ e-plan องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : ล้านบาท

งบจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๙๖๐.๓๕	๕๕๖.๖๑	๕๗.๙๖	๔๗.๓๐	๔.๙๓	๔๐๓.๗๔	๔๒.๐๔

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่มีได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ : จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๓,๗๐๐ บาท
รายการที่ ๑ ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่
ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ
๑๑๐,๗๐๐ บาท รายการที่ ๒ ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย
ทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

/รายการที่ ๓...

รายการที่ ๓ ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท ทั้ง ๓ รายการ
เป็นค่าเบี่ยงเหลี่ยงในการสำรวจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุนเป็นปีแรก จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน : จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๘,๖๘๗ บาท รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้าง
แหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ
๓๒๙,๖๐๐ บาท รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลจอมจันทร์
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๖๗,๘๐๐ บาท รายการที่ ๑ - ๒ จะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลกลางเวียง
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านงบประมาณ ๘๒,๔๐๐ บาท รายการที่ ๔ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐
ลูกบาศก์เมตร ตำบลเรื่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘๒,๔๐๐ บาท รายการที่ ๕ ค่าก่อสร้าง
แหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ
๖๑,๘๐๐ บาท รายการที่ ๖ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลกืมตอง อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๑,๒๐๐ บาท รายการที่ ๓ - ๖ จะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
รายการที่ ๗ ค่าควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๔๐,๓๕๙ บาท รายการที่ ๘
ค่าควบคุมงานการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๓๓,๘๘๐ บาท รายการที่ ๙ ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ ๒๗,๑๗๙ บาท รายการที่ ๑๐ ค่าควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ
๑๗,๑๐๖ บาท รายการที่ ๑๑ ค่าควบคุมงานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๓,๘๔๕ บาท รายการที่ ๑๒ ค่าควบคุมงานระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๘,๖๖๘ บาท
รายการที่ ๑๓ ค่าควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ตาม Agri-Map กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒,๔๕๐ บาท
รายการที่ ๗ - ๑๓ เป็นค่าเบี่ยงเหลี่ยงในการสำรวจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุนเป็นปีแรก จะเบิกจ่าย
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน : จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๙๖,๘๕๒.๓๘ บาท รายการที่ ๑
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑,๘๓๗,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑,๒๖๑.๓๕๒.๓๘ บาท อยู่ระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการสำรวจและประมาณราคา เพื่อให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหนังสือยืนยันการจ้าง
โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะได้รับเอกสารการประมาณราคาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๓
ก่อสร้างระบบประปา สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท ได้ออนให้
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้ดำเนินการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
และได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติเร่งดำเนินการ

เรือนจำจังหวัดน่าน : รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เรือนจำจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๙๘,๙๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และ PO ภายในสัปดาห์ถัดไป

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน : รายการครุภัณฑ์เครื่องเชื่อม จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่มีผู้อุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์ คาดว่าคณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ จึงต้องทำหนังสือรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน : หากทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลการพิจารณาอุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ : จำนวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๗๒,๕๐๐ บาท รายการที่ ๑ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑,๔๙๙,๖๐๐ บาท มีผู้ยื่นเสนอราคา ๒ ราย คณะกรรมการพิจารณาผลเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและ PO ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖๗๒,๙๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒ : จำนวน ๘๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๓๘๗,๙๐๐ บาท รายการที่ ๑ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน ๖๙ รายการ งบประมาณ ๘,๓๗๓,๗๐๐ บาท รายการที่ ๒ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑,๐๗๐,๔๐๐ บาท รายการที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางส่งเกณฑ์ครุภัณฑ์ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอปอเกลื้อ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างแจ้งหนังสือคำประกันสัญญา รายการที่ ๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกอก ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๗ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านปางปุก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๘ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ๔ รายการ งบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการส่งเอกสารกำหนดคุณลักษณะและราคากลางให้ สพป. เขต ๒ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๙ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนาบง ตำบลปอเกลื้อใต้ อำเภอปอเกลื้อ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๐ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่าคำ (ไตรราษฎร์บำรุง) ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๗๑,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกัวจันทร์ (เสริมทวิมโนอุปถัมภ์) ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ - ๑๑ ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากโรงเรียนยังเปิดภาคเรียน หากดำเนินการปรับปรุง อาคารจะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของนักเรียน จะดำเนินการเมื่อปิดภาคเรียน รายการที่ ๑๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐ) ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
รายการที่ ๑๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๔ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๓ - ๑๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๘๑๓,๘๐๐ บาท รายการที่ ๑ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว งบประมาณ ๒๑,๒๑๓,๘๐๐ บาท กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะประกาศผู้ชนะภายใน วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน : ขอให้กระชับกระบวนการหากมีผู้ยื่นเสนอราคาซ้าก็จะทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบกับการเบิกจ่าย หากไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน : จำนวน ๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งเอกสารอาทิตย์หน้า คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕๔๖,๐๐๐ บาท รายการที่ ๓ เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเปา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ - ๓ ขอส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากวัดได้รับจัดสรร งบประมาณในการบูรณะแล้ว รายการที่ ๔ เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทางทุ่ง ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท กำหนดส่งเอกสารวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน : สำหรับรายการที่ ๒ - ๓ ให้ทำหนังสือแจ้งคืนเงินงบประมาณไปยังต้นสังกัดโดยเร็ว

เทศบาลเมืองน่าน : รายการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากช่วงแยกถนนเปรมประชาราษฎร์ - แยกถนนสุริยพงษ์ งบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการ : หน่วยงานได้ดำเนินการ PO แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเข้าร่วมประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดผู้เล่น ๕ - ๗ คน ภายใน สนามกีฬากองการบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางผ่านระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์

ประธาน : ผูกนำเรียนผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านด้วย หากเกิดปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถหารือเจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง จังหวัดได้ และให้เร่งดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน คาดว่าจะต้องทำ เรื่องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ประธาน : ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงเงินที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน : รายการอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง งบประมาณ ๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ วงงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ วงงาน จำนวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนดตามสัญญา จำนวน ๒ วงด มูลค่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๕ กำหนดประชุมตรวจรับงานวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เดิมสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งแก้ไขสัญญาเป็นสิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพิจารณาอนุมัติ

ประธาน : กรณีนี้หน่วยงานต้องดำเนินการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้าย ของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ : รายการอาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๘,๓๙๐,๔๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ วงงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ตามสัญญา จำนวน ๓ วงด มูลค่า ๕,๕๐๖,๒๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดที่ ๘ และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ : จำนวน ๕ รายการ รายการที่ ๑ หอนอนแบบ มาตรฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหยวก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ งบประมาณ ๑,๓๗๙,๙๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ จัดสรรอุปกรณ์ DLTV จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๗๐๔,๕๐๐ บาท ผู้ชนะการเสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะการเสนอราคาราย ที่ ๒ ยืนยันราคาที่ยื่นเสนอ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ รายการ งบประมาณ รายการงบดำเนินงาน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท ค่าจัดสรรอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนปริยัติธรรม ส่งเอกสารขอเบิกแล้ว แต่สพป. เขต ๒ ได้ส่งกลับให้แก้ไข รายการที่ ๔ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ตำบลศิลาเพชร อำเภอบัว และโรงเรียนบ้านไร่ตำบลวน อำเภอบัว จังหวัดน่าน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท ผู้ชนะการเสนอราคาไม่มาลงนาม ในสัญญา จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๒๑๔,๓๐๐ บาท เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างรอหนังสือ ตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง

ประธาน : รายการที่ ๒ และรายการที่ ๔ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ อาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบัว ตำบลวรนคร อำเภอบัว งบประมาณ ๑๔,๓๑๑,๓๑๔.๔๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙ วงงาน การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด จำนวน ๓ วงด มูลค่า ๑๐,๖๐๑,๒๓๔.๔๐ บาท ปัจจุบันดำเนินงานงวดที่ ๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓ เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงวดที่ ๗ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๒๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

โรงพยาบาล...

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘ งวดงาน การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๖ งวด มูลค่า ๑๑,๐๑๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ล่าช้าเนื่องจากตลาดแคลนแรงงาน และผู้รับจ้างขอปรับแผนการดำเนินงาน เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธาน : ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกหล่อมปี และเร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : รายการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๕,๙๙๕,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวด การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๑ งวด มูลค่า ๓,๙๙๘,๗๕๐ บาท ปัจจุบันงานงวดที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างรอผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต และจะขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกหล่อมปี

ประธาน : ๔.๓ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๖๘ โครงการ งบประมาณ ๙๖๐,๓๔๖,๔๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๕๙ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๔ โครงการ ส่งคืนงบประมาณ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๘๖ โครงการ พิจารณาผล ๑๐ โครงการ ลงนาม ๑๔๐ โครงการ และกำหนดประชุมทาง Google Meet เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โดยเน้นโครงการที่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และได้ให้หน่วยงานรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นประจำ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ : หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกหล่อมปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้

๑. หนังสือ กวจ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

๒. หนังสือ กวจ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ ๕


๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่าย บังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน : กำหนดประชุมครั้งต่อไป กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....

ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาววรลัญช์ เปลี่ยนวิสัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แบบรับรอง

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

☐ รับรอง

☐ รับรอง โดยขอแก้ไข

☐ ไม่รับรอง

(ลงชื่อ) _____

(_____)

ตำแหน่ง _____

กรุณาส่งแบบตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nan@cgd.go.th หรือ Line Group : เร่งรัด_น่าน
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาววรวิญช์ เปลิยนวิสัย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

โทร ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๙, ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๖๐ ต่อ ๓๑๑ - ๓๒๐