



ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๑๐๐

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
ถ.น่าน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และหัวหน้าส่วนราชการ (เอกสารแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ตามที่ จังหวัดน่านได้เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัครวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ขอส่งรายงานการประชุมฯ มาพร้อมนี้ หากมีความประสงค์
จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ กรุณาแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วย หากพ้นกำหนดเวลา
ดังกล่าวถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิติตา เลหาพิบูลร์ดีนา)

คลังจังหวัดน่าน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. (๐๕๔) ๗๑๖-๔๕๕๙ ต่อ ๓๑๑-๔

โทรสาร. ต่อ ๓๒๔

ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๑๐๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ปลัดจังหวัดน่าน
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๔. ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

๑. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
๒. พัฒนาการจังหวัดน่าน
๓. พาณิชย์จังหวัดน่าน
๔. ธนารักษ์พื้นที่น่าน
๕. สรรพสามิตพื้นที่น่าน
๖. ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
๗. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗
๙. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
๑๐. รองอธิการบดี สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค น่าน
๑๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
๑๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
๑๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
๑๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
๑๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๑๘. นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัครกวีปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นายฤทธิเพชร	เพชรบูรณ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธาน
๒. นางสุพิชฌาย์	ศีลารมณ	แทนปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๒. นายสัญญา	กามินทร์	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นางสุณี	ตันติระการวัฒนา	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	กรรมการ
๔. นางนุชริญา	เสาร์แดน	แทนท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๕. นางฉวีภา	หอมสุวรรณ	แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน	กรรมการ
๖. นายโชติกรวิชัย	ทวีศักดิ์ทินโชติ	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๗. นายพีรภัทร	ชัยม่าน	แทนผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ ๕	กรรมการ
๘. นายสมชาย	สมเสถียรพล	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๙. นายวรพงศ์	พุ่มงาม	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒	กรรมการ
๑๐. นางจุฑารัตน์	แก้วทนต์	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	กรรมการ
๑๑. นางชลฤดี	สวนนันท์	แทนผู้อำนวยการ สปป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นางสาววิษยาดา	เรืองฤทธิ์	แทนผู้อำนวยการ สปป. น่าน เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวปัทมิตา	เลาหิบุลรัตน์	คลังจังหวัดน่าน	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวกรรณิการ์	ลำลือ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาววรวิไล	เปลี่ยนวิสัย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเกวรินทร์	เหล็กน่านญา	พาณิชย์จังหวัดน่าน	
๒. นายนพดล	พินิจ	ปศุสัตว์จังหวัดน่าน	
๓. นางสาวศิริลักษณ์	เหลียมโสภณ	แทน ธนารักษ์พื้นที่น่าน	
๔. ว่าที่ร้อยตรีวินัย	ลำไธสง	แทน สรรพสามิตพื้นที่น่าน	
๕. พ.ต.หญิง ปิ่นมณี	ใจยศ	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘	
๖. นางพิมพ์กานต์	สอนศิริ	แทน พัฒนาการจังหวัดน่าน	
๗. นางสาวสุทธิดา	น้อยใหญ่	แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน	
๘. นางสาวอาภิสญา	รัตนะ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗	
๙. นางสาวชลลดา	สังวร	แทน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน	
๑๐. นางเนาวเรศ	ตาปวง	แทน รองอธิการบดี สนง.บริหาร มทร.ล้านนา น่าน	
๑๑. นางสาวมยุรีย์	ทองคำ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน	
๑๒. นายจตุรนต์	แสนโซ้ง	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว	

๑๓. นายประสงค์	ตันดี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๑๔. นางสาวภิญญดา	คำอ้ายล้าน	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
๑๕. นางสาวปิยะนุช	ทรงอภิวัดนกุล	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
๑๖. นางสาวสุภาวค์	สารเถื่อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
๑๗. นางศุภรัตน์	กาวินตร	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๑๘. นายมงคล	ถาปนา	แทน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
๑๙. นายสิริวิชัย	ปัตติธรรม	สำนักงานจังหวัดน่าน
๒๐. จ.ส.อ.เอกชัย	คำสุริน	มณฑลทหารบกที่ ๓๘
๒๑. ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์	สุภชาติ	วิทยาลัยเทคนิคน่าน
๒๒. นางสาวพองนวล	ข้ามเขา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
๒๓. นายธวัช	อัปการรัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๒๔. นางสาวนวิพิthy	เลี้ยงเพชร	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๒๕. นายเกียรติศักดิ์	จอมพรวง	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายฤกษ์เพชร เพชรบุรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดน่าน ตามคำสั่งที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕) ซึ่งเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒ เดือน (เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕) จึงขอให้ท่านกำชับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อนนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่อนนี้ครบทุกโครงการ/รายการ และดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งดำเนินการก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการ ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการก่อนนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ และเชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาเข้าร่วมประชุม ในวันที่

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๐๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข ขอให้ประชุมรับรอง ฯ รายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี และผลการเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบ Function (ส่วนราชการ) จังหวัดน่าน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การ เบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ลำดับ การ เบิกจ่าย	ร้อยละ การ ใช้จ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาส 4	ลำดับ การ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย	รวม						
ภาพรวม	4,829.15	438.17	3,445.11	3,883.28	71.34	-21.66	47	80.41	-19.59	75
รายจ่ายประจำ	2,248.17	8.96	1,844.77	1,853.73	82.06	-15.94	67	82.45	-17.55	70
รายจ่ายลงทุน	2,580.98	429.22	1,600.34	2,029.56	62.01	-12.99	40	78.64	-21.36	75

๓.๒ ผลการใช้จ่าย งบกรมจังหวัดน่าน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การ เบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ลำดับ การ เบิกจ่าย	ร้อยละ การ ใช้จ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาส 4	ลำดับ การ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย	รวม						
ภาพรวม	167.97	75.14	65.55	140.69	39.02	-53.98	50	83.75	-16.25	52
รายจ่ายประจำ	32.05	2.25	18.67	20.92	58.24	-39.76	33	65.27	-34.73	29
รายจ่ายลงทุน	135.92	72.88	46.88	119.76	34.49	-40.51	52	88.11	-11.89	54

๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (จากระบบ GFMS)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ เบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ร้อยละ ใช้จ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาส 4
	PO	เบิกจ่าย	รวม				
595.45	-	417.19	417.19	70.06	-4.94	70.06	-29.94

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (จากระบบ e-plan สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ เบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ร้อยละ ใช้จ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาส 4
	PO	เบิกจ่าย	รวม				
601.10	110.88	412.56	523.44	68.63	-6.37	87.08	-12.92

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้น จำนวน ๕๑ หน่วยงาน เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕.๐๐ และมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๙ หน่วยงาน และยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๓ หน่วยงาน

เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๓ หน่วยงาน และยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน ๑ หน่วยงาน

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
เงินกันไว้เบิกเหลือปี	1,064.30	849.58	214.72	79.83

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ (A)	การใช้จ่าย			คงเหลือ (A)-(2)	ร้อยละเบิกจ่าย
	PO (1)	เบิกจ่าย (2)	รวม (3)		
491.49	29.74	456.87	486.61	34.62	92.96

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการ (คณะกรรมการฯ) และส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (รายโครงการ) ในการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เลขานุการ : ขอติดตามหน่วยงานที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน และมีผลการเบิกจ่ายผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จำนวน ๒๖ หน่วยงาน ขอให้หน่วยงานชี้แจงความคืบหน้า เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดน่าน : งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดน่านได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจังหวัด มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๓๕ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ โรงเรือนผักกางมุ้ง งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายการที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ งบประมาณ ๖ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านเป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงินที่กำหนด รายการที่ ๓ ครุภัณฑ์โรงเรือน ๑๒ รายการ งบประมาณ ๐.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการที่ ๔ - ๕ ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณ ๓.๔๕ ล้านบาท สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเป็นหน่วยดำเนินการ ดำเนินการจัดหาโดยวิธี e-bidding จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และใช้วิธีคัดเลือก ๑ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างแยกรายการที่วงเงินต่ำกว่า ๕ แสนบาท เพื่อดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนรายการที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท จะดำเนินการจัดหาโดยวิธี e-bidding รายการที่ ๑๐ โรงเรือนน็อคดาวน์พร้อมอุปกรณ์และระบบให้น้ำ จำนวน ๑๐ หลัง งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายการที่ ๑๑ งานปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อการท่องเที่ยวสู่สังคมเศรษฐกิจและชุมชนที่ยั่งยืน งบประมาณ ๒.๒๘ ล้านบาท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านเป็นหน่วยดำเนินการ เป็นรายการที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการงานไฟฟ้าแสงสว่างของแขวงทางหลวงชนบทน่านที่ ๒ ได้ผู้รับจ้างแล้ว เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๑๒ กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนแม่สะนา- ผักเหือก ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข ตำบลภูฟ้า อำเภอปัว งบประมาณ ๓๓ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันสิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน รายการที่ ๑๓ งานรื้อกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอนหลักลาย- ปัว งบประมาณ ๘ ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทน่านที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย รายการที่ ๑๔ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเชียงกลาง - หางทุ่ง งบประมาณ ๑๖+๘๓๐ - กม.๒๐+๑๐๐ (ด้านซ้ายทาง) บ้านถ้ำเวียงแก บ้านหางทุ่ง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

/งบประมาณ...

งบประมาณ ๒.๒๒ ล้านบาท ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวงมาดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.น่าน เพื่อนำเงินไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อการท่องเที่ยวสู่สังคมเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน (Y๒) รายการที่ ๑๕ - ๑๙ งานป้ายจราจร และงานราวกันอันตราย ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเบิกจ่าย รายการที่ ๒๐ - ๓๕ โครงการขุดลอกห้วย/สระ อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และสำนักงานจังหวัดน่านได้รับจัดสรรเงินงบกลางรองนายกรัฐมนตรี มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๑๑ รายการ โครงการก่อสร้างลำเหมื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๑๗.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดน่าน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๕๙๕.๕๗ ล้านบาท จำนวน ๒๓๒ โครงการ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๑๘๗ โครงการ คิดเป็นจำนวนเงิน ๔๑๗.๓๒ ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่ไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้ โครงการที่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๙ โครงการ และโครงการที่ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ

ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตุระเบิด งบประมาณ ๒.๔๕ ล้านบาท สัญญา ๓ งวดงาน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอย้ายสัญญาถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก งบประมาณ ๑.๔๕ ล้านบาท ได้ส่งคืนเงินงบประมาณไปยังต้นสังกัดแล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ก่อสร้างฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข่วง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ ปรับปรุงคลอง D๑ ,D๒ ,D๓ และD๔ อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ความยาว ๑๒.๐๔๔ กิโลเมตร (พรต.) โครงการชลประทานน่านตำบลน่านน้อย อำเภอนาน้อย งบประมาณ ๑๗.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๙๐.๔๓ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๒๒.๒๐ ล้านบาท เป็นรายการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ ๑๑ รายการ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๓๓.๒๘ ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี รายการที่ ๔ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๘.๖๖ ล้านบาท เป็นรายการซ่อมแซมบำรุงและรายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำ ๙ รายการ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๖๓.๑๐ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๕ ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๒๐ รายการ งบประมาณ ๑๕.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๖๓.๑๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ ๓ อยู่ระหว่างจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง ถ้าได้วัสดุแล้วคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

/ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๗.๙๓ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน รายการที่ ๒ ค่าควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม งบประมาณ ๑.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๘๖.๒๗ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน รายการที่ ๓ - ๔ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ งบประมาณ ๒.๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน รายการที่ ๕ - ๖ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานและค่าควบคุมงานจ้างเหมา งบประมาณ ๔๑.๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน รายการที่ ๗ - ๘ เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (เชื้อนน้าปี) งบประมาณ ๒๓๓.๗๕ ล้านบาท และค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน งบประมาณ ๑๑.๘๘ ล้านบาท คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทำหนังสือแจ้งคืนเงินงบประมาณดังกล่าวไปที่ต้นสังกัดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๙ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๑๐ ค่าก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำปี งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗ : รายการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๐.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปลูกหญ้าแฝก จะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด น่าน : รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมงานโครงสร้างฐานราก เสาเข็มเจาะ งบประมาณ ๖.๕ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญา ๕ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเจาะเสาเข็ม จะดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินที่กำหนดตามสัญญา

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑ : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๑๐ รายการ รายการที่ ๑ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๘ ตอน น่าน-น้ำใส งบประมาณ ๒๔.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๒, ๔ ค่าควบคุมงานและค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ ๑.๙๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๓, ๕ - ๗, ๙ - ๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก งานฟื้นฟูทางหลวงดูยืมตำรวจทางหลวง และงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัต งบประมาณ ๒๗.๗ ล้านบาท จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๘ กิจกรรมแก้ไขปัญหการสัญจรเร่งด่วน งบประมาณ ๒.๐๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๑๒ รายการ รายการที่ ๑ ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งบประมาณ ๑.๖๘ ล้านบาท จะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๖ ตอนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ งบประมาณ ๓๔.๙๗ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กำหนดเบิกจ่ายงวดแรกในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และจะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี รายการที่ ๓ - ๔ และ รายการที่ ๑๐ - ๑๑ จะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายการที่ ๕ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน รายการที่ ๖ กิจกรรมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สัญจรเร่งด่วน งบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามวงจางานวงเงิน รายการที่ ๗ ค่าก่อสร้างห้องน้ำชายหญิง และห้องน้ำคนพิการ หมวดทางหลวงท่าวังผา งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๘ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๕๓.๗๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี รายการที่ ๙ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอนหลักสาย - บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๒๒.๕๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี รายการที่ ๑๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงละบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนปัว - ปากหก งบประมาณ ๑๙.๙๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ จะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ งานบำรุงพิเศษ (ส่วนกลาง) งบประมาณ ๙.๘๘ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรายการที่ ๒ งานอำนวยความสะดวกภัย ๕ รายการ งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท กำหนดเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

พาณิชย์จังหวัดน่าน : รายการค่าซ่อมแซมบ้านพัก งบประมาณ ๐.๑๘ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างจะจัดทำร่าง TOR

เลขานุการ : ในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีนี้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้

ผู้แทนปลัดจังหวัดน่าน : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครชาตินาตาม อำเภอบ้านหลวง งบประมาณ ๕.๕๓ ล้านบาท คาดว่า จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี รายการที่ ๒ ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง งบประมาณ ๑.๗๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๓ ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอนาน้อย งบประมาณ ๑.๙๘ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดน่าน : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล อำเภอนาน้อย งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๒ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล อำเภอบ้านหลวง งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท จะดำเนินการประชุมภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท จะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๓ โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท จะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

/ผู้แทน...

ผู้แทนหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้าจำนวน ๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ปรับปรุงการจัดแสดงและพื้นที่ภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติงบประมาณ ๒๖.๕๐ ล้านบาท สัญญา ๕ งวดงาน สิ้นสุดวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ปรับแบบรูปรายการอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และจะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี รายการที่ ๒ สำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุศิลปวัตถุ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการสำรวจ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล : รายการก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ ๖.๙๑ ล้านบาท สัญญา ๘ งวดงาน สิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน และจะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๗ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา ๒ รายการ งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ ครุภัณฑ์สำนักงานและการศึกษา ๓๘ รายการ การจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะแล้ว มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน รายการที่ ๓ จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ๑๒ รายการ งบประมาณ ๐.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๔ อาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) งบประมาณ ๑๐.๑๕ ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔ สัญญา ๑๐ งวด สิ้นสุดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๕ เกิดจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน รายการที่ ๕ อาคารเรียนสำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาการ อ.เวียงสา งบประมาณ ๓.๖๔ ล้านบาท สัญญา ๑๑ งวด สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ปัจจุบันครบกำหนดงวดที่ ๓ แล้วยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน สำหรับรายการที่ ๔ และรายการที่ ๕ จะให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในสัปดาห์ถัดไป รายการที่ ๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนประกิตเวศศักดิ์ อ.น่าน้อย งบประมาณ ๐.๕๐ บาท สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปัญหาที่เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๗ อาคารเรียนขนาด ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม อ.เวียงสา งบประมาณ ๒.๗๘ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน และจะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒ : รายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา ๔ รายการ งบประมาณ ๐.๒๘ ล้านบาท และ รายการที่ ๒ ครุภัณฑ์สำนักงานและการศึกษา ๒๘ รายการ งบประมาณ ๒.๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากดำเนินการจัดหาโดยวิธี e-bidding แล้วไม่ได้ผล รายการที่ ๓ จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ๑๘ รายการ งบประมาณ ๐.๗๐ ล้านบาท ปัจจุบันได้ผู้ชนะแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๔ หอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖

/โรงเรียน...

โรงเรียนบ้านบ่อหยวก อ.บ่อเกลือ งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท สัญญา ๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด สำหรับงวดที่ ๕ - ๘ จะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๕ อาคารเรียนสำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านสบกอน อ.เชียงกลาง งบประมาณ ๑๒.๐๓ ล้านบาท สัญญา ๑๑ งวด เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ - ๑๑ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๖ อาคารเรียนสำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนราชปิโยรสฯ ยุพราชานุสรณ์ อ.ท่าวังผา งบประมาณ ๓.๖๔ ล้านบาท สัญญา ๑๑ งวด สิ้นสุดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ปัจจุบันครบกำหนดงวดที่ ๔ แล้ว ยังไม่มีการเบิกจ่าย สาเหตุล่าช้าเนื่องจากปัญหาผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง ทำให้ขาดแคลนแรงงาน ผู้รับจ้างจะเข้าทำงานในสัปดาห์ถัดไป และจะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ : รายการค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ งบประมาณ ๑.๕๕ ล้านบาท สัญญา ๔ งวด สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันเบิกจ่าย ๑ งวด สาเหตุที่เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการล่าช้า คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะเบิกจ่ายได้ครบตามสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน : รายการก่อสร้างอาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหว งบประมาณ ๓.๖๔ ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ สัญญา ๑๒ งวด ปัจจุบันสิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เกิดปัญหายังไม่มีการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าและหยุดดำเนินการ ปัจจุบันเริ่มงานงวดที่ ๗ แล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายได้ถึงงวดที่ ๙

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน : รายการหลังคาคลุมอเนกประสงค์ งบประมาณ ๑.๔๘ ล้านบาท สัญญา ๔ งวด ปัจจุบันสัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด และได้ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างแล้วจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว : รายการก่อสร้างอาคารเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ๒ ชั้น งบประมาณ ๕.๒๗ ล้านบาท สัญญา ๕ งวด สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันครบกำหนดงวดที่ ๔ แล้ว แต่เบิกจ่ายได้แค่งวดแรก คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้าจำนวน ๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ อาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว งบประมาณ ๑๗.๙๑ ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สัญญา ๙ งวด สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการขยายระยะเวลาสิ้นสุดเป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากตอกเสาเข็มไม่ตรงศูนย์ เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๓ จะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และแจ้งส่งคืนเงินงบประมาณจำนวน ๙๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑๔.๓๐ ล้านบาท สัญญา ๘ งวด สิ้นสุดวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันครบกำหนดงวดที่ ๓ แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ

/เลขานุการ...

เลขานุการ : หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาได้

ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน งบประมาณ ๙.๓๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะทำสัญญาภายในสัปดาห์ถัดไป รายการที่ ๒ ปรับปรุงระบบประปา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง งบประมาณ ๔.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองน่าน : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ซี้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดส่งมอบวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณชุมชนบ้านมณเฑียร งบประมาณ ๒.๑๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : มีรายการที่ติดตามความคืบหน้า จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ บุรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น อบจ.น่าน สาย บ้านนาเก้อ - บ้านเสี้ยว อ.ปัว งบประมาณ ๓.๑๐ ล้านบาท สัญญา ๑ งวด สิ้นสุดวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี รายการที่ ๒ บุรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น อบจ.น่าน สาย บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาว อ.ปัว งบประมาณ ๓.๕๐ ล้านบาท สัญญา ๑ งวด สิ้นสุดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี รายการที่ ๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำในสนามกีฬา อบจ. น่าน งบประมาณ ๒๐.๑๖ ล้านบาท ได้ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และจะดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี

ประธาน : ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ ในส่วนโครงการที่มีการลงนามในสัญญาไปแล้ว ควรบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงินที่กำหนด

๔.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายโครงการ) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ : ขอติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี สำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินกันฯ ไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน : รายการซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ จำนวน ๓ รายการ ได้ดำเนินการแจ้งคืนเงินงบประมาณไปยังต้นสังกัดแล้ว

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดน่าน : มีรายการที่ติดตาม จำนวน ๘ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหุง - บ้านภักดีธรรม อบต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา งบประมาณ ๒๙.๒๕ ล้านบาท สัญญา ๑๐ งวด สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๓ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ หมู่ที่ ๔ อบต.ปอน อ.ทุ่งช้าง งบประมาณ ๓.๙๔ ล้านบาท สัญญา ๓ งวด สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด

/คงค้าง...

คงค้างอีก ๒ งวด คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองน้ำครก หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลซึ่ง อ.เวียงสา งบประมาณ ๘.๕๕ ล้านบาท สัญญา ๓ งวด สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด คงค้างอีก ๒ งวด คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๔ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลคูใต้ อ.เมืองน่าน งบประมาณ ๖.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการจากผู้ว่าราชการจังหวัด รายการที่ ๕ - ๘ ค่าก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ อ.ปัว ก่อสร้างฝายน้ำล้น อ.เวียงสา ขุดลอกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฝายล่าว บ้านโป่งและก่อสร้างตลาดลำเหมือง งบประมาณ ๑๓.๘๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ : รายการเชื่อมหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๗๗.๙๒ ล้านบาท ได้ดำเนินการแจ้งคืนเงินงบประมาณไปยังต้นสังกัดแล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน : มีรายการที่ติดตาม จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฝาง อ.เวียงสา งบประมาณ ๘.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ โครงการจัดหาสนับสนุนหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ ๑๒ (ธารเสด็จ) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพระยานุเคราะห์ อ.แม่จริม งบประมาณ ๘.๗๒ ล้านบาท และ รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงฝายนาคาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่จริม งบประมาณ ๑๒.๒๘ ล้านบาท ได้ดำเนินการแจ้งคืนเงินงบประมาณไปยังต้นสังกัดแล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒ : รายการอาคารเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว งบประมาณ ๔.๐๑ ล้านบาท สัญญา ๑๑ งวด สิ้นสุดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ คาดว่าไม่สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน : รายการอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท สัญญา ๗ งวด สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๔ งวด คงค้างอีก ๓ งวด คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนปลัดจังหวัดน่าน : รายการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอปัว งบประมาณ ๒๒.๓๙ ล้านบาท สัญญา ๑๒ งวด สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๖ งวด คงค้างอีก ๖ งวด คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่น่าน : รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๑๖.๓๐ ล้านบาท สัญญา ๑๐ งวด สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ แล้ว สำหรับงวดที่ ๖ กำหนดส่งมอบงานภายในสัปดาห์นี้และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ถึงงวดที่ ๗

/ผู้แทน...

ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่น่าน : รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๔.๐๒ ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ สัญญา ๑๐ งวด สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้ว คาดว่าอีก ๕ งวดที่เหลือจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน

เลขานุการ : หากการดำเนินการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามวงจรงานงวดเงินที่กำหนด หน่วยงานสามารถพิจารณาบอกเลิกสัญญา เหตุสัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากจะดำเนินการบอกเลิกสัญญา สามารถปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัดได้

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน : รายการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑.๐๙ ล้านบาท สัญญา ๑ งวด สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ปศุสัตว์จังหวัดน่าน : รายการปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน งบประมาณ ๓.๑๘ ล้านบาท สัญญา ๖ งวด สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ ๓ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ดำเนินการแล้ว ๘๐ % สำหรับงวดที่ ๔ - ๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์ถัดไป

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน : รายการก่อสร้างอาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหว งบประมาณ ๓.๖๔ ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ สัญญา ๑๒ งวด ปัจจุบันสิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เกิดปัญหายังไม่มีการเบิกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าและหยุดดำเนินการ ปัจจุบันเริ่มงานงวดที่ ๗ แล้ว ขณะอยู่ระหว่างผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายได้ถึงงวดที่ ๙

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ : รายการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ อ.น่านน้อย งบประมาณ ๑.๘๕ ล้านบาท สัญญา ๗ งวด สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ คงค้างเบิกจ่ายเงินอีก ๒ งวด คือ งวดที่ ๖ - ๗ อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๕

เลขานุการ : สำหรับหน่วยงานใดที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ สามารถขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปีได้ ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หากมีเหตุผลความจำเป็นยังเบิกจ่ายไม่ทัน ให้ขอขยายระยะเวลากันเงินไว้เบิกเหลือปีได้อีก ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔.๓ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ : สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะอนุกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้เตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประกาศ e-bidding ได้ โดยให้หมายเหตุไว้ในประกาศ จะลงนามต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น หากไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จะขอยกเลิกประกาศดังกล่าว สำหรับการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดน่านจะขอให้หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายผ่านทาง Google Sheet เพื่อลดภาระเรื่องการจัดส่งเอกสารของหน่วยงาน หน่วยงานจะสามารถรายงานผลการเบิกจ่ายได้แบบ Online Realtime และสำนักงานคลังจังหวัดน่าน จะแจ้งหนังสือเวียน เพื่อชักชวนความเข้าใจในแนวทางวิธีการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป


๔.๔ การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายจากระบบ New GFMS Thain วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดน่าน จะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕ และผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะมอบใบประกาศเกียรติคุณในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ


มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววรลัญช์ เปลียนวิสัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปติตตา เลหาพิบูลรัตน)
คลังจังหวัดน่าน