

ที่ นน ๐๐๐๓/ ๑ ๒๗๕๙



ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และหัวหน้าส่วนราชการ (บัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๒๐๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรับรองรายการงานประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดน่านได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัครวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ โปรดแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านรับรอง
รายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎเพชร เพชรบุรณิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๕ ต่อ ๓๑๑ - ๓๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nan@cgd.go.th

ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๒๗๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปลัดจังหวัดน่าน
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๔. ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

๑. นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๓. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
๔. เกษตรจังหวัดน่าน
๕. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๖. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๙. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๑๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
๑๑. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๑๒. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
๑๓. นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัทธวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายกฤษเพชร เพชรบุรณิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธาน
๒. นางสาวภาวีนี อุปถัมภ์	แทน ปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นางสาวภาพิมล วัฒนสันติพงศ์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๔. นางสุนี ตันติตระกูลวัฒนา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	กรรมการ
๕. นางนุชริญา เสาร์แดน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๖. นางพิสมัย ทองคำ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	กรรมการ
๗. นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๘. นายพีรภัทร ข่ายม่าน	แทน ผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒	กรรมการ
๙. นายสมชาย สมเสถียรพล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๑๐. นางสาวกรวรรณ เอี่ยมโยธา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒	กรรมการ
๑๑. นางจุฑารัตน์ แก้วทนต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	กรรมการ
๑๒. นางชลฤดี สอนนันท	แทน ผู้อำนวยการ สพป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นางสาววิษยาดา เรืองฤทธิ์	แทน ผู้อำนวยการ สพป. น่าน เขต ๒	กรรมการ
๑๔. นางสาวนิธิตี ประกอบกิจ	คลังจังหวัดน่าน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาววรลัญช์ เปลี่ยนวิสัย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชลลดา สักร	หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน	
๒. นางสาวอาภิสญา รัตน์ะ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗	
๓. นางศัญญาภัส ยาใจ	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน	
๔. นางสาวเปมิกา รัตน์อินทร์	แทน เกษตรจังหวัดน่าน	
๕. นางสาวสุทธิดา น้อยใหญ่	แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน	
๖. นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล	
๗. นางสุภาวค์ สารเลื่อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน	
๘. นายประสงค์ ตันดี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	
๙. นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน	
๑๐. นางสาวสุพัตรา งามสมพงษ์	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน	
๑๑. พ.ต.ท.วิชัย แสนคำ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน	
๑๒. นายมงคล ลาปนา	แทน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน	
๑๓. นายวิชัย เอี่ยมอาภรณ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	
๑๔. นางนิลวรรณ ชินายศ	แขวงทางหลวงน่านที่ ๒	
๑๕. นางรุ่งทิพา อินน้อย	โรงพยาบาลน่าน	

๑๖. นายวรากร	ดิน้อย	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
๑๗. นางวัชรภรณ์	ฟูแสง	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
๑๘. นายธวัช	อัปการัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกฤษฎเพชร เพชรบุรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมร้อยละ ๘๑.๗๔ รายจ่ายประจำปีร้อยละ ๘๑.๗๖ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๑.๖๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมร้อยละ ๗๕.๐๐ รายจ่ายประจำปีร้อยละ ๘๐.๐๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๗.๐๐ สำหรับหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

จากการตรวจสอบผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน ๕๙ หน่วยงาน มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๓ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒๖ หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่โครงการยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงเงินที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๗ หน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงกำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงาน คลังจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๑๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงาน การประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดน่าน (งบส่วนราชการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ (PO+การเบิกจ่าย)					การเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ หลังใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)		
ภาพรวม	๕,๑๐๘.๖๙	๓,๕๗๙.๙๗	๗๐.๐๘	๘๑.๗๔	↓ (๑๑.๖๖)	๖๘	๒,๘๗๗.๕๙	๕๖.๓๓	๗๕.๐๐	↓ (๑๔.๖๗)	๕๕	๑,๕๒๘.๗๒
รายจ่ายประจำ	๒,๒๔๖.๖๓	๑,๖๔๘.๓๖	๗๓.๓๗	๘๑.๗๖	↓ (๘.๓๙)	๖๘	๑,๖๓๐.๘๐	๗๒.๕๙	๘๐.๐๐	↓ (๗.๕๑)	๖๘	๕๙๘.๒๗
รายจ่ายลงทุน	๒,๘๖๒.๐๖	๑,๙๓๑.๖๑	๖๗.๔๙	๘๑.๖๕	↓ (๑๔.๑๖)	๖๐	๑,๒๔๖.๗๙	๔๓.๕๖	๕๗.๐๐	↓ (๑๓.๕๔)	๕๒	๑๖๐๘.๔๐

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินกัน ๑ ปี ๒๕๖๕	๗๓๓.๖๕	๖๐๖.๑๕	๘๒.๖๒	๑๒๗.๕	๑๗.๓๘

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งข้อมูล	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ				การเบิกจ่ายงบประมาณ			
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓/๒๕๖๖		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓/๒๕๖๖	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)			ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)
New GFMS Thai	๑,๑๗๗.๗๑	๒๒๙.๑๑	๑๙.๔๕	๘๑.๖๕	↓ (๖๒.๒๐)	๒๒๙.๑๑	๑๙.๔๕	๕๗.๐๐	↓ (๓๗.๕๕)
e-plan (ท้องถิ่น)	๙๖๐.๓๕	๘๒๑.๕๕	๘๕.๕๕	๘๑.๖๕	↑ ๓.๙๐	๒๓๙.๙๑	๒๔.๙๘	๕๗.๐๐	↓ (๓๒.๐๒)

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่มีได้ก่อนนี้ผูกพัน หรือมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงเงินที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ดังนี้

โครงการชลประทานน่าน : จำนวน ๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๘๓๐,๔๐๐ บาท รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๑๔,๗๓๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓,๗๘๙,๘๕๒.๗๓ บาท เป็นงบที่จัดสรรให้สำหรับการฝึกอบรม จะเสร็จสิ้นโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗,๑๓๐,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓,๒๘๖,๗๖๐.๗๖ บาท เป็นงบดำเนินการเอง ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๘๐ ส่วนที่เหลือเป็นค่าแรง คาดว่าจะเบิกได้ตามแผนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม/

/ปรับปรุง...

ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒,๗๒๖,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๘๘,๑๓๕.๐๒ บาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะเบิกได้ตามแผนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ ซ่อมแซมบานระบาย ท่อส่งน้ำเข้านาคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห้ง จำนวน ๓๑ แห่ง โครงการชลประทานน่าน ตำบลน่านน้อย,ตำบลเชียงของ,ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๗๕,๕๙๙ บาท โครงการใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการแจ้งส่งคืนเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือ

รายการที่ ๕ ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง และท่อส่งน้ำเข้านา ระบบส่งน้ำลำเหมืองมหัศจรรย์ (พรต.) จำนวน ๒๕ ตัว โครงการชลประทานน่าน ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๔๗,๙๖๗.๑๒ บาท เสร็จสิ้นโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการแจ้งส่งคืนเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือ

รายการที่ ๖ บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ความยาว ๗.๓๐๐ กิโลเมตร โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖๓๙,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๔๒,๔๘๘ บาท ส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ : จำนวน ๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๙๕,๔๒๕ บาท

รายการที่ ๑ ค่าสำรวจออกแบบล่องหนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ตอน กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔๒,๙๘๐ บาท

รายการที่ ๒ ค่าสำรวจออกแบบล่องหนารจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗๒,๐๙๒.๘๐ บาท

รายการที่ ๓ ค่าสำรวจออกแบบล่องหนารจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๑๐,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔๗,๔๐๘ บาท

รายการที่ ๔ ค่าสำรวจออกแบบล่องหนาระบบส่งน้ำชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๙๑,๗๒๕ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙,๓๒๔ บาท

รายการที่ ๕ ค่าสำรวจออกแบบล่องหนารจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท ทั้ง ๕ รายการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการสำรวจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุนเป็นปีแรก จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน : จำนวน ๑๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๐๔,๖๒๔ บาท

รายการที่ ๑ ก่อสร้างการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๑๖๒,๐๐๐ บาท PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกทันตามกำหนดในสัญญา

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗๕๔,๖๕๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๙๓,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ บาท PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๓๒๙,๖๐๐ บาท PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ลำช้าเนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่งทำให้เริ่มดำเนินงานล่าช้า

รายการที่ ๕ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๖๗,๘๐๐ บาท PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

รายการที่ ๖ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘๒,๔๐๐ บาท PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากเครื่องจักรชำรุดไม่สามารถดำเนินการได้และผู้รับจ้างรับงานหลายแห่งทำให้เกิดความล่าช้า และได้คิดค่าปรับตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว

รายการที่ ๕ - ๖ เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน รายการที่ ๗ ค่าก่อสร้าง

/แหล่งน้ำ...

แหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘๒,๔๐๐ บาท PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๘ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘๒,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่งทำให้ส่งมอบงานล่าช้า รายการที่ ๙ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖๑,๘๐๐ บาท ผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน รายการที่ ๑๐ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลถ้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๑,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงิน รายการที่ ๑๑ ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๗,๑๓๙ บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการสำรวจของเจ้าหน้าที่ จะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๒ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๐,๖๐๐ บาท ผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน รายการที่ ๑๓ ค่าควบคุมงานก่อสร้างการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ชุมชนบนพื้นที่สูง กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๐,๓๓๕ บาท รายการที่ ๑๔ ค่าควบคุมงานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๗,๘๑๐ บาท รายการที่ ๑๕ ค่าควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒,๔๕๐ บาท รายการที่ ๑๓ - ๑๕ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการสำรวจของเจ้าหน้าที่ จะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ทุกรายการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

กรรมการและเลขานุการ : ฝากให้เจ้าหน้าที่รายงานแผนและผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทาง Google Sheet ด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการ : เนื่องจากวงเงินการจัดหาพัสดุไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ขอให้พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างให้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ ไม่เกิดปัญหาในการส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญา

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถว ๓ ยูนิต สำนักงานเกษตรอำเภอ เชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๓๙๙,๐๐๐ บาท ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๔๑๙,๗๐๐ บาท งวดที่ ๒ - ๓ คาดว่าจะเบิกภายในสัปดาห์ถัดไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๗๓,๓๐๐ บาท รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคำ ตำบลทุ่งพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๘๙๑,๓๐๐ บาท สัญญา ๕ งวด สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้วในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ตำบลทุ่งพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด ซึ่งครบกำหนดส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ติดตามงาน และผู้รับจ้าง จะดำเนินการส่งมอบงานภายในสัปดาห์ถัดไป

แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ : จำนวน ๑ รายการ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนบ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.๑๒๐+๙๐๐-กม.๑๓๐+๕๐๐ งบประมาณ ๒๔,๙๒๘,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เกินกำหนดส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างนัดตรวจรับงานวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ความก้าวหน้าของงานร้อยละ ๙๒ เนื่องจากผู้รับจ้าง เป็นคนต่างถิ่นทำให้เกิดความล่าช้า คาดว่าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

/สำนักงานจังหวัดน่าน...

สำนักงานจังหวัดน่าน : จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๐๘๗,๕๐๐ บาท งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนูน ๑ หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านพ้อ หมู่ที่ ๓ สายตาตุม - นาเหี้ยตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๘๙๖,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง รายการที่ ๒ โครงการซ่อมแซมพนังกันเซาะหินเรียงบรรจุกล่องลวดตาข่ายลำนํ้าบัว จุดที่ ๑ บ้านดอนสถาน ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๓๘๔,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านผาสิงห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลยอดอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖๙๘,๑๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการที่ ๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖๘๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งหน้าฝายกั้นลำนํ้าขาว บ้านศรีเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ลำนํ้าตวย บ้านห้วยแฮ้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่งมอบงานแล้ววันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย รายการที่ ๗ โครงการขุดลอกสระห้วยฮ่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำแค้น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๑,๗๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๘ โครงการขุดลอกฝายน้ำฝั้นบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๐,๙๐๐ บาท PO แล้ว สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๙ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชนิดกล่องเกเบียน บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองกลาง บ้านปอน หมู่ที่ ๖ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำอานบ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเลย บ้านดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายาบ) บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๗,๘๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิดในหมู่บ้าน บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๑,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๕ โครงการขุดลอกทุ่งเคียน บ้านทุ่งข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๗๗,๓๐๐ บาท PO แล้ว สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีต

/เสริมเหล็ก ...

เสริมเหล็ก บ้านเด่นพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเปือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๖๕,๑๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการที่ ๑๗ โครงการขุดลอกฝายสบสถานและทุ่งบ่อน้ำดิบ บ้านท่าพวน หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๕๖,๖๐๐ บาท PO แล้ว สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๘ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังโดยการวางกล่องเกเบี้ยน บ้านเหนือวัด หมู่ที่ ๒ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ PO แล้ว สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๙ โครงการขุดลอกฝายปู่ดัย บ้านนาไค้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๒๑,๐๐๐ บาท PO แล้ว สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒๐ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยต้นตอง (Box Culvert) บ้านดู่พงษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ PO แล้ว สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน : จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๘๒๗,๐๕๔ บาท รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดน่าน งบประมาณ ๙,๕๗๗,๗๗๗ บาท สัญญา ๖ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว แต่เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งงานงวดที่ ๒ เป็นงานโครงสร้าง อยู่ระหว่างทะเลสาบ งานบันได คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗,๙๔๘,๗๗๗ บาท สัญญา ๑๐ งวด เริ่มต้นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวด เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งเอกสาร เบิกจ่ายภายในสัปดาห์นี้ และงานงวดที่ ๓ ครบกำหนดส่งมอบเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นงานโครงสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างงานบันได คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ว่าการอำเภอเวียงสา (ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา และห้องประชุมเชิงปฏิบัติการนายอำเภอ) จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๓,๕๐๐ บาท เป็นงานที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ PO แล้ว สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ ปรับปรุงห้องน้ำ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันได้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการขอแก้ไขแบบรูปรายการใหม่เนื่องจาก เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข แบบรูปรายการจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หากอนุมัติคาดว่าจะ PO ได้ภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ PO แล้ว สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอเวียงสา (ทาสีอาคารภายนอก รื้อถอนและติดตั้งรางระบายน้ำฝน) จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๕๗,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ PO แล้ว สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๗ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ ๓๘๓,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรร งบประมาณเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องจากเป็นรายการที่ซ้ำซ้อนกับรายการที่ ๔ รายการปรับปรุง ห้องน้ำที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอปรับแบบรูปรายการ

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล : จำนวน ๑ รายการ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๓,๔๓๕,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวด เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินภายในสัปดาห์ถัดไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ : จำนวน ๑ รายการ โรงอาหารแบบพิเศษ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๑๑๕,๐๐๐ บาท สัญญา ๖ งวด เริ่มต้นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และเกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้าทำงานวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ รั้วโรงเรียนเกิดการทรุดตัวทำให้ต้องซ่อมแซมรั้ว ประกอบกับน้ำประปารั่วเข้าพื้นที่ก่อสร้างทำให้การดำเนินการล่าช้า คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ ได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ : จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙,๑๗๒,๓๐๐ บาท รายการที่ ๑ อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๖,๙๗๗,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สัญญา ๑๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๓,๖๓๕,๒๐๐ บาท (งวดที่ ๑ - ๓) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๓,๓๔๑,๘๐๐ บาท (งวดที่ ๔ - ๑๑) ยังไม่เบิกจ่าย สาเหตุเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างนำงวดงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาเบิกในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และผู้รับจ้างรับงาน ๒ แห่ง ปัจจุบันส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แต่ยังไม่เบิกจ่าย เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๑๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน ๖๙ รายการ งบประมาณ ๘,๓๗๓,๗๐๐ บาท เป็นรายการที่สพ.เขต ๒ ดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียน อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ ๑๑๕ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๓,๘๓๑,๔๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว โรงเรียนจะส่งเอกสารให้ สพ.เขต ๒ เบิกจ่ายภายในสัปดาห์ถัดไป รายการที่ ๔ อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านดอยติ้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๒๕๓,๐๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้ว ๘๐% จะส่งมอบงานภายในสัปดาห์ถัดไป และคาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และเกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑,๐๗๐,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ๔ รายการ งบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๕๗๙,๘๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวด จำนวน ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้ว ๙๐% คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และงานงวดที่ ๓ - ๔ ดำเนินการแล้ว ๗๐% คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา : จำนวน ๑ รายการ อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย ๑,๐๔๐ ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ตำบลนาเหลียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗,๖๑๒,๙๐๐ บาท สัญญา ๖ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ สาเหตุเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเป็นคนต่างถิ่น เกิดความผิดพลาดในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดและได้ทำการแก้ไขแล้ว ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการ ปัจจุบันดำเนินการหล่อเสาคอนกรีตและเสาดอหม้อแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ประธาน : ในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๘๑๓,๘๐๐ บาท รายการที่ ๑ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว งบประมาณ ๒๑,๒๑๓,๘๐๐ บาท ได้ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แต่ไม่สามารถ PO ได้ เนื่องจากผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร อยู่ระหว่างทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารข้อมูลหลักผู้ขาย

โรงพยาบาลน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๓,๔๗๕,๐๐๐ บาท PO แล้ว กำหนดส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาส่งมอบอีก ๙๐ วัน เป็นวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากการเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน กระทบต่อการขนส่ง คาดว่า จะสามารถส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและวิทยบริการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๑๙๓,๙๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ มีความคืบหน้า ๗๐% คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และงานงวดที่ ๒ - ๓ ดำเนินการได้ ๕ - ๑๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการโครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.น่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาและ PO ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนข้าหลวง จากช่วงแยกถนนหน่อคำ - แยกถนนสมนเทวราช เทศบาลเมืองน่าน ผิวจราจร กว้าง ๗.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท PO แล้ว สัญญา ๑ วงด เริ่มต้นวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดผู้เล่น ๕ - ๗ คน ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลางเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงได้ทบทวนและแก้ไขแบบรูปรายการใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติจากผู้บริหาร คาดว่าจะเสร็จสิ้นและจะสามารถประกาศร่างเอกสารเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ได้ภายในสัปดาห์ถัดไป

ประธาน : ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๗ หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ : จำนวน ๑ รายการ รายการค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน งบประมาณ ๑๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท เป็นการเบิกตามความก้าวหน้าของงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา เนื่องจากได้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายจำนวน ๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท และได้แจ้งคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน ๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท ไปยังต้นสังกัดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง งบประมาณ ๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๗ วงด เริ่มต้นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕ วงด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดตามสัญญา งวดที่ ๖ มูลค่า ๔๒๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ : จำนวน ๑ รายการ รายการงานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข ๑๐๘๑ ตอน หลักกิโล - บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๖,๙๙๒,๒๙๘.๒๕ บาท สัญญา ๑ วงด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๕๕๕,๘๐๕.๗๐ บาท คงเหลือ ๖,๓๙๖,๔๙๒.๕๕ บาท ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน และในปี ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างได้สิทธิค่าปรับร้อยละ ๐ จนถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันงานมีความคืบหน้า ๙๙% เกิดค่าปรับวันละ ๕๖,๓๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการปรับปรุงการจัดแสดงและพื้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน งบประมาณ ๒๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๕ วงด เริ่มต้นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายจำนวน ๔ วงด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๒๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดตามสัญญา งวดที่ ๕ ครบกำหนดส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องจากปรับคุณสมบัติในการจัดนิทรรศการ โดยได้รับอนุมัติในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงขอขยายระยะเวลาการส่งมอบเป็นวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ : จำนวน ๒๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๐๔,๘๐๐ บาท รายการที่ ๑ จัดสรรอุปกรณ์ DLTV จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๗๐๔,๕๐๐ บาท

/ผู้ชนะการเสนอราคา...

ผู้ชนะการเสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ และได้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายที่ ๒ มาลงนาม แต่ผู้ชนะการเสนอราคารายที่ ๑ อุทธรณ์ สพป.เขต ๒ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ชนะการเสนอราคารายที่ ๑ ผ่านคุณสมบัติ จึงขอยกเลิกโครงการและประกาศเชิญชวนใหม่ โดยให้ทั้ง ๒ บริษัทยื่นเสนอราคาอีกครั้ง คาดว่าจะลงนามในสัญญาและ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดสรรอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนปริยัติธรรม อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย รายการที่ ๓ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว และโรงเรียนบ้านไร่ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท PO เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๒๑๔,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ โดยจะดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๘,๖๑๑,๓๑๔.๔๐ บาท รายการที่ ๑ อาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว งบประมาณ ๑๔,๓๑๑,๓๑๔.๔๐ บาท สัญญา ๙ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๓ งวด คืองวดที่ ๗ - ๙ มูลค่า ๑๐,๖๐๑,๒๓๔.๔๐ บาท ปัจจุบันดำเนินงานงวดที่ ๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๕๖ นัดตรวจรับงานงวดที่ ๗ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๒๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๖ งวด คืองวดที่ ๓ - ๘ มูลค่า ๑๑,๐๑๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕ ผู้รับจ้างขอปรับแผนการดำเนินงาน เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : รายการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๕,๙๔๕,๐๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๒ งวด คืองวดที่ ๑ - ๒ มูลค่า ๗,๑๙๗,๗๕๐ บาท ปัจจุบันส่งมอบงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๒ - ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

ประธาน : ๔.๓ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๖๘ โครงการ งบประมาณ ๙๖๐,๓๔๖,๔๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๙๔ โครงการ ลงนามในสัญญา ๑๓๖ โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๒๗ โครงการ ส่งคืนงบประมาณ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของเทศบาลตำบลอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๕๒๒,๐๐๐ บาท คาดว่าจะประกาศร่างในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสมุน ของเทศบาลตำบลคูได้ งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท กรมเจ้าท่าได้อนุญาตการใช้พื้นที่แล้ว คาดว่าจะประกาศร่างในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านได้กำหนดประชุมทาง Google Meet

/เป็นประจำทุกเดือน...

เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โดยเน้นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และได้ให้หน่วยงานรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นประจำ ประมาณการโครงการที่จะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๙,๗๙๙,๐๐๐ บาท เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ มูลค่า ๔๓,๗๘๙,๖๐๔.๗๓ บาท เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖๓ โครงการ มูลค่า ๖๓,๓๖๖,๗๙๙ บาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๖ โครงการ มูลค่า ๒๗๔,๐๖๔,๕๑๔.๗๔ บาท เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ โครงการ มูลค่า ๑๒๓,๗๔๙,๐๐๐ บาท และจะขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายประมาณ ๔ โครงการ และได้รับจัดสรรงบรายจ่ายประจำ (งบกลาง) เพิ่มเติม จำนวน ๑๐๘ โครงการ งบประมาณ ๒๒๖.๗๙ ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ : เพื่อให้การดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน รายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณทาง Google Sheet โดยให้กรอกเลขที่โครงการด้วยเพื่อที่สำนักงานคลังจะได้ทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. กรณีมีเงินเหลือจ่ายขอให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อส่งคืนงบประมาณ หรือหากต้องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้รับดำเนินการโดยเร็ว

๓. กำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน : จากที่หน่วยงานรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ มีข้อสังเกต ๒ ประเด็น คือ ปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง หลายท้องที่ เข้าทำงานล่าช้า รวมถึงการแก้ไขแบบรูปรายการในขณะโครงการดำเนินงานไปแล้ว โดยขอเสนอแนะในเรื่องการบริหารสัญญา โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ หากเกิดปัญหาผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าได้หรือทำงานล่าช้า ให้เร่งรัดติดตามผู้รับจ้าง และวิธีการที่ใช้ในการจัดหาพัสดุ เช่น สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ให้ตรวจสอบศักยภาพของผู้รับจ้างด้วย จะต้องไม่เข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

ที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ).....

ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาววรวลัญช์ เปลี่ยนวิสัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แบบรับรอง

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

☐ รับรอง

☐ รับรอง โดยขอแก้ไข

.....
.....

☐ ไม่รับรอง

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

กรุณาส่งแบบตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nan@cgd.go.th หรือ Line Group : เร่งรัด_น่าน
ภายในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาววรวิไลซ์ เปลี่ยนวิสัย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

โทร ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๙, ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๖๐ ต่อ ๓๑๑ - ๓๒๐