



ที่ นน ๐๐๐๓/๗๒๒ ๑๕

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และหัวหน้าส่วนราชการ (บัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๒๘๔๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรับรองรายการงานประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดน่านได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ โปรดแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านรับรอง
รายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภฤชเพชร เพชรบูรณ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๕ ต่อ ๓๑๑ - ๓๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nan@cgd.go.th

ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๓๒๑๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปลัดจังหวัดน่าน
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๔. ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

๑. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
๒. นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
๓. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๔. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๕. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน
๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๘. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายกฤษเพชร	เพชรบุรณิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธาน
๒. นางสาวภาวีนี	อุบลมภ์	แทน ปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นางสาวภาพิมล	วัฒนสันติพงศ์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๔. นางสุนี	ตันติตระการวัฒนา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	กรรมการ
๕. นางภัชราภรณ์	ฟูแสง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๖. นางพิสมัย	ทองคำ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	กรรมการ
๗. นายโชติกรวิชช์	ทวีศักดิ์ทินโชติ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๘. นายพิรภัทร	ซ้ายม่าน	แทน ผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ ๒	กรรมการ
๙. นายสมชาย	สมเสถียรพล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๑๐. นางสาวกรวรรณ	เอี่ยมโยธา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒	กรรมการ
๑๑. นางจุฑารัตน์	แก้วทนต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	กรรมการ
๑๒. นางชลฤดี	สวนนันท์	แทน ผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นางสาววิษยาดา	เรืองฤทธิ์	แทน ผู้อำนวยการ สฟป. น่าน เขต ๒	กรรมการ
๑๔. นางสาวนิธิวดี	ประกอบกิจ	คลังจังหวัดน่าน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวกรรณิการ์	ลำลือ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาววรวลัญช์	เปลี่ยนวิสัย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.หญิงปิ่นมณี	ใจยศ	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
๒. นายพิเชฐ	ปทุมมขัย	แทน นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
๓. นางสาวเสฏฐิดา	มากะจาย	แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๔. นายประสิทธิ์	สุดสม	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๕. นางสุภางค์	สารเถื่อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน
๖. นายประสงค์	ตันดี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๗. พ.ต.ท.ปริญญา	นุชแจ้งบง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
๘. นายวิชัย	เอี่ยมอาภรณ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๙. จ.ส.อ.เอกชัย	คำสุรินทร์	มณฑลทหารบกที่ ๓๘
๑๐. นางปณณดา	พรมสวะนา	เรือนจำจังหวัดน่าน
๑๑. นายธวัช	อัปการัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๑๒. นางสาวนพพิthy	เลี้ยงเพชร	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๑๓. นายเกียรติศักดิ์	จอมพรวง	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เนื่องจากหน่วยงานได้มีการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ การใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘.๐๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕.๐๐ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่องหนี่และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้งบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่องหนี่ครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณฯ แล้ว มีเงินเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร และยังมีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณฯ หรือได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณฯ ไม่เพียงพอ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งดำเนินการก่องหนี่และเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

จากการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน ๕๙ หน่วยงาน มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๐ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๔ หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่โครงการยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดเงินที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๔ หน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถก่องหนี่ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงกำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๒๗๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดน่าน (งบส่วนราชการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ (PO+การเบิกจ่าย)					การเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ หลังใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)		
ภาพรวม	๕,๓๗๓.๔๐	๔,๑๙๖.๘๔	๗๘.๑๐	๘๑.๗๔	↓ (๓.๖๔)	๖๓	๓,๗๕๗.๒๓	๖๙.๙๒	๗๕.๐๐	↓ (๕.๐๘)	๓๔	๑,๑๗๖.๕๖
รายจ่ายประจำ	๒,๔๙๐.๘๖	๑,๙๕๕.๓๖	๗๘.๔๖	๘๑.๗๖	↓ (๓.๓๐)	๖๐	๑,๙๕๒.๗๕	๗๘.๐๐	๘๐.๐๐	↓ (๒.๐๐)	๕๗	๕๓๖.๕๐
รายจ่ายลงทุน	๒,๘๘๒.๕๔	๒,๒๔๑.๔๘	๗๗.๘๐	๘๑.๖๕	↓ (๓.๘๕)	๕๖	๑,๘๐๔.๔๔	๖๒.๙๕	๕๗.๐๐	↑ (๕.๙๕)	๒๓	๖๔๐.๐๖

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินกัน ๑ ปี ๒๕๖๕	๗๓๓.๖๕	๖๔๒.๖๓	๘๗.๕๙	๙๑.๐๒	๑๒.๔๑

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งข้อมูล	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ				การเบิกจ่ายงบประมาณ			
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓/๒๕๖๖		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓/๒๕๖๖	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)			ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
New GFMS Thai	๑,๑๖๕.๒๗	๔๗๒.๘๓	๔๐.๕๘	๘๑.๖๕	↓ (๔๑.๐๗)	๔๗๒.๘๓	๔๐.๕๘	๕๗.๐๐	↓ (๑๖.๔๒)
e-plan (ท้องถิ่น)	๙๖๐.๓๕	๘๘๘.๐๒	๙๒.๔๗	๘๑.๖๕	↑ (๑๐.๘๒)	๘๙๕.๘๕	๕๑.๖๓	๕๗.๐๐	↓ (๕.๓๗)

ที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายประจำ (งบกลาง) (งบประมาณ 226.78 ล้านบาท)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : ได้รับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๑๐๘ โครงการ งบประมาณ ๒๒๖.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๙๙ ล้านบาท และได้จัดทำประมาณการ เบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนเงิน ๕๗.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๓ และจะขอ กู้เงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔๖.๑๕ ล้านบาท

กรรมการและเลขานุการ : มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้ผลการเบิกจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ได้มากกว่า ๓๖.๒๓% เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการอีก ๒ เดือน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : ได้จัดประชุมผ่านทาง Google Meet เป็นประจำ ทุกเดือน เพื่อติดตามโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โดยเน้นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และได้ให้หน่วยงานรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นรายโครงการ

ประธาน : ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายลงทุน (งบประมาณ 960.35 ล้านบาท)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายจ่ายลงทุน) จำนวน ๒๖๘ โครงการ งบประมาณ ๙๖๐.๓๕ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๙ โครงการ จำนวนเงิน ๕๖๒.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๑ ลงนามในสัญญา ๗๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๓๖.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๒ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓๗.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐ รองลงนาม ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ส่งคืนงบประมาณ ๑๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๑ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๑๐.๒๒ ล้านบาท โดยได้จัดทำประมาณการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕๗.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑๔.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๓ คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๔๙.๒๑ ล้านบาท และส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒.๕๙ ล้านบาท

กรรมการและเลขานุการ : โครงการที่ขอส่งคืน จำนวน ๑๘ โครงการ มีวิธีดำเนินการอย่างไร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : สำหรับวิธีการส่งคืนเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งเรื่องขอคืนเงินมายังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรวบรวมทำหนังสือแจ้งคืนเงิน งบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นถึงงบประมาณคืน เพื่อนำเงินดังกล่าวมาจัดสรรให้กับ โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจังหวัดน่านจะได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อีกประมาณ ๓๐ กว่าโครงการ

ผู้ช่วยเลขานุการ : โครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ อยู่ในขั้นตอน กระบวนการใด

/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณาผล ๕ โครงการ

ประธาน : ๔.๓ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หรือมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดเงินที่กำหนดในสัญญา จำนวน 12 หน่วยงาน ดังนี้

มณฑลทหารบกที่ ๓๘ : จำนวน ๑ รายการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกของกองทัพบกที่ ๓ งบประมาณ ๒,๘๖๒,๗๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ๒ รายการ คืองานซ่อมตึกแถวชั้นประทวนจุ ๑๐ ครอบครัวยุทธโศก หมายเลข ๑๕๓/๔๐ และงานติดตั้งแผ่นป้ายอนุสรณ์ งบประมาณ ๒,๖๔๗,๕๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส่งงานงวดที่ ๑ - ๒ แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๓ - ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนอาคารเรือนรับรอง หมายเลข ๑๐/๒๑ งบประมาณ ๒๑๕,๒๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้ว ๕๐% คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้านศุลกากรทุ่งช้าง : จำนวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด้านศุลกากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๓๕๔,๒๐๐ บาท ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันได้รับจ้างแล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ๑๒.๓๖% อยู่ระหว่างรอลงพัสดุระยะเวลาอุทธรณ์ ซึ่งจะครบในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะไม่มีผู้อุทธรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคำ ตำบลทุ่งพญา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๘๙๑,๓๐๐ บาท สัญญา ๕ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ จะส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๕ พร้อมกันในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานจังหวัดน่าน : จำนวน ๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๗๒๙,๗๐๐ บาท รายการที่ ๑ โครงการซ่อมแซมผนังกันเซาะหินเรียงบรรจุกล่องลดตลิ่งน้ำป่า บ้านดอนสถาน หมู่ ๑ ตำบลสถาน อำเภอป่าซาง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๓๘๔,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านผาสิงห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลยอด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖๙๘,๑๐๐ บาท คาดว่าจะประกาศผู้ชนะภายในสัปดาห์นี้ รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งหน้าฝายกั้นลำน้ำซาว บ้านศรีเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอการอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมการป่าไม้ รายการที่ ๔ โครงการขุดลอกฝายสบสถานและทุ่งบ่อน้ำดิบ บ้านทัพมาน หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๕๖,๖๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย รายการที่ ๕ โครงการขุดลอกฝายปู่ด้าย บ้านนาไค้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๒๑,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย รายการที่ ๖ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยต้นตอง (Box Culvert) บ้านดู่พงษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อเบิกจ่าย

กรรมการและเลขานุการ : รายการที่ ๔ - ๖ ให้บันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai ด้วย เนื่องจากลงนามในสัญญาแล้ว

เรือนจำจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เรือนจำจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๐๗๗,๐๐๐ บาท สัญญา ๒ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีการส่งมอบงานแล้ว แต่งานไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน TOR จึงต้องแก้ไขให้ถูกต้อง คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ พร้อมกัน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๕๗๙,๘๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวด จำนวน ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๓ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนได้ทำหนังสือเร่งรัดและประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ปัจจุบันมีความคืบหน้า ๙๕% งานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๔ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา : จำนวน ๑ รายการ อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย ๑,๐๔๐ ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ตำบลนาเหลียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗,๖๑๒,๙๐๐ บาท สัญญา ๖ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ สาเหตุเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดและได้ทำการแก้ไขแล้ว ประกอบกับปัญหาด้านแรงงานที่มีน้อย ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งานงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว การดำเนินงานภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๐ คาดว่าผู้รับจ้างจะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา

กรรมการและเลขานุการ : ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ : จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๐๖๘,๘๐๐ บาท รายการที่ ๑ อาคารเรียน ๒๑๒ ล/๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาการ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๒,๒๖๔,๘๐๐ บาท สัญญา ๑๒ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๒ - ๓) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ งวด (งวดที่ ๑, ๓ - ๑๒) เบิกจ่ายงวดที่ ๔ - ๖ เรียบร้อยแล้ว เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๗ - ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ขยายระยะเวลาอีก ๙๙ วัน สาเหตุเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากการดำเนินการในช่วงแรกเกิดปัญหาเรื่องโครงสร้างหลังคา ปัจจุบันได้ปรับแผนการดำเนินงานโดยการเพิ่มแรงงานก่อสร้างและทำงานล่วงเวลาเพื่อเร่งให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ ตำบลแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพอง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗,๓๒๘,๐๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องจากโรงเรียนส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

การรื้อถอนอาคารเดิมล่าช้า และการปรับโครงสร้างฐานรากจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ ประกอบกับการโยกย้ายผู้บริหารของโรงเรียนจำนวน ๒ ครั้ง ส่งผลในเรื่องการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า สพป.เขต ๑ จะลงพื้นที่ตรวจสอบ รายการที่ ๓ โรงอาหารแบบพิเศษ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๑๑๕,๐๐๐ บาท สัญญา ๖ งวด เริ่มต้นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ งานงวดที่ ๒ คณะกรรมการนัดตรวจรับงานในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๓,๖๔๔,๐๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับบ่อย น้ำประปาไม่ไหล สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคนใหม่ ยังขาดความชำนาญ รายการที่ ๕ อาคารห้องสมุดโรงเรียนศรีเวียงสา ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๕ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกงวดที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖๔๗,๐๐๐ บาท สัญญา ๒ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนได้ส่งเอกสารเบิกแล้ว สพป.เขต ๑ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง จึงได้แจ้งให้โรงเรียนแก้ไขใหม่ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๗ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านปางเป้ย ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๒ งวด เริ่มต้นวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ งานงวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งานงวดที่ ๒ อยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเบิกเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

กรรมการและเลขานุการ : รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ คณะกรรมการฯ อาจจะลงพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำ ปรีกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ : จำนวน ๘๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๗๓๐,๑๐๐ บาท รายการที่ ๑ อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๖,๙๗๗,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สัญญา ๑๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๓,๖๓๕,๒๐๐ บาท (งวดที่ ๑ - ๓) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๓,๓๔๑,๘๐๐ บาท (งวดที่ ๔ - ๑๑) งวดที่ ๔ เบิกจ่ายแล้ว เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๕ - ๑๑ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๕ แล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ ๖ สาเหตุเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างนำงวดงานปิงบ ๒๕๖๕ มาเบิกในปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้แก้ไขสัญญาเป็นสิ้นสุดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหารโรงเรียนได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา แต่เนื่องด้วยสภาพอากาศซึ่งเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้การดำเนินการล่าช้า หากดำเนินการไม่ทันจะขอถอนเงินไว้เบิกเหลืออมปี รายการที่ ๒ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน ๖๙ รายการ งบประมาณ ๘,๓๗๓,๗๐๐ บาท เป็นรายการที่ สพป.เขต ๒ ดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียน อยู่ระหว่างร่างเอกสารประกาศเชิญชวน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ อาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านร่อง ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๑๙๐,๖๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/สิ้นสุดวันที่...

สิ้นสุดวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะส่งเบิกกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ ๑๑๕ ตำบลเปือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๓,๘๓๑,๔๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงวดที่ ๒ รายการที่ ๕ อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านดอยตัว ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๒๕๓,๐๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่งเบิกงวดที่ ๑ แล้ว งานงวดที่ ๒ ดำเนินการแล้ว ๘๐% คาดว่าจะส่งเบิกงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑,๐๗๐,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างร่างเอกสารประกาศเชิญชวน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๗ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๔๕,๔๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๘ อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนบ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๓๑,๒๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนแจ้งว่าจะส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๙ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ๔ รายการ งบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างร่างเอกสารประกาศเชิญชวน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๐ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกัวจันทร์ (เสริมทวัฒน์อุปถัมภ์) ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนส่งเอกสารเบิกแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสัปดาห์นี้ รายการที่ ๑๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบวกลู้า ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๐๐,๖๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนส่งเอกสารเบิกแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร

กรรมการและเลขานุการ : เนื่องจาก สพป. เขต ๒ เป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐ อันดับแรกของจังหวัด หากดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้าจะส่งผลกระทบกับลำดับผลการใช้จ่ายของจังหวัด ฝากให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๐๗๕,๓๙๐.๖๕ บาท รายการที่ ๑ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว งบประมาณ ๒๑,๒๑๓,๘๐๐ บาท เนื่องจากการบันทึกชื่อโครงการในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง จากหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น บันทึกผิดเป็น หอผู้ป่วยใน ๔ ชั้น จึงได้บันทึกโครงการใหม่ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะ PO ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๘๖๑,๕๙๐.๖๕ บาท สัญญา ๖ งวด เริ่มต้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.น่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาและ PO ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สภ.บ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๙,๔๗๐,๐๐ บาท สัญญา ๕ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๑ การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูฝนทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้ และได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ โดยเร็ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดผู้เล่น ๕ - ๗ คน ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ล่าช้าเนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลาง จำนวน ๒๐,๔๓๑,๒๐๙ บาท มีผู้เสนอราคา ๒ ราย ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร อยู่ระหว่างต่อรองราคา กำหนดให้เสนอราคาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะทำสัญญาได้ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

กรรมการและเลขานุการ : เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยให้บริหารสัญญาให้สัมพันธ์กับงวดงานงวดเงินที่กำหนด เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดค่อนข้างเยอะ จะทำให้ล่าช้าผลการใช้จ่ายของจังหวัดลดลง

ประธาน : ๔.๔ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ : จำนวน ๑ รายการ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน งบประมาณ ๑๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท เป็นการเบิกตามความก้าวหน้าของงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา ได้ PO ไว้จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓๒๕,๗๕๐.๒๖ บาท และได้แจ้งคืบเงินงบประมาณส่วนที่เหลือจำนวน ๑๐,๔๗๖,๐๐๐ บาท ไปยังต้นสังกัดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ปัญหาเกิดจากสภาพชั้นหิน ฐานรากเขื่อน อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานราก ปัจจุบันให้ผู้รับจ้างปรับแผนเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน แก้ปัญหาโดยการเพิ่มเครื่องจักร แรงงานและเพิ่มระยะเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ : จำนวน ๒๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๐๔,๘๐๐ บาท รายการที่ ๑ จัดสรรอุปกรณ์ DLTV จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๗๐๔,๕๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว แต่มีผู้ร้องเรียนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จึงกำหนดประชุมคณะกรรมการร่าง TOR อีกครั้ง ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว และโรงเรียนบ้านไร่ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ รายการที่ ๓ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๒๑๔,๓๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว และจะส่งมอบภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ รายการงบประจำรายการงบดำเนินงาน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดสรรอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนปริยัติธรรม อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๘,๖๑๑,๓๑๔.๔๐ บาท รายการที่ ๑ อาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว งบประมาณ ๑๔,๓๑๑,๓๑๔.๔๐ บาท สัญญา ๙ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๒ งวด คือ งวดที่ ๘ - ๙ จำนวน ๘,๓๗๕,๑๘๖.๔๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๒๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๖ งวด คือ งวดที่ ๓ - ๘ จำนวน ๑๑,๐๑๑,๐๐๐ บาท ตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้วเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน ๒ สัปดาห์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ - ๕ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับงานงวดที่ ๖ - ๘ จำนวน ๗,๔๓๖,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาดำเนินการต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๕,๙๙๕,๐๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๒ งวด คือ งวดที่ ๒ - ๓ จำนวน ๖,๕๗๕,๕๓๙.๓๙ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งานงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ งานงวดที่ ๔ คาดว่าส่งมอบและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรรมการและเลขานุการ : เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหลือระยะเวลาดำเนินการก่อนสิ้นปีและเบิกจ่ายเงินงบประมาณอีก ๒ เดือนกว่า จึงขอให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ และหน่วยงานใดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี หากมีเงินเหลือจ่าย ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ให้เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการ แต่หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ให้เร่งคืนต้นสังกัดโดยเร็ว ซึ่งกรมบัญชีกลางจะกำหนดแนวทางการดำเนินการ และสำนักงานคลังจังหวัดน่านจะทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบต่อไป และช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณสำนักงานคลังจังหวัดน่านจะจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี การจัดทำบัญชี และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น และกำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หลังจากประชุมคณะกรรมการจังหวัด

ที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....

ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาววรลัญช์ เป็ลยนวาลัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แบบรับรอง

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

☐ รับรอง

☐ รับรอง โดยขอแก้ไข

☐ ไม่รับรอง

(ลงชื่อ) _____

(_____)

ตำแหน่ง _____

กรุณาส่งแบบตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nan@cgd.go.th หรือ Line Group : เร่งรัด_น่าน
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาววรวิญญ์ เปลี้นวิสัย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

โทร ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๙, ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๖๐ ต่อ ๓๑๑ - ๓๒๐