



ที่ นน ๐๐๐๓/ ๗ ๔๑๘๒

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหัวหน้าส่วนราชการ (บัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๓๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรับรองรายการงานประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดน่านได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัครวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ โปรดแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎเพชร เพชรบูรณ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๕ ต่อ ๓๑๑ - ๓๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nan@cgd.go.th

ที่ นน ๐๐๐๓/ว๔๐๔๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปลัดจังหวัดน่าน
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๔. ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

๑. นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
๒. เกษตรจังหวัดน่าน
๓. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
๕. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
๗. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัทธวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายกฤษเพชร เพชรบุรณิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธาน
๒. นางสุพิชฌาย์ ศิลารมณ	แทน ปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นางสาวภาพิมล วัฒนสันติพงศ์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๔. นายชุมพล สุทธิ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	กรรมการ
๕. นางภัชราภรณ์ พุแสง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๖. นางพิสมัย ทองคำ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	กรรมการ
๗. นางสาวพรพรหม สุดเสงี่ยม	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๘. นายพีรภัทร ช่ายม่าน	แทน ผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒	กรรมการ
๙. นายสมชาย สมเสถียรพล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๑๐. นางสาวกรวรรณ เอี่ยมโยธา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒	กรรมการ
๑๑. นางจุฑารัตน์ แก้วทนต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	กรรมการ
๑๒. นางชลฤดี สนวนันท์	แทน ผู้อำนวยการ สพป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นางสาววิษยาดา เรืองฤทธิ์	แทน ผู้อำนวยการ สพป. น่าน เขต ๒	กรรมการ
๑๔. นางสาวนิธิตี ประกอบกิจ	คลังจังหวัดน่าน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาววรวลัญช์ เปลี่ยนวิสัย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางมณฑนา พรหมมา	แทน เกษตรจังหวัดน่าน
๒. นายประสิทธิ์ สุดสม	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๓. นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
๔. นางสาวสุพิศรา งามสมพงษ์	แทน รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน
๕. พ.ต.ท.วิชัย แส่นคำ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
๖. นายบรรเจิด ฝาระมี	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๗. นางปทุมณา พรหมสะวะนา	เรือนจำจังหวัดน่าน
๘. นายธวัช อัมภารัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๙. นางสาวนวิพิทย์ เลี้ยงเพชร	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

ผู้ไม่มาประชุม

ด้านบุคลากรทุ่งช้าง เนื่องจากติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกฤษเพชร เพชรบุรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ การใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘.๐๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕.๐๐ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่อหนี้ครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณฯ แล้ว มีเงินเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และยังคงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณฯ หรือได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณฯ ไม่เพียงพอ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

จากการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน ๕๙ หน่วยงาน มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๓๐ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๑๖ หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงจางานที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๖ หน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงกำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๓๒๑๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดน่าน (งบส่วนราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ (PO+การเบิกจ่าย)					การเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ หลังใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๔/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๔/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)		
ภาพรวม	๕,๖๖๘.๗๓	๔,๗๒๐.๐๗	๘๓.๒๗	๑๐๐.๐๐	↓ (๑๖.๗๓)	๖๗	๔,๔๒๙.๒๑	๗๘.๑๓	๙๓.๐๐	↓ (๑๔.๘๗)	๓๑	๙๔๘.๖๖
รายจ่ายประจำ	๒,๗๒๒.๐๙	๒,๒๓๘.๐๕	๘๒.๒๒	๑๐๐.๐๐	↓ (๑๗.๗๘)	๗๓	๒,๒๒๗.๒๕	๘๑.๘๒	๙๔.๐๐	↓ (๑๖.๑๘)	๗๑	๔๘๔.๐๔
รายจ่ายลงทุน	๒,๙๔๖.๖๔	๒,๔๘๒.๐๒	๘๔.๒๓	๑๐๐.๐๐	↓ (๑๕.๗๗)	๕๒	๒,๒๐๑.๙๖	๗๔.๗๓	๗๕.๐๐	↓ (๐.๒๗)	๑๒	๖๖๔.๖๒

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินกัน ๆ ปี ๒๕๖๕	๗๓๖.๑๘	๖๗๒.๔๓	๙๑.๓๔	๖๓.๗๕	๘.๖๖

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งข้อมูล	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ				การเบิกจ่ายงบประมาณ			
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๔/๒๕๖๖		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๔/๒๕๖๖	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)			ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
New GFMS Thai	๑,๑๙๘.๕๙	๖๘๑.๘๙	๕๖.๘๙	๑๐๐.๐๐	↓ (๔๓.๑๑)	๖๘๑.๘๖	๕๖.๘๙	๗๕.๐๐	↓ (๑๘.๑๑)
e-plan (ท้องถิ่น)	๙๖๐.๓๕	๙๐๖.๙๕	๙๔.๔๔	๑๐๐.๐๐	↓ (๕.๕๖)	๖๖๗.๕๐	๖๙.๕๐	๗๕.๐๐	↓ (๕.๕๐)

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายประจำ (งบกลาง) (งบประมาณ ๒๒๖.๗๘ ล้านบาท)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : ได้รับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แห่ล้างกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๑๐๘ โครงการ งบประมาณ ๒๒๖.๗๘ ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๗ ลงนามในสัญญา ๕๖ โครงการ จำนวนเงิน ๙๙.๔๙ ล้านบาท รอลงนาม ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๔๓.๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔๒.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๑๓ โครงการ จำนวนเงิน ๒๓.๙๔ ล้านบาท ส่งคืนโครงการ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๔.๔๓ ล้านบาท ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านได้จัดทำประมาณการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖๔ โครงการ จำนวนเงิน ๘๓.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๓ และการขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔๖.๑๕ ล้านบาท

ประธาน : ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายลงทุน (งบประมาณ ๙๖๐.๓๕ ล้านบาท)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายจ่ายลงทุน) จำนวน ๒๖๘ โครงการ งบประมาณ ๙๖๐.๓๕ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒๑๖ โครงการ จำนวนเงิน ๖๗๖.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๖ ลงนามในสัญญา ๒๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๓๐.๒๙ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐.๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖.๘๑ ล้านบาท ส่งคืนโครงการ ๑๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒.๕๙ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๑๓.๒๓ ล้านบาท ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านได้จัดทำประมาณการการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔๑ โครงการ จำนวนเงิน ๘๕๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๙ และการขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๔๙.๒๑ ล้านบาท

ประธาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเกิดจากสาเหตุใด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายปี งบประมาณ และเกิดจากการอุทธรณ์

กรรมการและเลขานุการ : รายจ่ายประจำ (งบกลาง) ประมาณการเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพียงร้อยละ ๓๖.๒๓ จะขอนำเรียนท้องถิ่นจังหวัดน่านให้กระตุ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๕๐ เพื่อที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำของจังหวัดน่านจะได้ลำดับที่ดีขึ้น

ประธาน : เพื่อเป็นการเพิ่มผลการเบิกจ่าย ให้เชิญคลังจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งต่อไปด้วย เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำ (งบกลาง) และรายจ่ายลงทุน

/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : จะนำเรียนท้องถิ่นจังหวัดน่านทราบและให้เพิ่มวาระเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการประชุมผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธาน : ๔.๓ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่ยังมีได้ก่องหนผู้ผูกพัน หรือมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงจางานงวดเงินที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ดังนี้

ด้านบุคลากรทุ่งช้าง : ผู้ช่วยเลขานุการรายงานแทน รายการโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด้านบุคลากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๓๕๔,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๓๕๔,๒๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖,๕๖๒,๒๒๖.๘๕ บาท ที่ผ่านมามีการคำนวณราคากลางผิดพลาด จึงประกาศเชิญชวนทั้งหมด ๓ ครั้ง และได้ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ ๗๐ วัน มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่า ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ จึงต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปัจจุบันได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ รายการค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน งบประมาณ ๗,๙๘๔,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี จ.พะเยา ซึ่งเบิกตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ได้ทำหนังสือแจ้งคืบหน้าไปยังต้นสังกัดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท PO จำนวน ๓๙๘,๙๙๘ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙๕,๗๔๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝดหลังที่ ๑) สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๖๘๙,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ งวด เริ่มต้นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานในสัญญางวดที่ ๑ - ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๕๕,๖๗๑ บาท เนื่องจากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ เนื่องจากสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจ้างเหมาปรับพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งระบบประปาเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการยังไม่แล้วเสร็จ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้แจ้งให้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และได้แก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากปรับเปลี่ยนฐานรากจากฐานรากชนิดเสาเข็มเป็นฐานรากชนิดฐานแผ่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันมีความคืบหน้าของงาน ๑๐ % และต้องขยายเวลาดำเนินการให้ผู้รับจ้าง ๕๒ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กรรมการและเลขานุการ : เนื่องจากความคืบหน้าของงานได้แค่ ๑๐ % สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ได้หรือไม่

/สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน...

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน : คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

กรรมการและเลขานุการ : จากการติดตาม ๒ หน่วยงาน จะเห็นได้ว่าปัญหาของจังหวัดน่าน คือ ลักษณะภูมิประเทศ ทำให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า ฉะนั้น ช่วงต้นปีงบประมาณให้รับดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย

แนวทางหลวงน่านที่ ๑ : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน ๒ จ.น่าน งบประมาณ ๑๔,๙๘๘,๘๒๓.๓๗ บาท PO จำนวน ๑๔,๙๘๘,๘๒๓.๓๗ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ส่งมอบงานแล้วแต่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง จึงได้แก้ไข จะดำเนินการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด รายการที่ ๒ งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัต จ.น่าน งบประมาณ ๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ หากประกาศผู้ชนะแล้ว ไม่มีผู้อุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

แนวทางหลวงน่านที่ ๒ : จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง งบประมาณ ๑,๒๔๔,๐๐๐ บาท PO จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที งบประมาณ ๓๗,๔๕๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ถังดับเพลิง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับรายการที่ ๒ - ๓ คาดว่าจะ PO และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

แนวทางหลวงชนบทน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการงานบำรุงถนนสาย นน.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - บ้านนาหนูน อ.ท่าวังผา จ.น่าน งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

สำนักงานจังหวัดน่าน : จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๒๑,๙๐๐ บาท รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านผาสิงห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖๙๘,๑๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งหน้าฝายกั้นลำน้ำขาว บ้านศรีเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ โครงการขุดลอกสระห้วยฮ่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำแค้น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๑,๗๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย รายการที่ ๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองกลางบ้านปอน หมู่ที่ ๖ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำอาน บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๖ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเลย บ้านดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงกลาง อำเภอยางตลาด จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๗ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเปือ อำเภอยางตลาด จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๖๕,๑๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดน่าน งบประมาณ ๘,๙๙๔,๘๓๔.๘๒ บาท สัญญา ๖ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ แล้ว จำนวน ๒,๐๙๘,๘๓๔.๓๘ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๑๖๐,๖๖๖.๔๑ บาท งานงวดที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับแล้ว จะส่งเอกสารเบิกจ่ายในสัปดาห์ถัดไป งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินงานได้ ๗๐% คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗,๗๐๙,๐๐๕.๑๖ บาท สัญญา ๑๐ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๔ และงวดที่ ๗ - ๘ แล้ว จำนวน ๓,๘๑๔,๑๐๔.๔๓ บาท เกินกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ ๕ - ๖ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๕๑๐,๒๖๗.๖๓ บาท งานงวดที่ ๕ ส่งเบิกแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร งวดที่ ๙ - ๑๐ เป็นรายการครุภัณฑ์เตียงนอน ต้องสั่งทำพิเศษ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาส่งมอบค่อนข้างนาน คาดว่าจะสามารถส่งมอบและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรือนจำจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เรือนจำจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๐๗๗,๐๐๐ บาท สัญญา ๒ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕๓๘,๕๐๐ บาท ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่งานไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน TOR ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับแล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายสัปดาห์ถัดไป งานงวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะส่งเบิกภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ : จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๔๒๕,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑ อาคารเรียน ๒๑๒ ล/๕๗-๗ สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียน ศรีเวียงสาวิทยาการ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๒,๒๖๔,๘๐๐ บาท สัญญา ๑๒ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นงบประมาณปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๒ - ๓) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ งวด (งวดที่ ๑, ๔ - ๑๒) เบิกจ่ายงวดที่ ๔ - ๗ เรียบร้อยแล้ว (ผู้รับจ้างได้สิทธิตามมาตรการช่วยเหลือจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ขยายระยะเวลาอีก ๙๙ วัน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๘ - ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘,๗๔๕,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างทำงาน ชำรงงวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๙ - ๑๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการที่ ๒ อาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗,๓๒๘,๐๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๑,๔๔๐,๒๑๓.๐๒ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๖๕,๖๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

/รายการที่ ๓...

รายการที่ ๓ โรงอาหารแบบพิเศษ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๑๑๕,๐๐๐ บาท สัญญา ๖ งวด เริ่มต้นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ แล้ว จำนวน ๑,๔๓๒,๒๐๐ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๔๕๕,๒๐๐ บาท งานงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างรอผลทดสอบค่าคอนกรีต ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ สาเหตุเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากโรงเรียนส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เพราะต้องรื้อถอนอาคารเดิมใช้ระยะเวลา ๕๐ วัน รายการที่ ๔ บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๓,๖๔๔,๐๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๔ แล้ว จำนวน ๑,๔๕๗,๖๐๐ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๖๔,๔๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน รายการที่ ๕ อาคารห้องสมุดโรงเรียนศรีเวียงสา ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๕๑๐,๗๐๐ บาท สัญญา ๕ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๔ แล้ว จำนวน ๑,๒๑๕,๖๓๘.๒๐ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๕ แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) จำนวน ๖๘ โรงเรียน งบประมาณ ๑,๙๐๑,๕๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก ๕ โรงเรียน รวมเป็น ๗๓ โรงเรียน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถ PO ได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๗ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ งบประมาณ ๖๖๑,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๒ รายการ ๑) ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านชาวหลวง งบประมาณ ๔๙๑,๒๐๐ บาท ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ๒) ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาผา งบประมาณ ๑๖๙,๘๐๐ บาท PO แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ : จำนวน ๑๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๖๐๙,๓๐๐ บาท รายการที่ ๑ อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๓,๓๔๑,๘๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สัญญา ๑๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๓,๖๓๕,๒๐๐ บาท (งวดที่ ๑ - ๓) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๓,๓๔๑,๘๐๐ บาท (งวดที่ ๔ - ๑๑) เบิกจ่ายงวดที่ ๔ - ๖ แล้ว จำนวน ๔,๐๐๔,๔๕๐ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๗ - ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙,๓๓๗,๓๕๐ บาท โรงเรียนจะส่งเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ ๗ - ๘ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ งานงวดที่ ๙ - ๑๐ อยู่ระหว่างฉาบปูนและปูพื้นกระเบื้อง งานฝ้า งานงวดที่ ๑๑ คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี และจะเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านร่อง ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๐๘๑,๗๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๑,๑๒๙,๑๖๖.๑๙ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๓๘,๑๑๘.๙๙ บาท งานงวดที่ ๒ โรงเรียนได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่าง สพป.น่าน เขต ๒ ดำเนินการเบิกจ่าย

รายการที่ ๓ บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ ๑๑๕ ตำบลเปือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๓,๘๓๑,๔๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๓๘๓,๑๓๕ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๔๙,๔๐๕ บาท งานงวดที่ ๒ โรงเรียนส่งเอกสารเบิกเงินแล้ว อยู่ระหว่าง สพป.น่าน เขต ๒ ตรวจเอกสาร งานงวดที่ ๓ - ๔ อยู่ระหว่างดำเนิน รายการที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ งบประมาณ ๓,๓๕๘,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านดอยตุง ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๒๕๓,๐๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ แล้ว จำนวน ๗๘๙,๕๓๑ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๔๐,๗๒๐ บาท โรงเรียนส่งเอกสารเบิกเงินแล้ว อยู่ระหว่าง สพป. เขต ๒ ตั้งเบิก รายการที่ ๖ จัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล แบบ ๒ จำนวน ๙ โรงเรียน งบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ PO แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๗ จัดซื้อครุภัณฑ์สารการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๑ และ แบบ ๒ จำนวน ๑๑ โรงเรียน งบประมาณ ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๘ ครุภัณฑ์ทดแทน สำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) จำนวน ๔๓ โรงเรียน งบประมาณ ๑,๓๖๕,๕๐๐ บาท รายการที่ ๗ - ๘ กำหนดให้ผู้รับจ้างนำสินค้ามาแสดงในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะ PO ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๙ จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา แบบ ๑ และ แบบ ๒ งบประมาณ ๑,๒๕๘,๓๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลา อุทธรณ์วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๐ จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ - ๒ และระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๑ โรงเรียน งบประมาณ ๑,๐๗๘,๖๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๑ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑,๐๗๐,๔๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๒ จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ และแบบ ๒ จำนวน ๑๑ โรงเรียน งบประมาณ ๘๔๘,๑๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๓ จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ และแบบ ๒ จำนวน ๑๑ โรงเรียน งบประมาณ ๗๘๘,๗๐๐ บาท สิ้นสุดการยื่นการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล รายการที่ ๑๔ จัดซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ - ๑ และมัธยมศึกษา แบบ ๒ จำนวน ๔ โรงเรียน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๕ อาคาร สห. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนบ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๓๑,๒๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงาน ในสัญญาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๖ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ๔ รายการ งบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

รายการที่ ๑๗ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบวคหว้า ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๐๐,๖๐๐ บาท สัญญา ๑ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอโรงเรียนแก้ไขเอกสารเพื่อส่งมาเบิกกับ สพป.น่าน เขต ๒

กรรมการและเลขานุการ : เนื่องจาก สพป.น่าน เขต ๒ ได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์จำนวนมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าด้วย เพื่อที่จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๕๔๘,๓๕๓.๙๐ บาท รายการที่ ๑ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว งบประมาณ ๒๑,๒๑๓,๘๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๘๖๑,๕๙๐.๖๕ บาท สัญญา ๕ งวด เริ่มต้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ แล้ว จำนวน ๕๐๙,๕๓๐.๖๕ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๕๖,๕๘๐ บาท งานงวดที่ ๓ ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย รายการที่ ๓ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๔๗๒,๙๖๓.๒๕ บาท สัญญา ๓ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๖๘,๒๔๐.๘๑ บาท คาดว่าจะส่งเอกสารเบิกงวดที่ ๑ ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

โรงพยาบาลน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๑๐ รายการ งบประมาณ ๕,๓๗๐,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ รายการ PO แล้ว และดำเนินการจัดซื้อโดยวิธี e-bidding จำนวน ๕ รายการ กำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักบริหาร มทร.ล้านนา น่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและวิทยบริการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๑๙๓,๙๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๘๖๔,๒๖๔.๙๖ บาท เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๓๓๐,๕๐๒.๙๓ บาท งานงวดที่ ๒ เป็นการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ดำเนินการแล้ว ๙๐ % งานงวดที่ ๓ เป็นการปรับปรุงหลังคาอาคารวิทยบริการ ดำเนินการแล้ว ๖๐ % ปัญหาเกิดจากการสั่งซื้อวัสดุไม่เต็มซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเดือนกว่า ผู้รับจ้างจึงจะขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง คาดว่าเบิกไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

สำรวจภูธรจังหวัดน่าน : จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙,๒๕๑,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.น่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงพัสดุระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่า จะลงนามในสัญญาและ PO ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สภ.บ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๙,๔๗๐,๐๐ บาท สัญญา ๕ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เกินกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๒๐,๕๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายการที่ ๓ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.ภูเพียง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๔ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.เฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๕ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.งอบ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๖ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.สันติสุข ตำบลทุ่งพางค์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๗ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.นาหมื่น ตำบลนาหมื่น อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๘ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.บ้านหลวง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๙ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.แม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๐ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.น้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๑ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.อวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับ รายการที่ ๓ - ๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ก่อสร้าง รายการที่ ๑๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลต ๔ ชั้น ภ.จว.น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง รายการที่ ๑๓ ปรับปรุงระบบประปา สภ.บ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๔๑,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาและ PO แล้ว รายการที่ ๑๔ ปรับปรุงระบบประปา สภ.งอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๔๑,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาและ PO แล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดผู้เล่น ๕ - ๗ คน ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สัญญา ๕ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ประธาน : ๔.๔ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ : จำนวน ๑ รายการ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน งบประมาณ ๑๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท เป็นการเบิกตามความก้าวหน้าของงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี จ.พะเยา เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๔๓๕,๘๒๐.๑๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑๐,๕๔๐,๑๗๙.๙๐ บาท และจะเบิกภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ อีกจำนวน ๑,๗๗๔,๑๗๙.๙๐ บาท และได้แจ้งคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือจำนวน ๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท ไปยังต้นสังกัดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๖

/สำนักงานจังหวัดน่าน...

สำนักงานจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๑๕๗,๕๐๐ บาท รายการที่ ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดน่าน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๖๕๖,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๓,๑๒๔,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒,๕๓๒,๕๐๐ บาท รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๒๘๔,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๒๖,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ รายการดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นเงินเหลือจ่าย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : จำนวน ๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๔๙,๘๐๐ บาท รายการที่ ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑,๔๙๘ โครงการ งบประมาณ ๗๔,๔๗๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖๔,๔๒๗,๘๖๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑๐,๐๔๒,๙๔๐ บาท รายการที่ ๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าไร่ บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ ๕ ตำบลผาสิงห์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมทั้งหมด ๘,๗๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๙,๙๘๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘,๔๖๑,๒๑๔ บาท คงเหลือจำนวน ๑,๕๑๙,๗๘๖ บาท รายการที่ ๓ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๘๖๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๙๑๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘,๑๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑,๗๒๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑ - ๓ ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นเงินเหลือจ่าย รายการที่ ๔ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘,๔๘๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔,๗๒๙,๙๕๑ บาท คงเหลือจำนวน ๓,๗๕๙,๐๔๙ บาท ได้ตรวจรับงานแล้วแต่ระบบน้ำยังรั่วซึมอยู่ระหว่างแก้ไขงาน คาดว่าจะเบิกภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร บ้านผาเวียง หมู่ที่ ๕ ลึก ๑๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสัน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๙๙๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดน่าน เขต ๒ : จำนวน ๑ รายการ รายการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๗๐๔,๕๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการอาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๒๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔,๔๓๓,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๙,๘๖๗,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๕ งวด คือ งานงวดที่ ๔ - ๘ จำนวน ๙,๘๖๗,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานและเร่งเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ งานงวดที่ ๕ - ๘ คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาดำเนินการต่อไป


องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๕,๙๙๕,๐๐๐ บาท สัญญา ๔ งวด เริ่มต้นวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๓,๘๒๑,๒๑๐.๖๑ บาท การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๒ งวด คือ งานงวดที่ ๒ - ๓ จำนวน ๖,๕๗๕,๕๓๙.๓๙ บาท งานงวดที่ ๒ ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับ งานงวดที่ ๓ - ๔ คาดว่าส่งมอบและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรรมการและเลขานุการ : ขอให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดน่านมีลำดับที่ดีขึ้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน จะขอลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ).....
ผู้จตุรงานการประชุม
(นางสาววรลัญช์ เปี่ยนวิลัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แบบรับรอง

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัครวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

☐ รับรอง

☐ รับรอง โดยขอแก้ไข

☐ ไม่รับรอง

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

กรุณาส่งแบบตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nan@cgd.go.th หรือ Line Group : เร่งรัด_น่าน
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาววรวิมลย์ เปลิยนวิสัย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

โทร ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๙, ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๖๐ ต่อ ๓๑๓

Line : เร่งรัด_น่าน

