

ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๕๕๓๕



ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๔๙๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเลย โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย (ฝ่ายเลขานุการฯ) ได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดเลย จึงขอส่งรายงานการประชุมฯ ให้ท่านตรวจสอบ หากมีประเด็นหรือข้อความมีความคลาดเคลื่อนและประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระ กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ทุกวาระแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วย ผ่านทางระบบสารบรรณจังหวัดเลย (E-DOC) และทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย [www.cgd.go.th/lei](http://www.cgd.go.th/lei) หัวข้อผลการเบิกจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพจน์ จรูญพงศ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานคลังจังหวัด

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๖๒ ต่อ ๓๑๔-๓๑๕

โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙

รายงานการประชุม  
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ครั้งที่ 3/2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567  
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

| ผู้มาประชุม |                           |                                                                          |                     |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.          | นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว       | รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย                                                | ประธานกรรมการฯ      |
| 2.          | นางสาวชรินทร์ ลีกระจ่าง   | (แทน) ปลัดจังหวัดเลย                                                     | กรรมการ             |
| 3.          | นายประดับพงศ์ บรรพลา      | (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                                      | กรรมการ             |
| 4.          | พ.ต.อ.พนมศักดิ์ มีระหงษ์  | (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย                                    | กรรมการ             |
| 5.          | นางจิราพร คำทา            | (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย                                    | กรรมการ             |
| 6.          | นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง    | (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย                                        | กรรมการ             |
| 7.          | นายเจษฎา ปานะถึก          | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย                                                | กรรมการ             |
| 8.          | นายธัญพงศ์ งอยปัดพันธ์    | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่<br>การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1       | กรรมการ             |
| 9.          | ว่าที่ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่<br>การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3       | กรรมการ             |
| 10.         | นางปรศนี ยุธมานพ          | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่<br>การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู | กรรมการ             |
| 11.         | นางสิริพร สารวงษ์         | (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย                                     | กรรมการ             |
| 12.         | นางสาวหวานใจ บุญครอง      | (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเลย                                                 | กรรมการ             |
| 13.         | นางชนม์สิตา นันทกุล       | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1                                     | กรรมการ             |
| 14.         | นางงามตา สุทธิ            | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2                                     | กรรมการ             |
| 15.         | นางโชติรส หอมภักดี        | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย                                      | กรรมการ             |
| 16.         | นายพชร ศุภวัตรวิบูลย์     | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง<br>ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5               | กรรมการ             |
| 17.         | นายปริญญา กุลบุตร         | (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย                                      | กรรมการ             |
| 18.         | นางสาวกรณจณา เสนานุช      | (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย                                            | กรรมการ             |
| 19.         | นายวชิระ วรโชติจินดารัตน์ | (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง                                | กรรมการ             |
| 20.         | นางสาวพอเนตร ศิริกุล      | (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย                                               | กรรมการ             |
| 21.         | นางสุนิสา พงศ์สุนนท์      | (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง                                          | กรรมการ             |
| 22.         | นางทัศนีย์ ทาโบราณ        | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ<br>รักษาการแทนคลังจังหวัดเลย                 | กรรมการและเลขานุการ |
| 23.         | นายณรงค์ กมลชิต           | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ                                              | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| 24.         | นางสาวศัทรียา โสภา        | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน                                             | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                         |              |                                                        |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายศานิต             | ปรากฏมาก     | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย                            |
| 2. นายทองสุข            | พามี         | ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย                    |
| 3. นายประสงค์           | ทองประ       | ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย              |
| 4. นางสาวอัญชลี         | เชื้อบุญมี   | ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย           |
| 5. นางสาวนุจรินทร์      | อัสวีไลรัตน์ | (แทน) นายด่านศุลกากรท่าลี่                             |
| 6. นางพิสมัย            | ทองมัน       | (แทน) นายด่านศุลกากรเชียงคาน                           |
| 7. นางสาวอรจิรา         | แสงโสดา      | (แทน) เกษตรจังหวัดเลย                                  |
| 8. นางจินตนา            | สุนทรวีรัตน์ | (แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย                   |
| 9. นางสาวผุสดี          | ทองกวอด      | (แทน) หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย                |
| 10. พ.ท.ปัญญา           | สิงห์มี      | (แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28                      |
| 11. นางไศรดา            | พรหมรักษา    | (แทน) ขนส่งจังหวัดเลย                                  |
| 12. นางสาวอังสุรีย์     | บุญดี        | (แทน) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย                        |
| 13. นางสาวสุรธยา        | นาดี         | (แทน) ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย                 |
| 14. ส.อ.หญิง วาสนา      | วนารักษ์     | (แทน) ผอ.กอ.รมน. จังหวัดเลย                            |
| 15. นางสาวอัจฉรา        | ธรรมธาตุ     | (แทน) พาณิชยจังหวัดเลย                                 |
| 16. นายมนัส             | สมณะ         | (แทน) พัฒนาการจังหวัดเลย                               |
| 17. นางเยาวดี           | บุตรศรี      | (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย                      |
| 18. นางสาวรัตนพร        | ทองคำ        | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย |
| 19. นายดำรงศักดิ์       | มีศรีแก้ว    | (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย    |
| 20. นางสาวณัฐพร         | ปะโททะโก     | (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52          |
| 21. นางสาวเกษราภรณ์     | เหตุเกษ      | (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงคราม                     |
| 22. ว่าที่ร้อยตรีประสาน | จันทร์เมือง  | (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย                 |
| 23. นางปาลิดา           | โสมาศรี      | (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์         |
| 24. พ.ต.ท.ศิริศักดิ์    | ชนะกาญจน์    | ตำรวจภูธรจังหวัดเลย                                    |
| 25. นางสาวอิสริย์       | จันทร์จิรัง  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย                            |
| 26. นางสาวขวัญฤทัย      | ครุพันธ์     | ท่าอากาศยานเลย                                         |
| 27. นางสาวอุมารินทร์    | อุทธาญาติ    | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52                           |
| 28. นางสาววิริยา        | มาตย์สุรีย์  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย                            |
| 29. นางสาวสิริลักษณ์    | เหล่าโยธี    | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย                 |
| 30. นางวิริยา           | ทองสงคราม    | สำนักงานพาณิชยจังหวัดเลย                               |
| 31. นายสมชาย            | สุขจิต       | ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย                      |
| 32. นางสาวประทุมพร      | ภูจิ๋ว       | ด่านศุลกากรเชียงคาน                                    |
| 33. นางสาววิไลพร        | ธรรมมาใหม่   | แขวงทางหลวงเลยที่ 1                                    |
| 34. นายวัชร             | ธรรมจักร     | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5                  |

- ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเลย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค  
และร่วมหาแนวทางแก้ไขประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเลย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567

ที่ประชุม :                      รับทราบ

## เลขานุการฯ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ได้แจ้งเวียน  
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดเลย  
(e-doc) ตามหนังสือจังหวัดเลยที่ ลย 0003/ว 4996 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567  
โดยมีส่วนที่แก้ไขของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. หน้าที่ 3 แก้ไขตำแหน่งผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 39 นางสาวนุชริน จันทรพาณิชย์  
แทนหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย แก้ไขเป็น  
นางสาวนุชริน จันทรพาณิชย์ แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

**ที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – สิ้นเดือนมิถุนายน 2567

1) งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>รายจ่าย | งบประมาณ<br>(1) | ใบสั่งซื้อ<br>สั่งจ้าง<br>(2) | เบิกจ่าย (3)                  |           |        |         |       | การใช้จ่ายงบประมาณ (4)        |               |        |         |       |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|---------|-------|-------------------------------|---------------|--------|---------|-------|
|                   |                 |                               | เป้าหมาย<br>เดือน<br>มิ.ย. 67 | จำนวนเงิน | ร้อยละ | สูง/ต่ำ | ลำดับ | เป้าหมาย<br>เดือน<br>มิ.ย. 67 | จำนวน<br>เงิน | ร้อยละ | สูง/ต่ำ | ลำดับ |
| งบประจำ           | 2,955.23        | 9.89                          | 58.00                         | 2,452.02  | 82.97  | +24.97  | 26    | 82                            | 2,461.91      | 83.31  | +1.31   | 26    |
| งบลงทุน           | 4,543.59        | 1,914.18                      | 21.00                         | 1,000.82  | 22.03  | +1.03   | 38    | 80                            | 2,914.99      | 64.16  | -15.84  | 26    |
| ภาพรวม            | 7,498.82        | 1,924.07                      | 51.00                         | 3,452.84  | 46.05  | -4.95   | 61    | 82                            | 5,376.90      | 71.70  | -10.30  | 35    |

2) งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>รายจ่าย | งบประมาณ<br>(1) | ใบสั่งซื้อ<br>สั่งจ้าง<br>(2) | เบิกจ่าย (3)                  |               |        |         |       | การใช้จ่ายงบประมาณ (4)        |               |        |         |       |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|---------|-------|-------------------------------|---------------|--------|---------|-------|
|                   |                 |                               | เป้าหมาย<br>เดือน<br>มิ.ย. 67 | จำนวน<br>เงิน | ร้อยละ | สูง/ต่ำ | ลำดับ | เป้าหมาย<br>เดือน<br>มิ.ย. 67 | จำนวน<br>เงิน | ร้อยละ | สูง/ต่ำ | ลำดับ |
| งบประจำ           | 26.22           | 0.16                          | 58.00                         | 13.65         | 52.08  | -5.92   | 15    | 82.00                         | 13.82         | 52.70  | -29.30  | 29    |
| งบลงทุน           | 179.06          | 111.71                        | 21.00                         | 0.00          | 0.00   | -21.00  | -     | 80.00                         | 111.71        | 62.39  | -17.61  | 19    |
| ภาพรวม            | 205.28          | 111.88                        | 51.00                         | 13.65         | 6.65   | -44.35  | 45    | 82.00                         | 125.53        | 61.15  | -20.85  | 19    |

3) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ            | งบประมาณที่ได้รับ | การเบิกจ่าย |        |         |
|-------------------|-------------------|-------------|--------|---------|
|                   |                   | จำนวนเงิน   | ร้อยละ | คงเหลือ |
| ปีที่แล้ว (ปี 66) | 750.80            | 634.19      | 84.47  | 116.61  |

ที่ประชุม :

รับทราบ

เลขานุการฯ

3.2 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กอร) 0405.5/ว367 ลง 25 มิ.ย. 2567

1. กรณียกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง/ยกเลิกประกาศผู้ชนะหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว กรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติฯ จึงให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์โดยตรง

2. กรณีไม่เข้าข่ายที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติฯ โดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์โดยตรงตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

2.1 กรณีที่ผู้อุทธรณ์ใช้สิทธิตามกฎหมายอื่นที่มีใช้ตามพระราชบัญญัติฯ

2.2 กรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ใช่ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

2.3 กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้รับการประกาศผลจากหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

2.4 กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ได้รับการคัดเลือกไม่มาลงนามในสัญญา

3. กรณีผู้ที่ลงลายมือชื่อในแบบอุทธรณ์ฯ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้อุทธรณ์ กรณีดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์ทำให้ไม่เข้าข่ายที่จะอุทธรณ์ได้ หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์โดยตรง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

4. กรณีเรื่องที่ใช้สิทธิไม่ได้ตามมาตรา 115 ให้หน่วยงานของรัฐ มีหนังสือแจ้ง ผู้อุทธรณ์ ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้

5. กรณีเกินกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ ให้หน่วยงานของรัฐ มีหนังสือแจ้ง ผู้อุทธรณ์ เพื่อปฏิเสธว่าไม่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ไว้พิจารณา

ที่ประชุม :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ

4.1 ติดตามการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ประเภทยางลงทุน บันทึกข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค จำแนกเป็นรายกระทรวง เพื่อเป็นการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักงานคลังจังหวัดเลย <https://www.cgd.go.th/lei> เลือกเมนู “ระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ” ในแถบเมนูฝั่งซ้ายของหน้าจอ

ที่ประชุม :

รับทราบ

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขานุการฯ                                                    | <p>4.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ยังไม่มีเบิกจ่ายผูกพัน</p> <p>ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายผูกพันและยังไม่มีเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai จำนวน 40 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,080,879,772 บาท มี 341 โครงการ (ข้อมูล 7 กรกฎาคม 2567) รายละเอียด ดังนี้</p>                                                         |
| ผู้แทน ผอ.กอ.รณ. จังหวัดเลย                                   | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 1,495,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วางแผนการเบิกจ่ายแบ่งออกเป็น 2 งวดงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้แทน นายด่าน ศุภการทาลี                                     | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 7,438,800 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ประกอบฯ ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 3 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกแทน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมด้านพรมแดนบ้านนากระเซ้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล</p> |
| ทองเทียวและกีฬา จังหวัดเลย                                    | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 7,043,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานทองเทียวและกีฬาจังหวัดเลย อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน 2567 ซึ่งจะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปี 2 รอบ คือรอบเดือนกันยายน 2567 และรอบมีนาคม 2568</p>                                                               |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (เลย) | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 118,650,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการประตุน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำบ้านดอนกลอย เป็นโครงการที่มีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี แต่ดำเนินการเบิกจ่ายอยู่ที่จังหวัดเลย ขณะนี้ได้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567</p>                                                                                                                                                                |
| ผู้แทน ปลัดจังหวัดเลย                                         | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 748,900 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 2 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกแทน จะดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2567</p>                                                                                                                                             |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>สถานีพัฒนาที่ดินเลย            | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,150,054 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 บ่อ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขณะนี้ได้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 โครงการอาคารพักอาศัยข้าราชการ 6 ห้อง ได้ผู้รับจ้างแล้วจะดำเนินการนัดทำสัญญาวันนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้อำนวยการศูนย์<br>หม่อนไหมเฉลิมพระ<br>เกียรติฯ     | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,183,500 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 1 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะประกาศรอบที่ 2 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 โครงการก่อสร้างอาคารพักเทียมไข่มุขมีปัญหาเรื่องการรับรองแบบและราคาที่สูงเกินไป คาดว่าสิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 จะมีผู้มายื่นเสนอราคา จะดำเนินการพิจารณาผลภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 และคาดว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ 15 สิงหาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>แขวงทางหลวงที่ 1               | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 997,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการงานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง เป็นงบดำเนินการเอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในสัปดาห์หน้า โครงการงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>แขวงทางหลวงที่ 2<br>(ด่านซ้าย) | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,938,200 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าจ้างชั่วคราว ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน และค่าประกันสังคม คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>แขวงทางหลวงชนบท                | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 73,022,260 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการค่าสำรวจออกแบบ เป็นงบดำเนินการเอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567 โครงการสะพานข้ามห้วยน้ำฮวย อ.ภูเรือ เป็นงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน ซึ่งระบบยกเลิก PO อัตโนมัติ จึงทำให้ต้องจัดทำ PO ใหม่ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย ลย.2010 และถนนสาย ลย.3029 ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ยังทำ PO ไม่ได้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567 โครงการงานอำนวยความสะดวก จัดทำ PO แล้ววันที่ 9 กรกฎาคม 2567 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567 โครงการบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงและยกระดับความปลอดภัย ถนนสาย ลย.4009 |

และถนนสาย ลย.2002 เป็นโครงการใหญ่ที่งบประมาณเกิน 10 ล้านบาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ทำ PO ล่าช้า เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทมีนโยบายคือจะต้องเบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 15 เพื่อให้ผลเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องประสานกับผู้รับจ้างให้ชัดเจนว่าจะเบิกจ่ายจริง จึงจะสามารถจัดทำ PO ได้ 2 โครงการนี้คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567 ซึ่งจะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

**ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
ท่าอากาศยานเลย**

ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,169,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการงานจ้างซ่อมปรับปรุงกันซึมลาดฟ้าและกันซึมขอบหน้าต่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ 7 วัน หากครบกำหนดจะดำเนินการลงนามในสัญญาต่อไป

**ผู้แทน  
พาณิชย์จังหวัดเลย**

ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 750,000 บาท เป็นหมวดงบรายจ่ายอื่น, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ให้ผู้เสนอยื่นเสนอราคาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 หากได้ผู้รับจ้างคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 และจะทำ PO เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือในปีต่อไป

**หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดเลย**

ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 6,867,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการค่าปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของศาลากลางจังหวัดเลย ใช้วิธีคัดเลือกได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา โครงการค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศาลากลางจังหวัดเลยและโครงการค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุสำนักงานจังหวัดเลย ใช้วิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) อยู่ระหว่างร่างเอกสาร e-bidding จัดทำรายงานขอความเห็นชอบ

**ผู้แทน ปลัดจังหวัดเลย**

ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 52,951,600 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 14 โครงการ ซึ่ง 6 โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และอีก 8 โครงการ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะประกาศเชิญชวนรอบที่ 2 ส่วนโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง มีโครงการใหญ่ 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 อำเภอปากชมประกาศผู้ชนะได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาภายในสัปดาห์หน้า และโครงการ

ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเอราวัณ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดได้ภายในเดือนสิงหาคม 2567 โครงการใหญ่ทั้ง 2 โครงการนี้ คาดว่าการเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้แทน<br>พัฒนาการจังหวัดเลย              | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 4,015,530 บาท เป็นหมวดงบดำเนินงาน, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงานจัดเป็นงบโครงการฝึกอบรมทั้งหมด สามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 16 กันยายน 2567 ส่วนโครงการโคกหนองนาขณะนี้ได้รับจ้างแล้วจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในต้นเดือนสิงหาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้แทน เจ้าพนักงาน<br>ที่ดินจังหวัดเลย    | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 374,520 บาท เป็นหมวดงบดำเนินงาน, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการค่าปรับปรุง/ติดตั้งกันสาดโครงหลังคาเหล็กด้านหน้าอาคาร อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้แทน โยธาธิการและ<br>ผังเมืองจังหวัดเลย | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 13,617,500 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 30,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุม โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านปากมันและเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านคกเลาใต้ เป็นโครงการต่อเนื่องผูกพันปี 2567-2569 อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปให้กรมส่งต่อไปยังสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา เมื่อยืนยันผู้ชนะในระบบฯ แล้วต้องรอผลอุทธรณ์อีก 7 วัน จึงจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ส่วนโครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่งเงินงบประมาณเพิ่งจัดสรรมา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ ดำเนินการกำหนดราคากลาง ส่วนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานผังภูมิสังคม เป็นงบดำเนินการเอง มีแผนการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567 |
| ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย                 | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 544,366,200 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จากการติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบ e-plan ดำเนินการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดและทำสัญญาแล้ว จำนวน 54 โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน 8 โครงการ ประกาศเชิญชวน จำนวน 18 โครงการ กำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตงาน/ราคากลาง จำนวน 65 โครงการ ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ และส่งคืนโครงการ จำนวน 3 โครงการ ในส่วนของงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นโครงการครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 ครั้ง มีผู้อุทธรณ์ โครงการปรับปรุง                                                                                                                                                                                                           |

ซ่อมแซมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 ครั้ง จึงจะเปลี่ยนไปใช้ วิธีคัดเลือกแทน คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จะลงนามในสัญญา วันนี้ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอไรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว ไม่มีความพร้อม พื้นที่ดำเนินการ คาดว่าจะส่งคืนโครงการ

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>ศูนย์การศึกษาพิเศษ<br>ประจำจังหวัดเลย | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,383,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง<br>พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอพื้น<br>ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน หากครบกำหนดจะดำเนินการลงนามในสัญญาต่อไป<br>ระยะเวลาในการก่อสร้าง 150 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>สพป. เลย เขต 1                        | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 8,271,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/<br>สิ่งก่อสร้าง โครงการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคาน อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน<br>โครงการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ โครงการระบบ<br>คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 Type 1 โรงเรียนบ้านท่าลี่<br>, ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC6 Type 1 โรงเรียน<br>บ้านอุมุง อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวน โครงการอาคารอเนกประสงค์<br>แบบพิเศษ โรงเรียนเมืองเลย ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>สพป. เลย เขต 3                        | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,144,600 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ โครงการรถโดยสาร<br>ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์<br>สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)<br>รอบแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างปรับร่าง TOR แล้วจะดำเนินการประกาศ<br>รอบที่ 2 โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC30<br>Type 2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอพื้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน<br>แล้วจะดำเนินการลงนามในสัญญาต่อไป               |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52          | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,322,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง<br>โครงการอาคารพยาบาลและโครงการอาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง อยู่ระหว่าง<br>ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>โรงเรียนศรีสงคราม            | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,000,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ<br>โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ดำเนินการเรียบร้อยรอเบิกจ่าย<br>โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>สพม.เลย<br>หนองบัวลำภู       | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 5,387,400 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/<br>สิ่งก่อสร้าง โครงการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา<br>โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL10<br>และโครงการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก อยู่ระหว่าง<br>รอลงนามในสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย        | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 11,114,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/<br>สิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการชุดปฏิบัติการห้องเรียนเฉพาะทางสาขา<br>การจัดการโลจิสติกส์ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โครงการอาคาร<br>แฟลต (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ประกาศประกวดราคา<br>ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) รอบแรก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา<br>จึงจะประกาศรอบที่ 2                                                                                                                                                               |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>วิทยาลัยการอาชีพ<br>วังสะพุง | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 10,109,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/<br>สิ่งก่อสร้าง โครงการชุดปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจออนไลน์ด้วย<br>ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบอินเตอร์แอคทีฟ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ<br>คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนได้ในสัปดาห์หน้า โครงการอาคารหลังคา<br>คลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร อยู่ระหว่างคณะกำหนดราคากลาง<br>คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนได้ในสัปดาห์หน้า                                                                                                                                                         |
| ผู้แทน นายแพทย์<br>สาธารณสุขจังหวัดเลย             | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 43,995,900 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/<br>สิ่งก่อสร้าง โครงการรพยบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง โรงพยาบาลนาด้วง<br>ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ผู้รับจ้าง<br>แล้ว รอลงนามในสัญญา โครงการหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) คาดว่า<br>จะขึ้นประกาศเชิญชวนในสัปดาห์หน้า โครงการห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว<br>โรงพยาบาลภูหลวง ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา โครงการอาคารตรวจรักษา<br>และส่งเสริมสุขภาพ มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย รอพิจารณาผล คาดว่าจะสามารถ<br>ลงนามสัญญาได้ต้นเดือนสิงหาคม 2567 |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาลเลย                      | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,000,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ โครงการเครื่องพุงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ส่งคืนงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากราคาปัจจุบันสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาลจิตเวชเลย<br>ราชนครินทร์ | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 500,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ โครงการชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) ใช้วิธีเจาะจง อยู่ระหว่างรอเอกสารจากผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้แทน อธิการบดี<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 64,825,600 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ ได้แก่ โครงการลิฟต์โดยสารอาคารวิชาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กำหนดเสนอราคาวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 โครงการชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือก เนื่องจากประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 รอบแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา โครงการชุดสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนรวมอาคารอเนกประสงค์ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะ โครงการชุดครุภัณฑ์สาขาวิชาศิลปศึกษา อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณา โครงการตู้แช่ 6 ประตู รอลงนามสัญญาวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โครงการชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะ โครงการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ อยู่ระหว่างประชุมพิจารณาร่าง TOR โครงการครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือก เนื่องจากประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 รอบแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ซึ่งรายการหมวดครุภัณฑ์ทั้งหมดคาดว่าจะได้กันเงินไว้เบิกเหลือม ในส่วนหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์ไวน์ อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย โครงการปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะราคาแล้ว โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ประกาศผู้ชนะราคาแล้ว โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างพิจารณาผล โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอลงนามในสัญญาวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 โครงการปรับปรุงฟิสิกส์ชีววิทยา และห้องปฏิบัติการชีววิทยา อยู่ระหว่างพิจารณาผล ซึ่งรายการหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้างทั้งหมด คาดว่าจะได้กันเงินไว้เบิกเหลือม |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 10,645,000 บาท เป็น หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาทุกโครงการแล้ว คาดว่าเดือนนี้จะสามารถเบิกได้ทุกรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย    | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 16,810,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 6 โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย                 | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 43,808,500 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง หน่วยดำเนินการโครงการชลประทาน จำนวน 1 โครงการ หน่วยดำเนินการแขวงทางหลวงชนบทเลย จำนวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าพรุ่งนี้จะประกาศผู้ชนะราคา ส่วนโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อยู่ระหว่างแจ้ง ส.ป.ก เสนอคณะกรรมการ ให้ผู้ว่าราชการอนุมัติมอบอำนาจ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย    | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 4,296,000 บาท เป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารไม้ ศูนย์บริการท่องเที่ยวบ้านน้อยแก่งคุดคู้ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จัดทำ PO แล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองเลย               | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,144,700 บาท เป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองระบายน้ำสาธารณะหลังไผ่ขมิ้น ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ตาบลัดปู่ออง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ระหว่างจัดทำแบบสรุปรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง          | ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 12,750,000 บาท เป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ทั้ง 3 โครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ หมู่ 9 บ้านวังสะพุง, ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภูมิวิถี ช่วงบริเวณหน้า ร.ร.ชุมชนวังสะพุงถึงแยกทางเข้าศาลากลางบ้านศรีบุญเรือง และถนนพินิจอักษร ดำเนินการลงนามในสัญญา แล้วจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนภูมิวิถี ช่วงแยกศาลเจ้า ปู่-ย่า ถึงภูมิวิถี ซอย 13 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกแทน |
| ที่ประชุม :                               | รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขานุการฯ                           | <p>4.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี 2566 สำหรับหน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย</p> <p>ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี 2566 สำหรับหน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 46,576,600 บาท (ข้อมูล 7 กรกฎาคม 2567) รายละเอียดดังนี้</p>                                                                               |
| ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | <p>ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล งบประมาณ 12,280,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เหลือเบิกจ่ายงวดงานสุดท้าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในกรกฎาคม 2567</p>                                                                                        |
| ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย            | <p>ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 34,296,600 บาท ยังไม่ลงนามในสัญญามี 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐาน 7 คน บริเวณโรงเรียนบ้านท่าข้ามเดิม หมู่ที่ 6 บ้านโนนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รอผลพิจารณาการอุทธรณ์ คาดว่าจะได้คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้</p> |
| เลขานุการฯ                           | <p>ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกหน่วยเบิกจ่าย กรอกข้อมูลติดตามเร่งรัดงบประมาณในระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดทำขึ้น หากมีปัญหาติดขัดให้ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเลยที่รับผิดชอบดูแล</p>                                                                                                                                                       |
| มติที่ประชุม :                       | เห็นชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ระเบียบวาระที่ ๕                     | <p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>ไม่มี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เลิกประชุมเวลา                       | 16.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ค้ำธ.อ.

(นางสาวศุทธิยา โสภา)  
ผู้จดยางงานการประชุมฯ

อ.อ.อ.

(นายณรงค์ กมลชิต)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ







ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

James

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
เรื่งร้ดติดตามการใช้จ้ายเงินงบประมาณภาครัฐจ้หวัดเลย คร้ังที่ 3/2567  
ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจ้หวัดเลย (หลังใหม่)

| ลำดับที่ | รหัสหน่วยเบิกจ้าย | ชื่อหน่วยงาน                               | ชื่อ - สกุล               | ตำแหน่ง                                                    | ลายมือชื่อ                                                                          | เบอร์โทรศัพท์ |
|----------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16       | 0800400048        | สำนักงานขนส่งจ้หวัดเลย                     | นางไศรดา พรหมรักษา        | เจ้าพนักงานส่งจ้หวัดเลย                                    |    | 081-7689985   |
| 17       | 0800600075        | แขวงทางหลวงเลยที่ 1                        | นางชนนีสิตา นันทกุล       | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                 |    | 095-6343979   |
| 18       | 0800600076        | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)             | นางงามดา สุทธิ            | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                         |    | 093-5549746   |
| 19       | 0800700047        | แขวงทางหลวงชนบทเลย                         | นางโชติรส หอมภักดี        | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                  |    | 081-7686229   |
| 20       | 0800900018        | ท่าอากาศยานเลย                             | นางสาวอังสุรีย์ บุญดี     | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                                 |    | 094-6355166   |
| 21       | 0800900018        | ท่าอากาศยานเลย                             | นางสาวขวัญพร คุรมันท์     | นักวิชาการการเงินและบัญชี                                  |    | 0883200103    |
| 22       | 1100400044        | สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย                      | สุรยา นาคี                | พอด.ปง.                                                    |    | 098-8433903   |
| 23       | 1300200069        | สำนักงานพาณิชย์จ้หวัดเลย                   | นางสาวอังฉา ธรรมธาตุ      | นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ                             |    | 065-5101966   |
| 24       | 1500200050        | สำนักงานจ้หวัดเลย                          | นายเจษฎา ปานะถึก          | หัวหน้าสำนักงานจ้หวัดเลย                                   |   | 0892034331    |
| 25       | 1500300043        | ที่ทำการปกครองจ้หวัดเลย                    | นางสาวชรินทร์ ลิขะจ้าง    | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                           |  | 0639038780    |
| 26       | 1500400052        | สำนักงานพัฒนาชุมชนจ้หวัดเลย                | นายมนัส สมณะ              | ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน |  | 0818225054    |
| 27       | 1500500065        | สำนักงานที่ดินจ้หวัดเลย                    | นางเยาวดี บุตรศรี         | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                         |  | 0986578389    |
| 28       | 1500700048        | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ้หวัดเลย      | นางสิริพร สารวงษ์         | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส                                    |  | 089-8439418   |
| 29       | 1500800046        | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ้หวัดเลย | นางสาวหวานใจ บุญครอง      | ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ              |  | 091-8632228   |
| 30       | 2033400849        | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จ้หวัดเลย       | นางสาวรัตนาพร ทองคำ       | นักวิชาการเงินและบัญชี                                     |  | 088-5629694   |
| 31       | 2000400069        | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ้หวัดเลย          | นายดำรงศรีภักษ์ มีศรีแก้ว | ครูผู้ช่วย                                                 |  | 0935466353    |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
เรจัตติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2567  
ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

| ลำดับที่ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ชื่อหน่วยงาน                                        | ชื่อ - สกุล                | ตำแหน่ง                                                    | ลายมือชื่อ                                                                          | เบอร์โทรศัพท์ |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 32       | 2000400284        | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1       | นายธัญพงศ์ ยอยบัดพันธ์     | ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                       |    | 0629923017    |
| 33       | 2000400286        | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2       | -                          | -                                                          | -                                                                                   |               |
| 34       | 2000400513        | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3       | ว่าที่ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ  | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์               |    | 085-4979479   |
| 35       | 2000400544        | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52                        | นางสาวณัฐพร ปะโททะโก       | เจ้าหน้าที่พัสดุ                                           |    | 0885384820    |
| 36       | 2000400544        | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52                        | นางสาวอุมารินทร์ อุทธาญาติ | เจ้าหน้าที่การเงิน                                         |    |               |
| 37       | 2000400672        | โรงเรียนศรีสงครามวิทยา                              | นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ    | ครู                                                        |    | 0847889691    |
| 38       | 2000400733        | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู | นางปรีติณีย ยุทธมณพ        | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์               |    | 083-2859645   |
| 39       | 2000600212        | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย                               | นายจิรายุทธ แก้วอาสา       | ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย                           |   | 0863687743    |
| 40       | 2000600213        | วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย                            | นายทองสุข พามี             | ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย                        |  | 080-404-8338  |
| 41       | 2000600214        | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง                            | นายชिरะ วรโชติจินดารัตน์   | หัวหน้างานพัสดุ                                            |  | 0982920641    |
| 42       | 2100200138        | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย                         | นางเยาวรัตน์ แก้วสุพอง     | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ                            |  | 092-8434794   |
| 43       | 2100200138        | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย                         | นางสาววิริยา มาตย์สุริย์   | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                                   |  |               |
| 44       | 2100200139        | โรงพยาบาลเลย                                        | นางสาวกรรณจณา เสนามุข      | นักวิชาการพัสดุ                                            |  | 098-2926369   |
| 45       | 2100800029        | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์                       | นางปาลิดา โสมาศรี          | พนักงานพัสดุ ส.4                                           |  | 0862288959    |
| 46       | 2302500000        | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                                | นายประดับพงศ์ บรรพลา       | ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณและติดตามงบประมาณ |  | 087-267-8718  |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2567

ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

| ลำดับที่ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ชื่อหน่วยงาน                            | ชื่อ - สกุล                | ตำแหน่ง                                   | ลายมือชื่อ        | เบอร์โทรศัพท์ |
|----------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 47       | 25003000036       | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย          | นายประสงค์ ทองประ          | ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย | ประสงค์ ทองประ    | 062-5939371   |
| 48       | 2500700727        | ตำรวจภูธรจังหวัดเลย                     | พ.ต.อ.พนมศักดิ์ มีระหงษ์   | ผกก.ผอ.ภ.จว.เลย                           | พ.ต.อ. พนมศักดิ์  | 0814965810    |
| 49       | 2500700727        | ตำรวจภูธรจังหวัดเลย                     | พ.ต.ท.ศิริศักดิ์ ชนะกาญจน์ | สว.ผอ.ภ.จว.เลย                            | พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ | 080-414-4415  |
| 50       | 70102000000       | งบประมาณจังหวัดเลย - สำนักงานจังหวัดเลย | นายเจษฎา ปานะถึก           | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย                 | เจษฎา             | 0892034331    |
| 51       | 7555400000        | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย             | นางจิราพร คำทา             | ผู้อำนวยการกองคลัง                        | จิราพร            | 081-8732364   |
| 52       | 7555400000        | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย             | นางสาวอสิริย์ จันทรีจรัส   | นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น              | อสิริย์           | 088-5853389   |
| 53       | 7555500000        | เทศบาลเมืองเลย                          | นางสาวพณเตร ศิริกุล        | ผู้อำนวยการกองคลัง                        | พณเตร             | 089-7113572   |
| 54       | 7555300000        | เทศบาลเมืองวังสะพุง                     | นางสุนิสา พงศ์สุนนท์       | ผู้อำนวยการกองคลัง                        | สุนิสา            | 089-5695772   |
| 55       | 03004000065       | สำนักงานคลังจังหวัดเลย                  | น.ส.อรรพพร ศุภศิริ         | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ          | อ.อรรพพร          |               |
| 56       | 09001000000       | สำนักงานคลังจังหวัดเลย                  | ชัชฎา ศิริสุข ใต้ถก        | เจ้าหน้าที่งาน การคลังปฏิบัติ งาน         | ศักริษา           | 042-811602    |
| 57       | 09004000065       | สำนักงานคลังจังหวัดเลย                  | ร.ส.วิภากร วัฒน            | นักวิชาการบัญชี ปฏิบัติ งาน               | วิภากร            |               |
| 58       | 09004000065       | สำนักงานคลังจังหวัดเลย                  | น.ส.นงนิจ ศิริวงศ์         | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ          | น.ส. นงนิจ        | 084-1835570   |
| 59       |                   |                                         |                            |                                           |                   |               |
| 60       |                   |                                         |                            |                                           |                   |               |
| 61       |                   |                                         |                            |                                           |                   |               |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2567

ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

| ลำดับที่ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ชื่อหน่วยงาน                                      | ชื่อ - สกุล              | ตำแหน่ง                      | ลายมือชื่อ                                                                         | เบอร์โทรศัพท์ |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 62       | 0500200036        | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเชียงใหม่ | นางสาววิมลรัตน์ / กอ/วิธ | ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ |   |               |
| 63       | 0300400067        | ฟิวเจอร์ อีโคโนมิก โซน                            | นาย. กุศล ไชยทอง         | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด         |   |               |
| 64       | 4500L00069        | ฐานนวัตกรรม อ.เลย                                 | นาย. นพ. นวรัตน์         | ผอ. อ.เลย                    |   |               |
| 65       | 0702000030        | ศูนย์ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ                   | นาย. นพ. นวรัตน์         | ผู้อำนวยการสำนักงาน          |   |               |
| 66       | 0300500041        | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ                | นางสาววิมลรัตน์ / กอ/วิธ | ผู้อำนวยการสำนักงาน          |   |               |
| 67       | 0800600095        | ศูนย์ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ                   | นางสาววิมลรัตน์ / กอ/วิธ | ผู้อำนวยการสำนักงาน          |   |               |
| 68       | 0700300860        | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ                | นางสาววิมลรัตน์ / กอ/วิธ | ผู้อำนวยการสำนักงาน          |   |               |
| 69       | 1500800046        | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ                | นางสาววิมลรัตน์ / กอ/วิธ | ผู้อำนวยการสำนักงาน          |   | 0863589716    |
| 70       | 1500400052        | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ                | นางสาววิมลรัตน์ / กอ/วิธ | ผู้อำนวยการสำนักงาน          |  |               |
| 71       |                   |                                                   |                          |                              |                                                                                    |               |
| 72       |                   |                                                   |                          |                              |                                                                                    |               |
| 73       |                   |                                                   |                          |                              |                                                                                    |               |
| 74       |                   |                                                   |                          |                              |                                                                                    |               |
| 75       |                   |                                                   |                          |                              |                                                                                    |               |
| 76       |                   |                                                   |                          |                              |                                                                                    |               |