

ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๖๖๕๖



ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๖๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเลย โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย (ฝ่ายเลขานุการฯ) ได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดเลย จึงขอส่งรายงานการประชุมฯ ให้ท่านตรวจสอบ หากมีประเด็น หรือข้อความมีความคลาดเคลื่อน และประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระ กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ทุกวาระแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วย ผ่านทางระบบสารบรรณจังหวัดเลย (E-DOC) และทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย www.cgd.go.th/lei หัวข้อผลการเบิกจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพนธ์ จรุงพงษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานคลังจังหวัด

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๖๒ ต่อ ๓๑๔-๓๑๕

โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙

ด่วนที่สุด

ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๖๐๓๕



ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดเลย ๓๓๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบตอบรับเข้าประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามคำสั่งจังหวัดเลยที่อ้างถึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการเร่งรัดติดตามการก่องหนผู้กผัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ตลอดจนติดตามปัญหา และอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ นั้น

จังหวัดเลย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการจังหวัดเลย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) โดยขอให้ท่านส่งแบบตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และให้จัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคเพื่อชี้แจงในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพนธ์ จรุงพงษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานคลังจังหวัด

โทร. ๐-๔๒๘๑-๑๖๖๒ ต่อ ๓๑๔,๓๑๕

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๒๖๖๙

E-Mail : lei@cgd.go.th

บัญชีรายชื่อแนบท้าย
ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

๑. ปลัดจังหวัดเลย
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
๑๐. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
๑๑. ท้องถิ่นจังหวัดเลย
๑๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1
๑๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2
๑๔. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย
๑๕. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย
๑๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
๑๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
๑๘. นายกเทศมนตรีเมืองเลย
๑๙. นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
๒๐. นายด่านศุลกากรท่าลี่
๒๑. เกษตรจังหวัดเลย
๒๒. พัฒนาการจังหวัดเลย
๒๓. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
๒๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
๒๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
๒๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย
๒๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
๒๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
๒๙. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
๓๐. หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
๓๑. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย

๓๒. ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เลย
๓๓. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
๓๔. พาณิชย์จังหวัดเลย
๓๕. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย
๓๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
๓๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
๓๘. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
๓๙. ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย
๔๐. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
๔๑. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย)
๔๒. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด่านซ้าย)
๔๓. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเลย

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ครั้งที่ 4/2567
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

1. นายชัยพนัน	จรูญพงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	ประธานกรรมการฯ
2. นางสาวชินรัตน์	ลีกระจ่าง	(แทน) ปลัดจังหวัดเลย	กรรมการ
3. ดร.จักรกฤษณ์	พงษ์อินทร์วงศ์	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	กรรมการ
4. พ.ต.ท.ศิริศักดิ์	ชนะกาญจน์	(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย	กรรมการ
5. นางจิราพร	คำทา	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
6. นางเยาวรัตน์	แก้วสุฟอง	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย	กรรมการ
7. นายเชาว์วรรณ	กราบไกรแก้ว	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการ
8. นายธัญยพงศ์	งอยปัดพันธ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1	กรรมการ
9. นางขวัญใจ	อายุวัฒนศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2	กรรมการ
10. ว่าที่ร.ต.เจริญชัย	ปิ่นคำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3	กรรมการ
11. นางปรศนี	ยุทธมานพ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู	กรรมการ
12. นางสาวสิริพร	สารวงษ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	กรรมการ
13. นางสาวหวานใจ	บุญครอง	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเลย	กรรมการ
14. นางชนม์สิตา	นันทกุล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1	กรรมการ
15. นางสาวภาพร	กองเงิน	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2	กรรมการ
16. นางโชติรส	หอมภักดี	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย	กรรมการ
17. นายปริญญา	กุลบุตร	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย	กรรมการ
18. นางสาวกรณจณา	เสนานุช	(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย	กรรมการ
19. นางคัทลียา	ชัยพร	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย	กรรมการ
20. นายเอกพล	วิสุทธิกุล	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	กรรมการ
21. นางสาวพอนเตร	ศิริกุล	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย	กรรมการ
22. นางสุนิสา	พงศ์สุนนท์	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง	กรรมการ
23. นางวรจิตร	ปัญญาดี	คลังจังหวัดเลย	กรรมการและเลขานุการ
24. นายณรงค์	กมลชิต	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางสาวคัทรียา	โสภา	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|-----------|
| 1. มณฑลทหารบกที่ 28 | ติดราชการ |
| 2. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 | ติดราชการ |
| 3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย | ติดราชการ |
| 4. สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย | ติดราชการ |
| 5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 | ติดราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวสิริลักษณ์ | เหล่าโยธี | (แทน) ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย |
| 2. นายทองสุข | พามี | ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย |
| 3. นายประสงค์ | ทองประ | ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย |
| 4. นางสาวอัญชลี | เชื้อบุญมี | ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ | ประกอบศรี | ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย |
| 6. นางสาวจิระภา | วงศ์วีระขันต์ | (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย(พืชสวนเลย) |
| 7. นางสาวศศิธร | ส่วนบุญ | (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด่านซ้าย) |
| 8. นางสาวนุจรินทร์ | อัครวิไลรัตน์ | (แทน) นายด่านศุลกากรท่าลี่ |
| 9. นางสาวอรจิรา | แสงโสดา | (แทน) เกษตรจังหวัดเลย |
| 10. นางจินตนา | สุนทราวิรัตน์ | (แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย |
| 11. นายณรงค์เดช | ดวงชัย | (แทน) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย |
| 12. นางวีรยา | ทองสงคราม | (แทน) พาณิชยจังหวัดเลย |
| 13. นางสาวณัฏยา | ทองเนื่อนิม | (แทน) พัฒนาการจังหวัดเลย |
| 14. นางกฤษดา | สิงห์สถิตย์ | (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย |
| 15. นางสาวรัตนพร | ทองคำ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย |
| 16. นางสาวจุฑามาศ | พิมพ์โยโชค | (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย |
| 17. นางบุศรินทร์ | เวศมน | (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ |
| 18. นางสาวเมทินี | แคว้นน้อย | สำนักงานพาณิชยจังหวัดเลย |
| 19. นางสาวปวีณิดา | ทาศิริ | สำนักงานจังหวัดเลย |
| 20. นายสมชาย | สุขจิต | ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย |
| 21. นางสาวปิยวรรณ | ธรรมานวงศ์ | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย |
| 22. นางสาวอมราพร | สุขมีศรี | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 23. นางสาวฐิมาภรณ์ | เสนสร | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 24. นางสาวนฤดี | ศิริวงศ์ | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหาแนวทางแก้ไขการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

เลขานุการฯ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ได้แจ้งเวียน รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดเลย (e-doc) ตามหนังสือจังหวัดเลยที่ ลย 0003/ว 5539 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ 3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 16 สิงหาคม 2567

1) งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย เดือน ส.ค. 67	จำนวนเงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย เดือน ส.ค. 67	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
งบประจำ	3,239.27	16.98	84.66	2,922.49	90.22	+5.56	13	94.00	2,939.47	90.75	-3.25	14.00
งบลงทุน	4,565.91	1,627.25	57.00	1,652.41	36.19	-20.81	43	93.33	3,279.66	71.83	-21.50	45.00
ภาพรวม	7,805.18	1,644.24	79.00	4,574.90	58.61	-20.39	65	94.00	6,219.13	79.68	-14.32	53.00

2) งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย เดือน ส.ค. 67	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย เดือน ส.ค. 67	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
งบประจำ	26.22	1.08	84.66	18.67	71.19	-13.47	8	94.00	19.75	75.32	-18.68	18
งบลงทุน	179.06	127.97	57.00	13.62	7.61	-49.39	25	93.33	141.59	79.07	-14.26	32
ภาพรวม	205.28	129.05	79.00	32.29	15.73	-63.27	33	94.00	161.33	78.59	-15.41	31

3) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	คงเหลือ
ปีที่แล้ว (ปี 66)	750.80	675.21	89.93	75.59

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ 4.1 ติดตามการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุน บันทึกข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค จำแนกเป็นรายกระทรวง เพื่อเป็นการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักงานคลังจังหวัดเลย <https://www.cgd.go.th/lei> เลือกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในแถบเมนูฝั่งซ้ายของหน้าจอ

ที่ประชุม : รับทราบ

เลขานุการฯ	4.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มีการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai จำนวน 34 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 996,311,831 บาท มี 311 โครงการ (ข้อมูล 16 สิงหาคม 2567) รายละเอียด ดังนี้
ผู้แทน นายด่าน ศุภการท่าลี่	ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 7,438,800 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ประกอบฯ ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 2 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกแทน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมด้านพรมแดนบ้านนากระเซิง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 3 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกแทน กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ทั้งสองโครงการ
ผู้แทน ท้องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 7,043,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ 7 วัน คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาในวันที่ 2 กันยายน 2567 ซึ่งจะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
ผู้แทน ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 79,518,520 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง และงบดำเนินงาน ซึ่งงบดำเนินงาน จำนวน 76,320 บาท เป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 42,125,300 บาท เป็นงบกลาง เพิ่งได้รับงบประมาณ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567 เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือในปีต่อไป โครงการค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 369 รายการ จำนวน 37,316,900 บาท อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,136,127 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กำหนดส่งของวันที่ 21 สิงหาคม 2567 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ ลงนามสัญญาวันที่ 20 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กันยายน 2567 โครงการก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน ลงนามสัญญาวันที่ 20 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ตุลาคม 2567 โครงการค่าควบคุมงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2567

ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด่านซ้าย)	ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 578,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ โครงการรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ 7 วัน
ผู้แทน เกษตรจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 84,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าส่วนเห็นชอบ รายงานขอซื้อขอยืม คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 15 กันยายน 2567
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,228,600 บาท เป็นงบดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในกันยายน 2567
ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,183,500 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอพิจารณาการอุทธรณ์ 7 วัน โครงการก่อสร้างอาคารพักเก็บไหม ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอพิจารณาการอุทธรณ์ 7 วัน
ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 1	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 136,100 บาท เป็นหมวดที่ครุภัณฑ์เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในสัปดาห์หน้า
ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 2	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 228,000 บาท เป็นหมวดที่ครุภัณฑ์ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ขณะนี้ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 153,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบราคากลางจากผู้ประกอบการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในวันที่ 20 กันยายน 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,169,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการงานจ้างซ่อมปรับปรุงกันซึมตาดฟ้าและกันซึมขอบหน้าต่าง ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานเลย ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลการอุทธรณ์ 7 วัน

ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 750,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเลย ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลการอุทธรณ์ 7 วัน คาดว่า จะสามารถลงนามสัญญาวันที่ 26 สิงหาคม 2567
ผู้แทน หัวหน้า สำนักงานจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 4,690,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง ลงนามในสัญญาวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ระยะเวลาสัญญา 90 วัน จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน ปลัดจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 40,430,000 บาท จำนวน 18 โครงการ แบ่งเป็น โครงการปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ และโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 13 โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอวังสะพุง ดำเนินการประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) จำนวน 2 รอบ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าที่ว่าการอำเภอเอราวัณ ลงนามสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ลงนามสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเอราวัณ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 1 ราย
ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 3,744,000 บาท เป็นหมวดงบดำเนินงาน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงานจัดเป็นงบโครงการฝึกอบรมทั้งหมด สามารถเบิกจ่ายได้ ภายในกันยายน 2567 ส่วนโครงการโคกหนองนาฯ จำนวน 8,000 บาท เป็นค่าจ้าง ทำป้ายโคกหนองนา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในกันยายน 2567
ผู้แทน เจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 4,050,520 บาท เป็นหมวดงบดำเนินงาน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงานคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567 ค่าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา โครงการค่าปรับปรุง/ติดตั้งกันสาดโครงหลังคาเหล็กด้านหน้าอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง และสาขาเชียงคาน อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าสามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนสิงหาคม 2567

- ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย** ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 13,504,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านปากม่นและเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านคกเลาใต้ เป็นโครงการต่อเนื่องผูกพันปี 2567-2569 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบด้านราคากับสำนักงบประมาณ โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่งจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว โครงการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 30,000 บาท ทำเรื่องคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย** ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 534,305,300 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ในส่วนของงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ งบประมาณ 507,000 บาท ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 3 ครั้ง กำหนดยื่นซองในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 พิจารณาผลวันที่ 26 สิงหาคม 2567 คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 11 กันยายน 2567 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 ครั้ง จึงจะเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกแทน อยู่ระหว่างพิจารณาผล ในส่วนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและทำสัญญาแล้วจำนวน 74 โครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและราลงนามในสัญญา จำนวน 14 โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน 6 โครงการ ประกาศเชิญชวน จำนวน 9 โครงการ กำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตงาน/ราคากลาง จำนวน 45 โครงการ ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ และส่งคืนโครงการ จำนวน 2 โครงการ
- ผู้แทน ผู้อำนวยการ สพป. เลย เขต 1** ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 6,188,800 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคาน อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ โครงการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนเมืองเลย ได้รับความเห็นชอบด้านราคาจากสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- ผู้แทน ผู้อำนวยการ สพป. เลย เขต 2** ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,144,600 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC30 Type 2 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว โครงการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 รอบ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ผู้แทน ผู้อำนวยการ สพป. เลย เขต 3	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,358,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ โครงการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 รอบ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกแทน
ผู้แทน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 9,114,000 บาท เป็นหมวด ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการอาคารแพลตฟอร์ม (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 รอบ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือก กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 23 สิงหาคม 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพ วังสะพุง	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 10,109,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการชุดปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจออนไลน์ ด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบอินเทอร์เน็ตแอคทีฟ อยู่ขั้นตอนรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่า จะสามารถประกาศเชิญชวนได้ในสัปดาห์หน้า โครงการอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาในวันที่ 2 กันยายน 2567
ผู้แทน นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 27,834,800 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว โรงพยาบาลภูหลวง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา โครงการหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) อยู่ระหว่างพิจารณาผล
ผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 42,660,600 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ และที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ เนื่องจากการพิจารณา TOR อยู่ระหว่างขั้นตอนร่าง TOR ใหม่ โครงการชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ โครงการครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข อยู่ระหว่างพิจารณาผล
ผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 3,007,000 บาท เป็น หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทน ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 18,735,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน หัวหน้า สำนักงานจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 14,749,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ของแขวงทางหลวงชนบทเลย จำนวน 4 โครงการ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ขณะนี้จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 177,600 บาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) ของศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
ผู้แทน นายกเทศมนตรี เมืองเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 12,071,700 บาท เป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีจันทร์พัฒนา อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำสาธารณะหลังไปรษณีย์ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนกแก้ว ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาทร ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกแทน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่วมมิตร อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ 27 สิงหาคม 2567 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอินคำดี อยู่ระหว่างประกาศร่างครบกําหนดวันที่ 22 สิงหาคม 2567 พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ คือ เนื่องจากโครงการมีจำนวนมาก กองช่างคำนวณราคาช้า ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า
ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมือง วังสะพุง	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 6,077,000 บาท เป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 5 โครงการ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราชภักดี ช่วงศาลเจ้า-สี่แยกน้ำเจริญ ประกาศผู้ชนะแล้ว อีก 4 โครงการที่เหลือเป็นโครงการเงินเหลือจ่าย ลงนามในสัญญาไปแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 2 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจ้างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทน ผู้อำนวยการ ชลประทานเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 8,654,500 เป็นงบกลาง จำนวน 11 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ประชุม :	รับทราบ
เลขานุการฯ	4.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย ในระบบ New GFMS Thai จำนวน 32 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 879,393,499 บาท มี 379 โครงการ (ข้อมูล 16 สิงหาคม 2567) รายละเอียด ดังนี้
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,492,200 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทรายขาว และตำบลปากปวน ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จะเบิกจ่ายวันที่ 22 สิงหาคม 2567 โครงการอาคารพักอาศัยข้าราชการแบบคู่ ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2567 และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 40,000 บาท โครงการชุดฝึกอบรมเกษตรกรอัจฉริยะ พร้อมระบบน้ำ ปุ๋ยและแอปพลิเคชัน ดำเนินการตรวจรับ และวางฎีกาขอเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน เกษตรจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,358,000 บาท โครงการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 1 รอบ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 227,276,560 บาท จำนวน 28 โครงการ คาดว่า จะสามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงเลยที่ 2	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 96,361,093 บาท จำนวน 15 โครงการ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว

ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวง ทางหลวงชนบทเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 168,757,200 บาท จำนวน 18 โครงการ โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่จะเบิกในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 4 โครงการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2567 ส่วนโครงการที่เหลือ คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน 2567 เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2567 ดังนั้นคาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเลื่อนปี
ผู้แทน หัวหน้า สำนักงานจังหวัด	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,410,000 บาท จำนวน 2 โครงการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน ปลัดจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 25,393,800 บาท จำนวน 35 โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 โครงการ อีก 4 โครงการ สัญญาสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2568 ต้องกันเงินไว้เบิกเลื่อนปี อีก 25 โครงการ คาดว่าเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ 2567
ผู้แทน พัฒนาการ จังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 506,400 บาท จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ อีก 2 โครงการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า
ผู้แทน เจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,084,138 บาท จำนวน 3 โครงการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 13,188,000 บาท จำนวน 1 โครงการ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,055,000 บาท จำนวน 1 โครงการ โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สพป. เลย เขต 1	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 18,607,400 บาท จำนวน 70 โครงการ เป็นหมวดครุภัณฑ์และที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สพป. เลย เขต 2	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 10,661,600 บาท จำนวน 69 โครงการ เป็นหมวดครุภัณฑ์และที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเริ่มทยอยส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567

ผู้แทน ผู้อำนวยการ สพป. เลย เขต 3	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 8,898,600 บาท จำนวน 27 โครงการ เป็นหมวด ครุภัณฑ์และที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สพม. เลย หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 18,146,700 บาท จำนวน 18 โครงการ เป็นหมวด ครุภัณฑ์และที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ในส่วนหมวดรายจ่ายที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ ส่วนที่เหลือ 13 โครงการ รอผู้รับจ้างทยอยส่งมอบงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567 ส่วนหมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ จำนวน 4 โครงการ โรงเรียนส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว 2 โครงการ ส่วนอีก 2 โครงการ สัญญาสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2567 ต้องทำ PO กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
ผู้แทน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,868,000 บาท จำนวน 1 โครงการ เป็นหมวด ครุภัณฑ์ โครงการชุดปฏิบัติการห้องเรียนเฉพาะทางสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบอินเทอร์แอคทีฟ New Meta กำหนดส่งมอบงาน ในวันที่ 6 กันยายน 2567 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในกลางเดือนกันยายน 2567
ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพด่านซ้าย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,486,500 บาท จำนวน 1 โครงการ โครงการชุดทดลองปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติด้วยเครือข่ายควบคุม IOT ดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการ เรียนรู้จังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,035,000 บาท จำนวน 8 โครงการ เป็นหมวด ครุภัณฑ์และที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ในส่วนของหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป ส่วนหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ อำเภอส่งเอกสารเบิกจ่ายมาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 52,761,358 บาท จำนวน 30 โครงการ เป็นหมวด ครุภัณฑ์และที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สำหรับหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 22 โครงการ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด ส่วนหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด
ผู้แทน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 40,077,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน 2567

ผู้แทน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 887,500 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1 โครงการ อีก 1 โครงการ นัดส่งมอบงาน ในวันที่ 2 กันยายน 2567 คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 33,365,000 บาท จำนวน 8 โครงการ เป็นหมวด ครุภัณฑ์และที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สามารถดำเนินการได้ตามแผน 1 โครงการ ส่วนโครงการที่เหลือ อีก 7 โครงการ จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน หัวหน้า สำนักงานจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 70,100,000 บาท จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการ เบิกจ่ายแทนแนวทางหลวงเลยที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแทน แนวทางหลวงเลยที่ 2 จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแทนแนวทางหลวงชนบทเลย จำนวน 1 โครงการ และเบิกจ่ายแทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 โครงการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 39,745,400 บาท จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ คาดว่าปี 2567 จะสามารถเบิกจ่ายงวดงานแรกได้ทุกโครงการ ส่วนงวดงาน ที่เหลือจะเบิกจ่ายได้ในปี 2568
ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมือง วังสะพุง	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 4,669,000 บาท จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ทุกโครงการคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567
เลขานุการฯ	4.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2566 สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ ดำเนินการเบิกจ่าย ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2566 สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย จำนวน 1 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 23,393,600 บาท และหน่วยงาน ที่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567)
ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 2,321,600 บาท คาดว่า จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หญ้าเทียม ดำเนินการทำหนังสือส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โครงการซ่อม สร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต อยู่ระหว่างกระบวนการ

ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลง คาดว่าจะดำเนินเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ อาจจะได้ใช้งบอื่นมาเบิกจ่ายแทน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย ได้ภายในต้นเดือนกันยายน 2567

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการฯ

ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 428 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

1. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อยู่ระหว่าง การพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนหน้าผูกพัน และเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สอดคล้องกับนโยบาย เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 040.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงาน ของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 หมายความว่าถึง เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2

2. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

ประธานฯ

เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการฯ งบประมาณภาพรวม คณะกรรมการฯ งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการฯ งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส สำหรับงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นำข้อมูลบันทึกในระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดทำขึ้น ภายในวันที่ 16 กันยายน 2567 เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทงบลงทุน ของส่วนราชการในจังหวัดเลย

มติที่ประชุม :

เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา

16.30 น.



(นางสาวนฤดี ศิริวงศ์)
ผู้จัดรายงานการประชุมฯ



(นายณรงค์ กมลชิต)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 เสร็จติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2567
 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น.
 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
1			นายชัยพนธ์ จรูญพงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย		
2			นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	-	
3	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางวรจิตร ปิญาดี	คลังจังหวัดเลย		042-811662
4	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นายณรงค์ กมลชิต	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ		042-811662
5	0200400028	มณฑลทหารบกที่ 28	พ.ท.ปัญญา สิงห์มี	นายทหารโครงการงบประมาณมณฑลทหารบกที่ 28	-	082-9208513
6	0300500036	ด้านตุลาการท่ง	นางสาวจุรินทร์ อัครวิไลรัตน์	หัวหน้าฝ่ายบริการตุลาการที่ 2		089-1217806
7	0500200036	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย	นางสาวสิริลักษณ์ เหล่าโยธี	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		042-813086
8	0700300058	โครงการชลประทานเลย	นายปริญา กุศลบุตร	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน		084-1621973
9	0700300860	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (จังหวัดเลย)			-	
10	0700600197	สำนักงานสุสัตว์จังหวัดเลย	นางดวงพร แสงรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-	085-9247304
11	0700800067	สถานีพัฒนาที่ดินเลย	จินตนา สุนทรวิรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		086-2425885

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2567
ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)



ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
12	0701100063	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย)	จิระภา วงศ์วัชรินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สุภาภ	063-1605879
13	0701100064	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด้านซ้าย)	นางสาวศศิธร ส่วนบุญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ^{๑๕}	ศ.ศ.ศ.	061-1652145
14	0701100137	สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	อรจิรา แสงโสภา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	อ.	089-5695340
15	0701300036	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย	นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย	เกรียงศักดิ์	080-0805326
16	0702000030	ศูนย์หมอบไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย	นางสาวอัญชลี เชื้อบุญมี	ผู้อำนวยการศูนย์หมอบไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย	อ.อ.	062-3654951
17	0800600075	แขวงทางหลวงเลยที่ 1	นางชนนีสิตา นันทกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	อ.	095-6343979
18	0800600076	แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	นางสุภาพร กองเงิน	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	อ.อ.	090-9142453
19	0800700047	แขวงทางหลวงชนบทเลย	นางโชติรส หอมภักดี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อ.	081-7686229
20	0800900018	ท่าอากาศยานเลย	นายณรงค์เดช ดวงชัย	นักวิชาการขนส่งชำนาญการ	อ.	081-5957267
21	0800900018	ท่าอากาศยานเลย	นางสาวศิริคุณ ธรรมะ นาย มิวทอง ธานี	นักวิชาการพัสดุ นักจิตวิทยาป้องกัน	อ.อ.	
22	1100400044	สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย	สุวรรยา นาคี	พอด.ปง.	-	098-8433903

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม



เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2567

ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
23	1300200069	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย	นางวิริยา ทองสงคราม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		089-8435196
24	1300200069	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย	นางสาวเมทินี แคว้นน้อย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ		094-7577331
25	1500200050	สำนักงานจังหวัดเลย	นายเชาว์วรรณ กราปไกรแก้ว	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ		089-2023030
26	1500300043	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย	นางสาวชรินทร์ ลีกระจำจ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		063-9038780
27	1500400052	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย	นางสาวณัฏฐา ทองน้อยนิม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ		095-174555
28	1500500065	สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย	นางกฤษฎา สิงห์สถิตย์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		088-4082846
29	1500700048	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	นางสิริพร สารวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		089-8439418
30	1500800046	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย	นางสาวพวงใจ บุญครอง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ		091-8632228
31	2033400089	สำนักงานส่งเสริมการวิจัยจังหวัดเลย	นางสาวรัตนพร ทองคำ	นักวิชาการเงินและบัญชี		088-5629694
32	2000400284	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1	นายธัญพงศ์ ยอยปิดพันธ์	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์		062-9923017
33	2000400286	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2	นางขวัญใจ อย่ายุดนศิริ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์		098-6205075

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2567
 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น.
 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)





ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
34	2000400513	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3	ว่าที่ร.ต.เจริญชัย ปันคำ	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์		085-497-9479
35	2000400544	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52	นางสาวณัฐพร ปะโมทะโก	เจ้าหน้าที่พัสดุ ✓	-	
36	2000400544	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52	นางสาวนิภาพรณ เทียมเทิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ ✓	-	
37	2000400733	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู	นางบริศนีย์ ยุทธมานพ	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์		
38	2000600211	วิทยาลัยเทคนิคเลย	นางคัทลียา ชัยพร	เจ้าหน้าที่ธุรกรงานพัสดุ		
39	2000600212	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	นางสาวจุฑามาศ พิมพ์โยธิต	เจ้าหน้าที่พัสดุ		088-3156544
40	2000600213	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	นายทองสุข พามิ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย		080-7494564
41	2000600214	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	นายเอกพล วิสุทธิกุล	ครู คศ.2		088-4453455
42	2100200138	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	นางयरรัตน์ แก้วสุทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ		088-5561415
43	2100200138	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	นางสาววิริยา มาตย์สุริย์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	-	088-5561415
44	2100200139	โรงพยาบาลเลย	แสงภณณ เสนาฯ	รพ-ผศฯ		๐๙๕-๒๑๒๖๖๖

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2567

ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
45	2100800029	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	นางบุศรินทร์ เวทมน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		081-7399175
46	2302500000	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์	รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ		098-1122639
47	2500300036	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย	นายประสงค์ ทองประ	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย		062-5939371
48	2500700727	ตำรวจภูธรจังหวัดเลย	พ.ต.ท.ศิริศักดิ์ ชนะกาญจน์	สว.ผอ.ภ.จว.เลย		080-414-4415
49	7010200000	งบประมาณจังหวัดเลย - สำนักงานจังหวัดเลย	นายเชาว์วรรณ กราปไกรแก้ว	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ		089-2023030
50	7555400000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	นางจิราพร คำทา	ผู้อำนวยการกองคลัง		081-8732364
51	7555500000	เทศบาลเมืองเลย	นางสาวพนเตร ศิริกุล	ผู้อำนวยการกองคลัง		089-7113572
52	755U300000	เทศบาลเมืองวังสะพุง	นางสุณิสา พงศ์สุนนท์	ผู้อำนวยการกองคลัง		089-5695772
53	1500810046	สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดเลย	น.ส.ปิยวรรณ ขวามณเฑียร	นักจัดทวงเงินเค-บีซีร้านค้าทร		0863589716
54	1500200090	สน.ภ.ล.ล	น.ส.ปวีณา ภาสกร	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา		0899414022
55		ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย	น.ส.ปิยะ ภาสกร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		081-36321

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2567

ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
56	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	น.ส.อมราพร กุญชรศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		042-811662
57	0900400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	น.ส.หญิงดี ศรีวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	นาง.	042-811662
58	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	น.ส.ศุภัสยา ไสยา	หัวหน้างานทรงคลังปฏิบัติงาน	ศุภัสยา	042-811662
59	0900400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นาง.ธิมาพร ไสยา	นักวิชาการบัญชี		042 811662
60	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นายเอกสิทธิ์ กอวิชัย	นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ		042-811662
61						
62					ข้าพเจ้าขอไปของทางจัดประชุมและสำนักงานผู้เข้าใหม่	
63					ประชุม จำนวน ๑๖ คน เพื่อให้เป็นหลักฐาน	
64					ปร: กองทศ.เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม	
65				ศุภัสยา ไสยา		

นางสาวศุภัสยา ไสยา

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน