



ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๙๗๙

ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๙๒๐๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเลย โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย (ฝ่ายเลขานุการฯ) ได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดเลย จึงขอส่งรายงานการประชุมฯ ให้ท่านตรวจสอบ หากมีประเด็น หรือข้อความมีความคลาดเคลื่อน และประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระ กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ทุกวาระแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วย ผ่านทางระบบสารบรรณจังหวัดเลย (E-DOC) และทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย www.cgd.go.th/lei หัวข้อผลการเบิกจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพจน์ จรุงพงษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานคลังจังหวัด

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๖๒ ต่อ ๓๑๔-๓๑๕

โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙

บัญชีรายชื่อแนบท้าย
ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๗๓๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

๑. ปลัดจังหวัดเลย
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
๙. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
๑๐. ท้องถิ่นจังหวัดเลย
๑๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑
๑๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒
๑๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย
๑๔. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย
๑๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
๑๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
๑๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
๑๘. นายกเทศมนตรีเมืองเลย
๑๙. นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
๒๐. สรรพากรพื้นที่เลย
๒๑. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
๒๒. เกษตรจังหวัดเลย
๒๓. พัฒนาการจังหวัดเลย
๒๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
๒๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงคราม
๒๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒
๒๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
๒๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
๒๙. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
๓๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย
๓๑. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
๓๒. หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
๓๓. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
๓๔. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
๓๕. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เลย
๓๖. ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เลย
๓๗. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย
๓๘. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
๓๙. สหกรณ์จังหวัดเลย
๔๐. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเลย
๔๑. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย
๔๒. แรงงานจังหวัดเลย
๔๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

๔๔. ศึกษาธิการจังหวัดเลย
๔๕. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย
๔๖. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
๔๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
๔๘. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
๔๙. พลังงานจังหวัดเลย
๕๐. อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
๕๑. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕
๕๒. นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
๕๓. นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
๕๔. นายกเทศมนตรีตำบลนาโป่ง
๕๕. นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ
๕๖. นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย
๕๗. นายกเทศมนตรีตำบลนาด้าง
๕๘. นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ
๕๙. นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน
๖๐. นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ
๖๑. นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว
๖๒. นายกเทศมนตรีตำบลปากชม
๖๓. นายกเทศมนตรีตำบลคอนสา
๖๔. นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลม
๖๕. นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย
๖๖. นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก
๖๗. นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว
๖๘. นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ
๖๙. นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก
๗๐. นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่
๗๑. นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน
๗๒. นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
๗๓. นายกเทศมนตรีตำบลภูกระดัง
๗๔. นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อง
๗๕. นายกเทศมนตรีตำบลโนนบ่อแดง
๗๖. นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ
๗๗. นายกเทศมนตรีตำบลผาอินทร์แปลง
๗๘. นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน



ที่ ลย ๐๐๐๗/ว ๕๒๐๐

ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๕๒๐๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๓๒๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบตอบรับเข้าประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามคำสั่งจังหวัดเลยที่อ้างถึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ตลอดจนติดตามปัญหา และอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ นั้น

จังหวัดเลย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส่วนราชการจังหวัดเลย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) โดยขอให้ท่านส่งแบบตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ และให้จัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคเพื่อชี้แจงในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพนธ์ จรุงวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานคลังจังหวัด

โทร. ๐-๔๒๘๑-๑๖๖๒ ต่อ ๓๑๔, ๓๑๕

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๒๖๖๔

E-Mail : lei@cgd.go.th

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ครั้งที่ 2/2568
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2567
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

1. นายประยูร	อริญรุต	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	ประธานกรรมการฯ
2. นางสาวรัตนพร	เทวะสัถย์	(แทน) ปลัดจังหวัดเลย	กรรมการ
3. ดร.จักรกฤษณ์	พงษ์อินทร์วงศ์	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	กรรมการ
4. นางจิราพร	คำทา	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
5. นายบุญมา	สุนทราวิรัตน์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย	กรรมการ
6. นายเชาว์วรรณ	กราบไกรแก้ว	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการ
7. นายธัญพงศ์	งอยปัดพันธ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1	กรรมการ
8. นายโยธิน	นาอุดม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2	กรรมการ
9. ว่าที่รต.เจริญชัย	ปิ่นคำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3	กรรมการ
10. นางปรีศนีย์	ยุทธมานพ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู	กรรมการ
11. นางสิริพร	สารวงษ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	กรรมการ
12. นางสาวหวานใจ	บุญครอง	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเลย	กรรมการ
13. นางวิไลพร	ธรรมมาใหม่	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1	กรรมการ
14. นางงามตา	สุทธิ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2	กรรมการ
15. นางโชติรส	หอมภักดี	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย	กรรมการ
16. นายปริญญา	กุลบุตร	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย	กรรมการ
17. นางสาวกรณจณา	เสนานุช	(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย	กรรมการ
18. นายพลสิทธิ์	เชื้อเหรียญทอง	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย	กรรมการ
19. นางสาวนริศรา	พัฒนายนตร์ชัย	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย	กรรมการ
20. นางสุนิสา	พงศ์สุนนท์	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง	กรรมการ
21. นายเจริญชัย	พรหมศรีจันทร์	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ	กรรมการ
22. นางสาวรัฐวดี	สมจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน	กรรมการ
23. นางสาวสุภารัตน์	ศรีไสย	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลนาโง่ง	กรรมการ
24. นางสาวนภาพิณ	พรหมบุตร	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลนาดีนคำ	กรรมการ
25. นางนิตยา	กรรณลา	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย	กรรมการ

26. นายธีระยุทธ	สทธิโชค	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลนาด้วง	กรรมการ
27. นายวัชรินทร์	จำปาสิม	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ	กรรมการ
28. นางสาวชานดา	จอตนอก	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน	กรรมการ
29. นายสุวิทย์	นิลหงษ์	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ	กรรมการ
30. นางสาวจุฑารัตน์	ธิสวนงัว	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว	กรรมการ
31. นางฉวีวรรณ	สีกระจำง	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลปากชม	กรรมการ
32. นายธีรชัย	โอนแก้ว	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลคอนสา	กรรมการ
33. นายอุตร	วังคีรี	นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลม	กรรมการ
34. นางสาววิไลรัตน์	พรหมรักษา	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย	กรรมการ
35. นางสุนันทา	พรหมรักษา	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก	กรรมการ
36. นายสมปอง	นักการรอง	นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว	กรรมการ
37. นายเมืองมนต์	ไชยสีหา	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ	กรรมการ
38. นางกนิษฐา	ผลทิพย์	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก	กรรมการ
39. นางพรรณนิภา	จำปาภา	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่	กรรมการ
40. นางมาลัย	บุญเกษ	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน	กรรมการ
41. นางสาววิลาวรรณ	สุขสมบูรณ์	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม	กรรมการ
42. นางสาวพิมพ์ใจ	เพชรดี	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลภูกระดึง	กรรมการ
43. นางนันทร์ภัส	วัฒนะเขาวมณี	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อง	กรรมการ
44. นางสาวจันทร์แรม	ศรีสุนนท์	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง	กรรมการ
45. นางอมรรัตน์	อินสร	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ	กรรมการ
46. นายสุรสิทธิ์	คันนุ	นายกเทศมนตรีตำบลผาอินทร์แปลง	กรรมการ
47. นางทิวาพร	อินทร์รักษ์	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน	กรรมการ
48. นางมริฎา	ภู่วัฒทอง	คลังจังหวัดเลย	กรรมการและเลขานุการ
49. นายณรงค์	กมลชิต	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
50. นางสาวคัทริยา	โสภา	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (จังหวัดเลย)	ติตราชการ
2. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย	ติตราชการ
3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เลย (เกษตรที่สูงด่านซ้าย)	ติตราชการ
4. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย	ติตราชการ
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย	ติตราชการ
6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายปิติ	ศรีวงศ์ชัย	พลังงานจังหวัดเลย
2. นางสาวรัตน์	เยี่ยมวิจิต	(แทน) สหกรณ์จังหวัดเลย
3. นายสถาพร	แก้วพิลาธมย์	(แทน) ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
4. นายผาง	ขอสุงเนิน	(แทน) วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
5. นายมณู	ดีตรุษ	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
6. นางสาวจุฬิพร	ชัชวาลย์	(แทน) ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเลย
7. นางสาวจิระภา	วงศ์วีระขันต์	(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เลย (พืชสวนเลย)
8. นางสาวมริรัตน์	ร้องจิก	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2
9. นางสาวอรจิรา	แสงโสดา	(แทน) เกษตรจังหวัดเลย
10. นางสาวมณีนุช	ธงชัย	(แทน) พัฒนาการจังหวัดเลย
11. นางกฤษดา	สิงห์สถิต	(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
12. นางสาวรัตนพร	ทองคำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย
13. นายเฉลิมพล	ภูสถาน	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
14. นางบุศรินทร์	เวศมน	(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
15. นายบรรณวัฒน์	เต็มศักดิ์กุลธร	(แทน) สรรพากรพื้นที่เลย
16. นางสาวอนิสสร	การรักษ	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
17. นางสาวอมพันธ์	สุพรมอินทร์	(แทน) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
18. นางสุดา	มหาสิงห์	(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
19. นางมฤดี	กงเพชร	(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
20. นางดวงพร	แสงรัตน์	(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดเลย
21. นายศุภวิชญ์	ยะใจ	(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย
22. นางสาวอัจฉราภรณ์	นาขยัน	(แทน) แรงงานจังหวัดเลย
23. นางนภัทร	พอกพูน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
24. นางปริญนันท์	สิทธิ์ทองกลาง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
25. นางสาววงษ์เดือน	สีดาเดช	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
26. นางนภาพร	กุลบุตร	(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงคราม
27. นางสาวมนัสญา	ลำโณ	(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
28. นางสาวสุนนา	นางวงศรี	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย
29. นางสาวนภสร	สอนไสย	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
30. นางสาววรัญญา	แก้ววงษา	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
31. นางพิรุณ	สีหะวงศ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
32. นายเฉลิมพล	เพ็ญน้ำคำ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
33. นายสุรยุทธ	แสงมณี	โครงการชลประทานเลย

34. นางสาวปวิythิดา	ทาศิริ	สำนักงานจังหวัดเลย
35. นายสุเมธ	โยทุม	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
36. นางสาวศุภิสรา	สอนสุภาพ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
37. นายนิเทศน์	บุตรเด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
38. นางสาวอมราพร	สุขมีศรี	สำนักงานคลังจังหวัดเลย
39. นางสาวนฤดี	ศิริวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดเลย
40. นางสาวปณิตดา	กองสิมมะ	เทศบาลตำบลร่องจิก
41. นางอมรรัตน์	แสนประสิทธิ์	เทศบาลตำบลศรีสองรัก
42. นางสาวพรนภัท	พรหมรักษา	เทศบาลตำบลภูเรือ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

ประธานกล่าวเปิดการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2/2568 พร้อมทั้งรับทราบ ปัญหาอุปสรรคและร่วมหาแนวทางแก้ไข โดยกำหนดแนวทางในการก่อกำหนดผู้กักพัน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อกำหนดผู้กักพันให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1 และกำหนดเป้าหมายผลการใช้จ่ายงบประมาณส่วนราชการจังหวัดเลย ให้อยู่ในลำดับเลข 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดดำเนินการ ใช้จ่ายและเบิกจ่ายโดยเร็ว และอาจต้องมีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณทุกเดือน เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลดำเนินงาน และขอความร่วมมือให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณประเภทงบลงทุน บันทึกข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ในเว็บไซต์ที่สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดทำขึ้น หากมีหน่วยงานใดที่ไม่สามารถ ดำเนินการหรือมีผลการก่อกำหนดผู้กักพันและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย สำนักงานคลังจังหวัดเลยจะลงพื้นที่ติดตามหรือเชิญพบหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรการ

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2568 ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดเลย (e-doc) ตามหนังสือจังหวัดเลยที่ ลย 0003/ว 9069 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 โดยมีแก้ไขของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ดังนี้

1. หน้าที่ 3 แก้ไขตำแหน่งผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 1 นายจรัสศักดิ์ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เป็น นายจรัสศักดิ์ ชนะชัย (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

ที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ประธานฯ

มอบให้ฝ่ายเลขานุการนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

เลขานุการฯ

3.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่วนราชการในจังหวัดเลยได้รับจัดสรรเงิน

งบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai จำนวน 76 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 13 ธันวาคม 2567)

3.1.1 งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย เดือน ธ.ค. 67	จำนวนเงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย เดือน ธ.ค. 67	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
งบประจำ	2,171.10	7.53	35.00	1,194.10	55.00	+20.00	53	36.00	1,201.63	55.35	+19.35	55
งบลงทุน	3,743.06	1,044.09	17.00	224.37	5.99	-11.01	76	39.00	1,268.46	33.89	-5.11	18
ภาพรวม	5,914.17	1,051.62	27.00	1,418.47	23.98	-3.02	76	37.00	2,470.09	41.77	+4.77	32

3.1.2 งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย เดือน ธ.ค. 67	จำนวนเงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย เดือน ธ.ค. 67	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
งบประจำ	59.90	2.19	35.00	4.23	7.07	-27.93	17	36.00	6.42	10.72	-25.28	14
งบลงทุน	150.47	0.00	17.00	0.00	0.00	-17.00	-	39.00	0.00	0.00	-39.00	-
ภาพรวม	210.37	2.19	27.00	4.23	2.01	-24.99	9	37.00	6.42	3.05	-33.95	12

3.1.3 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	คงเหลือ
ปีที่แล้ว (ปี 67)	2,452.40	794.27	32.39	1,658.13

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ 4.1 ติดตามการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2567)

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรร 3,743.06 ล้านบาท จำนวน 1,011 โครงการ แบ่งเป็นหมวดรายจ่ายดังนี้

- | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | จำนวน 438 โครงการ | งบประมาณ 2,546.35 ล้านบาท |
| 2. ครุภัณฑ์ | จำนวน 275 โครงการ | งบประมาณ 151.33 ล้านบาท |
| 3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | จำนวน 253 โครงการ | งบประมาณ 859.81 ล้านบาท |
| 4. เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน 30 โครงการ | งบประมาณ 176.37 ล้านบาท |
| 5. งบดำเนินงาน | จำนวน 9 โครงการ | งบประมาณ 8.01 ล้านบาท |
| 6. งบรายจ่ายอื่น | จำนวน 6 โครงการ | งบประมาณ 1.20 ล้านบาท |

สถานะการก่อหนี้/เบิกจ่าย ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน | จำนวน 635 โครงการ | งบประมาณ 1,707.79 ล้านบาท |
| 2. ก่อหนี้แล้ว ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน 217 โครงการ | งบประมาณ 724.79 ล้านบาท |
| 3. เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ | จำนวน 82 โครงการ | งบประมาณ 1,164.16 ล้านบาท |
| 4. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว | จำนวน 77 โครงการ | งบประมาณ 146.33 ล้านบาท |

สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| 1. ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ | จำนวน 381 โครงการ |
| 2. หัวหน้าอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | จำนวน 318 โครงการ |
| 3. กำหนดราคากลาง | จำนวน 111 โครงการ |
| 4. หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | จำนวน 56 โครงการ |
| 5. คณะกรรมการพิจารณาผล | จำนวน 31 โครงการ |
| 6. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | จำนวน 29 โครงการ |
| 7. ประกาศผู้ชนะ | จำนวน 26 โครงการ |
| 8. ประกาศแผนซื้อ/จ้าง | จำนวน 25 โครงการ |

9. ประกาศเชิญชวน	จำนวน 19 โครงการ
10. ประกาศร่าง	จำนวน 8 โครงการ
11. อุทธรณ์	จำนวน 4 โครงการ
12. ยื่นเสนอราคา	จำนวน 3 โครงการ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่องหนผู้ผูกพันและยังไม่มีเบิกจ่าย ในระบบ New GFMS Thai ส่วนใหญ่เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 249 โครงการ งบประมาณ 852,182,700 บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ New GFMS Thai และจะต้องดำเนินการ เบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย จึงทำให้ยอดเงินการก่องหนผู้ผูกพันจะลดลง ก็ต่อเมื่อสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลยดำเนินการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว

ผู้แทน ท้องถิ่น จังหวัดเลย ขอรายงานความคืบหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2567 จำนวน 173 โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 77 โครงการ สำหรับโครงการที่ครบกำหนด สัญญาแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 28 โครงการ จะเร่งดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 สำหรับงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 152 โครงการ ได้ดำเนินการก่องหนผู้ผูกพันแล้ว จำนวน 6 โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน 7 โครงการ คณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน 4 โครงการ ประกาศเชิญชวน 11 โครงการ อยู่ระหว่างร่าง TOR จำนวน 118 โครงการ และยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

ที่ประชุม : รับทราบ

เลขานุการฯ 4.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แล้วแต่ยังไม่มีการก่องหนผู้ผูกพัน

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณ รายจ่าย งบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้ผูกพันและยังไม่มีเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai จำนวน 76 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,707,788,317 บาท มี 635 โครงการ (ข้อมูล ณ 16 ธันวาคม 2567) รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สิ้นปี/สิ้นเดือน/สิ้นไตรมาส	งบประมาณ (บาท)	สรุปยอด/สรุปเดือน/สรุปไตรมาส	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)
				จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ									
	รวม	635	1,707,788,317.00	244	678,526,975.00	121	125,382,600.00	4	368,500.00	9	8,007,242.00	8	43,320,300.00	249	852,182,700.00
1	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย	165	568,802,400.00	2	877,000.00	11	1,045,700.00	0	-	0	-	0	-	152	566,879,700.00
2	สำนักงานกึ่งรัฐราชการขนาดใหญ่ที่ 5 (เลย)	13	206,397,200.00	13	206,397,200.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดเลย	21	150,472,000.00	21	150,472,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4	ม.ราชภัฏเลย	26	83,560,700.00	8	31,615,300.00	18	51,945,400.00	0	-	0	-	0	-	0	-
5	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	21	59,352,500.00	6	32,267,500.00	15	27,085,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-
6	ที่ว่าการปกครองจังหวัดเลย	14	47,528,600.00	14	47,528,600.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
7	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	7	46,132,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7	46,132,000.00
8	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	10	33,554,000.00	6	33,185,500.00	0	-	4	368,500.00	0	-	0	-	0	-
9	แขวงทางหลวงชนบทเลย	5	29,585,600.00	5	29,585,600.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10	วิทยาลัยการอาชีพคำชะโนด	2	18,439,700.00	1	15,459,700.00	1	2,980,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-
11	ทส.อช. อ.เชียงคาน	2	18,135,600.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	8,716,600.00	1	9,419,000.00
12	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1	30	17,978,800.00	22	17,242,600.00	8	736,200.00	0	-	0	-	0	-	0	-
13	เทศบาลเมืองเลย	2	16,057,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	16,057,000.00
14	เทศบาลเมืองวังสะพุง	3	14,870,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	14,870,000.00
15	วิทยาลัยเทคนิคเลย	1	14,451,000.00	1	14,451,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
16	ทส.ป่าภูพาน อ.วังสะพุง	4	13,879,600.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	6,162,600.00	3	7,717,000.00
17	ทส.เขาค้อ อ.เชียงคาน	3	13,784,800.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	7,007,100.00	2	6,777,700.00
18	โครงการชลประทานเลย	7	13,738,000.00	7	13,738,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
19	สถานีวิทยุกระจายเสียง	46	13,354,275.00	46	13,354,275.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20	ทส.บึงสามพัน อ.เมืองเลย	5	13,186,700.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5,880,700.00	4	7,306,000.00
21	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย	1	12,870,000.00	1	12,870,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
22	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย	13	12,799,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13	12,799,000.00
23	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	2	12,479,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	12,479,000.00
24	ทส.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง	4	12,076,600.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5,474,600.00	3	6,602,000.00
25	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2	17	11,787,000.00	8	10,112,800.00	9	1,674,200.00	0	-	0	-	0	-	0	-
26	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	6	11,111,600.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5,258,600.00	5	5,853,000.00
27	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	3	10,277,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	10,277,000.00
28	โรงพยาบาลเลย	4	10,230,000.00	0	-	4	10,230,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-
29	ทส.นาโง่ง อ.เมืองเลย	2	10,126,600.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	10,126,600.00
30	แขวงทางหลวงชนบท 2 (คำชะโนด)	5	10,024,000.00	5	10,024,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
31	ทส.นาหว้า อ.เมืองเลย	1	9,984,100.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9,984,100.00
32	ทส.นาหว้า อ.เมืองเลย	1	9,915,500.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9,915,500.00
33	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1	49	9,787,300.00	37	9,201,300.00	12	586,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-
34	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	5	9,721,600.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	9,721,600.00
35	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	2	9,537,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	9,537,000.00
36	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	5	9,512,100.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	4,630,100.00	4	4,882,000.00
37	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	4	9,090,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	9,090,000.00
38	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	1	9,007,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9,007,000.00
39	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	6	8,736,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	8,736,000.00
40	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย	7	8,598,000.00	1	2,927,000.00	6	5,671,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-
41	โรงพยาบาลสิรินธรเลย	4	8,523,251.00	0	-	3	8,350,000.00	0	-	1	173,251.00	0	-	0	-
42	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	1	7,585,600.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	7,585,600.00
43	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	2	7,287,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	7,287,000.00
44	โรงเรียนศรีนครินทรวิทยาสังเคราะห์	3	7,090,400.00	3	7,090,400.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
45	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	5	6,966,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	6,966,000.00
46	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	5,750,000.00	0	-	3	5,750,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-
47	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	2	5,543,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	5,543,000.00
48	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	3	5,505,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	5,505,000.00
49	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52	15	5,262,500.00	3	3,729,400.00	12	1,533,100.00	0	-	0	-	0	-	0	-
50	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	2	5,220,500.00	1	2,720,500.00	1	2,500,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-
51	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	3	5,018,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	5,018,000.00
52	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย	9	4,978,850.00	8	863,600.00	0	-	0	-	1	4,115,250.00	0	-	0	-
53	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	1	4,714,900.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	4,714,900.00
54	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	4	3,155,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	3,155,000.00
55	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3	12	2,970,000.00	6	2,891,800.00	6	78,200.00	0	-	0	-	0	-	0	-
56	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัย	2	2,750,000.00	2	2,750,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
57	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	2	2,713,870.00	1	954,000.00	0	-	0	-	1	1,759,870.00	0	-	0	-
58	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	5	2,665,900.00	0	-	5	2,665,900.00	0	-	0	-	0	-	0	-
59	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย	1	2,021,400.00	1	2,021,400.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
60	สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	3	1,692,800.00	3	1,692,800.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
61	สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย	1	1,358,000.00	0	-	1	1,358,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-
62	ทส.นาหว้า อ.นาหว้า	1	1,174,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1,174,000.00
63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	2	1,075,900.00	0	-	1	885,900.00	0	-	0	-	1	190,000.00	0	-
64	ทส.นาหว้า อ.เมืองเลย	1	1,066,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1,066,000.00
65	สำนักงานส่งเสริมการปฏิรูปจังหวัดเลย	2	903,000.00	1	495,000.00	0	-	0	-	1	408,000.00	0	-	0	-

ลำดับที่	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบเดิม	งบประมาณ (บาท)	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบราชภัฏ	งบประมาณ (บาท)	งบ	งบประมาณ (บาท)	งบ	งบประมาณ (บาท)	งบ	งบประมาณ (บาท)	งบ	งบประมาณ (บาท)
				จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ	
65	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย	2	903,000.00	1	495,000.00	0	-	0	-	1	408,000.00	0	-	0	-	-	-
66	สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย	5	749,600.00	4	239,600.00	0	-	0	-	1	510,000.00	0	-	0	-	-	-
67	สำนักงานจังหวัดเลย	1	610,000.00	1	610,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
68	สน.อุตสาหกรรมจังหวัดเลย	1	579,120.00	0	-	0	-	0	-	1	579,120.00	0	-	0	-	-	-
69	เรือนจำจังหวัดเลย	3	506,900.00	2	458,900.00	1	48,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
70	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย	3	400,200.00	3	400,200.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
71	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย	1	300,000.00	1	300,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
72	สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย	1	183,055.00	0	-	0	-	0	-	1	183,055.00	0	-	0	-	-	-
73	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)	3	165,000.00	0	-	3	165,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
74	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย	1	147,596.00	0	-	0	-	0	-	1	147,596.00	0	-	0	-	-	-
75	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย	1	131,100.00	0	-	0	-	0	-	1	131,100.00	0	-	0	-	-	-
76	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย	1	95,000.00	0	-	1	95,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-

ผู้แทน ท้องถิ่น จังหวัดเลย

สำหรับงบประมาณที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่เบิกจ่าย ได้แก่ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง โครงการตู้เย็นและเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็ก อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ส่วนโครงการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดตั้ง ที่จะติดตั้งที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าทำงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดเลย และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย และอำเภอเชียงคาน แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2568

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (จังหวัดเลย) ไม่สามารถเข้าประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ สำหรับโครงการลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 206,397,200 บาท มีการบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบติดตามฯ แล้ว จำนวน 10 โครงการ และยังไม่บันทึกแผนฯ จำนวน 3 โครงการ จากผลการดำเนินการเบิกจ่าย 2 ปีที่ผ่านมา สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (จังหวัดเลย) มีการก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดอื่น แต่ดำเนินการเบิกจ่ายอยู่ที่จังหวัดเลย

ผู้แทน หัวหน้า สำนักงานจังหวัดเลย

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 150,472,000 บาท จำนวน 21 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการรายจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการที่ดำเนินการเบิกจ่ายโดยสำนักงานจังหวัดเลย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะมีการจัดประชุมเพื่อให้เจ้าของ

งบประมาณบันทึกความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ	ขอความร่วมมือให้สำนักงานจังหวัดเลยหรือส่วนราชการที่เป็นเจ้าของงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน บันทึกข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคทุกโครงการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ในระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดทำขึ้น
ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	สำนักงานจังหวัดเลยจะมีการจัดประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายฯ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในเว็บไซต์ที่สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดทำขึ้นให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณทราบและถือปฏิบัติ
ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 83,560,700 บาท จำนวน 26 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ และโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 59,352,500 บาท แบ่งออกเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 24 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 1 โครงการ ลงนามในสัญญา 19 โครงการ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 4 โครงการ ส่วนโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างจัดทำ BOQ จำนวน 2 โครงการ และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 1 โครงการ
ผู้แทน ปลัดจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 47,528,600 บาท จำนวน 14 โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย สงคีนงบประมาณเนื่องจากงบประมาณช้าซ้อน โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวังสะพุง งบประมาณ 29,087,000 บาท เป็นโครงการขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบรายการ คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในเดือนมกราคม 2568 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอภูกระดึง คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม 2568
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 33,554,000 บาท จำนวน 10 โครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็นงบผูกพันข้ามปี จำนวน 2 โครงการ ส่วนโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ และโครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน

และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
จะประกาศเชิญชวน ในวันที่ 6 มกราคม 2568 และอีก 5 โครงการ เป็นโครงการ
ที่ดำเนินการเอง

ผู้แทน ผู้อำนวยการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 17,978,800 บาท จำนวน 30 โครงการ เนื่องจาก
สพม. เลย งบประมาณจัดสรรให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ทำให้การก่องหนี่ผูกพัน
หนองบัวลำภู เป็นไปอย่างล่าช้า โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
มีมาตรการเร่งให้โรงเรียนหาผู้รับจ้างและเร่งดำเนินการจัดทำ PO คาดว่าโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมดจะสามารถเบิกจ่ายได้ก่อนสิ้นไตรมาสที่ 2 เนื่องจากได้ดำเนินการ
ก่องหนี่ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai

ประธานฯ โครงการรายจ่ายงบลงทุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง วงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท ที่จัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการก่องหนี่ผูกพัน
โดยเร็ว ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายฯ ที่สำนักงานคลัง
จังหวัดเลยได้มีหนังสือแจ้งเวียนไป

เลขานุการฯ จากข้อมูลในส่วนราชการได้นำเสนอต่อที่ประชุม ทำให้ทราบว่ามีการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนไปหลายโครงการแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้
เข้าไปบันทึกข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำขึ้น ทำให้ไม่สามารถทราบความคืบหน้าของการดำเนินงาน
โครงการงบลงทุน จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน
ก่อนที่ฝ่ายเลขานุการฯ จะดึงข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายฯ

ที่ประชุม : รับทราบ

เลขานุการฯ **4.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
แล้วมีการก่องหนี่ผูกพันแต่ยังไม่เบิกจ่าย**

จากข้อมูลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย
งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ก่องหนี่ผูกพันแล้วแต่ยังไม่มี
การเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai จำนวน 24 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น
จำนวน 724,789,094 บาท มี 217 โครงการ (ข้อมูล ณ 16 ธันวาคม 2567)
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็วให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม : รับทราบ

เลขานุการฯ

4.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2567 สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี 2567 สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 4 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 30,984,409.99 บาท (ข้อมูล ณ 16 ธันวาคม 2567) รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ตั้ง/	งบประมาณ	สรุปผล	งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
				งบ/		งบ/									
				งบ/											
		4	30,984,409.99	2	29,983,009.99	0	-	0	-	1	38,400.00	0	-	1	963,000.00
1	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย	1	963,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	963,000.00
2	แขวงทางหลวงเลยที่ 1	1	9.99	1	9.99	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 2 อำเภอวังสะพุง	1	38,400.00	0	-	0	-	0	-	1	38,400.00	0	-	0	-
4	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดเลย	1	29,983,000.00	1	29,983,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

ผู้แทน หัวหน้า

สำนักงานจังหวัดเลย

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2195 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ 29,983,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทน ผู้อำนวยการ

สพป. เลย เขต 2

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2567 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 38,400 บาท ได้ดำเนินการสลายสำรองเงินในระบบแล้ว เนื่องจากไม่ประสงค์ใช้งบประมาณ รอเงินงบประมาณต่อไป

ผู้แทน ผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงเลยที่ 1

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2567 โครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา - ปากชม จ.เลย จำนวน 9.99 บาท เป็นเงินเหลือจ่าย ได้ดำเนินการสลาย PO เรียบร้อยแล้ว

ผู้แทน พัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดเลย

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2567 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ 963,000 บาท เป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ อยู่ระหว่างรอเอกสารส่งเบิก กำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่ประชุม :

รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย กรณีมีโครงการลงทุนที่เป็นงบดำเนินการเอง ส่วนราชการจะต้องดำเนินการบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ หรือไม่
- ผู้ช่วยเลขานุการฯ ให้ดำเนินการบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อที่จะได้ทราบผลการดำเนินการแต่ละโครงการรายจ่ายงบลงทุน ว่าเป็นไปตามระยะเวลา/เป้าหมายที่กำหนดหรือไม่
- ประธานฯ ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2567 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อมิให้งบประมาณถูกพับไป และขอให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเร่งรัดเบิกจ่ายฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
- เลิกประชุมเวลา 12.00 น.


(นางสาวนฤดี ศิริวงศ์)
ผู้จดยางงานการประชุมฯ


(นายณรงค์ กมลชิต)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ