

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๐๓๖๕๒



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อหรือการกำหนดค่าปรับในสัญญาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลบ้านต้า ด่วนที่สุด ที่ ชร ๕๓๒๐๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า เทศบาลฯ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.เจริญทองก่อสร้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้าหลวงใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลต้า ในวงเงินจำนวน ๒,๖๑๕,๐๐๐ บาท และได้มีการปรับลดงบประมาณวงเงินก่อสร้างตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๒,๔๙๑,๗๖๗.๓๘ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากผู้รับจ้างได้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดินตามแบบที่กำหนดแล้วปรากฏว่า จุดที่ทำการก่อสร้างชั้นดินสามารถรับน้ำหนักได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากโครงสร้างฐานรากแบบตอกเสาเข็ม เป็นโครงสร้างฐานรากชนิดฐานแผ่ และให้ผู้รับจ้างคืนเงินค่าตอกเสาเข็มจำนวน ๑๒๓,๒๓๒.๖๒ บาท ซึ่งเงื่อนไขในสัญญา ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา กำหนดว่า “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔...” ข้อ ๑๗ ค่าปรับ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๖๑๕.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย” และข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา กำหนดว่า “ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี” วรรคสอง กำหนดว่า “ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น” และวรรคสาม กำหนดว่า “การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง

ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร” ประกอบกับเทศบาลฯ ได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ข้อ ๑ กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างยินยอมงดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานใหม่ จนถึงวันก่อนประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดตามอัตราค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓” ต่อมาปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ประพตติผิดสัญญา โดยทำงานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา และเทศบาลฯ ได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้กับผู้รับจ้างไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่เทศบาลฯ กำหนดไว้ เทศบาลฯ จึงได้บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นในประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการคิดค่าปรับในสัญญาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดังนี้

๑. เทศบาลฯ ไม่สามารถคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้แก่ผู้รับจ้างได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่า ในการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้แก่ผู้รับจ้างนั้น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามบันทึกแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้นำมาตรการฯ มาเป็นเหตุผลในการขอรับความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว ย่อมทราบและรู้ดีว่า การคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรการฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาและต่อมาเทศบาลฯ ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไปแล้ว จึงไม่ครบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๒. หากเทศบาลฯ ไม่สามารถคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้แก่ผู้รับจ้างได้ เทศบาลฯ จะต้องคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๒,๔๙๒ บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบงานจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ อย่างไร เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย (๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ประกอบกับเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามบันทึกแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลฯ ได้มีการแก้ไขสัญญาโดยการปรับลดวงเงินก่อสร้างตามสัญญาจากเดิมจำนวน ๒,๖๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๒,๔๙๑,๗๖๗.๓๘ บาท ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้เทศบาลฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ/แบบแปลนรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งให้คืนค่างานเสาเข็ม เป็นเงินจำนวน ๑๒๓,๒๓๒.๖๒ บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๒,๔๙๑,๗๖๗.๓๘ บาท ตามหนังสืออำเภอขุนตาล ที่ ขร ๐๐๒๓.๗/๒๘๑๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับในการแก้ไขสัญญา โดยการปรับลดวงเงินก่อสร้างตามจำนวนดังกล่าวไม่ใช่เหตุอันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

หรือไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามกฎหมาย และเหตุแห่งการปรับลดวงเงินก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวนั้น เทศบาลฯ ได้รับทราบมาแล้วตั้งแต่ต้นตามกฎหมายระเบียบดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เทศบาลฯ จะต้องคิดค่าปรับ ในอัตราวันละ ๒,๔๙๒ บาท

เทศบาลฯ จึงขอหารือว่า ความเห็นของเทศบาลฯ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (๔) กรณีอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง” และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดว่า “การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับ เป็นรายวันในอัตราร้อยละระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง ซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่ออาการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด...” ประกอบกับ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒.๑ กำหนดว่า “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงาน กรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐...” ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยาย ระยะเวลาทำการตามสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออก จากจำนวนวันตามมาตรการฯ นี้ และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งกรณีที่เชื่อถือว่า กระบวนการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จและไม่เข้าข่ายที่ผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือตามมาตราฯ ดังกล่าว ต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบ รุปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง และทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานการส่งมอบงาน กรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง และรายงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

๒. กรณีข้อหารือข้อ ๑ และข้อ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลบ้านด้า ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.เจริญทองก่อสร้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านด้าหลวงใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลต้า อำเภอบางบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวงเงินจำนวน ๒,๖๑๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กำหนดงวดงาน ๕ งวดงาน เริ่มสัญญา วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต่อมาได้มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย

สัญญาฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปรับลดงบประมาณวงเงินก่อสร้างตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๒,๔๙๑,๗๖๗.๓๘ บาท และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานและเบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างฯ แล้ว และห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมกับมีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ข้อ ๑ กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างยินยอมลดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานใหม่ จนถึงวันก่อนประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดตามอัตราค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓” โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว ต่อมาห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานและรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่ยังมีได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างฯ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ห้างฯ ได้ปฏิบัติผิดสัญญาโดยทำงานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ประกอบกับเทศบาลฯ ได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้กับห้างฯ ไปแล้ว แต่ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่เทศบาลฯ กำหนดไว้ เทศบาลฯ จึงได้บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น กรณีนี้ถือว่าในช่วงระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เทศบาลฯ ได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญาตามหลักเกณฑ์ของมาตรการฯ ในเรื่องกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ที่กำหนดไว้ก่อนการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ จึงถือว่าห้างฯ ได้รับความช่วยเหลือตามมาตราฯ แล้วสำหรับการดำเนินการภายหลังเทศบาลฯ ที่ได้บอกเลิกสัญญา เทศบาลฯ จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กนก ตันติเตมิท

(นางสาวกฤษยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖