

รายงานการประชุม
เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เฉพาะงบรายจ่ายลงทุนและเงินกันไว้เบิกเหลือในปี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระรักษาทะ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้เข้าประชุม

๑. นายพิสิทธิ์ เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดชลบุรี	ประธานฯ
๒. นางสาวสมลักษณ์ ทรัพย์กุลชร	แผนปลัดจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. นางศรีบุญรักษ์ ลาภอิทธิสันต์	แผนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๔. นางสาววรารณณ์ นิลทรัพย์	แผนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๕. นายจรัส พุ่มหมั่น	แผนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	กรรมการ
๖. นางนันทน์พิน บุญประภาสิต	แผนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	กรรมการ
๗. นางสาวโสภภาพรรณ แสงโป	แผนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี)	กรรมการ
๘. นางวิลาวัลย์ พันภัยพาล	แผนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๙. นายประเสริฐ กิจจาวรรณกุล	แผนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี	กรรมการ
๑๐. นางอรรพรรณ เหล่าอารีย์	แผนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี	กรรมการ
๑๑. นางสาวชนิษฐา แทนนิกร	แผนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๒. นางสาวระวี จดจำ	แผนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๓. นางสาวนันทนา เยื่อไกรงาม	แผนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
๑๔. นายมนัสวี จำแก้ว	แผนอธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี	กรรมการ
๑๕. นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม	แผนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	กรรมการ
๑๖. นางพรรณภา โกศรี	แผนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	กรรมการ
๑๗. นายเอนก ยังให้ผล	แผนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓	กรรมการ
๑๘. นางสาวสิตาญา เลิศทองทับทิม	แผนนายกเมืองพัทยา	กรรมการ
๑๙. นายเทียม พัฒนพงศ์สิริกุล	แผนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา	กรรมการ
๒๐. นางสาวณัฐจิรา วงศาโรจน์	แผนผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	กรรมการ
๒๑. นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค ๒ | กรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๙ ชลบุรี | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ | กรรมการ |

/ผู้เข้าร่วม....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายประเสริฐ ขจรเดชากุล	โครงการชลประทานชลบุรี
๒. นางสาววิลาวัลย์ พงษ์พัฒน์เจริญ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
๓. นางสาวปิยฉัตร จัตูรัส	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙
๔. นายประเมิน เงินรัตน์	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙
๕. ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ขาวศิริ	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
๖. นางสาวรุ่งธิดา อันตามาศย์	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
๗. นางสาวธัญญานันท์ คงศรี	โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
๘. ร้อยตำรวจเอกหญิงวรรณฯ ขำเนตร	ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
๙. ค่ายตำรวจหญิงกัญญาณัฐ บุษบา	ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
๑๐. นางสาวสุรีย์พร เศษมาก	เมืองพิทยา
๑๑. นายโรจน์รัตน์ เมืองมาก	เทศบาลเมืองแสนสุข
๑๒. นางสาวฤทัยชนก ภู่งวง	เทศบาลเมืองแสนสุข
๑๓. นางสาวเกสร นันทวล	เทศบาลเมืองบ้านบึง
๑๔. นางสาวปณิดา หันใจ	เทศบาลเมืองหนองปรือ
๑๕. นางประไพ การไมตรี	เทศบาลเมืองหนองปรือ
๑๖. นางสาวธนาภรณ์ จันท	เทศบาลเมืองสัตหีบ
๑๗. นางปาริชาติ โปปัญญาะกุล	เทศบาลเมืองปรกฟ้า
๑๘. นางสาวเกตุศิริ ทิปกากร	เทศบาลเมืองปรกฟ้า
๑๙. นางสาวกานต์ จิตรประสงค์	เทศบาลเมืองบ้านสวน
๒๐. นางสาวธารารัตน์ นันทากาศ	เทศบาลเมืองบ้านสวน
๒๑. นางนลินรัตน์ จุฑาทิพรวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๒. นายปิยะชาติ ดาษดา	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๓. นางสาวกอบสุข แสงจันทร์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๔. นางยุวดี ฤทธิพงษ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ติดตามภารกิจ ได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายนิติ วิวัฒน์วานิช) เป็นประธานในการประชุม แต่ด้วยท่านติดตามภารกิจด่วน จึงมอบให้คลังจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ได้ส่งรายงานการประชุมแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๐๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๐ หน้า

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ : ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ภาพรวมจังหวัดชลบุรี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จำนวน หน่วยงาน	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
				การ ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ลำดับ ใช้จ่าย	การ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ลำดับ เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๑๖๙	๖,๙๙๖.๕๒		๕,๖๘๖.๒๗	๘๑.๒๗	๕๕.๗๘	๒๕.๔๙	๘	๕,๖๓๖.๘๘	๘๐.๕๗	๕๕.๐๐	๒๕.๕๗	๙
รายจ่ายลงทุน	๑๐๗	๘,๑๒๘.๗๖	๑,๗๓๑	๕,๙๖๘.๕๐	๗๓.๔๖	๕๘.๑๕	๑๕.๒๗	๑๑	๒,๖๕๖.๙๔	๓๒.๖๙	๓๙.๐๐	-๖.๓๑	๒๑
รายจ่ายภาพรวม	๑๖๙	๑๕,๑๒๕.๒๘		๑๑,๖๕๔.๗๗	๗๗.๐๕	๕๖.๒๔	๒๐.๘๑	๑๕	๘,๒๙๓.๘๒	๕๔.๘๓	๕๖.๐๐	๒.๘๓	๑๒

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเมืองพัทยายังไม่สามารถบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ได้ ซึ่งมีผลการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๕๓๗.๖๘ ล้านบาท

๒. งบองค์กรปกครองท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/นคร/เมืองพัทยา)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จำนวน หน่วยงาน	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)				ผลการเบิกจ่าย			
				ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า
รายจ่ายประจำ	๑๔	๒,๒๗๑.๘๐		๑,๙๒๗.๓๔	๘๔.๘๔	๕๕.๗๘	๒๙.๐๖	๑,๙๒๗.๓๔	๘๔.๘๔	๕๕.๐๐	๒๙.๘๔
รายจ่ายลงทุน		๑,๒๐๔.๙๔	๔๑	๕๖๙.๑๘	๔๗.๒๔	๕๘.๑๕	-๑๐.๙๑	๑๖.๐๑	๑.๓๓	๓๙.๐๐	-๓๗.๖๗
รายจ่ายภาพรวม	๑๔	๓,๔๗๖.๗๔		๒,๔๙๖.๕๒	๗๑.๘๑	๕๖.๒๔	๑๕.๕๗	๑,๙๔๓.๓๕	๕๕.๙๐	๕๖.๐๐	๓.๙๐

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเมืองพัทยาไม่สามารถบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ได้ ซึ่งมีผลการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๕๓๗.๖๘ ล้านบาท

๓. งบพัฒนาจังหวัดชลบุรี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
			ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ลำดับ ใช้จ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ลำดับ เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๘.๔๙		๑๗.๕๙	๔๕.๖๙	๕๕.๗๘	-๑๐.๐๙	๙	๔.๘๑	๑๒.๕๑	๕๕.๐๐	-๔๒.๔๙	๗๔
รายจ่ายลงทุน	๒๙๖.๙๕	๒๓	๒๐๘.๑๓	๗๐.๐๙	๕๘.๑๕	๑๑.๙๔	๒๖	๒๐.๖๕	๖.๙๖	๓๙.๐๐	-๓๒.๐๔	๓๕
รายจ่ายภาพรวม	๓๓๕.๔๔		๒๒๕.๗๑	๖๗.๒๙	๕๖.๒๔	๑๑.๐๕	๒๖	๒๕.๔๗	๗.๕๙	๕๖.๐๐	-๔๔.๕๑	๔๕

/๔ งบกลุ่ม...

๔. งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	จำนวนโครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อนหักเบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
			ผลการใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	เป้าหมายไตรมาส ๒	สูง/ต่ำเทียบเป้า	ลำดับใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	เป้าหมายไตรมาส ๒	สูง/ต่ำเทียบเป้า	ลำดับเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๑๗.๐๑		๗.๘๙	๔๖.๓๗	๕๕.๗๘	-๗.๔๑	๒	๒.๕๐	๑๔.๖๙	๕๕.๐๐	-๔๐.๓๑	๘
รายจ่ายลงทุน	๔๒๔.๘๔	๑๑	๑๕๑.๗๑	๓๕.๗๑	๕๕.๑๕	-๒๒.๔๔	๑๒	๒๐.๕๑	๔.๘๓	๓๙.๐๐	-๓๔.๑๗	๕
รายจ่ายภาพรวม	๔๔๑.๘๕		๑๕๙.๖๐	๓๖.๑๒	๕๖.๒๔	-๒๐.๑๒	๑๑	๒๓.๐๑	๕.๒๑	๕๖.๐๐	-๔๖.๗๙	๖

๕. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

จำนวนหน่วยเบิกจ่ายที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	เงินกัน		เบิกจ่ายแล้ว			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละคงเหลือ
๓๖	๔๔๕	๒,๑๙๒.๐๖	๒๔๘	๙๗๒.๙๒	๔๔.๓๘	๑๙๗	๑,๒๑๙.๑๔	๕๕.๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการฯ : กระทรวงการคลังและคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เริ่มมีผลตั้งแต่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ คัดกรองคุณสมบัติด้านการเงินของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหากเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง จะเป็นผู้ทำงาน ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เริ่มมีผลตั้งแต่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคา e-GP (ระยะที่ ๕) เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding ไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลในระบบ e-GP กำหนดเวลาเสนอราคา ๒ ช่วง คือ ๐๙:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เริ่มมีผลตั้งแต่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่าน ระบบ e-GP (ระยะที่ ๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานผ่านระบบ e-GP จึงได้ปรับปรุงระบบ โดยนำเทคโนโลยี blockchain มาจัดเก็บข้อมูล ไม่มีการจัดเก็บรายชื่อผู้ประกอบการที่รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ลดระยะเวลาการเสนอราคา

/หนังสือ...

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : การประชุมวันนี้ เพื่อร่วมกันชี้แจงปัญหา/อุปสรรคในการใช้จ่ายและเบิกจ่าย พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุன்ப้างประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เป็นเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ขอให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้า ดังนี้

๑) งบพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : งบลงทุนปี ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๒๓ โครงการ ก่อหนี้แล้วเสร็จ ๑๙ โครงการ วงเงิน ๒๐๘.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง ๓๓๑ – ชุมชนวัดยางใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยใหญ่ วงเงิน ๑๙.๗๕ ล้านบาทและการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุกรีพ วงเงิน ๒๕.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญาต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ส่วนการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอสัตหีบ วงเงิน ๓๐.๐๔ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมวางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงิน ๑๓.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

สำหรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปีอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๓ โครงการ คือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินดาด-บ้านอ้อมแก้ว ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึง วงเงิน ๑๔.๙๘ ล้านบาท และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วงเงิน ๒๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องยกเว้นค่าปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ จากการติดตามงานของโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ มีความเสี่ยงที่งานจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญาโดยพิจารณาจากปริมาณงานสะสมที่ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่วนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคลองใหญ่ ตำบลหนองไผ่แก้ว ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญาในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

๒) สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : งบลงทุนปี ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๑๒.๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ โครงการ รวมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดชลบุรี เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ส่วนโครงการในเขตอำเภอสัตหีบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ขอยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว

๓) สำนักงานชลประทานที่ ๙

ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ ๙ : ได้รับจัดสรร ๓๘๖ โครงการ วงเงิน ๑๓๖.๘๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่ดำเนินการเองเป็นค่าอำนวยการและเบี่ยงซึ่งสามารถเบิกจ่ายทันในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีโครงการงานจ้างเหมา ๓ โครงการ เบิกจ่ายเป็นรายงวด ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๔ โครงการ วงเงิน ๒๔๕.๒๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/๔) โครงการ

๔) โครงการชลประทานชลบุรี

ผู้แทนโครงการชลประทานชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๕๙ โครงการ วงเงิน ๑๕๒.๙๔ ล้านบาท
ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ วงเงิน ๓๑.๓๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีมีโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาใหญ่ ตำบลพวงทอง วงเงิน
๓๓.๘๕ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๑๘.๔๒% เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากรอผลทดสอบวัสดุ สัญญาสิ้นสุดวันที่
๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ขอยยเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกได้ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๖

๕) สำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑

ผู้แทนสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ : ได้รับจัดสรร ๒๔ โครงการ วงเงิน
๒๘๓.๘๘ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้วทุกโครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ อยู่ระหว่างบริหาร
สัญญา ๑ โครงการ ขอยยเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว

๖) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๔๐ โครงการ วงเงิน ๑๒๗.๓๒ ล้านบาท
ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓๗ โครงการ ก่อนนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ๓ โครงการ คือ โครงการอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น
เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ณ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ คาดว่า
จะทำสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการสร้างบ้านพักข้าราชการฯ ๒ โครงการ จัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธี e-bidding แต่ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้วิธีคัดเลือก คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๖

๗) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน
๕๙ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๒ โครงการ มีเงินเหลือจ่ายและอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน
๑๑ โครงการ ส่วน ๒๒ โครงการ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือขอคืนเงินเหลือจ่าย ๑๖ โครงการ และอยู่ระหว่างทำ
หนังสือขอคืนเงินเหลือจ่าย ๖ โครงการ โครงการที่ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒๗ โครงการ ประกอบด้วย
อยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง ๖ โครงการ ประกาศเชิญชวน ๘ โครงการ รออนุมัติ ๒ โครงการ
รอลงนามสัญญา ๔ โครงการ และยกเลิก ๗ โครงการ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔ โครงการ อยู่ระหว่างบริหาร
สัญญา ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ ดังนี้ การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๖ คัน ๖ ล้อ
อยู่ระหว่างอนุมัติ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ และโครงการ
ซ่อมแซมถนนพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบปัญหา
ระหว่างขุดเจาะพื้นที่ดำเนินการเนื่องจากพบหินไซ้ จึงต้องปรับลดขนาดรูปแบบรายการในสัญญาเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดำเนินการ

๘) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี : โครงการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน
คือ โครงการจัดรูปพื้นที่พัฒนาที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลหนองไม้แดงและองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองตำหรุ เป็นบึงผูกพันข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ วงเงิน ๒๘๕.๐๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๕๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับแก้ไขรูปแบบรายการและรายละเอียดประกอบ
/เพื่อให้...

เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่และแนวนอนของ EEC เนื่องจากรูปแบบรายการที่เสนอของงบประมาณเป็นแบบของบริษัทฯ ที่ปรึกษา ซึ่งต้องนำมาปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยต้องขยับพื้นที่ตามแนวนอนของผังเมือง ประกอบกับวงเงินเกินอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะปรับแก้ไขรูปแบบรายการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : ได้รับจัดสรร ๒๒ โครงการ วงเงิน ๑๑๓.๖๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๓ โครงการ ก่อหนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ๙ โครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอน ดังนี้ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติขอบเขตงาน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางโครงการที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ๒ โครงการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดรูปแบบรายการใหม่ ๑ โครงการ และรอลงนามในสัญญา ๒ โครงการ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๙ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๔ รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๕ โครงการ โครงการที่สัญญาครบกำหนดอยู่ระหว่างตรวจรับงานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายจำนวน ๓ โครงการ และสัญญายังไม่ครบกำหนด ๑ โครงการ ส่วนการสั่งซื้อชุดครุภัณฑ์วิจัยและฝึกอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อการผลิตหุ่นยนต์และเครื่องจักรต้นแบบ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ วงเงิน ๖๑.๖๕ ล้านบาท ได้ขึ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ไม่มีผู้เสนอราคา ๓ ครั้ง และครั้งที่ ๔ มีผู้เสนอราคา ๒ ราย แต่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจึงยกเลิกประกาศ นอกจากนี้ คณะกรรมการมีการปรับรูปแบบรายการจึงไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ อยู่ระหว่างยื่นประกวดราคาครั้งที่ ๕ และได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีแล้ว

๑๐) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒๐ โครงการ วงเงิน ๘๖.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ โครงการ ๒๐.๕๓ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๘ โครงการ วงเงิน ๖๖.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด TOR/ราคากลาง ๖ โครงการ วงเงิน ๖๕.๓๕ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จทุกโครงการภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ๒ โครงการ วงเงิน ๑.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๑๑) เมืองพัทยา

ผู้แทนเมืองพัทยา : ได้รับจัดสรร ๒๕ โครงการ วงเงิน ๑,๐๔๗.๔๔ ล้านบาท ดังนี้ งบผูกพันข้ามปีก่อกหนี้แล้วเสร็จ ๘ โครงการ วงเงิน ๓๔๒.๕๖ ล้านบาท ส่วนโครงการปี ๒๕๖๖ ก่อกหนี้แล้วเสร็จ ๖ โครงการ วงเงิน ๑๙๕.๑๒ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ วงเงิน ๕๐๙.๗๖ ล้านบาท ประกอบด้วย รอลงนามสัญญา ๕ โครงการ ประกาศผู้ชนะ ๒ โครงการ พิจารณาผล ๒ โครงการ และยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดโครงการและกำหนดราคากลางเพื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คือ การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ ๓ (ระยะที่ ๑) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๗๕.๕๓ ล้านบาท และการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำฝน ระยะที่ ๑ บริเวณชุมชนหน้าบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๓๒.๘๘ ล้านบาท

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๔๗ โครงการ วงเงิน ๘๖๙.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๕ โครงการ วงเงิน ๕๓๖.๖๗ ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่สามารถก่อกหนี้ผูกพันได้ทันและงบประมาณจะถูกพับจำนวน ๓ โครงการ เนื่องจากมีปัญหาด้านพื้นที่ดำเนินการอยู่ระหว่างเจรจากับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จำนวน ๒ ราย คือ ๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๑.๖๐ ล้านบาท ๒) โครงการก่อสร้างเส้นทางเดิน

ชมธรรมชาติตลาดลานโพธิ์-จุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง(สะพานยาว) เมืองพืथा
อำเภอบางละมุง วงเงิน ๒๗.๐๐ ล้านบาท และ ๓) โครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและ
คลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพืथा อำเภอบางละมุง วงเงิน ๙.๔๓ ล้านบาท

๑๒) เทศบาลเมืองศรีราชา

ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีราชา : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๖๘.๘๒ ล้านบาท
เป็นการก่อสร้างสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย (ระยะที่ ๓) กรมเจ้าท่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว
กำหนดขายเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๑๓) กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

ผู้แทนกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ : ได้รับจัดสรร
๑๒ โครงการ วงเงิน ๔๒๔.๘๔ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๔ โครงการ วงเงิน ๑๕๑.๘๔ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ
๗ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ วงเงิน ๒๒.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วรอทำ PO
๒) โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท
แก้ไขรูปแบบรายการและสำนักงบประมาณอนุมัติเรียบร้อยแล้วรอขึ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๓) การปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ๒ โครงการ วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนาม
สัญญาเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๔) โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสาย รย.๕๐๐๒ แยกทางหลวงชนบท
รย.๔๐๐๕ - บ้านคลองยาง ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา วงเงิน ๕๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออุทธรณ์
๕) การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองกว้ง ต.วังหว้า อ.แกลงวงเงิน ๑๖.๐๐ ล้านบาท
มีการปรับแก้ไขรูปแบบรายการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๔) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๕ โครงการ วงเงิน ๓๑.๓๒ ล้านบาท
ก่อกหนี้แล้ว ๔ โครงการ ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ การปรับปรุงโรงยิมยกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง วงเงิน ๒๕.๐๐ ล้านบาท ต้องปรับแก้ไขรูปแบบรายการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งานในปัจจุบัน ขณะนี้ได้รับแจ้งว่าแบบมีการดำเนินการแก้ไขแล้วบางส่วน คาดว่าจะปรับแก้ไข
รูปแบบรายการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ประธานฯ : อย่างไรก็ตาม ช่วยติดตามเร่งรัดเจ้าหน้าที่ออกแบบเร่งดำเนินการทำให้แล้วเสร็จ
เพื่อดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๑๕) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙

ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๙.๐๐ ล้านบาท
โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก ระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๑๖) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๖
โครงการ วงเงิน ๕.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕ โครงการ ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ งานปรับปรุง
ซ่อมแซมหนองนพฐิงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี วงเงิน ๕.๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
การพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๑๗) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี : มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๑ โครงการ ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่ทำการ ๕ ชั้น พร้อมส่วนประกอบ วงเงิน ๒๕.๙๕ ล้านบาท ระยะเวลา ๑๗ งวด เบิกจ่ายแล้ว
๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๘) เทศบาลเมืองบ้านสวน

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านสวน : งบลงทุนปี ๒๕๖๖ เป็นโครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดถังน้ำในตัวบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร วงเงิน ๕.๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญาสิ้นสุด ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แต่โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงิน ๗.๔๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างเสียชีวิตและไม่มีทายาทรับช่วงดำเนินงานต่อ อาจจะต้องมีการยกเลิกโครงการ

๑๙) เทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้แทนเทศบาลเมืองแสนสุข : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๗.๙๔ ล้านบาท ดังนี้ โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ วงเงิน ๒.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ คาดว่าจะลงนาม สัญญาเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED วงเงิน ๕.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง TOR ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากขอแก้ไขรูปแบบรายการจากงานก่อสร้าง เป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

๒๐) เทศบาลเมืองบ้านบึง

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านบึง : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๖.๗๙ ล้านบาท ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) จากแยกเขื่อนน้อย-มาบไฟ ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เนื่องจากราคากลางสูงกว้างประมาณ ที่ได้รับจัดสรรร้อยละ ๓๕.๔๒ สาเหตุจากกำหนดรูปแบบรายการท่อระบายน้ำต้องเทพื้นหล่อ ณ พื้นที่ ดำเนินการ อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบรายการเป็นท่อระบายน้ำสำเร็จรูปและลดระยะเวลาดำเนินการ คาดว่า จะแก้ไขรูปแบบรายการแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๒๑) เทศบาลเมืองหนองปรือ

ผู้แทนเทศบาลเมืองหนองปรือ : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท ดังนี้ โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล่าช้าเนื่องจากขึ้นประกาศร่าง TOR แล้วมีผู้วิจารณ์ ๓ ครั้ง โดยมีการปรับปรุง TOR ตามคำวิจารณ์ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๓ คณะกรรมการมีความเห็นไม่ควรปรับปรุงร่าง TOR จึงขึ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp กำหนดเปิดซองวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามสัญญา ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๒๒) เทศบาลเมืองสัตหีบ

ผู้แทนเทศบาลเมืองสัตหีบ : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๔.๕๖ ล้านบาท ดังนี้ โครงการ การติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน ๒๕ ตัว วงเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดจุดติดตั้งกล่องวงจรปิดและการจัดซื้อ รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ วงเงิน ๒.๕๖ ล้านบาท ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากขึ้นประกาศพิจารณา ร่าง TOR มีผู้วิจารณ์ ๑ ราย อยู่ระหว่างปรับแก้ไขรูปแบบรายการ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖

๒๓) เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ผู้แทนเทศบาลเมืองปรกฟ้า : ได้รับจัดสรร ๕ โครงการ วงเงิน ๒๓.๑๑ ล้านบาท ลงนาม สัญญาแล้ว ๓ โครงการ รอลงนามสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒ โครงการ วงเงิน ๗.๑๓ ล้านบาท ดังนี้ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมัย หอมคง หมู่ที่ ๔ เทศบาลเมืองปรกฟ้า วงเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท สิ้นสุด สัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ แต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งได้ส่ง

/หนังสือ...

หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งให้ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาคิดค่าปรับ ส่วนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย ชำเหม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ เทศบาลเมืองปรกฟ้า วงเงิน ๔.๖๓ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินการได้ร้อยละ ๕ ซึ่งล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ คณะกรรมการลงมติว่าหากค่าปรับเกิน ๑๐% คงต้องเบิกเลิกสัญญา โดยทั้ง ๒ โครงการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : จากการรับฟังปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยังมีอยู่หลายโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันได้ล่าช้า จึงขอฝากให้เร่งดำเนินการเพราะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะใช้ได้ภายใน ๒ ปี คือ ปีที่ได้รับงบประมาณและหากใช้ไม่ทันสามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้ ๑ ปี ดังนั้น เมื่อก่อหนี้ได้ล่าช้าจะส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าออกไป หากดำเนินการไม่ทันงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมายซึ่งจะมีปัญหาตามมา เนื่องจากหน่วยงานก่อหนี้กับบุคคลภายนอกแล้ว ต้องจัดหาเงินจากแหล่งอื่นมาจ่ายชดเชยเจ้าหนี้ ถ้าหาไม่ได้ก็เป็นคดีฟ้องร้องตามมา

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐซึ่งรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกการดาวน์ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๒ ยกเว้น การปฏิบัติตามข้อ ๔๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



ผู้จดรายงานการประชุม
(นางนลินรัตน์ จุฑาทิพรวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ