

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้เข้าประชุม

๑. นายพิสันต์ เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดชลบุรี	ประธานฯ
๒. นางสมลักษณ์ ทรัพย์กุลชร	แทนปลัดจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. นางสาวสิรินธุ์ อินทรเอี่ยม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๔. พ.ต.ต.หญิง นิภาพร เกื้อชู	แทนผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค ๒	กรรมการ
๕. นายยุทธพงษ์ เฉยพินิจ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๙ ชลบุรี	กรรมการ
๖. นายสมคิด สัมมา	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๗. นายจรัส พุ่มหมัน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	กรรมการ
๘. นางนันท์นพิน บุญประกาศิต	แทนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	กรรมการ
๙. นางสุมาลี นิตยภูมิ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒	กรรมการ
๑๐. นางสาวโสภาพรรณ แสงโป	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี)	กรรมการ
๑๑. นางวิลาวัลย์ พันภัยพาล	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๒. นายประเสริฐ กิจจารุวรรณกุล	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี	กรรมการ
๑๓. นางอรรณพ เหล่าอารีย์	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	กรรมการ
๑๔. นางสาวรุ่ง มารีโบ	แทนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๕. นางปราณี จิระโสภณรักษ์	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๖. นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
๑๗. นางสาวรุ่งริชา อันอามาศย์	แทนอธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี	กรรมการ
๑๘. นายยุทธภรณ์ พึ่งเจียม	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	กรรมการ
๑๙. นายธราธิป วงษ์แก้ว	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	กรรมการ
๒๐. นายเอนก ยังไผผล	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓	กรรมการ
๒๑. นางสาวเอกรัตน์ ลายทอง	แทนนายกเมืองพัทยา	กรรมการ
๒๒. นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง	นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา	กรรมการ
๒๓. นายคณิน สุนทรประเสริฐ	แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	กรรมการ
๒๔. นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

/ผู้เข้าร่วม....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.นันทนา เยื้องไกรงาม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๒. นายชัยยงค์ สาก้า	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ตะวันออก
๓. นางสาวอรอมา สายสุด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๔. นางสาวณัฏฐิศา วงศาโรจน์	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
๕. นางสาวธัญญานันต์ คงศรี	โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
๖. นางสาวกาญจนา ริดตา	โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
๗. นางสาวชัญญา แก้วถาวร	สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
๘. นางสาวกรพัสชา ศราพรภิญโญ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
๙. นางสาวสิตาญา เลิศทองทับทิม	เมืองพัทยา
๑๐. นางสาวสุรีย์พร เศษมาก	เมืองพัทยา
๑๑. นางปาริชาติ โปปัญญาะกุล	เทศบาลเมืองปรกฟ้า
๑๒. นางสาวเกตุศิริ ทิปกการ	เทศบาลเมืองปรกฟ้า
๑๓. นางวิราณรัช บุญท้วมมี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๔. นายสุรัตน์ชัย กาญจนกันติกุล	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๕. นางนลินรัตน์ จุฑาภักทรวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๑๖. นายปิยะชาติ ดาษดา	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๑๗. นางสาวกอบสุข แสงจันทร์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๑๘. นางยุวดี ฤทธิวงษ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๑๙. นางสาววันทรรัตน์ เหลืองอ่อน	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๐. นางกุลญาณัช บัวแป้น	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๑. นายสุเมธ ระวังทอง	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : การประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีติดภารกิจ ได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายนิติ วิวัฒน์วานิช) เป็นประธานในการประชุม แต่ด้วยท่านติดภารกิจด่วน จึงมอบให้ คลังจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ได้ส่งรายงานการประชุมแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๐๓/ว ๐๐๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒๒ หน้า

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ ภาพรวมจังหวัดชลบุรี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จำนวน หน่วยงาน	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
				การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	อันดับ จังหวัด	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	อันดับ จังหวัด
รายจ่ายประจำ	๑๖๙	๔,๒๖๑.๕๒		๓,๔๘๙.๐๘	๘๑.๘๗	๕๕.๗๘	๒๖.๐๙	๕	๓,๔๕๑.๐๑	๘๐.๙๘	๕๕.๐๐	๒๕.๙๘	๕
รายจ่ายลงทุน	๙๙	๗,๔๙๑.๒๖	๑,๖๘๖	๓,๙๙๓.๙๒	๕๓.๓๑	๕๘.๑๕	-๕.๘๔	๒๘	๑,๘๗๕.๕๒	๒๕.๐๔	๓๙.๐๐	-๑๓.๙๖	๔
รายจ่ายภาพรวม	๑๖๙	๑๑,๗๕๒.๗๘		๗,๔๘๓.๐๐	๖๓.๖๗	๕๖.๒๔	๗.๔๓	๑๖	๕,๓๒๖.๕๓	๔๕.๓๒	๕๖.๐๐	-๖.๖๘	๗

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

๓.๒ งบองค์กรปกครองท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/นคร/เมืองพัทยา)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จำนวน หน่วยงาน	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
				การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า		เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	
รายจ่ายประจำ	๑๔	๑,๔๑๔.๗๑		๑,๒๓๒.๘๒	๘๗.๑๔	๕๕.๗๘	๓๑.๓๖		๑,๒๓๒.๘๒	๘๗.๑๔	๕๕.๐๐	๓๒.๑๔	
รายจ่ายลงทุน	๙	๑,๒๐๔.๙๔	๔๑	๓๔๒.๕๖	๒๘.๓๓	๕๘.๑๕	-๒๙.๗๒		๑.๙๒	๐.๑๖	๓๙.๐๐	-๓๘.๘๔	
รายจ่ายภาพรวม	๑๔	๒,๖๑๙.๖๕		๑,๕๗๕.๓๘	๖๐.๑๔	๕๖.๒๔	๓.๙๐		๑,๒๓๔.๗๔	๔๗.๑๓	๕๖.๐๐	-๔.๘๗	

๓.๓ งบพัฒนาจังหวัดชลบุรี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
			การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	อันดับ จังหวัด	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	อันดับ จังหวัด
รายจ่ายประจำ	๓๘.๕๗		๓.๐๙	๘.๐๒	๕๕.๗๘	-๔๗.๗๖	๖๖	๒.๘๗	๗.๔๖	๕๕.๐๐	-๔๗.๕๔	๖๓
รายจ่ายลงทุน	๒๙๖.๙๕	๒๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘.๑๕	-๕๘.๑๕	๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙.๐๐	-๓๙.๐๐	๓๕
รายจ่ายภาพรวม	๓๓๕.๕๔		๓.๐๙	๘.๐๒	๕๖.๒๔	-๕๑.๕๙	๕๗	๒.๘๗	๐.๙๑	๕๖.๐๐	-๕๑.๐๙	๗๐

๓.๔ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
			การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	อันดับ กลุ่มจังหวัด	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	อันดับ จังหวัด
รายจ่ายประจำ	๑๗.๐๑		๐.๘๔	๔.๙๔	๕๕.๗๘	-๕๐.๘๔	๑๒	๐.๘๔	๔.๙๔	๕๕.๐๐	-๕๐.๐๖	๙
รายจ่ายลงทุน	๔๒๔.๘๔	๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘.๑๕	-๕๘.๑๕	๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙.๐๐	-๓๙.๐๐	๗
รายจ่ายภาพรวม	๔๔๑.๘๕		๐.๘๔	๐.๑๙	๕๖.๒๔	-๕๖.๐๕	๑๘	๐.๘๔	๐.๑๙	๕๖.๐๐	-๓๑.๘๙	๑๕

/๓.๕ ผลการเบิกจ่าย...

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

จำนวน หน่วยเบิกจ่ายที่ยัง เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	เงินกัน		เบิกจ่าย			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ คงเหลือ
๔๑	๔๐๘	๒,๑๘๗.๕๙	๑๙๕	๗๕๑.๕๙	๓๔.๓๖	๒๑๓	๑,๔๓๖.๐๐	๖๕.๖๔

ประธานฯ : จากผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย จะเห็นว่าผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุนยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในการประชุมประจำเดือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการก่องหนผูกพันและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ หากดำเนินการก่องหนผูกพันแล้วขอให้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไข โดยเฉพาะโครงการที่ต้องแก้ไขสัญญาและการปรับแผนการทำงานใหม่ ที่เข้าเงื่อนไขตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ พร้อมปรับแผนการทำงานภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากยังเพิกเฉย ให้แจ้งคู่สัญญาอีกครั้ง ให้ดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งครั้งที่ ๒ หากยังเพิกเฉย ให้ใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญา และแจ้งเป็นผู้ทำงานด้วย ทั้งนี้ การปรับแผนการทำงานใหม่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการร่วมกับคู่สัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : การประชุมวันนี้ เพื่อร่วมกันชี้แจงปัญหา/อุปสรรคในการใช้จ่ายและเบิกจ่าย พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปีให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ขอให้หน่วยงาน รายงานความคืบหน้า ดังนี้

๑) งบพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : ปี ๒๕๖๖ มีเงินกันไว้เบิกเหลือ ๑๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้วบางส่วน ๒ โครงการ วงเงิน ๕.๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๓ โครงการ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๒๓ โครงการ ทำสัญญาแล้ว ๖ โครงการ รอลงนามในสัญญา ๑๑ โครงการ รออุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๗ จำนวน ๒ โครงการ ประกาศรางวัล ๑ โครงการ และขอโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๓ โครงการ

ประธานฯ : งบพัฒนาจังหวัดมีโครงการที่ดำเนินการล่าช้า จำนวน ๔ โครงการ คือ โครงการที่ทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างทำ TOR จำนวน ๑ โครงการ หากลงนาม ในสัญญาแล้ว ขอให้รีบดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai

๒) สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : มีเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ โครงการ รวมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลาง จังหวัดชลบุรีแล้ว เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าอำเภอศรีราชาจะขอยกเลิกจำนวน ๑๒ โครงการ

/ประธานฯ...

ประธานฯ : สาเหตุที่ยกเลิก ๑๒ โครงการ เป็นเพราะเหตุใด อย่างไรก็ตาม หากเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ต้องแจ้งเป็นผู้ทำงานด้วย แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่มีความผิดต้องตรวจสอบสาเหตุให้ชัดเจนว่าเกิดจากพื้นที่ไม่พร้อมทำงานหรือว่าพร้อม แต่ไม่ดำเนินการอาจจะมียุทธศาสตร์กับการตรวจสอบได้

ผู้แทนปลัดจังหวัดชลบุรี : ได้รับทราบข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดว่าโครงการขุดลอกคลอง ๙ โครงการ ขอยกเลิกสัญญาเพราะเข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากชาวบ้านไม่ให้เข้าพื้นที่

ประธานฯ : ควรให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำบันทึกรายละเอียดลงความเห็นและช่างผู้ควบคุมงานลงชื่อในบันทึกแจ้งปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้างถูกแจ้งเป็นผู้ทำงาน เนื่องจากมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง

๓) สำนักงานชลประทานที่ ๙

ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ ๙ : ได้รับจัดสรร ๓๘๑ โครงการ วงเงิน ๑๑๔.๗๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่ดำเนินงานเองเป็นค่าอำนวยการและเบี้ยเลี้ยงซึ่งสามารถเบิกทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีงานจ้างเหมา ๓ โครงการ ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญาและเบิกจ่ายแล้วประมาณ ๖๓% ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๑๓ โครงการ วงเงิน ๒๕๕.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ โครงการ วงเงิน ๖๖.๗๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๘๘.๗๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔) โครงการชลประทานชลบุรี

ผู้แทนโครงการชลประทานชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๕๙ โครงการ วงเงิน ๑๕๓.๒๖ ล้านบาท มีโครงการที่ยังก่อหนี้ไม่ได้แล้วเสร็จ ๔ โครงการ โดย ๓ โครงการ คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และโครงการปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่ง ได้ผู้รับจ้างเมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และต้นสังกัดได้อนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามสัญญา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๕) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙ : งบดำเนินการเอง ๖ โครงการ วงเงิน ๖๐๓.๕๔ ล้านบาท งานจ้างเหมา ๔ โครงการ วงเงิน ๕๕๘.๕๑ ล้านบาท โดยก่อกู้หนี้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๙.๐๗ ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๖.๐๐ ล้านบาท คือ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแ่ง วงเงิน ๑๓๖.๐๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นกิจการร่วมค้า เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับ คาดว่าจะก่อกู้หนี้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ กำหนดเปิดซองวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะก่อกู้หนี้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีรายการค่าควบคุมงานซึ่งเป็นงบเกี่ยวพันกับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแ่ง จำนวน ๒.๓๘ ล้านบาท ส่วนงบดำเนินการเองคาดว่าจะเบิกได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับค่าที่ดิน ๓ โครงการ วงเงิน ๙๓๗.๔๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒๐.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จากการประชุมครั้งก่อนแจ้งว่าโครงการทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบโครงการ ความจุ ๔.๒๑ ล้าน ลบ.ม. และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นสังกัดตั้งเงินกลับเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีอีก ๔ โครงการ วงเงิน ๔๘.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘.๗๘ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๔๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในมีนาคม ๒๕๖๖

๖) สำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑

ผู้แทนสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ : ได้รับจัดสรร ๒๔ โครงการ วงเงิน ๒๘๓.๘๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันทุกโครงการแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ส่วนงบดำเนินงานเอง ๔ โครงการ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๓ โครงการ วงเงิน ๕๕.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒.๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ วงเงิน ๒๒.๐๗ ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการได้ ๕๓% ซึ่งช่างผู้ควบคุมงาน แจ้งว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗) สำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒

ผู้แทนสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ : ได้รับจัดสรร ๓๗ โครงการ วงเงิน ๓๗๓.๓๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓๐ โครงการ รองลงมา ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ งบดำเนินงานเอง ๔ โครงการ เป็นงบบำรุงปกติ ค่าอำนวยความสะดวกและรายจ่ายอื่น คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑๐๐% จึงไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี

๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๔๐ โครงการ วงเงิน ๑๒๗.๓๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓๖ โครงการ ยังก่อก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างทำสัญญา ๑ โครงการ จัดหาผู้รับจ้างใหม่ ๒ โครงการ เป็นการสอบราคาครั้งที่ ๒ เพราะผู้รับจ้างไม่เข้าทำสัญญาเนื่องจากปัญหา ภายในของ บริษัท จึงเชิญผู้รับจ้างรายต่อไปมาทำสัญญา แต่ผู้รับจ้างแจ้งว่าราคาต่ำเกินไป จึงทำหนังสือแจ้งเป็น ผู้ทำงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ สามารถจะลงนามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖ โครงการ วงเงิน ๔๓.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๖.๖๔ ล้านบาท คงเหลือ ๒ โครงการ วงเงิน ๖.๗๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๙) โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้แทนโรงพยาบาลชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑๗ โครงการ วงเงิน ๑๑๑.๔๗ ล้านบาท ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว ๑๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๘ โครงการ ส่วนที่เหลือเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้ประสานงาน กับผู้รับจ้างเรื่องการส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะเบิกภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนโครงการเครื่องสวนหัวใจ สองระนาบของโรงพยาบาลชลบุรี ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเสนอกลงนามในสัญญา

สำหรับเงินกันเหลือปี ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น วงเงิน ๔๗.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๒๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๑๐) โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ผู้แทนโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๑๙๙.๐๐ ล้านบาท โดยโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ ๔ มิติ (๔D Computed Tomography Simulator) วงเงิน ๔๙.๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และโครงการซื้อเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนพร้อมเครื่องวางแผนการรักษาแบบสามมิติ (Helical Radeation Machine with ๓D Treatment Planning System) วงเงิน ๑๕๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาส่งมอบ ๒๗๐ วัน ไม่พบปัญหาในการดำเนินการ

๑๑) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๖๑ โครงการ วงเงิน ๑๘๕.๐๘ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินประจำงวดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สาเหตุที่ล่าช้าเพราะรายการในใบอนุมัติเงินประจำงวดกับรายละเอียดที่ขอไม่ตรงกัน จึงต้องขอแก้ไขรายละเอียดให้ตรงกัน ส่งผลให้การก่อหนี้ผูกพันล่าช้า บางโครงการประสงค์ไม่ขอรับงบประมาณจึงขอสงวน เพราะใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเองดำเนินการไปแล้ว ส่วนโครงการที่ขอแก้ไขจังหวัดได้อนุมัติแล้ว บางโครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติ จะเป็นการแก้ไขเรื่องพื้นที่ดำเนินการ เช่น ความชนาดกว้าง ความยาว และการขยับพื้นที่ดำเนินการ เป็นต้น

๑๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี : โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คือ โครงการจัดรูปพื้นที่พัฒนาที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลหนองไม้แดงและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ เป็นงบผูกพันข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ วงเงิน ๒๘๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบและรายละเอียดประกอบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่และแนวนถนนของ EEC เนื่องจากแบบที่เสนอของงบประมาณเป็นแบบของบริษัทฯ ที่ปรึกษา ซึ่งต้องนำมาปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยต้องขยับพื้นที่ตามแนวนถนนของผังเมือง ประกอบกับวงเงินเกินอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า จะก่อหนี้ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : ได้รับจัดสรร ๒๒ โครงการ วงเงิน ๑๑๓.๖๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔ โครงการ ก่อหนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ ดังนี้ อยู่ระหว่างกำหนด TOR/ราคากลาง ๖ โครงการ เนื่องจากคณะกรรมการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดรูปแบบรายการใหม่ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้าง ๓ โครงการ อยู่ระหว่างประกวดราคา ๑ โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๖ โครงการ รออุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ จำนวน ๒ โครงการ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๓ โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๑ โครงการ สาเหตุที่เงินกันไว้เบิกเหลือปีอยู่ระหว่างพิจารณาผล เพราะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ขึ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒ รอบ แต่ไม่มีผู้เสนอราคา จึงกันเงินไว้เบิกเหลือปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข TOR ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ มีผู้เสนอราคา ๒ ราย และการพิจารณาผลผู้เสนอราคารายที่ ๒ ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบจากระบบ e-gp ได้ ขณะนี้ ประธานกรรมการบัญชีกลางให้ตรวจสอบแล้ว ทำให้การพิจารณาผลยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งโครงการนี้ใช้ระยะดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๑๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑๙ โครงการ ยังก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๗ โครงการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ ๕ โครงการ ปรับปรุงโรงยิมยกน้ำหนัก ๑ โครงการ และก่อสร้างอาคาร งบผูกพันข้ามปี ๑ โครงการ ทุกโครงการทำ TOR เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะขึ้นประกาศ TOR ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ : ได้รับจัดสรร ๗๗ โครงการ วงเงิน ๕๓.๑๔ ล้านบาท ดังนี้ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๔๐ โครงการ วงเงิน ๔๗.๔๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๓๗ โครงการ วงเงิน ๓๘.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๓ โครงการ วงเงิน ๙.๒๘ ล้านบาท

/และค่า...

และค่าครุภัณฑ์ ๓๗ โครงการ วงเงิน ๕.๗๔ ล้านบาท ของโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding พร้อมกันทั้งหมด คาดว่าจะก่อหนี้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปัจจุบันหน่วยงานประสบปัญหาการยื่นอุทธรณ์จากผู้ค้า โดยส่วนใหญ่อุทธรณ์เรื่อง TOR ของครุภัณฑ์ ที่ขึ้นประกาศไม่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑๖) กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

ผู้แทนกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ : ได้รับจัดสรร ๑๑ โครงการ วงเงิน ๔๒๔.๘๔ ล้านบาท ดังนี้ ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๗๓.๘๔ ล้านบาท ลงนามสัญญาเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองขวาง ต.วังห้าว อ.แก่ง มีการปรับแก้ไขรูปแบบรายการและสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อ่าวอัมพวัน (หาดถ้ำพัง) หมู่ที่ ๓ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง คณะกรรมการ กบจ. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อขอให้สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑๗) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๕ โครงการ วงเงิน ๓๑.๓๒ ล้านบาท ดังนี้ ก่อหนี้แล้ว ๓ โครงการ วงเงิน ๒.๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒ โครงการ คือ จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง วงเงิน ๔.๑๐ ล้านบาท กำหนดลงนามวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และโครงการปรับปรุงโรงยิมกึ่งน้ำหนัก วงเงิน ๒๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นบผูกพันข้ามปีและผู้รับจ้างทำงานงวดสุดท้าย จึงต้องปรับแก้ไขรูปแบบรายการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบันภายใต้วงเงินที่มีอยู่ ๒๕ ล้านบาท คาดว่า จะปรับแก้ไขแบบแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑๘) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ได้รับจัดสรร ๑๓ โครงการ วงเงิน ๓๒.๕๕ ล้านบาท ดังนี้ ก่อหนี้แล้ว ๘ โครงการ วงเงิน ๓.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๕ โครงการ วงเงิน ๒๙.๐๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และลงนามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๖๗ ล้านบาท และอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี ๔ โครงการ วงเงิน ๒๗.๓๗ ล้านบาท

๑๙) สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๗ โครงการ วงเงิน ๗๙.๘๖ ล้านบาท ดังนี้ เบิกจ่ายแล้ว ๔ โครงการ ประกอบด้วย ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามแล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญา และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคาร สาขาบางละมุง วงเงิน ๗๘.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ครบกำหนดวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะลงนามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และค่าควบคุมงานซึ่งเป็นงบเกี่ยวพันกับโครงการนี้ วงเงิน ๐.๑๗ ล้านบาท

สำหรับรายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๑ โครงการ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ๒ งาน และเข้าข่ายมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเชิญคู่สัญญามาแก้ไขสัญญา และปรับแผนการทำงานใหม่แล้ว

๒๐) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างหอพัก วงเงิน ๒๐.๒๗ ล้านบาท และครุภัณฑ์ทางการศึกษาชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้ใหญ่ชั้นสูง วงเงิน ๔.๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

๒๑) เมืองพัทยา

ผู้แทนเมืองพัทยา : ได้รับจัดสรร ๒๕ โครงการ วงเงิน ๑,๐๔๗.๔๔ ล้านบาท ดังนี้
งบผูกพันข้ามปีที่ยกหนี้แล้วเสร็จ ๘ โครงการ วงเงิน ๓๔๒.๕๖ ล้านบาท ส่วนโครงการปี ๒๕๖๖ ขณะนี้
รอลงนามในสัญญา ๔ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
๒ โครงการอยู่ระหว่างขายเอกสาร ๑ โครงการ ทั้งนี้ มี ๘ โครงการ ที่ยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก
กองพัสดุส่งคืนมาเพื่อแก้ไขรายละเอียด ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างประกาศราคากลางในระบบ e-gp ๒ โครงการ
อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติขึ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑ โครงการ
และโครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรพิทยาสาย ๓ วงเงิน ๒๑.๑๕ ล้านบาท เป็นโครงการพื้นที่ทับซ้อน
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ปรับรูปแบบรายการใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ
สำหรับกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๘๖๙.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๗ โครงการ วงเงิน ๒๘๓.๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒ โครงการ และมี ๑ โครงการ ที่มีปัญหา คือ
ปัญหาหลุมล้าพื้นที่ชาวบ้านซึ่งอยู่ระหว่างเจรจากับชาวบ้าน สำหรับการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมเจ้าท่าได้
พิจารณาอนุญาตเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ

ประธานฯ : อย่างไรก็ตาม โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้รายงานฝ่ายเลขานุการด้วย
เนื่องจากเมืองพัทยายังไม่สามารถบันทึก PO ลงระบบได้ และโครงการใดต้องปรับแผนให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว
เพื่อเงินงบประมาณจะได้ไม่พับไป

๒๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๒๕.๒๗ ล้านบาท
คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายจันทร์อำนวย - ดอนทอง - โคกหัวล้าน
วงเงิน ๑๖.๖๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
และโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายสุขประยูร - วัดหนองแพบ วงเงิน ๘.๖๔ ล้านบาท
ครบกำหนดอุทธรณ์ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒๓) เทศบาลเมืองศรีราชา

นายกเทศบาลเมืองศรีราชา : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๖๘.๘๒ ล้านบาท
เป็นการก่อสร้างสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย (ระยะที่ ๓) กรมเจ้าท่าได้พิจารณาอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดประกาศจัดซื้อจัดจ้างประมาณ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามสัญญา
ปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๒๔) เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ผู้แทนเทศบาลเมืองปรกฟ้า : ได้รับจัดสรร ๕ โครงการ วงเงิน ๒๓.๑๑ ล้านบาท ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายปรีชา อินทร์จันทร์ ชุมชนที่ ๖ หมู่ที่ ๖ วงเงิน ๒.๔ ล้านบาท
ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามสัญญา และอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ๔ โครงการ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒ โครงการ วงเงิน ๘.๓๑ ล้านบาท พบปัญหา ๑ โครงการ
สัญญาลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ติดปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ซึ่งได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง
ให้เข้าดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง และกำลังรอระยะเวลาที่จะทำหนังสือเร่งเข้าทำงานครั้งที่ ๒

ประธานฯ : ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุน ตรวจสอบด้วยว่าโครงการใดที่ลงนามสัญญา ก่อน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าเงื่อนไขตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปี หากทราบว่าได้รับจัดสรร ขอให้รีบดำเนินการตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ให้ดำเนินการหาผู้รับจ้างหรือผู้ขายพร้อมทำสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อเร่งเบิกจ่าย เพราะมีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้ว ก็ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โครงการใดที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันขอให้เร่งพิจารณาดำเนินการ โครงการใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง ๆ หากจำเป็นก็ต้องบอกเลิกสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs โดยการให้แต้มต่อ ด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่เนื่องจากพบว่าผู้ประกอบการ SMEs รับงานจากหน่วยงานของรัฐ จนมีรายได้ในรอบปีปฏิทินสูงกว่ารายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะประเมินให้ผู้ประกอบการรายใด เป็น SME - GP ในการได้รับสิทธิตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประหยัดงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ จึงออกหนังสือฉบับนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินของหน่วยงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางนลินรัตน์ จุฑาภักทวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววนชภา พุทธฤดีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม