

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้เข้าประชุม

๑. นายพิสิทธิ์ เนื่องจำนงค์	แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๒. นางสาวพิชชาญญา ช่างกลาง	แทนปลัดจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. นางสาวอสิตรารัตตะมณี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๔. พ.ต.อ.สรลพัฒน์ ยศสมบัติ	แทนผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค ๒	กรรมการ
๕. นายวัชรระ ยังให้ผล	ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๙ ชลบุรี	กรรมการ
๖. นายวัชรระ พรหมคุณากรณ์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๗. นายจรัส พุ่มหมั่น	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	กรรมการ
๘. นางนันทน์พิน บุญประภาศิต	แทนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	กรรมการ
๙. นางมาลี นิตยภูมิ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒	กรรมการ
๑๐. นางสาวโสภภาพรรณ แสงโป	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี)	กรรมการ
๑๑. นางวิลาวลัย พันภัยพาล	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๒. นายประเสริฐ กิจจาวรณกุล	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี	กรรมการ
๑๓. นางอรรณณ เหล่าอารีย์	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุตินา แก้วดี	แทนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๕. นางปราณี จิระโสภณรักษ์	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๖. นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
๑๗. นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	กรรมการ
๑๘. นายธราธิป วงษ์แก้ว	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	กรรมการ
๑๙. นายเอนก ยังให้ผล	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓	กรรมการ
๒๐. นายณัฐพล ธีรวิมูญเวทย์	แทนนายกเมืองพัทยา	กรรมการ
๒๑. นายเทียม พัฒนพงศ์สิริกุล	แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา	กรรมการ
๒๒. นายนิธิรัตน์ สังฆะมะณี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	กรรมการ
๒๓. นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. พ.ต.ต.หญิง นิภาพร เกื้อชู | กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค ๒ |
| ๒. น.ส.นันทนา เขื่อนไกรงาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |

๓. นายณัฐพงศ์ รักษีช่วย
๔. น.ส.นันทนา เยื่อไกรงาม
๕. นางพรรณนภา โกศรี
๖. นางสาวณัฐนันท์ จันท์ขาว
๗. นางสาวทองทิพย์ เกตประยูร
๘. นางสาววรรณมา แสนจำหน่าย
๙. นางเพ็ญศรี มุ่งหาดี
๑๐. นางทัศนา แสงศรี
๑๑. นางสุนันท์ โอสถานนท์
๑๒. นางสาวชนกกานต์ สุวรรณเลิศ
๑๓. นางพรทิพย์ ใหม่จู
๑๔. นายสินชัย วิโรจน์วิฑูกุล
๑๕. นางรุ่งนภา จันท์เหนือ
๑๖. นางสาวกิ่งดาว ชลธาร
๑๗. นางสาวพัชรนันท์ ทวีพงศ์จิรภาส
๑๘. นางสมหวัง ผ่านอัน
๑๙. นางสาวนภาพรณีย์ นิลทรัพย์
๒๐. นายบรรพต เชื้อเพชร
๒๑. นางสาวชลักร วิมลรัตน์
๒๒. นางอรัญญา พันธุมจินดา
๒๓. นายนทพล ทรงเจริญ
๒๔. นางสาวณานิ อินทปิ่น
๒๕. นางสาวนัชพร มุขขุนทด
๒๖. นางโสภา จันทร์ศรี
๒๗. นางวิไลวรรณ ละมัย
๒๘. นายพรชัย วันสรุจน์
๒๙. นางสาวอาราตรี จันทร์มาลา
๓๐. นางสาวธัญย์สิตา วิโรจน์เหมภาส
๓๑. นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์
๓๒. นายภักพงศ์ เพ็ญพิมาย
๓๓. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัย
๓๔. นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์
๓๕. นายบดินทร์ ฐิติวิญญูเสถียร
๓๖. นางสาวนัฐธิดา กาละพัฒน์
๓๗. นางสาววรรณมา พวกขุนทด
๓๘. นางธิดารัตน์ กองศรี
๓๙. นางจารุวรรณ กะวิเศษ
๔๐. นายสุรชัย ตีห์กล้า
๔๑. นางนิตยา เสาหงส์
๔๒. นางสาวณิชาปวีร์ สรณะสัจจะชีพ
๔๓. นางนุชรี ผลบุญ

สำนักงานจังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศน์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
สำนักงานพัฒนาที่ดินชลบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินชลบุรี
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑ จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔
สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙

๔๔. นายประเมิน เงินรัตน์	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙
๔๕. นางเกษรา ตะวงษ์	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค ๓
๔๖. นางสาวเสวิตา บุญเชิด	มหาวิทยาลัยบูรพา
๔๗. นางสาวกฤณา นาคฉวี	มหาวิทยาลัยบูรพา
๔๘. นางสาวอนันตา สันติกุล	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
๔๙. นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คณาพร	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
๕๐. นายวิวิชัย คารินทา	เรือนจำพิเศษพัทยา
๕๑. นายอดิพงษ์ สุวรรณโพธิ์	เรือนจำพิเศษพัทยา
๕๒. นางศิริพร ศรามศิริ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี
๕๓. นางสาวเดือน ศรีวิสัย	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี
๕๔. นางโสภี เสงสุตผล	หอสมุดแห่งชาติ
๕๕. นางภัสราภรณ์ บริพัตรโกศล	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘
๕๖. นางสาวบัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ
๕๗. นางสาวอติยา จิตติยากุล	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ
๕๘. นางสาวอุษณีย์ จิตรสม	ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ (จังหวัดชลบุรี)
๕๙. นางสาวสุภาพร สัจจา	ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ (จังหวัดชลบุรี)
๖๐. ร.ต.อ.หญิงรุจิรา กลิ่นอุบล	ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
๖๑. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒
๖๒. นายจักรภพ ชันทะวงศ์	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒
๖๓. นายอภิรักษ์ ลางหล้า	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒
๖๔. นางสาวกรรยา พานทอง	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒
๖๕. นายอรรถชัย พรหมปัญญา	สำนักงานสรรพากรภาค ๕
๖๖. นางดลฤดี ตรรกนาถ	สำนักงานสรรพากรภาค ๕
๖๗. นางสาวอริสา ฟ้าคุ้ม	สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๓
๖๘. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วาฬินสุ	ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
๖๙. พ.ต.ท.หญิงกัมพัทธดา นามทอง	ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
๗๐. พ.ต.อ.เมธาวีศ ประดิษฐ์ผล	ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
๗๑. นางสาวเกศรินทร์ ทองจิว	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
๗๒. นายศตวรรษพงษ์ พุดสี	สำนักงานทางหลวงชนบทชลบุรี
๗๓. นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
๗๔. นางสาวมาลัย ศิลปธรรม	ศูนย์ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
๗๕. นางสาวโสภิตา สุขเกษ	ศูนย์ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
๗๖. นายชัยยงค์ สาก้า	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
๗๗. นางสาวพรพิมล ทัทมมงคล	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
๗๘. นางสาวสุวิมล จันทร์สมร	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
๗๙. นางสาวสุภาภรณ์ อุทโท	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
๘๐. นางสาวธัญกานต์ คงศรี	โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
๘๑. นางพรทิพย์ ฝอยวาริ	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒
๘๒. นางณัฐพร ศรีรัตนพัฒน์	สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
๘๓. นางจิราภรณ์ หิตมุล	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
๘๔. นายอำนาจ เข็มขุนทด	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

๘๕. นางสาวสุชาดา แสงงาม	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
๘๖. นางพลอยพุลศิริ ดีนอก	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
๘๗. นางสาวสกิจดาว ดวงจิตต์	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
๘๘. นางสาวกรพัชรา ศราพรภิญโญ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
๘๙. นายกิตติ คำฝูย	เรือนจำกลางชลบุรี
๙๐. นางสาวพินันท์พัญ์ พวงพัวเพชร	ทฤษฎสถานหญิงชลบุรี
๙๑. นางสาวภาวิ บำรุงศักดิ์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
๙๒. พ.ต.ท.หญิงรัชดาพร สว่างศรี	ตำรวจภูธรภาค ๒ (ตะวันออก)
๙๓. ร.ต.อ.ณรงค์ เรียงขอบ	ตำรวจภูธรภาค ๒ (ตะวันออก)
๙๔. นางสาวนภาพร แซ่มเฉย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
๙๕. นางสาวนภาลัย โม่มาลา	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
๙๖. นางสาวชญาธิษฐ์ ศรีวิชัย	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
๙๗. นางสาวภัคททัย เอกมาศ	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
๙๘. นางสาวสุภาวดี อุดมเดชธิยา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๙๙. นายกรฤทธิ์ ผลกาย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๐๐. นายมนไทย ภัทรกรินทร์	เทศบาลเมืองบ้านสวน
๑๐๑. นางสาวจิรา ปานสมุทร	เทศบาลเมืองบ้านสวน
๑๐๒. นางสาวอุทัยชนก ภู่วง	เทศบาลเมืองแสนสุข
๑๐๓. นายโรจน์รัตน์ เมืองนาค	เทศบาลเมืองแสนสุข
๑๐๔. นางสาวจิตินิย์ กล่อมประเสริฐ	เทศบาลเมืองบ้านบึง
๑๐๕. นางประไพ การไผตรี	เทศบาลเมืองหนองปรือ
๑๐๖. นางสาวปณิดา ทับใจ	เทศบาลเมืองหนองปรือ
๑๐๗. พ.จ.อ.สุบันเทิง จันทรอิน	เทศบาลเมืองสัตหีบ
๑๐๘. นายเฉลิมพล สุขรุ่ง	เทศบาลเมืองสัตหีบ
๑๐๙. นางปาริชาติ ไปปัญจมะกุล	เทศบาลเมืองปรกฟ้า
๑๑๐. นางสาวเกตุศิริ ทีปการ	เทศบาลเมืองปรกฟ้า
๑๑๑. นางจิตติมา จุกสีดา	เทศบาลเมืองอ่างศิลา
๑๑๒. พ.จ.ท.ณัฐนันท์ รัตนโรจน์	เทศบาลเมืองอ่างศิลา
๑๑๓. นางสาวสุริย์พร เศษมาก	เมืองพัทยา
๑๑๔. นางนลินรัตน์ จุฑาภัทรวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๑๑๕. นางยุวดี ฤทธิวงษ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๑๑๖. นางสาวณัฐฐา ทับดารา	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๑๑๗. นางกุลญาณช บัวแป้น	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๑๑๘. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเล่า	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : ๑. การประชุมในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายนิติ วิวัฒน์วานิช) เป็นประธานในการประชุม เนื่องด้วยท่านติดภารกิจด่วนจึงมอบให้คลังจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แทน

๒. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวม เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ จังหวัดชลบุรีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ๕๑๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนสูงกว่า ๔๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นกรรมการ และคลังจังหวัดชลบุรีเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยรับงบประมาณของจังหวัดชลบุรีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. เสนอมาตรการเร่งรัดหรือแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาสั่งการในระดับจังหวัด

๓. ให้มีการรายงานหรือการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการและร่วมกันพิจารณาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจนกว่าการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะแล้วเสร็จ

๔. ให้คลังจังหวัดชลบุรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แจ้งหน่วยรับงบประมาณของจังหวัดชลบุรีที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานผลหรือเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ภาพรวมของจังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หมวด รายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อนเพิ่มเบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
		การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๔	*/- เทียบ เป้าหมาย	อันดับ จังหวัด	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๔	*/- เทียบ เป้าหมาย	อันดับ จังหวัด
รายจ่ายประจำ	๙,๗๐๕.๕๒	๙,๗๔๓.๒๑	๑๐๐.๓๙	๑๐๐.๐๐	๐.๓๙	๖๐	๙,๖๒๓.๙๖	๙๙.๑๖	๙๘.๐๐	๑.๑๖	๑๔
รายจ่ายลงทุน	๗,๑๑๘.๑๙	๗,๐๘๙.๙๖	๙๙.๖๐	๑๐๐.๐๐	-๐.๔๐	๔๔	๕,๐๔๙.๑๕	๗๐.๙๓	๗๕.๐๐	-๔.๐๗	๖๐
รายจ่ายภาพรวม	๑๖,๘๒๓.๗๑	๑๖,๘๓๓.๑๘	๑๐๐.๐๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๖	๕๒	๑๔,๖๗๓.๑๒	๘๗.๒๒	๙๓.๐๐	-๕.๗๘	๓๓

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

/สำหรับ...

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑๖,๘๒๓.๗๑ ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณได้ทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๘๓๓.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๖ สูงกว่าเป้าหมาย ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ร้อยละ ๐.๐๖ อยู่ในลำดับที่ ๕๒ ของประเทศ หน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดชลบุรีมีจำนวน ๑๖๙ หน่วยงาน สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเมื่อเทียบเป้าหมาย ๑๐๐ % ดังนี้

เป้าหมายการใช้จ่าย	จำนวนหน่วยงาน	ร้อยละ
เกินเป้าหมาย ๑๐๐%	๑๐	๕.๙๒
ตามเป้าหมาย ๑๐๐%	๑๑๕	๖๘.๐๕
ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐๐%	๔๔	๒๖.๐๔
รวม	๑๖๙	๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายภาพรวมเกินเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน เนื่องจากทัศนสถานหญิงชลบุรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบบุคลากรรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมเป็นค่าตอบแทน การเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – ๑๙ จากต้นสังกัด แต่ผลการใช้จ่ายปรากฏที่หน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดชลบุรี วงเงิน ๔๗.๐๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๓.๒.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๕.๓๓	๓๕.๐๐	๕๕.๗๘	๕๕.๐๐	๘๑.๗๖	๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๘.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๘.๙๖	๑๙.๐๐	๕๘.๑๕	๓๙.๐๐	๘๑.๖๕	๕๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๓๔.๐๘	๓๒.๐๐	๕๖.๒๔	๕๒.๐๐	๘๑.๗๔	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๓.๐๐

๓.๓.๑ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑) งบภาพรวมของจังหวัดชลบุรี

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จำนวน หน่วยงาน	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
				การ ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ เทียบกับเป้า	ลำดับ	การ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ เทียบกับเป้า	ลำดับ
รายจ่ายประจำ	๑๖๙	๓,๗๔๘.๗๗		๑,๘๔๔.๖๘	๔๙.๒๓	๓๕.๓๓	๑๓.๙๐	๒๘	๑,๘๒๓.๐๕	๔๘.๖๓	๓๕.๐๐	๑๓.๖๓	๔๒
รายจ่ายลงทุน	๙๙	๕,๘๓๓.๑๑	๑,๔๖๐	๑,๖๗๘.๗๖	๒๘.๗๘	๒๘.๙๖	-๐.๑๘	๒	๑,๑๐๖.๖๔	๑๘.๙๗	๑๙.๐๐	-๐.๐๓	๒
รายจ่ายภาพรวม	๑๖๙	๙,๕๘๑.๘๘		๓,๕๒๔.๔๔	๓๖.๗๘	๓๔.๐๘	๒.๗๐	๑	๒,๙๒๙.๖๙	๓๐.๕๘	๓๒.๐๐	-๑.๔๒	๓

/ความคืบหน้า...

ความคืบหน้าการก่อหนี้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ประเภทการก่อหนี้	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕				
	หน่วยงาน	โครงการ		วงเงิน	
		จำนวน	ร้อยละ	(ล้านบาท)	ร้อยละ
๑. ก่อหนี้ยังไม่แล้วเสร็จ	๘๓	๑,๒๘๓	๘๗.๘๘	๔,๑๕๓.๑๗	๗๑.๒๐
- TOR/ราคากลาง		๕๐๑	๓๔.๓๒	๒,๒๐๑.๓๖	๓๗.๗๔
- รายงานขอซื้อขอจ้าง		๑๙	๑.๓๐	๒.๑๘	๐.๐๔
- ประกาศเชิญชวน/ประกวดราคา/พิจารณาผล		๒๙	๑.๙๙	๓๗๐.๖๒	๖.๓๕
- รออนุมัติตาม ม.๑๑๗		๔	๐.๒๗	๓.๔๗	๐.๐๖
- รอลงนามในสัญญา		๔๑	๒.๘๑	๒๕.๕๕	๐.๔๔
- งบดำเนินการเอง		๖๘๕	๔๖.๙๒	๑,๕๐๓.๙๕	๒๕.๗๘
- ค่าชดเชยที่ดิน		๓	๐.๒๑	๒๔.๘๙	๐.๔๓
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการ		๑	๐.๐๗	๒๑.๑๕	๐.๓๖
๒. ก่อหนี้แล้วเสร็จ	๑๖	๑๗๗	๑๒.๑๒	๑,๖๗๘.๗๖	๒๘.๗๘
- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		๑๒๒	๘.๓๖	๕๗๒.๑๒	๙.๘๑
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		๕๕	๓.๗๖	๑,๑๐๖.๖๔	๑๘.๙๗
๓. เงินเหลือจ่าย				๑.๑๗	๐.๐๒
รวมทั้งสิ้น	๙๙	๑,๔๖๐	๑๐๐.๐๐	๕,๘๓๓.๑๑	๑๐๐.๐๐

๒) งบส่วนราชการ (Function)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้+เบิกจ่าย)				ผลการเบิกจ่าย			
			ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ เทียบเป้า
			ใช้จ่าย	ใช้จ่าย	ไตรมาส ๑	เทียบเป้า	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ไตรมาส ๑	เทียบเป้า
รายจ่ายประจำ	๒,๒๗๘.๕๖		๗๖๗.๕๘	๓๓.๖๙	๓๕.๓๓	-๑.๖๔	๗๔๔.๙๘	๓๒.๗๐	๓๕.๐๐	-๒.๓๐
รายจ่ายลงทุน	๓,๙๐๖.๓๘	๑,๓๘๕	๑,๓๓๖.๒๐	๓๔.๒๑	๒๘.๙๖	๕.๒๕	๑,๑๐๖.๖๔	๒๘.๓๓	๑๙.๐๐	๙.๓๓
รายจ่ายภาพรวม	๖,๑๘๔.๙๓		๒,๑๐๓.๗๘	๓๔.๐๑	๓๔.๐๘	-๐.๐๗	๑,๘๕๑.๖๒	๒๙.๙๔	๓๒.๐๐	-๒.๐๖

๓) งบพัฒนาจังหวัด

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้+เบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
			ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ลำดับ ใช้จ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ลำดับ เบิกจ่าย
			ใช้จ่าย	ใช้จ่าย	ไตรมาส ๑	เทียบเป้า	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ไตรมาส ๑	เทียบเป้า	เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๘.๔๙		๐.๕๓	๑.๓๘	๓๕.๓๓	-๓๓.๖๒	๖๐	๐.๕๖	๑.๔๕	๓๕.๐๐	-๓๓.๘๘	๕๗
รายจ่ายลงทุน	๒๙๖.๙๕	๒๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๙๖	-๑๙.๐๐	๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙.๐๐	-๒๘.๙๖	๒๓
รายจ่ายภาพรวม	๓๓๕.๔๕		๐.๕๓	๐.๑๖	๓๔.๐๘	-๓๑.๘๔	๖๒	๐.๕๖	๐.๑๗	๓๒.๐๐	-๓๓.๙๑	๕๙

/๔) งบกลุ่ม...

๔) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)					ผลการเบิกจ่าย				
			ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ลำดับ ใช้จ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ลำดับ เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๑๗.๐๑		๐.๑๑	๐.๖๕	๓๕.๓๓	-๓๕.๖๘	๑๓	๐.๑๑	๐.๖๕	๓๕.๐๐	-๓๕.๓๕	๑๑
รายจ่ายลงทุน	๕๒๔.๘๔	๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๙๖	-๒๘.๙๖	๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙.๐๐	-๑๙.๐๐	๓
รายจ่ายภาพรวม	๕๔๑.๘๕		๐.๑๑	๐.๐๒	๓๕.๐๘	-๓๕.๐๖	๑๗	๐.๑๑	๐.๐๒	๓๒.๐๐	-๓๕.๙๘	๑๗

๕) งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/นคร/เมืองพัทยา)

งบรายจ่ายลงทุน ขณะนี้มีเพียงเมืองพัทยาที่สามารถดำเนินการก่อนแล้ว จำนวน ๘ โครงการ วงเงิน ๓๔๒.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๓

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จำนวน หน่วยงาน	งบจัดสรร	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)				ผลการเบิกจ่าย			
				ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ เทียบเป้า	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ เทียบเป้า
รายจ่ายประจำ	๑๔	๑,๔๑๔.๗๑		๑,๐๗๗.๔๓	๗๖.๑๖	๓๕.๓๓	๔๐.๘๓	๑,๐๗๗.๔๓	๗๖.๑๖	๓๕.๐๐	๔๑.๑๖
รายจ่ายลงทุน	๙	๑,๒๐๔.๙๔	๔๑	๓๕๒.๕๖	๒๙.๕๓	๒๘.๙๖	-๐.๕๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙.๐๐	-๑๙.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๑๔	๒,๖๑๙.๖๕		๑,๔๓๐.๙๙	๕๕.๒๑	๓๕.๐๘	๒๐.๑๓	๑,๐๗๗.๔๓	๔๑.๑๖	๓๒.๐๐	๔๙.๑๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๓ มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยมีผลใช้บังคับกับคู่สัญญาที่เข้าเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีหลักการดำเนินการ ดังนี้

๑. การแก้ไขสัญญาและการปรับแผนการทำงานใหม่ ให้มีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เข้าเงื่อนไขตาม ว ๖๙๓ และ ว ๖๔๕ มาแก้ไขสัญญา เพื่อแก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ พร้อมปรับแผนการทำงานใหม่ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากยังเพิกเฉย ให้แจ้งคู่สัญญาอีกครั้ง ให้ดำเนินการ
/ภายใน...

ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งครั้งที่ ๒ หากยังเพิกเฉย ให้ใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญา หลักของการบอกเลิกสัญญา คือ กรณีผลการดำเนินงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนเดิมให้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แต่หากล่าช้าแต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ให้ใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การปรับแผนการทำงานใหม่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการร่วมกับคู่สัญญา

๒. แนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่ แบ่งเป็น

๒.๑) งานซื้อ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวันส่งมอบใหม่ให้เหมาะสม และเมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

๒.๒) งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างทั่วไปที่มีใช้งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบก่อสร้าง แบ่งเป็น

- กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว เมื่อคู่สัญญามาดำเนินการแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และปรับแผนการทำงานใหม่ตามที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้ง และเมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

- กรณีสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา เมื่อคู่สัญญามาดำเนินการแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และปรับแผนการทำงานใหม่ โดยนำเฉพาะงานในส่วนที่เหลือหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาคำนวณระยะเวลาในการปรับแผนใหม่ของงานที่เหลืออยู่นั้น และเมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว จากนั้นให้นับระยะเวลาการทำงานที่คำนวณได้ดังกล่าว มานับระยะเวลาทำงานต่อจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาทั้งหมดของสัญญา และไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องมีการติดตามประเมินผล หากคู่สัญญาไม่ดำเนินการหรือเพิกเฉยให้หน่วยงานใช้ดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

- หากดำเนินการล่าช้าเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

- หากผลการดำเนินการล่าช้าแต่ยังไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา ให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควร

๓.๒ กรณีสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หน่วยงานสามารถใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาได้ โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา ดังนี้

- เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญา มีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

- เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญา มีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ หรือผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

- เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญา มีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

- เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

- เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวนค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๔. การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา เมื่อหน่วยงานใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการตามคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔)

วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม : เนื่องจากได้เชิญผู้รับจ้างมาปรับแผนใหม่แล้ว แต่มีบางรายการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ขณะนี้เนื้องานเกินกว่าร้อยละ ๕๐ แล้ว สามารถบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติให้ปรับลดราคาในส่วนที่ไม่ได้ทำสี เนื่องจากคำนวณพื้นที่ทำสีผิด ไม่ครบถ้วน แต่ผู้รับจ้างไม่ยอมรับมติที่ประชุม ประกอบกับแบบและ BOQ ไม่ชัดเจน ต้องดำเนินการอย่างไร

ประธาน : หลักการพิจารณา เนื่องจากสัญญาเป็นลักษณะจ้างเหมา มีการกำหนดแบบครอบคลุมแล้ว แต่ BOQ กับแบบมีความคลาดเคลื่อน ต้องยึดแบบเป็นหลัก หากในแบบกำหนดไว้ก็ไม่สามารถปรับลดค่างานได้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้จริงสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่ควรทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างด้วยการบอกเลิกสัญญาจะไม่ได้รับการยกเว้นเป็นผู้ทำงาน ดังนั้น ผู้รับจ้างรายนี้จะไม่สามารถทำงานกับทางราชการได้อีก ขณะนี้ การแจ้งเป็นผู้ทำงานจะแจ้งด้วยบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ดังนั้น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ระบบจะแจ้งเตือนว่าเป็นผู้ทำงาน ทั้งนี้ ในกรณีแบบและ BOQ ไม่ชัดเจน โปรดตรวจสอบในสัญญาว่ามีการกำหนดกรณีแบบและ BOQ ไม่ชัดเจนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การก่อกำหนดผู้กักตุนงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
พร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑) งบส่วนราชการ (Function)

ประธาน : การประชุมวันนี้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งโครงการในจังหวัดชลบุรีค่อนข้างมาก ในการติดตามจะพิจารณาโครงการที่จัดสรรงบประมาณจ่ายลงทุนมาก่อน

เลขานุการ : หน่วยรับงบประมาณของชลบุรี จำนวน ๙๙ หน่วย รวม ๑,๔๖๐ โครงการ วงเงิน ๕,๘๓๓.๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย ก่อหนี้แล้วเสร็จ ๑๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ วงเงิน ๑,๖๗๘.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๘ ยังก่อกำหนดไม่แล้วเสร็จแบ่งเป็น

๑) งบดำเนินการเอง ๖๘๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๒ วงเงิน ๑,๕๐๓.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๘

๒) งบส่วนราชการ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๘๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ วงเงิน ๒,๖๔๙.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๘

ประธาน : ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน งบส่วนราชการ (Function) ที่ยังก่อกำหนดไม่แล้วเสร็จ รายงานสถานะการก่อกำหนดและปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

ผู้แทนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๒ : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๔๙.๓๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

ประธานฯ : ขอให้หน่วยงานที่ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เร่งดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMS เพื่อให้การติดตามการใช้จ่ายภาครัฐของหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณในปีต่อไป โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS เป็นหลัก หน่วยงานใดติดปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ ๙ : ได้รับจัดสรร ๓๗๑ โครงการ วงเงิน ๗๒.๘๓ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๓๖๐ โครงการ วงเงิน ๗๒.๑๖ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานชลประทานชลบุรี : ได้รับจัดสรรจำนวน ๕๗ โครงการ วงเงิน ๔๖.๓๓ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ วงเงิน ๓๓.๓๒ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙ : โครงการส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินการเองมีโครงการจ้างเหมา ๒ โครงการ วงเงิน ๔.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ส่วนค่าซื้อที่ดินเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณก็จะทยอยเบิกจ่ายต่อไป สำหรับการทํานบดินห้วยงานและอาคารประกอบความจุ ๔.๒๑ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองชลุง ตำบลเกวียนหัก อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี วงเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท ติดปัญหาไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพราะอยู่ในเขตกรมอุทยานแห่งชาติ คาดว่าจะโอนงบประมาณคืนต้นสังกัด

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : สำหรับงานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และทุกโครงการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ยังไม่พบปัญหาในการดำเนินการ

ผู้แทนโรงพยาบาลชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑๖ โครงการ ได้ผู้รับจ้างครบแล้ว มีโครงการเครื่องสวนหัวใจสองระนาบของโรงพยาบาลชลบุรี วงเงิน ๓๘.๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไปที่ผู้ตรวจสอบภายใน คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี : เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ ๔ มิติ (๔D Computed Tomography Simulator) วงเงิน ๔๙.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอต้นสังกัดลงนามในสัญญาเนื่องจากวงเงินเกินอำนาจ ส่วนเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนพร้อมเครื่องวางแผนการรักษาแบบสามมิติ (Helical Radiation Machine with ๓D Treatment Planning System) วงเงิน ๑๕๐.๐๐ ล้านบาท ได้ประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๑ แล้ว ไม่มีผู้เสนอราคา ครั้งที่ ๒ จะประกาศประกวดราคาในระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ประธานฯ : ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคาอาจจะเป็นเพราะราคากลางต่ำไปหรือไม่ อย่างไรก็ดีหากครั้งที่ ๒ ยังไม่มีผู้ยื่นราคาอีก เห็นควรพิจารณาปรับ TOR/กำหนดราคากลางใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : ได้รับจัดสรร ๒๓ โครงการ วงเงิน ๑๑๕.๐๔ ล้านบาท ลงนามแล้ว ๑ โครงการ สำหรับ ๒๒ โครงการ อยู่ระหว่างรวบรวมความต้องการของหน่วยงานย่อย ในสังกัดเพื่อจัดทำ TOR/กำหนดราคากลาง คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี : ครุภัณฑ์ ๓ โครงการ วงเงิน ๕.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/กำหนดราคากลาง คาดว่าจะขึ้นประกาศในระบบ e-GP ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีไม่มาก บางส่วนไปอบรมและติดเชื้อโควิด - ๑๙ ส่วนโครงการปรับปรุงโรงยิมยกน้ำหนัก วงเงิน ๒๕.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะขึ้นประกาศในระบบ e-GP ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เนื่องจากอยู่ระหว่างสำรวจความพร้อมเพื่อปรับแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก : ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ วงเงิน ๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา ๕ โครงการ วงเงิน ๕.๕๘ ล้านบาท และอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ๕ โครงการ วงเงิน ๒๖.๗๒ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ : ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าตำบลบ่อทอง วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนออนุมัติรูปแบบและกำหนดราคากลาง ส่วนงบดำเนินการเองจัดทำ PO แล้ว ๕ โครงการ คงเหลือ ๔๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอำเภอบางละมุง อาคาร คสล. ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบ อยู่ระหว่างขออนุมัติรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง คาดว่าจะขึ้นประกาศในระบบ e-GP ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ : เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ วงเงิน ๗.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างวิจารณ์และทบทวนรูปแบบรายการ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๗.๘๖ ล้านบาท

ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ : อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เป็นบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดจึงถูกดึงงบประมาณกลับไป และได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๖ แล้วขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับ ๓ โครงการ วงเงิน ๖.๓๘ ล้านบาท เป็นการสั่งซื้อครุภัณฑ์ที่จะขึ้นประกาศในระบบ e-GP ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ : อาคารชุดพักอาศัย ๔๐ ยูนิต ๖ ชั้น วงเงิน ๒๙.๑๗ ล้านบาท เป็นบผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ในงวดงานที่ ๗ คงเหลือ ๑ โครงการที่อยู่ระหว่าง TOR/กำหนดราคากลาง วงเงิน ๒.๙๑ ล้านบาท

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี : มี ๒ โครงการ วงเงิน ๒๔.๗๗ ล้านบาท เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจอยู่ระหว่างรอต้นสังกัดรอลงนามในสัญญา แต่มอบอำนาจการบริหารสัญญาเท่านั้น

เลขานุการฯ : มหาวิทยาลัยบูรพาแจ้งฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป โดยเบิกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณทั้งจำนวนและนำฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อบริหารจัดการเอง จำนวน ๑๗๗ โครงการ วงเงิน ๓๓๒.๘๘ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ : โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้รับจ้าง วงเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารพลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัวยุ (ใต้ถุนโล่ง) ศพร.ภ.๒ ตำบลบ้านสวน วงเงิน ๒๗.๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ ซึ่งยกเลิกประกาศครั้งที่ ๑ เนื่องจากในประกาศขาดสาระสำคัญ คือไม่กำหนดระยะเวลาในการขึ้นประกาศ

ผู้แทนสำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ ๒ : เป็นโครงการงบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒) งบประมาณจังหวัด จำนวน ๒๓ โครงการ วงเงิน ๒๙๖.๙๕ ล้านบาท

ประธานฯ : งบประมาณจังหวัดจะเบิกจ่ายโดยสำนักงานจังหวัดชลบุรี ขอให้รายงานสถานะการก่อหนี้และปัญหาอุปสรรคที่จะส่งผลให้การก่อหนี้ล่าช้า เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาร่วมกัน

สำนักงานจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒๓ โครงการ วงเงิน ๒๙๖.๙๕ ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการ ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี จำนวน ๒๐ โครงการ วงเงิน ๒๒๘.๑๔ ล้านบาท และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๖๘.๘๑ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานทั้ง ๒ แห่ง รายงานสถานะการก่อหนี้และปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงชนบทชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒๐ โครงการ วงเงิน ๒๒๘.๑๔ ล้านบาท ได้รับอนุมัติ ๑๗ โครงการ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน คงเหลือ ๓ โครงการ ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการ เนื่องจากต้องแก้ไขรายละเอียด ๒ โครงการ และขอความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ ๑ โครงการ เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๓ โครงการ วงเงิน ๖๘.๘๑ ล้านบาท ได้รับอนุมัติ ๑ โครงการ วงเงิน ๒๕.๐๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ คงเหลือ ๒ โครงการ วงเงิน ๔๓.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและขอความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี

๓) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๔๒๔.๘๔ ล้านบาท

ประธานฯ : ขอให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ โดยสำนักงานจังหวัดชลบุรี รายงานสถานะการก่อหนี้และปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มภาคตะวันออก ๑ : ได้รับจัดสรร ๑๑ โครงการ วงเงิน ๔๒๔.๘๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จังหวัด ดำเนินการ	สถานะ โครงการ
๑. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ระยะที่ ๒ ขนาด ๓๐ x ๕๔ เมตร ต.บางปลาสร้อย จ. ชลบุรี พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	๒๒.๐๐	สนง. โยธาธิการ และผังเมือง ชลบุรี	รอเสนออนุมัติ โครงการ
๒. ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อ่าวอัมพวัน(หาดถ้ำพัง) หมู่ที่ ๓ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี	๓๐.๐๐	สนง. โยธาธิการ และผังเมือง ชลบุรี	เปลี่ยนแปลง รูปแบบ รายการเพื่อ นำเสนอ กบจ.
๓. ปรับปรุงถนนสายทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ – บ้านอ่างแก้ว ต.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เชื่อมต่อ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ ต.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ระยะทาง ๒.๔๐ กม.	๑๕.๐๐	แขวงทางหลวง ชนบทชลบุรี	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง คาดว่า ลงนามสัญญา เดือน ม.ค.๖๖
๔. ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๔ - อ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง ๖.๙๐ กิโลเมตร	๕๔.๘๔	แขวงทางหลวง ชนบทชลบุรี	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง คาดว่า ลงนามสัญญา เดือน ม.ค.๖๖

ชื่อโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จังหวัด ดำเนินการ	สถานะ โครงการ
๕. ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๑ - บ้านคลองพลู ต.หนองใหญ่ ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เชื่อมโยง ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ระยะทาง ๓.๕๐ กม.	๔๕.๕๐	แขวงทางหลวง ชนบทชลบุรี	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง คาดว่า ลงนามสัญญา เดือน ม.ค.๖๖
๖. ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ - บ้านท่าจาม ต.หนองเสือช้าง จ.ชลบุรี เชื่อมต่อ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ ต.หนองเสือช้าง จ.ชลบุรี ระยะทาง ๒.๔๕๐ กม.	๓๖.๕๐	แขวงทางหลวง ชนบทชลบุรี	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง คาดว่า ลงนามสัญญา เดือน ม.ค.๖๖
๗. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ - บ้านธรรมรัตน์ใน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ระยะทาง ๑๐ กม.	๕๐.๐๐	แขวงทางหลวง ชนบท ฉะเชิงเทรา	รอเสนออนุมัติ โครงการ
๘. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง ๓๐๗๖ - บ้านไทรทอง ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวง ๓๓๑ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ระยะทาง ๗.๔๓๐ กม.	๕๐.๐๐	แขวงทางหลวง ชนบท ฉะเชิงเทรา	รอเสนออนุมัติ โครงการ
๙. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ บ้านหนองปลาตุก ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๑๐.๗๕๐ กม.	๕๐.๐๐	แขวงทางหลวง ชนบท ฉะเชิงเทรา	รอเสนออนุมัติ โครงการ
๑๐. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกวัง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ระยะที่ ๕ ความยาวประมาณ ๐.๙๓๖ กม.	๒๑.๐๐	โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ประแสร์ (ระยอง)	ปรับรูปแบบ ความยาวให้ สั้นลง และ กบจ. เห็นชอบ แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๕
๑๑. พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.๕๐๐๒ แยกทางหลวง ชนบท รย.๔๐๐๕ - บ้านคลองยาง ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เชื่อมเขต ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี จากกว้าง ๖ เมตร เป็นกว้าง ๗ เมตร ระยะทาง ๕ กิโลเมตร	๕๐.๐๐	แขวงทางหลวง ชนบทระยอง	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง คาดว่า ลงนามสัญญา เดือน ม.ค. ๖๖

จังหวัดได้แจ้งให้แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับจัดสรร ๓ โครงการ วงเงิน ๑๕๐.๐๐ ล้านบาท ให้เร่งดำเนินการขออนุมัติให้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานและจัดประชุม กบจ. ทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสตามมติของคณะรัฐมนตรี

ประธานฯ : ปัจจุบันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกำหนดให้ใช้จ่ายภายใน ๑ ปีงบประมาณ แต่หากใช้ไม่ทัน ให้สามารถกันไว้เบิกได้อีก ๑ ปี หากภายใน ๒ ปี ยังใช้เงินไม่ทัน งบประมาณนั้นจะพับไป โดยผลของกฎหมาย ดังนั้น ถ้าโครงการก่อสร้างได้ล่าช้า จะส่งผลให้ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินล่าช้าเช่นกัน ซึ่งบางครั้งอาจพบสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น น้ำท่วม หรือโรคระบาด เป็นต้น จะทำให้การดำเนินโครงการ ยืดเยื้อ ส่งผลให้งบประมาณพับไป จะต้องไปจัดหางบประมาณมาชดเชย เนื่องจากทำสัญญากับบุคคลภายนอก และจากการติดตามที่ผ่านมาจะพบว่าเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีพับไปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือขอความเข้าใจ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ กำหนดว่า “ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา หรือกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะล่วงไปล่วงหน้าก่อน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นพิจารณางบประมาณให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรับไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๔) บอกรายการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/นคร/เมืองพัทยา)

ประธานฯ : ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานสถานะการก่อหนี้และปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาร่วมกัน โดยเริ่มจากเมืองพัทยา

ผู้แทนเมืองพัทยา : ได้รับจัดสรรรวม ๑,๓๗๒.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖๙.๒๒ ล้านบาท เป็นงบลงทุน ๒๕ โครงการ วงเงิน ๑,๐๔๗.๔๔ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปีและก่อหนี้ผูกพันแล้วรวม ๘ โครงการ วงเงิน ๓๔๒.๕๖ ล้านบาท ขออนุมัติแล้วส่งเรื่องถึงกองพัสดุ ๖ โครงการ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. ๖๕ อยู่ระหว่าง TOR/กำหนดราคากลาง ๑๑ โครงการ คาดว่าจะส่งถึงกองพัสดุและก่อหนี้ได้ประมาณเดือน ก.พ. - มี.ค. ๖๖ ติดปัญหาไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ๒ โครงการ ซึ่งขณะนี้ท่านรองนายกเมืองพัทยาเจรจาขออุทิศจากภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐๘.๔๐ ล้านบาท ขอเปลี่ยนแปลง ๑ โครงการ เนื่องจากทับซ้อนกับพื้นที่นำสายไฟลงดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเป็นทำหลังคาคลุมท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อส่งเรื่องขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ วงเงิน ๒๑.๑๕ ล้านบาท

ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีราชา : ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย (ระยะที่ ๓) วงเงิน ๖๘.๘๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และขึ้นประกาศในระบบ e-PG ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ คือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายจันทร์อำนวย - ดอนทอง - โคกหัวล้าน (ขบ.ถ.๑ - ๐๕๑๑) วงเงิน ๑๖.๖๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารพิจารณาราคากลาง และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายสุขประยูร - วัดหนองแพบ (ขบ.ถ.๑ - ๐๑๐๕) เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟ ขนาด ๑๒๐ วัตต์ จำนวน ๒๐๙ ต้น วงเงิน ๘.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นหนังสือวิจารณ์ขอให้ทบทวน TOR คุณสมบัติของเสาไฟและโคมไฟ ซึ่งคณะกรรมการฯ ยืนยันประกาศร่าง TOR ว่าเป็นไปตามมาตรฐานนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ

ประธานฯ : การวิจารณ์เป็นสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย แต่จะปรับหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของหน่วยงาน หากเห็นวกำหนดไว้ว่าถูกต้องแล้วหน่วยงานจะปรับหรือไม่ก็ได้ สำหรับงบประมาณก่อสร้างต่างๆ ของหน่วยงานองค์การปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป การคำนวณราคากลาง ตั้งแต่วงเงิน ๑ ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องคำนวณราคากลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านสวน : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ คือโครงการวางท่อระบายน้ำเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงิน ๕.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะบันทึกในระบบ e-GP ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และโครงการรณรงค์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร วงเงิน ๕.๕๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง เนื่องจากข้าราชการโอนย้าย

ประธานฯ : เนื่องจากหลายหน่วยงานมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดทำคู่ขนาดแล้ว copy ไปวางในระบบ e-GP ซึ่งไม่ถูกต้อง ให้จัดทำเอกสารในระบบ e-GP เท่านั้น โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙ กำหนดว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบไว้

ผู้แทนเทศบาลเมืองแสนสุข : โครงการติดตั้งคอมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด วงเงิน ๕.๗๐ ล้านบาท โดยกำหนดทำระบบ e-GP เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และโครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย วงเงิน ๒.๒๔ ล้านบาท กำหนดแผนลงระบบ e-GP เดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านบึง : โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) จากแยกเขื่อน้อย-แสนรัก ถึง ถนนเขื่อน้อย-มาบไฟ๋ ซอย ๑ วงเงิน ๖.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศในระบบ e-GP ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนเทศบาลเมืองหนองปรือ : รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน ๔ คัน วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/กำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศในระบบ e-GP ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนเทศบาลเมืองสัตหีบ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๒๕ ตัว บริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ วงเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/กำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศในระบบ e-GP ภายในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และโครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำ วงเงิน ๒.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารพิจารณา คาดว่าจะลงระบบ e-GP ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนเทศบาลเมืองปรกฟ้า : ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม ๕ โครงการ วงเงิน ๒๓.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารพิจารณาแบบรายการ คาดว่าจะประกาศในระบบ e-GP ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR/กำหนดราคากลาง จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรี

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ : เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖๕ หน่วยงาน ๔๑๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๖.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๓.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๗ คงเหลือ ๑,๙๓๓.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๓ โดยอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๕๐ หน่วยงาน จำนวน ๒๙๒ โครงการ

ประธานฯ : เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของจังหวัดชลบุรี จำนวน ๒๙๒ โครงการ วงเงิน ๙๒๘.๔๗ ล้านบาท ที่ยังคงค้างอยู่ หน่วยงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หากไม่แล้วเสร็จ ขยายได้อีก ๖ เดือน คือ ๓๐ กันยายน ๒๖๖๖ และหากยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จงบประมาณจะถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถขอขยายได้อีก ในปีที่ผ่านมา มีงบประมาณพับไปหลายโครงการเช่นกัน ลำดับต่อไป ขอให้หน่วยงานชี้แจงเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ดังนี้

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี : โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำเภอเกาะสีชัง ระดับ ๑ - ๒ วงเงิน ๑.๖๓ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากการก่อสร้างขั้นที่ ๒ ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เพราะติดปัญหาด้านสายสัญญาณวิทยุของกรมการปกครอง ซึ่งได้ทำหนังสือขอให้นายช่างจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ประเมินราคาเพื่อย้ายเสาสัญญาณและจะได้ราคากลางในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณค่าย้ายเสาสัญญาณ ซึ่งทางต้นสังกัดได้จัดเตรียมงบประมาณไว้แล้ว สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ปัจจุบันได้เรียกผู้รับจ้างมาปรับแผนแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และวางแผนเบิกจ่ายส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานจังหวัดชลบุรี : ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดชลบุรี วงเงิน ๗.๙๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้รับจ้างเข้าข่ายได้รับความตามมาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยจะสิ้นสุดสัญญาววันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการ สำหรับวงเงินที่เหลือ ๑๖.๗๗ ล้านบาท เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับจัดสรรช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๒ : ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ บก.สส.ภ.๒ วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ขณะนี้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ ๙ : คงเหลือ ๑๒ โครงการ วงเงิน ๒๔๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานชลประทานชลบุรี : โครงการทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านเขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง วงเงิน ๓๓.๘๕ ล้านบาท เดิมติดปัญหาไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ ขณะนี้ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว อยู่ในขั้นตอนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ๗ เดือน

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙ : ได้รับจัดสรรสำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ๓ โครงการ วงเงิน ๑๓.๐๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ : คงเหลือ ๓ โครงการ วงเงิน ๔๙.๑๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔.๐๐ ล้านบาท และเบิกงวดสุดท้ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี : คงเหลือ ๓ โครงการ วงเงิน ๑๗.๒๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก ตำบลบ้านช้าง อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๗ มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลพนัสนิคม คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๓๖ ตารางเมตร ตรวจรับงานงวดที่ ๘ เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนโรงพยาบาลชลบุรี : อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คสล.๑๔ ชั้น อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือมีต้องทำขยายเวลา คาดว่าสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗ โครงการ วงเงิน ๗๔.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ คงเหลือ ๑๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหลวง (ระยะที่ ๓) ตำบลบ่อทอง ผลการดำเนินการได้ร้อยละ ๙๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๗ โครงการ เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ จำนวน ๖ โครงการ สำหรับโครงการชุดครุภัณฑ์วิจัยและฝึกอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อการผลิตหุ่นยนต์และเครื่องจักรต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ วงเงิน ๖๑.๖๕ ล้านบาท เมื่อปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ครั้งแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงกันเงินแบบ CX ขณะนี้ปรับร่าง TOR/กำหนดราคากลางใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว อยู่ระหว่างการขึ้นประกาศครั้งที่ ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฯ : กรณีกันเงินแบบ CX ขอให้หน่วยงานระมัดระวังและต้องรับรองตนเองว่าอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การกันเงินแบบ CX หากหน่วยงานใช้วิธีประกาศเชิญชวน จะต้องขึ้นประกาศในระบบ e-GP แล้ว หากใช้วิธีคัดเลือกต้องออกหนังสือเชิญชวนแล้ว อย่างไรก็ตาม โครงการนี้อยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง หากพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องก็ทำต่อไป หากยังไม่มีผู้เสนอราคาก็สามารถทบทวนร่าง TOR/กำหนดราคากลางใหม่ แล้วเปลี่ยนเป็นวิธีคัดเลือก หากยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ก็เปลี่ยนเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง แต่ทั้งนี้ ร่าง TOR/ราคากลาง ต้องไม่เปลี่ยนแปลง สุดท้ายแล้วหากยังไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาอีกก็ควรปรับ TOR/ราคากลางใหม่ ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑๙ โครงการ วงเงิน ๑๐.๔๒ ล้านบาท เป็นค่าครุภัณฑ์ ๐.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ โดยจะเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด วงเงิน ๙.๖๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่ขณะนี้ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑ ราย อยู่ระหว่างทำหนังสือส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางพิจารณา

ประธานฯ : กรณีมีผู้อุทธรณ์อาจจะไม่ถูกต้องหรือด้วยความเข้าใจผิดหรือไม่ก็ตาม หากสามารถเจรจาให้ออนอุทธรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เนื่องจากโครงการนี้เป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งการอุทธรณ์ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ ๓ - ๔ เดือน จะเหลือระยะเวลาการดำเนินงานสั้นลง อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๒ : กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ ส่งมอบแล้วรอเบิกจ่ายในสัปดาห์หน้า ๑ โครงการ รอผลอุทธรณ์ ๒ โครงการ และมีร้องเรียน ๑ โครงการ

ประธานฯ : กรณีมีการร้องเรียน สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามปกติ แต่กรณีอุทธรณ์ต้องหยุดทุกกระบวนการทั้งหมด เพื่อรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๓ : งานก่อสร้างงบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนเมืองพัทยา : มีเงินกันไว้ ๘๗๓.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐.๐๐ ล้านบาท รอเบิกจ่าย ๓๐.๐๐ ล้านบาท มีงบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ ๘๐๐.๐๐ ล้านบาท ๒๙ โครงการ คาดว่าจะสามารถจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แต่พบปัญหาอุปสรรค ๔ โครงการ คือ โครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานช่างสุขาภิบาล คือ ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออกต้องขอเพิ่มวงเงินไปที่คณะรัฐมนตรี และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากเดิมเป็นการวางท่อระบายน้ำในเส้นทางตรงแต่ปัจจุบันได้มีการก่อตั้งสถานีรถไฟขวางทางระบาย จึงต้องเบี่ยงเส้นทางทำให้ระยะทางยาวขึ้น อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเสนอเรื่องส่งสำนักนายกรัฐมนตรี และโครงการของสำนักงานช่างเมืองพัทยา จำนวน ๓ โครงการ ที่ต้องขอความเห็นชอบไปยังกรมเจ้าท่า ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างกรมเจ้าท่าร่วมกับเมืองพัทยาดำเนินการเพื่อร่วมพิจารณาว่าเป็นการรอนสิทธิของชาวบ้านบริเวณนั้นหรือไม่ ซึ่งโครงการนี้มีความเสี่ยงสูงที่งบประมาณอาจจะพบได้

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มภาคตะวันออก ๑ : เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑ โครงการ จังหวัดชลบุรี โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ๑ โครงการ และจังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองน้ำแดงและโครงการปรับปรุงผิวจราจร รวม ๒ โครงการ วงเงินรวม ๑๓๗.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒.๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑๕.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานจังหวัดชลบุรี : งบประมาณจังหวัดกันไว้เบิกเหลือปี ๙ โครงการ วงเงิน ๙๕.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ วงเงิน ๕.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๗ โครงการ วงเงิน ๘๙.๘๑ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานสรรพากรภาค ๕ : เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๑ โครงการ วงเงิน ๒๑.๑๓ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายได้ตามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี : กันไว้เบิกเหลือปี ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๘๖ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

ผู้แทนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑ จังหวัดชลบุรี : เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๐๓ ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา คาดว่าจะเบิกงวดงานที่ ๑ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และอีก ๒ งวดงาน คาดว่าเบิกทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ : เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒ โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ ๗๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ : โครงการก่อสร้างกำแพงและรั้วศูนย์ป่าเลนฯ วงเงิน ๐.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน ครบกำหนดสัญญา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งหน่วยงานเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทันภายในสัญญา

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ : กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสกายวอล์ค อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อยู่ระหว่างบริหารสัญญาให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา วงเงิน ๓.๓๘ ล้านบาท และโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ อำเภอสัตหีบ วงเงิน ๐.๘๓ ล้านบาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ : มีทั้งหมด ๖ โครงการ โครงการเพาะชำกล้าไม้ ๔ โครงการ งดสุดท้ายสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และมี ๒ โครงการ คือ โครงการเพาะชำกล้าไม้และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับ แต่เข้าข่ายมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น อำเภอบ้านบึง วงเงิน ๓๗.๒๕ ล้านบาท ดำเนินงานได้ร้อยละ ๘.๐๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ ๔ และ ๕ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ส่วนงวดงานที่เหลือจะเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเข้าข่ายมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้แทนเรือนจำกลางชลบุรี : โครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น พร้อมลวดตาข่าย วงเงิน ๙.๙๓ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๕ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ ๑ - ๕ จะส่งมอบทั้ง ๕ งวดงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ : โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระนามานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) วงเงิน ๖.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ : ครุภัณฑ์ ๒ รายการ คือ ชุดตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพงานซ่อมอากาศยาน นัดส่งมอบวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และชุดปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอากาศยาน นัดส่งมอบวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งจากต่างประเทศ ตรวจรับแล้วของไม่ครบเลื่อนส่งมอบเป็นวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม : ปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม วงเงิน ๙.๗๖ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายเพียง ๑ งวด ขณะนี้ ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ และ ๓ แล้ว แต่คณะกรรมการยังไม่ตรวจรับ เนื่องจาก BOQ ไม่ชัดเจนและไม่ตรงกับสัญญา จึงได้เชิญผู้รับจ้างมาปรับเงื่อนไขให้ตรงกับสัญญา และส่งมอบงานใหม่ในสัปดาห์หน้า หากผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเงื่อนไขใหม่ได้ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ "พัฒนาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม" วงเงิน ๑๗.๘๐ ล้านบาท โดยเป็นการจัดจ้างฝึกอบรมให้ชุมชนในพื้นที่ชลบุรี เป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ ราย แบ่งเป็นสาขากลุ่มสมุนไพร ๖,๐๐๐ ราย ขณะนี้ จัดการฝึกอบรมครบ ๒ ครั้งตามเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างเบิกงวดสุดท้าย และสาขาอาหาร ๖,๐๐๐ ราย ตามแผนงานจะดำเนินการจัดฝึกอบรมอีก ๙ จุด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ (ชลบุรี) : มี ๔ โครงการ ประกอบด้วย ลำดับที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ พร้อมส่วนประกอบ มี ๒๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑๔ งวดงาน คงเหลืองานด้านสถาปัตยกรรม ติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์และรั้ว การดำเนินการไม่พบปัญหา ครบกำหนดสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒ เรือนแถวชั้นประทวน - รองสว. ๑๐ คูหา ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาด้านการปรับพื้นที่ข้างเคียง เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงานจาก ๕ งวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓ ปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และลำดับที่ ๔ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา เบิกจ่ายแล้วเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ : มี ๓ โครงการ วงเงิน ๑๕.๐๒ ล้านบาท โครงการซ่อมแซมประปา วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โครงการจัดซื้อกระสุนปืน วงเงิน ๔.๖๗ ล้านบาท แบ่งเป็นหลักสูตรชัยยะ วงเงิน ๐.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว และหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ วงเงิน ๔.๐๘ ล้านบาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย และโครงการปรับปรุงสนามยิงปืน ศฝร.ภ.๒ วงเงิน ๙.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนตำรวจภูธรภาค ๒ : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา วงเงิน ๒.๗๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี : โครงการซ่อมแซม วงเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท ยังไม่ครบกำหนดสัญญาที่จะส่งมอบ และโครงการก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บ่อวิน เบิกจ่ายแล้ว ๑๑ งวดงาน จากทั้งหมด ๑๗ งวดงาน ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านสวน : โครงการวางท่อระบายน้ำเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงทางเท้าบริเวณซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ ๒๔ วงเงิน ๗.๔๖ ล้านบาท มี ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑

ผู้แทนเทศบาลเมืองแสนสุข : โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะความสูง ๕ เมตร บริเวณแหลมแท่น วงเงิน ๑.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างศิลา : ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตำบลอ่างศิลา วงเงิน ๙.๕๓ ล้านบาท ส่งเรื่องอุทธรณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

ผู้แทนเทศบาลเมืองปรังพ่า : มีกัณเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๗.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธานฯ : สำหรับเงินกัณไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ จากที่หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน พบว่ามีโครงการนำเป็นห่วงอยู่ ๒ - ๓ หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดด้วย ซึ่งต้องไม่เกินเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ไม่เช่นนั้นงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ทั้งนี้ หากท่านดำเนินการแล้วพบปัญหา เช่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การอุทธรณ์ การเบิกจ่าย ขอให้ประสานมาที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัด เราก็จะพยายามช่วยกันแก้ไขให้จบภายในจังหวัด โดยเฉพาะปัญหาด้านการอุทธรณ์ หากส่งเรื่องไปกรมบัญชีกลางแล้ว ผ่านไป ๒ - ๓ เดือน ยังไม่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์ ให้ส่งสำเนาหนังสือให้สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยติดตามให้อีกทางหนึ่ง

มติที่ประชุม ขอให้หน่วยงานที่มีเงินกัณไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการ เพื่อตรวจรับงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มิฉะนั้น งบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : หน่วยงานใดมีข้อหาหรือในที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกินกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และมากกว่ารายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุนถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมามีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นโครงการขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก และที่สำคัญหากได้รับจัดสรรงบประมาณพิจารณาด้วยว่าเป็นงบประมาณปีเดียวหรือไม่ ถ้าเป็นงบประมาณปีเดียวต้องตรวจสอบว่าระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาต้องไม่เกิน ๓๖๕ วัน หากทำสัญญาเกินกว่านี้ถือเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี ตามหลักการต้องเข้ามติคณะรัฐมนตรี

สำหรับการประชุมครั้งต่อไปอาจจะประชุมเป็นกลุ่มย่อย หรือเชิญประชุมเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการสำคัญหรือที่ประสบปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ให้ความสำคัญกับผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดชลบุรี ต้องไม่เกินอันดับ ๑๐ ของประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จัดรายการการประชุม

(นางนลินรัตน์ จุฑาภักดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายการการประชุม

(นางสาวณชภา พุทธดีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ