



ที่ ขบ ๐๐๐๓/ว ๕๖๙๗

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นั้น

จังหวัดชลบุรี ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภักธรณ เทียนไชย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

โทร.๐-๓๘๒๘-๓๐๒๓ ต่อ ๓๐๓ - ๓๑๕

โทรสาร. ๐-๓๘๒๘-๖๗๐๑ ต่อ ๓๒๕

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าประชุม

๑. นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภาวดี เพือกโสภา	แทนปลัดจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. พ.ต.ท.จำนงค์ กาวินา	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒	กรรมการ
๔. พ.ต.ต.ภูติศ หนองเหล็ก	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๕. นางศรีณรัช ลากอทธิสันต์	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๖. นางสาวเอกรัตน์ ลายทอ	แทนนายกเมืองพัทยา	กรรมการ
๗. นายภูษิต พรหมเมศร์	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๘. นายจักรารุช สุนทรวิภาต	แทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๙	กรรมการ
๙. นางสาวพิสมัย ปลื้มรินทร์	แทนผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๑๔	กรรมการ
๑๐. นางนันทนพิน บุญปรากฏาศิก	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นายฉัตรชัย วิทยาธิราช	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒	กรรมการ
๑๒. นางสาวโสภาพรรณ แสงโป	แทนผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ ๓ ชลบุรี	กรรมการ
๑๓. นายวิโรจน์ ทองอิมทร์	แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒	กรรมการ
๑๔. นายธีรารุช พงษ์รัตน์	แทนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๕. นางสมหญิง บุญชนิต	ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	กรรมการ
๑๖. นางพรรณนภา โกศรี	ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	กรรมการ
๑๗. นายอเนก ยังให้ผล	ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓	กรรมการ
๑๘. นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด	ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘	กรรมการ
๑๙. นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม	คลังจังหวัดชลบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวละอองดาว อนุรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวกอบสุข แสงจันทร์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางนงลักษณ์ อภิชัยวรนนท์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวภาวณิ ผิ่วผ่อง	เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาววินทร์รัตน์ เหลืองอ่อน	นักวิชาการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาวพินนกร ชะรา	นักวิชาการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกิตติศักดิ์ ตู้ทอง	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๒. นายณรงค์ศักดิ์ หาญแอม	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๓. พ.ท.ธนวิชณ์ สุตสงวน	หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ ๑
๔. นางเนือทิพย์ แก้วกรม	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒
๕. นางธัญญกานต์ คงศรี	โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

๖. นางสาวเนตรนภา วงศ์พิพันธ์
๗. นางสาวนิตยา อยู่เย็น
๘. นางสาวนิตยา ไชยไวยาหาร
๙. นายประเสริฐ ชิมเล็ก
๑๐. นางภาวดี मुखแจ้ง
๑๑. นางสาวหวัง ผ่านอัน
๑๒. นางสาวนภาพกรณ์ นิลทรัพย์
๑๓. นางสาวกาญจนา เรียงเล็กจำนงค์
๑๔. นายสุเมธ ปรีดาเกษมสุด
๑๕. นางสาวญาณิศา สมกำลัง
๑๖. นายวิโรจน์ ทองอินทร์
๑๗. นางสาวอุษา ลิ้มกุล
๑๘. นางอลงกรณ์ บุญญะสัย
๑๙. นายนริศ ศรีเมฆ
๒๐. นางคันสนีย์ ทุกข์สุญ
๒๑. นางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ
๒๒. นางธนพร เหมศิริรินทร์
๒๓. นางจันทนา มงคลพงษ์
๒๔. นางสาวนัฐฤดา กาละพัฒน์
๒๕. นางธิดา แก้วเรือนทอง
๒๖. นางสาวสินิจดาว ดวงรัตน์
๒๗. นางสาวอารมณีย์ ปัญญาธิโป
๒๘. นางสาววิมล อนันตกุล
๒๙. นายประเสริฐ กิจจรรุวรรณกุล
๓๐. นายสุพงษ์ นิลโนช
๓๑. นางวาสนา เจริญศรี
๓๒. นางธนพร เขาว์จอหอ
๓๓. พ.ต.อ.เชียวชาญ เพิ่มพูล
๓๔. พ.ต.ท.บุญขึ้น สารสุข
๓๕. พ.ต.อ.ฟูรายุ พวงพงษ์
๓๖. พ.ต.ท.กัณฑ์ธดา นามทอง
๓๗. นางศรีณัฐรักษ์ ลาภอิทธิสันต์
๓๘. นายรุจิภาส รุ่งดำรง
๓๙. นางสาวปาริฉัตร สร้อยทดเรือ
๔๐. นายจารุวัตร ศรีธา
๔๑. นางสาวจิราภรณ์ บุญญฤทธิ์
๔๒. นางสาวอรุณรัตน์ กันภัย
๔๓. นายวิบูลย์ สิทธิพานิช
๔๔. นางสาวสิริณชน์ สาสาย

- สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๓
- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
- สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘
- สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
- สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
- สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
- ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑ จ.ชลบุรี
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี
- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
- สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ชลบุรี
- โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
- วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
- วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
- โรงพยาบาลชลบุรี
- โรงพยาบาลชลบุรี
- โรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดชลบุรี
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ ๓
- ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค ๒
- ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค ๒
- ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
- ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
- จังหวัดชลบุรี (Go๙๒)
- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (Go๙๐)
- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (Go๙๒)
- สถานีอุตุนิยมวิทยา ชลบุรี
- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี
- เมืองพัทยา
- สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ ๙
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๔. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๖. ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม ได้เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การใช้จ่ายเงินภาครัฐนับเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จะเห็นได้ว่าทุกปีงบประมาณรัฐบาลจะกำหนดมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และได้เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มาร่วมประชุมเพื่อที่จะได้มาดูว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไร ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งยังมีอยู่หลายหน่วยงาน ขณะนี้เหลือกำหนดเวลา ๑ เดือนจะสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘.๐๐ และการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑				
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวม
๑. ภาพรวม	๓๐.๒๙	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๒๑.๗๑	๙๖.๐๐
๒. รายจ่ายประจำ	๓๓.๐๐	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๒๑.๓๖	๙๘.๓๖
๓. รายจ่ายลงทุน	๒๑.๑๑	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๒๒.๘๙	๘๘.๐๐

เลขานุการ : คลังจังหวัดชลบุรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการรายงานผลให้สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามแผนผลการเบิกจ่ายเงิน ขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วผลการเบิกจ่ายของจังหวัดชลบุรีมีลำดับที่ลดต่ำลง จึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน และมีอัตราการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตั้งแต่วันที่งบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมาย
๑. ภาพรวม	๑๔,๔๓๔.๕๒	๑๐,๘๗๙.๘๘	๗๕.๓๗	๓,๕๕๔.๖๔	๒๔.๖๓	๙๖.๐๐
๒. งบประจำ	๗,๗๓๘.๙๕	๖,๖๕๗.๓๒	๘๖.๐๒	๑,๐๘๑.๖๓	๑๓.๙๘	๙๘.๓๖
๓. งบลงทุน	๖,๖๙๕.๕๗	๔,๒๒๒.๕๖	๖๓.๐๗	๒,๔๗๓.๐๑	๓๖.๙๓	๘๘.๐๐

เลขานุการ : งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๓๔.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๘๗๙.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๗ แบ่งเป็นงบประจำ ๗,๗๓๘.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๖๕๗.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๒ และงบลงทุน ๖,๖๙๕.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๒๒๒.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปการเบิกจ่ายกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๖๐)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน่วย: ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ก่อนปี ๒๕๖๐	๘๙๔.๑๐	๑๘๒.๓๑	๒๐.๓๙	๗๑๑.๗๙	๗๙.๖๑
๒. ปี ๒๕๖๐	๓,๒๒๖.๘๑	๒,๒๗๘.๒๘	๗๐.๖๐	๙๔๘.๕๔	๒๙.๔๐
รวมทั้งสิ้น	๔,๑๒๐.๙๑	๒,๔๖๐.๕๙	๕๙.๗๑	๑,๖๖๐.๓๒	๔๐.๒๙

เลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือมก่อนปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๘๙๔.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๙ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๓,๒๒๖.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๐ รวมเงินกันไว้เบิกเหลือมปีทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๒๐.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๑ เรื่องขอเงินไว้เบิกเหลือมปีไม่ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินไว้ และตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกำหนดให้เร่งรัดในการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

หน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายเงินและแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

เลขานุการ : สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนขณะนี้เบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๗๐ จึงขอเชิญหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมพิจารณา เริ่มตั้งแต่

๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มี ๑ โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวท. เป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๒. หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ ๑ มี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๑๔๙,๐๐๐ บาท โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถว เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด เหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายอีก ๑ งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๓. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒ มี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๗๓๘,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา มี ๖ งวดงาน เบิกจ่ายในงวดที่ ๑ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๔. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มี ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๐๔๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๔,๙๔๓,๕๐๐ บาท ยกเว้นโครงการโรงยิมสยักน้ำหนัก จำนวนเงิน ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท มีปัญหาในเรื่องของรูปแบบรายการที่ยังไม่ตรงกัน

๕. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๓ มี ๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท ยกเว้นโครงการพัฒนาพื้นที่หน่วยงาน จำนวนเงิน ๑๙,๘๗๗,๐๐๐ บาท มี ๙ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากติดปัญหาการแบ่งงวดงานล่าช้าและต้องรอผลการทดสอบคอนกรีต

๖. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี มี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามผู้รับเหมาให้เข้ามาทำงานภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะเร่งรัดเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๗. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ มี ๖ โครงการ เป็นเงิน ๗๘๐,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๔ โครงการ เป็นเงิน ๖๖,๕๐๐ บาท ยกเว้นโครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานและโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน จำนวนเงิน ๗๑๔,๐๐๐ บาท ติดปัญหาผู้รับเหมาหาคนงานมาทำงานแบบต่อเนื่องไม่ได้ ครบกำหนดวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตอนนี้เกินกำหนด ๕๖ วัน มีค่าปรับวันละ ๗๑๔ บาท ยอดเงินค่าปรับ ๓๙,๘๘๔ บาท ได้แจ้งผู้รับเหมาให้ทราบแล้ว

๘. สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ มี ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๑๐๗,๗๔๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๗ โครงการ เป็นเงิน ๘,๙๙๘,๙๐๕ บาท ยกเว้นโครงการค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวนเงิน ๕,๔๗๔,๘๓๕ บาท อยู่ระหว่างฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวนเงิน ๒,๙๙๘,๐๐๐ บาท มี ๑๙ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด เบิกจ่ายไม่ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ต้องกันเงินฯ และโครงการค่าซ่อมแซมสำนักงาน จำนวนเงิน ๖๓๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

๙. สถานีอุตุนิยมวิทยา ชลบุรี มี ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๘๒๙,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ เป็นเงิน ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ปริมาณงานที่ทำแล้ว ๒๕ % ปัญหาของผู้รับเหมาคือหาคนงานยาก และโครงการสร้างถนนคอนกรีตฯ เป็นเงิน ๓๔๑,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้ง ๒ รายการ ปริมาณงานที่เหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๑๐. สำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๔ - ๑ ชลบุรี มี ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒,๕๓๗,๕๐๐ บาท ทั้ง ๕ โครงการ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๑๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี มี ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๙๕๗,๑๐๐ บาท ทั้ง ๒ โครงการ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๑๒. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๓๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๑๓. เมืองพัทยา มี ๖ โครงการ เป็นเงิน ๓๓๑,๖๔๕,๑๐๐ บาท

๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด เป็นเงิน ๑๐๔,๑๓๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๕ % มีทั้งหมด ๒๑ งวดงาน

๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เป็นเงิน ๒๓,๓๗๒,๖๐๐ บาท เป็นงบผูกพัน ๒ ปี สำนักบให้ความเห็นชอบให้ขยายไปถึงปี ๒๕๖๓ ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ %

๓) โครงการปรับปรุงศูนย์กลางระบบ เป็นเงิน ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๔ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด

๔) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เป็นเงิน ๘๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพัน รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบการขยายเวลาและเพิ่มวงเงินลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดตาแหวน เป็นเงิน ๔๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาและสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่กำหนด

๖) โครงการก่อสร้างสถานีฯ เป็นเงิน ๖๐,๑๔๒,๕๐๐ บาท เป็นงบผูกพัน ทำสัญญาวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี มี ๗ โครงการ เป็นเงิน ๕๙,๓๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นโครงการแผงทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นค้าอยู่ระหว่างการลงเรือจากประเทศเยอรมัน

๑๕. สำนักงานชลประทานที่ ๙ มี ๓๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๑๓,๖๗๖,๗๙๙ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน มี ๓๓ โครงการ เป็นเงิน ๖๑,๒๖๒,๗๙๙ บาท ยกเว้นโครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง จำนวนเงิน ๒๕๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท มีการปรับแก้ไขแบบ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๖. โครงการชลประทาน มี ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๓๗,๐๓๑,๙๖๕ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๕,๖๘๒,๘๔๙ บาท ยกเว้นโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำคลองหลวง จำนวนเงิน ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุ จำนวนเงิน ๘๑,๖๔๙,๑๑๖ บาท เกิดปัญหาอุทกภัย มีปริมาณน้ำเข้ามาในอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก คงตักกันไว้เบิกเหลือปี

๑๗. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘ มี ๘ โครงการ เป็นเงิน ๕๑๗,๔๒๘,๓๔๙.๔๕ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๘๔,๑๔๘,๓๔๙.๔๕ บาท ยกเว้นโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นเงิน ๑๓๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมด เพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อย ผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่ได้

๑๘. สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี มี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๑๙. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี มี ๖ โครงการ เป็นเงิน ๙,๘๙๕,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๖ โครงการ โครงการคลองส่งน้ำ บ.หนองปลาไหล จำนวนเงิน ๘,๘๑๘,๕๐๐ บาท มี ๔ งวดงานงวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๒ - ๔ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนงบเพิ่มเติม มี ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑,๐๗๗,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทั้งหมด

๒๐. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี มี ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

๒๑. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มี ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๘๐๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

๒๒. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรี มี ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๕๓๙,๒๗๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔ โครงการ ยกเว้นโครงการค่าขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า อยู่ระหว่างติดต่อการไฟฟ้า และการไฟฟ้าขอเข้าดูสถานที่ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒๓. โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี มี ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒,๒๐๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑

๒๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มี ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๖,๖๒๔,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๙ โครงการ ยกเว้นโครงการบ้านพักครู ๒๐๗ จำนวนเงิน ๗๗๒,๖๐๐ บาท ทำ PO แล้วผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ทางโรงเรียนได้จัดทำเป็นหนังสือแจ้งไปแล้ว ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี และโครงการโรงอาหาร/หอประชุม จำนวนเงิน ๗,๙๙๐,๒๐๐ บาท มี ๗ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายอีก ๒ งวดงาน สำหรับงวดที่ ๕ - ๗ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี

๒๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ มี ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๐๓๖,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๖ โครงการ ยกเว้นโครงการบ้านพักครู ๘ ครอบครัวย เป็นเงิน ๓,๒๔๘,๒๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ติดปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้ามาดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.วัดแปลงเกตุ เป็นเงิน ๓,๒๗๖,๗๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๕๔๖,๐๖๙.๔๔ บาท โครงการบ้านพักครู ๘ ครอบครัวย เป็นเงิน ๓,๓๒๒,๒๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มี ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๔,๓๗๘.๕๙ บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างส่งผลทดสอบดิน ติดปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้ามาทำงาน

๒๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ มี ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๖,๒๔๐,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒ งวดงาน ในทุกรายการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๗ โรงเรียน เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายเดียวกันทั้งหมด มีปัญหาด้านการทดสอบดิน และมีการขอเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็ม ซึ่งมีราคาแพง ทางส่วนราชการไม่อนุมัติ ทางผู้รับจ้างได้ขอเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๒๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ มี ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๘๑,๒๔๙,๐๔๐.๓๑ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๑๐ โครงการ ยกเว้นโครงการค่าก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเงิน ๓,๕๓๓,๐๙๖.๘๖ บาท อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารหลังเดิม สัญญาสิ้นสุด ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการบ้านพักครู ๘ ครอบครัวย เป็นเงิน ๓,๖๕๐,๔๐๓.๔๕ บาท อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารหลังเดิม สัญญาเริ่มต้น ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สัญญาสิ้นสุด ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ เป็นเงิน ๓๗,๐๑๒,๙๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปี ๖๐ - ๖๑ สัญญาสิ้นสุด ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

๒๘. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี ๙ โครงการ เป็นเงิน ๕๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๒๙. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มี ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๖๕,๕๗๙,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๙ โครงการ ยกเว้นโครงการอาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ เป็นเงิน ๖,๒๓๗,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน โครงการอาคารเก็บอากาศยานฯ เป็นเงิน ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มี ๑๒ งวดงาน ปี ๒๕๖๑ มี ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกอีก ๑ งวดงาน ที่เหลืออีก ๒ งวดงานต้องกันเงิน

๓๐. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๗๐๖,๐๐๐ บาท โครงการอาคารอเนกประสงค์ ๕ ชั้น เป็นเงิน ๑๐,๗๐๖,๐๐๐ บาท มีการประกวดราคา ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต้องยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นรายเดียว ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศผู้ชนะไปเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ประกาศครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มี ๑๓ งวดงาน งวดงานที่ ๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ภายในเดือนกันยายนเบิกจ่าย ๔ งวด ที่เหลือได้กันเงินเบิกเหลือปี

๓๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี มี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๑๖๘,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

๓๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มี ๖ โครงการ เป็นเงิน ๕๑,๗๕๗,๐๐๕.๔๘ บาท

๑) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวินิจัย จำนวนเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒) ปรับปรุงโรงเรือนสุกรพ่อแม่ จำนวนเงิน ๑,๖๖๙,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ติดปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน

๓) ปรับปรุงโรงเรือนแพะ จำนวนเงิน ๑,๗๖๓,๗๖๒ บาท มี ๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

๔) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวนเงิน ๒,๓๔๓,๒๙๘.๔๘ บาท มี ๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๒๓,๑๔๔.๐๑ บาท

๕) ครุภัณฑ์เครือข่ายระบบสารสนเทศ จำนวนเงิน ๑๔,๙๔๐,๙๔๕ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการตรวจรับ

๖) ครุภัณฑ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษ จำนวนเงิน ๒๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓๓. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มี ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๙๒๐,๐๐๐ บาท โครงการอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต เป็นเงิน ๓๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท มี ๑๒ งวด สัญญาสิ้นสุด ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ลงนามในสัญญาไปเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ยังไม่มีการเบิกจ่าย ปัญหาเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและโครงการหุ่นฝึกทำคลอด จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว

๓๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มี ๓ โครงการ เป็นเงิน ๘๑,๗๐๑,๖๔๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว ทุกรายการ

๓๕. โรงพยาบาลชลบุรี มี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๑,๙๘๑,๔๐๐ บาท โครงการอาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ อยู่ระหว่างรองบจัดสรรเพิ่มเติม เป็นงบสำรองจ่ายฉุกเฉินและจำเป็น

๓๖. โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี มี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท รายการครุภัณฑ์เครื่องเร่งอนุภาค เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๓๗. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มี ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔,๗๒๘,๗๘๕ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างอาคาร จำนวนเงิน ๔,๗๒๒,๗๘๕ บาท เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๗๐๘,๔๑๗.๗๕ บาท มีทั้งหมด ๕ งวดงาน ในปี ๒๕๖๑ จะเบิกได้ ๓ งวดงาน

๓๘. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ มี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕,๑๘๘,๕๔๐.๑๘ บาท โครงการเรือนแถวพิสูจน์หลักฐาน เป็นเงิน ๕,๑๘๘,๕๔๐.๑๘ บาท ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบและขอขยายระยะเวลา สัญญาสิ้นสุด ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓๙. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ มี ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๙,๒๘๙,๔๒๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๑ โครงการ เป็นรายการครุภัณฑ์ เหลือโครงการก่อสร้าง ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๓๖,๖๕๗,๒๒๐ บาท สัญญาสิ้นสุดทุกรายการแล้ว ผู้รับจ้างรายเดียวกันทั้ง ๘ โครงการและทำงานล่าช้า

๔๐. ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มี ๓ โครงการ เป็นเงิน ๗๗,๒๕๘,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ เป็นเงิน ๓,๒๕๘,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวนเงิน ๖๕๑,๖๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีการแก้ไขแบบโครงการอาคารที่พักอาศัยสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ จำนวนเงิน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๓๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปัญหาเกิดจากแบบบูรณาการมีความขัดแย้งกับสถานที่จริง มีมติให้แก้ไขแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว จะเบิกงวดที่ ๑ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และโครงการอาคารที่พักอาศัยตำรวจภูธรหนองขาม เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ติดปัญหาการลงเสาเข็ม เดิมจะลงเสาเข็ม ๓ จุด เปลี่ยนเป็น ๔ จุด

๔๑. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มี ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๒๒๐,๓๕๐ บาท เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๕,๗๖๕,๓๕๐ บาท ยกเว้นโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวนเงิน ๔,๔๕๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๔๒. จังหวัดชลบุรี (Go๙๒) มี ๓๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๗๔,๓๗๖,๔๓๔ บาท รายการครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ยกเว้นโครงการค่าก่อสร้างยังไม่ครบวันสิ้นสุดสัญญา จึงยังไม่มีเบิกจ่าย

๑) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคมนาคมและความปลอดภัยต่อประชาชนอำเภอเมือง จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างร่าง TOR เนื่องจากขออนุมัติราคากับส่วนกลาง

๒) ติดตั้งกล้อง CCTV ปกครองจังหวัด จำนวนเงิน ๘,๖๕๐,๖๐๐ บาท ยกเลิกโครงการ

๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะเคียนเตี้ย จำนวนเงิน ๑๔,๔๔๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๓๓๓,๒๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอยายระยะเวลา ๙ วัน เนื่องจากติดเรื่องท่อประปา

๔) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ จำนวนเงิน ๑๗,๔๙๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๔๙๘,๒๐๐ บาท เสร็จสิ้นโครงการ รอเบิกจ่ายส่วนที่เหลือ

๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลหนองรี จำนวนเงิน ๑๙,๘๗๔,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

๖) ก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลห้วยใหญ่ จำนวนเงิน ๒๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท เหลือค้างเบิกจ่าย ๓ งวดงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่จะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามที่แจ้งที่ประชุมไว้ และหน่วยงานที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้างให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงาน ทั้งนี้ ควรบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ : กรณีที่ลงนามในสัญญาแล้วต้องเร่งดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMIS และในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วหน่วยงานต้องเร่งดำเนินการตรวจรับแล้วเบิกจ่าย ทั้งนี้กรณีของรายการใดที่มีเงินเหลือจ่ายแล้วมีการโอนเงินงบประมาณกลับ แต่หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้ดำเนินการให้ทำหนังสือและสำเนาส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีด้วย เพื่อสำนักงานคลังจังหวัดจะช่วยเร่งติดตามไปที่ส่วนกลาง เนื่องจากบางหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ แต่มีเงินเหลือจ่ายซึ่งยังไม่โอนกลับส่วนกลาง ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่ได้ ๑๐๐ % ฉะนั้น หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายหลังจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้แจ้งส่วนกลางเพื่อโอนเงินกลับ

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

พินนกร ชะรา
(นางสาวพินนกร ชะรา)
นักวิชาการคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม

ละอองดาว อนุรัตน์
(นางสาวละอองดาว อนุรัตน์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม