

รายงานการประชุม
การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระรพีราชเทวี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ	แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	รองประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมลักษณ์ ทรัพย์กุลชร	แทนปลัดจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. นางสาวนรีกาญจน์ งดกระโทก	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๔. นายภูษิต พรหมเมศรี	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๕. นายจักรวาล สุนทรวิภาต	ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๙ ชลบุรี	กรรมการ
๖. นายเชษฐพันธ์ โล่ห์คำ	ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘	กรรมการ
๗. นายภูษิต พรหมเมศรี	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	กรรมการ
๘. นายวิโรจน์ ทองอินทร์	แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒	กรรมการ
๙. นางสาวภาวราตรี จันทรมาลา	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)	กรรมการ
๑๐. นางสาววิมล อนันตกุล	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๑. นางสาวสมพิศ เพชรเอียด	แทนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๒. นางสาวเอกรัตน์ ลายทอง	แทนนายกเมืองพัทยา	กรรมการ
๑๓. นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
๑๔. นายเอกราช เจริญสวัสดิ์	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ
๑๕. นายกิตติภพ ทองนัย	แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	กรรมการ
๑๖. นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ	กรรมการและ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขแก้ว	โรงพยาบาลมะเร็ง
๒. นายบุญลือ คงสูงเนิน	สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
๓. นางสาวพรชนก ประยูรรัตน์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
๔. นางรชยา โพธิสิน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
๕. นางสาวจุฑารัตน์ แจ่มแจ้ง	สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
๖. นางจารุวรรณ พิกเขียว	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี
๗. นางสุจิตรา เทพมงคล	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี
๘. นางสาวขวัญใจ เลียดประณม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๙. นางสาวนันทารีย์ อาทกรกิจวัฒน์	เทศบาลเมืองปรังพ่า
๑๐. นางนันท์ธนาภา เวชเดช	เทศบาลเมืองพนัสนิคม
๑๑. นายจิรศักดิ์ คงทอง	เทศบาลเมืองพนัสนิคม

๑๒. นายพิจิตร บุญเจริญ	เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
๑๓. นายเกรียงศักดิ์ บุญขวาง	เทศบาลเมืองพนัสนิคม
๑๔. น.ส.จิตรินีย์ กล่อมประเสริฐ	เทศบาลเมืองบ้านบึง
๑๕. นายวิรัตน์ ตันติपालกุล	เทศบาลเมืองหนองปรือ
๑๖. นายธงชัย กำลังไทย	เทศบาลเมืองหนองปรือ
๑๗. นางสาวอรุณรัตน์	เมืองพัทยา
๑๘. นายกิตติชัย วรรณไกรรุ่ง	สำนักงานจังหวัดชลบุรี
๑๙. นางสาวกอบสุข แสงจันทร์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๐. นายปิยะชาติ ดาษดา	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๑. นางสาวภาวิณี ผิวผ่อง	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๒. นางสาววินทร์รัตน์ เหลืองอ่อน	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการ ทิศราธิการ จึงได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายธวัชชัย ศรีทอง) ในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม แต่เนื่องด้วยนายธวัชชัย ศรีทอง ทิศราธิการด่วน จึงมอบหมายให้คลังจังหวัดชลบุรี (นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ) เป็นประธานการประชุมแทน ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ปี ๒๕๖๒				ปี ๒๕๖๓			
	งบจัดสรร	ยอดใช้จ่าย	ร้อยละจ่าย	อันดับ	งบจัดสรร	ยอดใช้จ่าย	ร้อยละจ่าย	อันดับ
รายจ่ายประจำ	๘,๑๐๗.๕๑	๗,๘๕๖.๑๘	๙๖.๙๐	๑๒	๘,๘๔๗.๔๔	๘,๒๕๔.๖๖	๙๓.๓๐	๗๕
รายจ่ายลงทุน	๘,๔๒๓.๒๔	๗,๕๐๙.๓๒	๘๙.๑๕	๕๘	๙,๒๗๗.๒๑	๗,๗๕๖.๖๘	๘๓.๖๑	๖๒
รายจ่ายภาพรวม	๑๖,๕๓๐.๗๕	๑๕,๓๖๕.๕๐	๙๒.๘๕	๕๐	๑๘,๑๒๔.๖๕	๑๖,๐๑๑.๓๔	๘๘.๓๕	๗๐

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดชลบุรีมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙ แห่ง ได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑๘,๑๒๔.๖๕ ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณได้ทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๐๑๑.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๕ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ร้อยละ ๑๑.๖๕ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐) อยู่ในลำดับที่ ๗๐ ของประเทศ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๑๑๓.๕๒ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมีเป้าหมายการใช้จ่ายทุกหมวดรายจ่ายร้อยละ ๑๐๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ประเภท	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รัฐบาล

๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๓.๑ งบส่วนราชการ (Function)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)				(สูง/ต่ำ)	ลำดับ
		PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย		
รายจ่ายประจำ	๖,๑๑๘.๖๙	๔๒.๗๔	๔,๓๕๗.๔๗	๔,๔๐๐.๒๑	๗๑.๙๑	๑๔.๙๑	๗๔
รายจ่ายลงทุน	๗,๙๗๘.๘๒	๒,๓๔๙.๐๒	๑,๘๒๐.๙๕	๔,๑๖๙.๙๖	๕๒.๒๖	๗.๒๖	๗๔
รายจ่ายภาพรวม	๑๔,๐๙๗.๕๑	๒,๓๙๑.๗๖	๖,๑๗๘.๔๒	๘,๕๗๐.๑๘	๖๐.๗๙	๖.๗๙	๗๒

๓.๓.๒ งบจังหวัดชลบุรี (พัฒนาจังหวัด)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)				(สูง/ต่ำ)	ลำดับ
		PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย		
รายจ่ายประจำ	๑๔.๑๑	๐.๔๓	๔.๗๓	๕.๑๕	๓๖.๕๒	-๓.๙๐	๒๑
รายจ่ายลงทุน	๒๗๕.๓๙	๘๓.๔๕	๐.๐๐	๘๓.๔๕	๓๐.๓๐	-๒๐.๐๐	๕๕
รายจ่ายภาพรวม	๒๘๙.๕๐	๘๓.๘๘	๔.๗๓	๘๘.๖๐	๓๐.๖๑	-๓๐.๙๔	๕๒

๓.๓.๓ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)				(สูง/ต่ำ)	ลำดับ
		PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย		
รายจ่ายประจำ	๙.๖๓	๐.๐๐	๔.๘๗	๔.๘๗	๕๐.๕๕	-๖.๔๕	๑
รายจ่ายลงทุน	๕๙๐.๗๘	๑๙๐.๒๓	๘.๘๕	๑๙๙.๐๘	๓๓.๗๐	-๑๑.๓๐	๘
รายจ่ายภาพรวม	๖๐๐.๔๑	๑๙๐.๒๓	๑๓.๗๑	๒๐๓.๙๕	๓๓.๙๗	-๒๐.๐๓	๘

๓.๓.๔ งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)				(สูง/ต่ำ) เป้าหมายไตรมาส ๒	ลำดับ ของประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย		
รายจ่ายประจำ	๑๐๐.๗๒	๓.๕๐	๔๓.๓๐	๔๖.๖๑	๔๖.๖๑	-๑๐.๗๒	ไม่มีการจัดลำดับ
รายจ่ายลงทุน	๔๒.๘๐	๑๘.๑๖	๓.๗๗	๒๑.๙๓	๕๑.๒๔	๖.๒๔	ไม่มีการจัดลำดับ
รายจ่ายภาพรวม	๑๔๓.๕๓	๒๑.๖๖	๔๗.๐๘	๖๘.๕๔	๔๗.๘๕	-๖.๑๑	ไม่มีการจัดลำดับ

๓.๔ สถานะการก่อหนี้และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี

สถานะการก่อหนี้และเบิกจ่าย	หน่วยงาน		วงเงินงบประมาณ		โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	(ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑) ยังก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ	๓๑	๒๙.๘๑	๒,๓๑๑.๓๔	๒๖.๑๓	๑๘๒	๑๔.๑๕
- TOR			๙๗.๙๗	๑.๑๑	๓๐	๒.๓๓
- รายงานขอซื้อขอจ้าง			๕๐.๓๙	๐.๕๗	๓๘	๒.๙๕
- ประกาศเชิญชวน/เสนอราคา			๑,๗๕๒.๗๙	๑๙.๘๒	๘๖	๖.๖๙
- รออุทธรณ์			๔๑๐.๑๘	๔.๖๔	๒๘	๒.๑๘
๒) ก่อหนี้แล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๕๕	๕๒.๘๘	๖,๕๒๕.๐๕	๗๓.๗๗	๑,๐๔๙	๘๑.๕๗
๓) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ร้อยละ ๑๐๐)	๑๘	๑๗.๓๑	๘.๖๑	๐.๑๐	๕๕	๔.๒๘
รวม	๑๐๔	๑๐๐.๐๐	๘,๘๔๔.๙๙	๑๐๐.๐๐	๑,๒๖๖	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัดชลบุรี และปัญหาอุปสรรคงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๑ งบส่วนราชการ (Function)

หน่วยงานที่ยังก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ (มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท) จำนวน ๑๘ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

๑. สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	๑๐. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
๒. เมืองพัทยา	๑๑. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
๓. สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘	๑๒. โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี
๔. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	๑๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๕. สำนักงานชลประทานที่ ๙	๑๔. เทศบาลเมืองหนองปรือ
๖. โครงการชลประทานชลบุรี	๑๕. เทศบาลเมืองปรกฟ้า
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	๑๖. เทศบาลเมืองพนัสนิคม
๘. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒	๑๗. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
๙. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๑๘. เทศบาลเมืองบ้านบึง

/ประธานฯ ...

ประธานฯ : ขอให้หน่วยงานที่ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๘ แห่ง รายงานสถานะการก่อนนี้และปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ที่ประชุมทราบและร่วมกันพิจารณา ตามลำดับดังนี้

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนค่าก่อสร้าง ๘๑๕.๗๘ ล้านบาท และค่าที่ดิน ๑,๐๔๐.๗๔ ล้านบาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๘๕๖.๕๒ ล้านบาท คาดว่าจะใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๙๐๒.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๓ ในไตรมาสที่ ๓ เป็นเงิน ๑,๑๘๒.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๑ และสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ ไว้ที่ร้อยละ ๙๐ เนื่องจากติดปัญหางานดำเนินการเอง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑) อ่างเก็บน้ำห้วยเกาะเคียง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนของค่าที่ดินมีการจ่ายทั้ช้อนกับค่าเยียววางช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลของชาวบ้าน ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้เบิกจ่ายบางส่วนไปก่อนแล้ว และ ๒) อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการได้เพียงบางส่วน เนื่องจากพื้นที่บางส่วนยังไม่สามารถเวนคืนที่ดินจากประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมและมีสิ่งก่อสร้างอยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ

ผู้แทนเมืองพัทยา : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒๒ โครงการ ดังนี้ ๑) งบผูกพันเดิม ก่อนนี้แล้ว ๙ โครงการ ๒) งบผูกพันใหม่ ๔ โครงการ คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ได้ภายในเดือนเมษายน และ ๓) งบลงทุนปีเดียว มี ๙ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนาม ๗ โครงการ สำหรับอีก ๒ โครงการ คาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘ : โครงการที่ยังก่อนนี้ผูกพัน เป็นงานจ้างเหมา ๓ โครงการ วงเงิน ๒๙๒.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

- งานจ้างก่อสร้างทำนบกั้นดินและอาคารประกอบ โครงการลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน ๑๓๖.๐๐ ล้านบาท
- งานจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดาวรี PR๑ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน ๑๑๖.๐๐ ล้านบาท
- งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลทุ่ง จังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน ๔๐.๐๐ ล้านบาท

ทั้ง ๓ โครงการ ประกาศผู้ชนะแล้ว แต่การก่อนนี้มีความล่าช้าเล็กน้อย เนื่องจากต้องเสนอสำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาและเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาต่อไป สำหรับงานดำเนินการเอง วงเงินสูง คือ จัดซื้อท่อเหล็กกล้าวงเงิน ๑๒๔.๐๐ ล้านบาท และจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ วงเงิน ๕๐.๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ต้นสังกัดได้ลงนามในสัญญาแล้ว

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๗๙ โครงการ ประกอบด้วย เบิกจ่ายแล้ว ๔๔ โครงการ ก่อนนี้แล้ว ๑๖ โครงการ และที่ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๗ โครงการ รออุทธรณ์ ๖ โครงการ และดำเนินการไม่ได้ ๖ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งต้นสังกัดเพื่อขอโอนงบประมาณกลับแล้ว

สำนักงานชลประทานที่ ๙ : ส่วนใหญ่จะเป็นงบค่าอำนวยการ ค่าเตรียมความพร้อมค่าบริหารจัดการน้ำ และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือ เนื่องจากสำนักงานชลประทานที่ ๙ เป็นหน่วยงานกำกับ โดยมีหลายหน่วยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘ สำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ ๙ โครงการชลประทานชลบุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำพระยาชลธาร เป็นต้น

สำหรับสำนักงานชลประทานที่ ๙ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนรวม ๒๕๘.๐๒ ล้านบาท จำนวน ๕๙ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๗๗.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๑ และที่ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๖ โครงการ วงเงิน ๑.๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเตรียมความพร้อมงานเจาะสำรวจธรณี ๒ โครงการ ค่าบริหารจัดการน้ำ ๒ โครงการ ค่าควบคุมงาน ๒ และทั้ง ๖ โครงการ สามารถก่อนนี้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ สำหรับงานดำเนินการเอง ไม่มีปัญหาอุปสรรค นอกจากนี้ กรมชลประทานได้มีการประชุมติดตามงบประมาณเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และกำชับให้เร่งดำเนินการด้วยแล้ว

ผู้แทนโครงการชลประทานชลบุรี :

- ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๘๘.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒ จำนวน ๒๐ โครงการ ดังนี้ ก่อหนี้แล้ว ๑๙ โครงการ และยังไม่ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ งานระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุ พร้อมขุดลอกกระยะที่ ๔ งบประมาณในปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๗๒.๐๐ ล้านบาท งบผูกพัน ๓ ปี ยอดรวมทั้งโครงการ ๒๗๖.๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างและได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติราคากลางจากสำนักงานงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ อำนาจในการสั่งซื้อสิ่งจำเป็นของกรมต้นสังกัด กรมชลประทาน จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาลงนามต่อไป
- การเบิกจ่ายเดือนเมษายน ๒๕๖๔ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการต่อไปนี้
 ๑. โครงการซ่อมแซมระบบปลอดภัยเขื่อนอ่างเก็บน้ำมาบประชัน
 ๒. โครงการซ่อมแซมระบบปลอดภัยเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง
 ๓. ปรับปรุงถนนห้วยนางอ่างเก็บน้ำหนองค้อ โครงการชลประทานชลบุรี
 ๔. ปตร.คลองเซ็ด โครงการชลประทานชลบุรี
 ๕. ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุ พร้อมขุดลอกกระยะที่ ๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๕คาดว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๗๖.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๖ โครงการ ดังนี้

- เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๑ โครงการ
- ก่อหนี้แล้วและอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๘ โครงการ
- ยังก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ ๓ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๓
- ประกาศยกเลิก ๔ โครงการ เนื่องจากประกาศเชิญชวนแล้ว ๓ ครั้ง แต่ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ อยู่ระหว่าง e-bidding อีกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ ไม่เกินไตรมาสที่ ๔

ผู้แทนสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๘๔ โครงการ ส่วนใหญ่ลงนามในสัญญาแล้ว ยังไม่ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนาม สำหรับงานดำเนินการเองและรายการอื่น ๆ สามารถบริหารงานและจัดทำ PO ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ดังนี้ ๑) รายการครุภัณฑ์ ๒๓ โครงการ ลงนามแล้ว ๒๒ โครงการ อยู่ระหว่างรอนามสัญญา ๑ โครงการ ๒) รายการสิ่งก่อสร้าง ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนาม และงบผูกพันเดิมปี ๒๕๖๓ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถ ก่อหนี้ได้ทุกโครงการภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ ดังนี้ ก่อหนี้แล้ว ๓ โครงการ และยังไม่ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์

ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน วงเงิน ๓๒.๘๑ ล้านบาท ดังนี้ ก่อหนี้แล้ว ๘.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๗ และยังไม่ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถ ก่อหนี้ได้ครบทุกโครงการภายในไตรมาส ๓ สำหรับงานดำเนินการเองอยู่ขั้นตอนเอกสารเพื่อจัดทำ PO

ผู้แทนโรงพยาบาลมะเร็ิง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้ ๑) ครุภัณฑ์ ๕ โครงการ คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒) ร่ออุทธรณ์ ๑ โครงการ และ ๓) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล ๑ โครงการ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๒๙.๔๒ ล้านบาท อบจ. สมทบ ๑๒.๔๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๔๑.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็น ก่อหนี้แล้ว ๑ โครงการ และรออุทธรณ์ ๒ โครงการ คาดว่าจะลงนามได้ภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ผู้แทนเทศบาลเมืองหนองปรือ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒๔.๐๐ ล้านบาท เทศบาลเมืองหนองปรือสมทบ จำนวน ๒.๖๗ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๖.๖๗ ล้านบาท เนื่องจากโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน อยู่ในเขตพื้นที่ราชพัสดุในการดูแลของกรมชลประทาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขพระราชบัญญัติกรมชลประทาน ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองปรือได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ชี้แจงว่าสามารถอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้เพียงบางส่วน เทศบาลจึงได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการ รูปแบบ สถานที่ก่อสร้างเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำชากรนอก ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมชลประทาน

ผู้แทนเทศบาลเมืองปรกฟ้า : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ก่อหนี้แล้วทั้ง ๒ โครงการ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ทันประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้แทนเทศบาลเมืองพนัสนิคม : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑) ค่าครุภัณฑ์ ก่อหนี้แล้ว กำหนดส่งมอบภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ๒) ก่อสร้างสระว่ายน้ำ อยู่ระหว่างสำรวจราคากลาง มีปัญหาความล่าช้าเนื่องจากเทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่มีช่างผู้ควบคุมงาน และไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณค่าจ้างผู้ควบคุมงาน แต่คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้ ๑) เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ ๒) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๔ โครงการ และ ๓) ยังก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านบึง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน และ ๒) การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ขณะนี้ระหว่างเสนอขออนุมัติดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก หากมีผู้ผ่านการพิจารณา คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๔.๒ งบจังหวัดชลบุรี (พัฒนาจังหวัด)

จำนวน ๑๕ โครงการ ยังก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ รายละเอียดดังนี้

หน่วยดำเนินการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย		จำนวนโครงการ		
		(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	ก่อหนี้แล้ว (อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา)	ยังก่อหนี้ ไม่แล้วเสร็จ รอลงนาม	รวมทั้งสิ้น
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	๙๘.๒๙	๖๔.๐๔	๖๕.๑๖	๓	๒	๕

ประธานฯ : ขอให้สำนักงานจังหวัดชลบุรีรายงานสถานะการก่อหนี้และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ดำเนินการได้ล่าช้า เพื่อให้ที่ประชุมทราบและร่วมกันพิจารณา

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : สำหรับงบจังหวัดชลบุรี ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๕ โครงการ ลงนามแล้ว ๑๓ โครงการ และยังไม่ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๔.๓ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

จำนวน ๑๔ โครงการ ยังก่อกำหนดไม่แล้วเสร็จ ๗ โครงการ รายละเอียดสถานการณ์การก่อกำหนด

ดังนี้

จังหวัด (ดำเนินการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย		ก่อนหน้า (อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา)	จำนวนโครงการ		
		(ล้านบาท)	(ร้อยละ)		ยังก่อกำหนดไม่แล้วเสร็จ	รวม ทั้งสิ้น	
ชลบุรี	๒๒๘.๖๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ยังไม่ทำ PO	๑	๔	๖
ระยอง	๑๙๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓ ยังไม่ทำ PO	๑	-	๔
ฉะเชิงเทรา	๑๗๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓ ยังไม่ทำ PO	๑	-	๔
รวม	๕๙๙.๖๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๗	๓	๔	๑๔

ประธานฯ : ขอให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ รายงานสถานการณ์การก่อกำหนดและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ดำเนินการได้ล่าช้า เพื่อให้ที่ประชุมทราบและร่วมกันพิจารณา

ผู้แทนกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้ ลงนามแล้ว ๑๐ โครงการ และยังไม่ก่อกำหนดไม่แล้วเสร็จ ๔ โครงการ คาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๔.๔ งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วยรับงบประมาณเงินกู้ฯ ยังก่อกำหนดไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕ แห่ง รายละเอียดสถานการณ์การก่อกำหนด ดังนี้

หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย		ก่อนหน้า (อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา)	จำนวนโครงการ		
		(ล้านบาท)	(ร้อยละ)		ยังก่อกำหนดไม่แล้วเสร็จ	รวม ทั้งสิ้น	
๑. สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี	๕.๙๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑	๑	-	๑
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑	-	๑
๓. สนง. เกษตรจังหวัดชลบุรี	๐.๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑	๑	-	๑
๔. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖	๗.๓๕	๑.๕๗	๒๑.๓๖	๔	๑	๑	๖
๕. สนง. จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙	๔.๘๗	๓.๙๔	๘๐.๙๐	๑	๑	-	๒

ประธานฯ : ขอให้ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานสถานการณ์การก่อกำหนดและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ดำเนินการได้ล่าช้า เพื่อให้ที่ประชุมทราบและร่วมกันพิจารณา ตามลำดับดังนี้

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เป็นการขุดหนอง ๒๕ แปลง ติดปัญหาเนื่องจากไม่สามารถใช้แบบแปลนมาตรฐานของกรมพัฒนาชุมชนได้ จึงต้องออกแบบแบบแปลนใหม่ คาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน

/ผู้แทนมหาวิทยาลัย...

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือน วงเงิน ๑.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอขอบเขตงานจากผู้ออกแบบ และ ๒) ค่าครุภัณฑ์ ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถก่องหนได้ภายในไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรเป็นค่าเครื่องผสมปุ๋ย ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้ ก่องหนแล้ว ๕ โครงการ เหลืออีก ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างห้องคัดกรองสุขภาพ คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ : ก่องหนแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๐ ส่วนที่เหลือเป็นรายการโรงเพาะชำกล้าไม้ คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ประธานฯ : จากการรายงานการติดตามสถานะการก่องหนและปัญหาอุปสรรค พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถก่องหนได้ทันภายในไตรมาสที่ ๓ ยกเว้นหน่วยงานที่มีปัญหาพื้นที่ดำเนินการ เช่น การเวนคืนและการขออนุญาตใช้พื้นที่ เป็นต้น

มติที่ประชุม ทุกหน่วยงานจะเร่งดำเนินการก่องหนให้แล้วเสร็จตามที่ได้ชี้แจงในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๕.๑ เร่งดำเนินการก่องหนผู้ผูกพัน ขอให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งดำเนินการก่องหนผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


๕.๒ การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS เมื่อก่องหนผู้ผูกพันและลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ทันทีให้ครบทุกงวดงานตามสัญญา เนื่องจากเมื่อบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว รายงานแสดงสถานะการใช้จ่ายประมาณในระบบ GFMS จะแสดงยอดการก่องหนผู้ผูกพันทั้งหมด เพื่อให้ผู้บริหารจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการติดตามงบประมาณ


๕.๓ กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง หากประสงค์จะนำเงินกลับมาใช้จ่าย ขอให้รีบดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการกับสำนักงบประมาณโดยด่วน หรือ หากไม่ประสงค์ใช้จ่ายอีกต่อไป ขอให้แจ้งคืนเงินไปยังต้นสังกัด เนื่องจากเงินเหลือจ่ายดังกล่าวถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ส่งผลให้ผลการใช้จ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๕.๔ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามสถานะการก่องหนรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.


ผู้จดยางงานการประชุม
(นายปิยะชาติ ดาษดา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ