

รายงานการประชุม
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุม

๑. นายนิติ วิวัฒน์วานิช	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	รองประธานกรรมการ
๒. นางสาวนรีกาญจน์ งดกระโทก	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. นายจักรวาล สุนทรวิภาต	ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๙ ชลบุรี	กรรมการ
๔. นายภูษิต พรหมเมศรี	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๕. นายจรัส พุ่มหมัน	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	กรรมการ
๖. นางนันทน์พิน บุญประกาศิต	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	กรรมการ
๗. นางสาวพิมพ์พร ธาราทรัพย์ศิริ	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒	กรรมการ
๘. นางจุไรรัตน์ มนต์วิเศษ	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓	กรรมการ
๙. นางวิลาวัลย์ พันภัยพาล	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๐. นางสาวรุ่ง มาร์โม	แทนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๑. นางปราณี จิระโสภณรักษ์	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๒. นางสาวเอกรัตน์ ลายทอง	แทนนายกเมืองพัทยา	กรรมการ
๑๓. นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
๑๔. นายประเสริฐ กิจจาวรรณกุล	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี	กรรมการ
๑๕. นายชาญชัย ลิ้มธงเจริญ	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง	กรรมการ
๑๖. นายสมเกียรติ อุเงิน	แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี	กรรมการ
๑๗. นายกิตติภพ ทองนุ้ย	แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	กรรมการ
๑๘. นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ	คลังจังหวัดชลบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. ปลัดจังหวัดชลบุรี	ติดราชการ	กรรมการ
๒. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี	ติดราชการ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชวิรรธรณ์ วัฒนสันติพงศ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
๒. นายมนัสวี จำแก้ว	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
๓. ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
๔. นางจรรวรณ์ พักเขียว	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี

/๕. นางสาว...

๕. นางสาววิลาวัลย์ พงษ์พัฒนเจริญ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
๖. นางสาวฉันทกานต์ คงศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
๗. นางสาวมาลัย ศิลปธรรม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
๘. นายบลู ไข่นาค ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
๙. นางกาญจนา เรียงเล็กจำนง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑ จังหวัดชลบุรี
๑๐. นายชัยยงค์ สากำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
๑๑. นางสาวสุรรัตน์ อดทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
๑๒. นางวิไลวรรณ ละมัย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔
๑๓. นางสาวพิสมัย ปลั่งจันทร์ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔
๑๔. นายอนิรุทธิ์ ถนอมวัฒนา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
๑๕. นายกำธร สุวรรณเวช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
๑๖. นางสาวสายซอ ลิมกุล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
๑๗. นางอุมาภรณ์ สุกใส สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี)
๑๘. นางสาวอริสา พ้าคุ้ม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี)
๑๙. นายสมชาย ขยันกิจ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๒๐. นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
๒๑. นางวรรณเพ็ญ นามคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
๒๒. นายณัฐพงศ์ จันทะวารี เรือนจำกลางชลบุรี
๒๓. นายกิตติ คำผุย เรือนจำกลางชลบุรี
๒๔. นางสาวพินันท์พัชญ์ พวงพัวเพชร ทักษสถานหญิงชลบุรี
๒๕. นางสาวอุษณีย์ จิตรสม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๑๒ จังหวัดชลบุรี
๒๖. นายวิบูลย์ สัยยะสิทธิ์พานิช สำนักงานชลประทานที่ ๙
๒๗. นางกมลพรรณ พานทอง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒
๒๘. นางสุพรรณิการ์ นิลโหม โรงพยาบาลชลบุรี
๒๙. นายสุรัชย์ เสาหงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
๓๐. นางนิตยา เสาหงส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
๓๑. นางสาวสุพิชญา นวลจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๓๒. นางสาวกนกนันท์ จันทรหล่ม ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
๓๓. นางสาวณัฐฤทธา วงศ์สุริยา ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
๓๔. นางสาวศุจินันท์ เกียรติคงสุข กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
๓๕. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
๓๖. นางสาววิสาชา ยินมะเริง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
๓๗. นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
๓๘. นางสาวปณณนุช ดวงศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
๓๙. นายเอนก ยิ่งให้ผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๔๐. นายบดินทร์ ฐิติวิญญูเสถียร วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
๔๑. นางอารีรัตน์ เสี่ยงเพราะ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
๔๒. นางสุกัญญา บุญก่อ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
๔๓. นายบุญส่ง ศรีสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
๔๔. นายสุทัศน์ ธานีพูน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
๔๕. นางฐิตียา แผนเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

๔๖. นายพิรัช ชังเกา	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
๔๗. นางธิดารัตน์ กองศรี	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
๔๘. นางอารมย์ ปัญญาชีโย	วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
๔๙. นางสาวสมพร รักความสุข	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
๕๐. นางพรพรรณ ราชพิทักษ์	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี
๕๑. นางสาวสุภาภรณ์ อุทโท	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี
๕๒. นางสาวระวี จำจด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
๕๓. นางสาวจรีภรณ์ สิงห์สมบูรณ์	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓
๕๔. นางสาวสุรีย์พร เศษมาก	เมืองพัทยา
๕๕. นางกนกพร หนูกลาง	เทศบาลเมืองศรีราชา
๕๖. นางธิดา อัครทวีทอง	เทศบาลเมืองศรีราชา
๕๗. นางสาวเยาวดี ถวิลหา	เทศบาลเมืองแสนสุข
๕๘. นางสาวจำเรียง ยืนยง	เทศบาลเมืองแสนสุข
๕๙. นายจิรศักดิ์ คงทอง	เทศบาลเมืองพนัสนิคม
๖๐. นางสาวนุชนันท์ ยวนอยู่	เทศบาลเมืองพนัสนิคม
๖๑. นายกฤษฎา ผลกอง	เทศบาลเมืองอ่างศิลา
๖๒. พันจ่าโทธนันท์ รัตนโรจน์	เทศบาลเมืองอ่างศิลา
๖๓. นางสาวนิมมวล ศรีสุนช่วง	เทศบาลเมืองบ้านสวน
๖๔. นางสาวภาวิณี ชินทอง	เทศบาลเมืองบ้านสวน
๖๕. นางนลินรัตน์ จุฑาทิรวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๖๖. นางสาวกอบสุข แสงจันทร์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๖๗. นายปิยะชาติ ดาษดา	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๖๘. นางยุวดี ฤทธิวงษ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๖๙. นางสาววินทร์รัตน์ เหลืองอ่อน	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ จังหวัดชลบุรีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ ๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนสูงกว่า ๔๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกรรมการ และคลังจังหวัดชลบุรีเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยรับงบประมาณของจังหวัดชลบุรีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. เสนอมาตรการเร่งรัดหรือแก้ไขปัญหเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาสั่งการในระดับจังหวัด

๓. ให้มีการรายงานหรือการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการและร่วมกันพิจารณาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจนกว่าการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะแล้วเสร็จ

/๔. ให้...

๔. ให้คลังจังหวัดชลบุรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือหน่วยรับงบประมาณของจังหวัดชลบุรี ที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายงานผลหรือเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสมตามเอกสารแนบ ๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑.๑ ภาพรวมของจังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อนหัก + เบิกจ่าย)				(สูง/ต่ำ)	ลำดับ
		ก่อนหัก	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	
รายจ่ายประจำ	๑๐,๙๙๘.๙๖	๗๒๔.๒๕	๑๐,๒๗๐.๔๙	๑๑,๐๒๒.๗๔	๑๐๐.๒๒	๐.๒๒	๔๐
รายจ่ายลงทุน	๙,๙๐๗.๖๑	๒,๙๑๔.๙๒	๖,๙๙๒.๖๑	๙,๖๙๒.๕๓	๙๙.๘๔	(๐.๑๖)	๘
รายจ่ายภาพรวม	๒๐,๙๐๖.๕๗	๓,๖๓๙.๑๗	๑๗,๐๕๘.๑๐	๒๐,๗๑๕.๒๗	๑๐๐.๐๔	๐.๐๔	๑๖

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๒๐,๙๐๖.๕๗ ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณได้ทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๗๑๕.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๔ สูงกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ร้อยละ ๐.๐๔ อยู่ในลำดับที่ ๑๖ ของประเทศ โดยจำนวนหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๗๑ หน่วยงาน สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเมื่อเทียบเป้าหมาย ๑๐๐ % ดังนี้

เป้าหมายการใช้จ่าย	จำนวนหน่วยงาน	ร้อยละ
เกินเป้าหมาย ๑๐๐%	๗	๔.๐๙
ตามเป้าหมาย ๑๐๐%	๑๐๗	๖๒.๕๗
ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐๐%	๕๗	๓๓.๓๔
รวม	๑๗๑	๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายภาพรวมเกินเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๗ หน่วยงาน เนื่องจากส่วนกลางของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบบุคลากรรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติม แต่ผลการใช้จ่ายปรากฏที่หน่วยเบิกจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี โดยที่หน่วยเบิกจ่ายไม่ได้รับจัดสรรเงินประจำงวดในระบบ GFMSI วงเงิน ๔๐.๙๕ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๐.๒๔%

๓.๑.๒ แบ่งประเภทของงบประมาณออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑) งบส่วนราชการ (Function)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อนหนี้ + เบิกจ่าย)				(สูง/-ต่ำ)	ลำดับ
		ก่อนหนี้	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย		
รายจ่ายประจำ	๑๐,๙๕๗.๗๒	๗๓๙.๒๙	๑๐,๒๔๘.๕๐	๑๐,๙๕๓.๗๙	๑๐๐.๒๔	๐.๒๔	๔๔
รายจ่ายลงทุน	๘,๗๔๐.๔๒	๒,๓๔๑.๘๖	๖,๓๙๘.๖๑	๘,๗๒๕.๔๗	๙๙.๘๓	(๐.๑๗)	๙
รายจ่ายภาพรวม	๑๙,๖๙๘.๑๓	๓,๐๘๑.๑๕	๑๖,๖๔๗.๑๑	๑๙,๖๗๙.๒๖	๑๐๐.๐๖	๐.๐๖	๒๒

๒) งบจังหวัดชลบุรี (พัฒนาจังหวัด)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อนหนี้ + เบิกจ่าย)				(สูง/-ต่ำ)	ลำดับ
		ก่อนหนี้	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย		
รายจ่ายประจำ	๒๘.๓๒	๒.๙๖	๒๕.๖๓	๒๗.๕๙	๙๗.๓๙	(๒.๖๑)	๓๗
รายจ่ายลงทุน	๓๗๖.๕๐	๒๑๙.๖๗	๑๕๖.๘๐	๓๗๖.๔๖	๙๙.๙๙	(๐.๐๑)	๑๔
รายจ่ายภาพรวม	๔๐๔.๘๒	๒๒๒.๖๓	๑๘๒.๔๒	๔๐๔.๐๕	๙๙.๘๑	(๐.๑๙)	๑๗

๓) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อนหนี้ + เบิกจ่าย)				(สูง/-ต่ำ)	ลำดับ
		ก่อนหนี้	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย		
รายจ่ายประจำ	๑๒.๙๒	๐.๐๐	๑๒.๙๖	๑๒.๙๖	๙๗.๙๙	(๑๒.๐๑)	๘
รายจ่ายลงทุน	๕๙๐.๗๐	๓๕๓.๔๐	๒๓๗.๒๐	๕๙๐.๖๐	๙๙.๘๙	(๐.๐๒)	๕
รายจ่ายภาพรวม	๖๐๓.๖๑	๓๕๓.๔๐	๒๕๐.๑๖	๖๐๓.๕๖	๙๙.๘๓	(๐.๑๗)	๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายการใช้จ่ายทุกหมวดรายจ่ายร้อยละ ๑๐๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

/๓.๓ ผล...

๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๓.๑ งบภาพรวม

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					ผลการใช้จ่าย (ก้อนนี้ + เบิกจ่าย)				
		เป้าหมาย ไตรมาส ๒	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สูง/(ต่ำ) (เป้าหมายไตรมาส ๒)	ลำดับ จังหวัด	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	สูง/(ต่ำ) (เป้าหมายไตรมาส ๒)	ลำดับ จังหวัด
รายจ่ายประจำ	๔,๑๙๗.๑๙	๕๗.๐๐	๓,๔๐๖.๕๕	๕๘.๑๖	๒๔.๑๖	๕	๕๕.๗๘	๓,๔๓๓.๐๐	๘๑.๗๙	๒๖.๐๑	๕
รายจ่ายลงทุน	๖,๘๓๓.๐๐	๒๙.๐๐	๙๙๓.๕๐	๑๔.๕๔	(๑๔.๔๖)	๒๖	๕๘.๑๕	๓,๑๒๕.๔๓	๔๕.๗๔	(๑๖.๔๑)	๔๖
รายจ่ายภาพรวม	๑๑,๐๓๐.๑๙	๘๖.๐๐	๔,๔๐๐.๐๕	๓๙.๘๙	(๑๑.๓๐)	๑๑	๕๖.๒๔	๖,๕๕๘.๔๓	๕๙.๕๖	๓๖.๒๒	๒๔

๓.๓.๒ งบส่วนราชการ (Function)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					ผลการใช้จ่าย (ก้อนนี้ + เบิกจ่าย)				
		เป้าหมาย ไตรมาส ๒	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สูง/(ต่ำ) (เป้าหมายไตรมาส ๒)	ลำดับ จังหวัด	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	สูง/(ต่ำ) (เป้าหมายไตรมาส ๒)	ลำดับ จังหวัด
รายจ่ายประจำ	๔,๑๙๑.๖๔	๕๗.๐๐	๓,๔๐๖.๗๘	๕๘.๕๗	๒๔.๕๗	๖	๕๕.๗๘	๓,๔๖๘.๗๓	๘๒.๑๙	๒๖.๔๑	๖
รายจ่ายลงทุน	๖,๕๔๖.๙๐	๒๙.๐๐	๙๙๓.๕๐	๑๖.๑๗	(๑๒.๘๓)	๒๘	๕๘.๑๕	๓,๑๒๕.๔๓	๕๐.๘๘	(๗.๒๗)	๔๔
รายจ่ายภาพรวม	๑๐,๗๓๘.๕๔	๘๖.๐๐	๔,๓๙๖.๒๘	๕๒.๖๖	(๔.๗๔)	๑๓	๕๖.๒๔	๖,๕๙๔.๑๖	๖๓.๕๔	๗.๓๐	๒๕

๓.๓.๓ งบจังหวัด (พัฒนาจังหวัด)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					ผลการใช้จ่าย (ก้อนนี้ + เบิกจ่าย)				
		เป้าหมาย ไตรมาส ๒	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สูง/(ต่ำ) (เป้าหมายไตรมาส ๒)	ลำดับ จังหวัด	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	สูง/(ต่ำ) (เป้าหมายไตรมาส ๒)	ลำดับ จังหวัด
รายจ่ายประจำ	๑๖.๑๓	๕๗.๐๐	๓.๔๔	๓.๘๓	(๕๓.๕๖)	๗	๕๕.๗๘	๓.๙๑	๓.๘๓	(๕๑.๓๕)	๑๐
รายจ่ายลงทุน	๒๖๙.๐๐	๒๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๒๙.๐๐)	๕๕	๕๘.๑๕	๐.๐๐	๐.๐๐	(๕๘.๑๕)	๕๕
รายจ่ายภาพรวม	๒๘๕.๑๓	๘๖.๐๐	๓.๔๔	๑.๒๑	(๕๙.๗๙)	๖๕	๕๖.๒๔	๓.๙๑	๑.๓๗	(๕๔.๘๗)	๗๓

๓.๓.๔ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					ผลการใช้จ่าย (ก้อนนี้ + เบิกจ่าย)				
		เป้าหมาย ไตรมาส ๒	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สูง/(ต่ำ) (เป้าหมายไตรมาส ๒)	ลำดับ ๑๘ กลุ่ม	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	สูง/(ต่ำ) (เป้าหมายไตรมาส ๒)	ลำดับ ๑๘ กลุ่ม
รายจ่ายประจำ	๙.๔๓	๕๗.๐๐	๐.๓๖	๓.๘๓	(๕๓.๕๖)	๑๔	๕๕.๗๘	๐.๓๖	๓.๘๓	(๕๕.๔๒)	๑๕
รายจ่ายลงทุน	๕๒๑.๑๐	๒๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๒๙.๐๐)	๒*	๕๘.๑๕	๐.๐๐	๐.๐๐	(๕๘.๑๕)	๑๒**
รายจ่ายภาพรวม	๕๓๐.๕๓	๘๖.๐๐	๐.๓๖	๐.๐๘	(๕๖.๕๓)	๑๘	๕๖.๒๔	๐.๓๖	๐.๐๘	(๕๖.๑๖)	๑๘

หมายเหตุ : * มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑ กลุ่มจังหวัด **มีผลการก่อหนี้แล้ว ๑๑ กลุ่มจังหวัด

/มติ...

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ สถานะการก่องหนี่รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยรับงบประมาณ
ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานของจังหวัดชลบุรีที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน
จำนวน ๑๐๗ หน่วยงาน มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๑,๗๙๑ โครงการ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ยังก่องหนี่ไม่แล้วเสร็จ
ครบทุกโครงการ จำนวน ๔๕ หน่วยงาน ๗๑๒ โครงการ วงเงิน ๓,๓๕๘.๒๑ ล้านบาท ดังนี้

สถานะการก่องหนี่	จำนวนโครงการ		วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑) ก่องหนี่แล้ว	๑,๐๖๕	๕๙.๕๖	๓,๕๔๕.๕๙	๕๐.๕๓
งบประมาณคงเหลือหลังก่องหนี่	-	-	๓.๘๘	๐.๐๖
๒) ยังก่องหนี่ไม่แล้วเสร็จ	๗๒๖	๓๙.๗๕	๓,๓๕๘.๒๑	๔๙.๔๕
- TOR	๓๒๕	๑๘.๑๕	๑,๖๗๙.๕๗	๒๔.๕๘
- รายงานขอซื้อของจ้าง	๒๔	๑.๓๔	๒๔๕.๓๖	๓.๕๙
- คกก. พิจารณาผล	๗๓	๔.๐๘	๑๒๐.๓๕	๑.๗๖
- รออนุมัติ	๕	๐.๒๘	๑๔.๕๓	๐.๒๑
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการ	๕	๐.๒๘	๒๔.๗๑	๐.๓๖
- งบดำเนินการเอง	๒๘๐	๑๕.๖๓	๑,๒๗๓.๖๙	๑๘.๖๔
๓) ขอยกเลิกโครงการ	๑๔	๐.๗๘	๒๕.๓๓	๐.๓๗
รวม	๑,๗๙๑	๑๐๐.๐๐	๖,๘๓๓.๐๑	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน

เลขานุการฯ : การก่องหนี่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และปัญหาอุปสรรค ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีหน่วยรับงบประมาณของชลบุรีที่ยังก่องหนี่ไม่แล้วเสร็จ
จำนวน ๔๕ หน่วยงาน ดังนี้

๔.๑ งบส่วนราชการ (Function)

หน่วยงานที่ยังก่องหนี่ไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑ เมืองพัทยา	๑๐ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)
๒ สำนักงานชลประทานที่ ๙	๑๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๓ สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	๑๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
๔ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
๕ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	๑๔ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี-ระยอง
๖ มทร.ตะวันออก	๑๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
๗ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒	๑๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี	๑๗ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
๙ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี	๑๘ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒

๑๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	๓๒ หัณฑสถานหญิงชลบุรี
๒๐ เรือนจำกลางชลบุรี	๓๓ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
๒๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔	๓๔ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
๒๒ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	๓๕ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
๒๓ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	๓๖ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชลบุรี
๒๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี	๓๗ โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
๒๕ เทศบาลเมืองอ่างศิลา	๓๘ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓
๒๖ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑ จังหวัดชลบุรี	๓๙ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
๒๗ เทศบาลเมืองบ้านสวน	๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
๒๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	๔๑ ศูนย์ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
๒๙ สำนักงานจังหวัด ชลบุรี	๔๒ เทศบาลเมืองศรีราชา
๓๐ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน	๔๓ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
๓๑ เทศบาลเมืองแสนสุข	

ประธานฯ : ให้งานที่ได้อัดสรรายจ่ายลงน งบส่วนราชการ (Function) ที่ยงกอนี้ไมแลวเสร็จ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน รายงานสถานะการกอนี้และปัญหาอุปสรรค เพื่อใหที่ประชุมทราบและพิจารณา ร่วมนตามลำดับ โดยเริ่มจากเมืองพัทยา

ผู้แทนเมืองพัทยา : ได้อัดสรรายจ่ายลงน ๓๓ โครงการ วงเงิน ๑,๐๓๗.๐๗ ล้านบาท กอนี้แลว ๑๐ โครงการ วงเงิน ๕๔๕.๒๓ ล้านบาท ยงกอนี้ไมแลวเสร็จ ๒๓ โครงการ วงเงิน ๔๙๑.๘๔ ล้านบาท ดังนี้ ๑) จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ๑๙ โครงการ วงเงิน ๓๙๙.๗๖ ล้านบาท ๒) รายงานขอซื้อขอจ้าง ๓ โครงการ วงเงิน ๘๐.๓๗๖ ล้านบาท ๓) คณะกรรมการพิจารณาผล ๑ โครงการ ๓๓.๓๐ ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาครบทั้ง ๒๓ โครงการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงานชลประทานที่ ๙ : ส่วนใหญ่จะเป็นงบค่าอำนายการ ค่าเตรียมความพร้อมค่าบริหารจัดการน้ำ และค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร ได้อัดสรรายจ่ายลงน ๓๔๓ โครงการ วงเงิน ๕๔๙.๖๑ ล้านบาท กอนี้แลว ๑๑๘ โครงการ วงเงิน ๖๗.๕๔ ล้านบาท ยงกอนี้ไมแลวเสร็จ ๒๒๕ โครงการ วงเงิน ๔๘๒.๐๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบดำเนินการเอง และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙ : ได้อัดสรรายจ่ายลงน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๗๖๖.๒๑ ล้านบาท กอนี้แลวครบทุกโครงการ แต่มี ๑ โครงการที่ยงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอย่งระหว่างขอใช้พื้นที่ กับกรมป่าไม้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับงบดำเนินการเอง ๓๐๑.๖๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ : ได้อัดสรรายจ่ายลงน ๑๓ โครงการ วงเงิน ๒๑๙.๒๐ ล้านบาท กอนี้แลว ๘ โครงการ วงเงิน ๑๖๕.๑๕ ล้านบาท ยงกอนี้ไมแลวเสร็จ ๕ โครงการ วงเงิน ๕๔.๐๕ ล้านบาท เป็นงบบำรุงปกติ เช่น ค่าอำนวยการและค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชลบุรี : ได้อัดสรรายจ่ายลงน ๓๓ โครงการ วงเงิน ๑๗๒.๓๗ ล้านบาท กอนี้แลว ๑๓ โครงการ ยงกอนี้ไมแลวเสร็จ ๒๐ โครงการ ดังนี้ ๑) จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ๑๖ โครงการ วงเงิน ๘๔.๐๙ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๙ โครงการ วงเงิน ๗.๙๙ ล้านบาท ลงนามเดือนเมษายน ๒๕๖๕ รวม ๕ โครงการ วงเงิน ๒๕.๒๔ ล้านบาท และลงนาม

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒ โครงการ วงเงิน ๑๔.๑๘ ล้านบาท ๒) คณะกรรมการพิจารณาผล ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๔๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๓) ขอบเปลี่ยนแปลง ๓ โครงการ วงเงิน ๑๐.๑๑ ล้านบาท เนื่องจากไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่และอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ ๔) ยกเลิก ๒ โครงการ วงเงิน ๘.๙๗ ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน จึงขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๖ โครงการ วงเงิน ๑๐๘.๗๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๕ โครงการ วงเงิน ๖.๔๔ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ วงเงิน ๑๐๒.๒๖ ล้านบาท ดังนี้ ๑) จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ๔ โครงการ วงเงิน ๑๕.๕๐ ล้านบาท ๒) รายงานขอซื้อของจ้าง ๓ โครงการ วงเงิน ๗๓.๗๐ ล้านบาท ๓) ประกาศผู้เสนอราคา ๓ โครงการ ๑๓.๐๘ ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาครบทั้ง ๑๑ โครงการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๓ โครงการ วงเงิน ๒๓๗.๔๘ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๖ โครงการ วงเงิน ๑๙.๗๑ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๗ โครงการ วงเงิน ๒๑๗.๗๗ ล้านบาท ดังนี้ ๑) จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ๑ โครงการ วงเงิน ๖๐.๑๘ ล้านบาท คาดว่าจะก่อกหนี้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ ๒) งบดำเนินการเอง ๖ โครงการ วงเงิน ๑๕๗.๕๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๔๓.๕๘ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๘ โครงการ วงเงิน ๔๐.๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างประชาพิจารณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และพิจารณาผล ๒ โครงการ วงเงิน ๒.๘๘ ล้านบาท คาดว่าจะก่อกหนี้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กรรมการและเลขานุการ : สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี แจ้งว่าอยู่ระหว่างกักตัว เนื่องจากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงรายงานผ่านฝ่ายเลขานุการฯ ดังนี้ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑ โครงการ วงเงิน ๓๙.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะก่อกหนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๕๙ โครงการ วงเงิน ๓๔.๓๘ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๒๐ โครงการ วงเงิน ๓.๘๔ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๓๙ โครงการ วงเงิน ๓๐.๕๔ ล้านบาท ดังนี้ ๑) อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้รับจ้าง ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๖๖ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๒) ยกเลิกประกาศ ๒ โครงการ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ๓) งบดำเนินการเอง ๕๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้วบางส่วนจำนวน ๒๗ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๔๖ โครงการ วงเงิน ๓๗.๐๔ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑๔ โครงการ วงเงิน ๑๘.๘๑ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๓๒ โครงการ วงเงิน ๑๘.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างทั้งหมด เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีความต้องการต่างกัน ต้องใช้เวลาในการจัดหมวดหมู่ครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน คาดว่า จะสามารถก่อกหนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒๒ โครงการ วงเงิน ๓๐.๖๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑๓ โครงการ วงเงิน ๗.๙๐ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๙ โครงการ วงเงิน ๒๒.๗๐ ล้านบาท ดังนี้ ๑) จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ๔ โครงการ วงเงิน ๗.๓๐ ล้านบาท ๒) รายงานขอซื้อของจ้าง ๔ โครงการ วงเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท ๓) เปลี่ยนแปลงรายการ ๑ โครงการ ๑๕.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะก่อกหนี้ทุกโครงการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๒๕.๒๔ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๗ โครงการ วงเงิน ๔.๗๗ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๔ โครงการ วงเงิน ๒๐.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลทั้ง ๔ โครงการ คาดว่าจะก่อกหนี้ได้ทั้งหมดภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี-ระยอง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๖.๐๖ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๒๗ โครงการ วงเงิน ๑๔.๗๑ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒๕ โครงการ วงเงิน ๑๑.๓๕ ล้านบาท ดังนี้ ๑) จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ๓ โครงการ วงเงิน ๒.๒๒ ล้านบาท ๒) ขึ้นตอนเสนอราคา ๑๐ โครงการ วงเงิน ๒.๓๗ ล้านบาท ๓) คณะกรรมการพิจารณาผล ๑๐ โครงการ ๓.๘๐ ล้านบาท ๔) รออนุมัติ ๒ โครงการ วงเงิน ๒.๙๖ ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อกหนี้แล้วเสร็จทุกโครงการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๘ โครงการ วงเงิน ๑๙.๔๑ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑ โครงการ วงเงิน ๑๒.๖๕ ล้านบาท ขณะนี้รอส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๗ โครงการ วงเงิน ๖.๗๖ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อยกชุด ขณะนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติร่าง TOR แต่คาดว่าจะก่อกหนี้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๖๑ โครงการ วงเงิน ๓๒.๔๓ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๓๗ โครงการ วงเงิน ๑๕.๘๗ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒๔ โครงการ วงเงิน ๑๖.๕๖ ล้านบาท โดยอยู่ระหว่าง TOR และกำหนดราคากลาง ๒๓ โครงการ วงเงิน ๑๔.๙๖ ล้านบาท ๒) รออนุมัติ ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๕๖ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาครบทุกโครงการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๕ โครงการ วงเงิน ๒๐.๕๖ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๒ โครงการ วงเงิน ๔.๙๗ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๓ โครงการ วงเงิน ๑๕.๕๙ ล้านบาท ดังนี้ ๑) อยู่ระหว่าง อนุมัติ ๑ โครงการ วงเงิน ๕.๖๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒) อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๑ โครงการ วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท ๓) ปรับปรุงร่างประชาพิจารณ์ ๑ โครงการ วงเงิน ๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออนุมัติครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ครบทุกโครงการ

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒๔ โครงการ วงเงิน ๑๔.๓๑ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๓ โครงการ วงเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒๑ โครงการ วงเงิน ๑๔.๒๔ ล้านบาท ดังนี้ ๑) จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ๒๐ โครงการ วงเงิน ๑๒.๙๘ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๒) ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๒๓ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๔.๕๓ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ วงเงิน ๑๓.๐๓ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างอาคารหอพัก ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว รออนุมัติ ๗ วัน คาดว่าจะก่อกหนี้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทนเรือนจำกลางชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๒.๒๖ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๓ โครงการ วงเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ วงเงิน ๑๑.๕๓ ล้านบาท ดังนี้ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ทั้ง ๒ โครงการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๖ โครงการ วงเงิน ๑๖.๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วย งบดำเนินการเอง ๕ โครงการ วงเงิน ๑๔.๑๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และยังก่องหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ จ้างเหมา วงเงิน ๑.๒๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาดำเนินการเอง วงเงิน ๐.๘๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๓.๒๕ ล้านบาท ก่องหนี้แล้ว ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท ยังก่องหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ วงเงิน ๑๑.๒๕ ล้านบาท คาดว่าจะได้คู่สัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๙๑ โครงการ วงเงิน ๒๐.๐๔ ล้านบาท ก่องหนี้แล้ว ๒๙ โครงการ วงเงิน ๑๒.๖๔ ล้านบาท ยังก่องหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๖๒ โครงการ วงเงิน ๗.๔๐ ล้านบาท ดังนี้ จัดทำ TOR และกำหนดราคากลางทั้งหมด ซึ่งเป็นการซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัดซึ่งมีความต้องการต่างกัน ต้องใช้เวลาในการจัดหมวดหมู่ครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน คาดว่า จะสามารถก่องหนี้ครบทุกโครงการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๕ โครงการ วงเงิน ๑๐.๑๘ ล้านบาท ก่องหนี้แล้ว ๔ โครงการ วงเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท ยังก่องหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ วงเงิน ๗.๖๘ ล้านบาท ดังนี้ ๑) จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ๙ โครงการ วงเงิน ๑.๐๓ ล้านบาท ๒) ยกเลิก e-Bidding ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา กำลังดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่ ๓) ยกเลิกประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ วงเงิน ๕.๓ ล้านบาท เนื่องจาก ว.๗๘ และได้เสนอราคาในระบบเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะก่องหนี้ครบทุกโครงการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างศิลา : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑ โครงการ วงเงิน ๙.๕๓ ล้านบาท ยังก่องหนี้ไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR คาดว่าจะก่องหนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑ จังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๕ โครงการ วงเงิน ๙.๖๑ ล้านบาท ก่องหนี้แล้ว ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๔๑ ล้านบาท ยังก่องหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๔ โครงการ วงเงิน ๙.๒๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านสวน : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ วงเงิน ๙.๐๘ ล้านบาท ยังก่องหนี้ไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนให้ผู้รับจ้างมายื่นเสนอราคาใหม่ ๑ โครงการ และ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทั้ง ๒ โครงการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๐.๓๑ ล้านบาท ก่องหนี้แล้ว ๖ โครงการ วงเงิน ๘.๑๕ ล้านบาท ยังก่องหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ พร.๔ และ พร.๕ คาดว่าจะก่องหนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑ โครงการ วงเงิน ๘.๖๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคบางแสน : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ วงเงิน ๘.๒๒ ล้านบาท ยังก่องหนี้ไม่แล้วเสร็จ รออุทธรณ์ ๑ โครงการ วงเงิน ๓.๕๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ ๑ โครงการ วงเงิน ๔.๗๒ ล้านบาท คาดว่าจะก่องหนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- ผู้แทนเทศบาลเมืองแสนสุข : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๓ โครงการ วงเงิน ๗.๘๐ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขายแบบ ๑ โครงการ และกำหนดราคากลาง ๒ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
- ผู้แทนทัศนสถานหญิงชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๓๕ โครงการ วงเงิน ๗.๔๓ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๓๑ โครงการ วงเงิน ๑.๒๖ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๔ โครงการ วงเงิน ๖.๑๖ ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ได้ทั้ง ๔ โครงการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคพิทยา : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ วงเงิน ๖.๐๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอน การอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๗๑ โครงการ วงเงิน ๑๑.๖๐ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๒๒ โครงการ วงเงิน ๗.๓๒ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๔๙ โครงการ วงเงิน ๔.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่าง e-bidding คาดว่าจะลงนามสัญญาครบทุกโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนเทศบาลเมืองพนัสนิคม : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑ โครงการ วงเงิน ๕.๕๐ ล้านบาท ยกเลิกประกาศเชิญชวน ตาม ว ๗๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างอยู่ e-bidding คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่าย ภายในไตรมาส ๔
- ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๔ โครงการ วงเงิน ๕.๔๓ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณให้อำเภอต่าง ๆ ดำเนินการ คาดว่าจะสามารถ ก่อนนี้ได้ครบทุกโครงการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ วงเงิน ๕.๒๔ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๓ โครงการ วงเงิน ๐.๑๖ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ วงเงิน ๕.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๔ โครงการ วงเงิน ๖.๔๓ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๑๓ โครงการ วงเงิน ๓.๗๕ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๖๘ ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการประกวดราคา ๒ ครั้ง ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขี้จ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๒ โครงการ วงเงิน ๑๖.๖๑ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๙ โครงการ วงเงิน ๒.๕๒ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๓ โครงการ วงเงิน ๑๔.๐๙ ล้านบาท ดังนี้ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ ๑ โครงการ วงเงิน ๙.๑๘ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ในขั้นตอนอุทธรณ์ ๑ โครงการ ๐.๖๔ ล้านบาท และขั้นตอน e-bidding ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๔.๒๗ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาทั้ง ๒ โครงการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๓๙ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนศูนย์ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๗ โครงการ วงเงิน ๗.๐๑ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๖ โครงการ วงเงิน ๑.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒ โครงการ ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ เป็นโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อยู่ขั้นตอนจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีราชา : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๖ โครงการ วงเงิน ๑.๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่าง การปรับแก้ไขร่าง TOR เพื่อให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนในสังกัด คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๖ โครงการ วงเงิน ๕๓.๓๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๕ โครงการ วงเงิน ๔๘.๓๐ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว แต่อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาคาดว่าจะก่อกหนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๔.๒ จังหวัดชลบุรี (พัฒนาจังหวัด) ดังนี้

ประธานฯ : ให้สำนักงานจังหวัดชลบุรี รายงานสถานะการการก่อกหนี้จังหวัดชลบุรี (พัฒนาจังหวัด) และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การก่อกหนี้ล่าช้า เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาร่วมกัน

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : สำหรับจังหวัดชลบุรี ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดชลบุรี ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ๒๐ โครงการ วงเงิน ๒๖๙.๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑๖ โครงการ วงเงิน ๒๐๓.๔๐ ล้านบาท ยังก่อกหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ ยกเลิกประกาศ เนื่องจากรายละเอียดในแบบบูรณาการไม่ตรงกับงบประมาณ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒. โครงการพัฒนาสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมกับคณะกรรมการ กบจ.ชบ. เนื่องจากมีข้อมูลในระบบ e-budgeting ผิดพลาด โดยโครงการแบ่งเป็น ๔ กิจกรรม ลงนามในสัญญาแล้ว ๓ กิจกรรม และอีก ๑ กิจกรรม คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

สำหรับโครงการที่ยกเลิก ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำระยะ ๒ ซอยสถาบัน ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี ที่ได้ตรวจสอบโครงการแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแล้ว

๒. โครงการในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนบางปะกง - หนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื่องจากคณะอนุกรรมการจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและปทุมธานีมีความเห็นร่วมกันว่า เป็นโครงการที่ควรใช้งบประมาณของกระทรวง/กรม ประกอบกับงบประมาณของประเทศมีจำกัด และโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแล้ว

๔.๓ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

ประธานฯ : ให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ รายงานสถานะการก่อกหนี้และปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาร่วมกัน

ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๔๒๑.๑๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้

- แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ๓ โครงการ วงเงิน ๑๖๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเนื่องจากเอกสารยังไม่ครบถ้วน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๑๐.๐๐ ล้านบาท และอยู่ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ๑ โครงการ วงเงิน ๕๐.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะก่อกหนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

/- แขวง...

- แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ๒ โครงการ วงเงิน ๔๔ ล้านบาท ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อกำหนดได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒๖๑.๑๐ ล้านบาท
- แขวงทางหลวงระยอง ๑ โครงการ วงเงิน ๓๙.๑๐ ล้านบาท ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อกำหนดได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- แขวงทางหลวงชนบทระยอง ๑ โครงการ วงเงิน ๕๐.๐๐ ล้านบาท ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อกำหนดได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ๑ โครงการ วงเงิน ๓๘.๐๐ ล้านบาท ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อกำหนดได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- โครงการชลประทานระยอง ๑ โครงการ วงเงิน ๕๐.๐๐ ล้านบาท ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อกำหนดได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ประธานฯ : จากการรายงานสถานะการก่อกำหนดและปัญหาอุปสรรค พบว่า หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนด และคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อกำหนดได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับหน่วยงานที่มีหน่วยย่อยในสังกัด เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ และ ๓ ที่มีโรงเรียนในสังกัดหลายแห่ง มีความต้องการครุภัณฑ์หลากหลาย ต้องใช้เวลาในการจัดประเภทขอให้คลังจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการฯ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานที่ยังก่อกำหนดไม่แล้วเสร็จ เพื่อเร่งดำเนินการก่อกำหนดโดยเร็ว ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เร่งรัดก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรรมการและเลขานุการ : เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๕.๑ เร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดขอให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๕.๒ กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเงินเหลือจ่ายดังกล่าวถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับงบประมาณ จะส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) หากประสงค์จะใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ขอให้รีบดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือสำนักงบประมาณ และเร่งก่อกำหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒) หากไม่ประสงค์จะใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายอีกต่อไป ขอให้แจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

๕.๓ การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ทันทีและให้ครบทุกงวดงานตามสัญญา เพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับการติดตามสถานะการก่อกำหนด

๕.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจาก

๑) เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบมาตรการเร่งรัดทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ (๒) วรรคสี่ “การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย”

/ดังนั้น...

ดังนั้น เมื่อหน่วยงานดำเนินการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว เพื่อช่วยผลักดันให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของภาคธุรกิจและภาคเอกชน สนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศและจังหวัดชลบุรี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดชลบุรีและรัฐบาล

๕.๕ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้สรุปผลความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาต่อไป

๕.๖ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้

๑. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”

๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑) การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ

สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๒.๒) การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

อนึ่ง ระยะเวลาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สำหรับเงินงบประมาณตามนิยามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เท่านั้น

๕.๗ แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงความสมัครใจของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงความสมัครใจของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล ดังนี้


๑. การยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถใช้หลักฐานจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้องมีขั้นตอนการยื่นข้อเสนอตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๕ และตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ ได้

๒. การตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔

๓. แนวทางปฏิบัตินี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ


เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางนลินรัตน์ จุฑาทิศวรค์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ