

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เฉพาะงบรายจ่ายลงทุนและเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชลบุรี อาคารใหม่ (ตึกหลัง) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้เข้าประชุม

๑. นายอำนาจ เจริญศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ประธานฯ
๒. นายชยพัทธ์ วิปุส	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. นายอรรถชัย พรหมปัญญา	แทนสรรพากรภาค ๕	กรรมการ
๔. นางสาวไอลดา ธรรมสังข์	แทนสรรพาสาไมต์พื้นที่ชลบุรี ๑	กรรมการ
๕. นายมนัสวี จำแก้ว	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี	กรรมการ
๖. นายวัชร พรมคุณากรณ์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๗. นางสาววิลาวัลย์ หลิ่งแก้ว	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	กรรมการ
๘. นายสมพงษ์ จันทะหาร	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	กรรมการ
๙. นางวิไลวรรณ ละมัย	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔	กรรมการ
๑๐. นางนิตยา คำปาน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นางสาวดนุภา เลหาหล้า	แทนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒	กรรมการ
๑๒. นางสาวโสภาพรรณ แสงโป	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี)	กรรมการ
๑๓. นายอรรถเดช แข็งธัญกิจ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	กรรมการ
๑๔. นางสาวอารีรัตน์ จันทรีไต้	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๕. นางสาวปณณภัทร์ ต้นใจ	แทนผู้อำนวยการพัฒนาสถานหญิงชลบุรี	กรรมการ
๑๖. นางณฐากาญจน์ จันดั่งกุลพัฒน์	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
๑๗. นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์	ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	กรรมการ
๑๘. นางพรรณนภา โกศรี	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	กรรมการ
๑๙. นายเอนก ยังให้ผล	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓	กรรมการ
๒๐. นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด	แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี-ระยอง	กรรมการ
๒๑. นางธัญญารัตน์ สรรพพุดา	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี	กรรมการ
๒๒. นางอรรณพ เหล่าอารีย์	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	กรรมการ
๒๓. นางพรพรรณ ราชพิทักษ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี	กรรมการ
๒๔. นางสาวสุรีย์พร เศษมาก	แทนนายกเมืองพัทยา	กรรมการ
๒๕. นายชาญชัย สิริกาญจโดม	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๒๖. นางสาวจำเรียง ยืนยง	แทนนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข	กรรมการ
๒๗. นางพรทิพย์ เพื่องมีคุณ	แทนนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ	กรรมการ
๒๘. นางฉัตรดา อัครทวีทอง	แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา	กรรมการ
๒๙. นางสาวเกตุศิริ ทิปภากร	แทนนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า	กรรมการ
๓๐. นางสาวอุไร พุ่มแก้ว	แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	กรรมการ
๓๑. นางสาวเกษร นำนวล	แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง	กรรมการ

๓๒. นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์ศิริ	แทนนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม	กรรมการ
๓๓. นางสาวทิพภา ธนินชลาธาร	แทนนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา	กรรมการ
๓๔. นายนิธิวัฒน์ สังฆะมะณี	แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	กรรมการ
๓๕. นายพิสิทธิ์ เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดชลบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๓๖. นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ปลัดจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๒. นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอาทิตยา อันอามาตย์	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
๒. นายอิศเรศ ดวงเนตร	โครงการชลประทานชลบุรี
๓. นางนิภาวรรณ ถนอมสุข	โครงการชลประทานชลบุรี
๔. นางสาวชมพูนุท ว่องไว	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
๕. นางชนิดาภา จันทร์เสนา	ทอสมสถานหญิงชลบุรี
๖. นางสาวพาฝัน กุฎสำโรง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๗. นางสุพรรณิการ์ นิลโหม	โรงพยาบาลชลบุรี
๘. นางสาวญาดิมา สิริโอฬารกุล	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
๙. นางสาวสุวรรณี ไตรวัฒน์	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
๑๐. นางสาวญานิน อุบลเลิศ	สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
๑๑. นางวิภารัตน์ โมริดา	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓
๑๒. นางสาวดวงรัตน์ โนนทะศรี	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (สาขาชลบุรี)
๑๓. นายปฏิภาณ บุปะเท	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒
๑๔. นางสาวชนันวัน แสงเดช	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒
๑๕. นายอนิรุทธิ์ ถนอมวัฒนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
๑๖. นางสาวรสสุคนธ์ อินบิว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
๑๗. นายเอกชัย สิบหย่อม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
๑๘. นางสาวภารัตริ จันทร์มาลา	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๑๙. นางสาวกัลป์พฤกษ์ จำนงผล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๒๐. นางสาววรรณิศา เหมือนนฤทธิ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
๒๑. นางสาวอรติดา วงษ์สกุลไทย	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
๒๒. นางสาวชัยญา แก้วถาวร	สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
๒๓. นางสาวกรรณิการ์ วิริยบัณฑิต	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
๒๔. นางสาววิลาวัลย์ พงษ์พัฒน์เจริญ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
๒๕. นายปรกร พัวพัน	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
๒๖. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
๒๗. นายอำนวยการ เหมขุนทด	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
๒๘. นางสาววรัญญา สร้อยจิตร	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
๒๙. นางสาวพันธุ์ทิพา วิเชียรชัยยะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

๓๐. นายรัก ธนะไพบุลย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๓๑. นางสาวอรอุมา สายสุด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๓๒. นายรัฐดำรง ธรรมโชติ	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี
๓๓. นางจิตรา สุขเจริญ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
๓๔. นางสาวกรพิชชา ศราพรภิญโญ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
๓๕. นางสาววิลาวัลย์ พรรณจิตร	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี
๓๖. นางสาวนุชนารถ นามรัสสี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๓๗. นางสาวเยาวดี ถวิลหา	เทศบาลเมืองแสนสุข
๓๘. นางสาวปณณดา พรหมดี	เทศบาลเมืองสัตหีบ
๓๙. นางสาวชลิดา สิทธิเสื่อ	เทศบาลเมืองศรีราชา
๔๐. นางสาวสิริรัตน์ ถวิลญาติ	เทศบาลเมืองประจักษ์
๔๑. นางนลินรัตน์ จุฑาภักทวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๔๒. นายปิยะชาติ ดาษดา	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๔๓. นางสาวกอบสุข แสงจันทร์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๔๔. นางสาววินทร์รัตน์ เหลืองอ่อน	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ติดตามกิจ
จึงมอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายอำนาจ เจริญศรี) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ : ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน ภาพรวมจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อนหัก + เบิกจ่าย)				ผลการเบิกจ่าย			
		ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	+/- เป้าหมาย	ลำดับ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	+/- เป้าหมาย	ลำดับ
รายจ่ายประจำ	๕,๙๙๒.๙๔	๕,๔๔๘.๑๓	๙๐.๙๑	-๙.๐๙	๒๔	๕,๔๑๓.๘๑	๙๐.๓๔	-๗.๖๖	๒๔
รายจ่ายลงทุน	๑,๖๖๒.๖๙	๑,๔๖๘.๓๒	๘๘.๓๑	-๑๑.๖๙	๒๘	๑,๒๖๖.๕๕	๗๖.๑๗	-๑.๑๗	๓
รายจ่ายภาพรวม	๗,๖๕๕.๖๓	๖,๙๑๖.๔๕	๙๐.๓๔	-๙.๖๖	๒๑	๖,๖๘๐.๓๕	๘๗.๒๖	-๕.๗๔	๑๔

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

/๓.๒ ผลการเบิกจ่าย...

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

จำนวนหน่วยเบิกจ่าย ที่ได้รับอนุมัติกันเงิน	วงเงินกัน		เบิกจ่ายแล้ว			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ คงเหลือ	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ คงเหลือ
๔๙	๒๕๗	๑,๗๙๕.๗๘	๒๑๔	๑,๐๐๗.๑๑	๕๖.๐๘	๔๓	๗๘๘.๖๗	๔๓.๙๒

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

๓.๓ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- กระทรวงการคลังกำหนดแนวทางปฏิบัติเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งเป็น

๑. ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน เช่น การกำหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง
รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๒. เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ (คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒)
ให้หน่วยงานดำเนินการ ๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี ๒) ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ๓) ให้หน่วยงานของรัฐ
รับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที

๓. ให้หน่วยงานกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนไว้ด้วยว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
จะมีการลงนามเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับและได้รับ
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หากไม่ได้รับจัดสรรสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ แบ่งเป็น

๑. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้" การเปิดรับฟังความคิดเห็น
ควรพิจารณาจากความเสี่ยง หากคาดว่าจะมีการอุทธรณ์ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีกำหนด ๓ วันทำการ
หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่วิจารณ์จะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ในครั้งนั้นได้ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้น

๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดังนี้

๒.๑ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐.๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึง
ระยะเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารด้วย และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๒.๒ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป เผยแพร่ประกาศและเอกสารเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

อนึ่ง ระยะเวลาการเผยแพร่ใช้กับจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่านั้น

/- การจัดทำ...

- การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณให้สำคัญกับการพิจารณา กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๓ สำหรับรายการผูกพันใหม่ควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ กรณีที่คาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้แจ้งสำนักงานงบประมาณเป็นรายกรณี ในโอกาสแรกเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไปแนวทางปฏิบัติในการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : การประชุมวันนี้ เพื่อร่วมกันชี้แจงการก่อนนี้ผูกพัน ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ให้เป็นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้า ดังนี้

๑) สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

คลังจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๓.๒๖๑ ล้านบาท คือ ๑) รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง วงเงิน ๑.๓๕๘ ล้านบาท ๒) ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ วงเงิน ๑.๙๐๓ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถลงนามได้ทันที

๒) สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

ผู้แทนสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๙๙๕ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีแบบพกพา เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR/ราคากลาง คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๑

ผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๑ : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๔๖.๑๖๖ ล้านบาท คือ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค (งบผูกพันปี ๖๗ - ๖๘) ขณะนี้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR/ราคากลาง โดยมีกรอบระยะเวลา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแต่งตั้ง ซึ่งกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๔) สำนักงานสรรพากรภาค ๕

ผู้แทนสำนักงานสรรพากรภาค ๕ : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๑๑๓.๕๖๒ ล้านบาท คือ ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมก่อสร้างอาคารพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (งบผูกพันปี ๖๕ - ๖๘) เบิกจ่ายแล้ว ๒๘ งวด คงเหลือ ๑๔ งวด ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน

๕) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๑๐.๗๔๐ ล้านบาท คือ อาคารสถาบันมวยไทย (งบผูกพันปี ๖๖ - ๖๗) เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด คงเหลือ ๗ งวด ส่วนรายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เป็นงบที่จัดสรรให้กับสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ (งบผูกพันปี ๖๖ - ๖๗) วงเงิน ๓๒.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด คงเหลือ ๔ งวด สัญญาสิ้นสุด ๒๐ ก.ค. ๖๗ คาดว่าเบิกจ่ายได้ตามสัญญา

/๖) โครงการ...

๖) โครงการชลประทานชลบุรี

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑๒ โครงการ วงเงิน ๒๖๔.๑๖๔ ล้านบาท ดังนี้ ๑) เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ วงเงิน ๑๒๕.๒๖๓ ล้านบาท ๒) ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ อาคารบังคับน้ำห้วยสะพาน วงเงิน ๑๒.๐๐๐ ล้านบาท ๓) อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR/ราคากลาง คือ กำแพงป้องกันตลิ่งคลองตาสาย วงเงิน ๔๔.๘๐๐ ล้านบาท ๔) อยู่ระหว่างดำเนินการเอง คือ โครงการที่ดำเนินการโดยอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ๔ โครงการ วงเงินรวม ๔๐.๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบบระบายน้ำ ตำบลหน้าพระธาตุ วงเงิน ๑๒.๐๐๐ ล้านบาท และอาคารบังคับน้ำบ้านหนองพังพอน ตำบลท่าบุญมี วงเงิน ๑๔.๐๐๐ ล้านบาท ดำเนินการได้ตามแผน สำหรับการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนบางพระ วงเงิน ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ ๙

๗) สำนักงานชลประทานที่ ๙

ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ ๙ : ได้รับจัดสรร ๑๓ โครงการ วงเงิน ๔๒.๐๖๙ ล้านบาท งบดำเนินการเอง ๑๒ โครงการ เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าแรง เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๖๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓.๖๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา ๒ คัน วงเงิน ๑.๘๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๘) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙ : ได้รับจัดสรร ๑๒ โครงการ วงเงิน ๘๙๕.๒๖๘ ล้านบาท งบดำเนินการเอง ๑๑ โครงการ เบิกจ่ายในลักษณะค่าแรง เบิกจ่ายแล้ว ๖๘๘.๙๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญาโครงการจ้างเหมาทำนบกั้นน้ำห้วยและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอง วงเงิน ๔๔.๕๖๒ ล้านบาท (ผูกพันปี ๖๖ - ๖๗) คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เงินกันไว้เบิกเหลือปี คือ ทำนบกั้นน้ำห้วยและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห่ง วงเงิน ๓.๕๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ ๒.๒๙๑ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ ทำนบกั้นน้ำห้วยและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว วงเงิน ๔๕.๕๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๙) สำนักงานประมงชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานประมงชลบุรี : ในปี ๒๕๖๗ ไม่ได้จัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ส่วนรายการซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๐ จำนวน ๑ ลำ วงเงิน ๑๕.๓๒๐ ล้านบาท เป็นของสำนักงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา ซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนกลาง

๑๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก : ได้รับจัดสรร ๓ โครงการ วงเงิน ๙.๖๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๑) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓

ผู้แทนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓ : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ ๑.๓๕๘ ล้านบาท จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ประกาศร่าง TOR/ราคากลางแล้ว คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๒) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ : ได้รับจัดสรร ๗ รายการ วงเงิน ๒๔๕.๒๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๙.๙๔๘ ล้านบาท เป็นค่าชดเชยสิ่งสาธารณทรัพย์และสิ่งสาธารณูปโภคในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวง วงเงิน ๒๓๕.๐๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ ๐.๒๙๒ ล้านบาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงส่วนรายการอื่นเป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าควมงานก่อสร้าง

/สำนักงาน...

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๒๐ ล้านบาทขึ้นไป สำหรับงบประมาณปี ๒๕๖๗ ได้สรรหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว หากได้รับจัดสรรงบประมาณ คาดว่า จะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๓) แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑

ผู้แทนแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ : มีงบประมาณที่ส่วนกลางโอนมาฝากเบิก ๒ โครงการ วงเงิน ๓.๑๗๘ ล้านบาท เป็นค่าวิเคราะห์และค่าควบคุมงานก่อสร้างของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ชลบุรี เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนงบบำรุงปกติ วงเงิน ๐.๑๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายถึงสิ้นปี สำหรับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๔) แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒

ผู้แทนแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ : มีงบประมาณที่ส่วนกลางโอนมาฝากเบิก ๕ โครงการ วงเงิน ๗.๖๖๘ ล้านบาท เป็นค่าวิเคราะห์และค่าควบคุมงานก่อสร้างของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ชลบุรี เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับค่าบำรุงทางและสะพาน วงเงิน ๓๕.๖๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๙.๐๗๘ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๖.๕๙๑ ล้านบาท ส่งคืนต้นสังกัดเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โครงการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๕) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ : ได้รับจัดสรร ๕ โครงการ วงเงิน ๒๖.๗๘๓ ล้านบาท โดยมีโครงการที่จะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คือ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๙.๖๗๘ ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล วงเงิน ๐.๕๙๙ ล้านบาท ส่วนงบดำเนินการเอง ๓ โครงการ วงเงิน ๑๖.๕๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายในลักษณะค่าควบคุมงาน ค่าจ้างชั่วคราว คาดว่าเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ

เงินกันไว้เบิกเหลือปี คือ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการ วงเงิน ๑.๒๑๑ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ งานล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง อยู่ระหว่างคิดค่าปรับร้อยละ ๒๔.๕ ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ : การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งในกรณีนี้ ต้องปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ หากคู่สัญญายังมีความล่าช้า หน่วยงานควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๖) แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๔ โครงการ วงเงิน ๑๗๘.๙๒๙ ล้านบาท ดังนี้ ค่าปรับปรุงทางและสะพานและค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน ๓ โครงการ วงเงิน ๗๗.๙๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๙.๔๗๘ ล้านบาท คงเหลือ ๓๘.๕๑๙ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ส่วนค่าที่ดิน วงเงิน ๑๐๐.๙๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐.๕๘๙ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๐.๓๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติส่งคืนส่วนกลาง ส่วนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เงินกันไว้เบิกเหลือปี เป็นค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน วงเงิน ๐.๒๗๓ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๗) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒

ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ : ได้รับจัดสรร ๓ โครงการ วงเงิน ๑.๐๖๖ ล้านบาท คือ ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรและชายฝั่ง ๒๑๒ ร่อง TOR/กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ คือ ๑) การตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านอนุญาตในพื้นที่ เบิกในลักษณะการจ้างสำรวจพื้นที่เพื่อจัดสรรให้เลี้ยงสัตว์หรือทำเกษตรกรรม ๒) การเพาะชำกล้าป่าชายเลนจำนวน ๕๐,๐๐๐ ต้น คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด

๑๘) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ : ได้รับจัดสรร ๒๙ โครงการ วงเงิน ๙๒.๙๗๘ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) ค่าครุภัณฑ์ ๑๒ โครงการ วงเงิน ๑.๖๗๑ ล้านบาท มอบให้หน่วยงานย่อยเป็นผู้จัดหา ขณะนี้ร่าง TOR/กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ๒) ค่าสิ่งก่อสร้าง ๗ โครงการ วงเงิน ๙๑.๓๐๗ ล้านบาท ประกอบด้วย อยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง ๕ โครงการ วงเงิน ๘๘.๗๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง วงเงิน ๐.๙๕๐ ล้านบาท และอยู่ระหว่างพิจารณาผล ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างห้องสุขาชายหญิง ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสืบห้าชั้น วงเงิน ๑.๖๒๔ ล้านบาท ส่วนชุดอุปกรณ์คลินิกสัตว์ป่า วงเงิน ๑.๓๔๘ ล้านบาท และรถบรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ วงเงิน ๒.๕๐๐ ล้านบาท ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ

เงินกันไว้เบิกเหลือปี คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ภูมิรักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดตราด วงเงิน ๑๔.๙๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด วงเงิน ๘.๙๕๗ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๙๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๕ - ๖ คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๗ - ๘ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑๙) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ชลบุรี

ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๖ โครงการ วงเงิน ๑๔.๐๘๕ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเองในการเพาะชำกล้าไม้และบริหารจัดการป่าไม้ในความรับผิดชอบ ๔ จังหวัด โดยทุกโครงการหาผู้รับจ้างได้แล้ว คาดว่าลงนามได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) วงเงิน ๑.๐๕๕ ล้านบาท ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ

๒๐) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑ รายการ วงเงิน ๖.๒๐๖ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒๑) สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี คือ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น อำเภอบางละมุง (งบผูกพันปี ๖๖ - ๖๗) วงเงิน ๕๘.๐๓๐ ล้านบาท จำนวน ๑๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ งวด คงเหลือ ๕ งวด ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งงานพร้อมกันในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามสัญญา

๒๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๔ โครงการ วงเงิน ๕๑.๓๗๑ ล้านบาท ดังนี้ โครงการจัดรูปพื้นที่พัฒนาที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลหนองไม้แดงและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ (งบผูกพันปี ๖๖ - ๖๘) สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างและได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลการประกวดราคาเพื่อขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างจากกระทรวงมหาดไทย สำหรับรายการค่าสำรวจ ค่ารังวัด และการจัดทำผังเมือง รวม ๓ โครงการ วงเงิน ๐.๔๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

เงินกันไว้เบิกหลัอมปี คือ โครงการจัดรูปพื้นที่พัฒนาที่ดินฯ ซึ่งเป็นงบผูกพันปี ๖๖ - ๖๗ วงเงินที่ต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕๗.๐๐๐ ล้านบาท จะเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายก่อน เพื่อป้องกันงบประมาณฟั้บตก

๒๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี :

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ๔๑ โครงการ ส่งคืน ๑ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๑ โครงการ อยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง ๓๙ โครงการ คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เงินกันไว้เบิกหลัอมปี อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบฐานรากแผ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหนองซากแก้ว เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๗.๕๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด คงเหลือ ๓ งวด คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๒) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์ ๗ (เดอะสตาร์) เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง วงเงิน ๗.๕๓๖ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่มีปัญหาด้านการตรวจรับ เนื่องจากผู้รับจ้างทำระยะทางมากกว่าที่ระบุในสัญญา (สัญญาเขียนให้สร้างสุดถนนแต่ระยะทางในสัญญาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง) อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต หากถูกต้องจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้

เลขานุการฯ : ในปีนี้หากหน่วยรับงบประมาณ (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ได้รับจัดสรรงบจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เมื่อร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนหรือศึกษาแนวการจัดซื้อของหน่วยงานที่เคยดำเนินการแล้ว เนื่องจากในปีที่ผ่านมา พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์จากผู้ยื่นเสนอราคาค่อนข้างมาก และผู้อุทธรณ์ไม่ชนะหลายราย

๒๔) ทณฑสถานหญิงชลบุรี

ผู้แทนทณฑสถานหญิงชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๕.๙๓๔ ล้านบาท คือ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด ๑๐ หน่วย ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีข้อพิพาทกับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม อยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินตรวจสอบ คาดว่าอาจจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๒๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ : ได้รับจัดสรร ๕๔ โครงการ วงเงิน ๑๔.๕๗๕ ล้านบาท ดังนี้ ๑) ค่าสิ่งก่อสร้าง ๒๕ โครงการ วงเงิน ๑๐.๗๐๐ ล้านบาท ๒) ค่าครุภัณฑ์ ๒๘ โครงการ วงเงิน ๒.๕๑๗ ล้านบาท สำหรับในปีนีกำหนดให้โรงเรียนจัดหาเอง ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๓) รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงิน ๑.๓๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง

เงินกันไว้เบิกหลัอมปี คือ โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนบ้านเขาติน ตำบลหนองซ้าซาก อำเภอบ้านบึง วงเงิน ๓.๖๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ๑ งวด วงเงิน ๐.๘๐๓ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายทันตามสัญญาภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๒

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๒ : ได้รับจัดสรร ๗๒ โครงการ วงเงิน ๑๙.๑๔๐ ล้านบาท ดังนี้ ๑) ค่าสิ่งก่อสร้าง ๒๙ โครงการ แบ่งเป็นงบผูกพันปี ๖๗ - ๖๘ ๒ โครงการ คือ ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านขุมนมปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ วงเงิน ๓.๐๐๘ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลพนัสศีกษาลัย วงเงิน ๔.๒๗๐ ล้านบาท และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๒๗ โครงการ วงเงิน ๗.๐๗๐ ล้านบาท ๒) ค่าครุภัณฑ์ ๔๒ โครงการ วงเงิน ๓.๔๓๕ ล้านบาท ทั้งนี้ แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๓) รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงิน ๑.๓๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง

/๒๗) สำนักงาน...

๒๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ : ได้รับจัดสรร ๗๒ โครงการ วงเงิน ๒๔.๗๓๔ ล้านบาท ดังนี้ ๑) ค่าที่สิ่งก่อสร้าง ๒๑ โครงการ วงเงิน ๑๙.๙๕๖ ล้านบาท แบ่งเป็นผูกพันปี ๖๖ - ๖๗ ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกรด วงเงิน ๙.๔๒๕ ล้านบาท และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๒๐ โครงการ วงเงิน ๑๐.๕๓๑ ล้านบาท ๒) ค่าครุภัณฑ์ ๕๐ โครงการ วงเงิน ๓.๔๒๐ ล้านบาท ทั้งนี้ แจ่งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๓) รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงิน ๑.๓๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่าง TOR/ กำหนดราคากลาง

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี คือ โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียน บ้านพันเสด็จนอก ตำบลเขาคันทรง วงเงิน ๓๐.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด คงเหลือ ๑ งวด วงเงิน ๐.๗๖๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างเข้าทำงานปกติ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๒๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๗.๖๔๕ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง (ผูกพันปี ๖๖ - ๖๗) เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๔ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒๙) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๕.๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้ ชุดปฏิบัติการครัวร้อน วงเงิน ๒.๐๐๐ ล้านบาท และชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกขั้นสูง วงเงิน ๓.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๓๐) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๔ โครงการ วงเงิน ๕.๕๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓๑) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๖.๐๐๐ ล้านบาท จัดซื้อชุดฝึกอบรมอัตโนมัติ ๖ สถานี ขับเคลื่อนด้วยแกนเคลื่อนที่ไฟฟ้าทั้งระบบสั่งการทำงานผ่านแท็บเล็ต บนเครือข่าย IIOT ได้ทุกสถานี พร้อม Vision System, RFID, SCADA, EPR และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๖D Mouse อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ

๓๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๕๒ โครงการ วงเงิน ๘๘.๙๔๐ ล้านบาท ดังนี้ ๑) อาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น โรงพยาบาลเกาะจันทร์ (ผูกพันปี ๖๖ - ๖๗) วงเงิน ๙.๙๒๖ ล้านบาท ตรวจรับแล้ว ๓ งวด คงเหลือ ๗ งวด ๒) ค่าสิ่งก่อสร้าง ๕ โครงการ วงเงิน ๓๒.๖๙๐ ล้านบาท ได้รับแบบก่อสร้างจากส่วนกลางแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๓) ครุภัณฑ์มูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ๒๒ โครงการ วงเงิน ๓๗.๑๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ผู้ขายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ๔) ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทลงมา ๒๔ โครงการ วงเงิน ๙.๑๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนาม

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี คือ ๑) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น โรงพยาบาลเกาะจันทร์ ตามที่แจ้งแล้วข้างต้น ๒) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น โรงพยาบาล พนสนิม (ผูกพันปี ๖๓ - ๖๕) วงเงิน ๕๙.๘๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด รอดังเบิก ๓ งวด คงเหลือ งวดที่ ๑๒ - ๑๔ ได้แก้ไขสัญญาจาก ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งผู้รับจ้าง ได้ส่งแผนการดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามสัญญา

๓๓) โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้แทนโรงพยาบาลชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑๕ โครงการ วงเงิน ๖๗.๖๖๖ ล้านบาท ดังนี้
รอลงนามจำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา ๓ โครงการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี คือ โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น โรงพยาบาลชลบุรี วงเงิน ๒๕.๓๓๑ ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี ๖๕ - ๖๘ เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๑๒ ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗

๓๔) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี :
ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๕๐๐ ล้านบาท จัดซื้อเครื่องบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับรักษา
อาการปัสสาวะเล็ด อยู่ระหว่างประกวดราคา คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓๕) โรงพยาบาลมะเร็ิงจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนโรงพยาบาลมะเร็ิงจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๔๒.๐๐๐ ล้านบาท คือ กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรมพร้อมชุดถ่ายทอดภาพ วงเงิน ๒.๐๐๐ ล้านบาท พิจารณาผล
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ และเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
วงเงิน ๔๐.๐๐๐ ล้านบาท ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

๓๖) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสลบุรี

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสลบุรี : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี คือ งานก่อสร้าง
อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ๑๖.๕๒๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ ๑๓.๓๓๒ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓๗) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ
วงเงิน ๖.๘๔๓ ล้านบาท คือ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงิน ๑.๓๕๘ ล้านบาท มีผู้เสนอราคา ๑ ราย
พิจารณาผลเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ และอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค (ผูกพันปี ๖๗ - ๖๘) วงเงิน
วงเงิน ๕.๔๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓๘) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี

ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน
๖.๕๐๐ ล้านบาท คือ เครื่องเอชพีแอลซีเอ็มเอส อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : ได้รับจัดสรร ๑๘ โครงการ วงเงิน
๑๑๕.๐๙๖ ล้านบาท ดังนี้ ๑) สิ่งปลูกสร้าง ๓ โครงการ วงเงิน ๑๔.๔๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่าง TOR/
กำหนดราคากลาง ๒) ครุภัณฑ์ ๑๕ โครงการ วงเงิน ๑๐๐.๖๕๘ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
๔ โครงการ ๒) อยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง ๑๑ โครงการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๓ โครงการ ตรวจรับแล้ว
รอเบิกจ่าย ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๓ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔๐) งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑๑ โครงการ วงเงิน ๒๙๓.๗๘๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒๙ กิจกรรม ได้แจ้งให้หน่วยงานรับงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ๑๗ กิจกรรม และมีบางกิจกรรมขอเปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔๑) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ : ได้รับจัดสรร ๑๐ โครงการ วงเงิน ๔๑๔.๕๐ ล้านบาท ดังนี้ ๑) จังหวัดชลบุรีได้รับจัดสรร ๕ โครงการ วงเงิน ๑๘๔.๐๐๐ ล้านบาท อนุมัติแล้วอยู่ระหว่างทำหนังสือมอบอำนาจให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ โครงการ วงเงิน ๑๕๐.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติ ๑ โครงการ วงเงิน ๓๔.๐๐๐ ล้านบาท ๒) จังหวัดระยองได้รับจัดสรร ๔ โครงการ วงเงิน ๑๗๒.๕๐๐ ล้านบาท ๓) จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๕๘.๐๐๐ ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คือ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ระยะที่ ๒ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง วงเงิน ๑๘.๑๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด คงเหลือ ๗ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อำเภออ่าวลึก (หาดถ้ำพัง) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเหววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง วงเงิน ๒๙.๖๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ งวด คงเหลือ ๒๒ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

๔๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๒๘.๖๙๐ ล้านบาท คือ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านทับร้าง-บ้านคลองตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง วงเงิน ๔.๒๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ตำบลแสนสุข วงเงิน ๒๔.๔๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ทั้ง ๒ โครงการ คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๔๓) เมืองพัทยา

ผู้แทนเมืองพัทยา : ได้รับจัดสรร ๒๒ โครงการ วงเงิน ๑,๐๘๐.๒๑๒ ล้านบาท ดังนี้ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะและรองลงนาม ๒ โครงการ วงเงิน ๘๐.๑๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ๒๐ โครงการ วงเงิน ๑,๐๐๐.๑๑๒ ล้านบาท คาดว่าจะส่งให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๓ โครงการ วงเงิน ๗๔๔.๖๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑๔ โครงการ วงเงิน ๔๘๕.๘๐๕ ล้านบาท โดยบางโครงการพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้

- ๑) ก่อหนี้ล่าช้าเนื่องจากคณะกรรมการปรับรูปแบบรายการ ๒ โครงการ ดังนี้
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง วงเงิน ๑๑๕.๕๔๗ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันมีงบประมาณบางส่วนพักตก
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียชายหาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๓๔.๐๒๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- ๒) ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา คือ ปรับปรุงสะพานเมืองพัทยา ๑ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๔.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขอเข้าไปใช้ในโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยา เหนือ-ใต้ เมืองพัทยา

/๔๔) เทศบาล...

๔๔) เทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้แทนเทศบาลเมืองแสนสุข : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๙.๖๐๐ ล้านบาท คือ โครงการเมืองแสนสุขประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนปรับปรุงโคมไฟสปอร์ตไลท์ เสาไฮแมส เสาที่บาร์ ภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี คือ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข วงเงิน ๕.๗๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

๔๕) เทศบาลเมืองสัตหีบ

ผู้แทนเทศบาลเมืองสัตหีบ : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๙.๒๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างนำเรื่องขอใช้เงินสมทบเข้าประชุมสภาเทศบาลภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากคณะอนุกรรมการการปกครองมีมติปรับลดงบประมาณ ๑๐% ของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด ๙๐ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณถนนเทศบาล ๑๓ ช่วงแยก กม.๑ ถึงศูนย์บริการลูกค้าที่โอทีสัตหีบ วงเงิน ๗.๓๐๗ ล้านบาท เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาจะรีบดำเนินการทันที

เลขานุการฯ : โครงการที่ถูกปรับลดงบประมาณลง ๑๐% ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน เมื่อผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เกินร้อยละ ๑๐ จึงขอใช้เงินสมทบได้ แต่หากขอใช้เงินสมทบก่อน จะชี้แจงเหตุผลค่อนข้างยาก

๔๖) เทศบาลเมืองศรีราชา

ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีราชา : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๖๒.๗๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย (ระยะที่ ๒) คาดว่าจะลงนามภายในมิถุนายน ๒๕๖๗

๔๗) เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ผู้แทนเทศบาลเมืองปรกฟ้า : ได้รับจัดสรร ๖ โครงการ วงเงิน ๒๙.๗๕๔ ล้านบาท ดังนี้ ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายแยก ขบ.๓๑๐๒ (บ้านนายสง) หมู่ที่ ๕ เทศบาลเมืองปรกฟ้า วงเงิน ๑.๔๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายเนินทุ่ง ซอย ๓) หมู่ที่ ๖ เทศบาลเมืองปรกฟ้า วงเงิน ๔.๓๔๓ ล้านบาท และอยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง ๔ โครงการ วงเงิน ๒๓.๙๑๔ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๔๘) เทศบาลเมืองบ้านสวน

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านสวน : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๖.๐๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR/ราคากลาง โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ภายในเขตเทศบาลเมือง วงเงิน ๒.๗๗๗ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ภายในเขตเทศบาลเมือง วงเงิน ๓.๒๓๘ ล้านบาท คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากหลอด LED เป็นสินค้านวัตกรรมไทย คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๔๙) เทศบาลเมืองบ้านบึง

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านบึง : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๙.๘๖๙ ล้านบาท ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย วงเงิน ๒.๕๐๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวัสดิ์มงคล โดยปรับปรุงถนนช่วงที่ ๑ วงเงิน ๗.๓๖๙ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

/๕๐) เทศบาล...

๕๐) เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ผู้แทนเทศบาลเมืองพนัสนิคม : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๖.๐๐๐ ล้านบาท กำหนดประกาศร่าง TOR/ราคากลาง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างร่าง TOR/กำหนดราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระเบรท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๕๑) เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างศิลา : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท คือ ก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา อยู่ระหว่างกรมที่ดินนำเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเดิมขอใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นป่าช้า ขอเปลี่ยนเป็นสาธารณประโยชน์สวนสาธารณะ

เลขานุการฯ : ขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนของงบประมาณ เนื่องจากเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ไม่สามารถก่อกั้นได้ทัน งบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย และโครงการก่อสร้างของเทศบาลหลายแห่งที่มีงบประมาณตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป ต้องเข้าโครงการ COST ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ฉบับใหม่) ที่จะมียผลบังคับใช้ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธานฯ : จากที่หน่วยงานรายงานแผน/ผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน พบว่ามีโครงการน่ากังวลใจหลายหน่วยงานที่จะก่อกั้นไม่ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยเฉพาะเมืองพัทยาได้รับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างสูงหลายโครงการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นที่พบปัญหา/อุปสรรค หากต้องการให้ช่วยด้านใดขอให้ประสานผ่านฝ่ายเลขานุการฯ และขอพบผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อขอทราบความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตของเทศบาลหนองปลาไหล

มติที่ประชุม ขอให้หน่วยงานรีบดำเนินการก่อกั้นผูกพันให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อตรวจรับงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มิฉะนั้น งบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลขานุการฯ : หากหน่วยงานใดมีปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถประสานทีมงานของสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


ประธานฯ : หน่วยงานใดมีข้อหาหรือในที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.


(นางนลินรัตน์ จุฑาทรงวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดรายการประชุม


(นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายการประชุม