

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เฉพาะงบรายจ่ายลงทุนและเงินกันไว้เบิกเหลือปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชลบุรี อาคารใหม่ (ตึกหลัง) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้เข้าประชุม

๑. นายพิสิทธิ์ เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดชลบุรี	ประธานฯ
๒. นางสมลักษณ์ ทรัพย์กุลชร	แทนปลัดจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. นางสาวสิรินธร อินทร์เอี่ยม	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๔. นางรัชณี ปนศิริวัฒนกุล	แทนสรรพากรภาค ๕	กรรมการ
๕. นางสาวไอลดา ธรรมสังข์	แทนสรรพาสमितพื้นที่ชลบุรี ๑	กรรมการ
๖. ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี	กรรมการ
๗. นายประเสริฐ ขจรเดชากุล	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๘. นางสาววิลาวัลย์ หลิ่งแก้ว	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	กรรมการ
๙. นางวิไลวรรณ ละมัย	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔	กรรมการ
๑๐. นางนิตยา คำปาน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นางสาวดนูนาถ เลาหล้า	แทนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒	กรรมการ
๑๒. นางสาวโสภารณ แสงโป	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี)	กรรมการ
๑๓. นางสาวภาวิณี แซ่จู้	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	กรรมการ
๑๔. นางรัตนภรณ์ พวงย้อย	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๕. นางสาวชุตिकाญจน์ ศรีวิบูลย์	แทนผู้อำนวยการทตสสถานหญิงชลบุรี	กรรมการ
๑๖. นางธรรมาภรณ์ จันด้วงกุลพัฒน์	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
๑๗. นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	กรรมการ
๑๘. นางพรรณนภา โกศรี	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	กรรมการ
๑๙. นายเอนก ยังให้ผล	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓	กรรมการ
๒๐. นางสาวเสาวณี หนูฤทธิ์	แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี-ระยอง	กรรมการ
๒๑. นางสุพรรณิการ์ นิลโหม	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี	กรรมการ
๒๒. นางสาวลักษณ์ สุขแก้ว	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	กรรมการ
๒๓. นางสาวศิรินภา ศรีอ่อน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี	กรรมการ
๒๔. นางสาวเอกรัตน์ ลายทอง	แทนนายกเมืองพัทยา	กรรมการ
๒๕. นายโรจน์รัตน์ เมืองนาค	แทนนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข	กรรมการ
๒๖. นางสาวสุภาพร สารการ	แทนนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ	กรรมการ
๒๗. นางธิดา อัครทวีทอง	แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา	กรรมการ
๒๘. นางปาริชาติ โปปัญญาะกุล	แทนนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า	กรรมการ
๒๙. นางสาวอุไร พุ่มแก้ว	แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	กรรมการ
๓๐. นางสาวเกษร นำนวล	แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง	กรรมการ
๓๑. นางชลพิชา นิจนินันต์กุล	แทนนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม	กรรมการ

/๓๒. นางสาว...

๓๒. นางสาวพิสมัย ไชแสง	แทนนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา	กรรมการ
๓๓. นายชัยพัทธ์ วิบุษะ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด)	กรรมการ
๓๔. นายนิธิวัฒน์ สังฆะมะณี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	กรรมการ
๓๕. นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	กรรมการ
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๔. นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเบญจรัตน์ เมืองแก้ว	สำนักงานสรรพากรภาค ๕
๒. นางสาวปัญชลี ปัญญาณุกษ์	สำนักงานสรรพากรภาค ๕
๓. นางสาวอาทิตยา อ้นอามาตย์	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
๔. นายฉัตรชัย เจตะวัฒนะ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙
๕. นางนิภาวรรณ ถนอมสุข	โครงการชลประทานชลบุรี
๖. นางสาวอุมาพร โบราณ	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
๗. นางสาวสุภัททา สิมมาทอง	ทณฑสถานหญิงชลบุรี
๘. นางสาวพาฝัน กุลสำโรง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๙. นางอิสริยาภรณ์ มหาโยธี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๐. นางธัญญารัตน์ สรรเพชดา	โรงพยาบาลชลบุรี
๑๑. นางสาวนันทน์ วงศ์ไพร	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓
๑๒. นางสาวกรรณิการ์ วิริยะภัทร	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
๑๓. นางสาวปวีศา เทศดี	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
๑๔. นายเกรียงไกร ย่องใย	เรือนจำกลางชลบุรี
๑๕. นางปัทมาพร อ่อนบุญ	เรือนจำกลางชลบุรี
๑๖. นางสาวอุษณีย์ จิตรสม	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ (จังหวัดชลบุรี)
๑๗. นางสาวอรพรรณ มัชฌิมพงษ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ (จังหวัดชลบุรี)
๑๘. นายรัก ธนะไพบูลย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๑๙. นางสาวอรอุมา สายสุด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๒๐. นายบุญนิต นาทิพย์	ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
๒๑. นายเกษมสันต์ มิสริศนันท์	ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
๒๒. นางสาวสรลรัตน์ พิบูลย์	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
๒๓. นางอรุณญา พันธุมจินดา	สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
๒๔. นางจิตรา สุขเจริญ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
๒๕. นางสาวกรพัสชา ศราพรภิญโญ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
๒๖. นางสาววิลาวัลย์ พรรณจิตร	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี

/๒๗.นายโชคชัย...

๒๗. นายโชคชัย แก้วเรือง	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
๒๘. นางสาวนารีรัตน์ ตาละลักษมณ์	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
๒๙. นางสาวสุรีย์พร เศษมาก	เมืองพัทยา
๓๐. นางสาวอรุณรัตน์ กันภัย	เมืองพัทยา
๓๑. นางสาวณิชาพร คงธนทีฆะกุล	เทศบาลเมืองศรีราชา
๓๒. นางนลินรัตน์ จุฑาภัทรวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๓๓. นายปิยะชาติ ดาษดา	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๓๔. นางสาวกอบสุข แสงจันทร์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๓๕. นางสาวรวิณรัตน์ เหลืองอ่อน	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๓๖. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเล่า	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดิฉันได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายอำนาจ เจริญศรี) เป็นประธานในการประชุม แต่ด้วยท่านติดภารกิจด่วน จึงมอบให้คลังจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เฉพาะงบรายจ่ายลงทุนและเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ได้ส่งรายงานการประชุมแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๐๓/ว ๔๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ หน้า

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ : ขอรายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาพรวมจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้ + เบิกจ่าย)				ผลการเบิกจ่าย			
		ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	+/- เป้าหมาย	ลำดับ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	+/- เป้าหมาย	ลำดับ
รายจ่ายประจำ	๑๐,๘๑๖.๕๐	๙,๘๘๗.๗๕	๙๑.๔๑	-๘.๕๙	๖	๙,๘๒๘.๘๗	๙๐.๘๗	-๗.๑๓	๖
รายจ่ายลงทุน	๘,๘๐๒.๐๕	๖,๓๓๑.๐๓	๗๑.๙๓	-๒๔.๐๗	๓๙	๓,๘๙๘.๙๑	๔๔.๓๐	-๓๐.๗๐	๕
รายจ่ายภาพรวม	๑๙,๖๑๘.๕๕	๑๖,๒๑๘.๗๘	๘๒.๖๗	-๑๗.๓๓	๘	๑๓,๗๒๗.๗๘	๖๙.๙๗	-๒๓.๐๓	๔

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผลความคืบหน้าการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดชลบุรี ก่อหนี้แล้วเสร็จ ๖,๓๓๑.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๓ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๙๕ โครงการ วงเงิน ๒,๔๒๗.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๘ มีเงินเหลือจ่าย ๔๓.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๙ ซึ่งหากไม่ขอโอนเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งต้นสังกัดดึงกลับส่วนกลาง อาจทำให้ผลการใช้จ่ายสูงสุดร้อยละ ๙.๕๑ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ อาจส่งผลให้จังหวัดชลบุรีไม่อยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ ของประเทศ

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑๙๕ โครงการ ประกอบด้วย อยู่ระหว่าง กำหนดแบบ/ราคากลาง/ยังไม่บันทึกในระบบ e-gp จำนวน ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๙ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๗ โครงการ พิจารณาผล ๔๖ โครงการ อุทธรณ์ ๔ โครงการ และรอลงนาม/ รอทำ PO ๓๕ โครงการ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

จำนวนหน่วยเบิกจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติกันเงิน	วงเงินกัน		เบิกจ่ายแล้ว			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา			เงินเหลือจ่าย	
	จำนวน โครงการ	วงเงิน	จำนวน โครงการ	วงเงิน	ร้อยละ คงเหลือ	จำนวน โครงการ	วงเงิน	ร้อยละ คงเหลือ	วงเงิน	ร้อยละ คงเหลือ
๔๙	๒๕๗	๑,๗๙๕.๗๘	๒๓๓	๑,๒๕๒.๓๖	๖๙.๗๔	๒๔	๕๒๙.๙๘	๒๙.๕๑	๑๓.๔๔	๐.๗๕

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

๓.๓ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านเข้าสู่การพิจารณา คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ แล้ว ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ

กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ดำเนินการดังนี้

๑. ก่อนร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ให้หน่วยงานของรัฐ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น ร่าง TOR/แบบ/ ราคากลาง แต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นต้น

๒. การจะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินก็ต่อเมื่อคณะอนุกรรมการ วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ได้พิจารณาร่างเป็นรายหน่วยงาน และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๓. เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว สามารถประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้จ้างไว้ก่อนได้ สำหรับขั้นตอนการลงนาม ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณ

๔. กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างจะมีการลงนามในสัญญาหรือ ข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับ และหากไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้

/๕. การบันทึก...

๕. การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP กรณีได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ ๒ หน่วยงานของรัฐสามารถบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน และเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับต้องบันทึกรหัส งบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้แล้วแล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่มิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ดำเนินการดังนี้

๑. เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

๒. ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประธานฯ : เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน แต่ที่สำคัญ คือ ต้องก่องหนผู้กัพนก่อนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ ซึ่งเป็นไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากดำเนินไม่ทันจะส่งผลให้เงินงบประมาณพับไป โดยผลของกฎหมาย ขณะนี้รายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๐.๘๗ แต่รายจ่ายลงทุนคาดว่าจะเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากในปี ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรล่าช้า และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ กรณีก่องหนผู้กัพน และผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อกระจายเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเงินงบประมาณจากภาครัฐจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งภายในจังหวัดและภายในประเทศ และกรณีก่องหนผู้กัพนแล้วมีเงินเหลือจ่าย หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงให้รับดำเนินการ แต่หากไม่ใช้ขอให้แจ้ง ต้นสังกัดดึงเงินกลับเพื่อนำไปบริหารจัดการในภาพรวมของหน่วยงานต่อไป

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือ ๕๒๙.๙๘ ล้านบาท ซึ่งคงเหลือระยะเวลาเบิกจ่าย อีกประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง หากเบิกไม่ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณ จะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ปัญหา คือ หน่วยงานของรัฐที่ทำสัญญากับบุคคลภายนอกแล้ว จะต้องหาเงิน มาชดใช้ ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณของปีถัดไป หรือกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็ต้องเป็นภาระต่องบประมาณ ของหน่วยงาน

ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านเข้าสู่ การพิจารณาคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ในวาระที่ ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ ดำเนินการก่องหนผู้กัพนและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอให้หน่วยงานประสานต้นสังกัด ว่าได้รับจัดสรรโครงการใดเพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศใช้ และได้รับ จัดสรรเงินงบประมาณจะสามารถลงนามสัญญาได้ทันที จะส่งผลให้การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในภาพรวมจะส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : การประชุมวันนี้ เพื่อชี้แจงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ให้เป็นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

/เลขานุการฯ...

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการ ประมวลผลข้อมูลจากโครงการทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่วนใหญ่จะพบอยู่ในขั้นตอนกำหนดรูปแบบรายการ/ราคากลาง ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ e-gp และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ยังก่อนหน้านี้ไม่ถึงขั้นตอนการพิจารณาผล ๒๕ หน่วยงาน ขอให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าตามลำดับดังนี้

๑) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๑

ผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๑ : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๔๖.๑๗ ล้านบาท คือ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค (งบผูกพันปี ๖๗ - ๖๘) มีผู้เสนอราคา ๓ ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผลคาดว่าจะสามารถส่งให้ส่วนกลางลงนามสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ก่อนนี้ล่าช้าเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง

๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑๐ โครงการ วงเงิน ๓๕.๔๗ ล้านบาท ก่อนนี้แล้วมีเงินเหลือจ่าย ๐.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๓๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒๘.๑๑ ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือปี โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ (งบผูกพันปี ๖๖ - ๖๗) วงเงิน ๓๒.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด คงเหลือ ๒ งวด สัญญาสิ้นสุด ๑๙ ส.ค. ๖๗ ขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันตามสัญญา ซึ่งได้ส่งหนังสือเร่งรัดและแจ้งสงวนค่าปรับแก่ผู้รับจ้างแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

เลขานุการฯ : เนื่องจากติดภารกิจ จึงส่งเอกสารชี้แจง ดังนี้ ได้รับจัดสรร ๘ โครงการ ก่อนนี้แล้ว ๕ โครงการ คงเหลือ ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล ๑ ชุด วงเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างส่งมอบคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๒) แบ้นบาสเกตบอล (ระบบไฮดรอลิก) วงเงิน ๐.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และ ๓) โครงการปรับปรุงโรงยิมอเนกประสงค์ วงเงิน ๑๘.๖๗ ล้านบาท เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจจึงอยู่ระหว่างรอส่วนกลางลงนามสัญญา

๔) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี

ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๐.๗๐ ล้านบาท ดังนี้ ๑) เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๒๑ ล้านบาท ๒) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช วงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ในการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง จึงขอความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนแล้ว ขณะนี้ รอคณะกรรมการส่งรูปแบบรายการ/ราคากลาง คาดว่าจะสามารถลงนามภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๕) สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๒๓ ล้านบาท และอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คือ โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอนนทบุรี วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ก่อนนี้ล่าช้าเนื่องจากเป็นงบประมาณที่ขอเพิ่มเติม คาดว่าจะลงนามภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๖) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓

ผู้แทนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓ : ได้รับจัดสรร ๖ โครงการ วงเงิน ๑.๕๒ ล้านบาท ก่อนหน้านี้แล้ว ๕ โครงการ วงเงิน ๐.๑๗ ล้านบาท และอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางใหม่ คือ จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา คณะกรรมการจึงกำหนดรูปแบบและราคากลางใหม่ โดยเสปคพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลาส่งมอบจากเดิมกำหนด ๖๐ วันเป็นส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน คาดว่าจะลงนามภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๗) สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๖ รายการ วงเงิน ๑๐.๙๒ ล้านบาท ก่อนหน้านี้แล้วเสร็จ ๒ โครงการ ก่อนหน้านี้ไม่แล้วเสร็จ ๔ โครงการ ดังนี้ ๑) อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างจากตำบลเสม็ดเป็นตำบลบางปลาสร้อยจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คือ ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด วงเงิน ๓.๘๘ ล้านบาท ลำช้าเนื่องจากต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ คาดว่าจะประกาศร่าง TOR/ราคากลาง ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๒) ลงนามสัญญาแล้วกำหนดส่งมอบพื้นที่ดำเนินการในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ คือ ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด วงเงิน ๓.๗๕ ล้านบาท ๓) อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี คือ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมพระรักษาเทพศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย วงเงิน ๑.๗๗ ล้านบาท และค่าปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดชลบุรี ระดับ ๗-๘ ตำบลบางปลาสร้อยวงเงิน ๐.๗๘ ล้านบาท คาดว่าจะประกาศร่าง TOR/ราคากลาง ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ : บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการขอให้ตรวจสอบด้วยว่าได้ทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการไปสำนักงบประมาณด้วยหรือยัง

๘) ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๓๓ โครงการ วงเงิน ๒๘.๙๔ ล้านบาท ก่อนหน้านี้แล้ว ๒๕ โครงการ วงเงิน ๒๒.๑๖ ล้านบาท ก่อนหน้านี้ไม่แล้วเสร็จ ๘ โครงการ ดังนี้ รอเอกสารจากหน่วยงานย่อยเพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMS ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอสัตหีบ วงเงิน ๐.๖๒ ล้านบาท ๒) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอหนองใหญ่ วงเงิน ๐.๕๓ ล้านบาท และ ๓) ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางละมุง วงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท รอลงนามภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ๔) โครงการ คือ ๑) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทคอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร) ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี วงเงิน ๐.๓๙ ล้านบาท ๒) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ ๑ - ๒ และระดับ ๕ - ๖ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี วงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท ๓) ปรับปรุงหลังคาอาคารที่ว่าการอำเภอบางละมุง วงเงิน ๐.๗๘ ล้านบาท ๔) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคารศรีราชาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีราชา วงเงิน ๐.๘๘ ล้านบาท อุทธรณ์ ๑ โครงการ คือ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๑.๔๑ ล้านบาท

๙) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี : โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลหนองไม้แดงและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ (งบผูกพันปี ๖๖ - ๖๘) สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างและได้ผู้รับจ้างแล้ว ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ เมื่อได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน จึงจะลงนามในสัญญาจัดจ้างโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป

โครงการ...

โครงการฯ ดังกล่าว ได้กันเงินแบบไม่มีหนี้ วงเงิน ๕๗.๐๐ ล้านบาท หากได้รับอนุมัติ จะเบิกจ่ายร้อยละ ๑๕ ของวงเงินงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน ๒๘๑.๙๐ ล้านบาท คิดเป็น ๔๒.๒๐ ล้านบาท ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗ คงเหลือ ๑๔.๘๐ ล้านบาท จะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๑๐) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๕๐ โครงการ วงเงิน ๑๘๖.๓๑ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๓๙ โครงการ วงเงิน ๑๕๘.๑๔ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๑๖.๐๓ ล้านบาท ส่งคืนต้นสังกัดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ ๑) กำหนด TOR/ราคากลาง ๙ โครงการ ๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑ โครงการ คือ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยงค์ ใบใหญ่-คลองส่งน้ำ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ บ้านทรงธรรม ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๐.๙๗ ล้านบาท และ ๓) พิจารณาผล ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวละม่อม เฉลิม หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอนันทนิคม วงเงิน ๑.๐๖ ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒ โครงการ คือ ๑) ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบฐานรากแผ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหนองซากแก้ว เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๗.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด งวดที่ ๖ ส่งมอบงานแล้วรอเบิกจ่าย และงวดที่ ๗ สัญญาสิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าเบิกจ่ายได้ทัน ๒) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยุสขสมบูรณ์ ๗ (เดอะสตาร์) หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง วงเงิน ๗.๕๔ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จแต่มีปัญหาด้านการตรวจรับ เนื่องจากผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตไม่ผ่าน ต้องรื้อถนนและดำเนินการก่อสร้างใหม่ คาดว่าเงินกันไว้เบิกเหลือปีพับไปโดยผลของกฎหมาย ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการส่วนตำบลหนองปลาไหลต้องจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อทดแทนเงินกัน ที่ถูกพับไป

๑๑) เรือนจำกลางชลบุรี

ผู้แทนเรือนจำกลางชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๖ โครงการ วงเงิน ๘.๙๑ ล้านบาท ก่อหนี้ ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างโรงอาบน้ำศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อฝึกวิชาชีพอุตสาหกรรม ร.ช.บ้านบึง เรือนจำกลางชลบุรี วงเงิน ๘.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเสนอราคา วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๑๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ (จังหวัดชลบุรี)

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ (จังหวัดชลบุรี) : ได้รับจัดสรร ๕ โครงการ วงเงิน ๑.๔๓ ล้านบาท ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ วงเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๑๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๓ อำเภอบางละมุง

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๓ อำเภอบางละมุง : ได้รับจัดสรร ๗๔ โครงการ วงเงิน ๒๙.๒๖ ล้านบาท ก่อหนี้แล้วเสร็จมีเงินเหลือจ่าย ๐.๗๓ ล้านบาท แจ้งส่งคืนต้นสังกัดแล้ว

เงินกันไว้เบิกเหลือปี คือ โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว โรงเรียน บ้านพันเสด็จนอก ตำบลเขาคันทรง อำเภอสัตหีบ วงเงิน ๓.๐๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๐.๗๗ ล้านบาท

๑๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๕๖ โครงการ วงเงิน ๘๘.๘๖ ล้านบาท ก่อหนี้แล้วเสร็จ ๕๔ โครงการ ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ คือ ๑) อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา (ผูกพันปี ๖๗ - ๖๘) วงเงิน ๑๑.๗๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรอสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา คาดว่าจะลงนามภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และ ๒) อาคารไตเทียมและกายภาพบำบัดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๓๕ ตารางเมตร (งานส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลสตึก กม.๑๐ ตำบลพลูตาหลวง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ก่อหนี้ล่าช้า เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ โดยสำนักงบประมาณได้มีหนังสืออนุมัติเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี คือ อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลพนัสนิคม ตำบลกุฎไ้ง อำเภพนัสนิคม วงเงิน ๘๙.๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดและได้รับยกเว้นค่าปรับร้อยละ ๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ นั้ดตรวจรับงานงวดที่ ๑๓ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๘๐ และกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๕) โรงพยาบาลมะเร็้งชลบุรี

ผู้แทนโรงพยาบาลมะเร็้งชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๔ โครงการ วงเงิน ๔๒.๐๘ ล้านบาท ก่อหนี้แล้วเสร็จ ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๙๙ ล้านบาท ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๓ โครงการ ดังนี้ ๑) อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คือ เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computer Tomography/Computer Tomography Machine) (SPECT/CT) วงเงิน ๔๐.๐๐ ล้านบาท กำหนดพิจารณาในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ล่าช้าเนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ดังนี้ ไม่มีผู้เสนอราคา มีผู้เสนอราคาแต่เอกสารไม่ครบถ้วน และเอกสารของหน่วยงานคลาดเคลื่อน ๒) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่า K ๒ โครงการ คือ พัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ด้วย High dose - ๑๓๑ วงเงิน ๐.๐๑ ล้านบาท และทางเดินเชื่อมสองชั้นโรงพยาบาลมะเร็้งชลบุรี วงเงิน ๐.๐๙ ล้านบาท

๑๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : ได้รับจัดสรร ๑๘ โครงการ วงเงิน ๑๑๕.๑๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๔ โครงการ วงเงิน ๘๕.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๔ โครงการ ดังนี้ ๑) ประกาศผู้ชนะวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ คือ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางสำหรับงานวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตำบลบางพระ วงเงิน ๑๑.๙๗ ล้านบาท ๒) อยู่ระหว่างระยะอุทธรณ์จะสิ้นสุดวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ คือ ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเครื่องมือผลิตสารชีวภาพแบบแห้ง ตำบลบางพระ วงเงิน ๓.๒๙ ล้านบาท และ ๓) อยู่ระหว่างรอลงนาม คือ ปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วงเงิน ๘.๗๓ ล้านบาท และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตร (COE) ตำบลบางพระ วงเงิน ๕.๓๑ ล้านบาท คาดว่าจะก่อกหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จทุกโครงการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี คือ ๑) โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอำนวยการ ตำบลบางพระ วงเงิน ๑๓.๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๗๙ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และ ๒) โครงการปรับปรุงโรงอาหารกลาง ตำบลบางพระ วงเงิน ๑๔.๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๕ งวด ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๗๐ กำหนดเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

๑๗) งบประมาณจังหวัดชลบุรี - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด : ได้รับจัดสรร

๑๑ โครงการ วงเงิน ๒๙๓.๗๘ ล้านบาท ก่อหนี้แล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ คือ โครงการทำนบกั้นน้ำโขง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบ่อทอง วงเงิน ๕๕.๐๐ ล้านบาท ค่าเช่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างป่าไม้และ สปก. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยดำเนินการคู่ขนานกับการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ส่วนเงินเหลือจ่าย ๐.๒๑ ล้านบาท เตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการนำไปใช้ต่อยอดโครงการอื่น พร้อมทั้งรอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการทำนบกั้นน้ำโขง

๑๘) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ : ได้รับจัดสรร

๑๐ โครงการ ก่อหนี้แล้วเสร็จทุกโครงการ อยู่ระหว่างรออนุมัติ PO ๓ โครงการ วงเงิน ๑๕๘.๐๐ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๙.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๕ โครงการ คงเหลือโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ (พร้อมกับเพิ่มเติมงานกำแพงดิน ถนน ระบบระบายน้ำ งานภูมิทัศน์) อ่าวอัมพวา (หาดถ้ำพัง) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าหลวง อำเภอกะสอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๒๙.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ ๒๓.๐๕ ล้านบาท จำนวน ๒๒ งวดงาน โดยผู้รับจ้างแจ้งความประสงค์จะขอเบิกเงินพร้อมกันเมื่องานแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๙) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครบุรี

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครบุรี : เงินกันไว้เบิกเหลือในปี คือ งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ ๕.๓๖ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒๐) เมืองพัทยา

ผู้แทนเมืองพัทยา : ได้รับจัดสรร ๒๒ โครงการ วงเงิน ๑,๐๘๐.๒๑ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๗ โครงการ ก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาผล ๕ โครงการ วงเงิน ๔๐๔.๘๗ ล้านบาท คือ

- โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณหาดตายาย เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๒๖.๒๗ ล้านบาท

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ทำเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๔๔.๙๑ ล้านบาท

- โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเมืองพัทยา ๑๗ เขต ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๑๕๑.๒๙ ล้านบาท

- โครงการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๑๓๒.๙๐ ล้านบาท

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS๗ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๔๙.๕๐ ล้านบาท

๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๕๒.๑๐ ล้านบาท คือ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๕๔.๐๐ ล้านบาท

- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ ๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๓๗.๘๐ ล้านบาท

/- โครงการ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๔๐.๕๐ ล้านบาท

- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพไฟประดับป้าย PATTAYA CITY เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๑๙.๘๐ ล้านบาท

๓) ทบพวนราคากลาง คือ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภาคตะวันออก ระยะที่ ๔ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๔๕.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๔) ปรับแก้ไขรูปแบบรายการ/ราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๘๙.๙๑ ล้านบาท คือ

- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทยาเหนือ) เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๒๒.๕๐ ล้านบาท เนื่องจากปรับลดเนื้องานและปรับปรุงแบบ

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ในชั้นเรียนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๔๒.๙๓ ล้านบาท คณะกรรมการ คอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาด้านราคาระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

- โครงการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๒๔.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ แก้ไขร่าง TOR

๕) ขอเปลี่ยนแปลง ๒ โครงการ วงเงิน ๗๖.๓๗ ล้านบาท คือ

- โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณหาดนวล เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๓๑.๓๗ ล้านบาท เนื่องจากมีปัญหาด้านกรรมสิทธิ์กับเจ้าของที่ดินเดิม

- โครงการก่อสร้างศูนย์สร้างสุขเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๔๕.๐๐ ล้านบาท เนื่องจากปรับปรุงอาคารเดิมระยะที่ ๑ ใช้งบเพิ่มเติมปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท ของเมืองพัทยา ปัจจุบันจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๓ โครงการ วงเงิน ๗๔๔.๗๐ ล้านบาท ยกเลิก ๑ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑๑ โครงการ วงเงิน ๓๖๖.๗๖ ล้านบาท ดังนี้

๑) โครงการที่จะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ คือ

- การปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง วงเงิน ๑๓.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑ งวด อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑ งวด คงเหลือ ๑๔ งวด วงเงิน ๘.๗๒ ล้านบาท

- โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ ๓ (ระยะที่ ๑) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๗๕.๕๓ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำฝน ระยะที่ ๑ บริเวณชุมชนหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๓๒.๘๘ ล้านบาท เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกัน ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารงวดงานต่อท้ายสัญญา

- โครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๓๙.๓๐ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๔๔.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๓ งวด คงเหลือ ๒ งวด

- โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุขุมวิทบริเวณแยกไฟแดง จำนวน ๔ จุด เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๓๖.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด อยู่ระหว่างตรวจรับ ๑ งวด คงเหลือ ๑ งวด

- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตรวจสอบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ อำนวยความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๒๗.๙๐ ล้านบาท ตรวจรับงาน งวดสุดท้ายแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ ๒ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๕๓.๒๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๒ งวด คงเหลือ ๒ งวด

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียชายหาดจอมเทียน (P๑ , P๒ , P๔ และ
P๖) เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ วงเงิน ๓๔.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ ๖ - ๑๑

๒) โครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ส่งผลให้งบประมาณพับไปโดยผลของกฎหมาย จำนวน ๒ โครงการ คือ

- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ตำบลหนองปรือ วงเงิน
๒๑.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด อยู่ระหว่างตรวจรับ ๒ งวด คงเหลือ ๘ งวด คาดว่าเงินงบประมาณพับ
จำนวน ๒ งวด ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา วงเงิน ๑๑๐.๕๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด คงเหลือ ๘๔ งวด ล่าช้าเนื่องจากปรับแก้ไขแบบหลายครั้ง ดังนี้ ๑) การออกแบบท่อระบายน้ำ
แบบบล็อกคอนเวิร์สสูงกว่าระดับน้ำทะเล ๒) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานพบแนวท่อสายสื่อสารใต้ดิน ๓) พื้นที่
ดำเนินการเป็นแหล่งชุมชนจึงต้องปรับแบบให้เหมาะสม ๔) งบประมาณเกินอำนาจ ต้องขออนุมัติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแก้ไขรูปแบบรายการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งผลให้มีเงินงบประมาณ
บางส่วนพับ ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติจากกรมบัญชีกลางในการเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินโครงการที่พับมาจ่ายให้กับโครงการ
ที่สามารถดำเนินการได้เร็วแล้ว วงเงิน ๒๔.๐๑ ล้านบาท จึงคาดว่าเงินงบประมาณพับ ๔๖.๐๐ ล้านบาท

ประธานฯ : กรณีผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและสัญญายังไม่สิ้นสุด แนะนำให้ติดต่อ
ขอสินเชื่อกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) ที่ให้บริการสินเชื่อ
เสริมสภาพคล่องผู้รับเหมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
และค้ำประกันความรับผิดชอบต่อหน่วยงานคู่สัญญา วงเงินสินเชื่อสูงสุด ๕๐.๐๐ ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยเงินกู้
เฉพาะที่เบิกใช้จริงเท่านั้น การชำระหนี้โดยใช้วิธีโอนสิทธิ์กับธนาคาร แต่ต้องยังไม่สิ้นสุดสัญญา

๒๑) เทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้แทนเทศบาลเมืองแสนสุข : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๙.๖๐ ล้านบาท คือ โครงการ
เมืองแสนสุขประหยัลดพลังงานลดภาวะโลกร้อนปรับปรุงโคมไฟสปอร์ตไลท์ เสาไฮแมส เสาที่บาร์ ภายใน
เขตเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒๒) เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างศิลา : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๒๕.๐๐ ล้านบาท
ก่อสร้างสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ล่าช้าเนื่องจาก ๑) อยู่ระหว่าง
รอกกรมที่ดินพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่และดำเนินการควบคู่กับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ระบุพิภพสถานที่ก่อสร้าง
ไม่ถูกต้อง ต้องขอแก้ไขสถานที่และเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณกับสำนักงานงบประมาณ

๒๓) เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ผู้แทนเทศบาลเมืองพนัสนิคม : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๖.๐๐ ล้านบาท คือ
๑) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน วงเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ๑ คัน วงเงิน
๓.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ สิ้นสุดระยะอุทธรณ์วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าลงนามสัญญา
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒๔) เทศบาลเมืองสัทธิบ

ผู้แทนเทศบาลเมืองสัทธิบ : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๙.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โดยเริ่มประกาศเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ คือ ๑) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ บริเวณรอบหนองตะเคียน ตำบลสัทธิบ วงเงิน ๑.๙๒ ล้านบาท และ ๒) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด ๙๐ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณถนนเทศบาล ๑๓ ช่วงแยก กม.๑ ถึงศูนย์บริการลูกค้าที่โอทีสัทธิบ ตำบลสัทธิบ วงเงิน ๗.๓๑ ล้านบาท

๒๕) เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ผู้แทนเทศบาลเมืองปรกฟ้า : ได้รับจัดสรร ๖ โครงการ วงเงิน ๓๙.๖๘ ล้านบาท ก่อนนี้แล้วเสร็จ ๔ โครงการ ก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างนัดลงนามสัญญา ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ คือ ๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายเขาเจ็กโอ-หนองเป็ด) หมู่ที่ ๔ เทศบาลเมืองปรกฟ้า วงเงิน ๔.๙๙ ล้านบาท และ ๒) ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน รุ่น KELL - ๑๓๕๐๖ ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๘ จำนวน ๑๔๗ ชุด วงเงิน ๘.๙๗ ล้านบาท

มติที่ประชุม ขอให้หน่วยงานรับดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันให้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อตรวจรับงาน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยเฉพาะเงินกันไว้เบิกเหลือปี ขอให้เร่งดำเนินการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มิฉะนั้น งบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ : ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว สามารถก่อนนี้ผู้กผันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ของรัฐบาล จึงขอให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


หน่วยงานใดมีข้อหาหรือในที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่าย และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.



ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนลินรัตน์ จุฑาทิพรวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณชภา พุทธิพิสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ