



ที่ มส ๐๐๐๓/ว ๐๑๖๕

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส. ๕๘๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

จำนวน ๑๖ แผ่น

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมประติมากรรมทองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เพื่อขอให้ท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีข้อทักท้วงและ/หรือข้อแก้ไขประการใด
โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ จะขอบคุณยิ่ง อนึ่ง หากพ้นกำหนดนี้
ขอถือว่าท่านให้ความเห็นชอบโดยไม่มีข้อแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ดี แลมเดช)

คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๒๐๙๘

E-mail : msn@cgd.go.th

บัญชีแนบท้าย

(แนบท้ายหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๐๓/ว ๐๑๖๕

ลงวันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ

๑. ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
๗. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑. พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๖. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
๑๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
๑๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๔. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน
๑๕. ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมประติศฐ์จองค์ำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้มาประชุม

๑. นายศรัณยู มีทองคำ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ประธาน
๓. นายวิทวัส วงศ์เครือสร	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๔. นางอำพร ผดุงกิจ	(แทน) ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๕. นายวิเชียร สุวรรณามังกร	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๖. นางสาวธมกร วงศ์เรือง	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	
๗. นางสาวนิชาภา เทพนากิจ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	
๘. นางปัทมรา อัมพรดล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน	
๙. นางสาวจุฑามาศ เตียวตระกูล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑	
๑๐. นางพิมภา ฐานนนท์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๑. นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช	คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขานุการร่วม
๑๒. นายนักปราชญ์ ไชยानนท์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขานุการร่วม
๑๓. นายวรรณไชย อุทัยชัย	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขานุการร่วม
๑๔. นางสาวเรนทนาย นันติะ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุพรรณิ สุระยะ	สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. นางสาวดวงฤดี ทองรุ่ง	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. นางสาวราพร กลางถิ่น	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. นายนรินทร์ศักดิ์ พินิตธรรมกุล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. นางสาวธัญชนก สิริสิทธิ์สืบเชื้อ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗. นายพีรพล ลิ้มสมัย	สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘. นางดนัยฐา สุทธิพิเชฐภักดิ์	สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๙. นายพุดพิงค์ ชัยนลินพัฒน์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๑๐. นายนิกร แก้วโมรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
๑๑. นางสาวราพร คำหงษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๑๒. นางอารีรักษ์ เรือนคำ	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
๑๓. นางสาวพิมพ์อารยา ดวงจันทร์	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
๑๔. นายกิตติธัช จันทรา	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
๑๕. นายอภิรมย์ คำเชื้อ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
๑๖. นายมนโฆษา กายอด	วิทยาลัยการอาชีพพนมมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
๑๗. นายทรงวุฒิ อุดวงศ์	วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
๑๘. นายชาญชัย พจมานวิพุธ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

๑๙. นายกำพล จิตเชื้อ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
๒๐. นางปานฤดี ศิริบุญมา	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
๒๑. นางเรณู นนันทวัฒน์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๒. นายกสนต์ เพียรสะอาด	สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๒๓. นายธงชัย ศรีเกาะศักดิ์	สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๒๔. นางสาวจี แสงทอง	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๕. นางกัญญ์จิราณัฐ พรพนาสิทธิ	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๖. นางสุภาพ ผ่านภพพนาสันต์	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๗. นายมานพ ทองเรือน	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๘. นางสาวอิงกมล บุญสนอง	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๙. นางสาวจิราภรณ์ พรหมศรี	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตีตราการ จึงมอบหมายให้กระผม นายศรีณัฐ มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันงบ Function งบพัฒนาจังหวัด งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว กรณีที่หน่วยงานพบปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณหรือก่อหนี้ผูกพัน ขอให้เร่งเข้ารับคำปรึกษาหารือจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือหากพบปัญหาเกี่ยวกับแบบแปลนงานก่อสร้าง ขอให้เข้ารับแนวทางแก้ไขจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ประดิษฐ์ทองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยเอกสาร จำนวน ๑๔ หน้า รวมทั้งได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๐๓/ว ๐๐๔๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ โดยหากมีข้อทักท้วงและ/หรือข้อแก้ไขประการใด โปรดให้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปรากฏว่า ไม่มีท่านใดแจ้งขอแก้ไข รายงานการประชุม ทั้งนี้ สำคัญสำคัญในการประชุมครั้งก่อนมีเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ ผลการประเมินหน่วยเบิกจ่ายที่มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม สูงที่สุด ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ตามเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ ข้อหารื้อตามเกณฑ์การประเมินผลฯ

๒.๓ ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลฯ

๒.๔ รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๕ ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายต่อ วงเงินงบประมาณ (%)	เป้าหมายเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๖๖ (%)	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (%)	ลำดับ ประเทศ
ภาพรวม	๒,๗๕๑.๐๘	๑,๒๗๐.๖๗	๔๖.๑๙	๕๒.๐๐	-๕.๘๑	๔๕
- รายจ่ายประจำ	๑,๑๒๐.๙๘	๘๖๖.๒๑	๗๗.๒๗	๕๕.๐๐	๒๒.๒๗	๒๕
- รายจ่ายลงทุน	๑,๖๓๐.๑๐	๔๐๔.๔๖	๒๔.๘๑	๓๗.๐๐	-๑๔.๑๙	๕๕

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายต่อ วงเงินงบประมาณ (%)	เป้าหมายใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๖๖ (%)	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (%)	ลำดับ ประเทศ
ภาพรวม	๒,๗๕๑.๐๘	๑,๙๖๓.๙๘	๗๑.๓๙	๕๖.๒๔	๑๕.๑๕	๒๕
- รายจ่ายประจำ	๑,๑๒๐.๙๘	๘๗๒.๗๐	๗๗.๘๕	๕๕.๗๘	๒๒.๐๗	๒๘
- รายจ่ายลงทุน	๑,๖๓๐.๑๐	๑,๐๙๑.๒๘	๖๖.๙๕	๕๘.๑๕	๘.๘๐	๓๐

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายต่อ วงเงินงบประมาณ (%)	เป้าหมายเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๖๖ (%)	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย (%)
ภาพรวม	๒๔๕.๘๗	๒๑.๙๓	๘.๙๒	๕๒.๐๐	-๔๓.๐๘
- รายจ่ายประจำ	๒๕.๐๓	๗.๕๘	๓๐.๒๘	๕๕.๐๐	-๒๔.๗๒
- รายจ่ายลงทุน	๒๒๐.๘๔	๑๔.๓๖	๖.๕๐	๓๗.๐๐	-๓๐.๕๐

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายต่อ วงเงินงบประมาณ (%)	เป้าหมายใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๖๖ (%)	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย (%)
ภาพรวม	๒๔๕.๘๗	๑๕๙.๖๓	๖๔.๙๒	๕๖.๒๔	๘.๖๘
- รายจ่ายประจำ	๒๕.๐๓	๙.๐๙	๓๖.๓๒	๕๕.๗๘	-๑๙.๔๖
- รายจ่ายลงทุน	๒๒๐.๘๔	๑๕๐.๕๓	๖๘.๑๖	๕๘.๑๕	๑๐.๐๑

รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย ต่อวงเงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๐๙.๔๔	๕.๙๖	๑๐๓.๔๘	๕.๔๕

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย ต่อเงินกันไว้
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๒๘๖.๑๔	๑๘๗.๑๑	๙๙.๐๓	๖๕.๓๙

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ว ๕๔)

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จึงขอให้ส่วนราชการที่ยังเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่แล้วเสร็จ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณตามความในหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่แล้วเสร็จ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณตามความในหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวโดยเร็ว

๓.๓ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (ว ๑๒๔)

ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา และการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาเนื่องจากขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จึงขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามความในหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

(๑) ติดตามความคืบหน้างบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(เฉพาะโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

(๑.๑) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๒๙๒,๐๐๐ บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๔ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๖๔๖,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในส่วนของฐานราก จากเดิม ชนิดตอกเสาเข็ม แก้ไขเป็น ชนิดฐานแผ่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสอบราคา โดยมอบหมายให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทน
๒	โครงการเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกอรุณพิบูลนครินทร์ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๖๔๖,๐๐๐ บาท	

มติ ...

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. รายงานแผน/ผลการก่อนนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณให้สำนักงานคลังจังหวัด

แม่ฮ่องสอนทราบ

๓. มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อนนี้ผูกพัน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๑.๒) สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน แม่สะ-ท่าไคร้ ระหว่าง กม.๑๐๙+๗๕๐ - กม.๑๑๑+๕๐๐ เป็นช่วงๆ ตำบลแม่มาเต็ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทน ปัจจุบัน ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ในวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๖ และคาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๕ เม.ย. ๖๖

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๑๘๒,๘๐๐ บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมือง รวมชุมชนแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๑๘,๑๘๒,๘๐๐ บาท	ความคืบหน้า : ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีกำหนดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๖ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พ.ค. ๖๖ ปัญหา/อุปสรรค : ในการประชุม ครั้งที่ ๑ มีเจ้าของที่ดินไม่ลงนามใน จร.๑ และคัดค้านโครงการ จำนวน ๓ ราย และยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุด โดยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย แนวทางแก้ไข : ขอความเห็นชอบคณะกรรมการฯ ในการตัดที่ดินของผู้คัดค้านทั้ง ๓ ราย ออกจาก แปลนการจัดรูปที่ดิน ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒

๑) รายการครุภัณฑ์ ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๑๔,๔๐๐ บาท

๒) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๒๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๓,๗๒๐,๘๐๐ บาท

ทั้งนี้ โครงการที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท และยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 จำนวน ๒ โรงเรียน (โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และโรงเรียน บ้านจอมแจ้งมิตรภาพ วงเงินงบประมาณ : ๙๖๔,๔๐๐ บาท	ความคืบหน้า : กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีคัดเลือก ภายในเดือน มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๒	โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๓,๖๐๑,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค. ๖๖ ทั้งนี้ ดำเนินการวาง PO ในระบบ GFMS แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖
๓	โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๓,๖๐๑,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบงานงวดแรก ภายในเดือน มี.ค. ๖๖ ทั้งนี้ ดำเนินการวาง PO ในระบบ GFMS แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖
๔	อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๓,๗๙๓,๔๐๐ บาท (งบผูกพันข้ามปี)	ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ทั้งนี้ ดำเนินการวาง PO ในระบบ GFMS แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖
๕	อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยา ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๓,๗๙๓,๔๐๐ บาท	ความคืบหน้า : เนื่องจากไม่มีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง โรงเรียนจึงยกเลิกโครงการ และทำหนังสือขอคืนงบประมาณไปยังต้นสังกัด เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอให้ต้นสังกัดคืนงบประมาณคืนกลับไป
๖	บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๔,๑๔๒,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๕) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๒๔๖,๗๐๐ บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๑๐,๒๔๖,๗๐๐ บาท	ความคืบหน้า : ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน โดยมีกำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๕ เม.ย. ๖๖ คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๖ และลงนามในสัญญาภายใน วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๖) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

๑) โครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๙๒๒,๙๐๐ บาท

๒) รายการครุภัณฑ์ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	อาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๙,๐๒๘,๔๐๐ บาท	ความคืบหน้า : ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ ปัจจุบันประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๒	ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๑,๘๘๔,๕๐๐ บาท	ความคืบหน้า : ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง เนื่องจากค่างานเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP
๓	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียน ผ่านระบบเครือข่ายควบคุมด้วย IOT วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการ Lock Spec ครุภัณฑ์ ซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว จึงรายงานความเห็น พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และซื้อเครื่องเรียน เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๗) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

ยังไม่ก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๗๒,๘๑๙,๖๐๐ บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	อาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น และบำบัดรักษา ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๓,๗๕๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๗๒,๘๑๙,๖๐๐ บาท	ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบประมาณ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน เม.ย. ๖๖ และลงนามในสัญญาภายในเดือน ส.ค. ๖๖ ปัญหา/อุปสรรค : ๑. อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยและชื่อรายการไม่ตรงกับแบบก่อสร้าง โดยแก้ไขเป็น “อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๔๒๔ ตารางเมตร” ๒. สำนักงานงบประมาณ ขอให้โรงพยาบาลฯ ชี้แจงรายละเอียดพร้อมจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ๓. โรงพยาบาลฯ ได้จัดทำหนังสือชี้แจงและจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังสำนักงานงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์เดินทางไปชี้แจงรายละเอียดการขอแก้ไขรายการจัดสรรงบประมาณด้วยตนเองที่สำนักงานงบประมาณโดยเร็ว รวมทั้งจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

(๑.๘) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ยังไม่ก่อสร้างอาคาร จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๘,๕๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างโดมเนกประสงค์คลุมสนามกีฬาหน้าอาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร สูง ๑๐.๕๐ เมตร ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : ปัจจุบันทุกโครงการดำเนินการจัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือน มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๒	ปรับปรุงเส้นจราจรพร้อมป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบงานตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก ๔,๙๐๐ ตารางเมตร ป้ายแนะนำ น๑ จำนวน ๖๐ ป้าย สัญญาณไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือน จำนวน ๒๐ ชุด ต่าบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท	
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ถนนนาควาศสาร ความยาวรวม ๖๘๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๘ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่าบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้หน่วยงานเร่งประกาศเชิญชวนโดยเร็ว ก่อนวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากพบข้อสงสัยหรือปัญหาอุปสรรค ขอให้ติดต่อประสานงานและขอคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเร็ว

(๒) ติดตามเร่งรัดเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เฉพาะโครงการที่ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด)

(๒.๑) โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	ฝายนาตกบายพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๗๘๐ ไร่ ต่าบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๒,๔๔๗,๖๖๗.๗๖ บาท คู่สัญญา : กิจการร่วมค้า ๑๐๘ ทิพย์เวส เบิกจ่ายแล้ว : ๗๕๔,๗๒๙ บาท คงเหลือ : ๑,๖๙๒,๙๓๘ บาท	ความคืบหน้า : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว โดยจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๒.๒) สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุดพักอาศัย คสล. ๓ ชั้น ๘ ห้อง จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ต่าบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๑๐,๙๔๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด เบิกจ่ายแล้ว : ๑๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ : ๑๐,๘๓๕,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๖ ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๔๕๐ วัน (คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ๒๒๔ วัน) ปัจจุบันผู้รับจ้างรายเดิมได้ออกลิขิตให้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินงานตามสัญญาแทนแล้ว โดยผู้รับจ้างรายใหม่อยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ปัญหา/อุปสรรค : ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า และหยุดงานเป็นระยะ เนื่องจากประสบปัญหาด้านแรงงานและสภาพคล่องทางการเงิน แนวทางแก้ไข : จัดทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยเร็ว จำนวน ๙ ฉบับ และจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ ฉบับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๒.๓) สำนักงาน ...

(๒.๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จำนวน ๘๙ แห่ง วงเงินงบประมาณ : ๓,๒๘๖,๕๐๐ บาท	ความคืบหน้า : เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยหน่วยงานพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ดังกล่าว จึงได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และซื้อเครื่องเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๒.๔) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ ขนาด ลู่วิ่ง ๒๐๐ เมตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ ตำบลแม่ณาเต็ง อำเภอบาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๕,๓๖๗,๓๗๕ บาท คู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริณชญา นานาภัณฑ์	ความคืบหน้า : ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการทำงานตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๕ เป็นเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. ๖๖
๒	โรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ ตำบลแม่ณาเต็ง อำเภอบาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๓,๕๒๓,๓๒๕ บาท คู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริณชญา นานาภัณฑ์ เบิกจ่ายแล้ว : ๑,๖๒๖,๑๕๐ บาท คงเหลือ : ๑,๘๙๗,๑๗๕ บาท	ความคืบหน้า : ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๖ - ๗ (งวดสุดท้าย) โดยผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการทำงานตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๕ เป็นเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๒.๕) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	หลังคาคลุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๕,๘๕๔,๖๐๘.๔๗ บาท	ความคืบหน้า : บอกละสัญญาให้กับผู้รับจ้างรายเดิมเมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๕ ปัจจุบันได้ประกาศเชิญชวนครั้งใหม่และกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๖ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖ ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๖ (ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๒.๖) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๓ สาย มส.ถ. ๑-๐๐๐๓ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตรยาว ๓,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๙๘๐ ตารางเมตร บ้านหัวน้ำแม่สะกิด ตำบลมาบอง - บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - อำเภอถ้ำยี่นาพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ : ๑๔,๙๔๐,๕๐๐ บาท คู่สัญญา : กิจการร่วมค้า ๑๐๘ ทิพย์เวช เบิกจ่ายแล้ว : ๕,๙๗๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ : ๘,๙๖๑,๕๐๐ บาท	ความคืบหน้า : ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากประสบปัญหาด้านแรงงาน ทำให้ทำงานล่าช้ากว่ากำหนด ปัจจุบันผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จ ๘๐% คงเหลือ ๒๐% และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓) ติดตามความคืบหน้ารายจ่ายลงทุน (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เฉพาะโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

(๓.๑) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง จำนวน ๑๘ รายการ

- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๐ รายการ
- ลงนามในสัญญาจ้าง และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖ รายการ
 - มีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน จำนวน ๑ รายการ
 - ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๕ รายการ
- ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๒ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ รายการ ๑. ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก (บ้านไม้ช้างหนาม หมู่ที่ ๗ - บ้านปางตองหมู่ที่ ๒ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔.๒๑๕ กิโลเมตร ปรับปรุงทั้งหมด ๑๑ ช่วง วงเงินงบประมาณ : ๑๕,๐๐๓,๐๐๐ บาท ๒. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๒๐,๕๐๓,๓๐๐ บาท รายการที่ลงนามในสัญญาจ้าง และยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๕ รายการ ๑. ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (แยกห้วยแห้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำลอด - บ้านยาป่าแหน หมู่ที่ ๕ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๐.๗๓๒ กิโลเมตร ปรับปรุงทั้งหมด ๑ ช่วง วงเงินงบประมาณ : ๓,๒๐๗,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๗๔๗,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.ชรินทร์ จิตร ก่อสร้าง เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๑ ก.พ. ๖๖ - ๑๐ มิ.ย. ๖๖ ๒. ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (บ้านปางคาม - บ้านน้ำจาง หมู่ที่ ๒ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๑๑๒ กิโลเมตร ปรับปรุงทั้งหมด ๗ ช่วง วงเงินงบประมาณ : ๔,๘๔๔,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๑,๐๙๔,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก. กิ่วลม การก่อสร้าง เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๑ ก.พ. ๖๖ - ๑๐ มิ.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง	ความก้าวหน้า : (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ๑. คณะกรรมการ ก.บ.จ.มส. ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงข้อkladเคลื่อน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕ ๒. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๕ ๓. กำหนดลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๖ ความก้าวหน้า : (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ๑. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๒. กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖ ความก้าวหน้า : (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า : (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๓. กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (บ้านเมืองแพม - บ้านแอล หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓.๘๙๕ กิโลเมตร ปรับปรุงทั้งหมด ๖ ช่วง วงเงินงบประมาณ : ๑๕,๖๐๖,๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๒๐๖,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.ศรีวงษ์วรรณ เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๗ ส.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง	ความก้าวหน้า : (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) มีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖ ปัจจุบันผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔. ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง (หน่วยพิทักษ์ป่าสบงะ - โพซอ) ตำบลเสาหิน และตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๖+๗๓๐ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ : ๕,๐๕๕,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๑,๕๕๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : บ.หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๘ มี.ค. - ๒๖ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๓ งวด ตามสัญญาจ้าง	ความก้าวหน้า : (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) อยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกงวดที่ ๑ - ๒
๕. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริเวณดอยจิกจ้อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย - อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ รายการย่อย ดังนี้ (๑) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดอยจิกจ้อง, ก่อสร้างห้องสุขารวม จำนวน ๑ หลัง , ก่อสร้างป้อมยาม จำนวน ๒ หลัง วงเงินงบประมาณ : ๔,๘๘๔,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๔,๑๘๗,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๖๙๗,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.วันทุนชัยพลาย เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๔ ธ.ค. ๖๕ - ๒๑ มี.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง	ความก้าวหน้า : (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกเงิน งวดที่ ๑
(๒) ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ (DC) และปลูกต้นไม้ดอกยืนต้น วงเงินงบประมาณ : ๑๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๙๗๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๓๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.คิวพรการค้าและการบริหาร เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๑ มี.ค. - ๖ ก.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง	ความก้าวหน้า : (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) มีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ ปัจจุบันผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
รายการที่ลงนามในสัญญาจ้าง และเบิกจ่ายไปบางส่วน จำนวน ๑ รายการ ๑. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป้ายางแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย วงเงินงบประมาณ : ๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.คิวพรการค้าและบริการ เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๔ ม.ค. - ๑๙ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑,๔๖๒,๕๐๐ บาท คงเหลือ : จำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๔,๓๘๗,๕๐๐ บาท	ความก้าวหน้า : (เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓.๒) แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จำนวน ๔ รายการ

- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๒ รายการ
- ลงนามในสัญญาจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒ รายการ (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ตอนแม่สะเรียง - แม่สามแลบ ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๔๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่ตำบลแม่ยม ตำบลแม่สามแลบ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปริมาณงาน ๔๗,๘๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๔๗,๙๘๙,๑๔๐.๔๗ บาท เงินเหลือจ่าย : ๒,๐๑๐,๘๕๙.๕๓ บาท คู่สัญญา : บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๔ ก.พ. - ๑๓ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑ งวด	ความก้าวหน้า : (ยังไม่มีเบิกจ่าย) ๑. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๕ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๒. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอนหนองแห้ง - แม่สุริน ระหว่าง กม. ๒๖๔+๓๐๐ - กม. ๒๖๖+๙๒๕ (เป็นช่วงๆ) บ้านท่าหินส้ม ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) วงเงินงบประมาณ : ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๔,๙๖๘,๔๓๗ บาท เงินเหลือจ่าย : ๓๑,๕๖๓ บาท คู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๔ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑ มี.ค. - ๒๙ พ.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑ งวดงาน	ความก้าวหน้า : (ยังไม่มีเบิกจ่าย) ๑. คณะกรรมการ ก.บ.จ.มส. ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงข้อตลาดเคลื่อน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕ ๒. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๕ ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓.๓) แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงชนบท มส.๕๐๒๑ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข มส.๓๐๐๗ - ด้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา, ขุนยวม อำเภอขุนยวม	ความก้าวหน้า : ๑. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๕

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๖.๖๐๐ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ : ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๒๔,๙๔๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก. เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๖ ม.ค. - ๒๔ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑๐ งวดตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว : เบิกล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๓,๗๔๑,๗๕๐ บาท คงเหลือ : ๒๑,๒๐๓,๒๕๐ บาท	๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓.๔) สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) บ้านพะไท หมู่ ๓ และห้วยมบ้านพะแช่ หมู่ ๓ ตำบลแมก้า อำเภอยืนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒ แห่ง วงเงินงบประมาณ : ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความก้าวหน้า : (ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน) ๑. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖ ๒. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖ ๓. คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน เม.ย. ๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๑๒๐ วัน) ๔. คาดว่าจะดำเนินงานตามสัญญาแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. ๖๖ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(๓.๕) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นาเติง อำเภอยืนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตรม. ยาว ๓๒ เมตร ไม่มีทางเท้า วงเงินงบประมาณ : ๑๐,๒๒๖,๗๐๐ บาท	ความก้าวหน้า : (ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน โดยมีกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖ และคาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖ และลงนามในสัญญาภายในเดือน เม.ย. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓.๖) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความร่วมมือของชุมชน วงเงินงบประมาณ : ๓,๒๓๘,๒๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๒,๖๓๗,๘๖๙ บาท คู่สัญญา : บริษัท พอเพียง อินเตอร์กรุ๊ป เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๘ มี.ค. ๖๖ - ๖ พ.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑ งวด	ความก้าวหน้า : (อยู่ระหว่างวาง PO ในระบบ GFMS) ๑. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖ ๒. ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓.๗) สำนักงาน ...

(๓.๗) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ วงเงินงบประมาณ : ๙๖๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๘๗๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๙๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : บ.ลิฟวิ่ง อีชี จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๔ ก.พ. - ๒๓ มี.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๒ งวด ตามสัญญาจ้าง (๒) กิจกรรมออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ วงเงินงบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท	ความก้าวหน้า : (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) ๑. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๕ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า : (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน โดยมีกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๖ และคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓.๘) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๓ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ การกีฬา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในยุค New Normal วงเงินงบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๕๐๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : ร้านคสสียธานี เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๔ ธ.ค. ๖๕ - ๒๒ เม.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑ งวด ๒. กิจกรรมการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในยุค New Normal วงเงินงบประมาณ : ๔๕๙,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๔๕๙,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : ร้านคสสียธานี เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๗ มี.ค. ๖๖ - ๑๖ พ.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑ งวด ๓. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ ชุมชน ๑ อำเภอ วงเงินงบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๕๐๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : ร้านคสสียธานี เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๗ ก.พ. ๖๖ - ๖ มี.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑ งวด	ความก้าวหน้า : ๑. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๕ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า : ๑. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๕ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า : ๑. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๕ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๔) รายงานความคืบหน้างานอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๙,๔๓๙,๘๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๐ โครงการ เป็นเงิน ๕,๙๖๐,๑๕๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๙๖,๒๙๗,๓๐๐ บาท
 - ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๘๓,๕๕๕,๒๐๐ บาท
 - ยังไม่ได้ทำสัญญา จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๒,๗๔๒,๑๐๐ บาท ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองป่าแคม หมู่ที่ ๑๐ ยาว ๔๒๐ เมตร (อบต.แม่คง) วงเงินงบประมาณ : ๖๒๘,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : - ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖ - ครบกำหนดการอุทธรณ์ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๖
๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๑ ยาว ๓๙๐ เมตร (อบต.แม่คง) วงเงินงบประมาณ : ๑,๑๖๔,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : - ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖ - ครบกำหนดการอุทธรณ์ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๖
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณภายใน หมู่บ้านแม่เหาะ จำนวน ๓ จุด ยาว ๓๘๔ เมตร (อบต.แม่เหาะ) วงเงินงบประมาณ : ๑,๑๖๔,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : - ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ - ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ ๘ มี.ค. ๖๖ - ครบกำหนดอุทธรณ์ วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๖ - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๔. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาปลาจาด (อบต.ห้วยผา) วงเงินงบประมาณ : ๑,๘๓๔,๗๐๐ บาท	ความคืบหน้า : - ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ ๗ มี.ค. ๖๖ - ครบกำหนดอุทธรณ์ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๖ - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๑ ยาว ๒๔๕ เมตร (อบต.แม่คง) วงเงินงบประมาณ : ๗๓๒,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : - ประกาศเชิญชวน วันที่ ๘ มี.ค. ๖๖ - กำหนดเสนอราคา วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๖ - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลางหมู่บ้าน แม่เหาะ หมู่ที่ ๔ ยาว ๕๘๒ เมตร (อบต.แม่เหาะ) วงเงินงบประมาณ : ๑,๔๔๑,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : - ประกาศเชิญชวน วันที่ ๒ มี.ค. ๖๖ - กำหนดเสนอราคา วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖ - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา
๗. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน) บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ยาว ๔,๕๘๒ เมตร (ทต.เมืองยมใต้) วงเงินงบประมาณ : ๕,๘๔๔,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : - รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๖ - ประกาศเชิญชวน วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖ - กำหนดเสนอราคา วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๖
๘. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านวังคัน หมู่ที่ ๕ (ทต.แม่ลาน้อย) วงเงินงบประมาณ : ๔๕๘,๒๐๐ บาท	ความคืบหน้า : ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากอยู่ระหว่างขอทำประโยชน์ในพื้นที่ สปก. และ สปก. ได้ประชุมพิจารณาและเห็นชอบให้ ทต. ใช้พื้นที่แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้ ทต. ดำเนินการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหา

(๕) เงินกัน ...

(๕) รายงานความคืบหน้าเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔๐ โครงการ เป็นเงิน ๔๘,๓๙๖,๙๙๙ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๐,๐๒๒,๙๘๐.๕๘ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๔,๒๕๑,๐๐๐ บาท
 - ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๒๕๑,๐๐๐ บาท
 - ยังไม่ได้ทำสัญญา จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน (อบต.เวียงเหนือ) วงเงินงบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความคืบหน้า : - ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ ๗ ต.ค. ๖๕ - มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๒ ราย โดยกรมบัญชีกลาง แจ้งผลการพิจารณาแล้ว ๑ ราย คงเหลือ ๑ ราย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ การประเมินผลและคัดเลือกหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอมติที่ประชุมเพื่อมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำข้อมูล
และรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ เพื่อจัดทำเกียรติบัตรและนำเสนอให้ผู้ว่าราชการลงนามในเกียรติบัตร
และมอบให้แก่หน่วยงานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำข้อมูลและรายชื่อหน่วยงาน
ที่ได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์ฯ และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการลงนามในเกียรติบัตร เพื่อมอบเกียรติบัตรในการประชุม
คณะกรรมการจังหวัดฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและผู้ค้ากับภาครัฐ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ ผ่านทาง Facebook จัดซื้อจัดจ้าง หรือ Youtube
จัดซื้อจัดจ้าง สำหรับส่วนราชการสามารถเข้ารับฟังการบรรยายฯ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
และผู้ค้ากับภาครัฐสามารถเข้ารับฟังการบรรยายฯ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมปัญหาอุปสรรค และจัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบ
เพื่อดำเนินการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายต่อไป

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวอิงกมล บุญสนอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเรนทนาย นันต๊ะ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม