



ที่ มส ๐๐๐๓/ว ๐๓๐๕

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส. ๕๘๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

จำนวน ๒๓ แผ่น

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมประติมากรรมทองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เพื่อขอให้ท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีข้อทักท้วงและ/หรือข้อแก้ไขประการใด
โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จะขอบคุณยิ่ง อนึ่ง หากพ้นกำหนดนี้
ขอถือว่าท่านให้ความเห็นชอบโดยไม่มีข้อแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ดี แถมเดช)

คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๒๐๙๘

E-mail : msn@cgd.go.th

บัญชีแนบท้าย

(แนบท้ายหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๐๓/ว ๐๓๐๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖)

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ

๑. ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
๗. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑. ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒
๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
๖. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘. พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมประติษฐ์จองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้มาประชุม

๑. นายเชษฐา โมสิกรัตน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ประธาน
๒. นายศรีณยู มีทองคำ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๓. นายวิหวัธ วงศ์เครือศรี	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๔. นางอำพร ผดุงกิจ	(แทน) ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๕. นายชัยภัทร โพธิ์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๖. นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	
๗. นางสาวนิชาภา เทพนากิจ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	
๘. นางปัทมรา อัมพรดล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน	
๙. นายชัยยงค์ คลังกลาง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑	
๑๐. นางพินภา ฐานนนท์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๑. นายพงศ์ศักดิ์ แฉมเดช	คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขานุการร่วม
๑๒. นายนักปราชญ์ ไชยานนท์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขานุการร่วม
๑๓. นายรภัษสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์	ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขานุการร่วม
๑๔. นางสาวเรนทนาย นันตะ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชาญชัย พงมานวิพุธ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
๒. นายกำพล จิตเชื้อ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
๓. นางสุพรรณิ สุขะระ	สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. นางสาวนงนุช วงศ์ร้อย	สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. นายวัชรพงศ์ อุตสาห์	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. นายรัฐเขต สัมฤทธิ์	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗. นายนันทวัฒน์ โนวรรณ	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘. นายนิกร แก้วโมรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
๙. นางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๑๐. นายกิตติธัช จันทรา	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
๑๑. นางอรอนงค์ ชมก้อน	วิทยาลัยการอาชีพพวนมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
๑๒. ร.ต.ท. สมบูรณ์ ใจเมือง	ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๓. นางเรณู นะนักรัตน์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๔. นางสาวมัลลิกา จินาคำ	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๑๕. นายศุภกิจ จันระวาง	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

๑๖. นายบุญอยู่ เสนากุล	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๑๗. นายวรรณไชย อุทัยชัย	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๘. นายสุฤงการ นฤสาร	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
๑๙. นายวัฒนะ เทพบุ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
๒๐. นางกัญญ์จิราณัฐ พรพนาสิทธิ์	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๑. นายมานพ ทองเรือน	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๒. นางสุภาพ ผ่านภพพนาสันต์	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๓. นางสาวอิงกมล บุญสนอง	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๔. นางสาวธิดาภรณ์ พรหมศรี	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคขอให้เข้ารับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ประดิษฐ์ทองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยเอกสาร จำนวน ๑๖ แผ่น รวมทั้งได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๐๓/ว ๐๑๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยหากมีข้อทักท้วงและ/หรือข้อแก้ไขประการใด โปรดให้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่า ไม่มีท่านใดแจ้งขอแก้ไข รายงานการประชุม ทั้งนี้ สำคัญในการประชุมครั้งก่อนมีเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ว ๕๔)

๑.๓ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (ว ๑๒๔)

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา


๒.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

๒.๒ การประเมินผลและคัดเลือกหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์การประเมินผล การบริหารงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)



เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕)

รายการ	เป้าหมายเดือน เม.ย. ๖๖		เป้าหมายเดือน พ.ค. ๖๖		เป้าหมายเดือน มิ.ย. ๖๖	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	59.66%	64.74%	67.33%	73.24%	75.00%	81.74%
งบประจำ	63.33%	64.44%	71.66%	73.10%	80.00%	81.76%
งบลงทุน	45.00%	65.98%	51.00%	73.81%	57.00%	81.65%

เทียบกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 (ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท (ลบ.)

1. งบ Function


	ภาพรวม	งบประจำ	งบลงทุน
ได้รับจัดสรร	3,156.87 ลบ.	1,388.67 ลบ.	1,768.20 ลบ.
อันดับที่ 58 ของประเทศ		อันดับที่ 32 ของประเทศ	อันดับที่ 60 ของประเทศ
เบิกจ่าย >>>>	1,936.33 ลบ. 61.34%	1,139.20 ลบ. 82.04%	797.12 ลบ. 45.08%
	ต่ำกว่าเป้าหมาย -5.99%	สูงกว่าเป้าหมาย 10.38%	ต่ำกว่าเป้าหมาย -5.92%
ใช้จ่าย >>>>	2,489.92 ลบ. 78.87%	1,144.72 ลบ. 82.43%	1,345.19 ลบ. 76.08%
	สูงกว่าเป้าหมาย 5.63%	สูงกว่าเป้าหมาย 9.33%	สูงกว่าเป้าหมาย 2.27%

2. งบพัฒนาจังหวัด


	ภาพรวม	งบประจำ	งบลงทุน
ได้รับจัดสรร	245.87 ลบ.	25.03 ลบ.	220.84 ลบ.
อันดับที่ 57 ของประเทศ		อันดับที่ 54 ของประเทศ	อันดับที่ 59 ของประเทศ
เบิกจ่าย >>>>	52.59 ลบ. 21.39%	12.97 ลบ. 51.81%	39.63 ลบ. 17.94%
	ต่ำกว่าเป้าหมาย -45.94%	ต่ำกว่าเป้าหมาย -19.85%	ต่ำกว่าเป้าหมาย -33.06%
ใช้จ่าย >>>>	213.46 ลบ. 86.82%	14.24 ลบ. 56.89%	199.22 ลบ. 90.21%
	สูงกว่าเป้าหมาย 13.58%	ต่ำกว่าเป้าหมาย -16.21%	สูงกว่าเป้าหมาย 16.40%

หมายเหตุ : เป้าหมายเบิกจ่าย ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาพรวมร้อยละ 67.33 ประจำร้อยละ 71.66 ลงทุนร้อยละ 51.00 ผลเป้าหมายใช้จ่าย ภาพรวมร้อยละ 73.24 ประจำร้อยละ 73.10 ลงทุนร้อยละ 73.81


3. งบอุดหนุนเฉพาะกิจ



4. เงินกันไว้เบิกใช้เมื่อปี



5. งบเงินกู้ COVID-19



จัดทำโดย กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน



<http://www.cgd.go.th/mstg/หน้าหลัก.html>



053-612098 ต่อ 303



ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ต.จองคำ อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000



mstg@cgd.go.th

SCAN QR code เพื่อดูรายงานฉบับสมบูรณ์ >>>



มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวนิศาตร์ณันท์ กันทะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ อำเภอลำปางน้อย และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อำเภอลำปางน้อย

๑.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่วงดอยเจ็ดล้าน-บ้านห้วยผึ่งใหม่ หมู่ที่ ๗ ต.แม่โถ กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๔,๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔.๔๗๘ ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ

ปัญหา / อุปสรรค

- เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า แต่โดยที่ผู้รับจ้างให้ค้ำประกันสัญญาว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา จึงต้องลงไปติดตามผลการดำเนินงาน

ผลการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

- โครงการดังกล่าวมีคู่สัญญา คือ หจก.พีพัฒนพลก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา ๒.๘๔๐ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญา ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สัญญามี ๑ งวดงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานตามสัญญาโดยไม่มีวันหยุดงาน โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้มีเงินเหลือจ่าย ๑.๖๓๘ ล้านบาท โดยได้ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด สายทางช่วงดอยเจ็ดล้าน - บ้านห้วยผึ่งใหม่ ม.๗ ต.แม่โถ อ.แม่ลำน้อย

- จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๘ ตร.ม.

- จุดที่ ๒ กว้าง ๑๔.๗๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๘๐ ตร.ม. ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง



๑.๒ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕.๘๕๔ ล้านบาท

ปัญหา / อุปสรรค



- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผน จึงลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน

ผลการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

- โครงการดังกล่าวมีคู่สัญญา คือ หจก.ศศิญาก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา ๕.๗๘๘ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สัญญามี ๓ งวดงาน ดังนี้

- งวด ๑ งานโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา ตัวโดมเสร็จ ครบกำหนด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
- งวด ๒ งานเทพื้นคอนกรีต ครบกำหนด ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- งวด ๓ งานระบบไฟฟ้า ครบกำหนด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ปัญหาที่ส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างไม่มีขายในพื้นที่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อและขนส่ง ปัจจุบันผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานตามสัญญา โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด



(๒) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวนิศาตร์ณ ก้นทะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายبودทุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ อำเภอแม่สะเรียง


๒.๑ โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.๒๕-๐๒๖ สาย ๓๗ บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑.๑๖๔ ล้านบาท

ปัญหา / อุปสรรค

- ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ส่งผลให้เข้าทำงานล่าช้า จึงต้องลงตรวจสอบผลการดำเนินการ

ผลการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

- โครงการดังกล่าวมีคู่สัญญา คือ หจก.สบเมยก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา ๐.๗๑๗ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญา ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สัญญามี ๑ งวดงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาโดยดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๘๕ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา มีเงินเหลือจ่าย ๐.๔๔๗ ล้านบาท โดยได้ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๑๔ บ้านหนองป่าแขม หมู่ที่ ๑๐ ฝัวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตร.ม. หรือมีปริมาณคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๙๖.๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว





๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ. ๒๕-๐๑๓ สาย ๔๗ บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๐.๗๓๒ ล้านบาท

ปัญหา / อุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค แต่ลงพื้นที่แล้วจึงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ผลการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

- โครงการดังกล่าวมีคู่สัญญา คือ หจก.เคซีซี แม่สะเรียง วงเงินตามสัญญา ๐.๕๐๙ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สัญญามี ๑ งวดงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาโดยมีการส่งมอบงานแล้ว แต่งานไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา จึงไม่ตรวจรับ อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป มีเงินเหลือจ่าย ๐.๒๒๓ ล้านบาท โดยได้ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๒๘ บ้านทุ่งแล้ง (เชื่อมถนนสายบ้านทุ่งแล้ง-คันคลอง) หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๓.๐๐ ตร.ม. หรือมีปริมาณคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว





๒.๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.๒๕-๐๐๓ สาย ๖ บ้านหนองป่าแหลม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่คง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๐.๖๒๘ ล้านบาท

ปัญหา / อุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค แต่ลงพื้นที่แล้วจึงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ผลการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วมีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๕๓ ล้านบาท โดยได้ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.๒๕-๐๓๕ (ถนนสาย ๑๔ บ้านแม่สะลาบ) บ้านแม่สะลาบ หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว



๒.๔ ลงพื้นที่ติดตามรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL๓๐ จำนวน ๒ รายการ และรายการครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒ ดังนี้

(๑) ครุภัณฑ์ ...

(๑) ครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒ จำนวน ๑๕ รายการ วงเงินงบประมาณรวม ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา / อุปสรรค

- ดำเนินการประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศและเอกสารเชิญชวน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๖

- เมื่อสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น พบว่า มีผู้วิจารณ์ TOR ในเชิงลบ (Lock spec)

ผลการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

- ปัจจุบันยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวน TOR


(๒) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL๓๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณรวม ๙๖๔,๔๐๐ บาท

ปัญหา / อุปสรรค

- ดำเนินการประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ปรากฏว่า ไม่มีผู้สนใจเข้ายื่นเสนอราคา

ผลการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

- จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีคัดเลือก ภายในเดือน มิ.ย. ๖๖



มติที่ประชุม



ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

(๑) รายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เฉพาะโครงการที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท และเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด (สิ้นสุดสัญญาไม่ครบ) ติดตามความคืบหน้าโดย สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

(๑.๑) ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๖๑๖,๘๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๖๑๖,๘๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : - บาท เลขที่โครงการ : ๖๕๐๙๗๕๘๘๒๔๒ คู่สัญญา : หจก. พรศิลป์ธุรกิจ ๒๕๔๙ เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๒ พ.ย. ๖๕ - ๒๑ มี.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑ งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	สถานะ : สิ้นสุดสัญญา ปัญหา/อุปสรรค : - ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานตามสัญญา ความคืบหน้า : - หน่วยงานจัดส่งหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ ไปยังผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๖ - หน่วยงานจะดำเนินการบอกเลิกสัญญา หากผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน และค่าปรับ จะเกินร้อยละ ๑๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้นายศรีณู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบต่อไป

(๑.๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
อาคารผู้ป่วยใน ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๔,๗๘๗ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน งบผูกพัน (ปี ๖๓ - ๖๖) : ๙๔,๐๘๒,๐๙๗.๙๔ บาท วงเงินตามสัญญา : ๙๔,๐๘๒,๐๙๗.๙๔ บาท เงินเหลือจ่าย : - บาท เลขที่โครงการ : ๖๓๐๒๗๒๗๓๗๑๐ คู่สัญญา : บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑๔ งวดงาน - งวดที่ ๑๑ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖ - งวดที่ ๑๒ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๖ - งวดที่ ๑๓ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๖ - งวดที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ เบิกจ่ายแล้ว : ๑๐ งวดงาน เป็นเงิน ๕๔,๒๐๘,๔๙๘ บาท - งวดงานที่ ๑-๓ เบิกจ่ายจากงบปี ๖๓ จำนวน ๔,๒๐๖,๑๙๗.๙๔ บาท (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) - งวดงานที่ ๓(บางส่วน) และงวดที่ ๔-๖ เบิกจ่ายจากงบปี ๖๔ จำนวน ๑๕,๗๑๙,๙๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) - งวดงานที่ ๖(บางส่วน) และงวดที่ ๗-๑๓ เบิกจ่ายจากงบปี ๖๕ จำนวน ๕๑,๐๘๖,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ ๑๐) - งวดงานที่ ๑๓(บางส่วน) และงวดที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย) เบิกจ่ายจากงบปี ๖๖ จำนวน ๒๓,๐๙๙,๐๐๐ บาท (ยังไม่เบิกจ่าย) คงเหลือ : งวดงานที่ ๑๑-๑๔ เป็นเงิน ๓๙,๘๗๓,๖๐๐ บาท (เงินกันปี ๖๕ คงเหลือ ๑๖,๗๗๔,๖๐๐ บาท / งบปี ๖๖ คงเหลือ ๒๓,๐๙๙,๐๐๐ บาท)	สถานะ : ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด ปัญหา/อุปสรรค : - ช่วงแพร่ระบาดโรค COVID-๑๙ รพ. แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินงานตามสัญญา - เมื่อพ้นช่วงแพร่ระบาดโรค COVID-๑๙ ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การดำเนินงานตามสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด ความคืบหน้า : - เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ ๑๐ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๖ และตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการตรวจรับให้ ผวจ. ทราบ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๖ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑๒ - คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๓-๑๔ ภายในเดือน มิ.ย. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๑๘,๑๘๒,๘๐๐ บาท	สถานะ : ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปัญหา/อุปสรรค : - เจ้าของที่ดินยังไม่ลงนาม ในจร.๑ จำนวน ๓ ราย - คัดค้านโครงการ จำนวน ๓ ราย ความคืบหน้า : - คกก.จัดรูปที่ดิน มีมติอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๖๖ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และกำชับให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑.๔) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
อาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น และบำบัดรักษา ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๗๕๐ ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งบผูกพัน (ปี ๖๖ - ๖๙) : ๓๖๔,๐๘๗,๙๐๐ บาท - งบปี ๖๖ จำนวน ๗๒,๘๑๙,๖๐๐ บาท - งบปี ๖๗ จำนวน ๘๗,๐๘๒,๗๐๐ บาท - งบปี ๖๘ จำนวน ๘๗,๐๘๒,๘๐๐ บาท - งบปี ๖๙ จำนวน ๘๗,๐๘๒,๘๐๐ บาท	สถานะ : ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปัญหา/อุปสรรค : - ชื่อรายการและพื้นที่ใช้สอยไม่ตรงกับแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ความคืบหน้า : - รพ. จัดทำหนังสือขอแก้ไขชื่อรายการและ พื้นที่ใช้สอยไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๖ เนื่องจากชื่อรายการและพื้นที่ ใช้สอยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยขอแก้ไขจาก “อาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น และบำบัดรักษา ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๗๕๐ ตารางเมตร” แก้ไขเป็น “อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และ บำบัดรักษา ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๔๒๔ ตารางเมตร” - สำนักงานงบประมาณ ได้มีหนังสืออนุมัติให้ แก้ไขชื่อรายการและพื้นที่ใช้สอยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน รพ. อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.จัดทำ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จ รพ. จะต้องจัดส่งแบบรูปฯ และราคากลาง ไปยังกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และกำชับให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑.๕) ตำราวจุทธจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๑๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท	สถานะ : ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง เนื่องจากเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อเดือน พ.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และกำชับให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(๑.๖) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
(๑) ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์คลุมสนามกีฬาหน้า อาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร สูง ๑๐.๕๐ เมตร ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	สถานะ : ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
(๒) ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน ถนนนาวาพลาซ่า ความยาวรวม ๖๘๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๘ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีต เสริมเหล็ก ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท	สถานะ : ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และกำชับให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(๑.๗) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียน อัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านจองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท	สถานะ : ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี ความคืบหน้า : - ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสื่อฯ (โดยมีรอง ผวจ. เป็นประธาน และท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการ) ก่อนนำเสนอ คกก. ICT จังหวัด ต่อไป ทั้งนี้ กรณีรายการครุภัณฑ์นอกเกณฑ์ มาตรฐานและครุภัณฑ์ทางการศึกษา “ทุกวงเงิน” จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คกก. ICT ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับจังหวัด เร่งดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการศึกษาโดยเร็ว
เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(๑.๘) วิทยาลัย ...

(๑.๘) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุมด้วย IOT วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	สถานะ : ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปัญหา/อุปสรรค : - อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบจาก กกก.อุทธรณ์ ความคืบหน้า : - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๖ - ต่อมาผู้ยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับ Spec ของผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวฟังไม่ขึ้น จึงส่งเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าวไปยัง กกก.อุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๖ (เลขที่หนังสือ ศธ๐๖๒๙.๗/๐๗๑) - เรื่องอุทธรณ์ดังกล่าว นำเข้าประชุม กกก.อุทธรณ์ และมีมติแล้ว โดยปัจจุบันฝ่ายเลขานุการฯ (กรมบัญชีกลาง) อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือตอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการติดตามหนังสือตอบจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนโดยเร็ว เพื่อวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอนจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(๒) เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

โครงการ/รายการ	หมายเหตุ
โรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ ต.แม่มาเต็ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินตามสัญญา : ๕,๔๒๐,๕๐๐ บาท วงเงินกัน ปี ๖๕ : ๓,๕๒๓,๓๒๕ บาท เลขที่โครงการ : ๖๔๑๑๗๓๗๐๗๗๖ คู่สัญญา : หจก. ปริญา นานาภัณฑ์ เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๒ ม.ค. ๖๕ - ๘ ก.ย. ๖๕ งวดงาน/งวดเงิน : ๗ งวด - งวดที่ ๖ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ - งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๘ ก.ย. ๖๕ เบิกจ่ายแล้ว : ๕ งวดงาน เป็นเงิน ๓,๕๒๓,๓๒๕ บาท คงเหลือ : งวดงานที่ ๖ และ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๘๙๗,๑๗๕ บาท	สถานะ : สิ้นสุดสัญญา ปัญหา/อุปสรรค : - ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ทำให้ดำเนินงานตามสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด ความคืบหน้า : - ผู้รับจ้างคงเหลือส่งมอบงานงวดที่ ๖ และ ๗ (งวดสุดท้าย) โดยปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มิ.ย. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้นายศรีณัฐ มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบต่อไป

(๓.) รายจ่าย ...

(๓) รายจ่ายลงทุน (งบพัฒนาจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

(๓.๑) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

- ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑๘ กิจกรรม
- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๑ รายการ
- ลงนามในสัญญาจ้าง และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง จำนวน ๗ รายการ
 - มีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน จำนวน ๕ รายการ
 - ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
<u>รายการที่ลงนามในสัญญาจ้าง และยังไม่มีการเบิกจ่าย</u> <u>จำนวน ๒ รายการ</u> ๑. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๒๐,๕๐๓,๓๐๐ บาท ปรับลด : ๑,๓๗๐,๕๐๐ บาท คงเหลือดำเนินการ : ๑๙,๑๓๒,๘๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๖๕๒,๘๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.ที.อาร์.เค แม่ฮ่องสอน (๒๐๐๒) เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๘ มี.ค. - ๒๓ ก.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน - งวดงาน เป็นเงิน - บาท คงเหลือ : จำนวน - งวดงาน เป็นเงิน - บาท ๒. ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (แยกห้วยแห้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำลอด - บ้านยาป่าแหน หมู่ที่ ๕ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๐.๗๓๒ กิโลเมตร ปรับปรุงทั้งหมด ๑ ช่วง เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๓,๒๐๗,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๗๔๗,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.ชินทร์ จิตร ก่อสร้าง เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๑ ก.พ. ๖๖ - ๑๐ มิ.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง	ความก้าวหน้า : ๑. มติ ก.บ.จ. วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๖ เห็นชอบให้ยกเลิกกิจกรรมและปรับ ลด ๑,๓๗๐,๕๐๐ บาท ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)
งวด ...	

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
งวดที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน - งวดงาน เป็นเงิน - บาท คงเหลือ : จำนวน - งวดงาน เป็นเงิน - บาท <u>รายการที่ลงนามในสัญญาจ้าง และเบิกจ่ายไปบางส่วน</u> <u>จำนวน ๕ รายการ</u> ๑. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริเวณดอยจิกจ้อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย – อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ รายการย่อย ดังนี้ (๑) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดอยจิกจ้อง, ก่อสร้างห้องสุขารวม จำนวน ๑ หลัง , ก่อสร้างป้อมยาม จำนวน ๒ หลัง เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๔,๘๘๔,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๔,๑๘๗,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๖๙๗,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.วันทุนซัพพลาย เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๔ ธ.ค. ๖๕ – ๒๑ มิ.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๔๖,๗๕๐ บาท งวดที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๔๖,๗๕๐ บาท งวดที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๔๖,๗๕๐ บาท งวดที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๔๖,๗๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๓,๑๔๐,๒๕๐ บาท คงเหลือ : จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑,๐๔๖,๗๕๐ บาท (๒) ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ (DC) และปลูกต้นไม้ดอกยืนต้น เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๑๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๙๗๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๓๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.คิวพรการค้าและการบริหาร เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๑ มี.ค. - ๖ ก.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๗๔๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๗๔๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๗๔๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๗๔๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๒,๗๔๒,๕๐๐ บาท คงเหลือ : จำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๘,๒๒๗,๕๐๐ บาท	ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เบิกจ่าย ๓ งวดแล้ว ค้างเบิกงวดที่ ๔ งวดสุดท้าย) ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เบิกจ่าย ๑ งวดแล้ว) ๒. กิจกรรม ...

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๒. กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (บ้านเมืองแพม - บ้านแอลา หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓.๘๙๕ กิโลเมตร ปรับปรุงทั้งหมด ๖ ช่วง เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๑๕,๖๐๖,๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๒๐๖,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.ศรีวงษ์วรรณ เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๗ ส.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ : จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท	ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เบิกจ่าย ๓ งวดแล้ว ค้างเบิกงวดที่ ๔ งวดสุดท้าย)
๓. ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก (บ้านไม้ช้าง หนาม หมู่ที่ ๗ - บ้านปางตอง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔.๒๑๕ กิโลเมตร ๑ สายทาง ปรับปรุงทั้งหมด ๑๑ ช่วง เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๑๕,๐๐๓,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : บ. อัครโยธิน จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๕ มี.ค. - ๒๐ ก.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๔๗๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๔๗๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๔๗๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๔๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ : จำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท	ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เบิกจ่าย ๒ งวดแล้ว)
๔. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่ายางแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย หน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวป่ายางแดงหรือป่ายางแดง บ้านป่ายางแดง ตำบลแม่ณาตอง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง	ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เบิกจ่าย ๓ งวดแล้ว ค้างเบิกงวดที่ ๔ งวดสุดท้าย) เลขที่ ...

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.คิวพรการค้าและบริการ เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๔ ม.ค. - ๑๙ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๖๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๖๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๖๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๖๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๔,๓๘๗,๕๐๐ บาท คงเหลือ : จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑,๔๖๒,๕๐๐ บาท ๕. ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง (หน่วยพิทักษ์ป่าสบงะ - โพซอ) ตำบลเสาหิน และตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๖+๗๓๐ กิโลเมตร เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๕,๐๕๕,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๑,๕๕๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : บ.หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๘ ม.ค. ๖๖ - ๒๖ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๐๗,๗๐๐ บาท งวดที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๔๖,๑๕๐ บาท งวดที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๔๖,๑๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๒,๔๕๓,๘๕๐ บาท คงเหลือ : จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑,๐๔๖,๑๕๐ บาท	ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เบิกจ่าย ๒ งวดแล้ว ค้างเบิกงวดที่ ๓ งวดสุดท้าย)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓.๒) แนวทางหลวงแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ รายการ

- ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔ กิจกรรม
- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๒ รายการ
- ลงนามในสัญญาจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒ รายการ
 - มีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน จำนวน ๑ รายการ
 - ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ตอนแม่สะเรียง - แม่สามแลบ ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๔๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่ ตำบลแม่ยวม ตำบลแม่สามแลบ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕%) วงเงิน ...

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
วงเงินงบประมาณ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๔๗,๙๘๙,๑๔๐.๔๗ บาท เงินเหลือจ่าย : ๒,๐๑๐,๘๕๙.๕๓ บาท คู่สัญญา : บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๔ ก.พ. - ๑๓ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑ งวดตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว : ถ่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๗,๑๘๔,๗๒๑.๐๗ บาท คงเหลือ : จำนวน ๔๐,๘๐๔,๔๑๙.๔๐ บาท ๒. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (งานบูรณะผิวทาง แอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอนหนองแห้ง - แม่สุริน ระหว่าง กม. ๒๖๔+๓๐๐ - กม. ๒๖๖+๙๒๕ (เป็นช่วงๆ) บ้านท่าหินสั่ม ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) วงเงินงบประมาณ : ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๔,๙๖๘,๔๓๗ บาท เงินเหลือจ่าย : ๓๑,๕๖๓ บาท คู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑ มี.ค. - ๒๙ พ.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑ งวดงานตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน - งวดงาน เป็นเงิน - บาท คงเหลือ : จำนวน - งวดงาน เป็นเงิน - บาท	ความก้าวหน้า : ๑. คณะกรรมการ ก.บ.จ.มส. ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงข้อkladเคลื่อน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕ ๒. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๕ ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓.๓) แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัย พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงชนบท มส.๕๐๒๑ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข มส.๓๐๐๗ - ด้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา, ขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๖.๖๐๐ กิโลเมตร เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๒๔,๙๔๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก. เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๖ มี.ค. - ๒๔ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑๐ งวดตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว : เบิก ๑๕% เป็นเงิน ๓,๗๔๑,๗๕๐ บาท คงเหลือ : ๒๑,๒๐๓,๒๕๐ บาท	ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เบิกล่วงหน้า ๑๕ %)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓.๔) สำนักงาน ...

(๓.๔) สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) บ้านพะโท หมู่ ๓ และห้วยมบ้านพะแซ หมู่ ๓ ตำบลแม็ก อำเภอยายม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒ แห่ง เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๖,๒๘๘,๘๘๘ บาท คู่สัญญา : บ.ทีซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๙ พ.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๓ งวดงาน ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๘๘๖,๖๖๖.๔๐ บาท งวดที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๓๒๙,๙๙๙.๖๐ บาท งวดที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๐๗๒,๒๒๒ บาท เบิกจ่ายแล้ว : จำนวน - งวดงาน เป็นเงิน - บาท คงเหลือ : จำนวน - งวดงาน เป็นเงิน - บาท	ความก้าวหน้า : ๑. จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๓.๕) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นาเต็ง อำเภอยายม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตรม. ยาว ๓๒ เมตร ไม่มีทางเท้า เลขที่โครงการ : - วงเงินงบประมาณ : ๑๐,๒๒๖,๗๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : - บาท (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างรอระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ โดยครบกำหนดอุทธรณ์ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๔) รายจ่ายลงทุน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๔.๑) โครงการ "ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน"

ได้รับจัดสรร	:	๔๑ โครงการ	๙๘,๓๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย	:	๒๘ โครงการ	๓๙,๗๐๙,๕๑๙.๐๐ บาท
คงเหลือ	:	๑๓ โครงการ	๕๑,๐๔๐,๖๘๑.๐๐ บาท
		เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา	๗,๖๑๕,๓๐๐.๐๐ บาท

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ทำสัญญาแล้ว	:	๑๓ โครงการ	๕๑,๐๔๐,๖๘๑.๐๐ บาท
-------------	---	------------	-------------------

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมอแปง - บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ ๔ บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเต็ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๖๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเต็ง อำเภอยายม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงิน ...

วงเงินงบประมาณ : ๕,๖๑๓,๐๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๔,๖๔๖,๙๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๙๖๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๒,๓๖๙,๙๑๙ บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๓ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ ส.ค. ๖๖
ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สัญญามี ๔ งวด โดยงวดที่ ๑-๒ เบิกแล้ว เหลืองวดที่ ๓-๔

๒. โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านห้วยขาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหมอกจำแป่ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๓๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๔๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ : ๓,๘๑๔,๑๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๓๕๔,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๒๗ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ พ.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ - ๓ แล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารขอเบิกเงินจากจังหวัด

๓. โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านแม่สะงา หมู่ที่ ๒ ตำบลหมอกจำแป่ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๗๙ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ : ๓,๖๖๙,๖๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๒๐๙,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๒๗ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ พ.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ - ๓ แล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารขอเบิกเงินจากจังหวัด

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๗๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๗ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๓,๒๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๗๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ : ๙,๗๐๔,๐๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๑๐๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๑๘ มี.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สัญญามี ๕ งวด โดยงวดที่ ๑-๒ เบิกแล้ว ค้างงวดที่ ๓ - ๕

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยसानโน ตำบลห้วยผา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (๑๑ช่วง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๙๐๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงิน ...

วงเงินงบประมาณ : ๙,๙๓๘,๐๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๙,๘๕๘,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๑ มี.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่วงดอยเจ็ดล้าน-บ้านห้วยผึ้งใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่โก กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โก อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ : ๔,๔๗๘,๐๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๑,๖๓๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๙ มี.ค.๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สะเรียง ตอนที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๖๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๑๙,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเมืองยางมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ : ๙,๖๔๖,๘๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๘,๕๒๙,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๑,๑๑๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๒๔ ก.พ. ๖๖ - ๑๘ ก.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๘. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.๒๕-๐๒๖ สาย ๓๗ บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายจำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ : ๑,๑๖๔,๐๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๗๑๗,๓๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๔๔๖,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๒๓ มี.ค. ๖๖ - ๒๑ ก.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.๒๕-๐๑๓ สาย ๔๗ บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายจำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ : ๗๓๒,๐๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๕๐๙,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๒๒๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๓๐ มี.ค. ๖๖ - ๒๘ ก.ค. ๖๖

ปัญหา ...

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- ก่อสร้างเสร็จแล้ว รอผลทดสอบคอนกรีต

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนภายในหมู่บ้านแม่เหาะ จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วงเงินงบประมาณ : ๖๔๐,๒๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๕๑๗,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๑๒๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๒๘ มี.ค. ๖๖ - ๒๖ มิ.ย. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- ก่อสร้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างบ่มคอนกรีต

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนกลางหมู่บ้านแม่เหาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เหาะ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วงเงินงบประมาณ : ๗๓๖,๓๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๕๑๘,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๒๑๘,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๗ เม.ย. ๖๖ - ๖ ก.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๑๒. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลัก จากบ้านแม่หาด หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านกอบีคี (อุมล๊ะเหนือ หมู่ที่ ๑๒) ตำบลแม่สวด ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วงเงินงบประมาณ : ๘,๔๗๖,๐๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๘,๔๕๘,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๑๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๑,๖๙๑,๖๐๐ บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๒๕ มี.ค. ๖๖ - ๒๔ ก.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- สัญญา มี ๔ งวด โดยงวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว คงค้างงวดที่ ๒ - ๔

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน) บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สะเรียง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๘๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๘,๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วงเงินงบประมาณ : ๕,๘๔๔,๐๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๕,๘๒๙,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย : ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๑,๖๙๑,๖๐๐ บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๒๘ เม.ย. ๖๖ - ๒๗ ก.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- งานเกือบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บงาน

(๔.๒) โครงการ "ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา"

ได้รับจัดสรร	:	๓ โครงการ	๓,๗๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย	:	๑ โครงการ	๑,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	:	๒ โครงการ	๑,๙๐๙,๘๐๐.๐๐ บาท
เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา			๕๒๖,๓๐๐.๐๐ บาท

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ทำสัญญาแล้ว	:	๒ โครงการ	๑,๓๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท
-------------	---	-----------	------------------

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านวังคัน หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ :	๔๕๘,๒๐๐ บาท	วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน :	๔๒๘,๕๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย :	๒๙,๗๐๐ บาท	เบิกจ่ายแล้ว :	- บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) :	๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๑๐ มิ.ย. ๖๖		

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๒. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบโขง (หย่อมบ้านห้วยมะพร้าว) หมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ :	๒,๓๘๔,๐๐๐ บาท	วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน :	๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย :	๔๙๔,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายแล้ว :	๙๔๕,๐๐๐ บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) :	๒๓ ม.ค. ๖๖ - ๒๒ ก.ค. ๖๖		

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- สัญญามี ๒ งวด โดยงวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว คงค้างงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

(๔.๓) โครงการ "ก่อสร้างอาคาร ศพด."

ได้รับจัดสรร	:	๓ โครงการ	๕,๕๐๔,๑๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย	:	๑ โครงการ	๒,๒๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	:	๒ โครงการ	๓,๒๘๑,๖๐๐.๐๐ บาท
เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา			๑๕๔,๑๐๐.๐๐ บาท

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ทำสัญญาแล้ว	:	๒ โครงการ	๓,๑๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท
-------------	---	-----------	------------------

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาปลาจาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ :	๑,๘๓๔,๗๐๐ บาท	วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน :	๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท
วงเงินเหลือจ่าย :	๔,๗๐๐ บาท	เบิกจ่ายแล้ว :	- บาท
สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) :	๒๒ มี.ค. ๖๖ - ๑๘ ก.ย. ๖๖		

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๒. โครงการ ...

๒. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คอนฝิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินงบประมาณ : ๑,๘๓๔,๗๐๐ บาท วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท

วงเงินเหลือจ่าย : ๑๐๔,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๔๓๒,๕๐๐ บาท

สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๑๒ ม.ค. ๖๖ - ๑๑ ก.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา

- สัญญามี ๔ งวด โดยงวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว คงค้างงวดที่ ๒ - ๔

(๔.๔) โครงการ "จัดซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟฟ้า"

ได้รับจัดสรร : ๓๑ โครงการ ๑,๑๔๐,๗๐๐.๐๐ บาท

เบิกจ่าย : ๓๑ โครงการ ๑,๑๓๙,๙๕๐.๐๐ บาท

เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา ๗๕๐.๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๕) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้รับจัดสรร : ๔๐ โครงการ ๔๘,๓๙๖,๙๙๙.๐๐ บาท

เบิกจ่าย : ๓๘ โครงการ ๓๕,๑๔๑,๙๘๐.๕๘ บาท

คงเหลือ : ๒ โครงการ ๙,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา ๔,๑๔๕,๐๑๘.๔๒ บาท

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ทำสัญญาแล้ว : ๒ โครงการ ๙,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุงระบบน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี : ๘,๑๓๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท

สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๑๕ ก.ย. ๖๕ - ๑๓ ก.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มีปัญหา

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เดิมสัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๕ - ๑๒ ก.พ. ๖๖ โดยมีการ
ขยายสัญญาวันที่ ๑ มี.ค. ๖๖ - ๑๓ ก.ค. ๖๖)

๒. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี : ๙๗๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : - บาท

สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) : ๒๔ พ.ค. ๖๖ - ๒๒ ส.ค. ๖๖

ปัญหาอุปสรรค :

- ประกาศผู้ชนะ ๗ ต.ค. ๖๕ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๒ ราย

- กระบวนการคลี่คลายผลการอุทธรณ์ ครบทุกราย ในเดือน พ.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ การประเมินผลและคัดเลือกหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์การประเมินผล
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอมติที่ประชุมเพื่อมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้จัดทำข้อมูล
และรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ รวมทั้งจัดทำเกียรติบัตรและนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในเกียรติบัตร
และมอบให้แก่หน่วยงานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ โดยมอบเป็นหลักการให้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้จัดทำ
ข้อมูลและรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์ฯ และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในเกียรติบัตร
เพื่อมอบให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ โดยไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวอิงมล บุญสนอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเรนทาย นันตะ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม